



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I

ENDE SEÇO: BARRINHA, MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIREL
 ENDE SEÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DOR ES. Nº 161 NOVA HORIZONTE AÉURIAN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 24/2023-SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.087.231,64
 DATA DA PROPOSTA: 22/01/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 09/30/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 11/02/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/30/2024 à 30/09/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NOMINAS TÉCNICAS

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Marco: Dentilson Barros dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 CREA 031.981.418-6

Aleudson Nascimento de Lima
 Diretor de Engenharia I
 CREA 21104/483-4

Item	Descrição	UN	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo			
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor orçamentado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3.2	ATERRO NA VIAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-CARENOOSO. AF_09/2022	m³	242,00	135,73	0,00	106,27	106,27	79,98	R\$ 19.355,16	R\$ 19.355,16	R\$ 8.496,47	R\$ 3.496,47	R\$ 10.858,69	
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
4.2	VIGAS BALDRAMES													
4.2.3	CONCRETO CIGLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_09/2022	m³	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	658,95	R\$ 1.594,66	R\$ 1.594,66	-	R\$ -	R\$ 1.594,66	
4.2.1	ALV. ENRIA DE TUBO O GERÁVICO TUBADO (6x18x19)cm CARGAMASSA, MISTA DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORNIA PARA VIGA BALDRAME; CAL. HIPRATA. ESP=20cm (REF. COU74 - SEINFRA/CE)	m²	43,17	10,89	32,48	0,00	32,48	131,59	R\$ 5.680,74	R\$ 5.680,74	-	R\$ -	R\$ 4.274,04	R\$ 1.403,70
4.2.5	EMI/LADEIRA, SERRA 2A, E=25 MML, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	96,54	R\$ 973,12	R\$ 973,12	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 973,12
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVEIIONAL DE CONCRETO ARMADO UT. LIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	9,73	8,55	1,18	1,18	1,18	16,86	R\$ 164,05	R\$ 164,05	-	R\$ -	R\$ 19,89	R\$ 144,16
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVEIIONAL DE CONCRETO ARMADO UT. LIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	15,10	R\$ 480,78	R\$ 480,78	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,78
4.2.11	CONCRETO -CK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMEN TO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	538,65	R\$ 382,44	R\$ 382,44	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,44
4.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	322,29	R\$ 228,83	R\$ 228,83	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,83
4.2.13	IMP/REMEAB LIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	45,96	R\$ 592,88	R\$ 592,88	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,88
8.0	REVESTIMENTOS													
8.2	PISO													
8.2.3	CONCRETO -CK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMEN TO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	619,21	R\$ 3.089,86	R\$ 3.089,86	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.089,86
8.2.3	CANVADA SEI/PARADORA PARI, EXECUÇÃO DE TADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FIM LONA PLASTICA. AF_09/2021	m²	250,24	250,24	0,00	0,00	0,00	3,84	R\$ 960,92	R\$ 960,92	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,92
8.2.10	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISC DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM JOO DE TELA Q=12. AF_09/2021	KG	370,38	370,38	0,00	0,00	0,00	17,17	R\$ 6.359,42	R\$ 6.359,42	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,42
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):										R\$ 39.862,86	R\$ 8.496,47	R\$ 12.793,40	R\$ 27.069,46	

Importa a presente medição em: R\$ 8.496,47 (OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)