



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

7ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 28/11/2024

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
PÉRIODO: 31/10/2024 à 29/11/2024
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042469-4 / Mat.: 5098647-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511488

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 7ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO											
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO							
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 92.195,81	1,00	0,29	0,04	0,33	0,97	92.195,81	26.736,78	3.667,83	30.424,61	30.424,61	61.771,20	61.771,20	61.771,20	61.771,20	61.771,20	61.771,20	61.771,20
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS	R\$ 394,86	60,00	48,00	-	48,00	12,00	23.091,60	18.473,28	R\$ -	R\$ -	18.473,28	R\$ -	18.473,28	R\$ -	18.473,28	R\$ -	18.473,28	4.618,32
1.2.2.	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODEVAP) SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAP 78472)	R\$ 10.221,31	32,00	26,34	2,43	28,77	3,23	327.081,92	289.229,29	R\$ -	24.837,78	294.067,07	R\$ -	294.067,07	R\$ -	294.067,07	R\$ -	294.067,07	33.014,85
1.2.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAP 78472)	R\$ 0,82	288.000,00	119.428,92	15.711,32	135.140,24	152.889,76	149.760,00	R\$ -	62.103,03	R\$ -	6.169,99	70.272,92	R\$ -	70.272,92	R\$ -	70.272,92	R\$ -	79.497,08
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 135,90	1.920,00	12,81	-	12,81	1.907,19	R\$ -	260.928,00	R\$ -	1.740,98	R\$ -	R\$ -	1.740,98	R\$ -	1.740,98	R\$ -	1.740,98	259.187,12
1.3.2.	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE FORMA SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 22,99	144.000,00	45.680,73	-	45.680,73	98.319,27	R\$ -	1.050.199,99	R\$ -	7.289,14	R\$ -	1.057.489,13	R\$ -	1.057.489,13	R\$ -	1.057.489,13	R\$ -	2.260.360,01
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARVORE, PONTE MÉDIA COM UTILIZAÇÃO DE CARGA, MAQUERIA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 214,21	640,00	34,00	28,00	60,00	580,00	R\$ -	137.094,40	R\$ -	7.289,14	R\$ -	5.569,46	R\$ -	12.852,60	R\$ -	12.852,60	R\$ -	124.241,80
1.3.4.	REMOÇÃO DE ARVORE, PONTE MÉDIA COM UTILIZAÇÃO DE CARGA, MAQUERIA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 10,43	21.252,19	12,81	-	12,81	21.239,38	R\$ -	221.660,34	R\$ -	133,61	R\$ -	R\$ -	133,61	R\$ -	133,61	R\$ -	133,61	221.626,73
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 2,48	212.521,91	128,10	-	128,10	212.393,61	R\$ -	527.054,34	R\$ -	317,69	R\$ -	317,69	R\$ -	317,69	R\$ -	317,69	R\$ -	528.736,65
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com aterro e/ou em camadas de 14 cm	R\$ 7,69	57.600,00	47.782,40	4.507,99	52.290,39	5.309,61	442.844,00	R\$ -	357.446,65	R\$ -	34.688,44	402.133,09	R\$ -	402.133,09	R\$ -	402.133,09	R\$ -	40.830,91
1.4.2.	Espalhamento de material em boa-fora	R\$ 2,03	57.600,00	43.050,43	4.439,94	47.490,37	10.109,63	116.928,00	R\$ -	97.392,36	R\$ -	9.013,08	96.405,44	R\$ -	96.405,44	R\$ -	96.405,44	R\$ -	20.522,56
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 3,10	298.000,00	119.640,89	14.582,42	133.223,11	154.776,89	R\$ -	892.900,00	R\$ -	357.786,15	R\$ -	45.205,60	412.991,65	R\$ -	412.991,65	R\$ -	412.991,65	479.808,35
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 10,22	43.200,00	5.756,77	690,78	6.447,55	38.752,45	R\$ -	441.504,00	R\$ -	59.834,19	R\$ -	7.059,77	65.893,98	R\$ -	65.893,98	R\$ -	65.893,98	375.610,04
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAVADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 292,88	43.200,00	23.863,45	2.250,78	26.104,23	17.085,77	12.220.416,00	R\$ -	6.747.663,95	R\$ -	636.700,65	7.384.364,60	R\$ -	7.384.364,60	R\$ -	7.384.364,60	R\$ -	4.836.051,40
1.5.3.	Bases ou sub-bases de macadame hidráulico com brita comercial	R\$ 236,15	28.800,00	3.153,29	490,45	3.643,70	25.156,30	6.801.120,00	R\$ -	744.640,00	R\$ -	115.819,77	860.459,77	R\$ -	860.459,77	R\$ -	860.459,77	R\$ -	5.940.660,23
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	R\$ 85,67	288.000,00	59.992,61	14.361,29	73.353,90	214.646,10	24.672.960,00	R\$ -	5.053.886,91	R\$ -	1.230.331,71	6.284.228,62	R\$ -	6.284.228,62	R\$ -	6.284.228,62	R\$ -	18.398.731,38

1337
142
1337
1337



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

7ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 31/10/2024 à 29/11/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Atendemos! Aldeirson Macielamento de Lima
CREA - 211042493-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Damtas de Oliveira
CREA - 211939187-8 / Matr.: 5114598

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 7ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	R\$ 2,48	1.152.000,00	266.257,95	22.507,80	288.755,75	863.234,25	2.656.980,00	660.319,71	55.819,34	716.139,05	2.140.820,95
1.6.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, DRENAGEM	R\$ -	-	-	-	-	-	4.039.619,20	637.167,98	92.117,78	729.275,74	3.309.343,46
1.6.1.	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_06/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	-	-	1.440,00	305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	305.179,20
1.6.2.	Misto de concreto - MFC 03 moldado no local com extensor e concreto usinado - areia e brita comercial	R\$ 35,21	96.000,00	16.007,96	2.009,82	18.017,78	77.982,22	3.380.160,00	563.640,27	70.765,76	634.406,03	2.745.753,97
1.6.3.	ESCORAMENTO DE MEO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE EM FAIXA DE 0,50M (REF: SINAPI 93718)	R\$ 5,92	64.000,00	13.318,42	3.868,12	17.186,54	46.813,46	353.280,00	73.517,69	21.352,02	94.869,71	259.410,29
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	282.169,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	282.169,36
1.7.1.	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF: SINAPI 738162)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.073,28
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS, R. 11/2020	R\$ 996,43	256,00	-	-	-	256,00	255.086,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	255.086,08
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	223.447,92	28.221,14	10.286,72	38.507,86	187.941,06
1.8.1.	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = Ø 8 M, AF_12/2005	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	-	8,00	10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.495,68
1.8.2.	REFORMA DE RUA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE PARÇA MANUAL	R\$ 0,66	289.000,00	30.711,22	13.146,70	43.857,92	244.142,08	190.080,00	20.280,40	8.676,92	29.946,22	161.133,78
1.8.3.	RETRABO E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF: CAERN 2/20017)	R\$ 17,30	1.068,00	287,00	93,00	380,00	708,00	18.476,40	4.619,10	1.608,90	6.228,00	12.248,40
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	1.995,84	332,64	-	332,64	1.663,20
1.8.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: ORSE 3187)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.400,00
VALOR TOTAL SEM BDI			R\$ 47.432.977,80	R\$ 10.656.907,09	R\$ 60.019.264,99	R\$ 13.232.976,26	R\$ 2.983.009,43	R\$ 415.809,10	R\$ 2.279.284,12	R\$ 16.096.346,80	R\$ 3.359.006,63	R\$ 7.217.400,48
VALOR DO BDI			R\$ 8.800.000,00	R\$ 1.968,00	R\$ 24,00	R\$ 4,00	R\$ 20,00	R\$ 1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 47,43	R\$ 1,00	R\$ 2,40
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 56.232.977,80	R\$ 12.624.915,09	R\$ 60.043.268,99	R\$ 13.237.000,26	R\$ 2.985.029,43	R\$ 415.830,10	R\$ 2.281.684,12	R\$ 16.143.347,80	R\$ 3.362.007,63	R\$ 7.219.802,48
DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS												

T128 2.377 Proc: 142 / 2024