

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOCETE)
ENDEREGO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUIARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SENFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SENFRA
DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
PERÍODO: 01/10/2024 à 30/10/2024

6ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 31/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Falipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936167-9 / Mat.: 511488

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO										
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO						
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO																	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ -																
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 92.195,81	1,00	0,21	0,08	0,29	0,71	R\$ 68.019.284,89	R\$ 68.019.284,89	R\$ 11.610.739,28	R\$ 4.575.937,45	R\$ 16.188.576,71	R\$ 41.832.708,18	R\$ 92.195,81	R\$ 19.381,72	R\$ 7.375,66	R\$ 26.738,78	R\$ 66.489,03
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -																
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	R\$ 394,88	60,00	48,00	-	48,00	12,00	R\$ 499.933,62	R\$ 299.650,89	R\$ 23.091,60	R\$ 299.650,89	R\$ 60.156,01	R\$ 349.805,60	R\$ 394,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.127,92	
1.2.1.	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ -																
1.2.2.	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODENVASP)	R\$ 10.221,31	32,00	22,67	3,67	28,34	5,66	R\$ 327.081,92	R\$ 231.717,08	R\$ 37.512,21	R\$ 269.229,29	R\$ 18.473,28	R\$ 287.702,57	R\$ 10.221,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.236,28	
1.2.3.	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIDE (REF. SIMAP 78472)	R\$ 0,52	288.000,00	95.115,84	24.313,08	119.428,92	168.571,08	R\$ 149.760,00	R\$ 49.480,23	R\$ 12.842,80	R\$ 62.103,03	R\$ 87.656,97	R\$ 288.000,00	R\$ 95.115,84	R\$ 24.313,08	R\$ 12.842,80	R\$ 119.428,92	
1.3.	DEMOLIÇÕES E BERTRASAS	R\$ -																
1.3.1.	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_08/2023	R\$ 135,90	1.920,00	12,81	-	12,81	1.907,19	R\$ 280.928,00	R\$ 1.740,88	R\$ -	R\$ 1.059.876,51	R\$ 3.397.621,77	R\$ 135,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.059.876,51	R\$ 3.397.621,77	
1.3.2.	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	R\$ 22,89	144.000,00	9.807,50	35.873,23	45.680,73	88.319,27	R\$ 3.310.960,00	R\$ 225.474,43	R\$ 824.725,56	R\$ 1.050.199,99	R\$ 2.260.380,01	R\$ 22,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050.199,99	R\$ 2.260.380,01	
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADORA (REF. ORSE 02689)	R\$ 214,21	840,00	34,00	-	34,00	606,00	R\$ 137.094,40	R\$ 7.289,14	R\$ -	R\$ 7.289,14	R\$ 129.811,26	R\$ 214,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.289,14	R\$ 129.811,26	
1.3.4.	CARGA MAIORADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CARGA) DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020	R\$ 10,43	21.252,19	12,81	-	12,81	21.239,38	R\$ 221.960,34	R\$ 133,61	R\$ -	R\$ 133,61	R\$ 221.960,34	R\$ 10,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,61	R\$ 221.960,34	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³XKM) AF_07/2020	R\$ 2,48	212.521,91	128,10	-	128,10	212.383,81	R\$ 527.054,34	R\$ 317,89	R\$ -	R\$ 317,89	R\$ 527.054,34	R\$ 2,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,89	R\$ 527.054,34	
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$ -																
1.4.1.	Execução, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,89	57.600,00	35.541,67	12.240,73	47.782,40	9.817,60	R\$ 442.844,00	R\$ 273.315,44	R\$ 94.131,21	R\$ 367.446,65	R\$ 75.467,35	R\$ 7,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.446,65	R\$ 75.467,35	
1.4.2.	Empilhamento de material em bola-tora	R\$ 2,03	57.600,00	30.827,61	12.122,82	43.050,43	14.549,57	R\$ 116.928,00	R\$ 62.783,04	R\$ 24.609,32	R\$ 87.392,36	R\$ 29.535,64	R\$ 2,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.392,36	R\$ 29.535,64	
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 3,10	288.000,00	69.115,64	23.524,85	118.840,69	169.359,31	R\$ 892.800,00	R\$ 284.859,11	R\$ 72.927,04	R\$ 367.786,15	R\$ 525.019,85	R\$ 3,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.786,15	R\$ 525.019,85	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -																
1.5.1.	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 10,22	43.200,00	5.489,01	257,79	5.756,77	37.443,23	R\$ 441.504,00	R\$ 56.199,88	R\$ 2.634,31	R\$ 58.834,19	R\$ 382.669,81	R\$ 10,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.834,19	R\$ 382.669,81	
1.5.2.	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 282,88	43.200,00	18.092,91	5.780,54	23.883,45	19.346,55	R\$ 12.220.416,00	R\$ 5.118.122,39	R\$ 1.629.541,56	R\$ 6.747.663,95	R\$ 5.472.752,05	R\$ 282,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.747.663,95	R\$ 5.472.752,05	
1.5.3.	Base ou sub-base de mescladura hidráulica com bita comercial	R\$ 239,15	28.800,00	2.776,26	376,89	3.153,25	25.646,75	R\$ 6.801.120,00	R\$ 655.613,81	R\$ 89.026,19	R\$ 744.640,00	R\$ 6.059.480,00	R\$ 239,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 655.613,81	R\$ 744.640,00	
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	R\$ 85,67	288.000,00	41.270,54	17.722,07	58.992,61	229.007,39	R\$ 24.672.880,00	R\$ 3.535.647,17	R\$ 1.518.249,74	R\$ 5.053.896,91	R\$ 19.619.089,09	R\$ 85,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.535.647,17	R\$ 19.619.089,09	

77 00 2083 Proc. 542/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREO: ROD. BR-110, N.º 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

6ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/07/2024
PERÍODO: 07/10/2024 à 30/10/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as formalizações.

Atestou
Mossoró, 31/10/2024
CREA - 211938187-8 / Matr.: 5095847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-8 / Matr.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (QUILIDADE: M³/KM) AF 07/2020	R\$ 2,48	1.152.000,00	219.812,45	52.645,50	286.257,95	885.742,05	R\$ 2.856.960,00	R\$ 528.758,87	R\$ 130.580,64	R\$ 660.318,71	R\$ 2.196.640,29
1.6.	EXECUÇÃO DE SARILETO DE CONCRETO USINADO, MOLDADE, IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF 09/2016	R\$ 211,89	1.440,00	-	-	-	1.440,00	R\$ 305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.179,20
1.6.1.	Mão-de obra - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R\$ 35,21	96.000,00	12.855,56	3.152,40	16.007,96	79.992,04	R\$ 3.380.160,00	R\$ 452.644,27	R\$ 110.896,00	R\$ 563.640,27	R\$ 2.816.519,73
1.6.2.	ESCORRIMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 93718)	R\$ 5,52	64.000,00	12.438,52	891,90	13.318,42	50.681,58	R\$ 353.290,00	R\$ 66.649,60	R\$ 4.888,09	R\$ 73.517,69	R\$ 279.782,31
1.7.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)	R\$ 110,52	64,00	-	-	64,00	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28
1.7.1.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PAPA-FUSOS, R. 11/2020	R\$ 998,43	256,00	-	-	256,00	256,00	R\$ 255.088,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.088,08
1.7.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,92	R\$ 9.184,22	R\$ 16.038,92	R\$ 25.221,14	R\$ 198.226,78
1.8.1.	AGRESSIVO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM AVERNIA COM TUDO OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF 12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	8,00	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	R\$ 0,66	288.000,00	9.784,22	20.917,00	30.711,22	257.288,78	R\$ 190.080,00	R\$ 6.464,18	R\$ 13.805,22	R\$ 20.269,40	R\$ 169.810,60
1.8.3.	RETRABO E REPOSIÇÃO DE BENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100017)	R\$ 17,30	1.068,00	138,00	129,00	267,00	801,00	R\$ 18.476,40	R\$ 2.387,40	R\$ 2.231,70	R\$ 4.619,10	R\$ 13.857,30
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00M, INC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	R\$ 1.695,84	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.663,20
1.8.5.	PLACA DE INALIBRIZAÇÃO DE OBRAS EM ALUMÍNIO CONCORRÊNCIA MODELO PRÓPRIO (REF. ORSE 3187)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	1,00	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL SEM BDI												
VALOR DO BDI												
VALOR TOTAL FINAL												
QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS												

718.0084 Proc. 542/2023