

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

EMPRESA: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 12ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 05/04/2025 a 04/05/2025

DECLARO que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerdson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Matr.: 511498

12ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 05/08/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO													
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO								
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO																			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ -																		
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 92.195,81	1,00	0,44	0,02	0,46	0,54	R\$ 92.195,81	R\$ 92.195,81	R\$ 40.566,14	R\$ 1.843,92	R\$ 1.843,92	R\$ 42.410,06	R\$ 42.410,06	R\$ 49.785,75	R\$ 49.785,75				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -																		
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_0302022_PS	R\$ 384,86	60,00	48,00		48,00	12,00	R\$ 23.089,60	R\$ 23.089,60	R\$ 18.473,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.473,28	R\$ 18.473,28	R\$ 4.618,32	R\$ 4.618,32				
1.2.2.	PROLETO EXECUTIVO (REF. CODEVASF)	R\$ 10.221,31	32,00	28,60		28,60	2,40	R\$ 327.081,92	R\$ 327.081,92	R\$ 302.550,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.550,80	R\$ 302.550,80	R\$ 24.531,12	R\$ 24.531,12				
1.2.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	R\$ 0,52	288.000,00	146.248,07	2.212,10	148.460,17	139.639,83	R\$ 149.760,00	R\$ 149.760,00	R\$ 76.048,99	R\$ 1.150,29	R\$ 1.150,29	R\$ 77.199,28	R\$ 77.199,28	R\$ 72.560,72	R\$ 72.560,72				
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ -																		
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTLETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	R\$ 136,90	1.920,00	12,81		12,81	1.907,19	R\$ 260.928,00	R\$ 260.928,00	R\$ 1.740,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,88	R\$ 1.740,88	R\$ 259.187,12	R\$ 259.187,12				
1.3.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 22,99	144.000,00	49.920,73		49.920,73	94.079,27	R\$ 3.310.560,00	R\$ 3.310.560,00	R\$ 1.133.883,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133.883,59	R\$ 1.133.883,59	R\$ 2.176.676,41	R\$ 2.176.676,41				
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA (REF. ORSE 04289)	R\$ 214,21	640,00	62,00		62,00	576,00	R\$ 137.094,40	R\$ 137.094,40	R\$ 13.281,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.281,02	R\$ 13.281,02	R\$ 123.813,38	R\$ 123.813,38				
1.3.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CÂMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 10,43	21.252,19	12,81		12,81	21.239,38	R\$ 221.660,34	R\$ 221.660,34	R\$ 133,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,61	R\$ 133,61	R\$ 221.526,73	R\$ 221.526,73				
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	R\$ 2,48	212.521,91	128,10		128,10	212.393,81	R\$ 527.054,34	R\$ 527.054,34	R\$ 317,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,69	R\$ 317,69	R\$ 526.736,65	R\$ 526.736,65				
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$ -																		
1.4.1.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,69	57.600,00	56.936,83	597,63	57.534,46	66,54	R\$ 442.944,00	R\$ 442.944,00	R\$ 437.844,21	R\$ 4.595,77	R\$ 4.595,77	R\$ 442.439,98	R\$ 442.439,98	R\$ 504,02	R\$ 504,02				
1.4.2.	Espalhamento de material em beteira	R\$ 2,03	57.600,00	51.544,95	597,63	52.142,49	5.457,51	R\$ 116.928,00	R\$ 116.928,00	R\$ 104.636,05	R\$ 1.213,19	R\$ 1.213,19	R\$ 105.849,24	R\$ 105.849,24	R\$ 11.078,76	R\$ 11.078,76				
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 3,10	288.000,00	144.692,38	2.974,07	147.666,45	140.333,55	R\$ 892.800,00	R\$ 892.800,00	R\$ 448.546,39	R\$ 9.219,62	R\$ 9.219,62	R\$ 457.766,01	R\$ 457.766,01	R\$ 435.033,99	R\$ 435.033,99				
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -																		
1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 10,22	43.200,00	6.789,34		6.789,34	36.430,66	R\$ 441.504,00	R\$ 441.504,00	R\$ 69.182,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.182,65	R\$ 69.182,65	R\$ 372.321,35	R\$ 372.321,35				
1.5.2.	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRÁVADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 282,88	43.200,00	29.068,06	743,52	29.811,58	13.388,42	R\$ 12.220.416,00	R\$ 12.220.416,00	R\$ 8.222.772,83	R\$ 210.326,94	R\$ 210.326,94	R\$ 8.433.099,77	R\$ 8.433.099,77	R\$ 3.787.316,23	R\$ 3.787.316,23				
1.5.3.	Base ou sub-base de micadame hidráulico com brita comercial	R\$ 236,15	28.800,00	4.017,62	178,40	4.194,02	24.605,98	R\$ 6.801.120,00	R\$ 6.801.120,00	R\$ 948.760,98	R\$ 41.656,66	R\$ 41.656,66	R\$ 990.417,64	R\$ 990.417,64	R\$ 5.810.702,16	R\$ 5.810.702,16				

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
 CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

12ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 05/05/2025

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 69.600-970 - MOSSORÓ/RN

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

 Atarson Nascimento de Lima
 CREA - 211042493-4 / Mat.: 6098847-2

 Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 CREA - 211936187-9 / Mat.: 611498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 12ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	R\$ 86,67	288.000,00	121.620,67	6.909,55	128.530,22	159.468,78	R\$ 24.672.960,00	R\$ 10.419.242,81	R\$ 591.941,15	R\$ 11.011.183,96	R\$ 13.661.776,04		
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3/KM), AF_07/2020	R\$ 2,48	1.152.000,00	314.947,55	7.435,20	322.382,75	829.617,25	R\$ 2.856.860,00	R\$ 791.089,91	R\$ 18.439,30	R\$ 799.509,21	R\$ 2.057.450,79		
1.6.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO.	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 4.038.619,20	R\$ 1.087.471,41	R\$ 64.507,77	R\$ 1.151.979,18	R\$ 2.888.640,02		
1.6.1.	MOLDBADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_08/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	-	-	1.440,00	R\$ 305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.179,20			
1.6.2.	Moldado de concreto - MFC 03 moldado no local com extensora e gradeado Unidado - Areia e Brita com telas	R\$ 35,21	96.000,00	26.816,24	1.583,79	28.400,03	67.599,97	R\$ 3.380.160,00	R\$ 944.199,81	R\$ 55.785,25	R\$ 999.985,06	R\$ 2.380.194,94		
1.6.3.	ESCORAMENTO DE MIOLO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF: SINAFI 837/18)	R\$ 5,52	64.000,00	25.955,00	1.583,79	27.538,79	36.461,21	R\$ 353.280,00	R\$ 143.271,60	R\$ 8.742,52	R\$ 152.014,12	R\$ 201.265,88		
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 282.159,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.159,36			
1.7.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF: SINAFI 739/16/2)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28			
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS, R. 11/2020	R\$ 996,43	256,00	-	-	-	256,00	R\$ 255.086,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.086,08			
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,92	R\$ 60.790,21	R\$ 5.458,60	R\$ 66.248,81	R\$ 157.199,11		
1.8.1.	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBULOS CERÂMICOS MAIORES DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF_12/2020	R\$ 1.311,99	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68			
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	R\$ 0,66	288.000,00	81.720,43	8.139,55	89.859,98	198.140,02	R\$ 190.060,00	R\$ 53.936,47	R\$ 5.372,10	R\$ 59.307,57	R\$ 130.772,43		
1.8.3.	RETRABADA E REPOSIÇÃO DE PENNA D'ÁGUA (REF: CAERN 21/001/17)	R\$ 17,30	1.068,00	377,00	5,00	382,00	686,00	R\$ 18.476,40	R\$ 6.522,10	R\$ 86,50	R\$ 6.609,60	R\$ 11.867,90		
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00M, INC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	R\$ 1.996,64	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.663,20		
1.8.5.	PLACA DE INADJUNÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: ORSE 3167)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00			
VALOR TOTAL SEM BDI			R\$ 47.432.377,80	R\$ 19.757.450,36	R\$ 776.940,31	R\$ 20.534.390,67	R\$ 28.897.987,13	R\$ 10.686.007,09	R\$ 4.409.663,09	R\$ 173.413,10	R\$ 4.583.276,49	R\$ 6.003.639,90		
VALOR DO BDI			R\$ 58.019.264,89	R\$ 24.167.315,45	R\$ 950.353,41	R\$ 25.117.668,66	R\$ 32.901.616,93	R\$ 58.019.264,89	R\$ 24.167.315,45	R\$ 950.353,41	R\$ 25.117.668,66	R\$ 32.901.616,93		
NOVOCENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS														

 149 12003
 15.3652
 15.3652