



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

R\$ 474 PROS 151 / 23 12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Br
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviano Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,12	0,84	0,04	0,88	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 4.055,01	R\$ 89.210,17	R\$ 12.165,02
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA							R\$ 278.083,84	R\$ 45.362,63	R\$ 247.149,25	R\$ 30.935,49	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 13.876,91	R\$ 2.302,41	R\$ 13.615,27	R\$ 261,64	
6.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M2	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -	R\$ 958,50	R\$ -
6.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16		68,16	R\$ 69,88	R\$ 4.763,02	R\$ -	R\$ 4.763,02	R\$ -
6.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF. 5158 - ORSE/SE)	M	66,00	0,00	66,00		66,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -
6.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02. 01/2022 (REF. 51 - ORSE/SE)	M2	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -
6.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020, PS	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ -
6.1.6	Poste concreto duplo T (0T) 6/150 un	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -
6.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
6.5	COBERTURA							R\$ 14.096,52	R\$ 1.605,81	R\$ 14.096,52	R\$ -	
6.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -
6.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
6.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,86	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
6.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 05/2018	M2	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
6.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	26,88	0,00	0,00	26,88	26,88	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ -
6.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELHINHA (REF. 8707 - ORSE/SE)	M	38,70	0,00	38,70		38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ 1.637,78	R\$ -
6.6	INSTALAÇÕES							R\$ 32.493,44	R\$ 7.883,88	R\$ 31.347,96	R\$ 1.145,48	
6.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 5.224,35	R\$ 48,49	R\$ 5.049,49	R\$ 174,86	
6.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 6184/ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -
6.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
6.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ 1.190,02	R\$ -
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	65,30	0,00	65,30		65,30	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ 1.601,81	R\$ -
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ 545,89	R\$ -
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -
6.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
6.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -
6.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
6.6.1.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
6.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
6.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
6.6.1.14	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
6.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
6.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 16.664,11	R\$ 4.429,57	R\$ 16.664,11	R\$ -	
6.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ 436,79	R\$ -
6.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ 1.224,65	R\$ -
6.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
6.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
6.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
6.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
6.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
6.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
6.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
6.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
6.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
6.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
6.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
6.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF.: 1545 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
6.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
6.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
6.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
6.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -
6.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
6.6.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -
6.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 91942 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -
6.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ 2.145,54	R\$ -
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 9.910,76	R\$ 3.405,82	R\$ 9.634,36	R\$ 276,40	
6.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
6.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ -
6.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE SAÚDE

15/11/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRRA, MULLUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATOBruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ -
6.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ -
6.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ -
6.6.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
6.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
6.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ -
6.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ -
6.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -
6.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -
6.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF: 9041 - ORSE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ -
6.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, (REF: 8077 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -
6.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166,30	0,00	166,30	166,30	166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	381,04	0,00	381,04	381,04	381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -
6.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,78	0,00	45,78	45,78	45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ 361,20	R\$ -
6.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -
6.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,41	0,00	139,41	139,41	139,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ 1.642,25	R\$ -
6.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ -
6.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -
6.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -
6.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -
6.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -
6.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -
6.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -
6.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ -
6.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ -
6.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 60,69	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ -
6.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ -
6.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 29,66	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ -
6.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ -
6.7	REVESTIMENTOS								R\$ 48.704,04	R\$ 213,59	R\$ 43.208,33	R\$ 5.495,71
6.7.2	PISO								R\$ 15.289,23	R\$ 213,59	R\$ 13.783,60	R\$ 1.505,63
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	89,90	0,00	89,90	89,90	89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	76,87	0,00	70,61	6,26	76,87	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ 213,59	R\$ 2.622,80	R\$ -
6.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
6.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	63,36	0,00	63,36	63,36	63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ -	R\$ 6.546,36	R\$ -
6.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,46	2,46	64,00	64,00	64,00	R\$ 25,67	R\$ 1.706,03	R\$ -	R\$ 1.642,88	R\$ 63,15



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025

À 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Bruna
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviana
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -
6.7.2.7	SÓLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
6.7.2.8	PISO TÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	M	10,50	2,25	8,25		8,25	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ 288,67	R\$ 78,73
6.8	PINTURA							R\$ 11.827,20	R\$ 11.737,91	R\$ 11.737,91	R\$ -	R\$ 89,29
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	366,65	0,00	0,00	366,65	366,65	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ -
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	162,93	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ -
6.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	162,93	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ -
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	203,72	0,00	0,00	203,72	203,72	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ -
6.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ -
6.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ -
6.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ -
6.8.8	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
6.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
6.9	ESQUADRIAS							R\$ 36.271,44	R\$ 4.914,89	R\$ 16.840,90	R\$ -	R\$ 19.430,54
6.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62
6.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
6.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
6.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF: 11942 - ORSE)	UN	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
6.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	21,38	12,18	9,20		9,20	R\$ 634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ 5.841,36	R\$ 7.733,44
6.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR 1/8" DE ABRIR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1-1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF: 13220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,95	0,00	9,50	9,50	R\$ 493,43	R\$ 5.156,34	R\$ 4.687,59	R\$ 4.687,59	R\$ 468,75
6.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,89	0,01	3,88		3,88	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ 2.440,44	R\$ 6,29
6.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 09571 - ORSE)	M2	3,89	2,83	0,00	1,26	1,26	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ 227,30	R\$ 227,30	R\$ 474,46
6.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
6.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 12.648,27	R\$ 12.648,27	R\$ 12.648,27	R\$ -	R\$ -
6.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ -
6.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15	R\$ -
6.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -
6.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -
6.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ -
6.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POUDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ -
6.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ -
6.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8592 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ -
6.10.9	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ -
6.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	M2	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Rn 4748 PROC 151/23 MC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR. (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ -
6.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ -
6.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO								R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ -
6.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -
6.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -
6.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -
6.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -
6.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm J VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ -
6.12	DIVERSOS								R\$ 4.262,84	R\$ 3.286,26	R\$ 3.286,26	R\$ 976,58
6.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	104,16	0,00	0,00	104,16	104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -
6.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
6.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	M2	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ -
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA								R\$ 278.083,84	R\$ 62.859,15	R\$ 234.495,14	R\$ 43.588,70
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 13.876,91	R\$ 2.302,41	R\$ 13.615,27	R\$ 261,64
7.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	270,00	0,00	270,00	270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -	R\$ 958,50	R\$ -	
7.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	68,16	0,00	68,16	68,16	R\$ 69,88	R\$ 4.763,02	R\$ -	R\$ 4.763,02	R\$ -	
7.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 LUSOS (REF: 5158 - ORSE/SE)	M	66,00	0,00	66,00	66,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -	
7.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV_03_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	M2	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -	
7.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ -
7.1.6	Poste concreto Duplo T (DT) 6/150 un	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -
7.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
7.5	COBERTURA								R\$ 14.096,52	R\$ 2.303,96	R\$ 14.096,52	R\$ -
7.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	93,52	0,00	93,52	93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -	
7.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	93,52	0,00	93,52	93,52	R\$ 77,59	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -	
7.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMA E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$ 47,96	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -	
7.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	5,37	0,00	0,00	5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ -	
7.5.5	RÚFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,88	0,00	0,00	26,88	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ -	
7.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELHINHA (REF: 8707 - ORSE/SE)	M	38,70	0,00	38,70	38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ 1.637,78	R\$ -	
7.6	INSTALAÇÕES								R\$ 32.493,44	R\$ 9.629,07	R\$ 26.370,15	R\$ 6.123,29
7.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 5.224,35	R\$ 91,62	R\$ 3.859,47	R\$ 1.364,88
7.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184/ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -
7.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
7.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
7.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -
7.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,30	0,00	65,30	65,30	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ 1.601,81	R\$ -	
7.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ 545,89	R\$ -	
7.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -	
7.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -	
7.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Fl. 4749 PROCE 151.123.02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
7.6.1.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
7.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
7.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
7.6.1.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
7.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
7.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
7.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
7.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
7.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 16.664,11	R\$ 4.499,17	R\$ 14.518,57	R\$ 2.145,54
7.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ 436,79	R\$ -
7.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ 1.224,65	R\$ -
7.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
7.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
7.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
7.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
7.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
7.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
7.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
7.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
7.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
7.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
7.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
7.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF: 1545 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
7.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ 69,60	R\$ 69,60	R\$ -
7.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
7.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -

MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

R\$ 4750,000 151/23 AN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Bruna
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 212289490

Flaviano
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL= 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -
7.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -	
7.6.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL= 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	
7.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPUT DRENO AR (REF: 91942-SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	
7.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54	
7.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 9.910,76	R\$ 5.038,28	R\$ 7.992,11	R\$ 1.918,65	
7.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -	
7.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ -	
7.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	
7.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ -	
7.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ -	
7.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ -	
7.6.4.7	TOMADA DE REDE RI45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40	
7.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,00	0,00	0,00	51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	
7.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ -	
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ -	
7.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ -	
7.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	
7.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	
7.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF: 9041 - ORSE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ -	
7.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 30MA (REF: 9077 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -	
7.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166,30	0,00	166,30	166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -	
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	381,04	0,00	381,04	381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -	
7.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,78	0,00	0,00	45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ -	
7.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,40	0,00	0,00	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -	
7.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,41	139,41	0,00	0,00	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25	
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ -	
7.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	
7.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -	
7.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	
7.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	
7.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	
7.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -	
7.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ -	
7.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ -	
7.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5 M. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 60,69	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ -	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Pm 4951 PROC 151/23 An

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medida Acumulada	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ -
7.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 29,66	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ -
7.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ -
7.7	REVESTIMENTOS								R\$ 48.704,04	R\$ 10.987,90	R\$ 43.264,25	R\$ 5.439,79
7.7.2	PISO								R\$ 15.289,23	R\$ 10.987,90	R\$ 13.846,75	R\$ 1.442,48
7.7.2.1	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	89,90	0,00	84,65	5,25	89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ 112,71	R\$ 1.930,15	R\$ -
7.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	76,87	0,00	0,00	76,87	76,87	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ 2.622,80	R\$ 2.622,80	R\$ -
7.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
7.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	63,36	0,00	0,00	63,36	63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ -
7.7.2.5	RODAPÉ EM MÁRMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,46	0,00	0,00	66,46	66,46	R\$ 25,67	R\$ 1.706,03	R\$ 1.706,03	R\$ 1.706,03	R\$ -
7.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,03	0,00	13,03	13,03	13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -
7.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
7.7.2.8	PISO TÁTEL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 101084 - SINAPI)	M	10,50	2,25	8,25	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ 288,67	R\$ 78,73
7.7.3	FORRO								R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ 3.119,53	R\$ -
7.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ 3.119,53	R\$ -
7.8	PINTURA								R\$ 11.827,20	R\$ 11.737,91	R\$ 11.737,91	R\$ 89,29
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	366,65	0,00	0,00	366,65	366,65	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ -
7.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PARDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	162,93	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ -
7.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	162,93	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ -
7.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	203,72	0,00	0,00	203,72	203,72	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ -
7.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ -
7.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ -
7.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ -
7.8.8	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
7.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
7.9	ESQUADRIAS								R\$ 36.271,44	R\$ 9.193,76	R\$ 9.193,76	R\$ 27.077,68
7.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62
7.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
7.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
7.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F-1M (REF: 11942 - ORSE)	UN	9,20	4,40	0,00	4,80	4,80	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ 1.901,39	R\$ 1.901,39	R\$ 1.742,88
7.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
7.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/5/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1 1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1 1/2"X1 1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,95	0,00	9,50	9,50	R\$ 493,43	R\$ 5.156,34	R\$ 4.687,59	R\$ 4.687,59	R\$ 468,75
7.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,89	0,11	0,00	3,78	3,78	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$ 2.377,54	R\$ 2.377,54	R\$ 69,19
7.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 09521 - ORSE)	M2	3,89	2,63	0,00	1,26	1,26	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ 227,30	R\$ 227,30	R\$ 474,46
7.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
7.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ 12.648,27	R\$ 12.648,27	R\$ 12.648,27	R\$ -
7.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ -

MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

R\$ 4752,1000 / SI 123 AC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 28/10/2025
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/09/2025 À 25/10/2025

12º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS

Br
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviano Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
7.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15	R\$ -	
7.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	
7.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	
7.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ -	
7.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ -	
7.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ -	
7.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8592 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ -	
7.10.9	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ -	
7.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	M2	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ -	
7.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 677,09	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ -	
7.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ -	
7.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ -	
7.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	
7.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	
7.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	
7.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	
7.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ -	
7.12	DIVERSOS							R\$ 4.262,84	R\$ 3.286,26	R\$ 3.286,26	R\$ 3.286,26	R\$ 976,58	
7.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	104,16	0,00	0,00	104,16	104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -	
7.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58	
7.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	M2	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ -	
VALOR TOTAL FINAL								R\$ 2.882.213,59	R\$ 112.276,79	R\$ 2.416.786,21	R\$ 465.427,38		

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: CENTO E DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS