



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIWOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 29/01/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.054-822.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2023 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,22	0,71	0,07	0,78	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 7.086,20		R\$ 7.086,20	R\$ 70.072,64	R\$ 22.922,55
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOIWOA FE													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM SOLO RASO	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,56	R\$ 959,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 959,50	R\$ -
2.1.2	UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS FONTALMENTES A 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	88,16	0,00	88,16		88,16	R\$ 89,86	R\$ 4.783,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.783,02	R\$ -
2.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM VELA TAFUME EM PISO 10 CM DE ALTA - CORSEI/SEL PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 01/2022 (REF. 51 - ORSE/SEL)	m	66,00	0,00	66,00		66,00	R\$ 6,10	R\$ 406,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 406,54	R\$ -
2.1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O PÓRTO DE CONCRETO) AF 07/2020_P.S.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.685,30	R\$ 1.685,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,30
2.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø150 un	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 537,11	R\$ 537,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 537,11
2.1.7	MURETA DE ALVENARIA, 1,50x0,50 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4418 - ORSE/SEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 281,84
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,59	R\$ -		R\$ -	R\$ 187,59	R\$ -
2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016	m³	13,27	0,01	13,26		13,26	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.268,60	R\$ 0,95
2.2.3	LIMPEZA MANOBRAL DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CARGA DE 1,7 A 2,5 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, MS), (REF. 3306)	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE - M3XKW) AF 07/2020	M3XKW	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
2.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2016	m³	17,29	0,00	17,29		17,29	R\$ 94,27	R\$ 1.635,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.635,92	R\$ -
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 8 CM AF 07/2016	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,91	R\$ 429,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -
2.3.1.3	ARRIMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.218,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.198,07	R\$ 200,88
2.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF 05/2021	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 588,13	R\$ 1.640,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.676,17	R\$ 294,65
2.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,91	R\$ 1.043,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 905,78	R\$ 143,01
2.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 38,83	R\$ 568,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 568,10	R\$ -
2.3.2	VIGAS BALDRAMES													
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2016	m³	9,73	1,00	7,83		7,83	R\$ 94,27	R\$ 917,24	R\$ -		R\$ -	R\$ 736,13	R\$ 178,11
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 8 CM AF 07/2016	m²	27,77	0,48	27,29		27,29	R\$ 35,91	R\$ 984,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 977,23	R\$ 17,19
2.3.2.3	ARRIMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 08/2017	m³	20,28	0,38	19,90		19,90	R\$ 134,53	R\$ 2.728,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.677,14	R\$ 51,12
2.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF 05/2021	m³	3,24	0,00	3,24		3,24	R\$ 30,11	R\$ 975,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 975,96	R\$ -
2.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m³	3,24	0,00	3,24		3,24	R\$ 317,91	R\$ 1.030,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.030,23	R\$ -
2.3.2.6	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	56,84	0,16	55,48		55,48	R\$ 20,45	R\$ 1.137,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.134,56	R\$ 3,27
2.3.2.7	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 154,90	R\$ 0,00
2.3.2.8	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	97,18	0,00	97,18		97,18	R\$ 18,35	R\$ 1.780,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.780,43	R\$ -
2.3.2.9	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 685,60	R\$ 68,86
2.3.2.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF 05/2021	m³	3,99	0,08	3,91		3,91	R\$ 607,41	R\$ 2.341,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.192,75	R\$ 46,59
2.3.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m³	3,99	0,08	3,91		3,91	R\$ 317,91	R\$ 1.172,71	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.147,29	R\$ 25,42
2.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ASFÁLTICA 2,0x3,0x0,8 AF 09/2018	m²	62,87	0,01	61,86		61,86	R\$ 48,80	R\$ 2.935,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.802,91	R\$ 42,49
2.3.3	PILARES													
2.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHUVA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 08/2020	m²	68,80	0,03	68,87		68,87	R\$ 54,17	R\$ 3.730,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.730,68	R\$ 1,02
2.3.3.2	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	61,18	2,86	78,32		78,32	R\$ 20,45	R\$ 1.600,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.601,05	R\$ 58,48
2.3.3.3	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	190,09	0,04	190,05		190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.272,65	R\$ 0,59
2.3.3.4	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	60,39	0,03	60,33		60,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44
2.3.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF 05/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,37	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.998,37	R\$ -
2.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,91	R\$ 1.045,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.045,95	R\$ -
2.3.4	VIGAS COBERTURA													
2.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORRIMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHUVA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	m²	55,30	3,07	54,03		54,03	R\$ 92,40	R\$ 5.068,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 930,11
2.3.4.2	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	68,09	6,00	62,09		62,09	R\$ 20,45	R\$ 1.262,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.269,74	R\$ 122,70
2.3.4.3	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	11,45	0,81	10,64		10,64	R\$ 20,04	R\$ 213,29	R\$ -		R\$ -	R\$ 213,23	R\$ 10,23
2.3.4.4	ARRIMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2017	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,35	R\$ 1.208,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.194,00	R\$ 195,64

4454 PROJ. 151 / 239

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,69

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAIS DE PUXA BOIEIRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SANTO ROMÃO, PICADA, SUBSARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HOSPÍTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 064-820.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

  
 Maxwelly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

  
 Bruna Luana Basterra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
2.3.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 09/2022	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.726,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.516,56	210,09
2.3.4.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 09/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,52	-
2.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA + PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 09/2022	m³	4,20	0,45	3,84		3,84	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.332,45	273,34
2.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m²	4,20	0,45	3,84		3,84	R\$ 317,81	R\$ 1.203,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,39	143,01
2.3.5	LAJE TRELUÇADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS													
2.3.5.1	ONDE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRIÇADA PARA FIBRO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELUÇADA ALTA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (214). (REF. 101983 - AF. 09/2022)	m²	97,54	0,25	97,19		97,19	R\$ 228,69	R\$ 22.007,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.828,98	78,97
2.3.5.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 09/2022	KG	87,84	0,14	87,50		87,50	R\$ 19,98	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.730,50	2,78
2.3.5.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 09/2022	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$ 19,48	R\$ 162,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,27	0,58
2.4	VEDAÇÕES													
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 30X30X8 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 09/2022	m²	200,98	4,16	259,90		259,90	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.492,27	219,57
2.4.2	VERSA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 09/2022	M	14,80	1,00	13,80		13,80	R\$ 62,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,95	62,57
2.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE CONCRETO AF. 09/2022	M	13,80	0,00	13,80		13,80	R\$ 61,29	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00	-
2.4.4	VERSA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 09/2022	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,96	R\$ 1.169,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,36	-
2.4.5	CHARNELAS DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 750X300 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 09/2022	m²	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$ 266,76	R\$ 339,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,12	-
2.4.6	CHARNELAS DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 750X300 CM, ESPALAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,6 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARRAPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	M	56,62	0,00	56,62		56,62	R\$ 88,08	R\$ 4.987,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,08	-
2.5	COBERTURAS													
2.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALINA, PLÁSTICO OU POLICARBONATO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2018	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,82	-
2.5.2	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO AF. 09/2022	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,81	-
2.5.3	SUBSTITUIÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 5 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E HABITACIONAL UNIFAMILIAR (PRE-COM) AF. 09/2022	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,96	R\$ 257,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,05	-
2.5.4	REVESTIMENTO DE PISO EM CEMENTO PORTLAND MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF. 09/2022	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15	-
2.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2018	M	26,38	0,00	26,38		26,38	R\$ 50,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81	-
2.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINA (REF. 8707 - ORSE/SEI)	m	36,70	0,00	36,70		36,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78	-
2.6	INSTALAÇÕES													
2.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
2.6.1.1	CONTROLES DE PRESSÃO EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	-
2.6.1.2	CRONÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86	-
2.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02	-
2.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CARGA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	1	0	1,00		1	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	-
2.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	M	65,3	0	65,30		65,3	R\$ 24,53	R\$ 1.601,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,80	-
2.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	M	15,8	0	15,80		15,8	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,89	-
2.6.1.7	REGISTRO DE GAVETA, PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	37	0	37,00		37	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,35	-
2.6.1.8	JÓCULO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10	-
2.6.1.9	JÓCULO EM UPRON, PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65	-
2.6.1.10	BOÇA DE REDUÇÃO, UPRON, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15	-
2.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12	-
2.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51	-
2.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22	-
2.6.1.14	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94	-
2.6.1.15	RUNFIM DE 30 CM DE DIÂMETRO E 1,00 M DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRILHAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11	-
2.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 85,27	R\$ 608,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608,89	-
2.6.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00	-

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LIÇÃOÇÃO: CONCORDÂNCIA Nº 03/2023 - SMG

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOÍSSA DE JUREMA, ARISBO, PAU BRANCO/ROSA ROMÃO, PICADA, SUSSURORANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-520.


DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
2.6.1.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
2.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM INSTALAÇÃO, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
<b>2.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>														
2.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,81	R\$ 439,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,70	R\$ -
2.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65	R\$ -
2.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
2.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUPPLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
2.6.2.5	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
2.6.2.6	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
2.6.2.7	ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
2.6.2.8	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
2.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 20 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
2.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,45	R\$ 102,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,90	R\$ -
2.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
2.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
2.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
2.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DN 100 MM (REF. 1455 - 0585)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
2.6.2.15	FORNECEDOR DE VENTILADOR, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU RAMAL DE DESCARGA	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
2.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
2.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
2.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS AMBOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0 800 800 X 5 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 19/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
2.6.2.19	FORNECEDOR DE TUBO DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2136,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
2.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0 815 1,41 X 0,81 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
2.6.2.21	FORNECEDOR DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
2.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 31942 - SINAPEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,00
2.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
<b>2.6.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>														
2.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
2.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 09/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
2.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,91	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
2.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
<b>2.6.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
2.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
2.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
2.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
2.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
2.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,97	R\$ 409,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,70
2.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45



PR4456 PROC. 151 / 23

OBRA- CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2023 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SA ROMÃO, PICADA, BUSUBARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E

ENDEREÇO: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58 094-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Luana*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Limitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
2.6.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	276,40
2.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4 X 2' MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.011,84	-
2.6.4.9	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 1 X 1', PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,93	R\$ 265,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 265,02	-
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	9,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	81,00
2.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	28,50
2.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	17,38
2.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	25,12
2.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DOS 650V 220V (REF: 3011 - 0001)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 130,10	R\$ 272,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	272,20
2.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 60A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA. (REF: 8072 - 0001)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 190,03	R\$ 190,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	190,03
2.6.4.16	GRUPO DE CABE FLEXÍVEL ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 577,06	-
2.6.4.17	GRUPO DE CABE FLEXÍVEL ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.931,87	-
2.6.4.18	GRUPO DE CABE FLEXÍVEL ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,80	R\$ 361,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 361,20	-
2.6.4.19	GRUPO DE CABE FLEXÍVEL ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	2,40	0,00	2,40		2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 26,50	-
2.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	139,41	0,00	139,41		139,41	R\$ 11,70	R\$ 1.642,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.642,25	-
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 22,92	-
2.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ 15,19	-
2.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 35,44	-
2.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,82	-
2.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,85	-
2.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	124,42
2.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 32,85	-
2.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 49,05	-
2.6.4.29	WASTE DE ATERRAMENTO DE PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	188,76
2.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M AF 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,60	R\$ 121,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	121,38
2.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDO OS CERÂMICOS MANDIÇOS, FINCO COM BOTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,300 M AF 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,90	R\$ 548,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	548,97
2.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020 PG	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,69	R\$ 148,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	148,30
2.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020 PG	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	314,82
2.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
2.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
2.7.1.1	CONCRETO EM CUBO EMPILHADO E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m³	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.029,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.029,75	-
2.7.1.2	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m³	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 8,95	R\$ 2.310,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.310,38	-
2.7.1.3	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 03/2023	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.803,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.803,10	-
2.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 03/2023	m²	80,88	0,00	80,88		80,88	R\$ 36,15	R\$ 2.900,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.900,81	-
2.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25MM AF 03/2022	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 55,37	R\$ 14.962,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.962,08	-
2.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 02/2023 PE	m²	80,88	80,88	0,00		0,00	R\$ 85,54	R\$ 3.980,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	3.980,98
2.7.2	PISO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
2.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM AF 07/2016	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.930,15	-
2.7.2.2	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA COM AF 07/2021	m³	76,87	0,00	76,87		76,87	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.622,80	-
2.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 4 M2	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	952,86
2.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU CRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 4 MILÍMETROS MISTURA EM BETONEIRA, COLÓCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMOTOS COM POLÍTER, ESTAMPADO, SE JARDIM E CERA RODAPÉ EM MARMORTE, ALTURA 10CM AF 06/2020	m²	86,46	0,00	86,46		86,46	R\$ 25,87	R\$ 1.706,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.706,03	-
2.7.2.6	PISO CEMENTADO, TIPO 1 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2020	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 752,74	-
2.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF 06/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -		R\$ -	R\$ -	410,89



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOYBA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SOMBRÃO, FICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN;		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56 054-622.		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2025 - 04/07/2025

DECLARA QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell*  
Maxwell Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
2.7.2.3	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020 (REF: 10194 - SINAPI)	m²	10,50	0,00	10,50		10,50	R\$ 34,00	R\$ 357,40	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 357,40	R\$ -
2.7.3	FORRO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_PS	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,25	R\$ 3.119,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,83
2.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	368,85	368,85	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2020	m²	162,93	162,93	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94
2.8.3	PINTURA ORIENTADA E ENCORADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_05/2020	m²	162,93	162,93	0,00		0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES E EXTERNAS, ESPESSURA DE 2,00 CM, AF_05/2024	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,85	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
2.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
2.8.6	APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2020	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
2.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2020	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
2.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO ORIENTADO, AF_05/2020	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
2.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUIDO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
2.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, SOCIOM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,82
2.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, SOCIOM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
2.9.3	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, SOCIOM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
2.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF: 11942 - ORSE)	UN	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
2.9.5	GRADE EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34", AF_04/2018	m²	21,38	12,16	9,20		9,20	R\$ 834,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
2.9.6	PORTA-FRONTA EM ALUMÍNIO COR NUP, DE ABRIR, 2E 1S, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 7X1 1/2" HORIZONTAIS E VERTICAIS E 1 1/2X1 1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM, (REF: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,00	10,45		10,45	R\$ 453,43	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34
2.9.7	FORTE EM ALUMÍNIO, 2E 1S, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 7X1 1/2" HORIZONTAIS E VERTICAIS E 1 1/2X1 1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM, (REF: 12220 - ORSE/SE)	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 828,96	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
2.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 10X30 (REF: 09874 - ORSE)	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
2.9.9	INSTALAÇÃO DE VED. ISO FUME E 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
2.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.1	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CADA ADOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 568,36	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
2.10.2	INSTRUMENTOS DE COZINHA: 200X200X200X200X30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, TORNEIRA E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (REF: 8944)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,89	R\$ 1.338,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,15
2.10.3	BANCADEIRA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1221 OU 3440, PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (REF: 8944)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.008,69	R\$ 2.008,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.008,69
2.10.4	BANCADEIRA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1221 OU 3440, PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (REF: 8944)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
2.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL, OU SIMILAR (UN)	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,10
2.10.6	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
2.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 04926 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
2.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7X 14,8 CM. (REF: 8662 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
2.10.9	FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 367,65	R\$ 735,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,32
2.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA O REVESTIMENTO MELÂMICO COM FITA DUPLA FACE (REF: 04921 - SEINFRA/CE)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 118,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
2.10.11	ATARME PARA BANHEIRO FINE DECORATIVO (FERRO CONFORME NBR 9050 COM AÇIADOR (REF: 11981 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
2.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,30	R\$ 92,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,76
2.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
2.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 288,95	R\$ 288,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,95
2.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO PRIMER E2503, AF_05/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,80
2.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 33 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
2.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 04926 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
2.12	OPERAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02460 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
2.12.2	PLACA DE INAUSURIAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 80 X 80 X 80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
2.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E-0,3mm, PINTURA PAINEL DO COMPOSTO POR SEMI-CANALAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 3087 - ORSE/SE)	m²	4,90	4,80	0,00		0,00	R\$ 618,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

4458 P.008 151 / 238

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FICADA, SUBSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HÍPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELLO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado (no Período)	Valor Unitário Com. BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 958,50	R\$ -
3.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTILETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16		68,16	R\$ 68,88	R\$ 4.703,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.703,02	R\$ -
3.1.3	SMALTAÇÃO DE PISO COM TELA TAPUME EM PVC-10 LIXOS (REF. 5158 - ORSE/SEI)	m	66,00	0,00	66,00		66,00	R\$ 6,19	R\$ 406,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 406,54	R\$ -
3.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA - REV. 02_01/2022 (REF. 51 - ORSE/SEI)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,00	R\$ 5.182,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -
3.1.5	MONOFÁSICA COM CABO DE ROSETEC/POL. CABO DE 10 MM E DISJUNTOR 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF. 05/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.685,50	R\$ 1.685,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,50
3.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø/150 un	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
3.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 261,84
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 187,90	R\$ -
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO PRIO O RESCISO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2018	m³	13,27	0,01	13,26		13,26	R\$ 95,92	R\$ 1.267,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.266,00	R\$ 0,95
3.2.3	CARGA MANTENIDA E DESCARGA DE SOLUOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CARGA DE 1,7 A 2,8 MP / 128 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	m³	26,36	0,00	26,36		26,36	R\$ 10,00	R\$ 263,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 263,60	R\$ -
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 445,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 445,83	R\$ -
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
3.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	17,90	0,00	17,90		17,90	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
3.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	m²	11,89	0,00	11,89		11,89	R\$ 36,91	R\$ 438,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 438,36	R\$ -
3.3.1.3	ARMADURA DE SOLO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.218,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.198,67	R\$ 220,28
3.3.1.4	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 668,19	R\$ 1.940,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.878,17	R\$ 264,68
3.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,91	R\$ 1.048,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 995,76	R\$ 143,01
3.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 39,83	R\$ 585,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 585,10	R\$ -
3.3.2	VIGAS BALDRAMES													
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	9,73	0,71	9,02		9,02	R\$ 94,27	R\$ 817,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 850,32	R\$ 66,93
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2016	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 36,91	R\$ 994,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
3.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO Ø6x16cm CARIMBASSEMISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 0074) - PREPARO	m³	20,28	0,44	19,84		19,84	R\$ 134,53	R\$ 2.728,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.698,06	R\$ 59,19
3.3.2.4	FORMAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 05/2021	m³	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.878,96	R\$ -
3.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	55,84	0,16	55,68		55,68	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.134,96	R\$ 3,28
3.3.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 154,50	R\$ 0,41
3.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	97,18	0,00	97,18		97,18	R\$ 19,36	R\$ 1.880,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.880,43	R\$ -
3.3.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	R\$ -		R\$ -	R\$ 688,80	R\$ 68,88
3.3.2.9	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	m³	3,69	0,02	3,67		3,67	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.229,19	R\$ 12,15
3.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,69	0,02	3,67		3,67	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.166,36	R\$ 6,28
3.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOIS AF. 05/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 49,80	R\$ 2.935,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.935,40	R\$ -
3.3.3	PILARES													
3.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPACTA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 05/2021	m²	68,00	0,03	68,67		68,67	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.730,69	R\$ 1,62
3.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	81,18	2,86	78,32		78,32	R\$ 20,45	R\$ 1.603,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.601,05	R\$ 56,48
3.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	190,09	0,04	190,05		190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.272,05	R\$ 0,70
3.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	60,36	0,03	60,33		60,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44
3.3.3.5	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.998,36	R\$ -
3.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.045,59	R\$ -
3.3.4	VIGAS COBERTURA													
3.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES AF. 05/2021	m²	58,00	3,67	54,63		54,63	R\$ 92,40	R\$ 5.266,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 339,11
3.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	68,09	6,00	62,09		62,09	R\$ 20,45	R\$ 1.282,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.269,75	R\$ 122,69
3.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	11,45	0,82	10,63		10,63	R\$ 20,04	R\$ 223,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 213,09	R\$ 16,43
3.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,35	R\$ 1.289,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.194,00	R\$ 195,03
3.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.528,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.519,57	R\$ 210,08
3.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
3.3.4.7	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	m³	4,20	0,48	3,63		3,63	R\$ 607,41	R\$ 2.809,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.326,36	R\$ 279,41



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMG

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIMBOA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/ROSA ROMÃO, PICADA, BUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MURUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-320.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
3.3.4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACONDICIONAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 09/2022	m²	4,20	0,46	3,83		3,83	R\$ 317,91	R\$ 1.383,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217,21	R\$ 140,19
3.3.5	LAJE TRELUÇADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.5.1	LAJE TRELUÇADA, ALÇURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO) = 19,40 (PREF. 101963 - 09/2022)	m²	87,54	5,01	82,53		82,53	R\$ 225,83	R\$ 22.007,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.877,54	R\$ 1.130,41
3.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	87,84	5,75	81,89		81,89	R\$ 19,88	R\$ 1.642,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622,07	R\$ 114,31
3.3.5.3	COMPONENCIAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$ 19,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,27	R\$ 0,58
3.4	VEDAÇÕES													
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 60X60 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 19/2021	m²	250,98	4,16	250,90		250,90	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.492,27	R\$ 218,57
3.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2018	M	14,80	0,00	14,80		14,80	R\$ 62,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,52	R\$ -
3.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 09/2018	M	13,80	0,00	13,80		13,80	R\$ 61,26	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -
3.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,98	R\$ 1.168,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,35	R\$ -
3.4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA COM CONCRETO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 7/50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 19/2021	m²	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$ 268,78	R\$ 338,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,12	R\$ -
3.4.6	OPERAÇÃO DE REFORÇO DE CONCRETO: RETO, H=20 M, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, ORÇAVELOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	56,82	0,00	56,82		56,82	R\$ 88,08	R\$ 4.987,09	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 4.987,05	R\$ -
3.5	COBERTURA													
3.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU CERÂMICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS. AF. 07/2018	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.648,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.648,02	R\$ -
3.5.2	RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FIBROCEMENTO E = 6 MM. COM	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,81	R\$ -
3.5.3	SERVIÇO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA, 400 L, ESPESURA 2 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E COMERCIAL. AF. 09/2022	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,98	R\$ 257,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,05	R\$ -
3.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. 5-8MM. AF. 09/2018	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
3.5.5	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS. AF. 07/2018	M	26,88	26,88	0,00		0,00	R\$ 56,74	R\$ 1.805,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805,81
3.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO C/ALUMINA (P. 0107 - 03/2021)	m	38,70	0,00	38,70		38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,76	R\$ -
3.6	INSTALAÇÕES													
3.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
3.6.1.1	CONDICIONAMENTO DE OROLOGEM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	R\$ -
3.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
3.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
3.6.1.4	TORNEIRA DE BOMBA PARA CADA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
3.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	65,30	0,00	65,30		65,30	R\$ 24,93	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,81	R\$ -
3.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,85	R\$ 548,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,89	R\$ -
3.6.1.7	JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,56	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -
3.6.1.8	JOELHO 90 GRÁUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
3.6.1.9	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,85	R\$ 40,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,85	R\$ -
3.6.1.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
3.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
3.6.1.12	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
3.6.1.13	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
3.6.1.14	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
3.6.1.15	RESERVATÓRIO DE 100 LITROS E JOEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
3.6.1.16	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOJA ORNAMENTAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
3.6.1.17	ADAFIADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
3.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
3.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
3.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
3.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,81	R\$ 438,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,79	R\$ -
3.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	39,90	0,00	39,90		39,90	R\$ 30,77	R\$ 1.224,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,05	R\$ -
3.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,95	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
3.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ROSA ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZNHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1319, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539951 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Pábio	Valor Unitário Com BDI	Valor Unitário	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
3.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 17,05	R\$ 170,50	-	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
3.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 32,16	R\$ 64,32	-	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
3.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 11,14	R\$ 66,84	-	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
3.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 18,01	R\$ 90,05	-	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
3.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU INVERTIDA. AF: 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 21,45	R\$ 107,25	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
3.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,49	R\$ 51,49	R\$ 102,98	-	R\$ -	R\$ 102,98	R\$ -
3.6.2.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 14,87	R\$ 117,36	-	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
3.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09	-	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
3.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,75	R\$ 98,75	R\$ 197,50	-	R\$ -	R\$ 197,50	R\$ -
3.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (0,8 M + 100MM), PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU INVERTIDA. AF: 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 67,33	R\$ 201,99	-	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
3.6.2.15	TERMINAL DE VENTILADOR, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU INVERTIDA. AF: 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 15,92	R\$ 15,92	R\$ 89,60	-	R\$ -	R\$ 89,60	R\$ -
3.6.2.16	CAIXA BIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 78,23	R\$ 391,15	-	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
3.6.2.17	CAIXA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78	-	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
3.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MADRIS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	-	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
3.6.2.19	TANQUE DE RETEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,192 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	-	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
3.6.2.20	SOMBRILHO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	-	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
3.6.2.21	FILTRO ANTI-DEBITO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,102 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	-	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
3.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENAR (REF. 81922 - SINAPURNO)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
3.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCADO, 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
3.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 08/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
3.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 08/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
3.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,81	R\$ 109,83	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
3.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
3.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
3.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
3.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
3.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,05	R\$ 118,10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,10
3.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
3.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,28	R\$ 326,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,40
3.6.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
3.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4 X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
3.6.4.9	CAIXA DE CONDUÇÃO, 4 X 4", PVC, REVESTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -
3.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 15,00	R\$ 81,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
3.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
3.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
3.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
3.6.4.14	DISPOSITIVO RESIDUAL DE TIPO CONTRASBORTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF.: 9041 - J&B)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
3.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, (REF.: 8077 - OBIT)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 199,03	R\$ 199,03	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,03
3.6.4.16	CAIXA DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	M	168,30	0,00	168,30		168,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISAÍAS ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERZIUS REBELO, Nº 1813, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58 054-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Br*  
Bruna Luana Beterra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inv. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ROSCAVEL, 25 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -
3.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ROSCAVEL, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,58	R\$ 361,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 361,20	R\$ -
3.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ROSCAVEL, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	M	2,40	0,00	2,40		2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 26,50	R\$ -
3.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	M	135,41	0,00	135,41		135,41	R\$ 11,78	R\$ 1.542,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.542,25	R\$ -
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80
3.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 15,10	R\$ 15,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 15,10	R\$ -
3.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 35,44	R\$ -
3.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,82	R\$ -
3.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,85	R\$ -
3.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
3.6.4.27	ILUMINAÇÃO PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 32,85	R\$ -
3.6.4.28	ILUMINAÇÃO PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 49,05	R\$ -
3.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 66 PARA GRUPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 84,38	R\$ 168,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 168,76
3.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 5,3 M. AF: 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
3.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,300 X 0,3 M. AF: 12/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
3.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 310 W, BASE G15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2022, PE 04/2024, TUBO 1800 X 100 X 100 X 110	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,98	R\$ 149,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 149,90
3.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1800 X 100 X 100 X 110 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2022, PE 04/2024, TUBO 1800 X 100 X 100 X 110	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,96	R\$ 314,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 314,62
3.7	REVESTIMENTOS													
3.7.1	PAREDES													
3.7.1.1	REVESTIMENTO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 09/2020	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
3.7.1.2	CONTRAPISO APLICADO EM ALVENARIAS 10CM PRESENÇA DE VÃO E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L. AF: 09/2020	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 8,55	R\$ 2.310,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.310,38	R\$ -
3.7.1.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM SOLUÇÃO DE TALISCAS. AF: 09/2020	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.803,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -
3.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 09/2014	m²	60,88	0,00	60,88		60,88	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ 0,72
3.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 20MM. AF: 09/2020	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 55,97	R\$ 14.992,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.992,08	R\$ -
3.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A1, APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF: 02/2023, PE 04/2024	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 35,54	R\$ 3.890,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.890,88
3.7.2	PISO													
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 09/2020	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF: 07/2021	m²	76,87	0,00	76,87		76,87	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ 2.900,63		R\$ 2.900,63	R\$ 2.900,63	R\$ 22,17
3.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF: 09/2018	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 952,88
3.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUIÇÃO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM BONTITE, ESTUCAMENTO, SEQUELAMENTO E CERA. AF: 09/2020	m²	63,36	0,00	63,36		63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36		R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ -
3.7.2.5	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF: 09/2020	M	86,46	2,27	0,00		84,19	R\$ 25,87	R\$ 1.706,03	R\$ 1.847,75		R\$ 1.847,75	R\$ 1.847,75	R\$ 58,28
3.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF: 09/2020	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -
3.7.2.7	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF: 09/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 182,18	R\$ 410,89	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
3.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 05/2020 (REF. 10/094 - SINAPI)	m²	10,50	0,00	10,50		10,50	R\$ 34,90	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 367,40	R\$ -
3.7.3	FORRO													
3.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF: 09/2017, PE 04/2024	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,63	R\$ 3.119,63		R\$ 3.119,63	R\$ 3.119,63	R\$ -
3.8	PINTURA													
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	386,65	386,65	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, FIXAMENTO MANUAL DE TUBOS E CERA. AF: 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94
3.8.3	APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, EM MASSA LÁTEX, PARA REFORÇAMENTO DE PINTURA COM TINTA TEXTURADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF: 06/2024	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
3.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
3.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, FIXAMENTO MANUAL. AF: 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4463 PROJ 151 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÍDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDERÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,89

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2023

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

ENDERÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/07/2023 - 04/07/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell*  
Maxwell Monteiro Mota  
Assessoria Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.914.414-0

*Bruna*  
Bruna Lusna Bezerra da Silva  
Assessoria Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Previsão Inicial Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71	4,71	4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 187,80	R\$ -
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREIADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 02/2018	m³	13,27	0,01	13,26	13,26	13,26	R\$ 95,52	R\$ 1.267,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.266,00	R\$ 0,95
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3) / CARRGADERIA (CARGA DE 17,2,3 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	28,36	0,00	28,36	28,36	28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	141,80	0,00	141,80	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
4.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2011	m³	17,99	0,00	17,99	17,99	17,99	R\$ 84,27	R\$ 1.695,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
4.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2018	m²	11,99	0,00	11,99	11,99	11,99	R\$ 35,81	R\$ 429,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -
4.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	110,91	13,77	97,14	97,14	97,14	R\$ 21,81	R\$ 2.118,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.118,09	R\$ 500,33
4.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,3,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	2,85	R\$ 588,13	R\$ 1.640,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.676,17	R\$ 284,86
4.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 805,76	R\$ 143,01
4.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	m³	14,99	0,00	14,99	14,99	14,99	R\$ 30,83	R\$ 580,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 580,10	R\$ -
4.3.2	VIGAS BALDRAMES													
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2011	m³	9,73	2,77	6,96	6,96	6,96	R\$ 84,27	R\$ 917,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 856,11	R\$ 281,14
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2018	m²	27,77	0,52	27,25	27,25	27,25	R\$ 35,81	R\$ 984,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 975,82	R\$ 18,62
4.3.2.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	20,28	0,50	19,78	19,78	19,78	R\$ 134,53	R\$ 2.726,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.681,00	R\$ 87,27
4.3.2.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,3,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	52,40	0,20	52,20	52,20	52,20	R\$ 93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.860,34	R\$ 18,62
4.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	55,84	0,12	55,52	55,52	55,52	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.136,38	R\$ 2,46
4.3.2.6	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	7,73	0,00	7,73	7,73	7,73	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 154,91	R\$ -
4.3.2.7	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	97,18	0,04	97,14	97,14	97,14	R\$ 18,35	R\$ 1.880,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.878,06	R\$ 0,77
4.3.2.8	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	R\$ 17,22	R\$ 757,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 757,08	R\$ -
4.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,99	0,09	3,90	3,90	3,90	R\$ 607,41	R\$ 2.341,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.198,98	R\$ 54,89
4.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,99	0,09	3,90	3,90	3,90	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.144,11	R\$ 28,81
4.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAGAS AF 06/2018	m²	62,87	0,23	62,64	62,64	62,64	R\$ 48,89	R\$ 2.935,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.934,68	R\$ 10,74
4.3.3	PILARES													
4.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CUNHA DE MADEIRA PLÁSTICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 06/2020	m²	68,90	0,04	68,86	68,86	68,86	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.730,15	R\$ 2,16
4.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	81,16	0,00	81,09	81,09	81,09	R\$ 20,45	R\$ 1.680,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.688,28	R\$ 1,84
4.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	190,09	0,04	190,05	190,05	190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.272,88	R\$ 0,99
4.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	80,38	0,03	80,33	80,33	80,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44
4.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	3,20	0,05	3,24	3,24	3,24	R\$ 607,41	R\$ 1.988,58	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.988,00	R\$ 30,38
4.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,20	0,05	3,24	3,24	3,24	R\$ 317,81	R\$ 1.045,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.029,70	R\$ 15,89
4.3.4	VIGAS COBERTURA													
4.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLÁSTICA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 06/2020	m²	58,30	3,67	54,63	54,63	54,63	R\$ 82,40	R\$ 5.388,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 390,11
4.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	98,00	6,00	92,09	92,09	92,09	R\$ 20,45	R\$ 1.302,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.289,74	R\$ 122,70
4.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	11,45	0,81	10,64	10,64	10,64	R\$ 20,04	R\$ 228,46	R\$ -		R\$ -	R\$ 213,22	R\$ 16,24
4.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	61,71	R\$ 19,36	R\$ 1.389,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.194,08	R\$ 195,64
4.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.720,66	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.516,68	R\$ 210,00
4.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
4.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	4,29	0,45	3,84	3,84	3,84	R\$ 607,41	R\$ 2.805,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.332,45	R\$ 273,34
4.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	4,29	0,45	3,84	3,84	3,84	R\$ 317,81	R\$ 1.353,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.220,90	R\$ 143,01
4.3.5	LAJE TRELICADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS													
4.3.5.1	PREPARO DE FORMAS PARA CONCRETAGEM, BANCADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). (REF: 101063 - 04/2018)	m²	87,54	0,35	87,19	87,19	87,19	R\$ 225,63	R\$ 22.007,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 21.928,98	R\$ 78,97
4.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	87,84	0,14	87,80	87,80	87,80	R\$ 19,88	R\$ 1.742,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.738,50	R\$ 2,78
4.3.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 06/2019	KG	8,30	0,03	8,30	8,30	8,30	R\$ 15,48	R\$ 162,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 162,27	R\$ 0,59
4.4	VEDAÇÕES													



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMG

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: LOCALIDADES RUAIS DE PIRA BOÍBOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1912, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota Assessoria Técnica II Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva Assessoria Técnica I Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.445-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Líquido, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 4.4.1 through 4.8.24.





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4466 PRA 151 23 S

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BÓVIA FÉ, JURÊMA, ARISCO, PAU GRANDIOSO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Magally Monteiro Mota*  
 Magally Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.914.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Aquisição (no Período)	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	1,00	1,00	0,00			R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	15,19
4.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2023	M	2,00	2,00	0,00			R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	35,44
4.6.4.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00			R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	17,82
4.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2023	UN	1,00	1,00	0,00			R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	24,85
4.6.4.25	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MELHOR MONITORIAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00			R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	124,42
4.6.4.26	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	3,00	3,00	0,00			R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	32,55
4.6.4.27	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2023	UN	3,00	3,00	0,00			R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	49,05
4.6.4.28	MADEIRA DE ATERRAMENTO DE PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00			R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	188,76
4.6.4.29	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 6,3 M. AF: 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00			R\$ 80,89	R\$ 121,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	121,38
4.6.4.30	CAIXA INTERNA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA - DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,3 M. AF: 12/2020	UN	3,00	3,00	0,00			R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	548,97
4.6.4.31	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020, PS	UN	5,00	5,00	0,00			R\$ 29,86	R\$ 149,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	149,30
4.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1420 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020, PS	UN	9,00	9,00	0,00			R\$ 34,88	R\$ 314,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	314,82
4.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2020	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
4.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF: 10/2022	m²	270,22	0,00	270,22	270,22	R\$ 8,55	R\$ 2.310,38	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
4.7.1.3	REVESTIMENTO EM ALVENARIA COM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 02/2023, PS	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.803,18	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
4.7.1.4	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 02/2024	m²	80,88	0,01	80,87	80,87	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -			R\$ -	R\$ -	0,38
4.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIO, ESPESSURA DE 25 MM. AF: 08/2022	m²	270,22	0,00	270,22	270,22	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
4.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PISO TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AD I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF: 02/2023, PS	m²	80,88	0,00	80,88	0,00	R\$ 85,54	R\$ 3.980,08	R\$ -			R\$ -	R\$ -	3.980,08
4.7.2	PISO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF: 07/2016	m²	88,80	10,78	78,02	78,02	R\$ 21,47	R\$ 1.890,15	R\$ -			R\$ -	R\$ -	231,44
4.7.2.2	CONTRASSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACRÉDIO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 20M. AF: 01/2021	m²	78,87	78,87	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -			R\$ -	R\$ -	2.622,80
4.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF: 02/2023, PS	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -			R\$ -	R\$ -	952,86
4.7.2.4	PISO EM GRANITO, INCRUSTADO OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF: 04/2023	m²	83,36	83,36	0,00	0,00	R\$ 103,32	R\$ 8.548,38	R\$ -			R\$ -	R\$ -	8.548,38
4.7.2.5	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF: 09/2020	M	88,48	88,48	0,00	0,00	R\$ 25,87	R\$ 1.708,03	R\$ -			R\$ -	R\$ -	1.708,03
4.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF: 02/2023	m²	13,03	0,00	13,03	13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -			R\$ -	R\$ -	752,74
4.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF: 09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	R\$ 152,19	R\$ 410,89	R\$ -			R\$ -	R\$ -	410,89
4.7.2.8	PISO TÁBIL DE ALBERTA OU REFORÇADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 05/2020 (PSE: 10.054 - SINAPI)	m	10,50	2,25	8,25	8,25	R\$ 34,98	R\$ 387,40	R\$ -			R\$ -	R\$ -	387,40
4.7.3	FORRO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF: 05/2017, PS	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -			R\$ -	R\$ -	3.119,53
4.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF: 04/2023	m²	388,85	388,85	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -			R\$ -	R\$ -	1.371,27
4.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF: 05/2022	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	R\$ 10,30	R\$ 1.775,94	R\$ -			R\$ -	R\$ -	1.775,94
4.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, 100% DE COBERTURA, PARA REVESTIMENTO EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF: 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,84	R\$ -			R\$ -	R\$ -	1.892,84
4.8.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF: 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 348,41	R\$ -			R\$ -	R\$ -	348,41
4.8.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF: 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -			R\$ -	R\$ -	1.537,23
4.8.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF: 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -			R\$ -	R\$ -	947,01
4.8.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO DE PINTURA. AF: 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	R\$ -			R\$ -	R\$ -	7,28
4.8.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOUÍDIO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF: 11/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -			R\$ -	R\$ -	82,03
4.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.9.1	RIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 20X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,62	R\$ -			R\$ -	R\$ -	5.392,62

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,56  
 DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZZINHO, FAVELA E NIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1516, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Int. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
4.9.2	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X110CM, FUBAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF_09/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
4.9.3	RIT DE PORTA DE BARRA DE ALUMÍNIO 1,50X2,00X1,50M, COM LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X110CM, ESPESSURA DE 1,50M, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXERCIDOR DO TIPO - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF_09/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
4.9.4	VENEZIANA, DE CORRER, 1F-11M (REF. 11942 - ORSEI)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 395,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
4.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 24" AF_04/2019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 834,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
4.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COM 1/8" P, DE ARR. DE FLS, VAZADO EM TUBO QUADRADO 3/4" 1/2" HORIZ. COM ESPACAMENTO DE 1,12X1,12" VZ VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF. 12220 - ORSEI/SE)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.150,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.150,34
4.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ARR. TIPO VENEZIANA COM GRADIL, FUBAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2019	m²	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 828,98	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
4.9.8	TELA MOSCATEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 09371 - ORSEI)	m²	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 190,40	R\$ 761,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,76
4.9.9	INSTALAÇÃO DE VÍDEO USO FUME, E = 4 MM, EM SOLUÇÃÕ DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
4.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
4.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 568,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
4.10.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,80	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
4.10.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDES, 1620 OU 2400, FIO COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (REF. 93441 - SEMPRE) (REF. 12220 - ORSEI/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.028,89	R\$ 2.028,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,89
4.10.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDES, 1620 OU 2400, FIO COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (REF. 93441 - SEMPRE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
4.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FXA, EM AÇO INOX, 1,80CM DIA 12" JACOINHA OU SIMILAR (UN)	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 138,61	R\$ 1.386,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,10
4.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIO INOX NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,22	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
4.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FUBAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04298 - SEMPRE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
4.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 8592 - ORSEI/SE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,71	R\$ 424,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,26
4.10.9	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
4.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FUBAÇÃO SOBRE MADEIRA USA O REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE (REF. 04521 - SEMPRE)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
4.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÁCIL CONFORME NBR 9080 COM ACIONADOR (REF. 11961 - ORSEI/SE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
4.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,30	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
4.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO													
4.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 264,62	R\$ 264,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,62
4.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,85
4.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI AF_06/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,80
4.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
4.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FUBAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04298 - SEMPRE)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
4.12	DIVERSOS													
4.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02450 - ORSEI/SE)	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
4.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF. 03167 - ORSEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
4.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,9mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ADELGAR EM PERFIL DE VIGA UP - FE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5027 - ORSEI/SE)	m²	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 610,50	R\$ 2.950,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.950,20
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SO ROMÃO													
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
5.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ÁRVORE EM AF_05/2018	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	R\$ 3,95	R\$ 988,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 988,50
5.1.2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	88,16	0,00	88,16	88,16	R\$ 88,88	R\$ 4.783,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.783,02
5.1.3	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME EM PVC, 10 USOS (REF. 6158 - ORSEI/SE)	m	66,00	0,00	66,00	66,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,54
5.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 52_01/2022 (REF. 51 - ORSEI/SE)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,80
5.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AGENCIA MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBRESOLA, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF_05/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.685,30	R\$ 1.685,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,30
5.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø150 un	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
5.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,80 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - ORSEI/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 291,84	R\$ 291,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,84
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
5.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF_06/2018	m³	4,71	0,00	4,71	4,71	R\$ 39,03	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,60
5.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREOLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m³	13,27	0,01	13,28	13,28	R\$ 95,82	R\$ 1.269,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.269,58
5.2.3	CARRÃO MANOBRADO E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAUBA DE 1,7 A 2,8 MP / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	28,30	0,00	28,30	28,30	R\$ 10,00	R\$ 283,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,00
5.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VAZADA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO UNIDADE: 8330KM AF_07/2020	3330KM	141,80	0,00	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,83



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

PROJETO Nº 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVADA FE, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSUSARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: FOLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Imo. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Listado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Corrido. Rows include items 5.3, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.2.6, 5.3.2.7, 5.3.2.8, 5.3.2.9, 5.3.2.10, 5.3.2.11, 5.3.3, 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3, 5.3.3.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.3.4.5, 5.3.4.6, 5.3.4.7, 5.3.4.8, 5.3.5, 5.3.5.1, 5.3.5.2, 5.3.5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14469 PROC 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,89

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/ISAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBA, MULINGUZHINHO, FAVELA E IMPLETO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAJOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520

DECLARA QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly
Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Bruna Luana Bertera da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Ins. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 5.4.6 through 5.8.21, covering various construction materials and installations.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE  
 ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOIA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SIROMÁ, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HÍPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIANO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58  
 DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell Monteiro Mota*  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
 Brunna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado (R\$ Período)	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
5.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
5.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
5.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 100MM (REF.: 1545 - 0358)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
5.6.2.15	TEBULA VENTILADORA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADORA. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,82	R\$ 69,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 69,10	R\$ -
5.6.2.16	CAIXA SECUNDÁRIA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 76,23	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
5.6.2.17	CAIXA SECUNDÁRIA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
5.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS, 0,60x0,60x0,6 M PARA SERIE DE ESGOTO. AF: 12/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 616,05	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
5.6.2.19	PARANDE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME ÚTIL 2192,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES).	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
5.6.2.20	SEMICORRUA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS, 0,7 X 1,4 X 0,3 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 PONTOS DE RESERVA). AF: 10/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
5.6.2.21	SEMICORRUA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL 1144,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF: 10/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
5.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF.: 91842 - SINADREN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
5.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, FORNECIDO E INSTALADO. AF: 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
5.6.3	INSTALAÇÕES PLOUVIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLOUVIAS. AF: 09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
5.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 09/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
5.6.3.3	JOLCHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
5.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
5.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
5.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
5.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
5.6.4.5	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
5.6.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
5.6.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2018	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
5.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4 X 7 MÍDIA (1,30 M DO FUSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
5.6.4.9	CAIXA CILÍNDRICA 4 X 4', PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 16,95	R\$ 237,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 237,30
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
5.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
5.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,36	R\$ 17,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,36
5.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
5.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 48KA - 275V (REF.: 9041 - FORSE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
5.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, (REF.: 9077 - OBIT)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 196,03
5.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
5.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
5.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
5.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,24	R\$ 26,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 26,98
5.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	136,41	0,00	136,41		136,41	R\$ 11,78	R\$ 1.542,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.542,25
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92
5.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
5.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
5.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
5.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJ. 4471 PROC. 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2023 - 04/07/2023

ENDEREÇO: COM. UNIDADES RURAIS DE PUXA BOIEIRA FE. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, BUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MURUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Motz
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CRE: 211.914.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CRE: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medição Acumulada, Medido no Período, Acumulado (até Período), Valor Unitário Com IPI, Valor Liquidado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items for electrical protection, masonry, painting, and woodwork.



R\$ 4412,000 151,123

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.882.213,68

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/BOA ROMã, PICADA, BUSBARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
5.8.5	PORTA-FRONTAL EM ALUMÍNIO COR NBP, DE ABRIR, 02 PLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 17X112X1,12X VERTICAIS E ENGRADADO E 1,12X1,12X VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 120MM. (REF: 12222 - ORSE/SE)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.156,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34
5.5.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM ILUMINAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022916	m²	3,88	3,88	0,00		0,00	R\$ 628,88	R\$ 2.448,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
5.8.8	TELA MONTANTE GALVANIZADA, MALHA 14, 10X30 (REF: 08571 - ORSE)	m²	3,88	3,88	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
5.8.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E=4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA FIXADO COM BASTIETE. AF: 017201	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
5.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 012020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 566,30	R\$ 1.112,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
5.10.2	SMOM CUBA DE EMBUTIR EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 012020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,53	R\$ 1.338,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,15
5.10.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2" OU 3/4", FI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 012020 (REF: 93441 - SEMI-RELAÇ)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.028,88	R\$ 2.028,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,88
5.10.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2" OU 3/4", FI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 012020 (REF: 93441 - SEMI-RELAÇ)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
5.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FSA, EM AÇO INOX, 1,80CM Øx114x JACKWAL OU SIMILAR (LUN)	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 138,61	R\$ 1.386,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,10
5.10.6	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 012020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
5.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm Ø VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 02626 - SEMI-RELAÇ)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 133,09
5.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8592 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
5.10.9	FIXADOR PARA POS, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 012020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
5.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm Ø	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
5.10.11	ALARME PARA BANHEIRO FNE DEFICIENTE (FNCO CONFORME NBR 9080 COM ACIONADOR (REF: 1191) - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
5.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 012020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
5.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO													
5.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 284,52
5.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 298,85
5.11.3	FINITURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSIVE PRIMEIRA DEMAS. AF: 02626	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 54,60	R\$ 54,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60
5.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 020200	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
5.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 18x30cm Ø VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 02626 - SEMI-RELAÇ)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
5.12	DIVERSOS													
5.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
5.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,80 X 0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
5.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "F" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 807 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA													
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
6.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FLORESTA AF: 012020	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 958,50	R\$ -
6.1.2	UTILIZANDO CABAROTO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEIRA A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 102018	M	88,16	0,00	88,16		88,16	R\$ 89,88	R\$ 4.783,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.783,02	R\$ -
6.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC, 10x10 (REF: 018 - ORSE/SE)	m	88,00	0,00	88,00		88,00	R\$ 6,15	R\$ 408,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -
6.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02, 01/2022 (REF: 91 - ORSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,50	R\$ 5.178,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.178,00	R\$ -
6.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ALICATA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF: 022000	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.685,30	R\$ 1.685,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,30
6.1.6	Posta energética T (DT), Ø150 mm	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
6.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,50 - ALVENARIA ESTRUTURAL E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 261,84
6.2	MONTECIMENTAÇÃO DE TERRA													
6.2.1	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 042018	m²	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 38,93	R\$ 183,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 183,00	R\$ -
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SELO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 042018	m²	13,27	0,01	13,28		13,28	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.268,80	R\$ 0,95
6.2.3	REATERO MANUAL DE VALAS COM SELO MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAPAZ DE 17 A 22 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	m³	28,38	0,00	28,38		28,38	R\$ 10,00	R\$ 283,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 283,80	R\$ -
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF: 072020	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
6.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFÍCIES TIPO SAPATAS													
6.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAZOS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 020201	m³	17,88	0,00	17,88		17,88	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
6.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MASSO, APLICADO EM FIBRAS LAJE SOBRE SOLO OU PAREDES, ESPESURA DE 8 CM. AF: 072018	m²	11,88	0,00	11,88		11,88	R\$ 35,81	R\$ 425,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 425,36	R\$ -
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.418,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.198,87	R\$ 220,26
6.3.1.4	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇÃO 1,2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MCMV BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 80 L. AF: 062017	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 588,13	R\$ 1.640,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.678,17	R\$ 264,86
6.3.1.5	LANÇAMENTO COM USOS DE BALDES, ACENSAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 022022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,81	R\$ 907,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 905,76	R\$ 143,01



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

443 PROJ 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAUDE	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBOA FE, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCO/BOA ROMÃO, FIGADA, BUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HEBOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAJADA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.054-522	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell*  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessor Técnico II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna*  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessor Técnico I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Médo Acumulado	Médo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrido	Valor Acumulado	Saldo Correto
6.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m²	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 30,93	R\$ 685,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 685,10	R\$ -
6.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.2.1	ESCALONAGEM MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	0,73	2,77	6,06		6,06	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 917,25	R\$ 281,14
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM FÍSIO, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	27,77	0,52	27,25		27,25	R\$ 35,81	R\$ 904,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 904,44	R\$ 16,62
6.3.2.3	ESPESSURA DE TERMO DE CONCRETO FURADO (Øx18)10cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 00074 - FERRAS)	m²	20,28	0,50	19,78		19,78	R\$ 134,55	R\$ 2.728,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.728,27	R\$ 67,27
6.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SALDAVIVE EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 02/2021	m²	52,40	0,20	52,20		52,20	R\$ 93,11	R\$ 4.878,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.878,06	R\$ 18,82
6.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	55,04	6,28	48,76		48,76	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.137,84	R\$ 128,43
6.3.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	7,73	0,68	7,07		7,07	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 154,91	R\$ 13,23
6.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	97,18	5,50	91,68		91,68	R\$ 19,35	R\$ 1.800,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.800,43	R\$ 171,24
6.3.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	44,00	0,00	44,00		44,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	R\$ -		R\$ -	R\$ 757,68	R\$ -
6.3.2.9	CONCRETO FCK= 50MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RESTOINHA 400 L. AF. 02/2021	m³	3,69	0,09	3,60		3,60	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.241,34	R\$ 54,00
6.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	3,69	0,09	3,60		3,60	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.172,72	R\$ 28,81
6.3.2.11	INTERFERÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAGS AF. 06/2019	m²	62,87	0,23	62,64		62,64	R\$ 40,89	R\$ 2.593,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.593,40	R\$ 10,74
6.3.3	PILARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 02/2021	m²	68,90	0,04	68,86		68,86	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.732,31	R\$ 2,10
6.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	81,18	0,00	81,00		81,00	R\$ 20,45	R\$ 1.660,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.660,13	R\$ 1,84
6.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	190,09	0,04	190,05		190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.273,35	R\$ 0,99
6.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	60,36	0,03	60,33		60,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 901,17	R\$ 0,44
6.3.3.5	CONCRETO FCK= 50MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RESTOINHA 400 L. AF. 02/2021	m³	3,20	0,05	3,24		3,24	R\$ 607,41	R\$ 1.968,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.968,38	R\$ 30,37
6.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	3,20	0,05	3,24		3,24	R\$ 317,81	R\$ 1.045,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.045,89	R\$ 15,99
6.3.4	VIGAS COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES. AF. 02/2021	m²	68,30	3,67	54,63		54,63	R\$ 92,40	R\$ 5.386,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.386,02	R\$ 338,11
6.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	68,09	6,00	62,09		62,09	R\$ 20,45	R\$ 1.282,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.282,44	R\$ 122,70
6.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	11,45	0,81	10,64		10,64	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -		R\$ -	R\$ 229,46	R\$ 18,24
6.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.389,72	R\$ 195,94
6.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	100,27	12,30	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.516,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.516,05	R\$ 210,09
6.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
6.3.4.7	CONCRETO FCK= 50MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RESTOINHA 400 L. AF. 02/2021	m³	4,20	0,46	3,83		3,83	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.605,79	R\$ 278,41
6.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	4,20	0,46	3,83		3,83	R\$ 317,81	R\$ 1.369,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.369,40	R\$ 146,19
6.3.5	LAJE TRELHADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, INDIVIDUALIZADA, ESCALONADA, PARA FIO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*4) (REF. 101993 - EMULSÃO)	m²	97,64	0,35	97,19		97,19	R\$ 225,83	R\$ 22.057,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 22.057,95	R\$ 76,97
6.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	87,64	0,14	87,50		87,50	R\$ 19,88	R\$ 1.742,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.742,28	R\$ 2,78
6.3.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 02/2022	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$ 19,48	R\$ 162,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 162,85	R\$ 0,59
6.4	VEDAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4.1	ALINHADA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 24X20X9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RESTOINHA. AF. 12/2021	m²	260,99	4,16	256,83		256,83	R\$ 32,34	R\$ 13.710,64	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.710,64	R\$ 218,58
6.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2018	M	14,60	1,00	13,60		13,60	R\$ 82,57	R\$ 813,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 813,52	R\$ 62,57
6.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2018	M	13,60	0,00	13,60		13,60	R\$ 81,25	R\$ 803,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 803,00	R\$ -
6.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 02/2021	M	25,41	8,93	16,48		16,48	R\$ 45,96	R\$ 1.188,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.188,35	R\$ 410,00
6.4.5	ALVENARIA DE VEDação COM ELEMENTO VASADO DE CONCRETO (CORRUGADO) DE 25X20X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RESTOINHA	m²	1,26	0,00	1,26		1,26	R\$ 286,76	R\$ 361,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 361,32	R\$ -
6.4.6	CERCA COM BARRAS DE CONCRETO, NETO, H=230 M, ESPAÇAMENTO DE 25 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,82	0,00	56,82		56,82	R\$ 88,08	R\$ 4.987,09	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 4.987,09	R\$ -
6.5	COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2018	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,90	R\$ 2.698,62	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.698,62	R\$ -
6.5.2	RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FIBROCEMENTO E FIBROCEMENTO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAMA 14 PARA ÁREAS, EM ESTREMBAS 14x1 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E FABRICAÇÃO DE BARRACÃO. AF. 11/2014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,06	R\$ 257,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMG

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

PERÍODO DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JURUMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PRAÇA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUNGUZZINHO, FAVELA E NIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-920.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.114.414-0

*Bruna*  
Bruna Luana Beuerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Medido no Período	Acumulado (no Período)	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
6.6.4	REPERTECULIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=5MM.	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -	
6.6.5	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.695,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,81	
6.6.6	CHAPIM EM CONCRETO FRENTE MOLDAO TIPO CAPELINA (REF. 8707 - ORSE/SEI)	m	38,70	0,00	38,70	38,70	38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78	R\$ -	
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
6.6.1	CHUMBEAMENTO DE CHAVE EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, IPI=5,00%	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
6.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,89	R\$ 174,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,89	
6.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02	R\$ -	
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOM PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -	
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	65,30	0,00	65,30	65,30	65,30	R\$ 24,63	R\$ 1.607,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.607,81	R\$ -	
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	15,80	R\$ 34,95	R\$ 552,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,09	R\$ -	
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -	
6.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM SUIÇA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -	
6.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 13,95	R\$ 41,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,85	R\$ -	
6.6.1.10	BLOCO DE REDUÇÃO, BORTA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -	
6.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 15,83	R\$ 63,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,32	R\$ -	
6.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -	
6.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -	
6.6.1.14	LIXIA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -	
6.6.1.15	PARAFUSO PARA TUBO, LIXIA, LIXIA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -	
6.6.1.16	REGISTRO DE CHAVE BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -	
6.6.1.17	REGISTRO DE CHAVE BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -	
6.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -	
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -	
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
6.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	18,50	0,00	18,50	18,50	18,50	R\$ 23,81	R\$ 439,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,79	R\$ -	
6.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	38,80	0,00	38,80	38,80	38,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,05	R\$ -	
6.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -	
6.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -	
6.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -	
6.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -	
6.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -	
6.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -	
6.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -	
6.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -	
6.6.2.11	CURVA QUARTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -	
6.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -	
6.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -	
6.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, (100 X 100MM) (REF. 1.535 - CSSEI) - FERRIMENTA VERTICAL AF 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -	
6.6.2.15	JUNTA DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -	
6.6.2.16	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -	
6.6.2.17	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -	



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FE, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
CONTRATADA: FOLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 55.054-522.		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Mexelly Monteiro Mota*  
Mekelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado (Inc. Período)	Valor Unitário Com 5% IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,9 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 120202	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,08	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
6.6.2.19	LANÇOTE SEPTICÓCIDO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2136,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 120202	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
6.6.2.20	ACABAMENTO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,90x0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 19,2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 120202	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
6.6.2.21	LANÇOTE SEPTICÓCIDO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1142,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 120202	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
6.6.2.22	CADA PASSAGEM SPUT DRENO AR (REF. 5182 - 302020)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
6.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 052021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
6.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 092022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
6.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 092022	M	9,90	9,90	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
6.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 092022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
6.6.3.4	RALCO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 092022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERMOPLÁSTICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
6.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
6.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
6.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P + 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
6.6.4.5	TOMADA MESA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
6.6.4.6	TOMADA MESA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 66,20	R\$ 330,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,45
6.6.4.7	TOMADA DE PÉREDE (2M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112021	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
6.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
6.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,93	R\$ 265,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,42
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
6.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
6.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
6.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
6.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF.: 3041 - 0051)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
6.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30mA, (REF.: 3057 - 0051)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 198,03	R\$ 198,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,03
6.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	168,30	0,00	168,30		168,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
6.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
6.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
6.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	138,41	0,00	138,41		138,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25
6.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,48	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92
6.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
6.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120202	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
6.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
6.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120202	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
6.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
6.6.4.27	LIVRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 032023	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
6.6.4.28	LIVRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120202	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
6.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO S6 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 120202	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
6.6.4.30	CAIXA DE INSERÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF: 120202	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 80,80	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
6.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,3 M. AF: 120202	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,00	R\$ 546,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,97
6.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 610 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 020200_25	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,80	R\$ 144,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,30
6.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 020200_25	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
6.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOUBA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, GORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUINHIC, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.064-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Luana*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto	
<b>6.7.1</b>	<b>PAREDES</b>														
6.7.1.1	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FIDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -	
6.7.1.2	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FIDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 8,55	R\$ 2.310,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.310,36	R\$ -	
6.7.1.3	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 09/2024	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -	
6.7.1.4	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 09/2024	m²	60,88	0,00	60,88		60,88	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ -	
6.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF. 09/2022	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 55,37	R\$ 14.962,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.962,09	R\$ -	
6.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AO 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2023, PE	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	R\$ 66,54	R\$ 3.980,09	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.980,09	
<b>6.7.2</b>	<b>PISO</b>														
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 9 CM AF. 09/2024	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -	
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJES, CERCO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF. 07/2021	m²	75,87	6,26	70,61		70,61	R\$ 34,12	R\$ 2.422,80	R\$ -			R\$ -	R\$ 2.408,21	R\$ 213,59
6.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO EMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	R\$ 70,55	R\$ 952,86	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86	
6.7.2.4	PISO EM GRANITO MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF. 06/2023	m²	63,36	0,00	63,36		63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ -			R\$ -	R\$ 6.546,36	R\$ -
6.7.2.5	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM, AF. 09/2020	M	66,49	2,46	64,00		64,00	R\$ 25,87	R\$ 1.706,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.642,86	R\$ 63,15	
6.7.2.6	PISO CIMENTADO, TIPO REVESTIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 20/2023	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -	
6.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF. 09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	R\$ 152,16	R\$ 410,89	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89	
6.7.2.8	PISO TAVEL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	10,50	2,25	8,25		8,25	R\$ 34,99	R\$ 387,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 288,66	R\$ 78,74	
<b>6.7.3</b>	<b>FORRO</b>														
6.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF. 05/2017, PS	m²	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53		R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53	R\$ -	
<b>6.8</b>	<b>PINTURA</b>														
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	388,65	388,65	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVANTAMENTO MANUAL AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94	
6.8.3	APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,84	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,84	
6.8.4	REFORÇO EM PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 09/2021	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	R\$ 16,95	R\$ 4.064,21	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21	
6.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	
6.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVANTAMENTO MANUAL AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23	
6.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA, PRÉMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,92	R\$ 947,01	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	
6.8.8	LIVANTAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO DE PINTURA AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,29	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	
6.8.9	PINTURA VERMELHA VINÍLICA ACRÍLICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03	
<b>6.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>														
6.9.1	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 886,77	R\$ 5.322,82	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.322,82	
6.9.2	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79	
6.9.3	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: OBRIGADOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15	
6.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF. 11942 - ORSEI)	UN	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 386,11	R\$ 3.844,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.844,21	R\$ -	
6.9.5	GRADE EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34", DE 08/18	m²	21,38	12,18	9,20		9,20	R\$ 634,93	R\$ 13.574,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.841,36	R\$ 7.733,44	
6.9.6	PORTA-FRONTA EM ALUMÍNIO COR NÍQUEL, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 77X112Z HORIZONTAL E ENGRADADO E 112X112Z VERTICAI, COM ESPACAMENTO DE 12CM, (REF. 12220 - ORSEI/SE)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.156,34	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34	
6.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	3,89	0,01	3,88		3,88	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442,44	R\$ 6,29
6.9.8	TELA MOSQUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 30 X 30 (REF. 09871 - ORSEI)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76	
6.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E= 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.011,04	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.011,04	
<b>6.10</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>														
6.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA, TIPO BARRILETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 559,30	R\$ 1.112,78	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78	
6.10.2	ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 287,83	R\$ 1.339,15	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15	
6.10.3	ENGAITE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.026,66	R\$ 2.026,66	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,66	



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2023 - 04/07/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POUÇA BOBODA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSARRAMA, CORDÃO DE GOMBA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPOLÍTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Manuely Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.014-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Listado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 6.10.4 to 7.3.2.6.



4438 PRO 151 73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIROA FE, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUBSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E
HIBOLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO
Assessoria Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessoria Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Baldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Ins. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items like CONCRETO FCK=30MPa, TRACÃO 1:2,1,2,5, MONTAGEM DE PILARES, LAJE PRE-MOLDADA, etc.



R\$ 4439,000 151 / 23 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE  
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56  
 ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOYRA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ROSA ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1319, LAJOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55 054-620.  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell Monteiro*  
 Maxwell Monteiro  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Itens, Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
7.5.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
7.5.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -
7.5.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
7.5.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
7.5.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -		R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
7.5.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
7.5.1.14	EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
7.5.1.15	RESISTOR COM FURÃO E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
7.5.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA C/ROS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 85,27	R\$ 686,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 686,89	R\$ -
7.5.1.17	RESISTOR CURTO, PVC, SÉRIE NORMAL, PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 34, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2021	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
7.5.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
7.5.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
7.6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
7.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,81	R\$ 436,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 436,79	R\$ -
7.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.224,65	R\$ -
7.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
7.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUB-RELETORES, AERÓDOS DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 60,78	R\$ 104,07	R\$ -		R\$ -	R\$ 104,07	R\$ -
7.6.2.5	RESISTOR CURTO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
7.6.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
7.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
7.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
7.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
7.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
7.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 117,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
7.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 31,08	R\$ -
7.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
7.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC, RIGÍDIO SOLDÁVEL, DN = 100MM (REF. 4545-035)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
7.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
7.6.2.16	CADENA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
7.6.2.17	CADENA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
7.6.2.18	CADENA ENTERRADA-HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,60x0,8 M PARA REDE DE ESGOTO AF: 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,08	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
7.6.2.19	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,20 M, VOLUME ÚTIL: 110x2,1 (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF: 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
7.6.2.20	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,0x0,9 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 1,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
7.6.2.21	FILTRO RÁPIDO DE 0,45 MICRONS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,30 M, VOLUME ÚTIL: 110x2,1 (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF: 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
7.6.2.22	CADENA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 5152-035) (BRONZE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 57,00
7.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 09/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
7.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS													
7.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL AF: 09/2022	M	3,20	0,00	3,20		3,20	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
7.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF: 09/2022	M	9,80	0,00	9,80		9,80	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
7.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF: 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83



4480 151 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2025 - BMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.662.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVIOX PE, JEREMA, ARISCO, PAM BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell Mota*  
Maxwell Monteiro Mota  
Assessoria Técnica II  
Mat: 599961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessoria Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
7.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
7.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ -		
7.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
7.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
7.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
7.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
7.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
7.6.4.6	2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,20	R\$ 326,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 326,05
7.6.4.7	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
7.6.4.8	CAIXA REGULADOR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	51,00	51,00	0,00		0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
7.6.4.9	EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 16,53	R\$ 231,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 231,42
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
7.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 28,50
7.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
7.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
7.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF.: 8041 - OREB)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 196,10	R\$ 372,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 372,20
7.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, (REF.: 8077 - OREB)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 196,03
7.6.4.16	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	166,30	0,00	0,00	166,30	166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ 577,06		R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ -
7.6.4.17	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	361,04	0,00	0,00	361,04	361,04	R\$ 5,07	R\$ 1.831,87	R\$ 1.831,87		R\$ 1.831,87	R\$ 1.831,87	R\$ -
7.6.4.18	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,09	R\$ 361,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
7.6.4.19	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,24	R\$ 26,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 26,90
7.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	136,41	136,41	0,00		0,00	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,48	R\$ 22,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92
7.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
7.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
7.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
7.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
7.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
7.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
7.6.4.28	DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,25	R\$ 48,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 48,05
7.6.4.29	PARTE DE ATERRAMENTO S&S PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
7.6.4.30	CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 133,3 MM AF. 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
7.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJÓLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 3.300,330 X 3.450,120 AF. 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
7.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020_PS	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,68	R\$ 148,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 148,30
7.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020_PS	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 314,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
7.7	REVESTIMENTOS											R\$ -		
7.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 09/2022	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.028,76	R\$ -
7.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 8,55	R\$ 2.310,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.310,38	R\$ -
7.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -
7.7.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS AF. 05/2014	m²	60,88	0,20	60,88		60,88	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.193,58	R\$ 7,23
7.7.1.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF. 09/2022	m²	270,22	0,00	270,22		270,22	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.982,08	R\$ -
7.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2020_PS	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.980,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.980,08
7.7.2	PISO											R\$ -		



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4481 PROJ 151 / 25

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.219,88

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2023 - 04/07/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwell Monteiro Mota
Assessoria Técnica II
Mat: 539951 CREA: 211.314.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessoria Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items like LAJOTEADO DE CONCRETO MAGRO, CONTRAFISO EM ARGAMASSA, FUNDO SELADOR ACRÍLICO, etc.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÓDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2023 - 04/07/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVBOA FE, JURUMA, ANISCO, PAU BRANCO/BOA RUMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZEIRO, FAVELA E IMPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell*  
Maxwell Monteiro Mota  
Assessoria Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211214.414-0

*Bruna*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessoria Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
7.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_P2	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	284,52
7.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 5 KG, CLASSE BC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 208,85	R\$ 208,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	208,85
7.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FIMES E CILAS AF_05/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	84,80
7.11.4	LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	30,74
7.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO HOREN FINO, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CASO - SINTERRAGE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	110,90
7.12	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
7.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 20450 - ORSE/S)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	327,06
7.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,80 X 0,80 M - (REF. 03187 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	976,58
7.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), 5-0,5mm, PINTURA KATYUS 500 COMPOSTA, POR SEIS DEMÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE Z - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5057 - ORSE/S)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.959,20
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA													
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
8.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO EM BRASAS AF_03/2018 (LOCALIDADE CONVENCIONAL DE OBRA)	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 956,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	956,50
8.1.2	UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS FORTALECIDAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	m	86,16	0,00	86,16		86,16	R\$ 98,88	R\$ 4.763,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	4.763,02
8.1.3	SINALIZAÇÃO DURMA COM TELA YAPUME EM PISO - 10 LADOS (REF. 5199 - ORSE/S)	m	86,00	0,00	86,00		86,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	408,54
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF. R1 - ORSE/S)	m²	12,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.591,40	2.591,40
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 504 (NÃO INCLUI O FÓRTE DE CONCRETO) AF_07/2020_P2	un	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.885,30	R\$ 1.885,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.885,30
8.1.6	Paralelepípedo 40x40 x 10 cm AF_07/2020_P2	un	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	637,11
8.1.7	MURTA DE MADERA 10x10x80 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4416 - ORSE/S)	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	261,84
8.2	INDUMENTARIA DE TERMO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
8.2.1	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018	m²	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	187,80
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2018	m²	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 85,82	R\$ 1.207,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.207,55
8.2.3	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,0 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	28,35	0,01	28,35		28,35	R\$ 10,00	R\$ 283,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	283,50
8.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3XKM	141,83	0,03	141,77		141,77	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	443,74
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
8.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
8.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	17,89	0,00	17,89		17,89	R\$ 94,77	R\$ 1.695,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.695,92
8.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2018	m²	11,89	0,00	11,89		11,89	R\$ 35,81	R\$ 426,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	426,38
8.3.1.3	ARMADÃO DE SOLO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_09/2017	KG	110,91	1,68	108,22		109,22	R\$ 21,81	R\$ 2.418,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.382,08	36,87
8.3.1.4	CONCRETO F20 - SOMPA, TRACO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_05/2021	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 588,13	R\$ 1.940,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.940,83
8.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.048,77
8.3.1.6	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018	m²	14,89	0,00	14,89		14,89	R\$ 39,83	R\$ 593,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	593,10
8.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	917,25
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MARGO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2018	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	994,44
8.3.2.3	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018	m²	20,28	0,00	20,28		20,28	R\$ 134,83	R\$ 2.728,27	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.728,27
8.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA, ENTADA, 5 25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	4.878,96
8.3.2.5	PRIMÁRIO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	55,84	0,03	55,61		55,61	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.137,22
8.3.2.6	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -		R\$ -	R\$ -	154,50
8.3.2.7	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	97,18	0,00	97,18		97,18	R\$ 19,35	R\$ 1.880,43	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.880,43
8.3.2.8	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	758,80
8.3.2.9	CONCRETO F20 - SOMPA, TRACO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_05/2021	m³	3,68	0,00	3,68		3,68	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.241,34
8.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	3,68	0,00	3,68		3,68	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.172,72
8.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃO AF_09/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 46,89	R\$ 2.935,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.935,40
8.3.3	PILARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
8.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES AF_06/2020	m²	88,00	0,00	88,87		88,87	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ -	3.730,89
8.3.3.2	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	81,18	5,17	76,01		76,01	R\$ 20,45	R\$ 1.554,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	155,78
8.3.3.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	190,06	7,03	182,46		182,46	R\$ 17,22	R\$ 3.273,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	3.141,00
8.3.3.4	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	60,36	0,09	60,27		60,27	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ -	900,64
8.3.3.5	CONCRETO F20 - SOMPA, TRACO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_05/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.998,36



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2023

PL 4483 PROJ 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIMBA FE, JURUMA, ARISSO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1818, LAJOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.914.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items for concrete structures, precast slabs, and plumbing installations.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2025 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

PERÍODO DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LADDA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-000.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly Monteiro Mota*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilitário Com EDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.6.1.16	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAREI, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 688,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 688,89	R\$ -
8.6.1.17	ADAPTADOR CURVO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
8.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
8.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
8.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
8.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 436,78	R\$ -
8.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.224,85	R\$ -
8.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
8.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLTECTOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -		R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
8.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
8.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
8.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
8.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
8.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
8.6.2.10	JUNTA DE REUNÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,40	R\$ 102,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 102,80	R\$ -
8.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
8.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
8.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
8.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PÉDIO SOLDÁVEL, DIAM = 100MM (REF. 1545 - ORSEL)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
8.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
8.6.2.16	CAPA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
8.6.2.17	CAPA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
8.6.2.18	CASA ENTERADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVAREJA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 616,08	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
8.6.2.19	FORNHEIRA SIFONADA, SEM TUBO, PÉDIO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2162,4 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
8.6.2.20	FORNHEIRA SIFONADA, SEM TUBO, PÉDIO PRÉ-MOLDADO, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,4x0,6 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
8.6.2.21	FORNHEIRA SIFONADA, SEM TUBO, PÉDIO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
8.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 019142 - SINAMISIN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
8.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM DRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
8.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS													
8.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
8.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 09/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
8.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,81	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
8.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
8.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
8.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM SARRHAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
8.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 208,32	R\$ -
8.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,01	R\$ -
8.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR (20A) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ -
8.6.4.5	TOMADA MISTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,70	R\$ -
8.6.4.6	TOMADA MISTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 65,20	R\$ 326,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 326,00	R\$ -



PL 483 PROJ. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FÉ, JUREMA, ARISDO, PAU BRANCO/ISAÍAS ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2023

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERZIUS REBELO, Nº 1818, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2023 - 04/07/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell*  
Maxwell Monteiro Mota  
Assessoria Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.144-0

*Bruna*  
Bruna Luana Becker da Silva  
Assessoria Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com SDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.6.4.7	1 TOMADA DE REDE R4M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2018	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$	55,28	R\$	276,40	-	R\$	-	R\$
8.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	51,00	0,00	51,00	51,00	R\$	19,84	R\$	1.011,84	-	R\$	-	R\$
8.6.4.9	CAIXA OTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$	18,50	R\$	259,00	-	R\$	-	R\$
8.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$	13,50	R\$	81,00	-	R\$	-	R\$
8.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	14,25	R\$	28,49	-	R\$	-	R\$
8.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	17,38	R\$	17,38	-	R\$	-	R\$
8.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	25,12	R\$	25,12	-	R\$	-	R\$
8.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V (REF.: 8041 - GRSB)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	138,10	R\$	272,20	-	R\$	-	R\$
8.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, (REF.: 8077 - GRSB)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	198,03	R\$	198,03	-	R\$	-	R\$
8.6.4.16	CAPO DE COBRE TILDEVEL ISOLADO, 1,8 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	168,30	0,00	168,30	168,30	R\$	3,47	R\$	577,06	-	R\$	-	R\$
8.6.4.17	CAPO DE COBRE TILDEVEL ISOLADO, 2,8 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	381,04	0,00	381,04	381,04	R\$	5,07	R\$	1.931,87	-	R\$	-	R\$
8.6.4.18	CAPO DE COBRE TILDEVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,78	0,00	45,78	45,78	R\$	7,88	R\$	361,20	-	R\$	-	R\$
8.6.4.19	CAPO DE COBRE TILDEVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,40	0,00	2,40	2,40	R\$	11,04	R\$	26,50	-	R\$	-	R\$
8.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	138,41	0,00	138,41	138,41	R\$	11,78	R\$	1.622,25	-	R\$	-	R\$
8.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	11,48	R\$	22,92	-	R\$	-	R\$
8.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	15,19	R\$	15,19	-	R\$	-	R\$
8.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	17,72	R\$	35,44	-	R\$	-	R\$
8.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	17,82	R\$	17,82	-	R\$	-	R\$
8.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	24,85	R\$	24,85	-	R\$	-	R\$
8.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	124,42	R\$	124,42	-	R\$	-	R\$
8.6.4.27	LIVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	10,85	R\$	32,55	-	R\$	-	R\$
8.6.4.28	LIVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	16,38	R\$	49,05	-	R\$	-	R\$
8.6.4.29	MADEIRA DE ATERRAMENTO 88 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	94,38	R\$	188,76	-	R\$	-	R\$
8.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIÉSTER, DIÂMETRO INTERNO 203 MM. AF. 12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	60,88	R\$	121,76	-	R\$	-	R\$
8.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MÓDULOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,200 X 0,300 X 0,3 M. AF. 12/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	182,99	R\$	548,97	-	R\$	-	R\$
8.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020_PS	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$	29,66	R\$	148,30	-	R\$	-	R\$
8.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020_PS	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$	34,98	R\$	314,82	-	R\$	-	R\$
8.7	REVESTIMENTOS													
8.7.1	PAREDES													
8.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	R\$	4,78	R\$	1.028,75	-	R\$	-	R\$
8.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	R\$	8,55	R\$	2.310,38	-	R\$	-	R\$
8.7.1.3	APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 10/2022	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	R\$	37,50	R\$	5.803,18	-	R\$	-	R\$
8.7.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2014	m²	60,88	0,00	60,88	60,88	R\$	36,15	R\$	2.200,81	-	R\$	-	R\$
8.7.1.5	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 03/2022	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	R\$	55,37	R\$	14.982,06	-	R\$	-	R\$
8.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO FORJADE DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023_P2	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	R\$	65,54	R\$	3.990,08	-	R\$	-	R\$
8.7.2	PISO													
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2011	m²	89,90	0,00	89,90	89,90	R\$	21,47	R\$	1.930,15	-	R\$	-	R\$
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJES, ADEQUADO AO AMBIENTE NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	m²	76,87	0,85	76,22	76,22	R\$	34,12	R\$	2.622,80	-	R\$	-	R\$
8.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 03/2020	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	R\$	70,53	R\$	952,86	-	R\$	-	R\$
8.7.2.4	PISO EM GRANULITE: MONTANTE OU GRANULITE EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIL, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 03/2020	m²	83,38	0,00	83,38	83,38	R\$	103,32	R\$	8.598,38	-	R\$	-	R\$
8.7.2.5	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 03/2020	M	66,46	2,33	64,13	64,13	R\$	25,07	R\$	1.706,03	-	R\$	-	R\$
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 03/2020	m²	13,03	5,40	7,54	7,54	R\$	57,77	R\$	752,74	-	R\$	-	R\$



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,86

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOMBA FE, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUBSERRANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBLO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58 054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.343.414-0

*Bruna*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.7.2.1	BOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF: 09/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 410,80
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF: 09/2020 (REF: 101084 - SINAPI)	m²	10,50	2,25	9,25		9,25	R\$ 34,50	R\$ 307,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 298,08	R\$ 78,74
8.7.3	FORRO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.7.3.1	PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF: 05/2017 - PS	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 42,33	R\$ 3.118,53	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.118,53	R\$ -
8.8	PINTURAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF: 04/2023	m²	368,65	0,00	368,65		368,65	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF: 04/2023	m²	182,93	0,00	182,93		182,93	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.775,94	R\$ -
8.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF: 04/2023	m²	182,93	0,00	182,93		182,93	R\$ 10,90	R\$ 1.802,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.802,84	R\$ -
8.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF: 09/2014	m²	203,72	0,00	203,72		203,72	R\$ 19,86	R\$ 4.084,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.084,21	R\$ -
8.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF: 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 349,41	R\$ -
8.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF: 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -
8.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF: 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -
8.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO EM PINTURA, AF: 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
8.8.9	PINTURA VERNEZ (INCLUI O APLICADOR EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS), AF: 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
8.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.382,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.382,82
8.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
8.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXERCIDÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.483,15	R\$ -
8.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF: 11842 - ORSE)	m²	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 395,11	R\$ 3.644,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
8.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4", AF: 04/2023	m²	21,38	12,18	9,20		9,20	R\$ 634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.841,36	R\$ 7.733,44
8.9.6	PORTA/PORTA EM ALUMÍNIO COR NEGR., DE ABRIR, 02 FLS., VAZADO, EM TUBO QUADRADO 37X1,12" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,12X1,12" VERTICAIS, EM ESPALHAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ORSE/SE)	m²	10,45	0,20	10,16		10,16	R\$ 493,43	R\$ 5.156,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.013,25	R\$ 143,09
8.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2019	m²	3,99	0,11	3,78		3,78	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.317,54	R\$ 89,19
8.9.8	TELA MOSQUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 05611 - ORSE)	m²	3,89	1,97	2,82		2,82	R\$ 180,40	R\$ 701,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 454,80	R\$ 247,18
8.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BALSLETE, AF: 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 04/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.112,78	R\$ -
8.10.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 38,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ -
8.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020 (REF: 23441 - SINAPIEN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.028,69	R\$ 2.028,69	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.028,69	R\$ -
8.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 197 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020 (REF: 23441 - SINAPIEN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ -
8.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 1,40CM, D=1/4", ACABADA, OU SIMILAR (UN)	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 130,81	R\$ 1.308,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.308,10	R\$ -
8.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ -
8.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm O VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 0499 - SENIFERADCE)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 22,18	R\$ 133,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 133,06	R\$ -
8.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRILHE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8992 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,29	R\$ -		R\$ -	R\$ 460,29	R\$ -
8.10.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 387,86	R\$ 775,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 775,32	R\$ -
8.10.10	BATEDOR PARA PORTA, TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm O/ ALUMÍNIO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: 0499 - SENIFERADCE)	m²	0,72	0,00	0,72		0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 85,77	R\$ -
8.10.11	FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ADICIONADOR (REF: 11841 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.344,18	R\$ -
8.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 49,39	R\$ 98,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 98,78	R\$ -
8.11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020 - PE	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 264,52	R\$ -
8.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020 - PE	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 298,85	R\$ -
8.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIO PRIMER EPOXI AF: 05/2021	m²	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 84,80	R\$ -
8.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,74	R\$ -
8.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm O VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 0499 - SENIFERADCE)	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -
8.12	VERBOSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02420 - ORSE/SE)	m²	104,16	0,00	104,16		104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 327,06	R\$ -
8.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 60 X 90 X 0,80 CM - (REF: 03187 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,56	R\$ 976,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 976,56



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIÃO DE FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-620.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado no Período, Valor Unitário Com SDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Contains detailed measurement data for various construction items like metal coating, concrete, and steel structures.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde  
R\$ 4.483.770,151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SÁBIDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - EMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E

IMPOSTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1512, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 55.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Máxwelly*  
Máxwelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
9.3.4.6	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	-		R\$ 465,52	R\$ 465,52	-
9.3.4.7	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM REVENHIDA 400 I. AF 09/2022	m³	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	-		R\$ 2.605,79	R\$ 2.441,78	R\$ 164,01
9.3.4.8	ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 09/2022	m²	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$ 317,81	R\$ 1.283,40	-		R\$ 1.283,40	R\$ 1.277,59	R\$ 55,81
9.3.5	LAJE TRELICAÇÃO DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS											R\$ -		
9.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICAÇÃO TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). (REF: 101963 - SINAIS/03)	m²	97,54	0,35	97,19		97,19	R\$ 225,83	R\$ 22.007,85	-		R\$ 22.007,85	R\$ 21.928,98	R\$ 78,87
9.3.5.2	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	87,64	0,14	87,50		87,50	R\$ 19,85	R\$ 1.742,20	-		R\$ 1.742,20	R\$ 1.736,50	R\$ 2,78
9.3.5.3	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	8,30	0,03	8,33		8,33	R\$ 19,48	R\$ 162,85	-		R\$ 162,85	R\$ 162,27	R\$ 0,58
9.4	VEDAÇÕES											R\$ -		
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X38 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	m²	290,98	0,00	290,98		290,98	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	-		R\$ 13.710,84	R\$ 13.710,84	-
9.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA ANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 09/2016	M	14,60	0,00	14,60		14,60	R\$ 62,57	R\$ 913,52	-		R\$ 913,52	R\$ 913,52	-
9.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIENTO AF 09/2016	M	13,80	0,00	13,80		13,80	R\$ 61,25	R\$ 833,00	-		R\$ 833,00	R\$ 833,00	-
9.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 09/2016	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,98	R\$ 1.168,35	-		R\$ 1.168,35	R\$ 1.168,35	-
9.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X20X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2022	m²	1,26	0,00	1,26		1,26	R\$ 286,78	R\$ 359,12	-		R\$ 359,12	R\$ 359,12	-
9.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022	M	56,82	0,00	56,82		56,82	R\$ 88,08	R\$ 4.987,09	-		R\$ 4.987,09	R\$ 4.987,09	-
9.7	COBERTURA											R\$ -		
9.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES AF 09/2019	m²	83,52	0,00	83,52		83,52	R\$ 28,30	R\$ 2.364,02	-		R\$ 2.364,02	R\$ 2.364,02	-
9.8.2	RECUBRIMENTO LATERAL DE 1 M DE CANDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF 07/2018	m²	83,52	0,00	83,52		83,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	-		R\$ 7.250,81	R\$ 7.250,81	-
9.8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (COM AREIA), EM BETONEIRA 400 I, ESPESURA 3 CM AREIA SECA E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (SALAOS) AF 11/2014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,88	R\$ 257,55	-		R\$ 257,55	R\$ 257,55	-
9.8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 09/2018	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	-		R\$ 698,15	R\$ 698,15	-
9.8.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m	28,88	0,00	28,88		28,88	R\$ 58,74	R\$ 1.695,81	-		R\$ 1.695,81	R\$ 1.695,81	-
9.8.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAFLINHA (REF: 8707 - CRSE/SEL - INSTALAÇÃO)	m	36,70	2,70	36,00		36,00	R\$ 42,32	R\$ 1.523,76	-		R\$ 1.523,76	R\$ 1.523,76	R\$ 114,29
9.9	INSTALAÇÕES											R\$ -		
9.9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											R\$ -		
9.9.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 8184/08/SEL)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	-		R\$ 48,49	R\$ 48,49	-
9.9.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (M), 5,0 MPa FORNECIMENTO AF 11/2016	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	-		R\$ 174,86	R\$ 174,86	-
9.9.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	-		R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	-
9.9.1.4	FORNECIMENTO DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	-		R\$ 43,13	R\$ 43,13	-
9.9.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	M	85,30	0,00	85,30		85,30	R\$ 24,53	R\$ 1.991,81	-		R\$ 1.991,81	R\$ 1.991,81	-
9.9.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	-		R\$ 545,89	R\$ 545,89	-
9.9.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	-		R\$ 353,35	R\$ 353,35	-
9.9.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	-		R\$ 142,10	R\$ 142,10	-
9.9.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	-		R\$ 40,65	R\$ 40,65	-
9.9.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	-		R\$ 15,15	R\$ 15,15	-
9.9.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	-		R\$ 62,12	R\$ 62,12	-
9.9.1.12	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	-		R\$ 36,51	R\$ 36,51	-
9.9.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	-		R\$ 53,22	R\$ 53,22	-
9.9.1.14	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	-		R\$ 30,94	R\$ 30,94	-
9.9.1.15	ADAFIADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2018	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	-		R\$ 24,11	R\$ 24,11	-
9.9.1.16	REGISTRO DE SÁVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 85,27	R\$ 688,89	-		R\$ 688,89	R\$ 688,89	-
9.9.1.17	ACANOFIADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 0,75	R\$ 108,00	-		R\$ 108,00	R\$ 108,00	-
9.9.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	-		R\$ 64,70	R\$ 64,70	-
9.9.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	-		R\$ 22,41	R\$ 22,41	-
9.9.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											R\$ -		
9.9.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,81	R\$ 439,79	-		R\$ 439,79	R\$ 439,79	-



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE OBRAS

4499 PRO 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOÍBOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1619, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.934.414-0

Bruna Luana Beterra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inv. Período, Valor Unitário Com SDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items like TUBO PVC, JOELHO 90 GRAUS, CURVA, CAIXA, and INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



4490 PROE 151 123

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMC

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOUBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISA ROMÃO, PICADA, BUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZINHO, FAVEIA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.054-020

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Mexwelly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.514.414-0

Bruna Luana Bessa da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado no Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Listado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 9.6.4.13 through 9.7.3.1 and 9.8.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LIQUITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMG

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

Handwritten notes: 151, 123, 134

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOIA PÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, BUSSURUBA, CORDÃO DE GOMBA, MILUNGUNZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 56.064-920.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Signature: Maxwelly Monteiro Mota, Assessora Técnica II, Mat: 539961, CREA: 211.314.44-0

Signature: Bruna Luana Bezerra da Silva, Assessora Técnica I, Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado no Período, Valor Unitário Com IPI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 9.8.1 to 10.1.1.

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FEI, JUREMA, ARISBO, PAU BRANCO/JOÃO ROMÃO, PICADA, SUBSUAZANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUNZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIU REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 064-920

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

  
 Maxwelly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
10.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CASARTE DE FIBRAS CORRIDAS FONTELEFADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2016	M	86,16	0,00	86,16		86,16	R\$ 89,88	R\$ 4.783,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.783,02	R\$ -
10.1.3	FINALIZAÇÃO OBRERA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 UTILIZAÇÕES AF_03/2021	m	86,00	0,00	86,00		86,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -
10.1.4	GALVANIZAÇÃO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF. 01 - 09/2021)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,50	R\$ 5.182,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -
10.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² DE DIAM. POR DN 904 (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.885,30	R\$ 1.885,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.885,30
10.1.6	Fora do escopo de obra T. OTM - 2150 m³	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
10.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,50x0,25m E REVESTIMENTO (REF. 4419 - 10/2016)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 291,64	R\$ 291,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 291,64
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
10.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 187,60	R\$ -
10.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2016	m³	13,27	0,01	13,28		13,28	R\$ 95,92	R\$ 1.287,56	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.289,00	R\$ 0,95
10.2.3	CARGA MANOBRADA DE DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CORRREGADERA (CARGA DE 1,7 A 2,8 MP / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
10.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	141,50	0,03	141,77		141,77	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,73	R\$ 0,10
10.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
10.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
10.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2020	m³	17,99	0,00	17,99		17,99	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
10.3.1.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,81	R\$ 429,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -
10.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_09/2017	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.219,86	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.199,66	R\$ 220,20
10.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_06/2021	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 588,13	R\$ 1.640,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.978,17	R\$ 264,96
10.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 905,76	R\$ 143,01
10.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 39,83	R\$ 585,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 585,10	R\$ -
10.3.2	VIGAS BALDRAMES													
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2020	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 917,25	R\$ -
10.3.2.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
10.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGA MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - 05/2016)	m³	20,28	0,38	19,90		19,90	R\$ 134,93	R\$ 2.728,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.877,14	R\$ 51,13
10.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 90,11	R\$ 4.726,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.878,00	R\$ -
10.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	55,84	5,12	50,52		50,52	R\$ 20,45	R\$ 1.037,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.033,13	R\$ 104,71
10.3.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	7,73	0,09	7,04		7,04	R\$ 20,04	R\$ 140,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 141,08	R\$ 19,85
10.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	97,19	9,61	88,37		88,37	R\$ 19,35	R\$ 1.680,49	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.709,96	R\$ 170,47
10.3.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,88	R\$ -		R\$ -	R\$ 889,80	R\$ 68,88
10.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_06/2021	m³	3,80	0,08	3,81		3,81	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.182,75	R\$ 48,89
10.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	3,80	0,08	3,81		3,81	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.147,22	R\$ 25,43
10.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2016	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 46,89	R\$ 2.935,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.935,40	R\$ -
10.3.3	PILARES													
10.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_06/2020	m²	68,90	0,03	68,87		68,87	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.730,69	R\$ 1,62
10.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	81,18	7,36	73,62		73,62	R\$ 20,45	R\$ 1.500,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.500,62	R\$ 150,51
10.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	160,98	13,51	176,58		176,58	R\$ 17,22	R\$ 3.073,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.040,70	R\$ 232,65
10.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	60,36	2,58	57,78		57,78	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 902,08	R\$ 38,51
10.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_06/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.998,38	R\$ -
10.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.045,98	R\$ -
10.3.4	VIGAS COBERTURAS													
10.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_06/2020	m²	58,30	3,97	54,63		54,63	R\$ 92,40	R\$ 5.386,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 339,11
10.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	68,09	6,00	62,09		62,09	R\$ 20,45	R\$ 1.262,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.269,74	R\$ 122,70
10.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	11,45	0,81	10,64		10,64	R\$ 20,04	R\$ 212,22	R\$ -		R\$ -	R\$ 213,22	R\$ 10,24
10.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.194,06	R\$ 195,64
10.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.528,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.516,96	R\$ 210,29
10.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,62	R\$ -		R\$ -	R\$ 465,62	R\$ -
10.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 400 L AF_06/2021	m³	4,29	0,49	3,83		3,83	R\$ 607,41	R\$ 2.309,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.306,98	R\$ 270,41
10.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	4,29	0,49	3,83		3,83	R\$ 317,81	R\$ 1.363,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.217,21	R\$ 146,10



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,89

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVÃO FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/BAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E

HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwell*  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 539961 CREA: 211.614.414-0

*Bruna*  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Médo Acumulado	Médo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com 9% I	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Corrido
10.3	LAJE TRELICADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS													
10.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPICADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA ALTA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO CAFA) - (8/4). (REF. 101963 - SINAPRE).	m²	87,64	5,01	92,65	92,65	92,65	R\$ 226,83	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.877,54	R\$ 1.150,41
10.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	87,64	5,75	81,89	81,89	81,89	R\$ 19,86	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.827,97	R\$ 114,31
10.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	8,36	0,03	8,33	8,33	8,33	R\$ 16,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,27	R\$ 0,58
10.4	VENENHAIS													
10.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 30X20X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	200,96	4,16	205,80	205,80	205,80	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.492,27	R\$ 218,57
10.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2018	M	14,60	0,00	14,60	14,60	14,60	R\$ 62,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,52	R\$ -
10.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAZOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2018	M	13,60	0,00	13,60	13,60	13,60	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -
10.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2018	M	25,41	0,00	25,41	25,41	25,41	R\$ 45,08	R\$ 1.158,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,35	R\$ -
10.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORGO) DE 25X20X9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_09/2022	m²	1,28	0,00	1,28	1,28	1,28	R\$ 298,78	R\$ 338,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,12	R\$ -
10.4.6	CERCA COM MOURAOS DE CONCRETO, RETO, H=0,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,6 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	56,82	0,00	56,82	56,82	56,82	R\$ 86,08	R\$ 4.987,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,09	R\$ -
10.5	COBERTURA													
10.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF_07/2019	m²	83,52	0,00	83,52	83,52	83,52	R\$ 28,30	R\$ 2.848,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.848,62	R\$ -
10.5.2	RECORRIMENTO LATERAL DE 1 M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CÁMERA AF_12/2011	m²	83,52	0,00	83,52	83,52	83,52	R\$ 77,63	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
10.5.3	COMPROVAÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (COM AREIA), EM BETONEIRA, 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO DE 2ª VIA SANGÃO AF_11/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	R\$ 47,86	R\$ 297,55	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 297,55	R\$ -
10.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_09/2018	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	R\$ 130,01	R\$ 986,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 986,15	R\$ -
10.5.5	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF_07/2019	M	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.805,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805,91
10.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CADELINHA (REF. 8707 - CRSE/SEI)	m	36,70	2,70	36,00	36,00	36,00	R\$ 42,32	R\$ 1.537,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.523,52	R\$ 114,20
10.6	INSTALAÇÕES													
10.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
10.6.1.1	CUMPRAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 8184/09SEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
10.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (N.), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,96	R\$ 174,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,96
10.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02	R\$ -
10.6.1.4	TORNILHO DE BUCHA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
10.6.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	M	65,30	0,00	65,30	65,30	65,30	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,81	R\$ -
10.6.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,89	R\$ -
10.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -
10.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
10.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -
10.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
10.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 15,93	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
10.6.1.12	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
10.6.1.13	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
10.6.1.14	LIXA, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
10.6.1.15	ADAFIADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2018	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
10.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
10.6.1.17	ADAFIADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	R\$ 6,78	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
10.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
10.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
10.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
10.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	M	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50	R\$ 23,61	R\$ 439,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,79	R\$ -
10.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	M	39,80	0,00	39,80	39,80	39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,85	R\$ -
10.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
10.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	R\$ 89,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,69

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RIBAS DE PUXA BOÍÇA FE. JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

  
Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.914.434-0

  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inv. Período	Valor Unitário Com EDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
10.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
10.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
10.8.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
10.8.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
10.8.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
10.8.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
10.8.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
10.8.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
10.8.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
10.8.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF: 1545 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
10.8.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
10.8.2.16	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
10.8.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
10.8.2.18	CAIXA ENFERMADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS OSFÁNDIOS MADIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
10.8.2.19	TÂNQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 21,382 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
10.8.2.20	SEMI-COCTOR RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,4 M=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 12,24 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
10.8.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL = 1162,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
10.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SFUT DRENO AR (REF: 31382 - SIBRAM)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 57,09	R\$ -
10.8.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.145,54	R\$ -
10.8.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.8.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	M	3,20	0,00	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 109,60	R\$ 100,00
10.8.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCANAMENTO. AF_09/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 454,72	R\$ 454,72
10.8.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCANAMENTO. AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 109,83	R\$ 109,83
10.8.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ 20,07	R\$ 20,07
10.8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
10.8.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 208,32	R\$ 208,32
10.8.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,01	R\$ 53,01
10.8.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,08	R\$ 118,16	R\$ -		R\$ -	R\$ 118,16	R\$ 118,16
10.8.4.5	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,79	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,70	R\$ 408,70
10.8.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 69,29	R\$ 346,45	R\$ -		R\$ -	R\$ 346,45	R\$ 346,45
10.8.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 56,28	R\$ 276,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 276,40	R\$ 276,40
10.8.4.8	CAIXA RETANGULAR 4X7 MEDIA 11,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
10.8.4.9	CAIXA OTOGONAL 42x47, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -
10.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 81,00
10.8.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,22	R\$ 28,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 28,44	R\$ 28,44
10.8.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,38	R\$ 17,38
10.8.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 25,12	R\$ 25,12
10.8.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V (REF: B041 - ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 126,10	R\$ 252,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 252,20	R\$ 252,20
10.8.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA (REF: B077 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 198,03	R\$ 198,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 198,03	R\$ 198,03





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

1496 PROC. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.215,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOMIRA, MILUNGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.41-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Insc. Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 10.8.4 to 11.1.3.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISAÍAS ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA

NÍVEL: NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1318, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55 054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwellly*  
Maxwellly Monteiro Motz  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana*  
Bruna Luana Beserra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.448-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado, Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Usado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
11.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02_01/2022 (REF. 51 - ORSE/SEI)	m²	12,00	6,00	6,00		6,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40
11.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ALREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPÓS, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF. 02/2002	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.865,30	R\$ 1.865,30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.865,30	R\$ -
11.1.6	Poste concreto, duplo T, (DT) Ø190 cm	un	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 637,11	R\$ -
11.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,84
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
11.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF. 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 38,83	R\$ 187,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ -
11.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF. 02/2002	m³	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 96,52	R\$ 1.287,56	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.287,56	R\$ -
11.2.3	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP, CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAÇA DE 1,7 A 2,8 MP/ 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); AF. 02/2002	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
11.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM); AF. 07/2000	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
11.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
11.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
11.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2002	m³	17,99	0,00	17,99		17,99	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
11.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,81	R\$ 429,36	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -
11.3.1.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	110,81	10,10	100,61		100,61	R\$ 21,81	R\$ 2.199,95	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.199,95	R\$ 220,28
11.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2001	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 568,13	R\$ 1.840,83	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.840,83	R\$ -
11.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2002	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.048,77	R\$ -
11.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF. 04/2016	m³	14,99	0,00	14,99		14,99	R\$ 38,83	R\$ 580,10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 580,10	R\$ -
11.3.2	VIGAS BALDRAMES													
11.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2002	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 917,25	R\$ -
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
11.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BR/BR) EM CARGA/MASSA MISTA DE CAL FURADA/ESP. 20 cm (REF. 00074 - SEINFAC/CE)	m³	20,28	0,00	20,28		20,28	R\$ 134,93	R\$ 2.728,27	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.728,27	R\$ -
11.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 02/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,99	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4.878,99	R\$ -
11.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	55,84	0,02	55,81		55,81	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.137,82	R\$ 0,02
11.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 154,90	R\$ 0,41
11.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	97,18	0,00	97,18		97,18	R\$ 18,35	R\$ 1.780,43	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.780,43	R\$ -
11.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,98	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 757,98	R\$ 68,98
11.3.2.9	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2001	m³	3,99	0,00	3,99		3,99	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.241,34	R\$ -
11.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2002	m³	3,99	0,00	3,99		3,99	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.172,72	R\$ -
11.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 05/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 40,89	R\$ 2.535,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.535,40	R\$ -
11.3.3	PILARES													
11.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 02/2000	m²	68,90	0,03	68,87		68,87	R\$ 84,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.730,99	R\$ 1,02
11.3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	81,18	2,86	78,32		78,32	R\$ 20,45	R\$ 1.601,19	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.601,65	R\$ 58,48
11.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	100,09	0,00	100,09		100,09	R\$ 17,22	R\$ 2.273,35	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.273,35	R\$ -
11.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	60,36	2,34	58,02		58,02	R\$ 14,93	R\$ 801,17	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 806,24	R\$ 34,03
11.3.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2001	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.998,38	R\$ -
11.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2002	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.045,59	R\$ -
11.3.4	VIGAS COBERTURA													
11.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 02/2000	m²	69,30	0,92	67,38		67,38	R\$ 92,40	R\$ 5.386,02	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 5.301,91	R\$ 86,01
11.3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	68,09	0,02	68,07		68,07	R\$ 20,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.392,03	R\$ 0,41
11.3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	11,45	0,00	11,45		11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -
11.3.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	71,62	0,46	71,36		71,36	R\$ 18,35	R\$ 1.309,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.300,91	R\$ 8,91
11.3.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	100,27	0,00	100,27		100,27	R\$ 17,22	R\$ 1.726,65	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.726,65	R\$ -
11.3.4.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 05/2017	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
11.3.4.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2001	m³	4,20	0,27	4,02		4,02	R\$ 607,41	R\$ 2.405,79	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.441,78	R\$ 164,01
11.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2002	m³	4,20	0,27	4,02		4,02	R\$ 317,81	R\$ 1.303,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.277,58	R\$ 85,81
11.3.5	LAJE TREÇADA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS													



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RE 4498 P.000 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,80

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E IMPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Handwritten signature and stamp of the assessor.

Bruna Luema Beterra da Silva, Assessora Técnica I, Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado In: Período, Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Contains detailed itemized list of construction materials and services.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

PR 499 PROS 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIRBA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/ISA ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Maxwelly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 599961 CREA: 211.314-114-0

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado (no Período), Valor Utilitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 11.8.2.5 through 11.8.4.15.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/03/2025 - 24/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBOA PE JUREMA, ARISCO, PAU BRANDIÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHÃO, FAVELA E  
 HÍPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1516, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.41-0

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado no Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
11.8.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166,30	0,00	166,30	166,30	166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -
11.8.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	361,04	0,00	361,04	361,04	361,04	R\$ 5,07	R\$ 1.831,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831,87	R\$ -	R\$ -
11.8.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,78	0,00	45,78	45,78	45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -
11.8.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -
11.8.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,41	0,00	139,41	139,41	139,41	R\$ 11,70	R\$ 1.642,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,28	R\$ -	R\$ -
11.8.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -
11.8.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -
11.8.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -
11.8.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -
11.8.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -
11.8.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -
11.8.4.27	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -
11.8.4.28	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -
11.8.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -
11.8.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO 4,314. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 60,89	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -
11.8.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS HADICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,300x0,300. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 182,88	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -
11.8.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P8	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 29,85	R\$ 149,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,30	R\$ -	R\$ -
11.8.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P8	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	R\$ 34,28	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -
11.7	REVESTIMENTOS													
11.7.1	PAREDES													
11.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2020	m²	216,22	0,00	216,22	216,22	216,22	R\$ 4,78	R\$ 1.029,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.029,75	R\$ -	R\$ -
11.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENCIA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2020	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	270,21	R\$ 8,55	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,38	R\$ 0,09	R\$ -
11.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 20MM E 10MM, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -
11.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 20MM E 10MM, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	90,88	0,00	90,88	90,88	90,88	R\$ 24,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -
11.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2020	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	270,21	R\$ 55,37	R\$ 14.982,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.982,09	R\$ 0,56	R\$ -
11.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20x20 CM, ARGAMASSA TIPO AGL, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P8	m²	90,88	0,00	90,88	90,88	90,88	R\$ 3,90	R\$ 3.900,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,08	R\$ -	R\$ -
11.7.2	PISO													
11.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2018	m²	89,00	7,25	82,85	82,85	82,85	R\$ 21,47	R\$ 1.800,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,16	R\$ 155,95	R\$ -
11.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJEL, COM ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	76,87	6,28	70,61	70,61	70,61	R\$ 34,12	R\$ 2.822,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,80	R\$ 213,98	R\$ -
11.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x30 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_P8	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -
11.7.2.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO E POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2022	m²	63,36	0,00	63,36	63,36	63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.548,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.548,36	R\$ -	R\$ -
11.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,48	2,27	64,19	64,19	64,19	R\$ 26,67	R\$ 1.708,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,05	R\$ 58,28	R\$ -
11.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	13,03	0,00	13,03	13,03	13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -
11.7.2.7	COLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -
11.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_09/2020 (RSE-101/04 - SINAPR)	m	10,50	2,25	8,25	8,25	8,25	R\$ 34,90	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40	R\$ 76,74	R\$ -
11.7.3	FORRO													
11.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P8	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -
11.8	PINTURA													
11.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, PARA REVESTIMENTO COM MASSA LÁTEX. AF_04/2023	m²	388,65	0,00	388,65	388,65	388,65	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -
11.8.2	APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, FUNDAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,93	0,00	162,93	162,93	162,93	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -
11.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,93	0,00	162,93	162,93	162,93	R\$ 10,30	R\$ 1.682,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.682,04	R\$ -	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SM6

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 23/07/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 - 04/07/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍDA FE, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

*Maxwelly Monteiro Mota*  
Maxwelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat: 535826-1 / CREA: 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
11.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 02/0014	m²	203,72	0,00	203,72		203,72	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.064,21	R\$ -
11.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 4,73	R\$ 348,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 348,41	R\$ -
11.8.6	EMBRASAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, FUNDAMENTO MANUTIM. AF. 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 20,91	R\$ 1.537,22	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.537,22	R\$ -
11.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 12,92	R\$ 947,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -
11.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,22	R\$ 7,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
11.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALGODÃO EM MADEIRA LISO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
11.9	ESQUADRIAS											R\$ -		
11.9.1	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62
11.9.2	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 898,78	R\$ 898,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 898,78
11.9.3	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURAS COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
11.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COM BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF.: 11942-ORSEI)	UN	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 395,11	R\$ 3.644,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
11.9.5	GRANDE EM ALUMÍNIO FIXADO EM UMOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34". AF. 04/2019	m²	21,28	12,16	9,20		9,20	R\$ 634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.941,36	R\$ 7.733,44
11.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO COR NÍPIP, DE ARRIB, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 30X11/2" HORIZONTAL E 30X11/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF. 12220 - ORSEI/SE)	UN	10,45	0,29	10,16		10,16	R\$ 489,43	R\$ 5.150,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.013,26	R\$ 143,08
11.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ARRIB TIPO VENEZIANA COM QUADRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,99	0,11	3,78		3,78	R\$ 828,98	R\$ 2.448,73	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.377,54	R\$ 69,19
11.9.8	TELA MONTEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 09571 - ORSEI)	m²	9,89	1,37	2,52		2,52	R\$ 190,40	R\$ 701,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 454,60	R\$ 247,16
11.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO PUME, E=4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BASILETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
11.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											R\$ -		
11.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACRILOCA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 556,36	R\$ 1.112,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.112,78	R\$ -
11.10.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 50CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 287,83	R\$ 1.339,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ -
11.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 280 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 03441 - SINAPE/RN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.028,89	R\$ 2.028,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.028,89	R\$ -
11.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 03441 - SINAPE/RN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ -
11.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 180MM DE LARGURA, 01 SEM 02 UN.	un	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 136,91	R\$ 1.369,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.369,10	R\$ -
11.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ -
11.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04828 - SINEFRAN/RS)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 133,08	R\$ -
11.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7X 14,5 CM (REF. 8992 - ORSEI/SE)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -		R\$ -	R\$ 460,26	R\$ -
11.10.9	FUNILHADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 775,32	R\$ -
11.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM GRAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF. 04821 - SINEFRAN/RS)	m²	0,72	0,00	0,72		0,72	R\$ 118,12	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 85,77	R\$ -
11.10.11	ALARME PARA BANHEIRO FIVE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9080 COM ACIONADOR (REF. 11561 - ORSEI/SE)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.344,18	R\$ -
11.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 92,78	R\$ -
11.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO											R\$ -		
11.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 284,52	R\$ -
11.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 286,85	R\$ 286,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 286,85	R\$ -
11.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF. 02/2021	m²	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 54,80	R\$ 54,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 54,80	R\$ -
11.11.4	LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA, COM 30 W, LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,74	R\$ -
11.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04828 - SINEFRAN/RS)	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -
11.12	IMPERMEABILIZAÇÃO											R\$ -		
11.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02450 - ORSEI/SE)	m²	104,16	0,00	104,16		104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 327,06	R\$ -
11.12.2	PLACA DE MAIQUAGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 80 X 80 CM - (REF. 03187 - ORSEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
11.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0 3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ADICIONAL EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5057 - ORSEI/SE)	m²	4,80	0,00	4,80		4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.959,20	R\$ -
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,04%)									R\$ 2.882.213,58	R\$ 49.391,25	R\$ 0,11	R\$ 49.391,36	R\$ 2.125.728,62	R\$ 758.484,97

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E UM E TRINTA E SEIS CENTAVOS.