



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nobre
 Sariny Stehany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Direção de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,99	0,00	0,01		0,01		R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 1.013,75	R\$ 1.013,75	R\$ 100.361,44	
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA														
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
8.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.A.F. 05/2018	m²	270,00	0,00		270,00		270,00		3,55	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ -	
8.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	m	68,16	0,00		68,16		68,16		69,88	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ -	
8.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5188 - ORSE/SE)	m	66,00	16,00		50,00		50,00		6,19	R\$ 408,54	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ 99,04	
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02. 01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	12,00	6,00		6,00		6,00		431,90	R\$ 5.182,80	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40	
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁBREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. FS	un	1,00	1,00		0,00		0,00		1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,30	
8.1.6	Poste concreto duplo T (DT) 6/150 un	un	1,00	1,00		0,00		0,00		637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11	
8.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: #419 - ORSE/SE)	un	1,00	1,00		0,00		0,00		261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64	
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	4,71	4,71		0,00		0,00		39,83	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,60	
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	13,27	13,27		0,00		0,00		95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,55	

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
8.2.3	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	28,36	28,36	0,00	17,90	11,99	11,99	94,27	10,00	283,60	-	283,60
8.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	141,80	141,80	0,00					3,13	443,83	-	443,83
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
8.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
8.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,99	0,09	17,90	17,90	11,99	11,99	94,27	10,00	1.695,92	1.687,43	8,49
8.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,99	0,00	11,99	11,99	11,99	11,99	35,81	35,81	429,36	429,36	-
8.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,91	18,61	92,30	92,30	92,30	92,30	21,81	21,81	2.418,95	2.013,06	405,89
8.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,32:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	588,13	588,13	1.940,83	-	1.940,83
8.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	317,81	317,81	1.048,77	-	1.048,77
8.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	39,83	585,10	-	585,10
8.3.2	VIGAS BALDRAMES												
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	94,27	917,25	-	917,25



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PEÇOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	27,77	27,77	0,00	0,00	35,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 994,44
8.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm. (REF: C0074 - SENFRA/CE)	m²	20,28	20,28	0,00	0,00	134,53	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,27
8.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	52,40	52,40	0,00	0,00	95,11	R\$ 4.878,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,96
8.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,64	55,64	0,00	0,00	20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,84
8.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,73	7,73	0,00	0,00	20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,91
8.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,18	97,18	0,00	0,00	19,35	R\$ 1.880,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,43
8.3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	44,00	0,00	0,00	17,22	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,68
8.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,69	3,69	0,00	0,00	607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,34
8.3.2.10	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,69	3,69	0,00	0,00	317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,72

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÓ ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nobre
 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOCS AF_06/2018	m²	62,87	62,87		0,00	46,69	R\$ 2.935,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,40
8.3.3	PILARES											
8.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	68,90	68,90		0,00	54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.732,31
8.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,18	57,18		24,00	20,45	R\$ 1.660,13	R\$ 490,80	R\$ 490,80	R\$ 490,80	R\$ 1.169,33
8.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,09	124,93		65,16	17,22	R\$ 3.273,35	R\$ 1.122,06	R\$ 1.122,06	R\$ 1.122,06	R\$ 2.151,29
8.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,36	34,29		26,07	14,93	R\$ 901,17	R\$ 389,23	R\$ 389,23	R\$ 389,23	R\$ 511,94
8.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREFABRICO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,29	3,29		0,00	607,41	R\$ 1.998,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,38
8.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,29	3,29		0,00	317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,59
8.3.4	VIGAS COBERTURA											
8.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,30	58,30		0,00	92,40	R\$ 5.386,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.386,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sary Nobre
Sary Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,09	68,09	0,00	20,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ 1.392,44
8.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,45	11,45	0,00	20,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46
8.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,82	71,82	0,00	19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.389,72
8.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,27	100,27	0,00	17,22	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ 1.726,65
8.3.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,18	31,18	0,00	14,93	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52
8.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,29	4,29	0,00	607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ 2.605,79
8.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES; ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,29	4,29	0,00	317,81	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ 1.363,40
8.3.5	LAIJE TRELICADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). (REF: 101963 - SINAPI/RN)	m²	97,54	97,54	0,00	225,63	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ 22.007,95

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 241.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	87,64	87,64	0,00	0,00	19,88	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,28
8.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	8,36	8,36	0,00	0,00	19,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,85
8.4	VEDAÇÕES										
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9x19x39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	260,96	260,96	0,00	0,00	52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,84
8.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	14,60	14,60	0,00	0,00	62,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,52
8.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	13,60	13,60	0,00	0,00	61,25	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00
8.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	25,41	25,41	0,00	0,00	45,98	R\$ 1.168,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,35
8.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7x30x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	266,76	R\$ 336,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,12
8.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPAO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	M	56,62	56,62	0,00	0,00	88,08	R\$ 4.987,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,09
8.5	COBERTURA										
8.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	93,52	93,52	0,00	0,00	28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,62



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Siriny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	93,52	93,52	0,00	0,00	77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61
8.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	47,96	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55
8.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
8.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,88	26,88	0,00	0,00	59,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81
8.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF: 8707 - ORSE/SE)	m	38,70	38,70	0,00	0,00	42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78
8.6	INSTALAÇÕES										
8.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
8.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184/ORSE)	UN	1,00	1	0,00	0,00	48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
8.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (Pn), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
8.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
8.6.1.4	TORNEIRA DE ROJÁ PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSGÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre
 Sarina Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	65,50	65,30			0,00	24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ 1.601,81
8.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	15,80	15,80			0,00	34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ 545,89
8.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	37,00			0,00	9,55	R\$ 353,25	R\$ -	R\$ 353,25
8.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10,00	10,00			0,00	14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10
8.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00			0,00	13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ 40,65
8.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3			0,00	5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 15,15
8.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	4,00			0,00	15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12
8.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00			0,00	12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ 36,51
8.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00			0,00	17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ 53,22
8.6.1.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,00	7,00			0,00	4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
8.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	24,11	R\$	24,11	R\$	-	R\$	24,11
8.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMIADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	95,27	R\$	666,89	R\$	-	R\$	666,89
8.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	6,75	R\$	108,00	R\$	-	R\$	108,00
8.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	32,35	R\$	64,70	R\$	-	R\$	64,70
8.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	22,41	R\$	22,41	R\$	-	R\$	22,41
8.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
8.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,50	18,50	0,00		0,00	23,61	R\$	436,79	R\$	-	R\$	436,79
8.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,80	39,80	0,00		0,00	30,77	R\$	1.224,65	R\$	-	R\$	1.224,65
8.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,30	25,30	0,00		0,00	42,85	R\$	1.084,11	R\$	-	R\$	1.084,11

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 130 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
8.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
8.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
8.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84
8.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
8.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
8.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
8.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Siriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
8.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00			0,00	31,09	R\$	31,09	R\$	-	R\$	31,09
8.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00			0,00	98,25	R\$	196,50	R\$	-	R\$	196,50
8.6.2.14	CURVA 45º LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF.: 1945 - ORSE)	UN	3,00	3,00			0,00	67,23	R\$	201,99	R\$	-	R\$	201,99
8.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00			0,00	13,92	R\$	69,60	R\$	-	R\$	69,60
8.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00			0,00	78,23	R\$	391,15	R\$	-	R\$	391,15
8.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00			0,00	52,78	R\$	52,78	R\$	-	R\$	52,78
8.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESCOTO. AF_12/2020	UN	4,00	4,00			0,00	618,06	R\$	2.472,24	R\$	-	R\$	2.472,24
8.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2198,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	1,00			0,00	2.317,47	R\$	2.317,47	R\$	-	R\$	2.317,47



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stéfany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA/211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
8.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	3.104,15	R\$	3.104,15	R\$	-	R\$	3.104,15
8.6.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	2.055,01	R\$	2.055,01	R\$	-	R\$	2.055,01
8.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 91942 - SINAP/ RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	57,09	R\$	57,09	R\$	-	R\$	57,09
8.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	1.072,77	R\$	2.145,54	R\$	-	R\$	2.145,54
8.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS												
8.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	34,25	R\$	109,60	R\$	-	R\$	109,60
8.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	46,40	R\$	454,72	R\$	-	R\$	454,72
8.6.3.3	BOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	36,61	R\$	109,83	R\$	-	R\$	109,83
8.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	20,07	R\$	20,07	R\$	-	R\$	20,07
8.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
8.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRÊSFASCO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	444,90	R\$	444,90	R\$	-	R\$	444,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sáirny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.605.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
8.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	6,00	6,00			0,00	34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ 208,32
8.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	1,00	1,00			0,00	53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ 53,01
8.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	2,00	2,00			0,00	59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ 118,18
8.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	10,00	10,00			0,00	40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ 408,70
8.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	5,00	5,00			0,00	65,29	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ 326,45
8.6.4.7	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	5,00	5,00			0,00	55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ 276,40
8.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	51,00	51,00			0,00	19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ 1.011,84
8.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	14,00			0,00	18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ 259,42
8.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	6,00			0,00	13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 81,00
8.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	2,00			0,00	14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ 28,46
8.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ 17,38



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.693.231-8

Sarah Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
 CREA 211.650.440-5

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
8.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	LUN	1,00	1,00	0,00	0,00	25,12	R\$	25,12	R\$	-	R\$	25,12
8.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS-4SKA - ZTSV (REF: 9041 - ORSE)	LUN	2,00	2,00	0,00	0,00	106,10	R\$	212,20	R\$	-	R\$	212,20
8.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR-40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC-30MA. (REF: 8077 - ORSE)	LUN	1,00	1,00	0,00	0,00	196,03	R\$	196,03	R\$	-	R\$	196,03
8.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	166,30	166,30	0,00	0,00	3,47	R\$	577,06	R\$	-	R\$	577,06
8.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	381,04	381,04	0,00	0,00	5,07	R\$	1.931,87	R\$	-	R\$	1.931,87
8.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	45,78	45,78	0,00	0,00	7,89	R\$	361,20	R\$	-	R\$	361,20
8.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	11,04	R\$	26,50	R\$	-	R\$	26,50
8.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	139,41	139,41	0,00	0,00	11,78	R\$	1.642,25	R\$	-	R\$	1.642,25
8.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	11,46	R\$	22,92	R\$	-	R\$	22,92
8.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	1,00	1,00	0,00	0,00	15,19	R\$	15,19	R\$	-	R\$	15,19
8.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	2,00	0,00	0,00	17,72	R\$	35,44	R\$	-	R\$	35,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Dirigente de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
8.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	1,00	1,00			0,00	17,82	R\$	17,82	R\$	-	R\$	17,82
8.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	1,00	1,00			0,00	24,85	R\$	24,85	R\$	-	R\$	24,85
8.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	124,42	R\$	124,42	R\$	-	R\$	124,42
8.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	UN	3,00	3,00			0,00	10,85	R\$	32,55	R\$	-	R\$	32,55
8.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	3,00	3,00			0,00	16,35	R\$	49,05	R\$	-	R\$	49,05
8.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	2,00	2,00			0,00	94,38	R\$	188,76	R\$	-	R\$	188,76
8.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00			0,00	60,69	R\$	121,38	R\$	-	R\$	121,38
8.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS MAÇUÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20x0,30x0,3 M. AF. 12/2020	UN	3,00	3,00			0,00	182,99	R\$	548,97	R\$	-	R\$	548,97
8.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5,00	5,00			0,00	29,66	R\$	148,30	R\$	-	R\$	148,30
8.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	9,00	9,00			0,00	34,96	R\$	314,82	R\$	-	R\$	314,82
8.7	REVESTIMENTOS													

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
8.7.1	FARDES														
8.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m ²	215,22	215,22			0,00		4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,75		
8.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m ²	270,22	270,22			0,00		8,55	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,38		
8.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m ²	154,34	154,34			0,00		37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,18		
8.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m ²	60,88	60,88			0,00		36,15	R\$ 2.209,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.209,81		
8.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m ²	270,22	270,22			0,00		55,37	R\$ 14.962,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.962,08		
8.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023_LPE	m ²	60,88	60,88			0,00		65,54	R\$ 3.990,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08		



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SIMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Stefany Silva Nobre
 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-5

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un.	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
8.7.2	PISO														
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	89,90	89,90		0,00		21,47		RS 1.930,15	RS -	RS -	RS 1.930,15	RS -	RS 1.930,15
8.7.2.2	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	76,87	76,87		0,00		34,12		RS 2.622,80	RS -	RS -	RS 2.622,80	RS -	RS 2.622,80
8.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	13,51	13,51		0,00		70,53		RS 952,86	RS -	RS -	RS 952,86	RS -	RS 952,86
8.7.2.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	63,36	63,36		0,00		105,32		RS 6.546,36	RS -	RS -	RS 6.546,36	RS -	RS 6.546,36
8.7.2.5	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,46	66,46		0,00		25,67		RS 1.706,03	RS -	RS -	RS 1.706,03	RS -	RS 1.706,03
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	13,03	13,03		0,00		57,77		RS 752,74	RS -	RS -	RS 752,74	RS -	RS 752,74
8.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70		0,00		152,18		RS 410,89	RS -	RS -	RS 410,89	RS -	RS 410,89
8.7.2.8	PISO FÁCIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25x25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	m	10,50	10,50		0,00		34,99		RS 367,40	RS -	RS -	RS 367,40	RS -	RS 367,40
8.7.3	FORRO														
8.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_FS	m²	73,87	73,87		0,00		42,23		RS 3.119,53	RS -	RS -	RS 3.119,53	RS -	RS 3.119,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
8.8	PINTURA														
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	366,65	366,65				0,00		3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,93	162,93				0,00		10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94	
8.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,93	162,93				0,00		10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84	
8.8.4	TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	203,72	203,72				0,00		19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21	
8.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	73,87	73,87				0,00		4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	
8.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	73,87	73,87				0,00		20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23	
8.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,87	73,87				0,00		12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	
8.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,78	3,78				0,00		1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26	
8.8.9	PINTURA VERDEZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	3,78				0,00		21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03	
8.9	ESQUADRIAS														
8.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BASTANTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00				0,00		896,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sirley Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Cabos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÍDIA, E BATENTE METÁLICO, SINCIZCM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	890,79	R\$	890,79	R\$	890,79
8.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OPCA (LEVE OU MÍDIA), PADRÃO MÉDIO, SINCIZCM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1.463,15	R\$	1.463,15	R\$	1.463,15	1.463,15
8.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF: 11942 - ONSE)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	396,11	R\$	3.644,21	R\$	3.644,21	3.644,21
8.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 06/2019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	634,95	R\$	13.574,80	R\$	13.574,80	13.574,80
8.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO/COR N/8/P. DE ARROR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADADO 90X111/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 11/2"X111/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ONSE/15E)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	493,43	R\$	5.156,34	R\$	5.156,34	5.156,34
8.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ARROR TIPO VENEZIANA COM CLARIFICAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	626,96	R\$	2.446,73	R\$	2.446,73	2.446,73
8.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, RIO 30 (REF: 09571 - ONSE)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	180,40	R\$	701,76	R\$	701,76	701,76
8.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	326,20	R\$	3.001,04	R\$	3.001,04	3.001,04
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
8.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	556,39	R\$	1.112,78	R\$	1.112,78	1.112,78

Secretaria de Saúde
3512
PROC. 151/23 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-3

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.10.2	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUISSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	267,85	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
8.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 9941 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,69
8.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 187 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 9941 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
8.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	un	10,00	10,00	0,00	0,00	136,10	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10
8.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	429,20	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
8.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4628 - SEINERA/CE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
8.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRASILE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: R592 - ONSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
8.10.9	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	367,66	R\$ 735,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,32



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nóbrega
 Saramy Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.608.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo				
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado		Valor do Período	Valor Acumulado		
8.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	m²	0,72	0,72		0,00	119,12	R\$	85,77	R\$	-	R\$	85,77
8.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DIFERENTE FÍSICO CONFORME NBR-9050 COM ACONDICIONADOR (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00		0,00	672,09	R\$	1.344,18	R\$	-	R\$	1.344,18
8.10.12	ASSIENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00		0,00	46,59	R\$	92,78	R\$	-	R\$	92,78
8.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO												
8.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020.PE	UN	1,00	1,00		0,00	264,52	R\$	264,52	R\$	-	R\$	264,52
8.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020.PE	UN	1,00	1,00		0,00	298,85	R\$	298,85	R\$	-	R\$	298,85
8.11.3	PRINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 06/2021	m²	1,00	1,00		0,00	64,60	R\$	64,60	R\$	-	R\$	64,60
8.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2020	UN	1,00	1,00		0,00	30,74	R\$	30,74	R\$	-	R\$	30,74
8.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	5,00		0,00	22,18	R\$	110,90	R\$	-	R\$	110,90
8.12	DIVERSOS												
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02850 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16		0,00	3,14	R\$	327,06	R\$	-	R\$	327,06
8.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF. 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00		0,00	976,58	R\$	976,58	R\$	-	R\$	976,58



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Saryny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia III
 CREA : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), 1=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80		0,00	616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO										
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
9.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	3,55	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ -
9.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16	68,16	69,88	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ -
9.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5158 - ORSE/SE)	m	66,00	36,00	30,00	30,00	6,19	R\$ 488,54	R\$ 185,70	R\$ 185,70	R\$ 222,84
9.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02.01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	12,00	6,00	6,00	6,00	431,90	R\$ 5.182,80	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40	R\$ -
9.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREFORÇO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020, PS	UN	1,00	1,00		0,00	1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,30
9.1.6	Poste concreto duplo T (DT) 6/150 un	un	1,00	1,00		0,00	637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
9.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: #419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00		0,00	261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
9.2.1	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	4,71	4,71		0,00	39,83	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,60
9.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	13,27	13,27		0,00	95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,55



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.2.3	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 17 A 28 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,36	28,36	0,00	17,95	11,99	17,95	10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ 283,60
9.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XCM). AF_07/2020	M3XCM	141,80	141,80	0,00	11,99	11,99	11,99	3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ 443,83
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
9.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS											
9.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,99	0,04	17,95	11,99	17,95	17,95	94,27	R\$ 1.695,92	R\$ 1.692,15	R\$ 1.692,15
9.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,99	0,00	11,99	11,99	11,99	11,99	35,81	R\$ 429,36	R\$ 429,36	R\$ 429,36
9.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,91	18,61	92,30	92,30	92,30	92,30	21,81	R\$ 2.418,95	R\$ 2.013,06	R\$ 2.013,06
9.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:3:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ 1.940,83
9.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ 1.048,77
9.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	R\$ 585,10	R\$ -	R\$ 585,10
9.3.2	VIGAS BALDRAMES											
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	R\$ 917,25	R\$ -	R\$ 917,25

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO-SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSIARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santiny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.683.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, AFILADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	27,77	27,77			0,00	35,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 994,44
9.3.2.3	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (DEF: 0074 - SEINFRA/CE)	m²	20,28	20,28			0,00	134,53	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,27
9.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	52,40	52,40			0,00	93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,96
9.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,64	55,64			0,00	20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,84
9.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,73	7,73			0,00	20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,91
9.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,18	97,18			0,00	19,35	R\$ 1.880,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,43
9.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	44,00			0,00	17,22	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,68
9.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2,12:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,69	3,69			0,00	607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,34
9.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,69	3,69			0,00	317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvia
Silvia Stefany Silva Inêbre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.609.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
9.3.3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	m²	62,87	62,87		0,00	46,69	R\$	2.935,40	R\$	-	R\$	2.935,40
9.3.3.1	PILARES	m²	68,90	68,90		0,00	54,17	R\$	3.732,31	R\$	-	R\$	3.732,31
9.3.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	81,18	57,18	24,00	24,00	20,45	R\$	1.660,13	R\$	490,80	R\$	1.169,33
9.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	190,06	124,93	65,16	65,16	17,22	R\$	3.273,35	R\$	1.122,06	R\$	2.151,29
9.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	60,36	34,29	26,07	26,07	14,95	R\$	901,17	R\$	389,23	R\$	511,94
9.3.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	m³	3,29	3,29		0,00	607,41	R\$	1.998,38	R\$	-	R\$	1.998,38
9.3.3.6	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 12,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	3,29	3,29		0,00	317,61	R\$	1.045,59	R\$	-	R\$	1.045,59
9.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, A DENSAAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	3,29	3,29		0,00	317,61	R\$	1.045,59	R\$	-	R\$	1.045,59
9.3.4	VIGAS COBERTURA												



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nobre
 Sara Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.683.231-5

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.3.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,30	58,30			0,00	92,40	92,40	R\$ 5.386,92	R\$ -	R\$ 5.386,92
9.3.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,09	68,09			0,00	30,45	30,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ 1.392,44
9.3.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,45	11,45			0,00	30,04	30,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46
9.3.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,82	71,82			0,00	19,35	19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.389,72
9.3.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,27	100,27			0,00	17,22	17,22	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ 1.726,65
9.3.3.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,18	31,18			0,00	14,95	14,95	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52
9.3.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,29	4,29			0,00	607,41	607,41	R\$ 2.665,79	R\$ -	R\$ 2.665,79
9.3.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_07/2022	m³	4,29	4,29			0,00	317,81	317,81	R\$ 1.963,40	R\$ -	R\$ 1.963,40
9.3.5	LAJE TRELIÇADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS											



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairny Stefany Silva Ribeiro
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TREFILADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (6+4), (REF: 101983 - SINAPI/RN)	m²	97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	225,63	22.807,95	R\$	R\$	22.007,95
9.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	87,64	87,64	0,00	0,00	0,00	19,88	1.742,28	R\$	R\$	1.742,28
9.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	19,48	162,85	R\$	R\$	162,85
9.4	VEDAÇÕES											
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X90X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	m²	280,96	280,96	0,00	0,00	0,00	52,54	13.710,84	R\$	R\$	13.710,84
9.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF: 03/2016	M	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	62,57	913,52	R\$	R\$	913,52
9.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF: 03/2016	M	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	61,25	833,00	R\$	R\$	833,00
9.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF: 03/2016	M	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	45,98	1.168,35	R\$	R\$	1.168,35
9.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COROÇO) DE 7X30X50 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 05/2020	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	266,76	336,12	R\$	R\$	336,12
9.4.6	CERCA COM MOULORES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARFADO Nº 14 CLASSE 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 05/2020	M	56,62	56,62	0,00	0,00	0,00	88,06	4.987,09	R\$	R\$	4.987,09
9.5	COBERTURA											

Secretaria de Saúde
2520
PROC. 151 / 23
Lucas



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUISSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
9.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	93,52	93,52		0,00	28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,62
9.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FERROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	93,52	93,52		0,00	77,25	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61
9.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 5 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m²	5,37	5,37		0,00	47,96	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55
9.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 08/2008	m²	5,37	5,37		0,00	130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
9.5.5	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	26,68	26,68		0,00	59,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81
9.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF: 8707 - ORSE/SE)	m	38,70	38,70		0,00	42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78
9.6	INSTALAÇÕES										
9.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
9.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184/ORSE)	UN	1,00	1,00		0,00	48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
9.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (ø x) 50 MP/TH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	1,00		0,00	174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRERA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÔLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sara S. Nobre
Sarainy Seldany Sílvia Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 2.111.650.440-5

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 2.111.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1.190,02	R\$	-	R\$	1.190,02
9.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$	-	R\$	43,13
9.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	65,30	65,30		0,00	0,00	24,55	R\$	1.601,81	R\$	1.601,81
9.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	15,80	15,80		0,00	0,00	34,55	R\$	545,89	R\$	545,89
9.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	37,00		0,00	0,00	9,55	R\$	353,35	R\$	353,35
9.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10,00	10,00		0,00	0,00	14,21	R\$	142,10	R\$	142,10
9.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	13,55	R\$	40,65	R\$	40,65
9.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	5,05	R\$	15,15	R\$	15,15
9.6.1.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	4,00		0,00	0,00	15,53	R\$	62,12	R\$	62,12
9.6.1.12	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	12,17	R\$	36,51	R\$	36,51
9.6.1.13	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	17,74	R\$	53,22	R\$	53,22

Secretaria de Saúde
2522 / 151 / 23 Aceito
Fls. PROC.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORIDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLÍTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Saryny Steffany Silva Iltahire
Diretora Executiva de Obras, Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 211.606.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.6.1.14	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	4,42	R\$	30,94	R\$	-	R\$	30,94
9.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REDECAÇÃO QUE POSSUA REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	24,11	R\$	24,11	R\$	-	R\$	24,11
9.6.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA -	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	95,27	R\$	666,89	R\$	-	R\$	666,89
9.6.1.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	6,75	R\$	108,00	R\$	-	R\$	108,00
9.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	32,35	R\$	64,70	R\$	-	R\$	64,70
9.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	22,41	R\$	22,41	R\$	-	R\$	22,41
9.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
9.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,50	18,50	0,00	0,00	23,61	R\$	436,79	R\$	-	R\$	436,79
9.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,80	39,80	0,00	0,00	30,77	R\$	1.224,65	R\$	-	R\$	1.224,65
9.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	42,85	R\$	1.084,11	R\$	-	R\$	1.084,11

Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÊ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CRFA 211.650.490-6

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Mesquita Caribós
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.111.603.231-3

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado
9.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
9.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
9.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
9.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84
9.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
9.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
9.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
9.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stefany
 Stefany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un.	Quantitativos Fisicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	31,09	R\$	31,09	R\$	-	R\$	31,09
9.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	96,25	R\$	196,50	R\$	-	R\$	196,50
9.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF.: 1545 - OPSE)	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	67,33	R\$	201,99	R\$	-	R\$	201,99
9.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	13,92	R\$	69,60	R\$	-	R\$	69,60
9.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	78,23	R\$	391,15	R\$	-	R\$	391,15
9.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	52,78	R\$	52,78	R\$	-	R\$	52,78
9.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	618,06	R\$	2.472,24	R\$	-	R\$	2.472,24
9.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020. PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	2.317,47	R\$	2.317,47	R\$	-	R\$	2.317,47



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIEIRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓDROMO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diploma de Engenharia II
CREA: : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo
			Total	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	
9.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 1,4 X H=0,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15
9.6.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020, PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01
9.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 91942 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	57,09	R\$ -	R\$ 57,09
9.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	1.072,77	R\$ -	R\$ 2.145,54
9.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS								
9.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 08/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	34,25	R\$ -	R\$ 109,60
9.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 08/2022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	46,40	R\$ -	R\$ 454,72
9.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	36,61	R\$ -	R\$ 109,83
9.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	20,07	R\$ -	R\$ 20,07
9.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, DE ENLUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	444,90	R\$ -	R\$ 444,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Siriny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretora de Engenharia II
CREA: : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V; INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	34,72	R\$	208,32	R\$	-	R\$	208,32
9.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V; INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	53,01	R\$	53,01	R\$	-	R\$	53,01
9.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	59,09	R\$	118,18	R\$	-	R\$	118,18
9.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	40,87	R\$	408,70	R\$	-	R\$	408,70
9.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	65,29	R\$	326,45	R\$	-	R\$	326,45
9.6.4.7	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	55,28	R\$	276,40	R\$	-	R\$	276,40
9.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	19,84	R\$	1.011,84	R\$	-	R\$	1.011,84
9.6.4.9	CAIXA OBTÓGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	18,53	R\$	259,42	R\$	-	R\$	259,42
9.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	13,50	R\$	81,00	R\$	-	R\$	81,00
9.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	14,23	R\$	28,46	R\$	-	R\$	28,46
9.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	17,38	R\$	17,38	R\$	-	R\$	17,38



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 2.111.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 2.111.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
9.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			25,12	0,00		25,12	R\$	-	R\$	25,12
9.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF.: 9041 - ORSE)	UN	2,00	2,00			136,10	0,00		272,20	R\$	-	R\$	272,20
9.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA. (REF.: 8077 - ORSE)	UN	1,00	1,00			196,03	0,00		196,03	R\$	-	R\$	196,03
9.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	166,30	166,30			3,47	0,00		577,06	R\$	-	R\$	577,06
9.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	381,04	381,04			5,07	0,00		1.931,87	R\$	-	R\$	1.931,87
9.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,78	45,78			7,89	0,00		361,20	R\$	-	R\$	361,20
9.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,40	2,40			11,04	0,00		26,50	R\$	-	R\$	26,50
9.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	139,41	139,41			11,78	0,00		1.642,25	R\$	-	R\$	1.642,25
9.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00	2,00			11,46	0,00		22,92	R\$	-	R\$	22,92
9.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	1,00			15,19	0,00		15,19	R\$	-	R\$	15,19
9.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	2,00			17,72	0,00		35,44	R\$	-	R\$	35,44

Secretaria de Saúde
2528
PROC. 154 / 23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alprandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	1,00		0,00	17,82 R\$	17,82 R\$	-	R\$	-	R\$	17,82
9.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	1,00	1,00		0,00	24,85 R\$	24,85 R\$	-	R\$	-	R\$	24,85
9.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	124,42 R\$	124,42 R\$	-	R\$	-	R\$	124,42
9.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	3,00		0,00	10,85 R\$	32,55 R\$	-	R\$	-	R\$	32,55
9.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	3,00	3,00		0,00	16,35 R\$	49,05 R\$	-	R\$	-	R\$	49,05
9.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	2,00	2,00		0,00	94,38 R\$	188,76 R\$	-	R\$	-	R\$	188,76
9.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	60,69 R\$	121,38 R\$	-	R\$	-	R\$	121,38
9.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	3,00	3,00		0,00	182,99 R\$	548,97 R\$	-	R\$	-	R\$	548,97
9.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020_JS	UN	5,00	5,00		0,00	29,66 R\$	148,30 R\$	-	R\$	-	R\$	148,30
9.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020_JS	UN	9,00	9,00		0,00	34,96 R\$	314,62 R\$	-	R\$	-	R\$	314,62
9.7	REVESTIMENTOS												

Secretaria de Saúde
2529
PROC. 151 / 23 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
9.7.1	PAREDES													
9.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	215,22	215,22			0,00	4,78	1.028,75	R\$	R\$	-	R\$	1.028,75
9.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	270,22	270,22			0,00	8,55	2.310,38	R\$	R\$	-	R\$	2.310,38
9.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	154,34	154,34			0,00	37,60	5.803,18	R\$	R\$	-	R\$	5.803,18
9.7.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	60,88	60,88			0,00	36,15	2.200,81	R\$	R\$	-	R\$	2.200,81
9.7.1.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	270,22	270,22			0,00	55,37	14.962,08	R\$	R\$	-	R\$	14.962,08
9.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO A.C.I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2014 PE	m²	60,88	60,88			0,00	65,54	3.990,08	R\$	R\$	-	R\$	3.990,08

Secretaria de Saúde
2530
Fls. PROC. 151/23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarah Nobre
 Sarah Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
9.7.2.1	PISO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS; ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	89,90	89,90	0,00	0,00	21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,15
9.7.2.2	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	76,87	76,87	0,00	0,00	34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,80
9.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ENALTIADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
9.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	63,36	63,36	0,00	0,00	103,32	R\$ 6.546,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.546,36
9.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,46	66,46	0,00	0,00	25,67	R\$ 1.706,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.706,03
9.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	13,03	13,03	0,00	0,00	57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74
9.7.2.7	SOLHEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
9.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	m	10,50	10,50	0,00	0,00	34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40
9.7.3	FORRO										
9.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_JS	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Saraí Steffany Silva Nobre
 Saraí Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA 2.11.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Dirigente de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
9.8	PINTURA														
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	366,65	366,65	0,00	3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27		
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94		
9.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84		
9.8.4	TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	203,72	203,72	0,00	19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21		
9.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41		
9.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23		
9.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01		
9.8.8	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26		
9.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03		
9.9	ESQUADRIAS														
9.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	898,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62		

Secretaria de Saúde
 2532
 Fis. PROC. 251/23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina Nóbrega
 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
9.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÍDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
9.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OPCA (LEVE OU MÍDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
9.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1P+1M (REF.: 11942 - ORSE)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
9.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAZOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
9.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/8/P, DE ABRIR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF. 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	493,43	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34
9.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	628,98	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
9.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIC 30 (REF.: 09571 - ORSE)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
9.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
9.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS										
9.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina Stefany Silva Nobre
 Sarina Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.10.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	267,83	1.339,15	R\$	R\$	R\$	1.339,15
9.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 290 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 99441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	2.026,69	2.026,69	R\$	R\$	R\$	2.026,69
9.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 99441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1.338,04	1.338,04	R\$	R\$	R\$	1.338,04
9.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	un	10,00	10,00	0,00	0,00	136,61	1.366,10	R\$	R\$	R\$	1.366,10
9.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	429,02	2.574,12	R\$	R\$	R\$	2.574,12
9.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	22,18	133,08	R\$	R\$	R\$	133,08
9.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE, COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8592 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	76,71	460,26	R\$	R\$	R\$	460,26
9.10.9	PUNADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	387,66	775,32	R\$	R\$	R\$	775,32



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRERA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Niebre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE. (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	0,00	0,00	119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ 85,77
9.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR. (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ 1.344,18
9.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,39	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ 92,78
9.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO												
9.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ 264,52
9.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ 298,85
9.11.3	PINTURA DE PRISO COM TINTA EPÓXI - APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMEIR EFOXL. AF. 05/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ 64,60
9.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 7 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ 30,74
9.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM. (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ 110,90
9.12	DIVERSOS												
9.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA. (REF: 03450 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	0,00	0,00	3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ 327,06
9.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M. - (REF. 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ 976,58



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÍBOA FÉ, JUREMÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 58.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 2.111.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 2.111.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOROND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - OSSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00	0,00	616,50	2.959,20	R\$	R\$	R\$	2.959,20
10	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA											
11	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE HIPÓLITO											
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
11.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXCADA. AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	3,55	958,50	R\$	958,50	R\$	958,50
11.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16	68,16	69,88	4.763,02	R\$	4.763,02	R\$	4.763,02
11.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5158 - OSSE/SE)	m	66,00	36,00	30,00	30,00	6,19	408,54	R\$	185,70	R\$	185,70
11.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022 (REF: 51 - OSSE/SE)	m²	12,00	6,00	6,00	6,00	431,90	5.182,80	R\$	2.591,40	R\$	2.591,40
11.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020, PS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1.665,30	1.665,30	R\$	-	R\$	-
11.1.6	Poste concreto duplo T (DT) 6/150 un	un	1,00	1,00	0,00	0,00	637,11	637,11	R\$	-	R\$	-
11.1.7	MURETA DE ALVENARIA 15x40x40 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 419 - OSSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	261,64	261,64	R\$	-	R\$	-
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
11.2.1	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	4,71	4,71	0,00	0,00	39,83	187,60	R\$	-	R\$	-
11.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m³	13,27	13,27	0,00	0,00	95,52	1.267,55	R\$	-	R\$	-

Secretaria de Saúde
2536
Fis. PROC. 151/23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.3.1.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CACAIBA DE L7 A 2,8 MP / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,36	28,36		0,00	0,00	10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,60
11.3.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MEXCOM). AF_07/2020	MEXCOM	141,80	141,80		0,00	0,00	3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,83
11.3.1.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
11.3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,99	17,99		0,00	0,00	94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,92
11.3.1.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,99	11,99		0,00	0,00	35,81	R\$ 429,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,36
11.3.1.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,91	110,91		0,00	0,00	21,81	R\$ 2.418,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.418,95
11.3.1.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,30	3,30		0,00	0,00	588,13	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.940,83
11.3.1.1.5	LANCAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	3,30		0,00	0,00	317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,77
11.3.1.1.6	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2016	m³	14,69	14,69		0,00	0,00	39,83	R\$ 585,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,10
11.3.2	VIGAS BALDRAMES											



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6
 Sany Stefany Silva Nobre

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,73	9,73		0,00	94,27	R\$	917,25	R\$	-	R\$	917,25
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	27,77	27,77		0,00	35,81	R\$	994,44	R\$	-	R\$	994,44
11.3.2.3	ALVENARIA DE TÍPOLO CERÂMICO FURADO (90x90x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	m²	20,28	20,28		0,00	134,59	R\$	2.728,27	R\$	-	R\$	2.728,27
11.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	52,40	52,40		0,00	93,11	R\$	4.878,96	R\$	-	R\$	4.878,96
11.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,64	55,64		0,00	20,45	R\$	1.137,84	R\$	-	R\$	1.137,84
11.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,73	7,73		0,00	20,04	R\$	154,91	R\$	-	R\$	154,91
11.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,18	97,18		0,00	19,35	R\$	1.880,43	R\$	-	R\$	1.880,43
11.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	44,00		0,00	17,22	R\$	757,68	R\$	-	R\$	757,68
11.3.2.9	CONCRETO FCK = SIMPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,69	3,69		0,00	607,41	R\$	2.241,34	R\$	-	R\$	2.241,34



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre
 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
 CREA 111.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo			
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI		Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,69	3,69		317,81		0,00	1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,72
11.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	m²	62,87	62,87		46,69		0,00	2.935,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,40
11.3.3	PILARES											
11.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	68,90	68,90		54,17		0,00	3.732,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.732,31
11.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,18	81,18		20,45		0,00	1.660,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,13
11.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,09	190,09		17,22		0,00	3.273,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.273,35
11.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,36	60,36		14,95		0,00	901,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,17
11.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	3,29	3,29		607,41		0,00	1.998,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,38
11.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,29	3,29		317,81		0,00	1.045,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,59
11.3.4	VIGAS COBERTURA											

Secretaria de Saúde
 2539
 PROC. 151 / 23
 Assuta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZINHO, FAVELA e HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,30	58,30		0,00	92,40	R\$ 5.386,92	R\$ -	R\$ 5.386,92	R\$ -	R\$ 5.386,92
11.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,09	68,09		0,00	20,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ 1.392,44
11.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,45	11,45		0,00	20,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46
11.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,82	71,82		0,00	19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.389,72
11.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,27	100,27		0,00	17,22	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ 1.726,65
11.3.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,18	31,18		0,00	14,93	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52
11.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,29	4,29		0,00	607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ 2.605,79
11.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, A DENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_07/2022	m³	4,29	4,29		0,00	317,81	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ 1.363,40
11.3.5	LAJE TRELÇADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS											



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPORADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), (REF: 101983 - SINAPI/RN)	m²	97,54	97,54	0,00	0,00	225,63	22.007,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,95
11.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	87,64	87,64	0,00	0,00	19,88	1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,28
11.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	8,36	8,36	0,00	0,00	19,48	162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,85
11.4	VEDAÇÕES										
11.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	260,96	260,96	0,00	0,00	52,54	13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,84
11.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,60	14,60	0,00	0,00	62,57	913,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,52
11.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_09/2016	M	13,60	13,60	0,00	0,00	61,25	833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00
11.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,41	25,41	0,00	0,00	45,96	1.168,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,35
11.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOÇO) DE 75X25X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	266,76	336,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,12
11.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	56,62	56,62	0,00	0,00	88,06	4.987,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,09
11.5	COBERTURA										

Secretaria de Saúde
Fls. 254
PROC. 154 / 23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairny Silveira Silva Nobre
 Sairny Silveira Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 2.11.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor de Período	Valor Acumulado
11.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	95,52	93,52		0,00	28,30	R\$ 2.646,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,62
11.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	95,52	93,52		0,00	77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61
11.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/IM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m²	5,37	5,37		0,00	47,96	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55
11.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	m²	5,37	5,37		0,00	130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
11.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	26,68	26,68		0,00	59,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81
11.5.6	CHAFIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF: 8707 - ORSE/SE)	m	38,70	38,70		0,00	42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78
11.6	INSTALAÇÕES										
11.6.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
11.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184/ORSE)	UN	1,00	1		0,00	48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
11.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4") 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	1,00		0,00	174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINHO, FAVELA e HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 2.111.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 2.111.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00		0,00	1.190,02	R\$	1.190,02	R\$	-	R\$	1.190,02
11.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00		0,00	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13
11.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,30	65,30		0,00	24,53	R\$	1.601,81	R\$	-	R\$	1.601,81
11.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,80	15,80		0,00	34,55	R\$	545,89	R\$	-	R\$	545,89
11.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	37,00		0,00	9,55	R\$	353,35	R\$	-	R\$	353,35
11.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,00		0,00	14,21	R\$	142,10	R\$	-	R\$	142,10
11.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	13,55	R\$	40,65	R\$	-	R\$	40,65
11.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3		0,00	5,05	R\$	15,15	R\$	-	R\$	15,15
11.6.1.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00		0,00	15,53	R\$	62,12	R\$	-	R\$	62,12
11.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	12,17	R\$	36,51	R\$	-	R\$	36,51
11.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	17,74	R\$	53,22	R\$	-	R\$	53,22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e prédios Públicos
CREA: 211.603.231-8

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia III
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo	
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado		Valor do Período
11.6.1.14	LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FURMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	7,00		0,00	4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94
11.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00		0,00	24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ 24,11
11.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	7,00		0,00	95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ 666,89
11.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E BUSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	16,00		0,00	6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00
11.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00		0,00	32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ 64,70
11.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ 22,41
11.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
11.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	18,50	18,50		0,00	23,61	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ 436,79
11.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	39,80	39,80		0,00	30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ 1.224,65

Secretaria de Saúde
2544
Proc. 151/23
Assista



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sallyn Steffany Silva Illoibre
 Sallyn Steffany Silva Illoibre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA/RN 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	42,85	R\$	1.084,11	R\$	-	R\$	1.084,11
11.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AFREDO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	69,78	R\$	104,67	R\$	-	R\$	104,67
11.6.2.5	BOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	17,05	R\$	170,50	R\$	-	R\$	170,50
11.6.2.6	BOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	32,16	R\$	64,32	R\$	-	R\$	64,32
11.6.2.7	BOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	11,14	R\$	66,84	R\$	-	R\$	66,84
11.6.2.8	BOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	18,01	R\$	90,05	R\$	-	R\$	90,05
11.6.2.9	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	21,45	R\$	107,25	R\$	-	R\$	107,25
11.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	51,48	R\$	102,96	R\$	-	R\$	102,96



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 58.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stelehy Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 2.111.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.111.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
11.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
11.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
11.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF.: IS6 - ONSE)	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
11.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
11.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	76,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,15
11.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78
11.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TÍTULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSIARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sary Silveira
 Sary Silveira Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saído	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saído		
11.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2188,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020_PA	UN	1,00	1,00		0,00	2.317,47	R\$	2.317,47	R\$	-	R\$	2.317,47
11.6.2.20	SUMIDOURO RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFLTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	3.104,15	R\$	3.104,15	R\$	-	R\$	3.104,15
11.6.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020_PA	UN	1,00	1,00		0,00	2.055,01	R\$	2.055,01	R\$	-	R\$	2.055,01
11.6.2.22	CAMA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 91942 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	57,09	R\$	57,09	R\$	-	R\$	57,09
11.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	2,00		0,00	1.072,77	R\$	2.145,54	R\$	-	R\$	2.145,54
11.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS												
11.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 06/2022	M	3,20	3,20		0,00	34,25	R\$	309,60	R\$	-	R\$	309,60
11.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	M	9,80	9,80		0,00	46,40	R\$	454,72	R\$	-	R\$	454,72
11.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	UN	3,00	3,00		0,00	36,61	R\$	309,83	R\$	-	R\$	309,83
11.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	1,00	1,00		0,00	20,07	R\$	20,07	R\$	-	R\$	20,07
11.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Siriny Stefany Silva Nobre
 Siriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITIR, COM BARRAMENTO TERMINAL PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	444,90	R\$	444,90	R\$	-	R\$	444,90
11.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	34,72	R\$	208,32	R\$	-	R\$	208,32
11.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	53,01	R\$	53,01	R\$	-	R\$	53,01
11.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	59,09	R\$	118,18	R\$	-	R\$	118,18
11.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUITIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	40,87	R\$	408,70	R\$	-	R\$	408,70
11.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUITIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	65,29	R\$	326,45	R\$	-	R\$	326,45
11.6.4.7	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	55,28	R\$	276,40	R\$	-	R\$	276,40
11.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,50M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	19,84	R\$	1.011,84	R\$	-	R\$	1.011,84
11.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	18,53	R\$	259,42	R\$	-	R\$	259,42
11.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	13,50	R\$	81,00	R\$	-	R\$	81,00
11.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	14,23	R\$	28,46	R\$	-	R\$	28,46



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santiny Stefany Silva Illobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
11.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	17,38	R\$	17,38	R\$	-	R\$	17,38
11.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	25,12	R\$	25,12	R\$	-	R\$	25,12
11.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 4SKA - 275V (REF.: 9041 - ORSEI)	UN	2,00	2,00			0,00	136,10	R\$	272,20	R\$	-	R\$	272,20
11.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC. 30MA. (REF.: 8077 - ORSE)	UN	1,00	1,00			0,00	196,03	R\$	196,03	R\$	-	R\$	196,03
11.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	166,30	166,30			0,00	3,47	R\$	577,06	R\$	-	R\$	577,06
11.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	381,04	381,04			0,00	5,07	R\$	1.931,87	R\$	-	R\$	1.931,87
11.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	45,78	45,78			0,00	7,89	R\$	361,20	R\$	-	R\$	361,20
11.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	2,40	2,40			0,00	11,04	R\$	26,50	R\$	-	R\$	26,50
11.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	139,41	139,41			0,00	11,78	R\$	1.642,25	R\$	-	R\$	1.642,25
11.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	2,00	2,00			0,00	11,46	R\$	22,92	R\$	-	R\$	22,92
11.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2023	M	1,00	1,00			0,00	15,19	R\$	15,19	R\$	-	R\$	15,19



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Shirley Stefany Silva Ilabre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia III
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	2,00		0,00	17,72	RS	35,44	RS	-	RS	35,44
11.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	1,00	1,00		0,00	17,82	RS	17,82	RS	-	RS	17,82
11.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	1,00		0,00	24,85	RS	24,85	RS	-	RS	24,85
11.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	124,42	RS	124,42	RS	-	RS	124,42
11.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	3,00	3,00		0,00	10,85	RS	32,55	RS	-	RS	32,55
11.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	3,00		0,00	16,35	RS	49,05	RS	-	RS	49,05
11.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	2,00		0,00	94,38	RS	188,76	RS	-	RS	188,76
11.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 ML AF_12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	60,69	RS	121,38	RS	-	RS	121,38
11.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,33x0,3x0,3 ML AF_12/2020	UN	3,00	3,00		0,00	182,99	RS	548,97	RS	-	RS	548,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLINGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairy Stehany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor de Período	Valor Acumulado
11.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	5,00	5,00		0,00	29,66	R\$ 148,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,30
11.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	9,00	9,00		0,00	34,96	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
11.7	REVESTIMENTOS										
11.7.1	PAREDES										
11.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	215,22	215,22		0,00	4,7%	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,75
11.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	270,22	270,22		0,00	8,55%	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,38
11.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	154,34	154,34		0,00	37,80%	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,18
11.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACHADAS INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	60,88	60,88		0,00	36,15%	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,81
11.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINÉIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	270,22	270,22		0,00	55,57%	R\$ 14.962,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.962,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.480-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carliés
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_07/2023_PE	m ²	60,88	60,88	0,00	0,00	65,54	R\$ 3.990,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08
11.7.2	PISO										
11.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍMENS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	89,90	89,90	0,00	0,00	21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,15
11.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	76,87	76,87	0,00	0,00	34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,80
11.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m ²	13,51	13,51	0,00	0,00	70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
11.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM RETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m ²	63,36	63,36	0,00	0,00	103,32	R\$ 6.546,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.546,36
11.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,46	66,46	0,00	0,00	25,67	R\$ 1.706,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.706,03
11.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	13,03	13,03	0,00	0,00	57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74
11.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LA largura 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina Nobre
Sarina Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e prédios Públicos
CREA 2.111.650.440-6

Jefferson Alcandine de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 2.111.603.231-8

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.2.1.8	PRECATÓRIOS DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 05/2020 (REF: 100094 - SINAPI)	m	10,50	10,50	0,00	0,00	34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40
11.2.3	FORRO	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	42,23	R\$ 3.109,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.109,53
11.2.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017-PS	m²	366,65	366,65	0,00	0,00	3,74	R\$ 1.379,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,27
11.8	PINTURA	m²	162,93	162,93	0,00	0,00	10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94
11.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	0,00	10,59	R\$ 1.892,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,84
11.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LINAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
11.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	4,75	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
11.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 06/2014	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
11.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	12,92	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
11.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LINAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
11.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
11.8.8	LINAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00					
11.8.9	PINTURA VERNIZ (ENCOLOR) ALQUÍDRICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00					
11.9	ESQUADRIAS										



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Santos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: : 211.603.231-8

Item	un	Descrição	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.9.1	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	6,00	0,00	0,00	896,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62
11.9.2	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
11.9.3	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO RURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
11.9.4	UN	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRE, 1P+1M (REF.: 11962 - ONSE)	9,20	9,20	0,00	0,00	396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
11.9.5	m²	GRADIL EM ALUMÍNIO BRANCO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	21,38	21,38	0,00	0,00	634,95	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
11.9.6	UN	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/BR, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"x1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"x1,1/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ONSE/SE)	10,45	10,45	0,00	0,00	493,43	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34
11.9.7	m²	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,89	3,89	0,00	0,00	628,96	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
11.9.8	m²	TELA MOSQUITUEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF.: 09571 - ONSE)	3,89	3,89	0,00	0,00	180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREBA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretora de Engenharia II
 CREBA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m ²	9,20	9,20		0,00	306,20	R\$ 3.061,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.061,04	R\$ 3.001,04
11.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
11.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00		0,00	556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78
11.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00		0,00	267,55	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15
11.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69
11.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 127 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04
11.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	un	10,00	10,00		0,00	136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10
11.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FINADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00		0,00	439,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIHOÁ FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO, COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 211.605.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitação	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido no Período	Valor do Período	Valor Acumulado
11.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x20cm C/ VINIL, SPLICADO EM 1 FACE E FINAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4628 - SEINFRA/CE)	LUN	6,00	6,00		0,00	22,195	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
11.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BACALLE COM DIMENSÕES DE 7x 14,5 CM (REF:8692 - OISE/SE)	LUN	6,00	6,00		0,00	76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
11.10.9	PUNADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LUN	2,00	2,00		0,00	387,66	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
11.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FINAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELÂMNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	m²	0,72	0,72		0,00	119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
11.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM A CIACIONADOR (REF: 11961 - OISE/SE)	LUN	2,00	2,00		0,00	672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
11.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LUN	2,00	2,00		0,00	46,79	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
11.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO										
11.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PFE	LUN	1,00	1,00		0,00	264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
11.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PFE	LUN	1,00	1,00		0,00	298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,85
11.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	1,00	1,00		0,00	64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,60
11.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	LUN	1,00	1,00		0,00	30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 20/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 14/12/2023 A 09/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sterany Silva Ilhobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.448-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulados Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINERA/CE)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	22,148	R\$	110,90	R\$	-	R\$	110,90
11.12	DIVERSOS												
11.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 03630 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	3,144	R\$	327,06	R\$	-	R\$	327,06
11.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF: 06167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	976,58	R\$	976,58	R\$	-	R\$	976,58
11.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND) 640x200x20 PINTURA KATNAR 500 COMPOSTA PORSEIS-CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00	0,00	616,50	R\$	2.959,20	R\$	-	R\$	2.959,20
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,02%):									R\$ 2.882.213,59	R\$	38.902,01	R\$	2.843.311,58
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E UM CENTAVO.													