

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.280.375,09

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULHUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025

À 13/09/2025

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 01**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bru
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 CREA 2122894490

Flaviano
 Francisco Flaviano de Andrade Pereira
 Diretor Engenharia I
 CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros							
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ							R\$	39.816,15	R\$	19.076,84	R\$	39.816,15	R\$	-
2.4	VEDAÇÕES							R\$	3.423,29	R\$	447,30	R\$	3.423,29	R\$	-
2.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	M	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	R\$	3,95	R\$	447,30	R\$	447,30	R\$	447,30
2.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$	91,26	R\$	2.975,99	R\$	-	R\$	2.975,99
2.7	REVESTIMENTOS							R\$	13.499,69	R\$	288,67	R\$	13.499,69	R\$	-
2.7.2	PISO							R\$	4.160,52	R\$	288,67	R\$	4.160,52	R\$	-
1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$	21,47	R\$	829,17	R\$	-	R\$	829,17
2.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$	34,12	R\$	70,29	R\$	-	R\$	70,29
2.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$	57,77	R\$	2.112,07	R\$	-	R\$	2.112,07
2.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	M	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	R\$	34,99	R\$	288,67	R\$	288,67	R\$	288,67
2.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PE	M2	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$	63,68	R\$	860,32	R\$	-	R\$	860,32
2.8	PINTURA							R\$	2.545,27	R\$	2.545,27	R\$	2.545,27	R\$	-
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$	3,74	R\$	270,22	R\$	270,22	R\$	270,22
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$	10,90	R\$	787,53	R\$	787,53	R\$	787,53
2.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$	8,41	R\$	607,62	R\$	607,62	R\$	607,62
2.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021.	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$	17,14	R\$	446,33	R\$	446,33	R\$	446,33
2.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FÓSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$	16,65	R\$	433,57	R\$	433,57	R\$	433,57
2.9	ESQUADRIAS							R\$	9.906,30	R\$	9.906,30	R\$	9.906,30	R\$	-
2.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$	1.429,46	R\$	8.576,76	R\$	8.576,76	R\$	8.576,76
2.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.329,54	R\$	1.329,54	R\$	1.329,54	R\$	1.329,54
2.12	DIVERSOS							R\$	5.889,30	R\$	5.889,30	R\$	5.889,30	R\$	-
2.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	5.889,30	R\$	5.889,30	R\$	5.889,30	R\$	5.889,30
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA							R\$	39.816,15	R\$	19.076,84	R\$	39.816,15	R\$	-
3.4	VEDAÇÕES							R\$	3.423,29	R\$	447,30	R\$	3.423,29	R\$	-
3.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	M	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	R\$	3,95	R\$	447,30	R\$	447,30	R\$	447,30
3.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$	91,26	R\$	2.975,99	R\$	-	R\$	2.975,99
3.7	REVESTIMENTOS							R\$	13.499,69	R\$	288,67	R\$	13.499,69	R\$	-
3.7.2	PISO							R\$	4.160,52	R\$	288,67	R\$	4.160,52	R\$	-
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$	21,47	R\$	829,17	R\$	-	R\$	829,17
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$	34,12	R\$	70,29	R\$	-	R\$	70,29
3.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$	57,77	R\$	2.112,07	R\$	-	R\$	2.112,07
3.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	M	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	R\$	34,99	R\$	288,67	R\$	288,67	R\$	288,67
3.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PE	M2	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$	63,68	R\$	860,32	R\$	-	R\$	860,32
3.8	PINTURA							R\$	2.545,27	R\$	2.545,27	R\$	2.545,27	R\$	-
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$	3,74	R\$	270,22	R\$	270,22	R\$	270,22
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$	10,90	R\$	787,53	R\$	787,53	R\$	787,53
3.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$	8,41	R\$	607,62	R\$	607,62	R\$	607,62
3.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021.	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$	17,14	R\$	446,33	R\$	446,33	R\$	446,33



MOSSORÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

741 151 123

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 05/2023-SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.280.375,09

DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025

À 13/09/2025

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado inc. Período	Saldo	
3.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ 433,57	R\$ 433,57	R\$ -	
3.9	ESQUADRIAS							R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ -	
3.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ -	
3.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	
	DIVERSOS							R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	
3.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO							R\$ 39.816,15	R\$ 19.076,84	R\$ 39.816,15	R\$ -	R\$ -	
5.4	VEDAÇÕES							R\$ 3.423,29	R\$ 447,30	R\$ 3.423,29	R\$ -	R\$ -	
5.4.7	ARAME FARPADIO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020 (REF: 1210040 - CAERN)	M	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ 447,30	R\$ 447,30	R\$ -	
5.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	32,61	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	
5.7	REVESTIMENTOS							R\$ 13.499,69	R\$ 288,67	R\$ 13.499,69	R\$ -	R\$ -	
5.7.2	PISO							R\$ 4.160,52	R\$ 288,67	R\$ 4.160,52	R\$ -	R\$ -	
5.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	38,62	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	
5.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	2,06	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	
5.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	36,56	0,00	36,56	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	
5.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	M	8,25	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	
5.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023_PE	M2	13,51	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	
5.8	PINTURA							R\$ 2.545,27	R\$ 2.545,27	R\$ 2.545,27	R\$ -	R\$ -	
5.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ 270,22	R\$ 270,22	R\$ -	
5.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ 787,53	R\$ 787,53	R\$ -	
5.8.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ 607,62	R\$ 607,62	R\$ -	
5.8.12	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021.	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ 446,33	R\$ 446,33	R\$ -	
5.9	ESQUADRIAS							R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ -	
5.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ -	
5.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	
5.12	DIVERSOS							R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	
5.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA							R\$ 39.816,15	R\$ 288,67	R\$ 39.816,15	R\$ -	R\$ -	
8.7	REVESTIMENTOS							R\$ 13.499,69	R\$ 288,67	R\$ 13.499,69	R\$ -	R\$ -	
8.7.2	PISO							R\$ 4.160,52	R\$ 288,67	R\$ 4.160,52	R\$ -	R\$ -	
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	38,62	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	2,06	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	36,56	0,00	36,56	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	M	8,25	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	
8.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023_PE	M2	13,51	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO							R\$ 39.816,15	R\$ 7.057,87	R\$ 39.816,15	R\$ -	R\$ -	
9.7	REVESTIMENTOS							R\$ 13.499,69	R\$ 288,67	R\$ 13.499,69	R\$ -	R\$ -	



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

PR. 742 PRAC. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.280.375,09

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025 À 13/09/2025

6º BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Luana
Bruna Luana Bazerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviano
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado inc. Período	Saldo
9.7.2	PISO								R\$ 4.160,52	R\$ 288,67	R\$ 4.160,52	R\$ -
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
9.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
8	PISO TÁtil DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (RÉF: 101094 - SINAPI)	M	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,95	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -
9.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 - PE	M2	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
9.8	PINTURA								R\$ 2.545,27	R\$ 879,90	R\$ 2.545,27	R\$ -
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
9.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
9.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ 446,33	R\$ 446,33	R\$ -
9.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	26,04	0,00	0,00	26,04	26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ 433,57	R\$ 433,57	R\$ -
9.12	DIVERSOS								R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -
9.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -
VALOR TOTAL FINAL									R\$ 398.161,50	R\$ 64.577,06	R\$ 320.121,94	R\$ 78.039,56
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS												