

4164
 559-23-20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - S/M

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/03/2025


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXÓIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E RÁPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 52.054-920

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLEM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Marwelly Mendes Moraes
 Assessora Técnica II
 Mat: 539951 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,31	0,66	0,66	0,66	R\$ 101.376,19	101.376,19	R\$ 3.041,26	R\$ 89.848,98	R\$ 31.426,31		
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOIXÓIA FÉ													
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENGRADA AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	R\$ 3,55	R\$ 959,50	R\$ -	R\$ 959,50	R\$ -		
2.1.2	LICITAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 05/2018	M	86,16	0,00	86,16	86,16	86,16	R\$ 69,98	R\$ 4.783,02	R\$ -	R\$ 4.783,02	R\$ -		
2.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 40 USOS (REF. 8118 - ORSE/SE)	m	86,00	0,00	86,00	86,00	86,00	R\$ 6,18	R\$ 406,54	R\$ -	R\$ 406,54	R\$ -		
2.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02/01/2002 (REF. 81 - ABRAS/SE)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -		
2.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR EM SDA (NÃO INCLUI O PONTE DE CONCRETO) AF. 07/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.696,30	R\$ 1.696,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.696,30		
2.1.6	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) Ø150 mm	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 837,11	R\$ 837,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,11		
2.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1:2:8,00 ALVENARIA ESTRUTURAL E REVESTIMENTO (REF. 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 201,84	R\$ 201,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,84		
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA (REF. 02/2018)	m³	4,71	0,00	4,71	4,71	4,71	R\$ 36,83	R\$ 167,59	R\$ -	R\$ 167,59	R\$ -		
2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF. 05/2018	m³	13,27	0,01	13,26	13,26	13,26	R\$ 95,52	R\$ 1.269,58	R\$ -	R\$ 1.269,58	R\$ 0,05		
2.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLIDOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CACAUMA DE 1" A 2,5 MP/120 HP) E DESCARGA LIVRE (QUANTIDADE: M3) AF. 07/2018	m³	26,36	0,00	26,36	26,36	26,36	R\$ 10,00	R\$ 263,60	R\$ -	R\$ 263,60	R\$ -		
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO DE ASFALTO (M3) (REF. 05/2018)	M3XKM	141,80	0,00	141,80	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -		
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
2.3.1	FUNDAÇÕES SUBTERRÂNEAS TIPO SAPATAS													
2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2011	m³	17,99	0,00	17,99	17,99	17,99	R\$ 64,27	R\$ 1.685,92	R\$ -	R\$ 1.685,92	R\$ -		
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, RESSACA DE 5 CM AF. 07/2018	m²	11,66	0,00	11,66	11,66	11,66	R\$ 36,81	R\$ 429,36	R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -		
2.3.1.3	ARMANÇO DE FIDELCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	110,01	10,10	100,81	100,81	100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.219,95	R\$ -	R\$ 2.198,97	R\$ 220,28		
2.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300L AF. 05/2018	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	2,85	R\$ 688,13	R\$ 1.949,82	R\$ -	R\$ 1.676,17	R\$ 264,05		
2.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 05/2018	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.049,77	R\$ -	R\$ 906,76	R\$ 143,01		
2.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF. 02/2018	m³	14,06	0,00	14,06	14,06	14,06	R\$ 36,83	R\$ 518,10	R\$ -	R\$ 518,10	R\$ -		
2.3.2	VIGAS BALDRAMES													
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2011	m³	9,73	1,80	7,93	7,93	7,93	R\$ 64,27	R\$ 917,24	R\$ -	R\$ 736,13	R\$ 179,11		
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, RESSACA DE 5 CM AF. 07/2018	m²	27,77	0,48	27,29	27,29	27,29	R\$ 36,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ 977,26	R\$ 17,19		
2.3.2.3	ARMANÇO DE FIDELCO CERÂMICO FURADO Ø10x10cm CARGAMASSA MISTA DE CAL MENTRADA ESP-20 cm (REF. 00074 - SERNAPRA) AF. 05/2018	m²	20,28	0,38	19,90	19,90	19,90	R\$ 134,53	R\$ 2.736,26	R\$ -	R\$ 2.677,14	R\$ 51,12		
2.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 05/2017	m²	92,40	0,00	92,40	92,40	92,40	R\$ 93,11	R\$ 8.798,96	R\$ -	R\$ 8.798,96	R\$ -		
2.3.2.5	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	205,04	0,18	204,86	204,86	204,86	R\$ 20,42	R\$ 4.182,02	R\$ -	R\$ 4.134,56	R\$ 47,47		
2.3.2.6	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	7,73	0,02	7,71	7,71	7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,90	R\$ -	R\$ 154,90	R\$ 0,40		
2.3.2.7	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	97,16	0,00	97,16	97,16	97,16	R\$ 18,38	R\$ 1.786,43	R\$ -	R\$ 1.800,43	R\$ -		
2.3.2.8	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	44,00	4,00	40,00	40,00	40,00	R\$ 17,22	R\$ 787,68	R\$ -	R\$ 688,80	R\$ 88,88		
2.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300L AF. 05/2018	m³	3,69	0,08	3,61	3,61	3,61	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ 2.162,76	R\$ 49,59		
2.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 05/2018	m³	3,69	0,08	3,61	3,61	3,61	R\$ 317,81	R\$ 1.172,71	R\$ -	R\$ 1.147,20	R\$ 25,42		
2.3.2.11	INFRAESTRUTURA DE SUPERFÍCIE COM EMBSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAS AF. 05/2018	m²	62,67	0,61	61,66	61,66	61,66	R\$ 48,89	R\$ 3.065,40	R\$ -	R\$ 2.962,91	R\$ 42,49		
2.3.3	PILARES													
2.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 05/2018	m²	88,90	0,03	88,87	88,87	88,87	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ 3.730,60	R\$ 1,82		
2.3.3.2	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	81,16	2,80	78,32	78,32	78,32	R\$ 20,45	R\$ 1.682,13	R\$ -	R\$ 1.501,85	R\$ 56,49		
2.3.3.3	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	180,09	0,04	180,05	180,05	180,05	R\$ 17,22	R\$ 3.123,34	R\$ -	R\$ 3.273,86	R\$ 0,69		
2.3.3.4	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	80,36	0,03	80,33	80,33	80,33	R\$ 14,83	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44		
2.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300L AF. 05/2018	m³	3,29	0,00	3,29	3,29	3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.999,37	R\$ -	R\$ 1.989,37	R\$ -		
2.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 05/2018	m³	3,29	0,00	3,29	3,29	3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.049,59	R\$ -	R\$ 1.049,59	R\$ -		
2.3.4	VIGAS COBERTURA													
2.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA E ESTEIRAS - 18 UTILIZAÇÕES AF. 05/2018	m²	98,30	3,87	54,63	54,63	54,63	R\$ 92,40	R\$ 5.086,92	R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 336,11		
2.3.4.2	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	86,09	6,00	82,00	82,00	82,00	R\$ 20,46	R\$ 1.692,44	R\$ -	R\$ 1.269,74	R\$ 122,70		
2.3.4.3	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	11,46	0,81	10,64	10,64	10,64	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 213,23	R\$ 16,23		
2.3.4.4	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	61,71	R\$ 18,36	R\$ 1.099,72	R\$ -	R\$ 1.194,08	R\$ 166,84		
2.3.4.5	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.520,05	R\$ -	R\$ 1.518,88	R\$ 210,00		
2.3.4.6	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 05/2018	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	31,18	R\$ 14,83	R\$ 462,62	R\$ -	R\$ 468,62	R\$ -		

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE BOA BARRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO&R ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUIUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,08
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-500.		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Lu
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica 1
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289-416/0

Maxwellly Mota
Maxwellly Mota
Assessora Técnica 1
Matr: 539961 / CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 12,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA 320000) BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 200L AF 06/2024	m³	4,23	0,45	3,84		3,84	R\$ 607,41	R\$ 2.805,78	R\$ -	R\$ 2.832,45	R\$ 273,34
2.3.4.8	LANÇAMENTO COM LEO DE BAMBÔES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 06/2022	m³	4,23	0,45	3,84		3,84	R\$ 317,91	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ 1.220,39	R\$ 142,01
2.3.5	LAJE TRELADIADA DE VIGAS PRE-MOLDADAS											
2.3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, EXPOSIÇÃO PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELADIÇA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (84) (REF. 101903 - 03/2019)	m²	87,54	0,35	87,19		87,19	R\$ 235,63	R\$ 22.007,08	R\$ -	R\$ 21.808,98	R\$ 79,07
2.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	87,54	0,14	87,50		87,50	R\$ 18,58	R\$ 1.742,20	R\$ -	R\$ 1.730,50	R\$ 2,78
2.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,28	0,03	8,33		8,33	R\$ 18,48	R\$ 162,88	R\$ -	R\$ 162,27	R\$ 0,58
2.4	VEDAÇÕES											
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 20X20X20 CM (ESPESURA 0,8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	m²	200,98	4,16	206,80		206,80	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ 13.492,27	R\$ 218,57
2.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2018	M	14,00	1,00	13,00		13,00	R\$ 62,57	R\$ 815,50	R\$ -	R\$ 800,96	R\$ 62,57
2.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAGOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2018	M	13,00	0,00	13,00		13,00	R\$ 61,25	R\$ 830,00	R\$ -	R\$ 830,00	R\$ -
2.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,08	R\$ 1.168,98	R\$ -	R\$ 1.168,98	R\$ -
2.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VADADO DE CONCRETO, REVESTIMENTO DE FIBROCEMENTO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2020	m²	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$ 268,78	R\$ 336,12	R\$ -	R\$ 336,12	R\$ -
2.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO 14X20 CM, ESPALHAMENTO DE 2,5 CM, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2020	M	58,02	0,00	58,02		58,02	R\$ 38,08	R\$ 4.687,08	R\$ -	R\$ 4.687,08	R\$ -
2.5	COBERTURA											
2.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TETRAZOLINA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 03/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -
2.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 HA DE ONDA PARA TELHADO DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO, AF 03/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
2.5.3	(COMPROVAÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1,4 (CM E ÁREA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 4 CM ÁREAS SECAS E 2 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARQUE AF 11/2014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,98	R\$ 257,58	R\$ -	R\$ 257,58	R\$ -
2.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF 06/2019	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
2.5.5	TRUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 03/2019	M	26,00	28,38	0,00		0,00	R\$ 50,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81
2.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PREPARADO TIPO CAPELINHA (REF. 8707 - ORSE/SE)	m	38,70	2,70	38,00		38,00	R\$ 42,30	R\$ 1.637,70	R\$ -	R\$ 1.633,52	R\$ 114,28
2.6	INSTALAÇÕES											
2.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
2.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. 6180/08)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,48	R\$ 48,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,48
2.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MPa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,08	R\$ 174,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,08
2.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
2.6.1.4	FORNECIMENTO DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1	0	1,00		1	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
2.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	85,3	0	85,30		85,30	R\$ 24,53	R\$ 1.801,80	R\$ -	R\$ 1.801,80	R\$ -
2.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	15,8	0	15,80		15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ 545,89	R\$ -
2.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	37	0	37,00		37	R\$ 9,65	R\$ 358,35	R\$ -	R\$ 358,35	R\$ -
2.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
2.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -
2.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
2.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
2.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
2.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
2.6.1.14	LIMPA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
2.6.1.15	ADAPTADOR COM LARGOS E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CONFIAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE REBAIXAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2018	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
2.6.1.16	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CRÔMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
2.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
2.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
2.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
2.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
2.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DEGRADAÇÃO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,91	R\$ 439,76	R\$ -	R\$ 439,76	R\$ -
2.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DEGRADAÇÃO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2022	M	30,80	0,00	30,80		30,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -	R\$ 1.224,85	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÍDA	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,56 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025 DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSARARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-920	

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Bruna Luene Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 53526-1 / CREA nº 212.229.449-0


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr. 539951 CREA: 211.314.414-0

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.2.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
2.2.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
2.2.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
2.2.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,10	R\$ 64,22	R\$ -	R\$ 64,22	R\$ -
2.2.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
2.2.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 16,01	R\$ 80,05	R\$ -	R\$ 80,05	R\$ -
2.2.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
2.2.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
2.2.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
2.2.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
2.2.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
2.2.2.14	CURVA LONGA EM PAREDE RIGIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
2.2.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL. AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
2.2.2.16	CAIXA BIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 120 X 120 X 20 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 76,23	R\$ 381,15	R\$ -	R\$ 381,15	R\$ -
2.2.2.17	CAIXA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
2.2.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 600x600x60 MM PARA REDE DE ESGOTO. AF 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
2.2.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2198,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
2.2.2.20	BLOQUEIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1 X 0,40 M, ÁREA DE SUPERFÍCIE: 1,12 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
2.2.2.21	FILTRO ANEMORADO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL 1140 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
2.2.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENAR (REF. SENSIL) AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
2.2.2.23	COM CRIVOS, ROSCADO 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
2.3	INSTALAÇÕES PLUMBARIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,28	R\$ 109,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,69
2.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	M	6,50	9,50	0,00		0,00	R\$ 40,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
2.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 38,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
2.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
2.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
2.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
2.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
2.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
2.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
2.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
2.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
2.4.9	EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
2.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
2.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
2.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
2.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
2.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DRS RIVA - 270V (REF. 02M) - OBRAS)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
2.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO NOMINAL DIFERENCIAL, TIPO AC 20mA. (REF. 8077 - OBRAS)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 106,03	R\$ 106,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/03/2025

EMERGÊNCIA: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIROA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSIARAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MULHINGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.954-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Batista da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Marcos
Marcos Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539964 CREA: 212.324.424-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Fiscais					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Metido Acumulado	Metido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 04/2023	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 16,05	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
2.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO (1MM DEMÃO). AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
2.8.6	EMBOSSAMENTO COM MASSA LADEA, APLICAÇÃO EM TETO (1MM DEMÃO). 1ºXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
2.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,62	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
2.8.8	COMPRIMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO COM PINTURA. AF. 01/2021	m³	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,62	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20
2.8.9	PINTURA VERNIZ INCOLOR ALCOOLICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
2.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 80X10CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 890,77	R\$ 5.302,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.302,62
2.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 80X10CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
2.9.3	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X10CM, ESPESURA DE 2,5CM, TENSIS INCLÍNICOS, DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM DECALCÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
2.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1P+1M (REF: 11942 - ORSE). AF. 04/2023	UN	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 360,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
2.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34". AF. 04/2023	m²	21,38	21,38	0,00		0,00	R\$ 634,83	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
2.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/OP, DE ARR. 22 F.E. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 50X1,02X1,02 HORIZONTAL E ENGRADADO E 1120X1,02X1,02 VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.158,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.158,34
2.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARTELÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 628,06	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
2.9.8	TELA MICROTEC GALVANIZADA MALHA 14, P/O 30 (REF: 09871 - ORSE)	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
2.9.9	INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 329,23	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
2.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CUBA, ACABADO EM BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
2.10.2	LAVANÁRIO LOUÇA SEMI-ALTO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE METALO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
2.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 260 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 8344) - SINFRAC/SE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.028,66	R\$ 2.028,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,66
2.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 8344) - SINFRAC/SE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
2.10.5	BARRA DE AÇO, RETA, P/RA, EM AÇO INOX, 1,80CM, 2x114" (MCKWAL) OU SIMILAR (UNI)	m	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 138,61	R\$ 1.386,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,10
2.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
2.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 150x30cm O'VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 6482) - SINFRAC/SE	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
2.10.8	BRILHE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 6902) - ORSE/SE	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
2.10.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,58	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
2.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAIVRADA 8P 3mm O'FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LINDA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: 6482) - SINFRAC/SE	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 116,12	R\$ 83,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,77
2.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 1196) - ORSE/SE	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
2.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
2.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
2.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 288,66	R\$ 288,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,66
2.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 02/2020	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80
2.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
2.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 150x30cm O'VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 6482) - SINFRAC/SE	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
2.12	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02460 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
2.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 60X100CM, AF. 02/2018 (REF: 2467) - ORSE/SE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 978,08	R\$ 978,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,08
2.12.3	COMPOSTO (ALICOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR 3 ES. CAMADAS, INCLUIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE Z" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 3057 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VESTIÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 06/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,59	R\$ 959,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,50
3.1.2	LOCAÇÃO DE BARRAGEM DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTL 22X146. AF. 05/2018	M	66,16	0,00	66,16		66,16	R\$ 69,88	R\$ 4.603,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.603,02
3.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC, 10 USOS. (REF: 6198 - ORSE/SE)	m	88,00	0,00	88,00		88,00	R\$ 6,19	R\$ 405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 405,54
3.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 61 - ORSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,20	R\$ 5.182,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,20

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PÁUA, BOIXÓIA, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SOM ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 5054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 5399651 CREA: 211.414.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Fiscais					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAISSE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI DO POSTE DE CONCRETO). AF: 07/2016 R\$	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.695,30	R\$ 1.695,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,30
3.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø150 un-	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
3.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. ANEXO 05)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF: 04/2018	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,60
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO MOLE AEROSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF: 06/2016	m³	13,27	0,01	13,26		13,26	R\$ 65,52	R\$ 1.267,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,65
3.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA COM PÁ CARREGADORA (CARGA DE 7,5 T/3 P/ 125 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	m³	28,38	0,00	28,38		28,38	R\$ 10,00	R\$ 283,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,80
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO AF: 07/2020	M3XOM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,19	R\$ 443,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,93
3.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
3.3.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	m³	17,69	0,00	17,69		17,69	R\$ 94,27	R\$ 1.665,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,92
3.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF: 07/2016	m²	11,66	0,00	11,66		11,66	R\$ 39,81	R\$ 429,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,39
3.3.1.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	110,81	16,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.198,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.198,97
3.3.1.4	CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 06/2016	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 588,13	R\$ 1.540,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,17
3.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,91	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,78
3.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF: 04/2018	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 39,83	R\$ 585,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,10
3.3.2 VIGAS BALDRAMES												
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	m³	8,73	0,71	9,02		9,02	R\$ 94,27	R\$ 917,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,32
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF: 07/2016	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 36,91	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 994,44
3.3.2.3	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (BRUNO) COM CARGAS MÍNIMAS DE CAL- HIDRATADA ESP: 20 cm (REF. C0074 - SEINFABRI)	m²	20,28	0,44	19,84		19,84	R\$ 134,53	R\$ 2.709,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,08
3.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 4x2x2 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 83,11	R\$ 4.378,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.378,98
3.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	55,84	0,10	55,92		55,92	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.134,69
3.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,50
3.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	97,18	0,00	97,18		97,18	R\$ 18,35	R\$ 1.763,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,43
3.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,80
3.3.2.9	CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 06/2016	m³	3,89	0,02	3,87		3,87	R\$ 607,41	R\$ 2.241,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.239,19
3.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 02/2022	m³	3,89	0,02	3,87		3,87	R\$ 317,91	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.186,29
3.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMONOS AF: 06/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 46,80	R\$ 2.935,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,40
3.3.3 PILARES												
3.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO 20MPa, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLACADA, 18 UTILIZAÇÕES AF: 06/2016	m²	68,80	0,00	68,87		68,87	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,69
3.3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	81,18	2,88	78,32		78,32	R\$ 20,45	R\$ 1.600,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,85
3.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	190,09	0,04	190,05		190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,96
3.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	80,36	0,00	80,33		80,33	R\$ 14,93	R\$ 801,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,73
3.3.3.5	CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 06/2016	m³	3,20	0,00	3,20		3,20	R\$ 607,41	R\$ 1.988,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.988,38
3.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 02/2022	m³	3,20	0,00	3,20		3,20	R\$ 317,91	R\$ 1.045,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,99
3.3.4 VIGAS COBERTURA												
3.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES AF: 06/2016	m²	58,30	3,67	54,63		54,63	R\$ 82,40	R\$ 4.588,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.047,91
3.3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	88,09	6,00	82,09		82,09	R\$ 20,45	R\$ 1.682,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.289,75
3.3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	11,46	0,52	10,83		10,83	R\$ 20,04	R\$ 229,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,93
3.3.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 16,35	R\$ 1.069,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.194,00
3.3.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.528,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.516,97
3.3.4.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,52
3.3.4.7	CONCRETO FCK=20MPa, TRAÇO 1:2,3:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 06/2016	m³	4,29	0,46	3,83		3,83	R\$ 607,41	R\$ 2.606,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.326,38
3.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 02/2022	m³	4,29	0,46	3,83		3,83	R\$ 317,91	R\$ 1.383,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217,21
3.3.5 LAJE TRELICHADA DE VIGOTAS PRE-MOLDADAS												
3.3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICHADA ALTIMA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO CA-50) (REF: 01963 - SINALP/RS)	m²	97,54	5,01	92,53		92,53	R\$ 226,53	R\$ 21.007,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.877,54
3.3.5.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2016	KG	87,04	5,75	81,89		81,89	R\$ 18,88	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.827,97

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTAS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2022 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POZA BOIRDA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO S/D ROMÃO, PONCA, SUBSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILINGUINHO, FAVELA E IPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1512, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-020.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826 1 / CREA nº 212.289.449-0


 Marwelly Monteiro Maia
 Assessora Técnica II
 Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0


Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
2.3.2.3	ARMADILHAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	8,38	0,03	8,33	0,33	R\$	19,45	R\$	162,05	R\$	-	R\$	162,07	R\$	0,58
3.4 VEDAÇÕES																
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS VERTICAL DE 6X13X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BATEDOR AF. 12/2021	m²	209,98	4,16	209,80	256,80	R\$	52,54	R\$	13.710,84	R\$	-	R\$	13.462,27	R\$	218,57
3.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2016	M	14,60	0,00	14,60	14,60	R\$	63,57	R\$	913,52	R\$	-	R\$	913,02	R\$	-
3.4.3	CONTRAFRANCA PRE-MOLDADA PARA VAGOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 03/2016	M	13,60	0,00	13,60	13,60	R\$	61,25	R\$	833,00	R\$	-	R\$	833,00	R\$	-
3.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2016	M	25,41	0,00	25,41	25,41	R\$	45,09	R\$	1.168,35	R\$	-	R\$	1.168,35	R\$	-
3.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COMBOS) DE 230X120X120 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BATEDOR AF. 06/2022	m²	1,28	0,00	1,28	1,28	R\$	280,76	R\$	358,12	R\$	-	R\$	358,12	R\$	-
3.4.6	CERCA COM VOLANTES DE CONCRETO, RETO, 1,40X30 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRANADOS 5 CM, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2020	M	59,62	59,62	0,00	0,00	R\$	88,08	R\$	4.967,06	R\$	-	R\$	-	R\$	4.967,06
3.5 COBERTURA																
3.5.1	TERRA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERRAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2013	m²	33,52	0,00	33,52	33,52	R\$	28,30	R\$	2.646,62	R\$	-	R\$	2.646,62	R\$	-
3.5.2	RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE VANTO AF. 07/2016	m²	33,52	0,00	33,52	33,52	R\$	77,53	R\$	7.250,61	R\$	-	R\$	7.250,61	R\$	-
3.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E A/R), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 2 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E ENTÃO EM TORNO DA PARALELA AF. 11/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$	47,26	R\$	257,55	R\$	-	R\$	257,55	R\$	-
3.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM, AF. 06/2012	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	R\$	130,01	R\$	698,15	R\$	-	R\$	-	R\$	698,15
3.5.5	RUPÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, COM TELA DE 2 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	28,08	28,08	0,00	0,00	R\$	59,74	R\$	1.685,61	R\$	-	R\$	-	R\$	1.685,61
3.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CADEIRA, DEF. 0707 - ORSE-SEI	m	38,70	0,00	32,60	6,10	R\$	42,32	R\$	1.637,78	R\$	258,15	R\$	1.637,78	R\$	-
3.6 INSTALAÇÕES																
3.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
3.6.1.1	CILINDRINHO DE CADERA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO INCLUSIVE FORNECIMENTO, REF. 01460505	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	48,49	R\$	48,49	R\$	-	R\$	-	R\$	48,49
3.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (R1), 5,0 MPa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	174,98	R\$	174,98	R\$	-	R\$	-	R\$	174,98
3.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 150 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.190,02	R\$	1.190,02	R\$	-	R\$	1.190,02	R\$	-
3.6.1.4	FORNECER DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-
3.6.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	65,30	0,00	65,30	65,30	R\$	24,53	R\$	1.601,81	R\$	-	R\$	1.601,81	R\$	-
3.6.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	R\$	34,55	R\$	545,89	R\$	-	R\$	545,89	R\$	-
3.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$	9,59	R\$	353,35	R\$	-	R\$	353,35	R\$	-
3.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$	14,21	R\$	142,10	R\$	-	R\$	142,10	R\$	-
3.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	13,65	R\$	40,95	R\$	-	R\$	40,95	R\$	-
3.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	5,05	R\$	15,15	R\$	-	R\$	15,15	R\$	-
3.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$	15,53	R\$	62,12	R\$	-	R\$	62,12	R\$	-
3.6.1.12	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	12,17	R\$	36,51	R\$	-	R\$	36,51	R\$	-
3.6.1.13	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	17,74	R\$	53,22	R\$	-	R\$	53,22	R\$	-
3.6.1.14	LITRA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$	4,42	R\$	30,94	R\$	-	R\$	30,94	R\$	-
3.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FILTRAPREPARAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2018	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	24,11	R\$	24,11	R\$	-	R\$	24,11	R\$	-
3.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM AQUARTELO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$	85,27	R\$	688,80	R\$	-	R\$	688,80	R\$	-
3.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	R\$	6,75	R\$	108,00	R\$	-	R\$	108,00	R\$	-
3.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	32,35	R\$	64,70	R\$	-	R\$	64,70	R\$	-
3.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	22,41	R\$	22,41	R\$	-	R\$	22,41	R\$	-
3.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																
3.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	15,00	0,00	15,00	15,00	R\$	23,81	R\$	438,79	R\$	-	R\$	438,79	R\$	-
3.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	39,80	0,00	39,80	39,80	R\$	30,77	R\$	1.224,65	R\$	-	R\$	1.224,65	R\$	-
3.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	R\$	42,95	R\$	1.084,11	R\$	-	R\$	1.084,11	R\$	-
3.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 150 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM SUB-COLETOR, AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	R\$	69,78	R\$	104,67	R\$	-	R\$	104,67	R\$	-
3.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$	17,25	R\$	172,50	R\$	-	R\$	172,50	R\$	-
3.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	32,18	R\$	64,36	R\$	-	R\$	64,36	R\$	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PIZA BORDA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÁ ROMÃO, PICADA, SUBSARUANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZZINHO, FAVELA E HPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.482.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50545-020.
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO
 Bruna Luana Bessa da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Márcely Montello Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 539961 - CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
3.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
3.6.2.9	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
3.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
3.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
3.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
3.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 88,25	R\$ 176,50	R\$ -	R\$ 176,50	R\$ -
3.6.2.14	CURVA 45° LONGA DN PVC RIGIDO 100X50MM, COM C/SEBES, C/SEBES, TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 97,35	R\$ 292,05	R\$ -	R\$ 292,05	R\$ -
3.6.2.15	JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 15,92	R\$ 79,60	R\$ -	R\$ 79,60	R\$ -
3.6.2.16	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
3.6.2.17	CAIXA BIFUNDA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
3.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERAMICOS NAO-COES, DIMENSÃO INTERNA: 0,60x0,64 M PARA REDE DE FREGATO. AF: 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
3.6.2.19	FANJOLE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,98 M³. PARA 5 CONTRIBUENTES. AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
3.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUENTES). AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
3.6.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,140 L (PARA 5 CONTRIBUENTES). AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
3.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENAR (REF: 3142 - SIMARJUN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
3.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
3.6.3	INSTALAÇÕES PLUMBARIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUMBARIAS. AF: 06/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
3.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE FORNECIMENTO. AF: 06/2022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
3.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE FORNECIMENTO. AF: 06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,81	R\$ 110,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,43
3.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF: 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
3.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DE 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
3.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15AMP, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
3.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 15AMP, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
3.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
3.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
3.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,23	R\$ 326,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,15
3.6.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
3.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 40 X 27 CM (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
3.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 40 X 40, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 16,53	R\$ 231,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,42
3.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00
3.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
3.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
3.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
3.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS (SUA - 275V (REF: 8041 - COBES)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,10	R\$ 270,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,20
3.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO REGIONAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA (REF: 802 - COBES)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 198,03	R\$ 198,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,03
3.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 E 2MM, ANTI-CHAMA 4075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	106,30	0,00	106,30	106,30	106,30	R\$ 3,47	R\$ 367,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,06
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	381,04	0,00	381,04	381,04	381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
3.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	45,78	0,00	45,78	45,78	45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
3.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 4075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	M	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUISSURANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.219,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1319, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020.	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

DECLARA QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 5355262-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwelley Montalvo Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 5999961 - CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	M	139,41	0,00	139,41		139,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,26	R\$ -	R\$ 1.642,26	R\$ -
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,49	R\$ 22,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,98
3.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
3.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 30 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
3.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
3.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
3.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
3.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
3.6.4.29	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 16,39	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
3.6.4.29	MASTE DE ATERRAMENTO 95 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2017	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
3.6.4.30	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 20,9 M. AF. 17/2004	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,78
3.6.4.31	CAIXA EXTERNA ELÉTRICA, RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MARÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 200x200x115 M. AF. 03/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
3.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 60 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 144,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,50
3.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 150 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020 PE	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,90	R\$ 314,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,02
3.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 14/2022	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,76
3.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 14/2022	m²	270,22	7,04	263,18		263,18	R\$ 8,95	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.303,19
3.7.1.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA EM 0,25 E ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2020	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,00	R\$ 5.711,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.711,18
3.7.1.4	EMBÓCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA EM 0,25 E ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2020	m²	80,88	0,00	80,88		80,88	R\$ 26,15	R\$ 2.115,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.115,01
3.7.1.5	EMBÓCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃO, PRESSURISA DE 0,5 CM. AF. 03/2020	m²	270,22	5,82	264,40		264,40	R\$ 50,37	R\$ 13.417,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.411,26
3.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 200x200 CM, ARGAMASSA TIPO A1 APLICADA EM MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 03/2020 PE	m²	80,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,00
3.7.2	PISO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3,0 CM. AF. 03/2020	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,15
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 03/2020	m²	76,87	76,87	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.622,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,00
3.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF. 03/2020 PE	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,83	R\$ 950,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,06
3.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 5 CM, INCLUIU MORTIRA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIL, ESTUCAMENTO, SE, ADOR E CERA. AF. 03/2020	m²	83,36	83,36	0,00		0,00	R\$ 103,32	R\$ 8.604,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.604,36
3.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 03/2020	M	86,40	66,48	0,00		0,00	R\$ 25,97	R\$ 2.226,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,03
3.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÍGIDO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 03/2020	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -
3.7.2.7	SOLERA EM GRANILITE, LARGURA 19 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 03/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 160,19	R\$ 432,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 432,51
3.7.2.8	PISO TÁtil DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PREMOLDADO, 20x20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 10/094 - SINAPI)	m	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40
3.7.3	FERRÃO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.3.1	FERRÃO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 03/2017 PE	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,03
3.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	366,85	366,85	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICADO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LUBRIFICADO MANUAL. AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.993,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.993,94
3.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,84
3.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 04/2023	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 16,26	R\$ 3.314,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,21
3.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
3.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LUBRIFICADO MANUAL. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.527,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,23
3.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,87	R\$ 951,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 951,01
3.8.8	LUBRIFICADO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO EM PISO DE PINTURA. AF. 04/2023	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,82	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,88
3.8.9	PINTURA VERMELHA (COR ORIENTAL) EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
3.9	EQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria de Saúde
4173
Fls. 100/151/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.882.213,56

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2023 - 20/02/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIVOA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUIZINHO, FAVELA E HÍPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-820.

DECLARA QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruno Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535825-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly
Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Matr. 539953 CREA: 211.334.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Corr. EDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 868,77	R\$ 5.302,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.302,82
3.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 800,79	R\$ 800,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,79
3.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENEZIANA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
3.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 11x1M (REF. 11942-0350)	UN	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
3.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 2"4" AF. 04/2019	m²	21,38	21,38	0,00		0,00	R\$ 834,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
3.9.6	PORTA/OPORTA EM ALUMÍNIO COR NBR/P, DE ABRIR, DE PIS, VAZADO EM TUBO QUADRADO 30X1,12" HORIZONTAL E ENGRADADO E 1,12"X1,12" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 120CM. (REF. 1220 - ORSE/SE)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 463,43	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34
3.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2018	m²	3,98	3,98	0,00		0,00	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
3.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14 P/30 (REF. 05974 - ORSE)	m²	3,98	3,98	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
3.9.9	INSTALAÇÃO DE VARGA LUME, E=4 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SAGUETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
3.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1	VAZO SANITÁRIO EFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 560,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
3.10.2	LAVABO TOIÇA BRANCA SUSPENS, 38 X 33CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E BIVANTE FLEXÍVEL 90º EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
3.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 120 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 93441 - SINFABRASIL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.028,89	R\$ 2.028,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,89
3.10.4	BANDEJA GRANITO CINZA 187 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 120 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 93441 - SINFABRASIL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
3.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 1x30CM, D=16" JACOVA OU SÍLAR RINO	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 130,01	R\$ 1.300,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,10
3.10.6	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
3.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0492 - SENFRANCA)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,19	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
3.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 145 CM (REF. 859 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
3.10.9	FLUXADOR PARA PISO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,85	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
3.10.10	BATELHOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO MADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USU. OU REVESTIMENTO MELÂMICO COM FITA INDIÁ FASE (REF. 0491 - SENFRANCA)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
3.10.11	ALARME PARA BANHEIRO RNE 027 - CHIBITE FÍSICO COM ORME NBR 9050 COM LUMINÁRIA (REF. 1961 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,06	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
3.10.12	ASSENTO SANITÁRIO COMERCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
3.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,52
3.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 286,85	R\$ 286,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,85
3.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICADA MANUAL, 2 COATERS, INCLUIO PRIMER EPOXI. AF. 02/2018	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 94,80	R\$ 94,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,80
3.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W SEM REATOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
3.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0492 - SENFRANCA)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,19	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
3.12	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02450 - ORSE/SE)	m²	104,18	104,18	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,08
3.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 1,50 X 0,90 M (REF. 027 - ORSE/SE) REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUOCORON), E=0,3mm, PINTURA PARA USO COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 9057 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
3.12.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022 (REF. 81 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
4	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO											
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
4.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADA AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,50
4.1.2	LOCALIZAÇÃO GEOMÉTRICA DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZADORES. AF. 02/2018	M	88,16	0,00	88,16		88,16	R\$ 66,86	R\$ 4.783,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.783,02
4.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPAJUME EM PISO, 10 X 10 CM. (REF. 5125 - ORSE/SE)	m	88,00	0,00	88,00		88,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,54
4.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022 (REF. 81 - ORSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,20	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,80
4.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CASO DE 19 MM E 66 LÂMPADAS DA SDA (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.895,30	R\$ 1.895,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.895,30
4.1.6	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 8/152 cm	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
4.1.7	MURTA DE ALVENARIA 1,50 X 0,25	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,84
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA. AF. 02/2018	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,80
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ANGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA. AF. 06/2021	m³	13,27	0,01	13,28		13,28	R\$ 95,82	R\$ 1.267,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,59

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMD
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,09
DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/03/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXA, FE, JUREMA, ARIÇO, PAU BARRONDO, ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.954-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luane Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 5355216-1 / CREA nº 212.289.449-0

[Assinatura]
Massely Monteiro Moti
Assessora Técnica II
Matr: 5399561 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM COMBUSTIVO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP/120 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, MO). AF. 07/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO UNIDADE: MOV-3M. AF. 07/2020	M3X10M	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,15	R\$ 443,67	R\$ -	R\$ 443,67	R\$ -
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
4.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS											
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 06/2022	m³	17,09	0,00	17,09		17,09	R\$ 94,27	R\$ 1.606,92	R\$ -	R\$ 1.606,92	R\$ -
4.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2020	m²	11,09	0,00	11,09		11,09	R\$ 35,91	R\$ 400,38	R\$ -	R\$ 400,38	R\$ -
4.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	110,91	10,77	97,14		97,14	R\$ 21,91	R\$ 2.119,95	R\$ -	R\$ 2.119,95	R\$ 300,33
4.3.1.4	CONCRETO PÓC = 30MPA, TRAÇO 1:2:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF. 06/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 588,15	R\$ 1.676,17	R\$ -	R\$ 1.676,17	R\$ 204,86
4.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 07/2020	m²	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,91	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ 1.048,77	R\$ 143,01
4.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VAIAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF. 04/2016	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 38,83	R\$ 568,10	R\$ -	R\$ 568,10	R\$ -
4.3.2	VIGAS BALDRAMES											
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 06/2022	m³	9,73	2,77	6,96		6,96	R\$ 94,27	R\$ 917,20	R\$ -	R\$ 917,20	R\$ 201,14
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2020	m²	27,27	0,82	27,25		27,25	R\$ 35,91	R\$ 979,44	R\$ -	R\$ 979,44	R\$ 16,82
4.3.2.3	ALVENARIA DE TAJOL CERÂMICO FURADO (60X60X130) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 40% (REF. 00074 - SEINFERRAGE)	m³	20,28	0,50	19,78		19,78	R\$ 134,03	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ 2.690,00	R\$ 47,27
4.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2022	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,99	R\$ -	R\$ 4.800,34	R\$ 16,82
4.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	55,64	0,12	55,52		55,52	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ 1.135,38	R\$ 2,46
4.3.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	7,73	0,00	7,73		7,73	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ 154,91	R\$ -
4.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	97,18	0,04	97,14		97,14	R\$ 19,35	R\$ 1.880,49	R\$ -	R\$ 1.879,69	R\$ 0,77
4.3.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	44,00	0,00	44,00		44,00	R\$ 17,22	R\$ 757,69	R\$ -	R\$ 757,69	R\$ -
4.3.2.9	CONCRETO PÓC = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF. 06/2022	m³	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ 2.128,68	R\$ 54,09
4.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 07/2020	m²	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 317,91	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ 1.144,11	R\$ 28,61
4.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM PMSU S/O ASFÁLTICA 2 DEMAGOS AF. 09/2018	m²	62,64	0,23	62,64		62,64	R\$ 45,09	R\$ 2.826,40	R\$ -	R\$ 2.824,96	R\$ 10,74
4.3.3	PILARES											
4.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 (18) LACAS. AF. 06/2022	m²	68,00	0,04	68,00		68,00	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ 3.730,15	R\$ 2,19
4.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	81,18	0,00	81,00		81,00	R\$ 20,45	R\$ 1.660,13	R\$ -	R\$ 1.658,20	R\$ 1,94
4.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	190,09	0,04	190,05		190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,30	R\$ -	R\$ 3.272,88	R\$ 0,50
4.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	60,30	0,03	60,33		60,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44
4.3.3.5	CONCRETO PÓC = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF. 06/2022	m³	3,29	0,05	3,24		3,24	R\$ 607,41	R\$ 1.969,39	R\$ -	R\$ 1.969,00	R\$ 30,30
4.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 07/2020	m²	3,29	0,05	3,24		3,24	R\$ 317,91	R\$ 1.045,09	R\$ -	R\$ 1.029,70	R\$ 15,39
4.3.4	VIGAS COBERTURA											
4.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 (18) LACAS. AF. 06/2022	m²	58,30	3,07	54,63		54,63	R\$ 92,40	R\$ 5.068,92	R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 20,11
4.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	68,00	0,00	62,00		62,00	R\$ 20,45	R\$ 1.269,44	R\$ -	R\$ 1.269,74	R\$ 122,70
4.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	11,45	0,01	10,94		10,94	R\$ 20,04	R\$ 219,46	R\$ -	R\$ 219,22	R\$ 10,24
4.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,35	R\$ 1.199,72	R\$ -	R\$ 1.194,08	R\$ 156,94
4.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.516,65	R\$ -	R\$ 1.516,56	R\$ 210,09
4.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,57	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
4.3.4.7	CONCRETO PÓC = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF. 06/2022	m³	4,20	0,45	3,84		3,84	R\$ 607,41	R\$ 2.309,70	R\$ -	R\$ 2.302,45	R\$ 273,34
4.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 07/2020	m²	4,20	0,45	3,84		3,84	R\$ 317,91	R\$ 1.233,40	R\$ -	R\$ 1.220,38	R\$ 143,01
4.3.5	LAJE TRELICADA DE VIGOTAS PRE-MOLDADAS											
4.3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, SUPORTE PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CHAPA) = (84) (REF. 101993 - TUBAPISO)	m²	97,54	0,35	97,19		97,19	R\$ 225,83	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ 21.938,98	R\$ 70,97
4.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	67,64	0,14	67,60		67,60	R\$ 19,90	R\$ 1.342,38	R\$ -	R\$ 1.338,50	R\$ 2,78
4.3.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$ 19,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ 162,27	R\$ 0,58
4.4	VEDAÇÕES											
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 20X20 CM (ESPESURA 9 CM) E ARMADURA DE BLOCO COM REBARBA EM BETONEIRA AF. 12/2021	m³	200,90	4,16	200,90		200,90	R\$ 62,54	R\$ 12.571,04	R\$ -	R\$ 12.462,28	R\$ 218,58
4.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 05/2021	M	14,60	1,00	13,00		13,00	R\$ 62,57	R\$ 813,82	R\$ -	R\$ 800,96	R\$ 62,97
4.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÁZIOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 05/2021	M	13,82	0,00	13,82		13,82	R\$ 61,25	R\$ 838,00	R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -
4.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2018	M	25,41	8,93	16,48		16,48	R\$ 45,95	R\$ 1.169,35	R\$ -	R\$ 797,75	R\$ 410,00

Secretaria de Saúde
 4175
 Fls. 17, 20, 23, 24
 151.23.000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - 8M3

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVIOA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/S ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E RIBOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 5399963 CREA: 211.334.414-9


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO UNIDADO DE CONCRETO (CORRADO) DE 750X500X120 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2020	m²	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$ 296,78	R\$ 338,12	R\$ -	R\$ 338,12	R\$ -
4.4.5	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RÍGID, H=200 MM, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, GRAVADO 5,5 M, COM 4 FUROS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2020	M	56,82	56,82	0,00		0,00	R\$ 88,08	R\$ 4.987,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,08
COBERTURA												
4.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLACA DE TERMOISOLANTE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -
4.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 4 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TELHAMENTO AF 07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
4.5.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAVO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 5 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO DE BARRACÃO AF 11/2014	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,98	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55
4.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTELA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 2-3MM AF 09/2018	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
4.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (NÚMERO DE PORTAS 25 CM) INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	28,98	28,98	0,00		0,00	R\$ 58,74	R\$ 1.805,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805,81
4.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CASULHA (REF. 8307 - CDS/2021)	m	36,70	36,70	0,00		0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78
4.6 INSTALAÇÕES												
4.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
4.6.1.1	CHUMBRAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, FUR. 41X40X25L	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
4.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (R), 5,0 MPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
4.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1600 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.180,02	R\$ 1.180,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,02
4.6.1.4	FORMEIRA DE BUCHA DE BUCHA, ROSCÁVEL, 2½" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
4.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	M	65,30	0,00	65,30		65,30	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ 1.601,81	R\$ -
4.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ 545,89	R\$ -
4.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -
4.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
4.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -
4.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
4.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
4.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
4.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
4.6.1.14	LURA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
4.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
4.6.1.16	REGISTRO DE CAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E GANÓPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
4.6.1.17	ADAPTADOR CURTO, COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
4.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
4.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
4.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
4.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ 436,79	R\$ -
4.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -	R\$ 1.224,85	R\$ -
4.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
4.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,79	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
4.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,25	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
4.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 30,16	R\$ 60,32	R\$ -	R\$ 60,32	R\$ -
4.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
4.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
4.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
4.6.2.10	UNIDADO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SIMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56
DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2023
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/03/2023 - 20/03/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POÇA BOA, FE. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E IBÓPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.064-020

DECLARA QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 5358261 / CREA nº 212.289.449-0

Maureenly Mopelero Mota
Assessora Técnica II
Matr. 539963 CREA: 211.334.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2020	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 117,36		R\$ 117,36	
4.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,08	R\$ 31,08		R\$ 31,08	
4.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,28	R\$ 196,56		R\$ 196,56	
4.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM. 100MM (REF. 1545 - ORSEI)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99		R\$ 201,99	
4.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU SIFONAGEM. AF. 09/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 13,20	R\$ 66,00		R\$ 66,00	
4.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 90 MM, JUNTA 200 (P/VP), FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2020	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15		R\$ 391,15	
4.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78		R\$ 52,78	
4.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA, COM TAPALOS CERÂMICOS MADOX, DIMENSÕES INTERNAS, 30X60X60 CM PARA REDE DE ESGOTO. AF. 09/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24		R\$ 2.472,24	
4.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,20 M, VOLUME ÚTIL = 2138,2 L (PARA 2 CONTRIBUINTES). AF. 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47		R\$ 2.317,47	
4.6.2.20	ESBORDADURA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS, 0,8 X 1 X 1 X 0,80 M, ÁREA DE INSTALAÇÃO, 1,32 M² PARA 2 CONTRIBUINTES. AF. 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15		R\$ 3.104,15	
4.6.2.21	FILTRO ANTI-SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL = 1162,4 L PARA 2 CONTRIBUINTES. AF. 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01		R\$ 2.055,01	
4.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENØ AR (REF. 1515 - ORSEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00		R\$ 57,00	
4.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54		R\$ 2.145,54	
4.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -		R\$ -	
4.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTOR DE ÁGUAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 09/2020	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80		R\$ 109,80	
4.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF. 09/2020	M	9,90	9,90	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 459,72		R\$ 459,72	
4.6.3.3	JOLETO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF. 09/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 30,81	R\$ 109,83		R\$ 109,83	
4.6.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07		R\$ 20,07	
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -		R\$ -	
4.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 1 COM BARRAMENTO TRAFEGADO, 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90		R\$ 444,90	
4.6.4.2	INTERDISJUNTOR S/MOD. (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32		R\$ 208,32	
4.6.4.3	INTERDISJUNTOR S/MOD. (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01		R\$ 53,01	
4.6.4.4	INTERDISJUNTOR S/MOD. (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18		R\$ 118,18	
4.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70		R\$ 408,70	
4.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 60,29	R\$ 301,45		R\$ 301,45	
4.6.4.7	TOMADA DE REDE R4E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40		R\$ 276,40	
4.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84		R\$ 1.011,84	
4.6.4.9	EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 19,53	R\$ 273,42		R\$ 273,42	
4.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,59	R\$ 81,54		R\$ 81,54	
4.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 1ª CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46		R\$ 28,46	
4.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38		R\$ 17,38	
4.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12		R\$ 25,12	
4.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 400A, 2P (REF. 1541 - ORSEI)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20		R\$ 272,20	
4.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, (REF. 1677 - ORSEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 199,03	R\$ 199,03		R\$ 199,03	
4.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	166,30	166,30	0,00		0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,06		R\$ 577,06	
4.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	381,04	381,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87		R\$ 1.931,87	
4.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,20		R\$ 361,20	
4.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,94	R\$ 28,59		R\$ 28,59	
4.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	139,41	0,00	139,41		139,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25		R\$ 1.642,25	
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,80		R\$ 22,80	
4.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19		R\$ 15,19	
4.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE DE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44		R\$ 35,44	
4.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82		R\$ 17,82	

4177
 151-236

OSRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE
 LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2025 - Nº 03/2025 - VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POZA BOVIRA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO RAIMÃO, POCADA, SUBSILVANIA, CORDÃO DE SOMBRA, MILINGUINHO, FAVELA E HPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520.
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Assessoria Técnica II
 Matr. 539961 CREA: 211.314-414-G

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.6.4.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, ØV 20MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120201	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,95
4.6.4.29	CAPA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120201	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
4.6.4.27	LITRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, ØV 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO. AF. 120201	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
4.6.4.28	LITRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, ØV 20MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120201	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,25	R\$ 48,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,75
4.6.4.28	HASTE DE ATERRAMENTO 08, PARA SIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120207	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
4.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIPROPILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 120200	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,78
4.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO, COM TUBOS CERÂMICOS MACHOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS = 300X300X140. AF. 120200	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,99	R\$ 488,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,97
4.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 200200	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,00	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00
4.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1800 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 200200	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,00	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,00
4.7 REVESTIMENTOS												
4.7.1 PAREDES												
4.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 150002	m²	215,22	7,22	207,90	207,90	0,00	R\$ 4,79	R\$ 1.029,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 999,76
4.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 150002	m²	270,22	7,04	263,18	263,18	0,00	R\$ 8,55	R\$ 2.281,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,19
4.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 160004	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	0,00	R\$ 37,80	R\$ 5.833,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.833,18
4.7.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁGUA ENTRE 0,8 E 1,0M, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 160004	m²	60,88	7,22	53,66	53,66	0,00	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,19
4.7.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTA DA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AD 1, APLICADAS A MEIA ALTURA NAS PAREDES. AF. 200200	m²	270,22	7,04	263,18	263,18	0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.980,00
4.7.2 PISO												
4.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 100000	m²	89,90	10,75	79,12	79,12	0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.830,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,71
4.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 100000	m²	79,87	79,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.802,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.802,80
4.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALTA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 200200	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
4.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA PM AMBENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 5 CM, INCLUIDA MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 FOLGAMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 200200	m²	83,36	83,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,30	R\$ 8.548,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.548,36
4.7.2.5	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 200200	M	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,87	R\$ 2.216,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.216,03
4.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 200200	m²	13,03	3,01	10,02	10,02	0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 678,96
4.7.2.7	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM. AF. 200200	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,18	R\$ 440,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,89
4.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PREMOLDADO, 20X20, ACESANTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 200200 (RFP. 10/084 - SINALFE)	m	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,80	R\$ 365,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,40
4.7.3 FORRO												
4.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 050017	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53
4.8 PINTURA												
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 040203	m²	386,65	386,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
4.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 040203	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94
4.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 040203	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,84
4.8.4	TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 040204	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,95	R\$ 3.454,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.454,21
4.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 040203	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
4.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 040203	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,91	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
4.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 040203	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
4.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 040203	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,88
4.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALDRUCIDO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 040203	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00
4.9 ESQUADRIAS												
4.9.1	KIT DE PORTA-FRONTAL DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATERNTE METÁLICO, 80X20CM, FOLGÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 998,77	R\$ 5.992,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.992,62
4.9.2	KIT DE PORTA-FRONTAL DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATERNTE METÁLICO, 80X20CM, FOLGÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 800,70	R\$ 800,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,70
4.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERRIN, COM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X20CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERNTE, PINTURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
4.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRIEL, 17x11M (REF. 11842 - CORDEL)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21

Secretaria de Saúde
 4178
 151.23.11

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOVIOVA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/INDA RÔMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MALINGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.954-920	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - S/M VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59 DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025
--	---

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luane Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.259.449-0


 Maxwellly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.8.5	GRADI EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 04/2018	m²	21,38	21,38	0,00		0,00	R\$ 634,90	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
	PORTA/PORTA EM ALUMÍNIO COR.NB.P. DE ASIRIR, DE PLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 12X12 HORIZONTAIS E VERTICAIS E = 11,20X1,12" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF. 12229 - ORSE/SE)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 483,43	R\$ 5.109,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.109,34
4.8.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM CURVATURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m²	3,59	3,59	0,00		0,00	R\$ 628,98	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
4.8.8	TELA MOSCATEADA GALVANIZADA, MALHA 14 FIO/30 (REF. 08871 - ORSE)	m²	3,59	3,59	0,00		0,00	R\$ 100,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
4.8.9	INSTALAÇÃO DE TUBO LISO FUME E = 4MM, EM ESCOVA DE MADEIRA, FIXADO COM BAQUETE. AF. 01/2004	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 330,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
4.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPIADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 558,38	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
4.10.2	CAIXA DE TUBO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
4.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 90 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1200 OU 3/4", P/ CORDONA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 2544) - SINFONADO	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,69
4.10.4	BANDEJA GRANITO CINZA 137 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1200 OU 3/4", P/ CORDONA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 2544) - SINFONADO	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
4.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, 19X14 CM AÇO INOX (400CM) (DET. 14C) (SINAL) OU SIMILAR (RN)	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10
4.10.6	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, POUQUO, CONFORME 20 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
4.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500X90 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUBLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CASOS - SINFONADO)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
4.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 960) - ORSE/SE	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
4.10.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,68	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
4.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOB MADEIRA LIDA OU REVESTIMENTO MELÂMICO COM FITA DUBLA FACE (REF. CASOS - SINFONADO)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 116,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
4.10.11	ALUMINE PARA BANHEIRO PNEU CONFORME NBR 2050 COM APLICAÇÃO (REF. 1198) - ORSE/SE	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
4.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
4.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
4.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 298,95	R\$ 298,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,95
4.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 COATOS, INCLUSIVE GRUPO EPOXI. AF. 06/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80
4.11.4	LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
4.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500X90 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUBLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CASOS - SINFONADO)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
4.12	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02459 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
4.12.2	PLACA DE INALVENAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 1500 X 90 CM (REF. 0267 - ORSE/SE) REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUOCBOND), E=0,3mm.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
4.12.3	PINTURA MANUTENÇÃO COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5057 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/INDA RÔMÃO											
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM ENLASE. AF. 06/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 959,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,50
6.1.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO BARBIOTE DE TÁBUAS (CORREIAS PORTALETIVADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2015	M	86,16	0,00	86,16		86,16	R\$ 66,88	R\$ 4.763,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.763,02
6.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC, 10 UNIDADES (REF. 6165 - ORSE/SE)	m	86,00	0,00	86,00		86,00	R\$ 6,10	R\$ 428,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,54
6.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02_01/2022 (REF. 21) - ORSE/SE	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.182,80
6.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÓS, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DE 25A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2019 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.686,30	R\$ 1.686,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,30
6.1.6	Poste de energia tipo T (DT) Ø150 mm	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
6.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50X60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4415 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,84
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1	RETERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2018	m²	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 36,83	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,60
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2015	m²	13,27	0,01	13,26		13,26	R\$ 95,52	R\$ 1.287,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286,80
6.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM GARRINHO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP/100 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE MS). AF. 07/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,60
6.2.4	TRANSPORTE COM GARRINHO BASCULANTE DE 10 MP, EM VAZÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MS) (AF. 07/2020)	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,15	R\$ 445,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,68
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
6.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS											
6.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	17,99	0,00	17,99		17,99	R\$ 04,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,92
6.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, FUNDIÇÃO DE 0,05 M. AF. 02/2015	m²	11,69	0,00	11,69		11,69	R\$ 35,81	R\$ 428,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,36
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 02/2015	KG	110,91	13,77	97,14		97,14	R\$ 21,81	R\$ 2.118,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,05

Secretaria de Estado
 4179
 151.23.02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SVS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/03/2025 - 20/03/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVIOVA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, PAVELA E IPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTULIU REBELO Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-020.

DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr. 539963 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.3.1.4	CONCRETO FCK=25MPa, TRACO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BASTONETA 4001 AF 06/2002	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	R\$ 508,13	1.540,83	R\$ -	1.076,17	R\$ 264,98	
5.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 06/2002	m²	3,30	0,45	2,85	2,85	R\$ 317,81	1.048,77	R\$ -	905,76	R\$ 143,01	
5.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	m³	14,65	0,00	14,65	14,65	R\$ 30,83	585,10	R\$ -	585,10	R\$ -	
5.3.2	VIGAS BALDRAMES											
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	m³	9,73	2,77	6,96	6,96	R\$ 94,27	917,25	R\$ -	606,11	R\$ 261,14	
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO LAJE SOBRE OVALO OU BASTIÃO, ESPESURA DE 5 CM AF 02/2008	m²	27,77	0,52	27,25	27,25	R\$ 35,81	904,44	R\$ -	978,52	R\$ 16,82	
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUJO CERÂMICO FURADO (TIPO 50) CARCASSAMENTO DE CALHEIRADA ESP=20 CM (REF. CO074 - REFINAÇÃO)	m²	20,28	0,50	19,78	19,78	R\$ 134,53	2.728,27	R\$ -	2.081,00	R\$ 67,27	
5.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	m³	52,40	0,00	52,40	52,40	R\$ 59,11	4.678,96	R\$ -	4.000,34	R\$ 16,82	
5.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	55,04	5,30	49,74	49,74	R\$ 20,46	1.137,84	R\$ -	1.009,41	R\$ 128,43	
5.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	7,73	0,66	7,07	7,07	R\$ 20,04	154,91	R\$ -	141,08	R\$ 13,23	
5.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	97,18	8,85	88,33	88,33	R\$ 16,35	1.580,48	R\$ -	1.709,19	R\$ 171,24	
5.3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	44,00	0,00	44,00	44,00	R\$ 17,22	757,08	R\$ -	757,08	R\$ -	
5.3.2.9	CONCRETO FCK=25MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BASTONETA 4001 AF 06/2002	m³	3,95	0,00	3,95	3,95	R\$ 607,41	2.241,34	R\$ -	2.166,88	R\$ 54,88	
5.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 06/2002	m²	3,95	0,00	3,95	3,95	R\$ 317,81	1.174,72	R\$ -	1.144,11	R\$ 28,81	
5.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM TRELÍÇA ASFÁLTICA 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2016	m²	82,87	0,23	82,64	82,64	R\$ 49,00	2.693,40	R\$ -	2.924,80	R\$ 16,74	
5.3.3	PILARES											
5.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM PRETO SIMPLES, EM CHADA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES AF 06/2002	m²	88,00	0,04	88,00	88,00	R\$ 54,17	3.732,31	R\$ -	3.730,15	R\$ 2,19	
5.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	61,18	0,00	61,08	61,08	R\$ 20,46	1.860,13	R\$ -	1.652,00	R\$ 1,84	
5.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	190,06	0,04	190,05	190,05	R\$ 17,22	3.273,30	R\$ -	3.272,95	R\$ 0,89	
5.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	80,36	0,03	80,33	80,33	R\$ 14,93	901,17	R\$ -	900,73	R\$ 0,44	
5.3.3.5	CONCRETO FCK=25MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BASTONETA 4001 AF 06/2002	m³	3,29	0,05	3,24	3,24	R\$ 607,41	1.996,36	R\$ -	1.966,91	R\$ 30,37	
5.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 06/2002	m²	3,29	0,05	3,24	3,24	R\$ 317,81	1.046,56	R\$ -	1.023,70	R\$ 15,89	
5.3.4	VIGAS COBERTURA											
5.3.4.1	VIGA ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES, EM CHADA DE MADEIRA PLASTIFICADA - 18 UTILIZAÇÕES AF 06/2002	m²	58,30	3,67	54,63	54,63	R\$ 82,40	5.386,02	R\$ -	5.047,81	R\$ 336,11	
5.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	88,09	0,00	82,09	82,09	R\$ 20,45	1.300,44	R\$ -	1.269,74	R\$ 122,70	
5.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	11,45	0,51	10,94	10,94	R\$ 20,04	220,48	R\$ -	213,02	R\$ 16,24	
5.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	R\$ 18,38	1.369,70	R\$ -	1.194,06	R\$ 195,94	
5.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	R\$ 17,22	1.728,65	R\$ -	1.519,98	R\$ 210,09	
5.3.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 14,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	R\$ 14,93	485,52	R\$ -	485,52	R\$ -	
5.3.4.7	CONCRETO FCK=25MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BASTONETA 4001 AF 06/2002	m³	4,20	0,40	3,83	3,83	R\$ 807,41	2.605,70	R\$ -	2.308,38	R\$ 279,41	
5.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 06/2002	m²	4,20	0,48	3,83	3,83	R\$ 317,81	1.283,40	R\$ -	1.217,21	R\$ 148,19	
5.3.5	LAJE TRELÍÇA DE VIGAS PRE-MOLDADAS											
5.3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELÍÇA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (34) (REF. 10193 - SIA/SIBEN)	m²	97,54	5,01	92,53	92,53	R\$ 226,63	22.007,95	R\$ -	20.877,54	R\$ 1.192,41	
5.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	87,64	5,70	81,99	81,99	R\$ 18,88	1.742,28	R\$ -	1.627,97	R\$ 114,31	
5.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2002	KG	8,38	0,03	8,33	8,33	R\$ 18,40	165,05	R\$ -	162,27	R\$ 0,68	
5.4	VEDAÇÕES											
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 25000 CM (RESERVA) 0,20 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO PM RETONTEIRA AF 06/2002	m²	260,98	4,10	256,90	256,90	R\$ 52,54	13.710,84	R\$ -	13.462,28	R\$ 218,98	
5.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 06/2016	M	14,60	1,00	13,60	13,60	R\$ 82,57	919,52	R\$ -	800,95	R\$ 62,57	
5.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	13,60	0,00	13,60	13,60	R\$ 61,25	833,00	R\$ -	833,00	R\$ -	
5.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 06/2016	M	25,41	8,53	16,48	16,48	R\$ 45,08	1.160,35	R\$ -	797,75	R\$ 410,90	
5.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOÇO) DE FOSFOSOMA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONTEIRA AF 06/2002	m²	1,26	0,00	0,00	1,26	R\$ 268,76	336,12	R\$ 336,12	336,12	R\$ -	
5.4.6	GRANZA COM MOURETES DE CONCRETO, RETO, 1x0,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME PARADO Nº 14, CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2000	M	56,82	56,82	0,00	0,00	R\$ 80,08	4.967,09	R\$ -	-	R\$ 4.967,09	
5.5	COBERTURA											
5.5.1	TIRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES E INSTALAÇÃO AF 07/2016	m²	83,52	0,00	83,52	83,52	R\$ 28,30	2.646,82	R\$ -	2.646,82	R\$ -	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SME

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVIOA FE, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSSUARAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZZINHO, FAVELA E IBIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1516, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 53582621 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Costa
Assessora Técnica II
Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6"X10" COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA RECONHECIMENTO MÁXIMO DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTOS, AF. 09/2019	m²	93,92	0,00	93,92	93,92	93,92	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
5.5.3	CONDIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E ESPECIAL EM ÁREAS PARA AF. 14/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	R\$ 47,98	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
5.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 2-3CM, AF. 09/2019	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,01	R\$ 699,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,15
5.5.5	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (NÚMERO DA CORTIÇA DE 2 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019)	M	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,74	R\$ 1.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.055,81
5.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAPSULINA, REF. 1037-0553/RS	m	36,70	0,00	32,80	6,10	36,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ 256,10	R\$ 1.637,78	R\$ -
5.6 INSTALAÇÕES												
5.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
5.6.1.1	FORNHECIMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNHECIMENTO, REF. 6180/0107	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,49	R\$ 46,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,49
5.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2") 60 MPH FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
5.6.1.3	AXIA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
5.6.1.4	FORNECIMENTO DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
5.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	M	95,30	0,00	95,30	95,30	95,30	R\$ 21,53	R\$ 1.801,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,81
5.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	15,80	R\$ 34,85	R\$ 548,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,69
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,35
5.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
5.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
5.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
5.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
5.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
5.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
5.6.1.14	LIXA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA-FORNHECIMENTO, FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2019	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ 24,11
5.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2021	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 99,27	R\$ 695,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 695,89
5.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00
5.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM CLANTE, DN 32 MM - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
5.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
5.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
5.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	18,50	0,00	18,50	18,50	18,50	R\$ 23,81	R\$ 439,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,79
5.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	39,80	0,00	39,80	39,80	39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,85
5.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
5.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	R\$ 66,75	R\$ 100,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,13
5.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
5.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,18	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
5.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84
5.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 18,01	R\$ 54,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,03
5.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,49	R\$ 102,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,98
5.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,49	R\$ 102,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,98
5.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
5.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00
5.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 88,25	R\$ 176,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,50
5.6.2.14	CURVA 45 LONGA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DN 40 X 100MM (REF. 1545-ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PIZA BOIROA FÉ, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOSSO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1818, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.764-620.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Soares da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 211.289.449-0

Maxwellly Menezes Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medida Acumulada	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.6.2.16	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE INORMAL, ESSOITO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBIMADA DE ESSOITO SANITÁRIO OU LIVANTE AÇO. AF 06/2009	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 19,82	R\$ 99,90		R\$ 99,90	R\$ -
5.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 100 X 100 X 20 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESSOITO SANITÁRIO. AF 06/2009	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 76,23	R\$ 381,15		R\$ 381,15	R\$ -
5.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESSOITO SANITÁRIO. AF 06/2009	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78		R\$ 52,78	R\$ -
5.6.2.19	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CESSÁRIOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,600 M PARA REDE DE ESSOITO. AF 12/2009	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,00	R\$ 2.472,24		R\$ 2.472,24	R\$ -
5.6.2.19	TRAVESSEIRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 250 M, VOLUME ÚTIL: 2136,2 L, PARA 5 CONTRIBUINTES. AF 12/2009	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -
5.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 MP, PARA 5 CONTRIBUINTES. AF 12/2009	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -
5.6.2.20	FILTRO AMARELO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L, PARA 5 CONTRIBUINTES. AF 12/2009	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -
5.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 01942 - SIMPLIFLEX)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,69	R\$ 57,69		R\$ -	R\$ 57,69
5.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54		R\$ -	R\$ 2.145,54
5.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -		R\$ -	
5.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2009	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,28	R\$ 109,80		R\$ -	R\$ 109,80
5.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2009	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72		R\$ -	R\$ 454,72
5.6.3.3	DELTÃO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2009	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,91	R\$ 109,83		R\$ -	R\$ 109,83
5.6.3.4	RAIO BICO, PVC, DN 100 X 45 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU EM RAMAL DE ESSOITO SANITÁRIO. AF 06/2009	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07		R\$ -	R\$ 20,07
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -		R\$ -	
5.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERMOFUSO, PARA 12 DISJUNTORES 2P+10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2009	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90		R\$ -	R\$ 444,90
5.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32		R\$ -	R\$ 208,32
5.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01		R\$ -	R\$ 53,01
5.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 58,09	R\$ 116,18		R\$ -	R\$ 116,18
5.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,97	R\$ 409,70		R\$ -	R\$ 409,70
5.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45		R\$ -	R\$ 326,45
5.6.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2012	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,20	R\$ 276,40		R\$ -	R\$ 276,40
5.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84		R\$ -	R\$ 1.011,84
5.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42		R\$ -	R\$ 259,42
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2009	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00		R\$ -	R\$ 81,00
5.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2009	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46		R\$ -	R\$ 28,46
5.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2009	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38		R\$ -	R\$ 17,38
5.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2009	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12		R\$ -	R\$ 25,12
5.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 450A - 275V (REF: 9041 - 03SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20		R\$ -	R\$ 272,20
5.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESONAL DIFERENCIAL TIPO AC, 300A (REF: 5072 - 03SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03		R\$ -	R\$ 196,03
5.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	160,30	0,00	160,30		160,30	R\$ 3,47	R\$ 557,00		R\$ -	R\$ 557,00
5.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87		R\$ -	R\$ 1.931,87
5.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,69	R\$ 351,20		R\$ -	R\$ 351,20
5.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50		R\$ -	R\$ 26,50
5.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	136,41	0,00	136,41		136,41	R\$ 11,78	R\$ 1.602,25		R\$ -	R\$ 1.602,25
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,49	R\$ 22,98		R\$ -	R\$ 22,98
5.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19		R\$ -	R\$ 15,19
5.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44		R\$ -	R\$ 35,44
5.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82		R\$ -	R\$ 17,82
5.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85		R\$ -	R\$ 24,85
5.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42		R\$ -	R\$ 124,42
5.6.4.27	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55		R\$ -	R\$ 32,55
5.6.4.28	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2003	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05		R\$ -	R\$ 49,05
5.6.4.29	PARTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAÍM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 84,36	R\$ 168,76		R\$ -	R\$ 168,76

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.982.213,56

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIRDA, FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANDÃO, ROMÃO, PICADA, SUBSILARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIU REBELO, Nº 1510, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-820.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

[Assinatura]
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medida Acumulada	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.4.20	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO 8 CM, AF. 02/2002	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,36
6.6.4.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA TRIANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MÔDULO 6, FUNDO COM BRITA, DIÂMETRO INTERNO 0,300 300 X 3 M, AF. 02/2002	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
6.6.4.22	LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2002 PS	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,96	R\$ 144,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,80
6.6.4.23	LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2002 PS	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,96	R\$ 314,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,62
6.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 02/2002	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
6.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 02/2002	m²	270,22	7,04	263,18		263,18	R\$ 8,55	R\$ 2.230,38	R\$ -	R\$ 2.230,38	R\$ 60,19
6.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 02/2002	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -
6.7.1.4	EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CORTA-FOGO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 0,62 E 1,00M, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 02/2002	m²	80,88	0,00	80,88		80,88	R\$ 26,15	R\$ 2.120,61	R\$ -	R\$ 2.120,61	R\$ -
6.7.1.5	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃO, ESPESURA DE 20MM, AF. 02/2002	m²	270,22	8,62	261,70		261,70	R\$ 50,37	R\$ 14.980,08	R\$ -	R\$ 14.980,08	R\$ 471,75
6.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO C1, APLICADA EM ÁREA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2002 PS	m²	80,88	62,80	0,00		0,00	R\$ 65,54	R\$ 5.300,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.300,05
6.7.2	PISO											
6.7.2.1	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO LAJE SOBRE SOLO, 2 CM DE ESPESURA, AF. 02/2002	m²	80,80	0,00	80,80		80,80	R\$ 21,47	R\$ 1.730,15	R\$ -	R\$ 1.730,15	R\$ -
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 02/2002	m²	76,87	76,87	0,00		0,00	R\$ 34,10	R\$ 2.632,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,80
6.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF. 02/2002 PS	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
6.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIOS, COM ESPESURA DE 9 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO COM JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLITRE, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 02/2002	m²	85,36	85,36	0,00		0,00	R\$ 103,32	R\$ 8.816,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.816,30
6.7.2.5	PISO EM MARMORITE, ALTURA 10CM, AF. 02/2002	M	86,40	86,40	0,00		0,00	R\$ 20,87	R\$ 1.799,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.799,05
6.7.2.6	PISO ORIENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 02/2002	m²	13,03	0,00	0,00	13,03	13,03	R\$ 57,77	R\$ 756,74	R\$ 756,74	R\$ -	R\$ -
6.7.2.7	SOLERA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 02/2002	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 102,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
6.7.2.8	PISO TARTAN DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 02/2002 (REF. 10/2004 - S/MAR)	m²	10,50	2,25	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,90	R\$ 386,40	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 78,73
6.7.3	FORRO											
6.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 02/2002 PS	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,55
6.8	PINTURA											
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2003	m²	388,85	388,85	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.471,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.471,27
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 100G/L, DIÁMETRO MANUAL, AF. 04/2003	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.975,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,94
6.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2003	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,84
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 02/014	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
6.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2003	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 348,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 348,41
6.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 100G/L, DIÁMETRO MANUAL, AF. 04/2003	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
6.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2003	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
6.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2001	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
6.8.9	PINTURA VERDEZ (UNICOLOR) AQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2001	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
6.9	ESQUADRIAS											
6.9.1	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X20CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2015	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 886,77	R\$ 5.320,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.320,02
6.9.2	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X20CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2015	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 880,70	R\$ 880,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,70
6.9.3	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUNTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2015	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
6.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREIO, 1,14 X 1,16 (REF. 11/04 - 03/05)	UN	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
6.9.5	GRATIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3"4, AF. 04/2003	m²	21,38	21,38	0,00		0,00	R\$ 534,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
6.9.6	PORTAQUARTO EM ALUMÍNIO COR N.º 1, DE ABRIL, DE 1,10 X 1,10, VAZADO EM TUBO QUADRADO 2"X 1"2, VERTICAIS E HORIZONTAIS E 1,127X1,127 VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 1,0CM, (REF. 12/20 - 03/05/06)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 483,43	R\$ 5.158,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.158,34
6.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2015	m²	3,88	3,88	0,00		0,00	R\$ 628,98	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
6.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 40 X 20 (REF. 03/01 - 03/04)	m²	9,59	9,59	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 1.730,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.730,76
6.9.9	INSTALAÇÃO DE VÃOS DE 4"X4" UNM, E 4"X4" EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BRAGUETE, AF. 01/2001	m²	0,50	0,50	0,00		0,00	R\$ 338,03	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA BR042E	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVIOVA, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,56
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE FERREIROS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAU/RN - CEP: 59.954-800.	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Manoel Manoel Neto
 Assessora Técnica II
 Matr: 539951 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS												
5.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
5.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 39,5 X 39,0CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,63	R\$ 1.338,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,15
5.10.3	BRANCADEIRA GRANTOFOCINHA 200 X 80 CM COM CUBA DE EMBUIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARQUE, 1200 OU 2140, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 (REF: 83441 - SUSEP/RS)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.026,60	R\$ 2.026,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,60
5.10.4	BRANCADEIRA GRANTOFOCINHA 137 X 80 CM COM CUBA DE EMBUIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARQUE, 1200 OU 2140, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 (REF: 83441 - SUSEP/RS)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
5.10.5	BARRA DE APOIO RETA FIXA, EM AÇO INOX, 160X20 2x140, JACONDA OU SIMILAR (UN)	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,01	R\$ 1.360,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360,10
5.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.974,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.974,12
5.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500x90x1 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIDAJÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 03876 - SUSEP/RS)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,19	R\$ 133,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,09
5.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRILHE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 992 - ORSE/RS)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
5.10.9	FIXADOR PARA PÓR, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,69	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
5.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO 3030 (REZINA LISA) 30x30 CM; FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: 04911 - SUSEP/RS)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
5.10.11	FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM DIMENSÕES (REF: 4498 - ORSE/RS)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
5.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM DIMENSÃO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
5.11 PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO												
5.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020 - RS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,52
5.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 1KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020 - RS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 286,95	R\$ 286,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,95
5.11.3	PISTOLA DE PÓ COM INTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAGNS, INCLUI DO PRIMÁRIO EPOXI. AF: 65/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,80
5.11.4	LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
5.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500x90x1 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIDAJÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 03876 - SUSEP/RS)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,19	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
5.12 DIVERSOS												
5.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02/260 - ORSE/RS)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
5.12.2	PLACA DE INALCUBAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 2,00 X 0,80 M - (REF: 03187 - ORSE/RS)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,98	R\$ 976,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,98
5.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUMÍNIO) 6 X 6,30 M, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUISE ESTRUTURA METÁLICA ANEXAR EM PERFIL DE VIGA 1" X 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/RS)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 618,50	R\$ 2.969,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.969,20
6. SERVIÇOS DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA												
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
6.1.1	LIMPEZA MANUA DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM CERRADO AF: 02/2020	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 9,56	R\$ 969,50	R\$ -	R\$ 969,50	R\$ -
6.1.2	LICITAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CASARTE DE TÁBUAS, CORRIDAS PAVIMENTADAS, CADA 2,00M - 2 LITROS PAZÕES AF: 02/2020	M	59,16	0,00	59,16		59,16	R\$ 89,89	R\$ 4.783,02	R\$ -	R\$ 4.783,02	R\$ -
6.1.3	SINALIZAÇÃO ORÇONAL COM TELA TAPUME EM PVC, 10 MDS (REF: 6188 - ORSE/RS)	m	96,00	0,00	96,00		96,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -
6.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 61 - ORSE/RS)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,00	R\$ 5.172,00	R\$ -	R\$ 5.172,00	R\$ -
6.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CABA DE SUPORTE, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF: 02/2020 - RS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.895,70	R\$ 1.895,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.895,70
6.1.6	Poste concreto diâmetro (D) 16150 un	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
6.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x10x10 ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/RS)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,84
6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
6.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 38,83	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ 187,60	R\$ -
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 06/2016	m³	13,27	0,01	13,26		13,26	R\$ 66,52	R\$ 1.287,56	R\$ -	R\$ 1.286,80	R\$ 0,95
6.2.3	CARGA MANOBRAL DE DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMBÉRIO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CHARGADORA (CARGADA DE 17 X 1,5 M P/ 125 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3). AF: 01/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,80	R\$ -	R\$ 283,80	R\$ -
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
6.3 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
6.3.1 FUNDAMENTOS SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
6.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2020	m³	17,89	0,00	17,89		17,89	R\$ 94,27	R\$ 1.696,02	R\$ -	R\$ 1.696,02	R\$ -
6.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 6 CM. AF: 02/2020	m²	11,89	0,00	11,89		11,89	R\$ 35,81	R\$ 426,36	R\$ -	R\$ 426,36	R\$ -
6.3.1.3	INSTALAÇÃO DE BALCÃO VIBRO BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 02/2017	KG	110,81	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.199,95	R\$ -	R\$ 2.199,95	R\$ 220,28
6.3.1.4	CONCRETO 150 - FÓRMAS, TRACO 1:2:3:27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/RETELA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETENÇÃO 400. AF: 02/2020	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 588,13	R\$ 1.649,85	R\$ -	R\$ 1.676,17	R\$ 264,96
6.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ACIONAMENTO E CARRIÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.046,77	R\$ -	R\$ 905,70	R\$ 143,01
6.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 04/2016	m³	14,89	0,00	14,89		14,89	R\$ 36,83	R\$ 548,10	R\$ -	R\$ 548,10	R\$ -
6.3.2 VÍCIOS BALDRAMES												
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2020	m³	8,73	2,77	5,96		5,96	R\$ 94,27	R\$ 517,25	R\$ -	R\$ 655,11	R\$ 281,14
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 6 CM. AF: 02/2016	m²	27,77	0,82	27,25		27,25	R\$ 35,81	R\$ 944,44	R\$ -	R\$ 975,82	R\$ 16,82
6.3.2.3	ALVENARIA DE TUDO CERCOADO (BRICK) EM CIMENTO/MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm (REF: C0074 - SUSEP/RS)	m³	20,28	0,50	19,78		19,78	R\$ 134,53	R\$ 2.726,27	R\$ -	R\$ 2.861,00	R\$ 67,27

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 08/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50
DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PILA, BOIHOA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/BOA RUA, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE GOMBRA, MILINGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1510, LAJOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-920.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Manuelly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
6.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2023	m²	52,40	0,00	52,00	52,00	R\$	53,11	R\$	4.878,96	R\$	-	R\$	4.800,34	R\$	19,82
6.2.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	55,64	0,00	49,36	49,36	R\$	20,45	R\$	1.137,84	R\$	-	R\$	1.008,41	R\$	128,43
6.2.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	7,73	0,00	7,07	7,07	R\$	20,04	R\$	154,91	R\$	-	R\$	141,08	R\$	13,23
6.2.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	97,18	8,80	88,33	88,33	R\$	19,35	R\$	1.800,43	R\$	-	R\$	1.709,19	R\$	171,24
6.2.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	44,00	0,00	44,00	44,00	R\$	17,22	R\$	757,60	R\$	-	R\$	757,60	R\$	-
6.2.2.9	CONCRETO FCK + 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2023	m³	3,09	0,00	3,00	3,00	R\$	607,41	R\$	2.241,34	R\$	-	R\$	2.196,08	R\$	54,66
6.2.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 06/2023	m³	3,09	0,00	3,00	3,00	R\$	317,81	R\$	1.172,72	R\$	-	R\$	1.144,11	R\$	28,61
6.2.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 REVÊLOS AF. 06/2019	m²	82,87	0,23	82,64	82,64	R\$	48,89	R\$	2.936,40	R\$	-	R\$	2.924,06	R\$	10,74
6.3	PRELARES						R\$		R\$		R\$		R\$			
6.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMBUSTIVA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 06/2023	m²	89,00	0,04	88,80	88,80	R\$	94,17	R\$	3.732,31	R\$	-	R\$	3.730,15	R\$	2,18
6.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	81,18	0,00	81,00	81,00	R\$	20,45	R\$	1.680,19	R\$	-	R\$	1.658,29	R\$	1,84
6.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	190,00	0,04	190,05	190,05	R\$	17,22	R\$	3.279,30	R\$	-	R\$	3.272,86	R\$	0,89
6.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	80,30	0,03	80,33	80,33	R\$	14,93	R\$	901,17	R\$	-	R\$	900,73	R\$	0,44
6.3.5	CONCRETO FCK + 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2023	m³	3,29	0,05	3,24	3,24	R\$	607,41	R\$	1.988,38	R\$	-	R\$	1.988,01	R\$	30,37
6.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 06/2023	m³	3,29	0,05	3,24	3,24	R\$	317,81	R\$	1.045,99	R\$	-	R\$	1.029,70	R\$	15,99
6.4	VIGAS COBERTURAS						R\$		R\$		R\$		R\$			
6.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCRIMAMENTO METÁLICO, RE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 06/2023	m²	96,30	3,67	54,83	54,83	R\$	92,40	R\$	5.988,92	R\$	-	R\$	5.047,81	R\$	338,11
6.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	88,00	6,00	82,00	82,00	R\$	20,45	R\$	1.302,44	R\$	-	R\$	1.289,74	R\$	122,70
6.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	11,45	0,01	10,84	10,84	R\$	20,04	R\$	220,46	R\$	-	R\$	213,22	R\$	16,24
6.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	R\$	19,35	R\$	1.359,72	R\$	-	R\$	1.191,08	R\$	189,84
6.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	R\$	17,22	R\$	1.728,85	R\$	-	R\$	1.516,88	R\$	216,00
6.4.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	31,10	0,00	31,18	31,18	R\$	14,93	R\$	465,52	R\$	-	R\$	465,52	R\$	-
6.4.7	CONCRETO FCK + 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2023	m³	4,29	0,48	3,83	3,83	R\$	607,41	R\$	2.605,79	R\$	-	R\$	2.308,38	R\$	279,41
6.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 06/2023	m³	4,29	0,48	3,83	3,83	R\$	317,81	R\$	1.380,40	R\$	-	R\$	1.217,21	R\$	146,19
6.5	LAJE TRELIÇADA DE VIGOTAS PRE-MOLDADAS						R\$		R\$		R\$		R\$			
6.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, SAPATA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TREFILADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) (REF: 101983 - SINDUSBR)	m²	97,54	0,30	97,19	97,19	R\$	226,60	R\$	22.007,86	R\$	-	R\$	21.828,96	R\$	78,97
6.5.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	87,84	0,14	87,50	87,50	R\$	19,88	R\$	1.742,28	R\$	-	R\$	1.739,50	R\$	2,78
6.5.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2023	KG	8,30	0,03	8,33	8,33	R\$	19,49	R\$	162,89	R\$	-	R\$	162,27	R\$	0,58
6.6	VEDAÇÕES						R\$		R\$		R\$		R\$			
6.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 20X20 CM (ESPESURA 9 CM) E REBORDO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REBORDO EM BETONEIRA AF. 17/2019	m²	200,90	4,10	206,80	206,80	R\$	52,54	R\$	13.710,84	R\$	-	R\$	13.492,20	R\$	218,88
6.6.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2018	M	14,60	1,00	13,00	13,00	R\$	82,57	R\$	913,50	R\$	-	R\$	860,96	R\$	62,57
6.6.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÁZIOS DE ATÉ 1,5 M DE COBERTAMENTO AF. 03/2018	M	13,80	0,00	13,00	13,00	R\$	61,25	R\$	833,00	R\$	-	R\$	833,00	R\$	-
6.6.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2018	M	25,41	9,83	16,48	16,48	R\$	45,90	R\$	1.169,38	R\$	-	R\$	757,79	R\$	410,80
6.6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 20X20X20 CM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM REBORDO EM BETONEIRA AF. 06/2023	m²	1,28	0,00	1,28	1,28	R\$	268,76	R\$	338,12	R\$	-	R\$	338,12	R\$	-
6.6.6	CERCA COM MOUREIS DE CONCRETO, RETO, H=30 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME PARTIDO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 05/2020	M	58,02	58,02	0,00	0,00	R\$	98,08	R\$	4.987,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.987,00
6.8	COBERTURAS						R\$		R\$		R\$		R\$			
6.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	m²	93,62	0,00	93,62	93,62	R\$	28,30	R\$	2.648,02	R\$	-	R\$	2.648,02	R\$	-
6.8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10% COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTO VERTICAL AF. 07/2019	m²	93,62	0,00	93,62	93,62	R\$	77,53	R\$	7.250,81	R\$	-	R\$	7.250,81	R\$	-
6.8.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (OM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM, REVESTIMENTO EM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E FUNDIÁRIO BENSIMILAR AF. 17/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$	47,86	R\$	257,95	R\$	-	R\$	257,95	R\$	-
6.8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 09/2018	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$	130,01	R\$	698,15	R\$	-	R\$	698,15	R\$	-
6.8.5	RUPÓ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 2 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	28,88	28,88	0,00	0,00	R\$	59,74	R\$	1.805,81	R\$	-	R\$	-	R\$	1.805,81
6.8.6	CHAVIL EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CASELINA, REF. 020 - 030x30x30	m	36,70	6,10	32,80	32,80	R\$	42,92	R\$	1.637,78	R\$	-	R\$	1.379,83	R\$	258,15
6.9	INSTALAÇÕES						R\$		R\$		R\$		R\$			
6.9.1	INSTALAÇÕES DE CAIXA EM COBRAMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIGIENOMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. 81440838)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	48,49	R\$	48,49	R\$	-	R\$	-	R\$	48,49

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,56

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POÇA BOVINA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MIL/LINGUINHO, FAVELA E HÉROLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535926-1 / CREA nº 212.289.449-0

Wanelly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Anualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Anualizado	Saldo
6.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 P/1,50 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,89	R\$ 174,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,89
6.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
6.6.1.4	FORMIGA DE SCS PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 42,12	R\$ 42,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,12
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	M	85,30	0,00	85,30		85,30	R\$ 24,53	R\$ 1.801,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,81
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,56	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,89
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,35
6.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
6.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,59	R\$ 40,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,85
6.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
6.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
6.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
6.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
6.6.1.14	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFICACIAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA REFORÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
6.6.1.16	REGISTRO DE CAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ANEL DE VEDAÇÃO E GANDELA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,89
6.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00
6.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
6.6.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	16,50	0,00	16,50		16,50	R\$ 23,01	R\$ 439,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,79
6.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,85
6.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,95	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
6.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 65,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
6.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
6.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
6.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84
6.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
6.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 21,49	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
6.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,45	R\$ 102,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,98
6.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 117,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,96
6.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
6.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
6.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO 200 X 150, DN 200MM (M, B, S), ORBEI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
6.6.2.15	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO 200 X 150, DN 200MM (M, B, S), ORBEI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
6.6.2.16	CAIXA SFONADA, COM GREHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,15
6.6.2.17	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78
6.6.2.18	CAIXA SFONADA HIDRAULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS QUÁDRADOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,600 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,98	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
6.6.2.19	TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 0,571 (PARA CONTRIBUÍREIS), AF 12/2020, R\$	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
6.6.2.20	SUBMODOULO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA CONTRIBUÍREIS), AF 12/2020, R\$	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - S/M5
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÃO FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZINHO, FAYELA E IMPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1219, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 52.054-920.	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruno Luanes Bezerra da Silva
 Assessora Técnica 1
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.259.449-0


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica 1
 Matr: 339964 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.8.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES) AF: 19/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.056,01	R\$ 2.056,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,01
6.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT ØRENDA (REF: 21942 - SIMAP/BN) VALVULA DE RETORNO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 06/2001	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
6.8.2.23	VALVULA DE RETORNO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 06/2001	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ 2.145,54	R\$ -
6.8.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.8.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF: 09/2001	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
6.8.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF: 09/2002	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
6.8.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÉTRICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF: 09/2002	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,91	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
6.8.3.4	RAJO SECO, PVC, DN 100 X 90 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU EM RAMAL DE PISOTO SANITÁRIO AF: 09/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
6.8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 19/2003	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
6.8.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15A/220V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
6.8.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 15A/220V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
6.8.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SPLIT (CA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,00	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
6.8.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
6.8.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,28	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
6.8.4.7	TOMADA DE REDE RÁBIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
6.8.4.8	CAIXA RETANGULAR Nº 42 X 22 MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
6.8.4.9	EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
6.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2003	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
6.8.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2003	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
6.8.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
6.8.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,12	R\$ 20,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,12
6.8.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA 2P+SV (REF. 5041 - OSEI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
6.8.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA (REF. 8077 - OSEI) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 190,03	R\$ 190,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,03
6.8.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
6.8.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
6.8.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	45,76	0,00	45,76		45,76	R\$ 7,80	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
6.8.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
6.8.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	138,41	0,00	138,41		138,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25
6.8.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,48	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92
6.8.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
6.8.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2001	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
6.8.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
6.8.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2001	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,80	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80
6.8.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2003	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
6.8.4.27	LIVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 03/2003	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
6.8.4.28	LIVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2001	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
6.8.4.29	PARAFUSO DE ATERRAMENTO Ø5 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
6.8.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, POLIÉTERILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF: 12/2003	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
6.8.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TUBOS DE CIMENTO, MACHOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300 M AF: 12/2003	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
6.8.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 02/2009 BR	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,86	R\$ 144,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,30
6.8.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1500 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 02/2009 BR	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 313,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,82
6.7	PRESEMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.7.1	PAPEDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF: 10/2007	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
6.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE LÁCI) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF: 10/2007	m²	270,22	7,04	283,18		283,18	R\$ 8,56	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ 2.200,19	R\$ 90,19

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2020 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.822.115,99
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVADA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, POCADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBA, MILINGUZZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2022 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2022 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2022 - 20/02/2022
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-800.	

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 5358261 / CREA nº 212.289.449-0


 Marwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr. 539961 CREA: 211.314.754-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 09/2014	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,00	R\$ 5.803,10	R\$ -	R\$ 5.803,10	R\$ -
6.7.1.4	EMBARGO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 09/2014	m²	90,88	0,00	90,88		90,88	R\$ 22,00	R\$ 2.000,81	R\$ -	R\$ 2.000,81	R\$ -
6.7.1.5	EMBARGO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINEL DE FACHADA COM PRESENÇA DE VIGAS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2014	m²	270,22	8,52	261,70		261,70	R\$ 55,37	R\$ 14.582,00	R\$ -	R\$ 14.490,33	R\$ 471,75
6.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X30 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 09/2014	m²	90,88	90,88	0,00		0,00	R\$ 95,54	R\$ 3.990,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08
6.7.2	FISO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAURO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIROS, ESPESSURA DE 8 CM. AF. 07/2016	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA COM AF. 07/2016	m²	76,87	6,28	0,00		76,61	R\$ 34,12	R\$ 2.622,00	R\$ 2.406,21	R\$ 2.406,21	R\$ 219,59
6.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FISO COM FACHADA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 07/2016	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,08
6.7.2.4	FISO EM GRANITO, MARMORITE OU QUANTUM EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 2 CM INCLUIDO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 09/2014	m²	63,38	0,00	63,38		63,38	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ -	R\$ 6.546,36	R\$ -
6.7.2.5	PROTEÇÃO EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2014	M	66,46	2,46	0,00		64,00	R\$ 25,87	R\$ 1.706,00	R\$ 1.642,08	R\$ 1.642,08	R\$ 63,15
6.7.2.6	FISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÍGIDO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2014	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -
6.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2014	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
6.7.2.8	FISO TAVA DE ALBERTA OU ORÇONIAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 10/2019 - OLIMP)	m	19,50	2,20	8,25		8,25	R\$ 34,30	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ 288,08	R\$ 79,74
6.7.3	FORRO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 09/2017	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53
6.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	368,65	368,65	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
6.8.2	EMBRASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,30	R\$ 1.779,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.779,94
6.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,30	R\$ 1.882,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.882,94
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
6.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
6.8.6	EMBRASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
6.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
6.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
6.8.9	PINTURA VERNIZ INCLOROFENILADO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00
6.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.9.1	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 880,77	R\$ 5.300,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.300,82
6.9.2	RIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
6.9.3	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM COCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
6.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF.: 11942 - COR). AF. 04/2019	UN	9,20	0,00	0,00		9,20	R\$ 360,11	R\$ 3.344,21	R\$ 3.944,21	R\$ 3.944,21	R\$ -
6.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 04/2019	m²	21,36	21,36	0,00		0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.574,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,00
6.9.6	PORTA/PORTA EM ALUMÍNIO COR N.P.P. DE ABRIR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 30X112Z HORIZONTAL E ENGRADADO E 11,120X12Z VERTICAL, COM ESPALHAMENTO DE 120CM. (REF. 12230 - ORSSE) AF. 01/2020	UN	10,42	10,42	0,00		0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.158,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.158,34
6.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 828,98	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
6.9.8	RELA MOLDADO GALVANIZADA, MALHA 14 (REF. 0871 - COR). AF. 01/2021	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
6.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E=4 MM, EM ESQUADRA DE MADEIRA, FIXADO COM SERRAVALITE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
6.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.10.1	VASO SANITÁRIO ORÇONIAL COM CAIXA ACOPLADA E LUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 609,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
6.10.2	TAXA TORÇÃO SANITÁRIO SUSPENSO, 28,5 X 33CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,53	R\$ 1.338,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,15
6.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, 90 COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 03441 - SIBABEBE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.028,69	R\$ 2.028,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,69
6.10.4	BANDEJA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, 90 COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 03441 - SIBABEBE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
6.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 1,80CM Øx112Z, (ACQUAZUL OU SIMILAR) UN	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10



4188
15/03/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.882.213,98

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA ROUBADA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SEMBRA, MILINGUINHO, FAVEIA E HPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1510, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-900.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2023 - 30/03/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Quantitativos Físicos (Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc. Período), Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Valor Acumulado, Saldo. Rows include items 6.10.6 to 7.3.2.3.3.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BONFIM, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/RÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILINGUIZINHO, FAVELA E IBIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,56
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 55.054-520.		DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2023
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2023 - 20/02/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Rezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 555826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 599961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 LITROS/M². AF. 06/2022	m²	86,50	0,88	86,02	86,02	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ 3.884,95	R\$ 47,88	
7.2.3.2	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	81,18	0,09	81,09	81,09	R\$ 20,45	R\$ 1.680,13	R\$ -	R\$ 1.658,28	R\$ 1,84	
7.2.3.3	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	190,09	2,05	187,24	187,24	R\$ 17,22	R\$ 3.273,36	R\$ -	R\$ 3.231,07	R\$ 48,08	
7.2.3.4	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	80,38	0,03	80,33	80,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44	
7.2.3.5	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF. 06/2022	m³	3,29	0,13	3,16	3,16	R\$ 607,41	R\$ 1.998,38	R\$ -	R\$ 1.919,41	R\$ 78,97	
7.2.3.6	LANÇAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 06/2022	m³	3,29	0,13	3,16	3,16	R\$ 917,81	R\$ 1.045,76	R\$ -	R\$ 1.004,28	R\$ 41,31	
7.2.4	VIDEAS COBERTURAS											
7.2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 LITROS/M². AF. 06/2022	m²	86,50	3,67	54,63	54,63	R\$ 62,40	R\$ 5.386,82	R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 339,11	
7.2.4.2	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	86,09	5,00	82,09	82,09	R\$ 20,45	R\$ 1.382,44	R\$ -	R\$ 1.280,74	R\$ 122,70	
7.2.4.3	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	11,45	0,81	10,64	10,64	R\$ 20,34	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 213,22	R\$ 16,24	
7.2.4.4	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	R\$ 16,35	R\$ 1.009,72	R\$ -	R\$ 1.194,08	R\$ 185,64	
7.2.4.5	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.528,95	R\$ -	R\$ 1.516,56	R\$ 210,09	
7.2.4.6	ARMARÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -	
7.2.4.7	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF. 06/2022	m³	4,29	0,45	3,84	3,84	R\$ 607,41	R\$ 2.305,76	R\$ -	R\$ 2.332,45	R\$ 273,34	
7.2.4.8	LANÇAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 06/2022	m³	4,29	0,45	3,84	3,84	R\$ 917,81	R\$ 1.283,40	R\$ -	R\$ 1.220,39	R\$ 143,01	
7.2.5	LAJE TRELICADA DE VIGAS PRE-MOLDADAS											
7.2.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA ALTA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO-CAPA) = (2+4) (REF. 101963 - SINAJURIN)	m²	87,54	0,35	87,19	87,19	R\$ 226,83	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ 21.828,96	R\$ 78,97	
7.2.5.2	ARMARÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	87,84	0,14	87,50	87,50	R\$ 19,89	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ 1.738,53	R\$ 2,76	
7.2.5.3	ARMARÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	8,38	0,03	8,33	8,33	R\$ 16,48	R\$ 136,89	R\$ -	R\$ 132,27	R\$ 0,58	
7.4	VEDAÇÕES											
7.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 30X30X3 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MISTURADO AF. 12/2021	m²	200,80	4,16	256,50	256,50	R\$ 52,54	R\$ 13.710,94	R\$ -	R\$ 13.462,27	R\$ 218,97	
7.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2018	M	14,60	1,00	13,50	13,50	R\$ 82,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ 900,95	R\$ 62,97	
7.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAGS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 03/2018	M	13,60	0,00	13,00	13,00	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -	
7.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 03/2018	M	25,41	0,00	25,41	25,41	R\$ 45,96	R\$ 1.168,35	R\$ -	R\$ 1.168,35	R\$ -	
7.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (TIPO 03) DE 750X500 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2022	m²	1,28	1,28	0,00	0,00	R\$ 286,76	R\$ 366,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,12	
7.4.6	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO, RETO, H=30 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CANTAROS 6 CM, COM 4 PISOS DE BARRA FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	58,02	58,02	0,00	0,00	R\$ 88,08	R\$ 4.987,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,08	
7.6	COBERTURA											
7.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES AF. 06/2019	m²	83,52	0,00	83,52	83,52	R\$ 28,30	R\$ 2.364,02	R\$ -	R\$ 2.364,02	R\$ -	
7.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 06/2019	m²	83,52	0,00	83,52	83,52	R\$ 77,53	R\$ 7.259,61	R\$ -	R\$ 7.259,61	R\$ -	
7.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA E FINECIAÇÃO) BIBLIOTECA PARALELA AF. 11/2014	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	R\$ 47,90	R\$ 257,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,56	
7.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LAMA CANALADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 2=3MM. AF. 06/2019	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15	
7.6.5	RÍPIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES AF. 06/2019	M	26,88	26,88	0,00	0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81	
7.6.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CASERINHA (REF. 8767 - ORS&S)	m	38,70	0,00	38,70	38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	
7.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
7.8.1.1	CHUBREAMENTO DE CADA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. BUBALISS)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.8.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (P1, 50 MPH) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 174,80	R\$ 174,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,80	
7.8.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02	
7.8.1.4	TORNILHA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, RESERVÁVEL, 90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	
7.8.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	85,30	0,00	85,30	85,30	R\$ 24,53	R\$ 1.801,81	R\$ -	R\$ 1.801,81	R\$ -	
7.8.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	R\$ 34,95	R\$ 552,89	R\$ -	R\$ 552,89	R\$ -	
7.8.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 6,55	R\$ 242,35	R\$ -	R\$ 242,35	R\$ -	
7.8.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -	
7.8.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 13,95	R\$ 41,85	R\$ -	R\$ 41,85	R\$ -	
7.8.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 6,05	R\$ 18,15	R\$ -	R\$ 18,15	R\$ -	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIHOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/JOÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARIA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E IRPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,69
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 58.054-920.		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


Maxwell Monteiro Mota
Assessoria Técnica II
Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.8.1.11	TE DE REGULAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM X 11,25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,33	R\$ 62,12	-	R\$ 62,12	-
7.8.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	-	R\$ 36,51	-
7.8.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	-	R\$ 53,22	-
7.8.1.14	UTRA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	-	R\$ 30,94	-
7.8.1.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	-	R\$ 24,11	-
7.8.1.19	REGISTRO DE BAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 99,27	R\$ 694,89	-	R\$ 694,89	-
7.8.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	-	R\$ 108,00	-
7.8.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	-	R\$ 64,70	-
7.8.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	-	R\$ 22,41	-
7.8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
7.8.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	19,50	0,00	19,50		19,50	R\$ 23,81	R\$ 464,79	-	R\$ 464,79	-
7.8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	-	R\$ 1.224,85	-
7.8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	-	R\$ 1.084,11	-
7.8.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,73	R\$ 104,67	-	R\$ 104,67	-
7.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,06	R\$ 170,50	-	R\$ 170,50	-
7.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	-	R\$ 64,32	-
7.8.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R\$ 11,14	R\$ 99,84	-	R\$ 99,84	-
7.8.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	-	R\$ 90,05	-
7.8.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	-	R\$ 107,25	-
7.8.2.10	JUNÇÃO DE REGULAÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	-	R\$ 102,96	-
7.8.2.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	-	R\$ 117,36	-
7.8.2.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	-	R\$ 31,09	-
7.8.2.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	-	R\$ 196,50	-
7.8.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 100 MM, (REF. - ORSEP)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	-	R\$ 201,99	-
7.8.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 19,92	R\$ 99,50	-	R\$ 99,50	66,00
7.8.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	-	R\$ 391,15	-
7.8.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	-	R\$ 52,78	-
7.8.2.18	RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CEBRADOS MACHO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,6x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ 2.472,24	R\$ 2.472,24	-
7.8.2.19	TÂNGENRE DEFOURADO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 0,92 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	-	R\$ 2.317,47	2.317,47
7.8.2.20	SUBSÓLIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,8 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 12,16 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 12/2020	UN	1,00	0,00	0,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	-
7.8.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	-	R\$ 2.055,01	2.055,01
7.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENØ AR (REF. - SING - SIMPHIEN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	-	R\$ 57,09	57,00
7.8.2.23	VALVULA DE REGULAÇÃO DE BRONZE, FE COM CRIVOS, ROSCÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	-	R\$ 2.145,54	2.145,54
7.8.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS												
7.8.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	-	R\$ 109,60	-
7.8.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF 06/2022	M	9,50	9,50	0,00		0,00	R\$ 48,40	R\$ 461,72	-	R\$ 461,72	-
7.8.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO AF 06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,91	R\$ 109,55	-	R\$ 109,55	-
7.8.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	-	R\$ 20,07	20,07
7.8.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM ARRANJAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 CILINDROS DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	-	R\$ 444,90	444,90

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,50
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HÍPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIU REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.354-620.	

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Benerra de Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535926-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.914.414-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Atualizado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
7.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/50V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
7.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM TOMADA DE EMBUTIR 2P+10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,00	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
7.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,97	R\$ 409,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,70
7.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
7.6.4.7	TOMADA DE REDE R46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,29	R\$ 276,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,45
7.6.4.8	CAIXA RELÂNGUA 4" X 4" - MÉDIA (1,30 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAINEL DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
7.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
7.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,25	R\$ 28,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,50
7.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
7.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
7.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V (REF. 9041 - TORIS)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
7.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA. (REF. 1077 - COBOL)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 190,03	R\$ 190,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,03
7.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	166,30	166,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	381,04	381,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
7.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
7.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,24	R\$ 26,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,98
7.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	130,41	130,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,78	R\$ 1.542,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.542,25
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,48	R\$ 22,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,97
7.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
7.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2024	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
7.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
7.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2024	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
7.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
7.6.4.27	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
7.6.4.28	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2024	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
7.6.4.29	PARTE DE ATERRAMENTO DE PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2024	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
7.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIÉSTER, DIÂMETRO INTERIORES 130 MM AF. 17/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,80	R\$ 121,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,30
7.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS DE CÂMBIOS MANGUEIROS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS 200x200x130 MM AF. 17/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 182,80	R\$ 548,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,57
7.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 800 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,96	R\$ 134,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,80
7.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,80
7.7	REVESTIMENTOS											
7.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2020	m²	215,22	0,00	197,10	19,12	215,22	R\$ 4,73	R\$ 1.028,73	R\$ 86,81	R\$ 1.028,75	R\$ -
7.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2020	m²	270,22	7,04	236,42	23,76	263,18	R\$ 8,55	R\$ 2.310,38	R\$ 203,16	R\$ 2.550,19	R\$ 60,19
7.7.1.2	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2024	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	R\$ 37,50	R\$ 5.788,10	R\$ -	R\$ 5.803,15	R\$ -	
7.7.1.3	EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM ÁREA ENTRE 0,00 E 10,00, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2024	m²	80,88	0,00	53,56	7,12	60,68	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ 257,30	R\$ 2.198,58	R\$ 7,23
7.7.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 20MM, COM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA, PAINEL POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS A MEIA ALTURA NAS PAREDES. AF. 02/2021	m²	270,22	8,52	191,18	79,82	281,70	R\$ 55,37	R\$ 14.992,08	R\$ 3.904,09	R\$ 14.496,33	R\$ 471,75
7.7.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA, PAINEL POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS A MEIA ALTURA NAS PAREDES. AF. 02/2021	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.900,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,06
7.7.2	PISO											
7.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, EXECUÇÃO DE 1 CM. AF. 07/2016	m²	89,00	10,25	78,00	78,00	R\$ 21,47	R\$ 1.900,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.710,29	R\$ 220,06
7.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	m²	76,67	76,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,80

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.210,59

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUIZINHO, FAVELA E IRRÓLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwellly Montenegro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.914.414-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SEMIATAJADA EXTRA DE DIMENSÕES 30CM CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF. 05/2008 PE	m²	13,01	13,01	0,00		0,00	R\$ 70,93	R\$ 922,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,86
7.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 5 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO FISO, 4 FOLGAMENTOS COM POLIURETA, ESTUMBO, SELADANTE E GRAU. AF. 06/2008 PE	m²	63,36	63,36	0,00		0,00	R\$ 103,32	R\$ 6.548,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.548,36
7.7.2.5	PISO EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 06/2008 PE	M	66,46	66,46	0,00		0,00	R\$ 25,87	R\$ 1.706,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.706,03
7.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO MISTICO, ESPESURA 40 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2008 PE	m²	13,03	0,00	0,00	13,03	13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ 752,74	R\$ 752,74	R\$ -
7.7.2.7	SOLERA EM CIMENTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 06/2008 PE	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
7.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 06/2020 (REF. 10/064 - SINAPI)	m	10,50	3,25	0,00	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 387,40	R\$ 289,67	R\$ 289,67	R\$ 76,73
7.8	FORNO											
7.8.1.1	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 06/2017 PE	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,63
7.8.1	PINTURA											
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	396,96	396,96	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
7.8.2	EMBRASAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 1º FATORIO MANUAL. AF. 04/2023	m²	162,93	162,93	0,00		0,00	R\$ 10,20	R\$ 1.775,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,84
7.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	162,93	162,93	0,00		0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84
7.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2024	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,06	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
7.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
7.8.6	EMBRASAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 1º FATORIO MANUAL. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,91	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
7.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
7.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,22	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20
7.8.9	PINTURA VERNIZ INCOLOR ALQUÍDICO EM MADEIRA USO INTERIO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
7.9	ESQUADRIAS											
7.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 30X10CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 398,77	R\$ 2.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392,62
7.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 30X10CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 800,70	R\$ 800,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,70
7.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEM COCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 30X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE METÁLICO COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
7.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COM BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 17*1M (REF. 11942 - CISE)	UN	0,20	0,20	0,00		0,00	R\$ 296,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
7.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3". AF. 04/2019	m²	21,38	21,38	0,00		0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
7.9.6	PORTA-FRONTA EM ALUMÍNIO COR NBR, DE ABIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 37X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPALHAMENTO DE 12CM. (REF. 14200 - GIBSE)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 469,43	R\$ 6.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.156,34
7.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 608,98	R\$ 2.440,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.440,70
7.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 120 X 30,00 CM	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
7.9.9	EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SAGUITE. AF. 01/2020	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
7.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
7.10.1	WASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACQUILADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
7.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2021	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 207,93	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
7.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 90 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, 1/2" COUINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 8344) - SIAAP/PRN	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,60
7.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 130 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 90 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, 1/2" COUINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 2044) - SIAAP/PRN	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
7.10.5	BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 1=60CM, 0=41,1/2" JACKWAL, OU SIMILAR (UNI)	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 139,91	R\$ 1.399,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,10
7.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, CONFORME 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
7.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm Ø VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DIFUSIVA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04/2023)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
7.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRILHE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 2023)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 70,71	R\$ 400,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,26
7.10.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,00	R\$ 774,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,00
7.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA 80x80 CM, FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA 1,50 CM REVESTIMENTO MELÂMICO COM FITA DIFUSIVA FACE (REF. 04/2023)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 116,12	R\$ 83,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,77
7.10.11	ALABRE PARA BANHEIRO PNEU DEVIANTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACOPLADOR (REF. 11961 - GIBSE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 872,00	R\$ 1.744,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,18
7.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONFORME NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 49,39	R\$ 98,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,78
7.11	PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO											
7.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
7.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE FOS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,85
7.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF. 06/2024	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00

4193
 151 - 23/AC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIHOA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSARRAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E IRRÓPOLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.982.213,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/RLI		DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1512, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55 054-020.		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwelly Montello Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 599961 CREA: 211.814.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Conv BDI	Valor Limitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
7.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500X900 COM VINIL APLICADO EM FRENTE E FUNDO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04/26 - SENFRAC/CE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,10	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00
7.12	7.12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02/2020 - OBSE/SE) m² 104,18 104,18 0,00 0,00 R\$ 3,14 R\$ 327,06 R\$ - R\$ - R\$ 327,06	m²	104,18	104,18	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
7.12.2	PLACA DE INALCURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,90 M - (REF. 02/17 - OBSE/SE) REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUBONDI) 8-0-3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINAR EM PERFEITO ESTADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5/07 - OBSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
7.12.3	PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINAR EM PERFEITO ESTADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5/07 - OBSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
8 PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA												
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
8.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FINADA AF. 06/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 959,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,50
8.1.2	LOCALIZAÇÃO CONVENIÊNCIA DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 02/2020	m	88,16	0,00	88,16		88,16	R\$ 66,89	R\$ 4.783,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.783,02
8.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PISO DE CIMENTO AF. 02/2020	m²	89,00	0,00	89,00		89,00	R\$ 5,19	R\$ 460,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,54
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CIMENTO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 01/2022 (REF. 01 - OBSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 491,50	R\$ 5.898,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.898,00
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 - DS	un	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.005,30	R\$ 1.005,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.005,30
8.1.6	MURETA DE ALVENARIA 1,50x6,00 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 44/1 - OBSE/SE)	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 201,64	R\$ 201,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,64
8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMBUSTÍVEL EM QUANTIDADE DE 100L/100M³	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 36,93	R\$ 173,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,80
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARIOLADO/ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 06/2018	m³	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,55
8.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASTANTE 10 MP, CARGA COM CARRREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 MP/125 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	28,38	0,01	28,38		28,38	R\$ 10,00	R\$ 283,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,50
8.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PERMANENTE, M3XKM AF. 07/2020	M3XKM	141,50	0,03	141,77		141,77	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,74
8.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
8.3.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
8.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2020	m³	17,69	0,00	17,69		17,69	R\$ 64,27	R\$ 1.095,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.095,92
8.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, COM ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2020	m²	11,89	0,00	11,89		11,89	R\$ 35,91	R\$ 426,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,30
8.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	110,91	1,09	109,22		109,22	R\$ 21,81	R\$ 2.418,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.382,08
8.3.1.4	CONCRETO PCC C-20MPA, TRAÇÃO 12,125, EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA MÉDIA (BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2020	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 588,13	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.940,83
8.3.1.5	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,77
8.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2018	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 39,42	R\$ 580,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,10
8.3.2 VIGAS BALDRAMES												
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2020	m³	0,73	0,00	0,73		0,73	R\$ 94,27	R\$ 69,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,72
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, COM ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2020	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 30,81	R\$ 846,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 846,44
8.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (UNIDADE) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-30 cm (REF. 00/14 - SENFRAC/CE)	m³	20,28	0,00	20,28		20,28	R\$ 134,53	R\$ 2.726,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.726,27
8.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, 8-28 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2020	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,08
8.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	55,84	0,03	55,81		55,81	R\$ 20,45	R\$ 1.127,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,82
8.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,90
8.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	97,16	0,00	97,16		97,16	R\$ 16,35	R\$ 1.580,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580,43
8.3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,50
8.3.2.9	CONCRETO PCC C-20MPA, TRAÇÃO 12,125, EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA MÉDIA (BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2020	m³	3,09	0,00	3,09		3,09	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,34
8.3.2.10	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,09	0,00	3,09		3,09	R\$ 317,81	R\$ 1.172,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,73
8.3.2.11	INTERFURTELAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASPÁLTICA 2 DEMAS AF. 06/2018	m²	62,67	0,00	62,67		62,67	R\$ 40,89	R\$ 2.595,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.595,40
8.3.3 PILARES												
8.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-OBRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, 18 LITROS/M² AF. 06/2020	m²	89,00	0,03	88,87		88,87	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,00
8.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	81,18	5,17	76,01		76,01	R\$ 20,45	R\$ 1.560,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.554,40
8.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	190,09	7,63	182,46		182,46	R\$ 17,22	R\$ 3.273,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.141,06
8.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	80,36	0,02	80,27		80,27	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 889,54
8.3.3.5	CONCRETO PCC C-20MPA, TRAÇÃO 12,125, EM MASSA SECA DE CIMENTO ÁREA MÉDIA (BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 06/2020	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,30
8.3.3.6	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,59
8.3.4 VIGAS COBERTURA												
8.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 LITROS/M² AF. 06/2020	m²	58,30	0,62	57,30		57,30	R\$ 92,40	R\$ 5.388,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.301,91
8.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	86,09	0,03	86,06		86,06	R\$ 20,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,03
8.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2020	KG	11,45	0,00	11,45		11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,40

Secretaria do Sudo
4194
151.23.00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUJA BOBÓIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.264-020.		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
MÉDICA Nº 535826-1 / CREA Nº 212.289.449-0

Márcio Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat. 539961 CREA: 211.914.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo					
8.2.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2020	KG	71,82	0,46	71,86		71,86	R\$	19,35	R\$	1.380,72	R\$	-	R\$	1.380,81	R\$	0,91
8.2.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2020	KG	100,27	0,00	100,27		100,27	R\$	17,22	R\$	1.726,65	R\$	-	R\$	1.726,65	R\$	-
8.2.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 14,0 MM - MONTAGEM AF 06/2020	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$	14,03	R\$	436,52	R\$	-	R\$	436,52	R\$	-
8.2.4.7	CONCRETO FOM + SOMBRA, TRACO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RECARGA 0,01 AF 06/2020	m³	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$	607,41	R\$	2.405,79	R\$	-	R\$	2.441,76	R\$	184,01
8.2.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM MATRIZES AF 06/2020	m²	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$	317,81	R\$	1.263,40	R\$	-	R\$	1.277,60	R\$	85,91
8.2.5	LAJE TRELICADA DE VIGAS PRE-MOLDADAS									R\$	-	R\$	-	R\$	-		
8.2.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAFIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CHAPA) = (8+6) (REF. 101969 - SCS/2019)	m²	97,54	0,35	97,19		97,19	R\$	225,03	R\$	22.007,65	R\$	-	R\$	21.826,98	R\$	76,87
8.2.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2020	KG	57,64	0,14	57,50		57,50	R\$	19,89	R\$	1.142,00	R\$	-	R\$	1.136,50	R\$	2,78
8.2.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2020	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$	16,49	R\$	136,89	R\$	-	R\$	132,27	R\$	0,98
8.4	VEDAÇÕES																
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDIDOS NA VERTICAL DE 8X18X30 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM TRACO AF 02/2018	m²	260,98	0,00	260,98		260,98	R\$	52,54	R\$	13.710,84	R\$	-	R\$	13.710,84	R\$	-
8.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 06/2018	M	14,80	0,00	14,80		14,80	R\$	62,97	R\$	913,02	R\$	-	R\$	913,02	R\$	-
8.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 06/2018	M	13,00	0,00	13,00		13,00	R\$	61,25	R\$	803,00	R\$	-	R\$	803,00	R\$	-
8.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 06/2018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$	45,98	R\$	1.168,95	R\$	-	R\$	1.162,95	R\$	-
8.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CIMENTO VAZADO DE CONCRETO (COMPOSIÇÃO DE 7X30X30 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM TRACO AF 06/2020)	m²	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$	266,78	R\$	339,12	R\$	-	R\$	339,12	R\$	-
8.4.6	CERCA COM INCLUIRES DE CONCRETO, RETO, HIGIENIZADO, ENCHIMENTO DE 2,5 M, GRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS (VAMBE, FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2020)	M	58,82	0,00	58,82		58,82	R\$	88,00	R\$	4.987,08	R\$	-	R\$	4.987,08	R\$	-
8.6	COBERTURA																
8.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERNAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES AF 02/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$	28,30	R\$	2.646,62	R\$	-	R\$	2.646,62	R\$	-
8.6.2	FIBROCIMENTO E=8 MM, COM REFORÇAMENTO À NÍVEL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF 02/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$	77,93	R\$	7.290,61	R\$	-	R\$	7.290,61	R\$	-
8.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE CONTRA-POSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) EM BETONEIRA, 100 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EXECUÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO AF 11/2014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$	47,98	R\$	257,55	R\$	-	R\$	257,55	R\$	-
8.6.4	INPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF 06/2014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$	130,01	R\$	698,15	R\$	-	R\$	698,15	R\$	-
8.6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 20 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2018	M	28,88	0,00	28,88		28,88	R\$	59,74	R\$	1.605,91	R\$	-	R\$	1.605,91	R\$	-
8.6.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CADELA (REF. 8707 - ORSE/SE)	m	38,70	2,70	39,00		39,00	R\$	42,32	R\$	1.630,76	R\$	-	R\$	1.623,52	R\$	114,20
8.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																
8.8.1	CHUMBAMENTO DE CADA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, IÇE E AQUECIMENTO	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	48,49	R\$	48,49	R\$	-	R\$	48,49	R\$	-
8.8.1.1	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4") 5,0 MPN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2018	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	174,85	R\$	174,85	R\$	174,85	R\$	174,85	R\$	-
8.8.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTER 150 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.190,02	R\$	1.190,02	R\$	-	R\$	1.190,02	R\$	-
8.8.1.3	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-
8.8.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	M	85,30	0,00	85,30		85,30	R\$	24,53	R\$	1.801,81	R\$	-	R\$	1.801,81	R\$	-
8.8.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$	34,55	R\$	545,89	R\$	-	R\$	545,89	R\$	-
8.8.1.6	JORNELO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$	0,55	R\$	353,35	R\$	-	R\$	353,35	R\$	-
8.8.1.7	JORNELO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$	14,21	R\$	142,10	R\$	-	R\$	142,10	R\$	-
8.8.1.8	JORNELO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	13,95	R\$	40,85	R\$	-	R\$	40,85	R\$	-
8.8.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	5,08	R\$	15,15	R\$	-	R\$	15,15	R\$	-
8.8.1.10	TIE DE BUCHA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$	15,53	R\$	62,12	R\$	-	R\$	62,12	R\$	-
8.8.1.11	TIE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	12,17	R\$	36,51	R\$	-	R\$	36,51	R\$	-
8.8.1.12	TIE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	17,74	R\$	53,22	R\$	-	R\$	53,22	R\$	-
8.8.1.13	ELVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$	4,42	R\$	30,94	R\$	-	R\$	30,94	R\$	-
8.8.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	24,11	R\$	24,11	R\$	-	R\$	24,11	R\$	-
8.8.1.15	REGISTRO DE BAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CRUZEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$	85,27	R\$	696,89	R\$	-	R\$	696,89	R\$	-
8.8.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$	6,75	R\$	108,00	R\$	-	R\$	108,00	R\$	-
8.8.1.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	32,35	R\$	64,70	R\$	-	R\$	64,70	R\$	-
8.8.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	22,41	R\$	22,41	R\$	-	R\$	22,41	R\$	-
8.8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.215,58
DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/01/2025 - 30/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POZA BOBRADA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSILARAM, DORDÃO DE SOMBRA, MURUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-820.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Lu
Bruna Luane Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 5358264 / CREA: nº 211.289.449-0

Marcelly
Marcelly Montalvo Neta
Assessora Técnica II
Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.8.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,01	R\$ 426,70	R\$ -	R\$ 426,70	R\$ -
8.8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	39,00	0,00	39,00		39,00	R\$ 30,77	R\$ 1.204,65	R\$ -	R\$ 1.204,65	R\$ -
8.8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,95	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
8.8.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCONECTOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
8.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
8.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 39,18	R\$ 84,37	R\$ -	R\$ 84,37	R\$ -
8.8.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
8.8.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
8.8.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
8.8.2.10	JUNÇÃO DE BORNÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,45	R\$ 102,90	R\$ -	R\$ 102,90	R\$ -
8.8.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
8.8.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
8.8.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 88,25	R\$ 176,50	R\$ -	R\$ 176,50	R\$ -
8.8.2.14	CURVA 45 GRAUS EM PVC, TIPO SOLDÁVEL, DN 40 X 40 MM, REF. 1545 - ORSEI	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
8.8.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 19,92	R\$ 99,60	R\$ -	R\$ 99,60	R\$ -
8.8.2.16	CAIXA SIFONADA, COM ORELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,33	R\$ 391,65	R\$ -	R\$ 391,65	R\$ -
8.8.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
8.8.2.18	CAIXA ENTERRADA HIPERLÚCIDA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,60 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 10/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 018,08	R\$ 247,24	R\$ -	R\$ 247,24	R\$ -
8.8.2.19	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 2,195,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
8.8.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1 X 1,40 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² PARA 5 CONTRIBUINTES, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
8.8.2.21	FILTRO ANEMOROSO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,00 M, VOLUME ÚTIL = 1,10 M³ (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
8.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 8152 - SINARRE) EM BRONZE, PE VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4", FORNECIDO E INSTALADO, AF. 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
8.8.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.8.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
8.8.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SIFONAMENTO, AF. 09/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
8.8.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SIFONAMENTO, AF. 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
8.8.3.4	RALO SECO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
8.8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRAFEGADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
8.8.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) - 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
8.8.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) - 10A/20V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
8.8.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
8.8.4.5	TOMADA MISTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) - 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
8.8.4.6	TOMADA MISTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) - 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 85,20	R\$ 426,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,00
8.8.4.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,20	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,00
8.8.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MESA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
8.8.4.9	CAIXA DO TOPOGAL 4" X 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
8.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
8.8.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
8.8.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,28	R\$ 17,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28

Secretaria de Saúde
 4196
 151 23 05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PISCADA, SUBSUAANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILINGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.210,56

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS BIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/03/2025


ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-020.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 5358261 / CREA nº 212.289.449/0


 Maxwell Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 539961 CREA: 213.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Anulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ 25,12	R\$ -
8.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) 40A - 2P (REF. 3017 - CASSE)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 136,15	R\$ 272,30	R\$ -	R\$ 272,30	R\$ -
8.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DN 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA (REF. 807 - ORSEL)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -	R\$ 196,03	R\$ -
8.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 9,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -
8.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -
8.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,50	R\$ 341,20	R\$ -	R\$ 341,20	R\$ -
8.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	2,40	0,00	0,00	2,40	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -
8.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	M	136,41	0,00	136,41		136,41	R\$ 11,73	R\$ 1.842,25	R\$ -	R\$ 1.842,25	R\$ -
8.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ -
8.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ 15,19	R\$ -
8.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ 35,44	R\$ -
8.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ 17,82	R\$ -
8.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 21,85	R\$ 21,85	R\$ -	R\$ 21,85	R\$ -
8.6.4.26	CAXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUITIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ -
8.6.4.27	LUPA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85	R\$ -	R\$ 32,85	R\$ -
8.6.4.28	LUPA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R\$ 10,95	R\$ 98,05	R\$ -	R\$ 98,05	R\$ -
8.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 55 PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 34,28	R\$ 68,56	R\$ -	R\$ 68,56	R\$ -
8.6.4.30	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 10,0 CM AF_05/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 60,99	R\$ 121,98	R\$ -	R\$ 121,98	R\$ -
8.6.4.31	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,300 X 0,300 CM AF_05/2020	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 182,90	R\$ 548,67	R\$ -	R\$ 548,67	R\$ -
8.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020 - PS	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 29,66	R\$ 148,30	R\$ -	R\$ 148,30	R\$ -
8.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2020 - PS	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R\$ 34,96	R\$ 314,62	R\$ -	R\$ 314,62	R\$ -
8.7	REVESTIMENTOS											
8.7.1	PARIETES											
8.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE FERRÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_05/2020	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
8.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERRÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_05/2020	m²	270,22	0,01	270,21		270,21	R\$ 8,55	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ 2.310,38	R\$ 0,08
8.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ARRA ENTRE 200 E 1000, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_05/2020	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -
8.7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ARRA ENTRE 200 E 1000, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_05/2020	m²	80,88	0,00	80,88		80,88	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ -
8.7.1.5	EMBUDO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25MM AF_05/2020	m²	270,22	0,01	270,21		270,21	R\$ 55,37	R\$ 14.987,06	R\$ -	R\$ 14.987,06	R\$ 0,85
8.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AD, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_05/2020 - PS	m²	80,88	0,08	0,00		0,00	R\$ 89,54	R\$ 3.980,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.980,08
8.7.2	PISO											
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RABERS, ESPESURA DE 3 CM AF_05/2019	m²	89,80	0,00	89,80		89,80	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABRINDO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF_05/2020	m²	78,67	0,05	78,22		78,22	R\$ 34,12	R\$ 2.682,89	R\$ -	R\$ 2.682,89	R\$ 22,17
8.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR DOU 5x10M AF_05/2020 - PS	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,88
8.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCADO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF_05/2020	m²	63,36	0,00	63,36		63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.548,36	R\$ -	R\$ 6.548,36	R\$ -
8.7.2.5	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM AF_05/2020	M	86,46	2,33	84,13		84,13	R\$ 20,97	R\$ 1.766,03	R\$ -	R\$ 1.648,21	R\$ 86,82
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_05/2020	m²	13,03	5,48	7,54		7,54	R\$ 57,77	R\$ 782,74	R\$ -	R\$ 435,59	R\$ 317,15
8.7.2.7	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_05/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,19	R\$ 410,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,96
8.7.2.8	PISO PAIS DE ALTA OU ORÇONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 (REF. 10100 - SINAL)	m	10,93	2,25	8,25		8,25	R\$ 34,90	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ 288,80	R\$ 78,74
8.7.3	FORRO											
8.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017 - PS	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ 3.119,53	R\$ -
8.8	PINTURA											
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	366,65	0,00	366,65		366,65	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIGAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	102,93	0,00	102,93		102,93	R\$ 10,90	R\$ 1.175,94	R\$ -	R\$ 1.175,94	R\$ -

4197
151 - 23. AC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSUAUNA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, PAVELA E HPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 20.954-502

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 5358261 / CREA nº 212.289.449-0

[Assinatura]
Assessora Técnica II
Mat: 539951 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	182,83	0,00	182,83		182,83	R\$ 10,39	R\$ 1.892,04	R\$ -	R\$ 1.892,04	R\$ -
8.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 04/2023	m²	203,72	0,00	203,72		203,72	R\$ 16,95	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ 4.064,21	R\$ -
8.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ 349,41	R\$ -
8.8.6	EMBRASAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, (PINTAMENTO MANUAL) AF 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 20,91	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -
8.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 12,92	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -
8.8.8	LIAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF 01/2021	m²	3,78	3,73	0,00		0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20
8.8.9	PINTURA VERZIN (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00
8.9 - ESQUADRIAS												
8.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATE-VENTE METÁLICO, 90X100CM, FIXAÇÃO COM ARBOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 886,77	R\$ 5.322,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.322,82
8.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATE-VENTE METÁLICO, 90X100CM, FIXAÇÃO COM ARBOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 860,79	R\$ 860,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,79
8.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERZIN, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PÓDIO MÉDIO, 90X100CM, ESPESSURA DE 35MM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATE-VENTE, FECHADURA COM DECORAÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
8.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 174x111 (REF: 11942 - ORSESE)	m²	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
8.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO, FIXADO EM VÁZIS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 20/2019	m²	21,38	12,18	9,20		9,20	R\$ 834,93	R\$ 18.271,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.271,60
8.9.6	PORTA/QUIRATA EM ALUMÍNIO, COR N/SP, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 30X1,127 HORIZONTAIS E ENGRADADO E 11,120X1,127 VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF: 12230 - ORSESE)	m²	10,45	0,29	10,16		10,16	R\$ 493,43	R\$ 5.159,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.159,34
8.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,39	0,11	3,28		3,28	R\$ 628,98	R\$ 2.448,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,79
8.9.8	TELA MOSCITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 50 X 30 (REF: ORSESE)	m²	3,39	3,38	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
8.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E=4MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BASTIETE. AF 01/2020	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
8.10 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS												
8.10.1	VAZIO SANITÁRIO, FORMADO COM CALHA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
8.10.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA, SUSPENSÃO, 28X X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIU SIÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 287,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
8.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 93441 - SINABREM)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,69
8.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 80 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 93441 - SINABREM)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
8.10.5	BARRA DE APOIO RETA, FIXAÇÃO INOX, 1,50CM, D=140, LARGURA 01 EMBUTIR LINDO	UN	10,00	0,00	0,00		10,00	R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	R\$ 1.368,10	R\$ -	R\$ 1.368,10
8.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMBIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2019	UN	6,00	0,00	0,00		6,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ 2.574,12
8.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1800X900 VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 0398 - SINABREM)	UN	6,00	0,00	0,00		6,00	R\$ 22,15	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ 133,08
8.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM 2 PARALELOS COM DIMENSÕES DE 7X14,5 CM (REF: 0592 - ORSESE)	UN	6,00	0,00	0,00		6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ 460,26
8.10.9	FIXADOR PARA POD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00		2,00	R\$ 387,60	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ 775,32
8.10.10	ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA, ESP. 3mm, O COBRANDO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA FUMÊ E FACE (REF: 0398 - SINABREM)	m²	0,72	0,00	0,00		0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ 85,77
8.10.11	FÍSICO CONFORME NBR 9060 COM FICHAZINHO (REF: 1168 - SINABREM)	UN	2,00	0,00	0,00		2,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ 1.344,18
8.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00		2,00	R\$ 45,30	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ -	R\$ 90,78
8.11 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO												
8.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	0,00	0,00		1,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -	R\$ 284,52
8.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 8KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	0,00	0,00		1,00	R\$ 298,95	R\$ 298,95	R\$ 298,95	R\$ -	R\$ 298,95
8.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIU PRIMER EPOXI. AF 02/2021	m²	1,00	0,00	0,00		1,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ 64,80
8.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	0,00	0,00		1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ 30,74
8.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1800X900 VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 0398 - SINABREM)	UN	5,00	0,00	0,00		5,00	R\$ 22,15	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ 110,90
8.12 - DIVERSOS												
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF 02460 - ORSESE)	m²	104,16	0,00	0,00		104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ 327,06
8.12.2	PLACA DE INAUSURIAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 800X800 VINIL (REF: 01/2021) REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KATRES ISO COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE UGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSESE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
8.12.3	PINTURA KATRES ISO COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE UGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSESE)	m²	4,80	0,00	0,00		4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ 2.959,20
9 - PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE												
9.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES												
9.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VIDEOTAÇÃO EM TERREIRO COM 100M². AF 02/2020	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 0,55	R\$ 955,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 955,50
9.1.2	UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETA 2,00M - 2 (REF: 02/2018)	M	85,16	0,00	85,16		85,16	R\$ 88,95	R\$ 4.783,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.783,02
9.1.3	SINALIZAÇÃO DURINA COM TELA TAPUME EM PVC, 40 LARGAS (REF: 02/2018)	m	98,00	0,00	98,00		98,00	R\$ 8,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,54
9.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 01 - ORSESE)	m²	12,00	6,00	6,00		6,00	R\$ 431,20	R\$ 5.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.180,00


CND
 OPRES DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIROA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUR. INGLIZINHO, FAVELA E HÍPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 30/02/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-500.	

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr: 539964 / CREA: 213.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	
9.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPON, CABO DE 10 MM E DE LINTÃO DE CUMARO (INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 02/2018. BS	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.666,30	R\$ 1.666,30	R\$ -	R\$ 1.666,30	R\$ -
9.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2018.	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ 637,11	R\$ -
9.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4416 - CONSISE).	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
9.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
9.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 02/2018.	m²	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 36,03	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ 187,60	R\$ -
9.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ANCILO-AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 02/2018.	m²	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ 1.267,55	R\$ -
9.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: MQ). AF. 02/2018.	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
9.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 02/2018.	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
9.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
9.3.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
9.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2018.	m²	17,66	0,00	17,66		17,66	R\$ 94,27	R\$ 1.666,92	R\$ -	R\$ 1.666,92	R\$ -
9.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJE SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 02/2018.	m²	11,98	0,00	11,98		11,98	R\$ 35,91	R\$ 429,36	R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -
9.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA TIPO CA-90 DE 9 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	110,91	1,71	109,20		109,20	R\$ 21,81	R\$ 2.401,66	R\$ -	R\$ 2.401,66	R\$ 37,30
9.3.1.4	CONCRETO FCK 4.30 MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300 L. AF. 02/2018.	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 588,13	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ 1.940,83	R\$ -
9.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2018.	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 317,91	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ 1.048,77	R\$ -
9.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 02/2018.	m²	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 30,83	R\$ 588,10	R\$ -	R\$ 588,10	R\$ -
9.3.2 VIGAS BALDRAMES												
9.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2018.	m²	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,26	R\$ -	R\$ 917,26	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJE SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 02/2018.	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,91	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FIRADO (BRANCO) COM CHAMBA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm (REF. C004 - SINFRA/C). AF. 02/2018.	m²	20,28	0,00	20,28		20,28	R\$ 134,53	R\$ 2.739,27	R\$ -	R\$ 2.739,27	R\$ -
9.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 02/2018.	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -	R\$ 4.878,96	R\$ -
9.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 9 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	55,64	0,03	55,61		55,61	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ 1.137,84	R\$ 0,82
9.3.2.6	FORMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 9 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ 154,91	R\$ 0,41
9.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 9 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	97,16	0,00	97,16		97,16	R\$ 19,38	R\$ 1.880,43	R\$ -	R\$ 1.880,43	R\$ -
9.3.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 100 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 787,66	R\$ -	R\$ 688,90	R\$ 69,86
9.3.2.9	CONCRETO FCK 4.30 MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300 L. AF. 02/2018.	m³	3,69	0,00	3,69		3,69	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ 2.241,34	R\$ -
9.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2018.	m³	3,69	0,00	3,69		3,69	R\$ 317,91	R\$ 1.170,72	R\$ -	R\$ 1.170,72	R\$ -
9.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM PISO LISO ASPÁLTICO, 2 DEMÃOES AF. 02/2018.	m²	82,97	0,00	82,97		82,97	R\$ 46,69	R\$ 2.636,40	R\$ -	R\$ 2.636,40	R\$ -
9.3.3 PILARES												
9.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-CORRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 LITROS. AF. 02/2018.	m²	88,00	0,03	88,97		88,87	R\$ 54,17	R\$ 3.792,91	R\$ -	R\$ 3.792,91	R\$ 1,02
9.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	81,18	0,67	80,51		80,51	R\$ 20,40	R\$ 1.660,13	R\$ -	R\$ 1.646,43	R\$ 13,70
9.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 100 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	180,09	0,34	180,75		180,75	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -	R\$ 3.267,49	R\$ 3,96
9.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 120 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	80,36	0,09	80,27		80,27	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ 889,83	R\$ 1,34
9.3.3.5	CONCRETO FCK 4.30 MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300 L. AF. 02/2018.	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.996,38	R\$ -	R\$ 1.988,38	R\$ -
9.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2018.	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,91	R\$ 1.048,59	R\$ -	R\$ 1.048,59	R\$ -
9.3.4 VIGAS COBERTURAS												
9.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO PE-CORRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA - 18 LITROS. AF. 02/2018.	m²	58,30	0,92	57,38		57,38	R\$ 92,40	R\$ 5.388,92	R\$ -	R\$ 5.301,91	R\$ 85,01
9.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	88,09	0,03	88,07		88,07	R\$ 20,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ 1.382,03	R\$ 0,41
9.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 83 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	11,45	0,00	11,45		11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -
9.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 90 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	71,82	0,46	71,36		71,36	R\$ 19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.380,91	R\$ 8,91
9.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 100 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	100,27	0,06	100,27		100,27	R\$ 17,22	R\$ 1.728,85	R\$ -	R\$ 1.728,85	R\$ -
9.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 120 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
9.3.4.7	CONCRETO FCK 4.30 MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 300 L. AF. 02/2018.	m³	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$ 607,41	R\$ 2.656,79	R\$ -	R\$ 2.441,78	R\$ 164,01
9.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2018.	m³	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$ 317,91	R\$ 1.283,40	R\$ -	R\$ 1.277,59	R\$ 85,81
9.3.5 LAJES												
9.3.5.1 LAJES PRELIMINARES UNIDIRECIONAIS												
9.3.5.1.1	LAJE PRELIMINAR UNIDIRECIONAL, BAPONADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (3+4) (REF. 10/985 - SINFAP/RN).	m²	97,04	0,36	97,19		97,19	R\$ 226,03	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ 21.828,06	R\$ 78,97
9.3.5.1.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 50 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	97,04	0,14	87,50		87,50	R\$ 16,88	R\$ 1.474,28	R\$ -	R\$ 1.738,50	R\$ 2,78
9.3.5.1.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 63 MM - MONTAGEM. AF. 02/2018.	KG	8,38	0,03	8,33		8,33	R\$ 16,46	R\$ 168,80	R\$ -	R\$ 162,37	R\$ 0,59
9.4 MEDIÇÕES												

Secretaria de Saúde
 4198
 PROC. 158 de 23/24

Comissão de Sonda
 4199
 PROC. 151.023.000

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POZA BONFRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBAURANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUI UNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-500.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2023 - 30/02/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luane Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 5358261 / CREA nº 212.289.449-0

Maauwelly Monteiro Moraes
 Assessoria Técnica II
 Matr. 539951 CREA: 213.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 20X20X10 CM COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 1:1:3 AF 092019	m²	200,98	0,00	200,98		200,98	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ 13.710,84	R\$ -
9.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 092018	M	14,60	0,00	14,00		14,00	R\$ 62,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ 913,52	R\$ -
9.4.3	CONTRAVERGA ANGULADA PARA VÁZIO DE ATÉ 1,5 M DE COMPIMENTO AF 092018	M	13,60	0,00	13,00		13,00	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -
9.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 092018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,98	R\$ 1.169,35	R\$ -	R\$ 1.169,35	R\$ -
9.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VALADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X20X10 CM COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 1:1:3 AF 092019	m²	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$ 266,78	R\$ 339,12	R\$ -	R\$ 339,12	R\$ -
9.4.6	CERCA COM MOURES DE CONCRETO, RETO, H=30 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ORNADO 2,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092019	M	58,02	0,00	58,02		58,02	R\$ 88,08	R\$ 4.987,09	R\$ -	R\$ 4.987,09	R\$ -
9.5	COMBUSTÍVEL											
9.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 072019	m²	93,62	0,00	93,62		93,62	R\$ 28,30	R\$ 2.648,82	R\$ -	R\$ 2.648,82	R\$ -
9.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO AF 072019	m²	93,62	0,00	93,62		93,62	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
9.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRAZIDA 1 (1) CM ÁREA, EM BETAONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, COM E EXECUÇÃO PÚBLICA PARALELA AF 112014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,88	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
9.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CANALADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 5-3MM AF 092019	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 190,01	R\$ 999,15	R\$ -	R\$ 999,15	R\$ -
9.5.5	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 072019	m	28,88	0,00	28,88		28,88	R\$ 56,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ 1.605,81	R\$ -
9.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PREMOLDADO TIPO CAPELINHA (REF. 8707 - ORSE/SEI)	m	38,70	2,70	36,00		36,00	R\$ 42,32	R\$ 1.523,76	R\$ -	R\$ 1.523,76	R\$ 114,28
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
9.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAUDA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. 6) (ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,40
9.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 20 (1) 50 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)											

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,56
 DATA DA MEDIÇÃO: 16/03/2025
 DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PLOÇA BOBÓIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Benerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.442-0


 Bruna Luana Benerra da Silva
 Assessora Técnica II
 Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 20 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
9.6.2.10	50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
9.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 117,04	R\$ -	R\$ 117,04	R\$ -
9.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
9.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 80,25	R\$ 160,50	R\$ -	R\$ 160,50	R\$ -
9.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 50 x 20 (REF. 1545 - ORSEL)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
9.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
9.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 30 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
9.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
9.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCHOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 600x600x600 PARA REDE DE ESGOTO AF: 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 818,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
9.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO F=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL= 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.917,47	R\$ 2.917,47	R\$ -	R\$ 2.917,47	R\$ -
9.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 90 X 1 X 1 X 1,90 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO= 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
9.6.2.21	FILTRO AMBROSIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,00 M, VOLUME ÚTL= 114,0 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF: 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
9.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPUT DRENAR (REF. SIRELI - SIRELI) EM BRONZE, FE VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, FE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" FORNECIDO E INSTALADO AF: 09/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,00
9.6.2.23	COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" FORNECIDO E INSTALADO AF: 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.073,77	R\$ 2.147,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.147,54
9.6.3. INSTALAÇÕES PLUVIAIS												
9.6.3.1	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
9.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF: 09/2022	M	9,90	9,90	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 457,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,73
9.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF: 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
9.6.3.4	RAJO 3/4", PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF: 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
9.6.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
9.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITR, COM BARRAMENTO TRUFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
9.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
9.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
9.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2024	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,00
9.6.4.5	TOMADA MÍDIA DE EMBITR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
9.6.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBITR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 65,03	R\$ 325,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,15
9.6.4.7	TOMADA DE REDE FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
9.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,94	R\$ 1.011,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,94
9.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 16,53	R\$ 231,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,42
9.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
9.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 14,20	R\$ 28,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,40
9.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
9.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
9.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO DE TENSÃO DPS 45kV - 275V (REF. 9241 - ORSEL)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 130,10	R\$ 270,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,20
9.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 300A. (REF. 8077 - ORSEL)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 198,03	R\$ 198,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,03
9.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
9.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	361,04	0,00	361,04		361,04	R\$ 5,07	R\$ 1.830,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.830,87
9.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,03	R\$ 321,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,20
9.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
9.6.4.20	ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADA, PVC, DN 25 MM (2P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	136,41	0,00	136,41		136,41	R\$ 13,78	R\$ 1.842,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.842,26
9.6.4.21	ELÉTRICIDADE RÍGIDA ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (2P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92
9.6.4.22	ELÉTRICIDADE RÍGIDA ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19

Secretaria de Saúde
 4301
 151 e 23/02


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SNS
 VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.982.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2023 - 20/02/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOVIDA, FE. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUIZANO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.354-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra de Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwelly Monteiro Mota
 Assessor Técnico II
 Matr: 539961 CREA: 211.914.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920004	M	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 17,70	R\$ 35,40	-	R\$ 35,40	-	
9.6.4.22	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920003	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	-	R\$ 17,82	-	
9.6.4.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920002	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	-	R\$ 24,85	-	
9.6.4.24	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920001	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	-	R\$ 124,42	-	
9.6.4.27	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920001	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,35	R\$ 30,95	-	R\$ 30,95	-	
9.6.4.28	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920001	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	-	R\$ 49,05	-	
9.6.4.29	BASE DE ATERRAMENTO DE 300x300x25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920017	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	-	R\$ 188,76	-	
9.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CILINDRICA, EM POLIÉTERO DIÂMETRO INTERNO = Ø 3,81. AF 1920000	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 60,89	R\$ 121,78	-	R\$ 121,78	-	
9.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS DE BARRIOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS 300x300x150. AF 1920000	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 180,99	R\$ 542,97	-	R\$ 542,97	-	
9.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920000	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 28,60	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00	-	
9.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920000	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 34,80	R\$ 314,82	-	R\$ 314,82	-	
9.7	REVESTIMENTOS											
9.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 1920002	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	R\$ 4,73	R\$ 1.028,75	-	R\$ 1.028,75	-	
9.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESSÃO DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 1920002	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	R\$ 8,56	R\$ 2.310,38	-	R\$ 2.310,38	0,06	
9.7.1.2	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PAREDE, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, INTERIAS 300x300x150. AF 1920000	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.835,18	-	R\$ 5.835,18	-	
9.7.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS. AF 1920004	m²	80,88	0,00	80,88	80,88	R\$ 36,15	R\$ 2.923,81	-	R\$ 2.923,81	-	
9.7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 50x2 E 100x2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS. AF 1920004	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	R\$ 65,54	R\$ 5.300,00	-	-	R\$ 3.990,00	
9.7.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20x20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS SUPERFÍCIES. AF 1920000	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	R\$ 55,37	R\$ 14.982,00	-	R\$ 14.982,00	0,06	
9.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20x20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS SUPERFÍCIES. AF 1920000	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	R\$ 65,54	R\$ 5.300,00	-	-	R\$ 3.990,00	
9.7.2	PISO											
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJE SOBRE LAJE DE BARRIOS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 1920004	m²	89,80	0,00	89,80	89,80	R\$ 21,47	R\$ 1.928,15	-	R\$ 1.928,15	-	
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF 1920000	m²	78,87	0,65	78,22	78,22	R\$ 34,12	R\$ 2.680,82	-	R\$ 2.680,82	22,18	
9.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF 1920003	m²	13,01	13,01	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 922,86	-	-	R\$ 922,86	
9.7.2.4	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 5 MM INCLUSIVE MISTURA EM ARGAMASSA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO E POLIMENTO COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 1920000	m²	83,30	0,00	83,30	83,30	R\$ 103,32	R\$ 8.596,36	-	R\$ 8.596,36	-	
9.7.2.5	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 5 MM INCLUSIVE MISTURA EM ARGAMASSA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO E POLIMENTO COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 1920000	M	85,46	2,33	84,13	84,13	R\$ 25,87	R\$ 2.176,03	-	R\$ 2.176,03	68,82	
9.7.2.6	PISO EM CIMENTO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 40 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 1920000	m²	13,03	0,04	13,02	13,02	R\$ 57,77	R\$ 752,74	-	R\$ 752,74	0,57	
9.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 1920000	M	2,70	2,70	0,00	0,00	R\$ 152,16	R\$ 410,89	-	-	R\$ 410,89	
9.7.2.8	PISO FANTAL DE LAJE OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 1920000	m	10,50	2,25	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,40	-	R\$ 288,40	73,74	
9.7.3	FORRO											
9.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COM BARRIOS. AF 1920000	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	-	R\$ 3.119,53	-	
9.8	PINTURA											
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 1920023	m²	366,85	0,00	366,85	366,85	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	-	R\$ 1.371,27	-	
9.8.2	EMBRANDEADO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, USANDO TINTA. AF 1920000	m²	182,83	0,00	182,83	182,83	R\$ 10,90	R\$ 1.992,84	-	R\$ 1.992,84	-	
9.8.3	APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 1920000	m²	182,83	0,00	182,83	182,83	R\$ 10,36	R\$ 1.892,84	-	R\$ 1.892,84	-	
9.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 1920014	m²	303,72	0,00	303,72	303,72	R\$ 18,95	R\$ 5.756,21	-	R\$ 5.756,21	-	
9.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 1920023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	R\$ 4,73	R\$ 348,41	-	R\$ 348,41	-	
9.8.6	EMBRANDEADO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, USANDO TINTA. AF 1920000	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	-	R\$ 1.537,23	-	
9.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PRÉ-MIX, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 1920000	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	-	R\$ 947,01	-	
9.8.8	EMBRANDEADO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE LINDOLU PINTURA. AF 1920001	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	-	-	R\$ 7,26	
9.8.9	PINTURA VERDE-INCOLOR, APLICADA EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 1920001	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	-	-	R\$ 82,03	
9.9	ESQUADRIAS											
9.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, POLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920019	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 888,77	R\$ 8.000,00	-	-	R\$ 8.000,00	
9.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, POLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 800,70	R\$ 800,70	-	-	R\$ 800,70	
9.9.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA VENTILADOR, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PARA VENTILADOR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: SOBRECARRILHO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1920000	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	-	-	R\$ 1.483,15	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.215,99
DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSURARIA, CORDÃO DE SOMBRRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.654-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


Maxwellly Monteiro
Assessora Técnica II
Matr. 539964 CREA: 211.314.414-0

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Atualizado Inc. Período	Valor Unitário Com IOD	Valor Liquidado	Valor de Período	Valor Acumulado	Saldo				
9.8.A	JANELA EM ALUMÍNIO COM BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREIA, 1,41M (REF.: 11942 - ORSEL)	m²	9,20	0,00	9,20	9,20	R\$	386,11	R\$	3.544,21	R\$	-	R\$	3.544,21	R\$	-
9.8.B	GRANDE EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIO DE 3M(REF. FORMADO POR TUBOS Nº 24" AF. 04/2023)	m²	21,28	12,18	9,20	9,20	R\$	534,93	R\$	13.574,80	R\$	-	R\$	5.841,36	R\$	7.733,44
9.8.C	PORTA/PORTA EM ALUMÍNIO COM NBRP, DE ABIRIR, 0,81x 2,00, VÁZIO EM TUBO QUADRADO 3"X1,12" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,12"X1,12" VERTICAIS, COM ESPALMADO DE 12CM (REF.: 12235 - ORSEL)	m²	10,45	0,28	10,16	10,16	R\$	493,43	R\$	5.156,34	R\$	-	R\$	5.013,28	R\$	143,06
9.8.D	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIDUÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022	m²	3,98	0,11	3,78	3,78	R\$	628,89	R\$	2.448,73	R\$	-	R\$	2.377,54	R\$	86,19
9.8.E	TELA MOSQUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 14,17x 20 (REF. 0263) - ORSEL	m²	3,98	3,98	0,00	0,00	R\$	130,40	R\$	701,76	R\$	-	R\$	-	R\$	701,76
9.8.F	INSTALAÇÃO DE VIDRO 10MM, E=4MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM PARAFUSOS	m²	9,20	0,20	0,00	0,00	R\$	326,20	R\$	3.001,04	R\$	-	R\$	-	R\$	3.001,04
9.9 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS																
9.9.1	MARO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	558,39	R\$	1.112,78	R\$	-	R\$	1.112,78	R\$	-
9.9.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 30,8 CM EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE METAIS POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$	287,83	R\$	1.339,15	R\$	-	R\$	1.339,15	R\$	-
9.9.3	SANITÁRIO GRANITO CINZA 350 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", TIPO COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022 (REF. 0344) - SANITÁRIO	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	2.026,89	R\$	2.026,89	R\$	-	R\$	2.026,89	R\$	-
9.9.4	SANITÁRIO GRANITO CINZA 137 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", TIPO COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022 (REF. 0344) - SANITÁRIO	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.338,04	R\$	1.338,04	R\$	-	R\$	1.338,04	R\$	-
9.9.5	BARRA DE APOIO, RETA, 70X8 CM EM AÇO INOX, 1,60CM, 2041 1/4" X 10,00CM OU SIMILAR (600)	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$	136,81	R\$	1.368,10	R\$	-	R\$	-	R\$	1.368,10
9.9.6	BARRA DE APOIO, RETA, 70X8 CM EM AÇO INOX, 1,60CM, 2041 1/4" X 10,00CM OU SIMILAR (600) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	R\$	428,02	R\$	2.574,12	R\$	-	R\$	-	R\$	2.574,12
9.9.7	PLACA EM ALUMÍNIO 190x30cm 61MM APLICADO EM 1 FACE E FIDUÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0499) - BENSERVIÇO	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$	22,18	R\$	133,08	R\$	-	R\$	-	R\$	133,08
9.9.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 892) - ORSEL	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$	76,71	R\$	460,26	R\$	-	R\$	-	R\$	460,26
9.9.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$	387,60	R\$	775,32	R\$	-	R\$	-	R\$	775,32
9.9.10	BATEDOR PARA PORTA EM CAIXA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm OI FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA OU REVESTIMENTO METÁLICO COM FITA DUPLA FACE (REF. 0491) - BENSERVIÇO	m	0,72	0,72	0,00	0,00	R\$	119,12	R\$	85,77	R\$	-	R\$	-	R\$	85,77
9.9.11	ALARME PARA SASHIROS PRE-EFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 3055 COM APLICADOR (REF. 1184) - ORSEL	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$	872,09	R\$	1.744,18	R\$	-	R\$	-	R\$	1.744,18
9.9.12	ASSIENTO SANITÁRIO CONFORME NBR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$	46,20	R\$	92,78	R\$	-	R\$	-	R\$	92,78
9.10 - PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO																
9.10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	264,52	R\$	264,52	R\$	-	R\$	-	R\$	264,52
9.10.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	298,95	R\$	298,95	R\$	-	R\$	-	R\$	298,95
9.10.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL E COMBOS, INCLUSO PRIMEIRO PASSO AF. 05/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	84,90	R\$	84,90	R\$	-	R\$	-	R\$	84,90
9.10.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, 50 WATTORS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	30,74	R\$	30,74	R\$	-	R\$	-	R\$	30,74
9.10.5	PLACA EM ALUMÍNIO 190x30cm 61MM APLICADO EM 1 FACE E FIDUÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0499) - BENSERVIÇO	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$	22,18	R\$	110,90	R\$	-	R\$	-	R\$	110,90
9.11 - DIVERSOS																
9.11.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 0246) - ORSEL	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	R\$	3,14	R\$	327,06	R\$	-	R\$	-	R\$	327,06
9.11.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 600 X 300 MM (REF. 0167 - ORSEL)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	976,58	R\$	976,58	R\$	-	R\$	-	R\$	976,58
9.11.3	PREFABRICADO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALICORON), E=0,3mm	m²	4,93	4,93	0,00	0,00	R\$	616,50	R\$	2.959,20	R\$	-	R\$	-	R\$	2.959,20
9.11.4	PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS COZINHAS, INCLUSO REESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5057 - ORSEL)	m²	4,93	4,93	0,00	0,00	R\$	616,50	R\$	2.959,20	R\$	-	R\$	-	R\$	2.959,20
9.2 - PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA																
9.2.1 - BENEFÍCIOS PRELIMINARES																
9.2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENLADA AF. 06/2018	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	R\$	3,56	R\$	960,60	R\$	-	R\$	-	R\$	960,60
9.2.1.2	CORDÃO DE CORDOIMES EM OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE FIBRAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZADO AF. 05/2018	M	88,16	0,00	88,16	88,16	R\$	60,88	R\$	4.783,02	R\$	-	R\$	-	R\$	4.783,02
9.2.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC, 16 LUGARS (REF. 5158 - ORSEL)	m	98,00	0,00	98,00	98,00	R\$	6,19	R\$	406,54	R\$	-	R\$	-	R\$	406,54
9.2.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF. 51 - ORSEL)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$	451,00	R\$	5.412,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.412,00
9.2.1.5	ESTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 500 (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 01/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	1.665,30	R\$	1.665,30	R\$	-	R\$	-	R\$	1.665,30
9.2.1.6	POSTE CONCRETO 400x70 (DT) 6150 cm	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	837,11	R\$	837,11	R\$	-	R\$	-	R\$	837,11
9.2.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,00x0,20x0,20 ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 443) - ORSEL	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$	261,84	R\$	261,84	R\$	-	R\$	-	R\$	261,84
9.2.2 - PREPARAÇÃO DE TERRA																
9.2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2018	m³	4,71	0,00	4,71	4,71	R\$	38,83	R\$	187,60	R\$	-	R\$	-	R\$	187,60
9.2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM REESTRUTURA, ARRILO, ARRENDOS E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2018	m³	13,27	0,01	13,28	13,28	R\$	95,52	R\$	1.267,95	R\$	-	R\$	-	R\$	1.267,95
9.2.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CARGA DE 17 A 2,5 MP / 128 TPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3), AF. 01/2020	m³	28,38	0,00	28,38	28,38	R\$	10,00	R\$	283,80	R\$	-	R\$	-	R\$	283,80
9.2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE, M3), AF. 01/2020	M3XKM	141,30	0,03	141,77	141,77	R\$	3,19	R\$	443,73	R\$	-	R\$	-	R\$	443,73
9.3 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO																
9.3.1 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS																
9.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 01/2020	m³	17,80	0,00	17,80	17,80	R\$	94,27	R\$	1.695,92	R\$	-	R\$	-	R\$	1.695,92
9.3.1.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2020	m²	11,88	0,00	11,88	11,88	R\$	35,81	R\$	425,36	R\$	-	R\$	-	R\$	425,36
9.3.1.3	ARMADO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA INSTALADO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	110,91	10,10	100,81	100,81	R\$	21,81	R\$	2.198,85	R\$	-	R\$	-	R\$	2.198,85
9.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRUÇO 13,3,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) COM REDE (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETHONERA 200 L, AF. 06/2021	m³	3,00	0,45	2,55	2,55	R\$	588,13	R\$	1.504,39	R\$	-	R\$	-	R\$	1.504,39

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIADA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, RÔMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILKINGZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI		DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 55.045-020		DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023
		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2023 - 20/02/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Marmiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.1.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,91	R\$ 1.042,77	R\$ -	R\$ 805,78	R\$ 143,01
10.1.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2018	m³	14,89	0,00	14,89		14,89	R\$ 29,83	R\$ 565,10	R\$ -	R\$ 565,10	R\$ -
10.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,30 M. AF. 06/2021	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -	R\$ 917,25	R\$ -
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES, CORDOES DE RADEIROS, REDESSUBIDA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
10.3.2.3	ALVENARIA DE FERRO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL (SOLUÇÃO CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 em (REF. 00074 - CANTAREIRA)	m³	20,28	0,38	19,90		19,90	R\$ 134,53	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ 2.677,14	R\$ 51,13
10.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 83,11	R\$ 4.378,06	R\$ -	R\$ 4.378,06	R\$ -
10.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	55,64	5,12	50,52		50,52	R\$ 20,45	R\$ 1.137,04	R\$ -	R\$ 1.033,13	R\$ 104,71
10.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	7,73	0,66	7,04		7,04	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ 141,08	R\$ 13,83
10.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	37,18	5,81	31,37		31,37	R\$ 19,26	R\$ 1.980,43	R\$ -	R\$ 1.706,96	R\$ 273,47
10.3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	41,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 787,68	R\$ -	R\$ 688,80	R\$ 98,88
10.3.2.9	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONDEIRA 400 L. AF. 06/2021	m³	3,60	0,09	3,51		3,51	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ 2.192,76	R\$ 48,58
10.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	3,89	0,09	3,81		3,81	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ 1.147,29	R\$ 25,43
10.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAGOS AF. 06/2018	m²	62,67	0,00	62,67		62,67	R\$ 45,69	R\$ 2.835,40	R\$ -	R\$ 2.835,40	R\$ -
10.3.3	PILARES											
10.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE OBRITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSAÇÃO PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2020	m²	69,00	0,03	68,97		68,97	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ 3.730,89	R\$ 1,42
10.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	91,18	7,30	73,82		73,82	R\$ 20,45	R\$ 1.680,13	R\$ -	R\$ 1.509,62	R\$ 170,51
10.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	100,00	13,51	176,58		176,58	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -	R\$ 3.040,70	R\$ 232,65
10.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	80,36	2,53	57,78		57,78	R\$ 14,83	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ 862,86	R\$ 38,51
10.3.3.5	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONDEIRA 400 L. AF. 06/2021	m³	3,20	0,00	3,20		3,20	R\$ 607,41	R\$ 1.989,30	R\$ -	R\$ 1.989,30	R\$ -
10.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	3,20	0,00	3,20		3,20	R\$ 317,81	R\$ 1.045,99	R\$ -	R\$ 1.045,99	R\$ -
10.3.4	VIGAS COBERTURA											
10.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE OBRITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2020	m²	59,30	3,67	54,93		54,93	R\$ 62,40	R\$ 3.686,60	R\$ -	R\$ 3.047,91	R\$ 638,11
10.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	89,00	8,00	82,00		82,00	R\$ 20,45	R\$ 1.680,44	R\$ -	R\$ 1.299,74	R\$ 380,70
10.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	11,45	0,91	10,84		10,84	R\$ 20,04	R\$ 226,48	R\$ -	R\$ 213,22	R\$ 13,24
10.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,36	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ 1.194,06	R\$ 195,64
10.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.726,62	R\$ -	R\$ 1.516,96	R\$ 209,69
10.3.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	31,16	0,00	31,16		31,16	R\$ 14,02	R\$ 465,32	R\$ -	R\$ 465,32	R\$ -
10.3.4.7	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONDEIRA 400 L. AF. 06/2021	m³	4,20	0,46	3,83		3,83	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ 2.308,36	R\$ 297,41
10.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m²	4,20	0,46	3,83		3,83	R\$ 317,81	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ 1.217,21	R\$ 146,19
10.3.5	LAJE TRELICADA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS											
10.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPONDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CHAPA) = 844 (REF. 101963 - SINAPSEN)	m²	87,64	5,61	92,53		92,53	R\$ 226,60	R\$ 22.007,96	R\$ -	R\$ 20.877,54	R\$ 1.130,41
10.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	87,64	5,70	81,89		81,89	R\$ 19,88	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ 1.627,97	R\$ 114,31
10.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	6,36	0,03	6,33		6,33	R\$ 18,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ 162,87	R\$ 0,68
10.4	ALVENARIA											
10.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE BRUNDO EM ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM SIBISSAD EM BETONTEIRA. AF. 17/2021	m²	280,96	4,16	296,80		296,80	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ 13.482,27	R\$ 228,57
10.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,6 M DE VÃO. AF. 03/2018	M	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 62,97	R\$ 913,62	R\$ -	R\$ 913,62	R\$ -
10.4.3	COM TAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,6 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2018	M	13,00	0,00	13,00		13,00	R\$ 61,29	R\$ 836,90	R\$ -	R\$ 836,90	R\$ -
10.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,6 M DE VÃO. AF. 03/2018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,99	R\$ 1.169,30	R\$ -	R\$ 1.169,30	R\$ -
10.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELASMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE FIBRODORM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONTEIRA. AF. 06/2020	m²	1,28	0,00	0,00	1,28	1,28	R\$ 200,78	R\$ 336,12	R\$ 336,12	R\$ 336,12	R\$ -
10.4.6	VERGA CONCRETADA DE CONCRETO, RETO, H=1,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRIVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 C/SE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2023	M	56,82	0,00	0,00	56,82	56,82	R\$ 88,08	R\$ 4.987,08	R\$ 4.987,08	R\$ 4.987,08	R\$ -
10.5	COBERTURA											
10.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOISOLADA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	83,82	0,00	83,82		83,82	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -
10.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM RECORTAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10% COM ATÉ 2 LAGUMAS, INCLUSIVE ENTREVADO. AF. 07/2019	m²	93,82	0,00	93,82		93,82	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	R\$ -	R\$ 7.250,81	R\$ -

Secretaria de Saúde
 4206
 Proc. 151/23 AC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.214,00

DATA DA MEDIÇÃO: 12/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 30/03/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MOLINGUZZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 52 054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwellly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Curr BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.5.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPO RIGIDO EM MASSA TRACÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 2 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EXECUÇÃO DE HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E REFORMAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DIFERENCIAÇÃO DE SUPERFÍCIE E COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 2+3MM, AF 06/2023	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,06	R\$ 257,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,35
10.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, 24 CORTE DE 20 CM, PARA TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2023	M	26,86	26,86	0,00		0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.605,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,51
10.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TPO (REF. Nº 077 - ORSE) SE	m	38,70	2,70	36,00		36,00	R\$ 42,30	R\$ 1.537,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,76
10.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
10.6.1.1	FORNECIMENTO DE CUBA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. 06/2023)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
10.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,99	R\$ 174,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,99
10.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
10.6.1.4	FORNECIMENTO DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, AF 06/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
10.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	M	85,30	0,00	85,30		85,30	R\$ 24,53	R\$ 1.801,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,81
10.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,89
10.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 8,55	R\$ 316,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,36
10.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
10.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
10.6.1.10	RUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
10.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,83	R\$ 63,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,32
10.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
10.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
10.6.1.14	EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
10.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VED. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA DE CARBONO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
10.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCÁVEL, 3/4", COM PARABENTE E CÂNDULA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 85,27	R\$ 600,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,89
10.6.1.17	ADAPTADOR CURVO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	15,00	0,00	15,00		15,00	R\$ 6,75	R\$ 101,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,25
10.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 30,36	R\$ 60,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,72
10.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
10.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
10.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,51	R\$ 434,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,79
10.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	M	39,00	0,00	39,00		39,00	R\$ 30,77	R\$ 1.200,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,03
10.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,98	R\$ 1.087,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.087,41
10.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
10.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
10.6.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84
10.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
10.6.2.8	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VERTICAL, AF 06/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
10.6.2.9	JUNTA DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,49	R\$ 102,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,98
10.6.2.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 118,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,96
10.6.2.11	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
10.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 06/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 89,25	R\$ 178,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,50
10.6.2.13	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM = 100MM (REF. 1545 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
10.6.2.14	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VERTICAL, AF 06/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,90	R\$ 69,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,50

Secretaria de Saúde
4.207
131-23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,56
DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POUA BORDA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.264-620.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra de Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


Manuelly Monteiro Moraes
Assessora Técnica I
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor de Período	Valor Acumulado	Saldo
10.6.2.1	CAIXA SIFONADA, COM GREIJA QUADRADA, PVC DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2020	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
10.6.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÉTRICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
10.6.2.1	CAIXA ENTERRADA, REDONDADA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERMÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 500x500 MM PARA REDE DE ESGOTO. AF 17/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
10.6.2.1	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2132 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF 10/2020 DA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
10.6.2.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,75 X 1,47 X 0,90 M, ÁREA DE FILTRO: 1,10 M². AF 10/2020 DA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
10.6.2.2	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF 10/2020 DA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
10.6.2.2	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENOAR (REF. 3102 - SIBURVIG)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
10.6.2.2	MÁXIMA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL. AF 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
10.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2020	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
10.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIAMENTO. AF 06/2020	M	9,50	9,50	0,00		0,00	R\$ 45,40	R\$ 451,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,72
10.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÉTRICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIAMENTO. AF 06/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
10.6.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 90 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
10.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
10.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
10.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
10.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TAMARA DE EMBUTIR 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
10.6.4.5	TOMADA MIDA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,97	R\$ 409,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,70
10.6.4.6	TOMADA MIDA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,20	R\$ 326,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,00
10.6.4.7	TOMADA DE REDE RUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 56,20	R\$ 278,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,40
10.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 40 X 20 CM (MIDA 11,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	R\$ 19,64	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ -
10.6.4.9	CAIXA OTOLOGICA 40 X 20 CM, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 16,53	R\$ 251,42	R\$ 251,42	R\$ 251,42	R\$ -
10.6.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
10.6.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
10.6.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
10.6.4.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
10.6.4.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 255V (REF: 8041 - ORSEL)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
10.6.4.1	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, (REF: 8077 - ORSEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 190,03	R\$ 190,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,03
10.6.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	160,30	160,30	0,00		0,00	R\$ 3,47	R\$ 557,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 557,00
10.6.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	381,04	381,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.921,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.921,87
10.6.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
10.6.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
10.6.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (2P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	136,41	0,00	0,00	136,41	136,41	R\$ 11,70	R\$ 1.596,20	R\$ 1.596,20	R\$ 1.596,20	R\$ -
10.6.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (2P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,49	R\$ 22,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,98
10.6.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
10.6.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2P), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
10.6.4.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
10.6.4.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2P), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,95
10.6.4.2	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
10.6.4.2	LUMINÁRIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1P), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
10.6.4.2	LUMINÁRIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2P), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,36	R\$ 49,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,08
10.6.4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 55 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 84,36	R\$ 168,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,76

Secretaria de Saúde
 4208
 PROJ. 151 / 23.02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.852.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/03/2023 - 30/03/2023


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXA DE JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISARÓ, RÓDADA, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBRA, MILITRUIZINHO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS (PREFE)

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARINTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.164-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


Bruno Luane Bezerra de Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.489-0



 Maxwelly Montenegro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.374.474-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
10.6.4.3.0	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POUCELO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 17/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	RS	00,69	121,38	RS	-	RS	-	RS	121,38
10.6.4.3.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CONJUNTOS MARRONS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,14 M, AF. 17/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	RS	182,99	548,97	RS	-	RS	-	RS	548,97
10.6.4.3.2	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1822 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020, PS	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	RS	29,88	149,30	RS	-	RS	-	RS	149,30
10.6.4.3.3	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1822 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020, PS	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	RS	34,98	314,82	RS	-	RS	-	RS	314,82
10.7	REVESTIMENTOS														
10.7.1	CHAPISCO														
10.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ANTES DA COLOCAR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2020	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	RS	4,78	1.028,75	RS	-	RS	1.028,75	RS	-
10.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COQUEL DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2020	m²	270,22	7,04	263,18	263,18	RS	8,95	2.310,36	RS	-	RS	2.299,19	RS	00,16
10.7.1.3	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 10/2020	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	RS	37,00	5.703,18	RS	-	RS	5.703,18	RS	-
10.7.1.4	EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE COQUEL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, COM ÁREA ENTRE 0,82 E 1,04, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2021	m²	80,88	0,00	80,88	80,88	RS	36,15	2.920,61	RS	-	RS	2.920,61	RS	-
10.7.1.5	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, COM PRESEÇA DE VÁO, ESPESSURA DE 20MM, COM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA (PAREDES) 30X30 CM, DIMENSÃO 30X30 CM, ARGAMASSA TIPO A/L, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 02/2021, PF	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	RS	65,94	5.324,00	RS	-	RS	-	RS	5.324,00
10.7.2	PISO														
10.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 07/2020	m²	89,00	0,00	73,88	15,12	RS	21,47	1.920,15	RS	341,00	RS	1.920,15	RS	-
10.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 20M, AF. 07/2020	m²	78,87	78,87	0,00	0,00	RS	34,12	2.682,80	RS	-	RS	-	RS	2.682,80
10.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 9 M2, AF. 08/2021, PF	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	RS	70,53	952,86	RS	-	RS	-	RS	952,86
10.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, MOLDO E MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 06/2021	m²	83,30	83,30	0,00	0,00	RS	103,32	8.540,36	RS	-	RS	-	RS	8.540,36
10.7.2.5	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM, AF. 09/2020	M	86,46	86,46	0,00	0,00	RS	25,67	1.798,09	RS	-	RS	-	RS	1.798,09
10.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 40 CM, PISO MECÂNICO EM ARGAMASSA, AF. 06/2020	m²	13,03	0,00	0,00	13,03	RS	57,78	753,74	RS	753,74	RS	753,74	RS	-
10.7.2.7	SOLERA EM ARGAMASSA TRACO 1:3 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	RS	152,18	410,89	RS	-	RS	-	RS	410,89
10.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 06/2020 (RFP 10/2024 - SINAPI)	m	10,00	0,26	8,25	8,25	RS	34,98	357,40	RS	-	RS	289,87	RS	78,73
10.7.3	FORRO														
10.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017, PS	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	RS	42,23	3.119,93	RS	-	RS	-	RS	3.119,93
10.8	PINTURA														
10.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	388,85	388,85	0,00	0,00	RS	3,74	1.371,27	RS	-	RS	-	RS	1.371,27
10.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIGAMENTO MANSO, AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	RS	10,90	1.775,94	RS	-	RS	-	RS	1.775,94
10.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00	0,00	RS	10,36	1.892,84	RS	-	RS	-	RS	1.892,84
10.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	RS	19,85	4.054,21	RS	-	RS	-	RS	4.054,21
10.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	RS	4,73	349,41	RS	-	RS	-	RS	349,41
10.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIGAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	RS	20,81	1.537,23	RS	-	RS	-	RS	1.537,23
10.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	RS	12,82	947,01	RS	-	RS	-	RS	947,01
10.8.8	LIGAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO DE PINTURA, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	RS	1,82	7,20	RS	-	RS	-	RS	7,20
10.8.9	MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	RS	21,70	82,03	RS	-	RS	-	RS	82,03
10.9	ESQUADRIAS														
10.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, SOCIOCOM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2018	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	RS	888,77	5.392,82	RS	-	RS	-	RS	5.392,82
10.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, SOCIOCOM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	RS	880,79	880,79	RS	-	RS	-	RS	880,79
10.9.3	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, SOCIOCOM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	RS	1.483,15	1.483,15	RS	-	RS	-	RS	1.483,15
10.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO PORTA-VANAS DE CORREIA, 121X119 (2-035)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	RS	388,11	3.564,21	RS	-	RS	-	RS	3.564,21
10.9.5	ESCRITIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁO DE JANELA, FORMADO POR TUBOS DE 34", AF. 04/2019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	RS	634,93	13.574,80	RS	-	RS	-	RS	13.574,80
10.9.6	PORTA-PORTA EM ALUMÍNIO COM NÓB. DE ABRIR, DE CL. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1/2"X1/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 10CM, REF. 1020 - 019/2019	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	RS	493,43	5.178,34	RS	-	RS	-	RS	5.178,34
10.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	m²	3,88	3,88	0,00	0,00	RS	828,96	2.448,79	RS	-	RS	-	RS	2.448,79
10.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 30X30 (M) (PREF. 03/2011)	m²	3,88	3,88	0,00	0,00	RS	180,40	701,76	RS	-	RS	-	RS	701,76
10.9.9	INSTALAÇÃO DE VÁO USO FUNE, E = 4MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM QUINTELA, AF. 07/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	RS	228,20	3.001,24	RS	-	RS	-	RS	3.001,24
10.10	VÁO SANITÁRIO SEM CHUVIDO COM CAIXA D'ÁGUA EM LATA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	RS	556,39	1.112,78	RS	-	RS	-	RS	1.112,78

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POZA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBRA, MEL/ENGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1512, LARGA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-820.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Bruna Luana Reis da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula Nº 5358261 / CREA Nº 212.289.448-0


 Maxwell Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Matr. 539954 / CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
10.10.2	LATA OBTUSO LONGA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, EM PVC, VÁLVULA E ENCAITE FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E TORNEIRA CROMADA DE METAL, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 05441 - SANEAMENTO)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 207,03	R\$ 1.336,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,15
10.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGAITE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 05441 - SANEAMENTO)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.028,09	R\$ 2.028,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,09
10.10.4	BANDEJA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGAITE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 05441 - SANEAMENTO)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
10.10.5	SARRA DE APOIO, RETA, 7,14 X 50MM (INCL. 1,20CM, D= 114,7, JACOINHO OU SIMILAR) INCL. 1,20CM, D= 114,7, JACOINHO OU SIMILAR) INCL. 1,20CM, D= 114,7, JACOINHO OU SIMILAR)	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.380,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.380,12
10.10.6	SARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, 70,00, COMPRIMENTO 90 CM, FUNDADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 05441 - SANEAMENTO)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
10.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm x 914mm APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CADR. ESTABELECIDO)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,16	R\$ 133,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,00
10.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRITALE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. CADR. ESTABELECIDO)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 79,71	R\$ 490,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,26
10.10.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: CADR. ESTABELECIDO)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,96	R\$ 775,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,92
10.10.10	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm x 914mm APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CADR. ESTABELECIDO)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
10.10.11	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm x 914mm APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CADR. ESTABELECIDO)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,16
10.10.12	ASBESTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: CADR. ESTABELECIDO)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,30	R\$ 92,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,70
10.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
10.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 298,95	R\$ 298,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,95
10.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICADA EM 2 DEMÃO, INCLUI DO PRIMEIRO EPOXI. AF 05/2024	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80
10.11.4	LÂMPADA LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
10.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm x 914mm APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CADR. ESTABELECIDO)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,16	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
10.12	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02/450 - ORSEV)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
10.12.2	PLACA DE MAJORAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 600 X 900 MM - (REF. 03/147 - ORSEV) REVESTIMENTO PARA BANHEIRO COMPOSTO (ALUMINIO), E=0,3mm	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
10.12.3	PINTURA NAYLAR 500 COMPOSTA POR SEUS CANALOS INCLUI DOIS ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0067 - ORSEV)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
11	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE HIPÓLITO												
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
11.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO DE 2000m², LOCALIZADO EM LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS POSICIONADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	66,16	0,00	66,16		66,16	R\$ 69,80	R\$ 4.709,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.709,02
11.1.2	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 UNIDADES. (REF. 03/156 - ORSEV)	m	86,00	0,00	86,00		86,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,54
11.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 01/2022 (REF. 01/2022 - ORSEV)	m²	12,00	6,00	6,00		6,00	R\$ 431,20	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40
11.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREGRO, CASO DE 10MVC E INCLUI DOIS UNIDADES INCLUI DO POSTE DE CONCRETO. AF 02/2020 - PE	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.685,30	R\$ 1.685,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,30
11.1.6	POSTE CONVENCIONAL T (T0) 8150 mm	un	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 677,11	R\$ 677,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,11
11.1.7	ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4216 - ORSEV)	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 201,64	R\$ 201,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,64
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
11.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,80
11.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARDILADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 95,52	R\$ 1.267,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,56
11.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAPACIDADE DE 1 T A 2,8 MP/ 128 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3). AF 02/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,60
11.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2020	M3XKM	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,83
11.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
11.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
11.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2020	m³	17,68	0,00	17,68		17,68	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,92
11.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 02/2016	m²	11,29	0,00	11,29		11,29	R\$ 35,91	R\$ 405,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 405,36
11.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU BRITA UTILIZANDO TUBO DE 100 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,91	R\$ 2.419,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.419,95
11.3.1.4	CONCRETO FLOCADO, TRAVO 1,25x2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ARMAÇÃO BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM SETEVEIRA 400. AF 06/2017	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 588,13	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.940,83
11.3.1.5	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,77
11.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	14,09	0,00	14,09		14,09	R\$ 39,83	R\$ 561,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 561,10
11.3.2	VALAS BALDRAMES												
11.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2020	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 917,26
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 02/2016	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,91	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 994,44
11.3.2.3	ARMADURA CROMADA MASSA MISTA DE CAL BRITADA ESP-25 mm (REF. CADR. ESTABELECIDO)	m³	20,28	0,00	20,28		20,28	R\$ 134,93	R\$ 2.738,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.738,27
11.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m³	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,96
11.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO TUBO DE 100 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	55,64	0,00	55,61		55,61	R\$ 20,45	R\$ 1.137,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PIZA BOYRDA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ROSA RÔMÃO, PICADA, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBRA, MULHUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE FERREUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-820.

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025
 DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO
 Bruna Lorena Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 2.112.289.449-0


 Mauwelly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
11.2.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	7,73	0,02	7,71	7,71	R\$	20,04	R\$	154,01	R\$	-	R\$	154,00	R\$	0,41
11.2.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	97,16	0,00	97,16	97,16	R\$	19,25	R\$	1.880,40	R\$	-	R\$	1.880,43	R\$	-
11.2.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	44,00	4,00	40,00	40,00	R\$	17,22	R\$	797,56	R\$	-	R\$	688,80	R\$	68,88
11.2.2.9	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L AF 09/2022	m³	3,69	0,00	3,69	3,69	R\$	607,41	R\$	2.241,34	R\$	-	R\$	2.241,34	R\$	-
11.2.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 09/2022	m³	3,69	0,00	3,69	3,69	R\$	317,81	R\$	1.172,72	R\$	-	R\$	1.172,72	R\$	-
11.2.2.11	INDICAMENTO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, O DEVIADO AF 09/2018	m²	62,87	0,00	62,87	62,87	R\$	46,59	R\$	2.935,40	R\$	-	R\$	2.935,40	R\$	-
11.2.3	PILARES															
11.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES REJANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZANDO AF 09/2022	m²	68,00	0,03	68,07	68,07	R\$	54,17	R\$	3.720,31	R\$	-	R\$	3.730,09	R\$	1,62
11.2.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	31,18	2,89	78,32	78,32	R\$	20,45	R\$	1.680,13	R\$	-	R\$	1.001,86	R\$	68,48
11.2.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	190,09	0,00	190,09	190,09	R\$	17,22	R\$	3.273,95	R\$	-	R\$	3.273,95	R\$	-
11.2.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	69,36	2,34	58,02	58,02	R\$	14,83	R\$	901,17	R\$	-	R\$	900,24	R\$	34,92
11.2.3.5	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L AF 09/2022	m³	3,29	0,00	3,29	3,29	R\$	607,41	R\$	1.998,30	R\$	-	R\$	1.998,30	R\$	-
11.2.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 09/2022	m³	3,29	0,00	3,29	3,29	R\$	317,81	R\$	1.045,59	R\$	-	R\$	1.045,59	R\$	-
11.2.4	VIGAS CONVENCIONAIS															
11.2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZANDO AF 09/2022	m²	59,30	0,52	57,38	57,38	R\$	92,40	R\$	5.388,02	R\$	-	R\$	5.301,81	R\$	86,01
11.2.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	69,09	0,02	69,07	69,07	R\$	20,45	R\$	1.392,44	R\$	-	R\$	1.392,03	R\$	0,41
11.2.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	11,45	0,00	11,45	11,45	R\$	20,04	R\$	229,46	R\$	-	R\$	229,46	R\$	-
11.2.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	71,82	0,49	71,30	71,30	R\$	19,35	R\$	1.380,72	R\$	-	R\$	1.380,81	R\$	8,91
11.2.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	100,27	0,00	100,27	100,27	R\$	17,22	R\$	1.728,65	R\$	-	R\$	1.728,65	R\$	-
11.2.4.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	R\$	14,83	R\$	469,52	R\$	-	R\$	469,52	R\$	-
11.2.4.7	CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L AF 09/2022	m³	4,29	0,27	4,02	4,02	R\$	607,41	R\$	2.405,78	R\$	-	R\$	2.441,78	R\$	164,01
11.2.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 09/2022	m³	4,29	0,27	4,02	4,02	R\$	317,81	R\$	1.283,40	R\$	-	R\$	1.277,59	R\$	58,81
11.2.5	LAJE PREMOLDADA UNIDIRECIONAL															
11.2.5.1	LAJE PREMOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELIZADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CHAPA) = (8+8) (REF. 101963 - SIMPLÉS)	m²	97,54	0,35	97,19	97,19	R\$	235,63	R\$	22.807,95	R\$	-	R\$	21.938,95	R\$	78,97
11.2.5.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	97,64	0,14	67,00	67,00	R\$	16,95	R\$	1.142,28	R\$	-	R\$	1.736,50	R\$	2,78
11.2.5.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,2 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	8,36	0,03	8,33	8,33	R\$	16,48	R\$	169,88	R\$	-	R\$	169,27	R\$	0,58
11.4	VEDAÇÕES															
11.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14 VERTICAL DE 20X20X20 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2011	m²	280,96	4,16	256,00	256,00	R\$	52,54	R\$	13.710,84	R\$	-	R\$	13.482,26	R\$	216,58
11.4.2	VERGA PREMOLDADA PARA ANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 09/2022	M	14,80	1,00	13,60	13,60	R\$	62,97	R\$	919,02	R\$	-	R\$	850,95	R\$	62,57
11.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPARTIMENTO AF 09/2022	M	13,00	0,00	13,00	13,00	R\$	61,25	R\$	833,00	R\$	-	R\$	833,00	R\$	-
11.4.4	VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 09/2022	M	25,41	0,03	16,48	16,48	R\$	46,98	R\$	1.168,95	R\$	-	R\$	787,75	R\$	410,80
11.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (BLOCOS) DE 75X25X30 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2022	m²	1,20	0,00	1,20	1,20	R\$	288,78	R\$	346,52	R\$	-	R\$	346,52	R\$	-
11.4.6	CERCA COM MOUREDES DE CONCRETO, RETO, 11x230 M, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, GRAVADOS 0,5 M, COM 4 PISOS DE ARMÃO FAREPADO Nº 14 CLASSE 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	M	96,62	0,00	96,62	96,62	R\$	88,08	R\$	4.987,09	R\$	-	R\$	4.987,09	R\$	-
11.5	CORRETIVA															
11.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE ENCHIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE METÉORIC AF 09/2019	m²	93,92	0,00	93,92	93,92	R\$	28,30	R\$	2.648,60	R\$	-	R\$	2.648,60	R\$	-
11.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 15º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ENCHIMENTO, AF 09/2019	m²	93,92	0,00	93,92	93,92	R\$	77,63	R\$	7.250,91	R\$	-	R\$	7.250,91	R\$	-
11.5.3	SERVIÇO DE CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E REPARAÇÃO DE REJUNTA PAREDE AF 4/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$	47,88	R\$	257,55	R\$	-	R\$	257,55	R\$	-
11.5.4	REPERTELAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 2-3MM, AF 09/2019	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$	130,01	R\$	698,15	R\$	-	R\$	698,15	R\$	-
11.5.5	RUFFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE METÉORIC AF 09/2022	M	28,88	0,00	28,88	28,88	R\$	59,74	R\$	1.805,81	R\$	-	R\$	1.805,81	R\$	-
11.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAPELINA (REF. 907 - ORSE) SE	m	38,70	2,76	36,00	36,00	R\$	42,32	R\$	1.637,70	R\$	-	R\$	1.623,52	R\$	114,26
11.6	INSTALAÇÕES															
11.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS															
11.6.1.1	ORÇAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. 9184/09) SE	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	45,49	R\$	45,49	R\$	-	R\$	45,49	R\$	-
11.6.1.2	HIDRÔMETRO EM 25 (Ø) 80 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	174,88	R\$	174,88	R\$	-	R\$	174,88	R\$	-
11.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.190,02	R\$	1.190,02	R\$	-	R\$	1.190,02	R\$	-
11.6.1.4	TORNHEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,56
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIEIRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSILARAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MUKINGUIZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/RELI	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-000	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.442-0


 Maxwelly Monteleone Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.8.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	65,30	0,00	65,30		65,30	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ 1.601,81	R\$ -
11.8.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	15,00	0,00	15,00		15,00	R\$ 34,55	R\$ 518,25	R\$ -	R\$ 518,25	R\$ -
11.8.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,95	R\$ 368,35	R\$ -	R\$ 368,35	R\$ -
11.8.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1,2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	19,00	0,00	19,00		19,00	R\$ 14,21	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ -
11.8.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ 40,65	R\$ -
11.8.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
11.8.1.1	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
11.8.1.1	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
11.8.1.1	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
11.8.1.1	ELVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
11.8.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDGAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
11.8.1.1	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 86,27	R\$ 604,09	R\$ -	R\$ 604,09	R\$ -
11.8.1.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
11.8.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,36	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
11.8.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
11.8.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
11.8.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	M	15,50	0,00	15,50		15,50	R\$ 23,81	R\$ 369,00	R\$ -	R\$ 369,00	R\$ -
11.8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	M	30,80	0,00	30,80		30,80	R\$ 30,77	R\$ 946,86	R\$ -	R\$ 946,86	R\$ -
11.8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
11.8.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
11.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,00	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ -
11.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
11.8.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
11.8.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
11.8.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
11.8.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
11.8.2.11	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 118,96	R\$ -	R\$ 118,96	R\$ -
11.8.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
11.8.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 96,25	R\$ 192,50	R\$ -	R\$ 192,50	R\$ -
11.8.2.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
11.8.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,02	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 65,10	R\$ -
11.8.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GELINA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
11.8.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
11.8.2.18	CAIXA DE INTERFERÊNCIA HORIZONTAL, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS DE CERRADO MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS, 0,600x0,600 E MARRA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,05	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
11.8.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,0521 (PARA S CONTRIBUINTES), AF. 12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
11.8.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS, 0,8 X 1,4 X 1,0+0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO, 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
11.8.2.21	FILTRO ANABRIBO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,1404 (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
11.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 3194Q - SINAPURIN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.382.215,58
DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 - 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIRADA, FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PIÇADA, SUSSIARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E RPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luíza Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

(Assinatura)
Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
117.14	EMBUDO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 2M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 09/2014	m²	90,08	0,00	90,08		90,08	R\$ 30,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ -
117.15	EMBUDO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÊNICOS, ESPESURA DE 20MM AF. 09/2014	m²	270,22	0,01	270,21		270,21	R\$ 55,37	R\$ 14.982,00	R\$ -	R\$ 14.981,53	R\$ 0,55
117.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO FORNAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1 APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2021 DE	m²	90,98	90,98	0,00		0,00	R\$ 95,54	R\$ 3.990,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08
117.2	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 2,0CM AF. 07/2016	m²	99,90	7,28	92,62		92,62	R\$ 21,47	R\$ 1.993,15	R\$ -	R\$ 1.774,50	R\$ 228,65
117.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2016	m²	76,87	6,20	70,67		70,67	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -	R\$ 2.426,21	R\$ 219,99
117.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 07/2016	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
117.2.3	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITISA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 3 CM, INCLUI DO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIO, ESTACIONAMENTO, SE ALADOR E SERRA. AF. 06/2017	m²	63,36	0,00	63,36		63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ -	R\$ 6.546,36	R\$ -
117.2.4	TRÓPEO EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2010	M	96,40	2,27	94,13		94,13	R\$ 25,87	R\$ 1.798,03	R\$ -	R\$ 1.607,75	R\$ 59,28
117.2.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÍGIDO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2020	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -
117.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF. 06/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 192,18	R\$ 414,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,86
117.2.8	PISO FATO DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRECIMENTADO, 30X30, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 10/2019 - SISAPO)	m	10,50	2,25	8,25		8,25	R\$ 34,00	R\$ 307,40	R\$ -	R\$ 286,86	R\$ 78,74
117.3	FORRO											
117.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 - RS	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,93	R\$ -	R\$ 3.119,93	R\$ -
11.8	PINTURA											
11.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	366,65	0,00	366,65		366,65	R\$ 0,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -
11.8.2	EMBARBAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	162,93	0,00	162,93		162,93	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ 1.775,94	R\$ -
11.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	162,93	0,00	162,93		162,93	R\$ 10,20	R\$ 1.682,84	R\$ -	R\$ 1.682,84	R\$ -
11.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	m²	203,72	0,00	203,72		203,72	R\$ 16,96	R\$ 4.084,21	R\$ -	R\$ 4.084,21	R\$ -
11.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 4,73	R\$ 348,41	R\$ -	R\$ 348,41	R\$ -
11.8.6	EMBARBAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -
11.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	0,00	73,87		73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -
11.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
11.8.9	PINTURA VERZIN (INCOLOR) AÍ GELÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
11.9	ESQUADRIAS											
11.9.1	RTI DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, RIGIDICAM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,82
11.9.2	RTI DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, RIGIDICAM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 898,79	R\$ 898,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,79
11.9.3	RTI DE PORTA DE MADEIRA PARA VERZIN, SEM-COLA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, RIGIDICAM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRANÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FIXAÇÃO COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
11.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F4M (REF. 11942 - OREEL)	UN	9,20	0,00	9,20		9,20	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
11.9.5	GRANDE EM ALUMÍNIO, FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 06/2019	m²	21,38	12,18	9,20		9,20	R\$ 634,93	R\$ 13.574,00	R\$ -	R\$ 5.841,20	R\$ 7.733,44
11.9.6	PORTA-PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3X1, 12" HORIZONTAL E ENGRADADO E 11,12X1, 12" VERTICAIS, COM ESPAGAMENTO DE 10CM. (REF. 12200 - ORESSES)	UN	10,16	0,28	10,16		10,16	R\$ 483,43	R\$ 8.158,34	R\$ -	R\$ 5.019,25	R\$ 143,09
11.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,99	0,11	3,78		3,78	R\$ 628,96	R\$ 2.446,79	R\$ -	R\$ 2.377,54	R\$ 69,10
11.9.8	TELA MOSQUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, 10 X 20 (REF. 10071 - ORESSES)	m²	3,98	1,37	2,52		2,52	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ 404,60	R\$ 247,16
11.9.9	EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SANGUETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 330,20	R\$ 3.061,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.061,04
11.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
11.10.1	VAZO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA APOIO DA LONJA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 599,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ 1.112,78	R\$ -
11.10.2	LANÇADOR DE LONJA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 33CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 267,93	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ -
11.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1,20 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 93441 - SISAPO)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ 2.026,69	R\$ -
11.10.4	BANDEJA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1,20 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 93441 - SISAPO)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ -
11.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA EM AÇO INOX, 2400M (2x1 1/2" JACOVA) OU SIMILAR (INI)	un	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 136,91	R\$ 1.369,10	R\$ -	R\$ 1.369,10	R\$ -
11.10.6	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX, POL. DO. COMPIMENTO 80 CM, FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2021	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ -
11.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 150x90 CM VINIL, APLICADO EM 1ª FASE E FIXAÇÃO COM FITA DUA FASES - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. CASAP - SISAPO)	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 22,19	R\$ 177,52	R\$ -	R\$ 177,52	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.982.219,66

DATA DA MEDIÇÃO, 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO, 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO, 18/01/2025 - 20/03/2025

ENDEREÇO, COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA, FÉ, JUREMA, ARIECO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUKUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA, POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA, RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0Wazvelly Monte Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.914.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário C/ou BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.10.9	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM SERRALHE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 8597 - ORSE/SEI)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 76,71	R\$ 480,28	R\$ -	R\$ 480,28	R\$ -
11.10.9	FLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 307,66	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ 775,32	R\$ -
11.10.10	BATE-LOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FORNO E SUPERFÍCIE MANTA LISA OU REVESTIMENTO METALMÍNICO COM FITA DURA (REF. 2490 - ORSE/SEI)	m²	0,72	0,00	0,72		0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ 85,77	R\$ -
11.10.11	APARELHO PARA BANHEIRO FINE DEFEIÇANTE FÍSICO CONFORME NBR 9090 COM ACIONADOR (REF. 1190 - ORSE/SEI)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,16	R\$ -	R\$ 1.344,16	R\$ -
11.10.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 46,30	R\$ 92,76	R\$ -	R\$ 92,76	R\$ -
11.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO											
11.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - PZ	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ 264,52	R\$ -
11.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 - PZ	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 298,05	R\$ 298,05	R\$ -	R\$ 298,05	R\$ -
11.11.3	PINTURA DE PCD COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER E PÓ. AF. 05/2021	m²	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ 64,80	R\$ -
11.11.4	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ 30,74	R\$ -
11.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500X600 VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA 1/2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0498 - SERRALHE)	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 22,19	R\$ 110,95	R\$ -	R\$ 110,95	R\$ -
11.12	DIVERSOS											
11.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02450 - ORSE/SEI)	m²	104,16	0,00	104,16		104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ 327,06	R\$ -
11.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 30 X 30 CM. (REF. 85107 - ORSE/SEI) REVESTIMENTO METALICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, FANTURA SANVAL 000 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5067 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,50	R\$ 976,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,50
11.12.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 30 X 30 CM. (REF. 85107 - ORSE/SEI) REVESTIMENTO METALICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, FANTURA SANVAL 000 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5067 - ORSE/SEI)	m²	4,80	0,00	4,80		4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.969,20	R\$ -	R\$ 2.969,20	R\$ -

TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,62%):

R\$ 2.982.219,66 R\$ 76.387,06 R\$ 2.088.400,93 R\$ 873.812,66

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS.