



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERIODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE

SOMBRA, MILHUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

Bruna Luana Bezerra da Silva

Assessora Técnica I

CREA 2.12.2894490

Flaviano Andrade

Diretor Engenharia I

CREA 2118203586

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo					
		Und	Total	Saldo	Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado		Valor Acumulado Atualizado	Valor Acumulado	Valor de Correção	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,16	0,78	0,06	0,84	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 0,01	R\$ 6.082,52	R\$ 85.155,16	R\$ 16.220,03
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOIA FÉ																
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, AF. 05/2018	M2	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ 958,50	R\$ 958,50		R\$ -	R\$ 958,50	R\$ -
2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16		68,16	R\$ 69,88	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02		R\$ -	R\$ 4.763,02	R\$ -
2.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5158 - ORSE/SE)	M	66,00	0,00	66,00		66,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ 408,54		R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -
2.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02, 07/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	M2	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ 5.182,80	R\$ 5.182,80	R\$ 5.182,80	R\$ 5.182,80		R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -
2.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUI O POSTE DE CONCRETO, AF. 07/2020, PS	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30		R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ -
2.1.6	Poste concreto duplo T (0T) Ø 150 un	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11		R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -
2.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1.50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 261,64		R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
2.5	COBERTURA																
2.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ 2.646,62	R\$ 2.646,62	R\$ 2.646,62	R\$ 2.646,62		R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -
2.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUI TACAMENTO, AF. 07/2019	M2	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ 7.250,61	R\$ 7.250,61	R\$ 7.250,61	R\$ 7.250,61		R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
2.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	M2	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,96	R\$ 257,55	R\$ 257,55	R\$ 257,55	R\$ 257,55	R\$ 257,55		R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
2.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UNIA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 06/2018	M2	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ 698,15		R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
2.5.5	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	26,88	0,00	0,00	26,88	26,88	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81		R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ -
2.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF: 8707 - ORSE/SE)	M	38,70	0,00	38,70		38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78		R\$ -	R\$ 1.637,78	R\$ -
2.6	INSTALAÇÕES																
2.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
2.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ 444,90		R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -

Secretaria de Saúde
USP PROC 151, 23
27



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: POY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Flaviana Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado	Valor Acumulado	Valor de Correção	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
2.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ -
2.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -
2.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITUR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ -
2.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUITUR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ -
2.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUITUR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ -
2.6.4.7	TOMADA DE REDE RIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ 276,40	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
2.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 21" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
2.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ -
2.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ -
2.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -
2.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -
2.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ -
2.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, (BEE: 8077 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -
2.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	166,30	0,00	166,30	166,30	166,30	166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -
2.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	381,04	0,00	381,04	381,04	381,04	381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -
2.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,78	0,00	45,78	45,78	45,78	45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20	R\$ -
2.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50	R\$ -
2.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	139,41	0,00	139,41	139,41	139,41	139,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25	R\$ -
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSEÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ -

Secretaria de Saúde

450
R\$ 20
Proc 151.937



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULJUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUTORES & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARCHELAL DEDDORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Flaviano Avelar
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					Saldo	
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção		Valor do Período
2.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	0,00	1,00	1,00	15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -
2.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	0,00	2,00	2,00	17,72	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -
2.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -
2.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -
2.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -
2.6.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	10,85	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -
2.6.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	16,35	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ -
2.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO S/S PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	94,38	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ -
2.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	60,69	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ -
2.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	182,99	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ -
2.6.4.32	LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	29,66	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ -
2.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 16/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	34,98	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS													
2.7.3	FORRO													
2.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	42,23	R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53	R\$ 3.119,53	R\$ -
2.8	PINTURA													
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	366,65	0,00	0,00	366,65	3,74	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ -
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF. 04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	10,90	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ -
2.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	10,39	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ -
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	203,72	0,00	0,00	203,72	19,95	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ -
2.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	4,73	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ -
2.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	20,81	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ -

Secretaria de Saúde
4599 PROC. 151.23 98



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA WARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

Flaviano Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Acumulado Medições	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
2.8.7	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ -
2.8.8	LUXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
2.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
2.9	ESQUADRIAS							R\$ 36,271,44	R\$ 36,271,44	R\$ 36,271,44	R\$ 14,498,82	R\$ 14,498,82	R\$ -	R\$ 8,515,38	R\$ 23,014,20	R\$ 13,257,24
2.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 898,77	R\$ 5,392,62	R\$ 5,392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,392,62
2.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
2.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,463,15	R\$ 1,463,15	R\$ 1,463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,463,15
2.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREN, 1F-1M (REF.: 11942 - ORSE)	UN	9,20	0,00	9,20	9,20	9,20	R\$ 396,11	R\$ 3,644,21	R\$ 3,644,21	R\$ 3,644,21	R\$ 3,644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,644,21
2.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAZOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 04/2019	M2	21,38	2,98	9,20	18,40	18,40	R\$ 634,93	R\$ 13,574,80	R\$ 13,574,80	R\$ 5,841,36	R\$ 5,841,36	R\$ -	R\$ 5,841,35	R\$ 11,682,71	R\$ 1,892,09
2.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/R/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (REF.: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,29	10,16	10,16	10,16	R\$ 493,43	R\$ 5,156,34	R\$ 5,156,34	R\$ 5,013,25	R\$ 5,013,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,09
2.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,89	0,00	0,00	3,89	3,89	R\$ 628,98	R\$ 2,446,73	R\$ 2,446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,446,73	R\$ 2,446,73	R\$ -
2.9.8	TELA MOSSUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 1/4, FIO 30 (REF.: 09371 - ORSE)	M2	3,89	2,63	0,00	1,26	1,26	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,30	R\$ 227,30	R\$ 474,46
2.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	M2	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 326,20	R\$ 3,001,04	R\$ 3,001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,001,04
2.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 12,648,27	R\$ 12,648,27	R\$ 12,648,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,648,27
2.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 556,39	R\$ 1,112,78	R\$ 1,112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,112,78	R\$ 1,112,78	R\$ -
2.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 267,83	R\$ 1,339,15	R\$ 1,339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,339,15	R\$ 1,339,15	R\$ -
2.10.3	BRANCA GRANTO CINZA 250 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/200 OU 3/400, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020 (REF.: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2,026,69	R\$ 2,026,69	R\$ 2,026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,026,69	R\$ 2,026,69	R\$ -

Secretaria de Saúde 4
9600 PROC. 151, 23
97



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUTORES & EMPREENDIMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA WARECHAL DEDORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025
 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Flaviano Andrade
 Francisco Flaviano de Andrade Pereira
 Diretor Engenharia I
 CREA 2118203586

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Brunna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 CREA 2122894490

Item	Descrição	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
		Und	Total	Saldo	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições				Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado
2.10.4	BANDEIRA GRANITO CINZA 137X60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 93441 - SINAP/IRN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	
2.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1,1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ -	
2.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ -	
2.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ -	
2.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 6592 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ -	
2.10.9	PUXADOR PARA PTO. FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ -	
2.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAMPADA, ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	M2	0,72	0,00	0,00	0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ -	
2.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COMACIONADOR (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ -	
2.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ -	
2.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO						R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ -	
2.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	
2.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	
2.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	M2	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	
2.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	
2.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ -	
2.12	DIVERSOS						R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -	
2.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	104,16	0,00	0,00	104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -	
2.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	
2.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAWNAR 500 COMPOSTO POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	M2	4,80	0,00	0,00	4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ -	
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA						R\$ 278.083,85	R\$ 278.083,84	R\$ 197.479,60	R\$ 197.479,61	R\$ 0,01	R\$ 83.512,12	R\$ 240.991,72	R\$ 37.092,00

Secretaria de Saúde
 151 23
 37.092,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SIMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

F. Luana Bezerra da Silva
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					Saldo			
					Acumulado no Período	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado	Valor Acumulado	Valor Acumulado Atualizado		Valor de Correção	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
3.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	69,78	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	-	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
3.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	17,05	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ 170,50	-	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
3.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	32,16	R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ 64,32	-	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
3.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	11,14	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ 66,84	-	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
3.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	18,01	R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ 90,05	-	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
3.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	21,45	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ 107,25	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
3.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	51,48	R\$ 102,96	R\$ 102,96	R\$ 102,96	R\$ 102,96	R\$ 102,96	-	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
3.6.2.11	CURVA, CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	14,67	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ 117,36	-	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
3.6.2.12	CURVA, LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09	-	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
3.6.2.13	CURVA, LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	98,25	R\$ 196,50	R\$ 196,50	R\$ 196,50	R\$ 196,50	R\$ 196,50	-	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
3.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF.: 1545 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	67,33	R\$ 201,99	R\$ 201,99	R\$ 201,99	R\$ 201,99	R\$ 201,99	-	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
3.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	13,92	R\$ 69,60	R\$ 69,60	R\$ 69,60	R\$ 69,60	R\$ 69,60	-	R\$ -	R\$ 69,60	R\$ -
3.6.2.16	CAVA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	78,23	R\$ 391,15	R\$ 391,15	R\$ 391,15	R\$ 391,15	R\$ 391,15	-	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
3.6.2.17	CAVA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78	-	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -

Secretaria de Saúde

4603 R\$ 69,60
R\$ 391,15
R\$ 52,78



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Flaviano Andrade
Francisco Flaviano Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 21.18203586

Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção		Valor do Período
3.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12
3.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275kV (REF: 9041 - ORSE)	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	136,10	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ 136,10
3.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 30MA. (REF: 8077 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03
3.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	166,30	0,00	166,30	166,30	3,47	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	381,04	0,00	381,04	381,04	5,07	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87
3.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,78	0,00	45,78	45,78	7,89	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20
3.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,40	0,00	2,40	2,40	11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ 26,50
3.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	139,41	0,00	139,41	139,41	11,78	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00	1,00	0,00	1,00	11,46	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ 11,46
3.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	0,00	1,00	1,00	15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19
3.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	0,00	2,00	2,00	17,72	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ 35,44
3.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82
3.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85
3.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGIA ELÉTRICA, 1P1N, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42
3.6.4.27	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	10,85	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ 32,55
3.6.4.28	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	16,35	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ 49,05
3.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 17/2017	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	94,38	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ 94,38
3.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	60,69	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ 60,69

Secretaria de Saúde

R\$ 569.800,69 / 151,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/ROA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILHUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Quantitativos Financeiros			Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
					Acumulado Medições	Medido no Período	Acumulado Atualizado					Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção	Valor do Período		
3.6.4.31	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30,3 M, AF. 12/2020	UN	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 182,99	548,97	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,99	R\$ 365,98		
3.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 - PS	UN	5,00	4,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 29,66	148,30	R\$ 148,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,66	R\$ 118,64		
3.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 - PS	UN	9,00	8,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 34,98	314,82	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,98	R\$ 279,84		
3.8	PINTURA															
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DEMAO, AF. 04/2023	M2	366,65	0,00	0,00	0,00	366,65	R\$ 3,74	1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -		
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, LIMA DEMAO, LIVAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	162,93	105,33	0,00	0,00	57,60	R\$ 10,90	1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,84	R\$ 1.148,10		
3.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	162,93	105,33	0,00	0,00	57,60	R\$ 10,39	1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,46	R\$ 1.094,38		
3.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS COBRES AF. 06/2014	M2	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72	R\$ 19,95	4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21	R\$ -		
3.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, LIMA DEMAO, AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87	R\$ 4,73	349,41	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	R\$ -		
3.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, LIMA DEMAO, LIVAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87	R\$ 20,81	1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -		
3.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87	R\$ 12,82	947,01	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -		
3.8.8	LIVAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	7,26	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26		
3.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	82,03	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03		
3.9	ESQUADRIAS															
3.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 898,77	5.392,62	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62		
3.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79		
3.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	R\$ 1.463,15	1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15		
3.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO COM BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F-1M (REF.: 15192 - ORSE)	UN	21,38	12,18	0,00	0,00	9,20	R\$ 396,11	3.644,21	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21		
3.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" - AF. 04/2019	M2	21,38	12,18	0,00	0,00	9,20	R\$ 634,93	13.574,80	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80		
3.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR/N/9/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" VERTICAIS, HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 1,2CM. (REF.: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,29	0,00	0,00	10,16	R\$ 493,43	5.156,34	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34		

Secretaria de Saúde

151.23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

À 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEDDOR 449, PAREDETES, MOSSORÓ/RN

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JURÊMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULHUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEDDOR 449, PAREDETES, MOSSORÓ/RN

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Flaviano Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2127894490

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo					
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Licitado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção		Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período			
3.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2019	M2	3,89	0,01	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	2.446,73	R\$	2.446,73	R\$	2.440,44	R\$	6,29	
3.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 09571 - ORSE)	M2	3,89	2,63	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	701,76	R\$	701,76	R\$	227,30	R\$	474,46	
3.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF- 01/2021	M2	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	R\$	3.001,04	R\$	3.001,04	R\$	-	R\$	3.001,04
3.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS																			
3.10.1	VISO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,39	R\$	1.112,78	R\$	1.112,78	R\$	1.112,78	R\$	-
3.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 75,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA- PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,83	R\$	1.339,15	R\$	1.339,15	R\$	1.339,15	R\$	-
3.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020 (REF: 93441 - SINAP/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,69	R\$	2.026,69	R\$	2.026,69	R\$	2.026,69	R\$	-
3.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020 (REF: 93441 - SINAP/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,04	R\$	1.338,04	R\$	1.338,04	R\$	1.338,04	R\$	-
3.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1,3/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,61	R\$	1.366,10	R\$	1.366,10	R\$	1.366,10	R\$	-
3.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,02	R\$	2.574,12	R\$	2.574,12	R\$	2.574,12	R\$	-
3.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4626 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	R\$	133,08	R\$	133,08	R\$	133,08	R\$	-
3.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRALLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8592 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	R\$	460,26	R\$	460,26	R\$	460,26	R\$	-
3.10.9	PUXADOR PARA PÇO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	R\$	775,32	R\$	775,32	R\$	775,32	R\$	-
3.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO VADREZ LAVRADA, ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	M2	0,72	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119,12	R\$	85,77	R\$	85,77	R\$	85,77	R\$	-
3.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,09	R\$	1.344,18	R\$	1.344,18	R\$	1.344,18	R\$	-
3.10.12	ASSEIO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	R\$	92,78	R\$	92,78	R\$	92,78	R\$	-
3.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDIO																			
3.11.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 10/2020, PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,52	R\$	264,52	R\$	264,52	R\$	264,52	R\$	-

Secretaria de Saúde
151, 23
R



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCA, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUIJUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA WARECHAL DEDDOR 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviano Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenheiro I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							Saldo				
		Und	Total	Saldo	Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Mido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado	Valor Licitado Atualizado		Valor Acumulado	Valor de Correção	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
5.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONERA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	5,37	R\$ 47,96	R\$ 257,55	R\$ 257,55	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
5.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRO ASFÁLTICO. E=3MM. AF. 08/2018	M2	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
5.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	26,88	0,00	0,00	26,88	26,88	26,88	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81	R\$ -
5.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF. 8707 - ORSE/SE)	M	38,70	0,00	38,70	38,70	38,70	38,70	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78	R\$ -
5.6	INSTALAÇÕES								R\$ 32.493,44	R\$ 32.493,44	R\$ 32.493,44	R\$ 32.493,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.493,44	R\$ -
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 16.664,11	R\$ 16.664,11	R\$ 16.664,11	R\$ 16.664,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.664,11	R\$ -
5.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	18,50	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,79	R\$ 436,79	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 436,79	R\$ -
5.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	39,80	0,00	39,80	39,80	39,80	39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ 1.224,65	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65	R\$ -
5.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	25,30	25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ 1.084,11	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
5.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ABERTO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
5.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
5.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
5.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
5.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
5.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
5.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ 102,96	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -

Secretaria de Saúde
151 / 23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

À 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Franco Flávio
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção		Valor do Período
5.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	34,72	R\$ 208,32	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ 208,32	R\$ 208,32
5.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	53,01	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ 53,01	R\$ 53,01	
5.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	59,09	R\$ 118,18	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 118,18	
5.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	40,87	R\$ 408,70	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ 408,70	R\$ 408,70	
5.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	65,29	R\$ 326,45	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ 326,45	R\$ 326,45	
5.6.4.7	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	55,28	R\$ 276,40	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40	
5.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDEZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	51,00	0,00	51,00	51,00	19,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	
5.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	18,53	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ 259,42	
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	13,50	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 81,00		
5.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	14,23	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ 14,23	R\$ 14,23		
5.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	17,38	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ 17,38	R\$ 17,38		
5.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	25,12	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ 25,12	R\$ 25,12		
5.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS A5KA - 275V (REF.: 9041 - OISE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	136,10	R\$ 272,20	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ 272,20	R\$ 272,20		
5.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA. (REF.: 8077 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	196,03	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -	R\$ 196,03	R\$ -	R\$ 196,03	R\$ 196,03		
5.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	166,30	0,00	166,30	166,30	3,47	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ 577,06	R\$ 577,06	
5.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	381,04	0,00	381,04	381,04	5,07	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	
5.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,78	0,00	45,78	45,78	7,89	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ 361,20	R\$ 361,20	
5.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,40	0,00	0,00	2,40	11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ 26,50	R\$ 26,50		
5.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	139,41	0,00	139,41	139,41	11,78	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2,00	0,00	0,00	2,00	11,46	R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ 22,92		



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

BRUNA LUANA BEZERRA DA SILVA

Assessora Técnica I

CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade

Diretor Engenharia I

CREA 2118203586

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					Saldo		
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado		Valor de Correção	Valor do Período
5.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -
5.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -
5.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -
5.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -
5.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUIRIT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -
5.6.4.27	LUVIA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -
5.6.4.28	LUVIA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05	R\$ 49,05	R\$ -
5.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76	R\$ 188,76	R\$ -
5.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 60,69	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38	R\$ 121,38	R\$ -
5.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,30x0,30x0,3 M. AF. 12/2020	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ -
5.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 - PS	UN	5,00	2,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 29,66	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,30	R\$ 148,30	R\$ -
5.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 - PS	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82	R\$ 314,82	R\$ -
5.8	PINTURA							R\$ 11.827,20	R\$ 11.827,20	R\$ 11.827,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.827,20	R\$ 11.827,20	R\$ -
5.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE - UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	366,65	0,00	0,00	366,65	366,65	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ 1.371,27	R\$ -
5.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE - UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	162,93	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94	R\$ 1.775,94	R\$ -
5.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	162,93	0,00	0,00	162,93	162,93	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84	R\$ 1.692,84	R\$ -
5.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 08/2014	M2	203,72	0,00	0,00	203,72	203,72	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21	R\$ 4.064,21	R\$ -
5.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	R\$ 349,41	R\$ -
5.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ 1.537,23	R\$ -
5.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	73,87	0,00	0,00	73,87	73,87	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	R\$ 947,01	R\$ -
5.8.8	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26	R\$ 7,26	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviano Anderson
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
		Und	Total	Saldo	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Atualizado	Valor Licitado Atualizado	Valor Licitado Medições	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção		Valor do Período
5.8.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	82,03	82,03	R\$	-	R\$	82,03
5.9	ESQUADRIAS							36.271,44	36.271,44	R\$	-	R\$	16.778,00
5.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	5.392,62	5.392,62	R\$	-	R\$	5.392,62
5.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	890,79	890,79	R\$	-	R\$	890,79
5.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.463,15	1.463,15	R\$	-	R\$	1.463,15
5.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREIA, 1F-1M (REF.: 11942 - ORSE)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	9,20	3.644,21	3.644,21	R\$	-	R\$	3.644,21
5.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAGOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4", AF. 04/2019	M2	21,38	12,18	0,00	0,00	9,20	13.574,80	13.574,80	R\$	-	R\$	5.841,36
5.9.6	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/9/P/ DE ABRIR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,172" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,172"X1,172" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF.: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,95	0,00	0,00	9,50	5.156,34	5.156,34	R\$	-	R\$	4.687,59
5.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	3,89	0,11	0,00	0,00	3,78	2.446,73	2.446,73	R\$	-	R\$	2.377,54
5.9.8	TELA MOSSUTIERO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF.: 09571 - ORSE)	M2	3,89	2,63	0,00	0,00	1,26	701,76	701,76	R\$	-	R\$	227,30
5.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, AF. 01/2021	M2	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	3.001,04	3.001,04	R\$	-	R\$	3.001,04
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							12.648,27	12.648,27	R\$	-	R\$	12.648,27
5.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.112,78	1.112,78	R\$	-	R\$	1.112,78
5.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA, CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.339,15	1.339,15	R\$	-	R\$	1.339,15
5.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 (REF.: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.026,69	2.026,69	R\$	-	R\$	2.026,69

Secretaria de Saúde
463 PROC. 151.237



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Franco Flávio Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					Saldo		
					Medido no Período	Acumulado Atualizado	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção		Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
5.10.4	BANCADE GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDEE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020. (REF: 93443 - SINAP/ RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04
5.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1,14", JACKWAL OU SIMILAR (UN)	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ 1.366,10	R\$ 1.366,10
5.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020.	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ 2.574,12
5.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 4626 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ 133,08	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ 133,08	R\$ 133,08
5.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO-FUNDIDO EM BRANILE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8559 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ 460,26	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ 460,26	R\$ 460,26
5.10.9	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ 775,32	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ 775,32	R\$ 775,32
5.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ EVAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF: 4621 - SEINFRA/CE)	M2	0,72	0,00	0,00	0,72	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ 85,77	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ 85,77	R\$ 85,77
5.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ 1.344,18	R\$ 1.344,18
5.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ 92,78	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ 92,78	R\$ 92,78
5.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ -	R\$ 769,61	R\$ 769,61	R\$ -	R\$ 769,61	R\$ 769,61
5.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020. PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ 264,52	R\$ 264,52
5.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020. PE	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ 298,85	R\$ 298,85
5.11.3	PINTURA DE PRSO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF: 05/2021	M2	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ 64,60	R\$ 64,60
5.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 07/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ 30,74	R\$ 30,74
5.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 4626 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ 110,90	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ 110,90	R\$ 110,90
5.12	DIVERSOS							R\$ 4.262,84	R\$ 4.262,84	R\$ -	R\$ 4.262,84	R\$ 4.262,84	R\$ -	R\$ 4.262,84	R\$ 4.262,84
5.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	104,16	0,00	0,00	104,16	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ 327,06	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ 327,06	R\$ 327,06
5.12.2	PLACA DE INALUGAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ 976,58	R\$ 976,58
5.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCODON), Eqd.3mm, PINTURA KATHIAR 500 COMPOSTA POR SECS CAMIADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA - "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	M2	4,80	0,00	0,00	4,80	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ 2.959,20	R\$ 2.959,20
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA							R\$ 278.083,85	R\$ 278.083,84	R\$ 246.794,04	R\$ 246.794,10	R\$ 246.794,10	R\$ 0,06	R\$ 9.953,84	R\$ 256.747,88

Secretaria de Saúde
151, 23
976,8



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
					Acumulado Medições	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado	Valor Acumulado			Valor de Correção
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
8.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	M2	270,00	0,00	270,00			270,00	R\$ 3,55	R\$ 13.876,91	R\$ 13.876,91	R\$ 11.023,87	R\$ 958,50	R\$ 11.023,87	R\$ 261,64
8.1.2	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16			68,16	R\$ 69,88	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ 4.763,02	R\$ -
8.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5158 - ORSE/SE)	M	66,00	0,00	66,00			66,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ 408,54	R\$ -
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INSTALADA - REV.02. 01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	M2	12,00	0,00	6,00	6,00		12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ 5.182,80	R\$ 2.591,40	R\$ 2.591,40	R\$ 5.182,80	R\$ -
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN SIDA (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 - PS	UN	1,00	0,00	1,00			1,00	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ 1.665,30	R\$ -
8.1.6	Poste concreto duplo T (DT) 6/150 un	UN	1,00	0,00	1,00			1,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -
8.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00			0,00	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
8.1.7	REVESTIMENTOS								R\$ 48.704,04	R\$ 48.704,04	R\$ 42.871,70	R\$ 42.871,70	R\$ 0,02	R\$ 317,17	R\$ 43.188,87
8.1.7	PISO								R\$ 15.289,23	R\$ 15.289,23	R\$ 13.447,80	R\$ 13.447,80	R\$ 0,02	R\$ 317,17	R\$ 13.764,77
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	89,90	0,00	89,90			89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ 1.930,15	R\$ 1.930,15	R\$ 1.930,15	R\$ 1.930,15	R\$ -
8.7.2.2	CONTRAPO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	76,87	0,65	76,22			76,22	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ 2.622,80	R\$ 2.600,63	R\$ 2.600,63	R\$ -	R\$ 22,17
8.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF. 02/2023 - PE	M2	13,51	13,51	0,00			0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
8.7.2.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCADO DIAS JUNTAS, APLICADO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, LUSTACIMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	63,36	0,00	63,36			63,36	R\$ 103,32	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ 6.546,36	R\$ -
8.7.2.5	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF. 09/2020	M	66,46	2,33	64,13			64,13	R\$ 25,67	R\$ 1.706,03	R\$ 1.706,03	R\$ 1.646,21	R\$ 1.646,21	R\$ 0,01	R\$ 59,81
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	13,03	0,00	7,54	5,49		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ 752,74	R\$ 435,59	R\$ 435,59	R\$ 317,15	R\$ 752,74
8.7.2.7	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,70	2,70	0,00			0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25x25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF: 101094 - SINAPI)	M	10,50	2,25	8,25			8,25	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ 367,40	R\$ 288,66	R\$ 288,67	R\$ 0,01	R\$ 288,67
8.9	ESQUADRIAS								R\$ 36.271,44	R\$ 36.271,44	R\$ 18.794,11	R\$ 18.794,11	R\$ 0,01	R\$ 6.068,66	R\$ 24.862,77
8.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATETE METÁLICO, 90X210CM, FRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00			0,00	R\$ 898,77	R\$ 5.392,62	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62

Secretaria de Saúde
R. 151, 23
R. 4615



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

À 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490Flaviano Assis
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo		
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado Atualizado	Valor Acumulado Inc. Período	Valor do Período		Valor de Correção	Valor Acumulado Atualizado
8.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,79	R\$	890,79	R\$	890,79	R\$	-	R\$	890,79
8.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.463,15	R\$	1.463,15	R\$	1.463,15	R\$	-	R\$	1.463,15
8.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F-1M (REF: 11942 - ORSE)	UN	9,20	0,00	9,20	9,20	9,20	9,20	396,11	R\$	3.644,21	R\$	3.644,21	R\$	-	R\$	3.644,21
8.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/OP DE ABRIR, 02 FIS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,12" VERTICAIS, HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2" X 1,1/2" VERTICAIS, COM ESPRACAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ORSE/SE)	M2	21,38	2,98	9,20	9,20	18,40	18,40	634,93	R\$	13.574,80	R\$	5.841,36	R\$	-	R\$	5.841,35
8.9.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	10,45	0,29	10,16	10,16	10,16	10,16	493,43	R\$	5.156,34	R\$	5.013,25	R\$	-	R\$	5.013,25
8.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,89	0,11	3,78	3,78	3,78	3,78	628,98	R\$	2.446,73	R\$	2.377,54	R\$	-	R\$	2.377,54
8.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 09571 - ORSE)	M2	3,89	0,11	2,52	2,52	1,26	1,26	180,40	R\$	701,76	R\$	456,60	R\$	0,01	R\$	227,31
8.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO (ISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	M2	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	R\$	3.001,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8.12	DIVERSOS	M2	104,16	0,00	104,16	104,16	104,16	104,16	3,14	R\$	327,06	R\$	327,06	R\$	-	R\$	327,06
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	104,16	0,00	104,16	104,16	104,16	104,16	3,14	R\$	327,06	R\$	327,06	R\$	-	R\$	327,06
8.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4.262,84	R\$	4.262,84	R\$	3.286,26	R\$	-	R\$	4.262,84
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCORONDI), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEUS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)	M2	4,80	0,00	4,80	4,80	4,80	4,80	616,50	R\$	2.959,20	R\$	2.959,20	R\$	-	R\$	2.959,20
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO																
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
9.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA. AF. 05/2018	M2	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	3,55	R\$	958,50	R\$	958,50	R\$	-	R\$	958,50
9.1.2	LOCADA CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETRADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,16	0,00	68,16	68,16	68,16	68,16	69,88	R\$	4.763,02	R\$	4.763,02	R\$	-	R\$	4.763,02
9.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5158 - ORSE/SE)	M	66,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	6,19	R\$	408,54	R\$	408,54	R\$	-	R\$	408,54
9.1.4	PLACA DE OBRA EM CHARRA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02. 01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	M2	12,00	0,00	6,00	6,00	12,00	12,00	431,90	R\$	5.182,80	R\$	2.591,40	R\$	-	R\$	2.591,40
9.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF. 07/2020. PS	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.665,30	R\$	1.665,30	R\$	1.665,30	R\$	-	R\$	1.665,30
9.1.6	Poste concreto duplo T (DT) 6/150 un	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	637,11	R\$	637,11	R\$	637,11	R\$	-	R\$	637,11

Secretaria de Saúde
151,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025 A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2112894490Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Item	Descrição	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros												
		Und	Total	Saldo	Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor Licitado Medições	Valor Licitado Atualizado	Valor Licitado	Valor Acumulado	Valor Acumulado Atualizado	Valor de Correção	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00		261,64	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
9.9	ESQUADRIAS							36.271,44	R\$ 36.271,44	R\$ 36.271,44	R\$ 36.271,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.326,43
9.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOIHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00		898,77	R\$ 5.392,62	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62
9.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOIHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00		890,79	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
9.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2019	UN	9,20	9,20	9,20	9,20		396,11	R\$ 3.644,21	R\$ 3.644,21	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREB, 1F-1M (REF: 11942 - ORSE)	UN	9,20	9,20	9,20	9,20		634,93	R\$ 13.574,80	R\$ 13.574,80	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,09
9.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁGOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF- 04/2019	M2	21,38	2,98	9,20	9,20		483,43	R\$ 5.156,34	R\$ 5.156,34	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,09
9.9.6	PORTA/PORTINHA EM ALUMÍNIO COR N/9/9, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF: 12220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,29	10,16	10,16		628,98	R\$ 2.446,73	R\$ 2.446,73	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,49
9.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2019	M2	3,89	0,11	3,78	3,78		180,40	R\$ 701,76	R\$ 701,76	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,46
9.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 09571 - ORSE)	M2	3,89	2,63	0,00	0,00		326,20	R\$ 3.001,04	R\$ 3.001,04	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
9.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF- 01/2021	M2	9,20	9,20	0,00	0,00		556,39	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS																	
9.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00		556,39	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00		267,83	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.10.3	BANCADEA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CURBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF- 01/2020 (REF: 93441 - SINAP/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00		2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Secretaria de Saúde
151, 237



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

A 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA WARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE

SOMBRA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Valor Unitário com BDI (22,02%)

Valor Licitado Atualizado

Valor Acumulado Atualizado

Valor de Correção

Valor Acumulado Inc. Período

Saldo

Acumulado Inc. Período

Medido no Período

Acumulado Atualizado

Saldo

Total

Und

Descrição

9.10.4

BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE

EMBURTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL,

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM,

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",

PI/COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO,

AF: 01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)

9.10.5

BARRA DE APOIO, RETA, FERRA, EM AÇO INOX, L=40CM,

D=1,1/4", JACQUAL OU SIMILAR (UN)

9.10.6

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLIADO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020

9.10.7

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1

FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO

E MONTAGEM (REF: 64626 - SEINFRA/CE)

9.10.8

PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE

COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8592 - ORSE/SE)

9.10.9

PLACADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020

9.10.10

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO

XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA

LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA

FACE (REF: 64621 - SEINFRA/CE)

9.10.11

ALARME PARA BANHEIRO INE DERGENTE FÍSICO

CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961 -

ORSE/SE)

9.10.12

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF: 01/2020

9.11

PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF: 10/2020 - PE

9.11.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS

DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF: 10/2020 - PE

9.11.2

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI.

AF: 05/2021

9.11.3

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF: 02/2020

9.11.4

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1

FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO

E MONTAGEM (REF: 64626 - SEINFRA/CE)

9.11.5

DIVERSOS

9.12.1

LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)

9.12.2

PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X

0,80 M - (REF: 03167 - ORSE)

9.12.3

REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO

(ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500

COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA

METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" -

FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORSE/SE)

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

Francisco Flávio de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

SECRETARIA DE OBRAS
PROC. 151.123
9



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SIMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/07/2025

À 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 449, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO

F. Flávio Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

B. Bruna Luana
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2127894490

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo
					Acumulado Medições	Acumulado Atualizado	Medido no Período	Acumulado Atualizado	Valor Licitado Atualizado	Valor Acumulado	
IMPORTE A PRESENTE MEDIÇÃO EM: CENTO E SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS											

Secretaria de Saúde

PA 469 PROC. 151, 23 *JS*