



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE SAÚDE

PROJ. 194 PROC. 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314-414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Und, TOTAL, SALDO, MEDIDA ACUMULADA, MEDIDA NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO, Valor Unitário com BDI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Rows include items like 'PUNTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ', 'MOVIMENTAÇÃO DE TERRA', 'ATERRO MANUAL DE VALAS', 'FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO', 'VIGAS BALDRAMES', 'INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS', 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS', 'PINTURA', 'ESQUADRIAS', 'LOUÇAS E ACESSÓRIOS'.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Fl. 195 PROC. 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MURUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN.

2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Und, TOTAL, SALDO, MEDIDA ACUMULADO, MEDIDA NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO, Valor Unitário com BDI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Rows include items like FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO, VIGAS BALDRAMES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, and INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

PA 196 PROJ. 183 2490

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
		VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDESES, MOSSORÓ/RN.		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	<p><i>Bruna Luana Bezerra da Silva</i></p> <p>Bruna Luana Bezerra da Silva Assessora Técnica I Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0</p>	<p><i>Manuely Monteiro Mota</i></p> <p>Manuely Monteiro Mota Assessora Técnica II Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0</p>

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDA ACUMULADO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
4.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M²	0,13	0,13			0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 02/2019	M²	3,14	3,14			0,00	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44
4.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (5x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	M²	1,26	1,26			0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51
4.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33
4.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,97
4.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	1,00			0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
4.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	39,98	39,98			0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
4.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,00	1,00			0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
4.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	5,00	5,00			0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
4.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE REGISTRA DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	2,00			0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
4.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	1,00			0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
4.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 9,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
4.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 14703V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00			0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
4.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
4.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,600x0,6 M	UN	1,00	1,00			0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30
4.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,33	99,33			0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E	M	37,19	37,19			0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
4.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36
4.8.10	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PLURIVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02	M²	9,08	9,08			0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
4.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M²	9,08	9,08			0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
4.9	ESQUADRIAS									R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 6.328,67
4.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 20x4 8 MM AF. 04/2016	M²	5,08	5,08			0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
4.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	36,00	0,00		36,00	36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ -
4.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
4.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA ANTI-CHEIA EM METAL, SIFÃO ELÉTRICO EM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
4.10.14	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
4.10.15	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26
5.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M³	39,57	0,00		39,57	39,57	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
5.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
5.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M²	0,13	0,13			0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 02/2019	M²	3,14	3,14			0,00	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52		DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 495, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.		

2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	<p><i>Br</i></p> <p>Bruna Luana Bezerra da Silva Assessora Técnica I Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.440</p>	<p><i>Maxwellly</i></p> <p>Maxwellly Monteiro Moja Assessora Técnica II Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0</p>

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO	
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (5x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	M²	1,26	1,26			0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51	
5 INSTALAÇÕES											R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33
5.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,97
5.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CADA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	UN	1,00	1,00			0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	
5.6.1.5	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2022	M	39,98	39,98			0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71	
5.6.1.6	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2022	M	1,00	1,00			0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55	
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2022	UN	5,00	5,00			0,00	9,56	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75	
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE REGRISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	UN	3,00	3,00			0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33	
5.6.1.19	VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	UN	2,00	2,00			0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82	
5.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2021	UN	1,00	1,00			0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64	
5.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30	
5.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00			0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74	
5.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
5.6.2.18	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	1,00	1,00			0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
5.6.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	
5.6.4.17	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,33	99,33			0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60	
5.6.4.21	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	37,19	37,19			0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20	
5.6 PINTURA											R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36
5.6.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02	M²	9,08	9,08			0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48	
5.6.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M²	9,08	9,08			0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88	
5.9 ESQUADRIAS											R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27
5.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 20X4,8 MM AF. 06/2016	M2	9,08	9,08			0,00	696,69	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67	
5.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	36,00	36,00			0,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60	
5.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS											R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
5.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,80 X 0,65 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	1,00			0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65	
5.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12	
5.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46	
6 PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA											R\$ 822,60	R\$ 5.313,71	R\$ 13.472,59
6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,90
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M³	44,52	0,00	44,52		44,52	94,27	R\$ 4.196,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,90	
6.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
6.3.2 VIGAS BALDRAMES											R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	0,13	0,00	0,13		0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26	
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M²	3,14	0,00	3,14		3,14	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44	
6.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (5x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	M²	1,26	0,00	1,26		1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51	
6.6 INSTALAÇÕES											R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

PM 198 PROC. 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOJBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MURILUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, N° 486, PAREDOES, MOSSORÓ/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maryelly Monteiro Mata
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Und, TOTAL, SALDO, MEDIDA ACUMULADO, MEDIDO NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO, Valor Unitário com BDI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Rows include items like 6.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 6.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, 6.8 PINTURA, 6.9 ESQUADRIAS, 6.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS, 7 PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA, 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, 7.3 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, 7.3.2 VIGAS BALDRAMES, 7.6 INSTALAÇÕES.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

No. 199 PROC. 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO : R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOA PÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUIUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Maxwellly Monteiro Mota
 Assessora Técnica II
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
7.6.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	39,98	39,98			0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
7.6.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,00	1,00			0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
7.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	5,00	5,00			0,00	9,56	R\$ 47,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,78
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE REGISTRA DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	3,00			0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33
7.6.1.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	1,00			0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
7.6.1.20	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
7.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00			0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
7.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M	UN	1,00	1,00			0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
7.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 843,30
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,33	99,33			0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	37,19	37,19			0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
7.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36
7.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (V)9	M²	9,08	9,08			0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
7.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM	M²	9,08	9,08			0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
7.9	ESQUADRIAS									R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 6.328,67
7.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 20X4,8 MM AF. 04/2015	M²	9,08	9,08			0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
7.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	36,00	0,00		36,00	36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ -
7.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
7.10.13	BANCADEA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
7.10.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
7.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA									R\$ 8.723,86	R\$ 18.796,30	R\$ -
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 4.196,90	R\$ -
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M²	44,52	0,00		44,52	44,52	94,27	R\$ 4.196,90	R\$ -	R\$ 4.196,90	R\$ -
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
8.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	0,13	0,00		0,13	0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ 12,26	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M²	3,14	0,00		3,14	3,14	35,91	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (5x15x15)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm (REF. C1007)	M³	1,26	0,00		1,26	1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ -
8.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ 5.571,33	R\$ -
8.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ 4.099,97	R\$ -
8.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
8.6.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	39,98	0,00		39,98	39,98	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ 980,71	R\$ -
8.6.1.8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,00	0,00		1,00	1,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ 34,55	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Fl. 200 PROC. 183,240

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 495, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

2ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Manuely Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Unid, TOTAL, SALDO, MEDIDO ACUMULADO, MEDIDO NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO, Valor Unitário com BDI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Rows include items like JOELHO 90 GRAUS, CAIXA D'ÁGUA, BOMBA CENTRÍFUGA, etc.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saude

Fl. 201 PROC. 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUXA BOISCA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 489, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN.

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535825-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Und, TOTAL, SALDO, MEDIO ACUMULADO, MEDIO NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO, Valor Unitário com BDI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Rows include items like REGISTRO DE ESPERA, CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, BOMBA CENTRÍFUGA, etc.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Pa. 202 PROC. 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 498, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Motz
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Und, TOTAL, SALDO, MEDIDA ACUMULADO, MEDIDO NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO, Valor Unitário com BDI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Includes rows for items like BOMBA CENTRÍFUGA, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, etc.

TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO+BDI DE 22,02%)

R\$ 166.282,52 R\$ 19.598,45 R\$ 61.235,51 R\$ 105.047,01

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS