



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024

DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
 Diretor de Engenharia II

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
 Diretor de Engenharia I

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
3.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
3.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_FE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
3.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (03 DEMÃOS), AF_01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
3.9	ESQUADRIAS									R\$ 822,80	R\$ 822,80	R\$ 6.328,67
3.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2015	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
3.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	36,00	0,00		36,00	36,00	22,85	R\$ 822,80	R\$ 822,80	R\$ 822,80	R\$ -
3.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,23
3.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/20 OU 3/40, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (REF. 93441 - SINAPUR/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
3.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
3.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
4	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO									R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ 14.588,40
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ -
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M³	39,57	0,00		39,57	39,57	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ -
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
4.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
4.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M²	0,13	0,13		0,00	0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM, AF_02/2016	M²	3,14	3,14		0,00	0,00	35,91	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44
4.3.2.3	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (6X16X19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M³	1,26	1,26		0,00	0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51
4.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33
4.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.008,97
4.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CADA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
4.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	39,98	39,98		0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
4.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	1,00	1,00		0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
4.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	5,00	5,00		0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
4.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 34, - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/BROCCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33
4.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
4.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
4.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 0,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
4.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
4.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.262,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUJOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024 DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.	

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
	_____ Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II
	_____ Marcos Benilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BOI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
4.6.2.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS REACIOSOS. DIMENSÕES INTERIAS: 0,600,0X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	616,06	R\$ 616,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,06
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00
4.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
4.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	37,19		0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
4.6	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36
4.6.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
4.6.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOIS). AF_01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
4.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27
4.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X3,8 MM. AF_04/2019	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
4.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	36,00		0,00	0,00	22,95	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60
4.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,03
4.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,95 CM, COM CLIBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 93441 - SINARION)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
4.10.14	CURA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
4.10.15	TORNEIRA COZINHA DE MESA, 1/2" OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	84,46	R\$ 84,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,46
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO									R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ 14.586,49
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ -
5.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	39,57	0,00		39,57	39,57	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ 3.730,26	R\$ -
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
5.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,13	0,13		0,00	0,00	94,27	R\$ 12,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,20
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	3,14	3,14		0,00	0,00	36,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (6X15)10cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M³	1,26	1,26		0,00	0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51
5.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.671,33
5.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,97
5.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
5.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	39,98		0,00	0,00	21,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
5.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	1,00		0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,00		0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, FAREDÕES, MOSSORÓ/RN.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	<p>Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211605233-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II</p>	<p>Marcos Dehilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I</p>

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCHIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2019	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33
5.6.1.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
5.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
5.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
5.6.1.22	CHAVE DE BOMBA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
5.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 940,30
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
5.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	37,16	37,16		0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
5.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,96
5.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF: 01/2020 - PE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
5.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
5.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27
5.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 20X1,9 MM AF: 04/2019	M2	9,08	9,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
5.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	36,00	36,00		0,00	0,00	22,95	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
5.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONCA, DE 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 (REF: 83441 - SINAPLORN)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
5.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
5.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	84,46	R\$ 84,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,46
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA									R\$ 4.491,11	R\$ 4.491,11	R\$ 14.286,19
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 4.196,90	R\$ 4.196,90	R\$ -
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 05/2016	M²	44,52	0,00		44,52	44,52	94,27	R\$ 4.196,90	R\$ 4.196,90	R\$ 4.196,90	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
6.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	M³	0,13	0,00		0,13	0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ -
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	M²	3,14	0,00		3,14	3,14	35,91	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ -
6.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (3x1x15)cm c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SINAPLORN)	M³	1,26	0,00		1,26	1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, FAREDÕES, MOSSORÓ/RN.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II	Marcos Deilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BOI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
6.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33
6.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.006,97
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	39,95	39,95	0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71	
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	1,00	1,00	0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55	
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75	
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33	
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82	
6.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64	
6.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30	
6.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR, 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74	
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30	
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	99,33	99,33	0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60	
6.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	37,19	37,19	0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20	
6.8	PINTURA								R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36	
6.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020_PE	M²	9,08	9,08	0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48	
6.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M²	9,08	9,08	0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88	
6.9	ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27	
6.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,5 MM. AF. 04/2015	M²	9,08	9,08	0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67	
6.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, PDUÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	36,00	36,00	0,00	0,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60	
6.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286,25	
6.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,65 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COLÔNIA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF 95441 - SINAP/01/20)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65	
6.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12	
6.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	84,46	R\$ 84,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,46	
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA								R\$ -	R\$ -	R\$ 18.319,96	
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26	

Fls. PROC. 183/2024 de conta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARCHEL DEODORO, Nº 498, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	<p>Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II</p>	<p>Marcelo Denilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I</p>

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
7.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M²	39,57	39,57		0,00	0,00	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO						0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ 284,21
7.3.2	VIGAS BALDRAMES						0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ 284,21
7.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_07/2021	M³	0,13	0,13		0,00	0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	3,14	3,14		0,00	0,00	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44
7.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 250-200 cm (REF. C0074 - SENEZARCE)	M³	1,26	1,26		0,00	0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51
7.6	INSTALAÇÕES						0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,93
7.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,97
7.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
7.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	39,98	39,98		0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
7.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	1,00	1,00		0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
7.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	5,00		0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2019	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33
7.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
7.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
7.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
7.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR, 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
7.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
7.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	37,19		0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
7.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 308,96
7.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_FE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
7.8.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
7.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27
7.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM AF_04/2019	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
7.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	36,00		0,00	0,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60
7.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23

JSS 183/24 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE		LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS
		VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBO FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN		DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DECODORO, N° 495, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II	Marcos Denilson Barbosa dos Santos Mat.: 537458-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
7.10.13	BANDEJA GRANITO GINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 (REF. 93441 - SINAP/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
7.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
7.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA									R\$ 10.062,44	R\$ 10.062,44	R\$ 8.723,86
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 4.196,90	R\$ 4.196,90	R\$ -
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	M³	44,52	0,00		44,52	44,52	94,27	R\$ 4.196,90	R\$ 4.196,90	R\$ 4.196,90	R\$ -
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
8.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M³	0,13	0,00		0,13	0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M²	3,14	0,00		3,14	3,14	35,81	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TUÇO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M³	1,26	0,00		1,26	1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ -
8.6	INSTALAÇÕES									R\$ 5.671,33	R\$ 5.671,33	R\$ -
8.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ -
8.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -
8.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	39,98	0,00		39,98	39,98	24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ -
8.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	1,00	0,00		1,00	1,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -
8.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	5,00	0,00		5,00	5,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ -
8.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	3,00	0,00		3,00	3,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ -
8.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	2,00	0,00		2,00	2,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ -
8.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -
8.6.1.21	BÔMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 9,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -
8.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020	UN	2,00	0,00		2,00	2,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ -
8.8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ 616,06	R\$ 616,06	R\$ -
8.8.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS HACOÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	616,06	R\$ 616,06	R\$ 616,06	R\$ 616,06	R\$ -
8.8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ -
8.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -
8.8.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	99,33	0,00		99,33	99,33	5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -
8.8.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	37,19	0,00		37,19	37,19	11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -
8.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,38



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOUBOÁ FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 469, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	<p>Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603251-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II</p>	<p>Marcos Denilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I</p>

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
8.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (FONTO, PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEM.FOS). AF_01/2020_PE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
8.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
8.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27
8.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,5 MM AF_04/2018	M²	5,08	5,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
8.9.11	CONTORNAMENTO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2018	M	36,00	36,00		0,00	0,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
8.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, BENSATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARALELO 1/23 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINERGI)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
8.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
8.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO									R\$ 13.086,43	R\$ 13.086,43	R\$ 6.635,03
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 5.132,06	R\$ 5.132,06	R\$ -
9.2.2	ATERRO MANUJAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	54,44	0,00		54,44	54,44	94,27	R\$ 5.132,06	R\$ 5.132,06	R\$ 5.132,06	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
9.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
9.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M²	0,13	0,00		0,13	0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	3,14	0,00		3,14	3,14	36,91	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (8x18x15)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINEFACE)	M³	1,26	0,00		1,26	1,26	134,63	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ -
9.6	INSTALAÇÕES									R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ -
9.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ -
9.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -
9.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	39,98	0,00		39,98	39,98	24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ -
9.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	1,00	0,00		1,00	1,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -
9.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	0,00		5,00	5,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ -
9.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00	0,00		3,00	3,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ -
9.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00		2,00	2,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ -
9.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -
9.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,45 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 9,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -
9.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, SUPERIOR/INFERIOR, 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00		2,00	2,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ -
9.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -
9.6.2.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS, 0,50x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

1ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	
	<p><i>(Assinatura)</i> Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8 Diretor de Engenharia II</p>	<p><i>(Assinatura)</i> Marcos Denilson Barbosa dos Santos Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6 Diretor de Engenharia I</p>

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
9.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ -
9.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -
9.6.4.17	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 452/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00		99,33	99,33	5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -
9.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00		37,19	37,19	11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -
9.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,96
9.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_FE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 208,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,48
9.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (03 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
9.9	ESQUADRIAS									R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 6.328,67
9.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE LINELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM. AF_04/2018	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
9.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00		36,00	36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ -
9.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -
9.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/20 OU 3/40, F/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 93441 - SINAGUERA)	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -
9.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ -
9.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00		1,00	1,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -
10	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA									R\$ -	R\$ -	R\$ 17.854,91
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.265,51
10.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	34,64	34,64		0,00	0,00	94,27	R\$ 3.265,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.265,51
10.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
10.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,13	0,13		0,00	0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	3,14	3,14		0,00	0,00	36,91	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44
10.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x12x19)cm, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M³	1,26	1,26		0,00	0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51
10.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33
10.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,97
10.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
10.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	39,98	39,98		0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
10.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	1,00	1,00		0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
10.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	5,00		0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
10.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33

134 PROJ 183, 24 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2024

DATA DE VENCIMENTO : 04/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 498, PAREDES, MOSSORÓ/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/10/2024 A 22/11/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Mat.: 211603231-8 / CREA: 211.603.231-8
Diretor de Engenharia II

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6
Diretor de Engenharia I

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BDI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
10.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
10.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
10.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,45 HP, HM 6 A 20 M, Q. 1,2 A 6,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
10.6.1.22	CHAVE DE ROÇA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
10.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
10.6.2.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
10.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30
10.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
10.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
10.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	37,19	37,19		0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
10.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 308,36
10.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS). AF: 01/2020_PE	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
10.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
10.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 7.151,27
10.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M²	9,08	9,08		0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
10.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	36,00	36,00		0,00	0,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,60
10.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
10.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", P/ COLÔNIA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 (REF: 93441 - SINAPUR/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
10.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
10.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO+BDI DE 22,02%)									R\$ 166.282,52	R\$ 41.637,06	R\$ 41.637,06	R\$ 124.645,46
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS.												