



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, COROÃO DE SOMBRA, MILINGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATAÇÃO: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATAÇÃO: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP- 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sanny Sathery Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.659.466-6Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
Engenheiro de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo		
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitação	Valor do Período		Valor Acumulado	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,00	0,00	4,11	0,20	R\$ 101.375,19	R\$ 101.375,19	R\$ 11.151,27	R\$ 20.275,03	R\$ 01.103,16	
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOBOA FE												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada Nº 0502018	m²	270,00	0,00	270,00			R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -	R\$ 958,50
2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TUBULOS CONCRETOS PONTA FUNDAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES Nº 1002018	M	60,96	0,00	0,00	60,96		R\$ 60,96	R\$ 60,96	R\$ 68,89	R\$ 4.793,02	R\$ 4.793,02	R\$ 4.793,02
2.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPAJUM EM PVC - 10 LISTAS PRETO 3190 - ORESEBEL	m	96,00	0,00	96,00			R\$ 6,19	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -
2.1.4	PLACA DE OBRA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - RES 02_010202 PREFO 61 - ORESEBEL	m²	12,00	0,00	12,00			R\$ 431,90	R\$ 431,90	R\$ 5.182,26	R\$ -	R\$ 5.182,26	R\$ -
2.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABRIGA MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONDUZIDA) Nº 020202 ES	UN	1,00	1,00	0,00			R\$ 0,90	R\$ 0,90	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ 637,11	R\$ -
2.1.6	Prova concreta de 1 (01) 0,150 UN. MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,85 - ALVENARIA ESTRUTURAL E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORESEBEL)	UN	1,00	1,00	0,00			R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 281,64	R\$ -	R\$ 281,64	R\$ 261,64
2.1.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	1,00	0,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,64
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, Nº 0402018	m³	4,71	0,00	0,00	4,71		R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 187,28	R\$ 187,28	R\$ 187,28	R\$ -
2.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARELLO- AEROSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, Nº 0502018	m³	13,27	0,01	0,00	13,26		R\$ 95,62	R\$ 95,62	R\$ 1.287,55	R\$ 1.286,50	R\$ 1.286,50	R\$ 1.286,00
2.2.2	CARGA, LAVAGEM E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ, CARREGADORA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ 125 HP) E DESCARGA LIVRE (QUILÔMETRO M0) Nº 070200	m³	28,36	0,00	0,00	28,36		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ 283,60	R\$ 283,60	R\$ -
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (URBANO) MOXIMA Nº 070200	MOMVA	141,80	0,00	0,00	141,80		R\$ 3,13	R\$ 3,13	R\$ 443,60	R\$ 443,60	R\$ 443,60	R\$ 443,60



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FLOA BOBOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOWERA, MULLINGUZEIRO, FAVELA E HIRPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-020.
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 030/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Santny Steffen Silva Soares
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prest. Públicos
 OBR 211.650.440-3

Asterson Aguiar de Maciel Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.003.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Cam BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
2.2	FORMAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE CONCRETO													
2.2.1	FORMAÇÕES SUBSTRUCIAS TIPO SARTAS													
2.2.1.1	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M AF 02/2021	m³	17,90	0,00	0,00	17,90	17,90	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ 1.695,92	R\$ 1.695,92	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ -
2.2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 1,0M AF 07/2016	m²	11,95	0,00	0,00	11,95	11,99	R\$ 35,51	R\$ 426,36	R\$ 426,36	R\$ 426,36	R\$ 426,36	R\$ -	R\$ -
2.2.1.3	FORMAÇÃO DE BLOCO VIGA SOLIDARIA OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 0 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	110,91	10,10	0,00	100,81	100,81	R\$ 21,01	R\$ 2.118,87	R\$ 2.118,87	R\$ 2.118,87	R\$ 2.118,87	R\$ 220,28	R\$ 220,28
2.2.1.4	CONCRETO FCR - ZARFA, TRACO 13,3:2,7 (1M MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA SRTA 1) - PREPARO MECANIZADO COM BETONEIRA 450 L AF 06/2021	m³	2,39	0,45	0,00	2,85	2,85	R\$ 888,13	R\$ 1.040,82	R\$ 1.040,82	R\$ 1.040,82	R\$ 1.040,82	R\$ 284,65	R\$ 284,65
2.2.1.5	LACRANTEAMENTO COM USO DE BALDES, EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m³	3,50	0,45	0,00	2,85	2,85	R\$ 317,41	R\$ 1.048,77	R\$ 1.048,77	R\$ 1.048,77	R\$ 1.048,77	R\$ 143,01	R\$ 143,01
2.2.1.6	REATERMO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	m³	14,80	0,00	0,00	14,80	14,80	R\$ 39,53	R\$ 586,10	R\$ 586,10	R\$ 586,10	R\$ 586,10	R\$ -	R\$ -
2.2.2	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PERIFONEAMENTO MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	m³	9,75	7,44	0,00	2,29	2,29	R\$ 94,27	R\$ 917,24	R\$ 917,24	R\$ 215,87	R\$ 215,87	R\$ 701,37	R\$ 701,37
2.2.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 1,0M AF 02/2021	m²	27,77	0,45	0,00	27,29	27,29	R\$ 35,51	R\$ 894,44	R\$ 894,44	R\$ 897,25	R\$ 897,25	R\$ 897,25	R\$ 897,25
2.2.2.3	ALVENARIA DE TUDO CEMENTO FURADO HIDRATAVA ESP-40 em 08cm - CORTA - SEMPRECELI	m²	20,28	4,38	0,00	16,00	16,00	R\$ 194,60	R\$ 2.729,25	R\$ 2.729,25	R\$ 2.677,14	R\$ 2.677,14	R\$ 51,13	R\$ 51,13
2.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERVIDA, E-25 MM 4 UTILIZADORES AF 06/2017	m²	52,40	0,00	0,00	52,40	52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,86	R\$ 4.878,86	R\$ 4.878,86	R\$ 4.878,86	R\$ -	R\$ -
2.2.2.5	ARRUMÇÃO DE FURAS OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KGS	55,04	5,12	0,00	50,32	50,32	R\$ 20,49	R\$ 1.107,89	R\$ 1.107,89	R\$ 1.033,13	R\$ 1.033,13	R\$ 74,76	R\$ 74,76

SECRETARIA DE SAÚDE
 2028
 PROC. 151/23
 Acerto

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA PE, JUREMA, ARIBCO, PAU BRAUNCOSSÃO ROUÃO, PICADA, SUSSURAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIRCOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, N° 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sartory Sidney Silva Soares
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestais Públicas
 OBR: 211.629.440-4

Afonso Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CNIA: 211.003.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
2.1.2.6	ARMADILHA DE FEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	7,73	0,09	0,00	7,64	7,04	20,06	154,50	141,05	141,05	141,05	13,82
2.1.2.7	ARMADILHA DE FEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	97,18	8,81	0,00	89,37	88,37	19,35	1.886,43	1.709,95	1.709,95	1.709,95	175,47
2.1.2.8	ARMADILHA DE FEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	44,30	4,09	0,00	40,29	40,09	17,22	757,68	689,89	689,89	689,89	48,86
2.1.2.9	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:3 (C/M/A) MASSA SECA DE CIMENTO ADEMI BRITA (1) - PREPARADO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 09/2022	m³	2,69	0,08	0,00	2,61	2,61	607,61	2.261,34	2.162,75	2.162,75	2.162,75	42,59
2.1.2.10	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ACIONAMENTO E APLICAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 09/2022	m²	2,89	0,08	0,00	2,81	2,81	317,81	1.172,71	1.147,99	1.147,99	1.147,99	23,42
2.2.2.11	APRESENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM PAVIMENTO ASFALTICO, 2 DEMAS AF 09/2023	m²	92,87	0,91	0,00	91,96	91,96	46,69	2.995,40	2.852,01	2.852,01	2.852,01	42,49
2.3.3	PRELIMINAR E DESMONTAGEM DE FORMA DE MONTAGEM METALICAS E ESTRUTURAS SEMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES AF 09/2023	m²	94,98	0,03	0,00	94,97	94,97	54,17	3.732,31	3.730,99	3.730,99	3.730,99	1,62
2.3.1.2	ARMADILHA DE FEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	81,18	7,99	0,00	73,19	73,02	20,45	1.860,13	1.509,62	1.509,62	1.509,62	150,81
2.3.1.3	ARMADILHA DE FEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	190,09	13,54	0,00	176,55	176,58	17,22	3.273,34	3.040,79	3.040,79	3.040,79	232,04
2.3.1.4	ARMADILHA DE FEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	60,36	0,00	0,00	60,33	60,33	14,60	991,17	900,73	900,73	900,73	0,44



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROUÃO, PICAÇA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULHOLZINHÔ, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATAÇÃO: POL Y CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

EMPREENHO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sartory Sadyly Silva Soares
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.850.480-6

Jefferson Aguiar de Mendonça Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.801.321-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saída	Método Acumulado	Método no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com ICF	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acusado	Saldo	
2.3.3.5	CONCRETO FOX - 30MPa, TRAÇO 1:2,5:3,75M MASSA SECA DE CIMENTO ABEIA LÍQUIDY BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 09/2022	m³	3,29	0,00	0,00	3,29	3,29	R\$ 507,41	R\$ 1.696,37	R\$ 1.696,37	1.696,37	R\$ -	R\$ 3.392,74
2.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADESBAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 09/2022	m²	3,29	0,00	0,00	3,29	3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ 1.045,59	1.045,59	R\$ -	R\$ 2.341,18
2.3.4	FORMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO	m³	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,40	R\$ 5.386,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.386,92
2.3.4.1	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	m³	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.382,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,44
2.3.4.2	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	m³	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.382,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,44
2.3.4.3	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	m³	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	R\$ 239,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,45
2.3.4.4	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	m³	71,82	71,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,72
2.3.4.5	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	190,27	190,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,22	R\$ 1.728,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.728,89
2.3.4.6	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	31,39	31,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,89	R\$ 465,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,92
2.3.4.7	MASSA SECA DE CIMENTO ABEIA LÍQUIDY BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 09/2022	m³	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 507,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.605,79
2.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADESBAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 09/2022	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.363,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363,69
2.3.5	LAJE TRELUCADA DE VISGOLAS PRE-MOLDADAS	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2020
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 551/203
 Acusate

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COLÔNIAS RURAIS DE PUKA BOIJOA PE, JURÉMA, ARSOO, PAU BRANCOSSO RUAJO, PICADA, SUSSUPAMA, CORÇÃO DE SOMBR, MULUNGOZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serjany Siqueira Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
OBRÁ : 231.650.446-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
OBRÁ : 231.650.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
2.1.5.1	LAJE PREFABRICADA UNIDIRECIONAL, BARRADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRILÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)+ (2x) (SER. TORRES - SUMPABRIL)	m²	97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 225,63	R\$ 22.007,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,26	
2.1.5.2	ARMAZO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,69	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,28	
2.1.5.3	ARMAZO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,69	R\$ 5,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,12	
2.4	VEDAÇÕES ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X25 CM (RESISTIVA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 10/2023	m²	290,96	80,64	0,00	167,32	167,32	R\$ 52,64	R\$ 13.710,64	R\$ 0.790,56	R\$ 4.760,09	R\$ 4.979,85	
2.4.2	VERGA PREFABRICADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,3 M DE VAO AF 09/2016	M	14,00	1,00	0,00	9,99	13,00	R\$ 82,67	R\$ 813,53	R\$ 860,95	R\$ 860,95	62,57	
2.4.3	CONTRAVERGA PREFABRICADA PARA VAGOS DE ATÉ 1,3 M DE COMPIMENTO AF 09/2016	M	13,80	0,00	0,00	13,80	13,80	R\$ 51,25	R\$ 707,25	R\$ 873,00	R\$ 873,00	-	
2.4.4	VERGA PREFABRICADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,8 M DE VAO AF 09/2016	M	25,41	0,00	0,00	25,41	25,41	R\$ 46,95	R\$ 1.193,05	R\$ 1.484,25	R\$ 1.484,25	-	
2.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORÇÃO) DE 7X50X50 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2020	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 269,76	R\$ 339,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,72	
2.4.6	CERCA COM MOUREDES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, EMPILHAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,8 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 260 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2020	M	69,62	69,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 66,06	R\$ 4.607,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.607,26	
2.5	CONCRETARIA TRAMA DE MADRIMA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUIO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2023	m²	63,62	63,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,20	R\$ 1.666,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666,32	

15/05/2024
PROC. 154/23
Ass: [assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FE, JURUBÁ, ARISSO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURANA, CORÇÃO DE SOMBA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIRÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Suelmy Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestes Públicos
CGA 211.630.440-6

Anderson Albuquerque de Mesquita Castro
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.003.211-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
2.5.2	TELA DE ALUMINIO COM TELA ONDULADA DE FERRO E 6 MM COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ANJAS, INCLUSIVE CIMENTO, AF_07/2018	m²	83,52	83,52	0,00		0,00	R\$ 77,50	R\$ 7.290,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.290,01
2.5.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TIPO 1:4 COM AREIA, EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM, AREIAS SECAS E 3 CM AREIAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, URBANILIDADE (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA, MEDIDA AF_11/2016	m³	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,86	R\$ 257,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,25
2.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANEIRA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E 6MM, AF_06/2018	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,10
2.5.5	ALUPO EM CHOVA DE AÇO GALVANIZADO S/ALUMINIO 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2018	M	26,88	26,88	0,00		0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81
2.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAPELA, AF_07/2018 - (ORÇAMENTO)	m	34,70	34,70	0,00		0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.467,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,76
2.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
2.6.1	INSTALAÇÃO DE CHUVA EM POLY CARBONATO	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
2.6.1.1	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLY CARBONATO INCLUSIVE CORREÇÃO, IBER-418/08/08	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
2.6.1.2	FORNECIMENTO DN 25 (Ø) 1,50 VITRIFICADO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.180,02	R\$ 1.180,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,02
2.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLY ETILENO, 1800 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
2.6.1.4	TUBERIA DE BOM PARA CAIXA D'ÁGUA, TORÇÃO, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
2.6.1.5	TUBO PVC, S/DIAVEL, DN 33MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	65,30	65,30	0,00		0,00	R\$ 24,53	R\$ 1.601,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,80
2.6.1.6	TUBO PVC, S/DIAVEL, DN 33MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	15,80	15,80	0,00		0,00	R\$ 34,56	R\$ 545,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,86

PROC. 154/23
SECRETARIA DE SAÚDE
2024
Ata

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIEIRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, COSSOÃO DE SOMBRÁ, MULLUNGUZINHO, FAVEIA E HIRÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO



 Sotery Stefano Silva Rabelo

 Diretor Geral de Obras Públicas e Prefeire Público

 OEA 211.001.480-6



 Jefferson Alexandre de Menezes Carlos

 Diretor de Engenharia II

 OEA: 211.001.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
2.6.1.7	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	37,00	37,00	0,00		0,00	R\$ 9,25	R\$ 253,30	R\$	-	R\$	-	R\$ 353,95
2.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$	-	R\$	-	R\$ 142,10
2.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	3,90	3,90	0,00		0,00	R\$ 13,95	R\$ 40,65	R\$	-	R\$	-	R\$ 40,65
2.6.1.10	BLOCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$	-	R\$	-	R\$ 15,15
2.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 15,55	R\$ 62,12	R\$	-	R\$	-	R\$ 62,12
2.6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$	-	R\$	-	R\$ 36,51
2.6.1.13	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	3,90	3,90	0,00		0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$	-	R\$	-	R\$ 53,22
2.6.1.14	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRAIAVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 4,49	R\$ 30,94	R\$	-	R\$	-	R\$ 30,94
2.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM PESQUISA DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE TRIVAPRECIPITAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$	-	R\$	-	R\$ 24,11
2.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCARETEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAROPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 93,37	R\$ 656,89	R\$	-	R\$	-	R\$ 656,89
2.6.1.17	ADAPTADOR CURTO, COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	R\$ 0,75	R\$ 109,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 109,00



 Sotery Stefano Silva Rabelo

 Diretor Geral de Obras Públicas e Prefeire Público

 OEA 211.001.480-6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FÉ, JURUBIM, ARISSO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICOA, SUSSUARANA, CORRUÇÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, MO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1512, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/02/2025
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sertão Sifreiry Silva Nobre
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 213.602.480-6


 Jefferson Assis de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia
 CREA: 1213.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADIL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALADO, AF 08/2022	UN	2,00	2,50	0,00		0,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
2.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADIL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALADO, AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
2.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	18,50	18,50	0,00		0,00	R\$ 23,61	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 436,79
2.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	39,80	39,80	0,00		0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65
2.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	25,30	25,30	0,00		0,00	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
2.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR APERTO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	1,50	1,50	0,00		0,00	R\$ 69,70	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
2.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
2.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
2.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDM, DN 40 MM, JUNTA SOLDADIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 11,14	R\$ 55,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,70


 Sertão Sifreiry Silva Nobre
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA: 213.602.480-6

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÃO FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOÇÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORÇÃO DE SONERA, MALUNGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - S/M
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,99
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1514, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520	DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 29/04/2024	DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 29/04/2024	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO



 Sidney Sibiary Silva Soares

 Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos

 CREM: 211.050.465-6



 Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos

 Diretor de Engenharia II

 CREM: 211.603.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.6.2.8	JOLUHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
2.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 80 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMAIDA DE ESQOTO SANITARIO DE VENTILACAO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
2.6.2.10	JUNÇÃO DE MEDIÇÃO INERTIA, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
2.6.2.11	CURVA 45º 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,87	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
2.6.2.12	ESQOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
2.6.2.13	ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
2.6.2.14	CURVA 45º LONGA BARRAO REDO SOLDADVEL, DN = 150MM, ISE, 1545, ORSEI, TEMPORAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
2.6.2.15	ESQOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF: 08/2022, CALVA SERRADA, COM GRUTA/CLADISSAO, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
2.6.2.16	ESQOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF: 08/2022, CALVA SERRADA, COM GRUTA/CLADISSAO, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESQOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,23	R\$ 351,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,15



 Sidnei de Saude

 PROC 154/23 Acoda



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIBOA FÉ, JURUBÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZIMHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silviny Saldany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Realizações Públicas
CREA 211.600.460-5

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.655.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Rec. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Liquidado	Valor do Período		Valor Acumulado
2.6.2.17	CONEXÃO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA QUEM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 082002	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 92,70	R\$ 92,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,70
2.6.2.18	ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAIORES, DIÂMETRO INTERNO: 0,600,000,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 102000	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
2.6.2.19	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,139 2 L, PARA 5 SALUOCÓRIO RE TANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 1,4 X 1+30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M², AF. 102000	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
2.6.2.20	BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 1,4 X 1+30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M², AF. 102000	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
2.6.2.21	PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,80 M, VOLUME ÚTIL: 1,140 4 L, PARA 5 CONSTRUÇÕES, AF. 102000	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.050,01	R\$ 2.050,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.050,01
2.6.2.22	CAIXA PASSADIM SPLIT DRENAR (REF: 81942 - SANEAM) AF. 082002	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
2.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAGEM, F. FORNECIMENTO E INSTAÇÃO, AF. 082002	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.037,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
2.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAL, AF. 082002	M	5,20	5,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
2.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARINHAMENTO, AF. 082002	M	5,80	5,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 464,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 464,72
2.6.3.3	CONJUNTO DE CAVAS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARINHAMENTO, AF. 082002	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,91	R\$ 109,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,03
2.6.3.4	FRALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA BORDA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 082002	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07

Secretaria de Saúde
Proc. 151/2023
Ass. 09/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOIQUA, R.L. JUREMA, ARSOO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOWERA, MULUNGUZEIRO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMM
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 26/04/2024

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Lucy Stabiny Silva Rebelo
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestação Pública
 CREA 233.693.400-6

Jefferson Albuquerque de Moura Neto
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Unidade	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
2.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUSTR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES COM TODA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002020	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$	444,90	R\$	-	R\$	444,90
2.6.4.1	INTERDISJUNTOR SIMPLES (1) MÓDULO, 10kV-250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$	208,32	R\$	-	R\$	208,32
2.6.4.2	INTERDISJUNTOR SIMPLES (2) MÓDULO, 10kV-250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$	53,01	R\$	-	R\$	53,01
2.6.4.3	INSTALAÇÃO AF: 1002020	un	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$	118,18	R\$	-	R\$	118,18
2.6.4.4	INTERDISJUNTOR SIMPLES (1) MÓDULO COM 1 TORNADEIRA DE EMBUSTR 20x7 10 A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,67	R\$	406,70	R\$	-	R\$	406,70
2.6.4.5	TORNADEIRA DE EMBUSTR (1) MÓDULO, 20x7 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$	326,45	R\$	-	R\$	326,45
2.6.4.6	TORNADEIRA DE EMBUSTR (2) MÓDULO, 20x7 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$	326,45	R\$	-	R\$	326,45
2.6.4.7	TORNADEIRA DE EMBUSTR (2) MÓDULO, 20x7 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112015	un	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$	326,45	R\$	-	R\$	326,45
2.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 2" X 2" MÉDIA (1) 30 M.D.O. PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 19,84	R\$	1.071,24	R\$	-	R\$	1.071,04
2.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002023	un	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 18,53	R\$	259,42	R\$	-	R\$	259,42
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DRN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002020	un	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$	81,00	R\$	-	R\$	81,00
2.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DRN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002020	un	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$	28,46	R\$	-	R\$	28,46
2.6.4.12	REGULADOR MONOPOLAR TIPO DRN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1002020	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,30	R\$	17,30	R\$	-	R\$	17,30

2024
 Secretário de Saúde
 PROC. 154/23 Acetof

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOISDA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CONDOMÍNIO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SWS
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,89
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520	DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
	DATA DE VENCIMENTO DA CONTAS
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2024 A 20/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Sany Siqueira Silva
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Projetos Públicos
 CREA 218.850-4/6-0


 Jefferson Albuquerque de Albuquerque Carlos
 Diretor de Engenharia III
 CREA: 218.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1032023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 26,12	R\$ 26,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,12
2.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS-40KA - 275V/155V - 50kV - C99SEI	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
2.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DE 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, (REF. 0017 - C99SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 190,03	R\$ 190,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,03
2.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 48750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	186,30	186,30	0,00		0,00	R\$ 3,47	R\$ 677,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,96
2.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 48750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	391,04	391,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.991,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.991,87
2.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 48750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
2.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 48750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
2.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 35 MM (Ø 37), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	139,41	139,41	0,00		0,00	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO INORGÂNICO, PVC, DN 25 MM (Ø 27), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,82
2.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO INORGÂNICO, PVC, DN 35 MM (Ø 37), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0032023	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
2.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO INORGÂNICO, PVC, DN 50 MM (Ø 57), PARA REDE DIFERENÇA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_129301	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 36,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,44

151/2023
19/05/2024


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUBSISTANA, CORÇÃO DE SOMBA, MULUNGIZINHO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-630

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS



 Sefory Stefano Silva Moutre

 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Público

 CREA 211.653.400-4



 Jefferson Alexandre da Menezes Carlos

 Diretor de Engenharia II

 CREA II 211.603.231-6

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Retido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.6.4.24	CURVA DE GRAV. PARA ELÉTRIC. PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 002023 CURVA DE GRAV. PARA ELÉTRIC. PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122021	LN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ 17,82
2.6.4.25	CABA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 102020	LN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,25	R\$ 24,25	R\$ 24,25	R\$ -	R\$ 24,25
2.6.4.26	LUNA PARA ELÉTRIC. PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 002023	LN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ 32,55
2.6.4.27	LUNA PARA ELÉTRIC. PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122021	LN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 84,38	R\$ 168,76	R\$ 168,76	R\$ -	R\$ 168,76
2.6.4.28	CABA DE INSPEÇÃO PARA ATENDIMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 122020	LN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,29	R\$ 120,58	R\$ 120,58	R\$ -	R\$ 120,58
2.6.4.29	ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS LANCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300 M, AF. 122023	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ 548,97
2.6.4.30	LAMPADA TUBULAR LED DE 80 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 002020	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,09	R\$ 145,30	R\$ 145,30	R\$ -	R\$ 145,30
2.6.4.31	LAMPADA TUBULAR LED DE 1800 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 002020	UM	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,05	R\$ 306,45	R\$ 306,45	R\$ -	R\$ 306,45
2.7	REVESTIMENTOS											
2.7.1	PARBRES											
2.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ASSALMADA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 102022	m²	219,22	219,22	0,00		0,00	R\$ 4,79	R\$ 1.028,75	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ 1.028,75

2023
 PROC. 151/23
 Assb

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBONA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLINGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - S/M
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/09/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-570

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestados Públicos
 CRFA 211.055.480-4

Diretor de Engenharia Civil
 CRFA 121.693.291-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
21.1.2	CHUFSO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUVER DE PEDEREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM AREIÃO EM BETONEIRA 40L. AF. 02/2021	m²	270,22	270,22	0,00		0,00	R\$ 4,95	R\$ 2.310,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,20		
21.1.3	MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESSURA DE 30MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS. AF. 06/2014	m²	154,34	154,34	0,00		0,00	R\$ 37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,18		
21.1.4	EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CERMAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES, PARA AMBENTE COM ÁREA ENTRE SAZ E TOAO, ESPESSURA DE 30MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS. AF. 06/2014	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 38,15	R\$ 2.300,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.300,81		
21.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÍDOS, ESPESSURA DE 25MM. AF. 02/2021	m²	270,22	270,22	0,00		0,00	R\$ 55,37	R\$ 14.992,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.992,00		
21.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TPO AC1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2021	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 65,94	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,00		
21.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	89,90	89,90	0,00		0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.900,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,15		
21.2.2	CONTÍNGUO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 COMENHO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADIBIDO, ACABAMENTO SAO BEGONHO, ESPESSURA COM AF. 07/2021	m²	78,87	78,87	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.682,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.682,90		

ASSINATURA
 DATA 30/09/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUKA BOBONA PE, JURUBÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MILUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-500.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Mês/ano Acumulado	Mês/ano no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
2.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF_09/2020. PE PISO EM GRANITO, MARMOMITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM INCLUIDO MISTURA EM BETONARIA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, A POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CEDA. AF_09/2020.	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,59	R\$ 952,86	-	R\$ -	R\$ 952,86		
2.7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF_09/2020. PE PISO EM GRANITO, MARMOMITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM INCLUIDO MISTURA EM BETONARIA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, A POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CEDA. AF_09/2020.	m²	63,36	63,36	0,00		0,00	R\$ 100,02	R\$ 6.346,36	-	R\$ -	R\$ 6.346,36		
2.7.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF_09/2020. PE PISO EM GRANITO, MARMOMITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM INCLUIDO MISTURA EM BETONARIA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, A POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CEDA. AF_09/2020.	m	66,46	66,46	0,00		0,00	R\$ 25,67	R\$ 1.706,03	-	R\$ -	R\$ 1.706,03		
2.7.2.6	ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	13,03	13,03	0,00		0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,76	-	R\$ -	R\$ 752,76		
2.7.2.7	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 19 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020.	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,16	R\$ 410,89	-	R\$ -	R\$ 410,89		
2.7.2.8	PISO TÁTEL DE ALBERTA OU ORDECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (PEF-101094 - SIMPLI)	m	10,80	10,80	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 377,40	-	R\$ -	R\$ 377,40		
2.7.3	FORRO							R\$ -	R\$ -			R\$ -		
2.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_09/2017. PS	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	-	R\$ -	R\$ 3.119,53		
2.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -			R\$ -		
2.8.1	PUNTO SELADOR ACETILADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2020	m²	396,65	396,65	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.471,27	-	R\$ -	R\$ 1.471,27		
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_09/2020	m²	162,65	162,65	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.773,94	-	R\$ -	R\$ 1.773,94		
2.8.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, TUBOS DE TUBOS. AF_09/2020	m²	162,65	162,65	0,00		0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	-	R\$ -	R\$ 1.692,84		
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, TUBOS, CORES. AF_09/2014	m²	200,77	200,77	0,00		0,00	R\$ 19,96	R\$ 4.004,21	-	R\$ -	R\$ 4.004,21		
2.8.5	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2020	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	-	R\$ -	R\$ 349,41		

Sany Sany Sany Sany Sany
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Preços Públicos
 CREA 211.850-4/9-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.803.231-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

PROC. 154/20
 SECRETARIA DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOÇÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORRÃO DE SONBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.482.213,89
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 28/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sr(a) *[Assinatura]* **Sergio Stepany Sava Nogueira**
 Diretor Secador de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREM: 238.655-1/00-8

Sr(a) *[Assinatura]* **Antônio Albuquerque de Araújo Carlos**
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.053.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, LAMA DEBMO, LIXAMENTO MANUAL. AF_06/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
2.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
2.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
2.8.9	PINTURA VERIZ (INCOLOR) ACABADO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOES. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
2.9	ESCALAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELLAFINCO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 890,77	R\$ 5.382,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.382,62
2.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELLAFINCO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
2.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENEZ, SEM OCA BLENF OU MEDIO, PRÓPRIO MEDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, TIRAS INCLUSAS: DOBRANÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,19	R\$ 1.483,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,19
2.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COM BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE COBRIR, 1F+1M (REB.: 119x2 - 095x2)	UN	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
2.9.5	JANELA EM ALUMÍNIO PRADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_06/2023	m²	21,38	21,38	0,00		0,00	R\$ 634,50	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
2.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO COM NBRP DE ABREIR, 02 PUS, VÁZIO, EM TUBO QUADRADO 7X1,12" HORIZONTAL E ENCAIXADO E 1,02X1,12" VERTICAL, COM ESPAÇAMENTO DE 120A, REB.: 1220 - 095x295.	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.199,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.199,24

[Assinatura]
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 156/123/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBONA FE, JUREMA, ARIBÓ, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUIZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.219,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
2.9.7	PORTA EM ALUMINIO DE ABERTURA TIPO VENEZIANA COM QUILIBRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORBILMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 1302019	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 628,88	R\$ 2.446,73	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.446,73
2.9.8	TELA MOCODIFICADA GALVANIZADA, MESH 14, P/ 20 (P/20 - 08/21 - OREO)	m²	3,60	3,60	0,00		0,00	R\$ 180,42	R\$ 701,76	R\$	-	R\$	-	R\$ 701,76
2.9.9	INSTALAÇÃO DE VEDADO PLUM, E = 4 MM, EM ESCUADRIA DE MADEIRA, TRAVO COM BACULITE. AF_ 0102021	m²	8,20	8,20	0,00		0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.091,04	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.091,04
2.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS:													
2.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAMA ACOBRADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 0102020	L/M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 586,50	R\$ 1.112,78	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.112,78
2.10.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INC. USO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/8CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 0102020	L/M	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 267,63	R\$ 1.339,15	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.339,15
2.10.3	BANHEIRA GRÁFITO CRYZLA 290 X 80 CM, COM CUBA DE ENLUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 3/8 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ CROMADA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 0102020	L/M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.026,69
2.10.4	INTE. 120x120 - 3/8" (3/8") TORNEIRA CROMADA 137 X 60 CM, COM CUBA DE ENLUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 3/8 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ CROMADA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 0102020	L/M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.338,04
2.10.5	PARTE DE APOIO, RESTA, PIVA, EM AÇO INOX, -LAD. D=1"1/2", JACONDA, OU SEMELHANTE, PARA ENLUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA, COMPRIIMENTO 60 CM, TRAVA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 0102020	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 126,61	R\$ 1.366,10	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.366,10
2.10.6	COMPRIIMENTO 60 CM, TRAVA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 0102020	un	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.574,12

Sady Sbereny Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA: 211.593.440-4

Jefferson Alencar de Albuquerque Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.093.231-8

PROC. 154/23
 2080
 Secretária de Saúde

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVONA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOBERA, MULUNGUZHANO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - 5945

 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.219,59

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-500

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Satiny Stehany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Fedas Públicas
 CREM 213.855.489-8

Jefferson Abagandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 213.603.234-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2.10.7	PLACA EM ALUMINIO 1500mm C/ VITEL, ACABADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4826 - SEBERNAGE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
2.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BIVALE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8582 - ORESESEL)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
2.10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01/0200 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TPO XADREZ LAVADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MANEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELANHICO COM FITA DURA FACE (REF: C4821 - SEBERNAGE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
2.10.10	ALPARGUE PARA BANHEIRO PNE DEFLENTE FÍSICO CONFORTÁVEL NEM 0056 COM ADOÇADOR (REF: 15961 - ORESESEL)	UN	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
2.10.11	ASSIENTO SWEETPEO COMERCIONAL, 15961 - ORESESEL	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,00	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
2.10.12	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 40,36	R\$ 80,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,72
2.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 100200 PE EXTINGUIDOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 10 L DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 100200 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
2.11.2	MANUTENÇÃO DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMACOS, INCLUIDO PRIMEIRO EPÓXI. (REF: 052001	M²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 296,85	R\$ 296,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,85
2.11.3	LIBERAÇÃO DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM RELATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 020200)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,60
2.11.4	PLACA EM ALUMINIO 1500mm C/ VITEL, ACABADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4826 - SEBERNAGE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
2.12	DIVERSOS											
2.12.1	LABEIS FINAIS DE OBRA (REF: C4826 - ORESESEL)	m²	104,36	104,36	0,00		0,00	R\$ 3,16	R\$ 327,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,08
2.12.2	PLACA DE REGULAGEM DE OBRA EM ALUMINIO 500 X 0,80 M. (REF: 101597 - ORESESEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 978,58	R\$ 978,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,58

PROC. 1521/23
 SECRETARIA DE SAÚDE
 2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA F.L., JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORRÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ENRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIVELMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 19/05/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Soney Spitzky Silva Rocha
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Público
CREA 211.650.460-4

Jefferson Alexandre de Macedo Castro
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo			
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado					
2.123	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUOCORON), 6-0,2mm, PAINELA KAYNAR 600 COMPOSTA POR 668 CALADAE, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINUM PERFIL DE VIGA "V" DE 7". FORNECIMENTO E MONTAGEM (RER, ORSESE)	m²	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	618,50	R\$	2.959,20	R\$	-	R\$	2.959,20		
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUSTIÇA - SERVIÇOS PRELIMINARES															
3.1	LABEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM BRIZAÇA AF_05/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$	3,20	R\$	864,00	R\$	-	R\$	864,00	
3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABRIOTE DE TABUAS CORRIDAS PORTALETICAS A.C.M.A 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	69,00	R\$	4.763,02	R\$	4.763,02	R\$	-	R\$	4.763,02
3.1.3	ESCALAÇÃO DIURNA COM TELA TAPIRUE EM PVC - 10 LUSOS (RER, 5188 - ORSESE)	m	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	61,99	R\$	400,54	R\$	-	R\$	400,54	R\$	-
3.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (RER, 51 - ORSESE)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	431,90	R\$	5.182,80	R\$	-	R\$	5.182,80	R\$	-
3.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATIVA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR DIN SDA 63A0 INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO AF_07/2020 (R)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.695,30	R\$	1.695,30	R\$	-	R\$	-	R\$	1.695,30
3.1.6	Poste concreto para T.D.D. 60/50 un.	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	527,11	R\$	527,11	R\$	-	R\$	-	R\$	527,11
3.1.7	MURETA DE ALVENARIA 15x30x60 - ALVENARIA ESTRUTURAL e revestimento (RER, 4419 - ORSESE)	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	261,64	R\$	261,64	R\$	-	R\$	-	R\$	261,64
3.2	MANUTENÇÃO DE TERRELA															
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VAZAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_02/2018	m³	4,71	0,00	0,00	4,71	4,71	39,83	R\$	187,60	R\$	-	R\$	-	R\$	187,60
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VAZAS COM SOLO ARCADADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_02/2018	m³	13,27	0,01	0,00	13,26	13,26	65,52	R\$	1.267,55	R\$	1.266,60	R\$	1.266,60	R\$	0,95
3.2.3	CARGA, MANUTENÇÃO E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMARÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM P/L CARREGADORA (CARGABA DE 1,7 A 2,5 M³ (120 -19) E DESCARGA LIVRE (RANDECE MS, AF_07/2020)	m³	28,38	0,00	0,00	28,38	28,38	10,00	R\$	283,80	R\$	283,80	R\$	283,80	R\$	-



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA FÉ, JURÉMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROAHO, PICADA, SUSSUARANA, COROÃO DE SOMBRRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1510, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.282.213,69
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Satiny Stefano Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 211.650.480-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.331-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO LAVADO. MOXNA. AF. 017020	M3X60M	141,80	0,00	0,00	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ 443,83	R\$ 443,83	R\$ -	
3.3	FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 022021	m³	17,90	0,00	0,00	17,90	17,90	R\$ 94,27	R\$ 1.685,92	R\$ 1.685,92	R\$ 1.685,92	R\$ -	
3.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS. ESPESURA DE 5,0CM. AF. 017020	m²	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	R\$ 35,81	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -	
3.3.1.3	ARMADILHAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF. 062017	KGS	110,04	0,10	0,00	100,81	100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.415,90	R\$ 2.190,97	R\$ 2.190,97	R\$ 220,28	
3.3.1.4	CONCRETO FCK - 28MPa, TRAÇO 1:2,32:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA (MFA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 022021	m³	3,30	0,45	0,00	2,85	2,85	R\$ 500,19	R\$ 1.420,83	R\$ 1.420,83	R\$ 1.420,83	R\$ 204,06	
3.3.1.5	LANCAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADESAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 022022	m³	3,30	0,45	0,00	2,85	2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ 905,76	R\$ 905,76	R\$ 143,01	
3.3.1.6	REATERNO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 042015	m³	14,89	0,00	0,00	14,89	14,89	R\$ 39,83	R\$ 593,10	R\$ 593,10	R\$ 593,10	R\$ -	
3.3.2	VIGAS BALDRAMES												
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 022021	m³	8,73	0,71	0,00	8,02	8,02	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ 859,32	R\$ 859,32	R\$ 68,03	
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS. ESPESURA DE 5,0CM. AF. 017020	m²	27,77	0,00	0,00	27,77	27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ 994,44	R\$ 994,44	R\$ -	
3.3.2.3	ALVENARIA DE TIOLO CERAMICO FURADO (br) 119cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATAVA Esp. 22 em (IBF - COTA - SINTACTO). FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS. AF. 022021	m³	20,28	0,44	0,00	19,84	19,84	R\$ 134,33	R\$ 2.738,27	R\$ 2.699,08	R\$ 2.699,08	R\$ 59,10	
3.3.2.4	FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERVAVA. ESTE NA 4 UTILIZADORES. AF. 062017	m²	82,40	0,00	0,00	82,40	82,40	R\$ 90,11	R\$ 4.878,96	R\$ 4.878,96	R\$ 4.878,96	R\$ -	
3.3.2.5	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 062022	KGS	56,94	5,12	0,00	50,82	50,82	R\$ 20,45	R\$ 1.037,84	R\$ 1.038,19	R\$ 1.038,19	R\$ 104,71	



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENERGECO: COMUNIDADES RURAIS DE FLUXA BOUBOA FE, JURÉMA, ARISCO, PMU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENERGECO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TEIXEIRA REBELO, N.º 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520.

LOTAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,69
DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sanny Seferys Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Projetos Públicos
CREA: 211.659.440-5

Artêmio Albuquerque de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.093.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
3.1.2.6	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	7,79	0,00	0,00	7,04	7,04	R\$ 20,04	R\$ 144,81	R\$ 141,08	R\$ 141,08	R\$ 13,80
3.1.2.7	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	97,18	0,01	0,00	96,37	96,37	R\$ 19,36	R\$ 1.866,43	R\$ 1.799,99	R\$ 1.799,99	R\$ 170,47
3.1.2.8	CONCRETO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	44,09	4,00	0,00	40,09	40,09	R\$ 17,22	R\$ 757,09	R\$ 688,80	R\$ 688,80	R\$ 68,29
3.1.2.9	CONCRETO RICA - TAMPA, TRACO 12,12,5 (EM PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF: 09/2022)	m³	3,69	0,02	0,00	3,67	3,67	R\$ 607,61	R\$ 2.241,34	R\$ 2.229,19	R\$ 2.229,19	R\$ 12,15
3.1.2.10	ACRESCIMENTO E ADEQUAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 09/2022	m³	9,69	0,02	0,00	9,67	9,67	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ 1.169,36	R\$ 1.169,36	R\$ 4,36
3.1.2.11	APLICAZÃO DE SUPERFÍCIE COM EMALADO ASFALTICA, 2 DEMOS AF: 09/2019	m²	52,87	0,03	0,00	52,87	52,87	R\$ 46,09	R\$ 2.935,40	R\$ 2.935,40	R\$ 2.935,40	R\$ -
3.1.2.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMILAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZANDO AF: 09/2022	m²	98,90	0,03	0,00	98,87	98,87	R\$ 54,17	R\$ 5.370,31	R\$ 5.370,09	R\$ 5.370,09	R\$ 1,22
3.1.2.13	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	81,16	7,36	0,00	73,82	73,82	R\$ 20,45	R\$ 1.500,19	R\$ 1.509,62	R\$ 1.509,62	R\$ 150,51
3.1.2.14	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	190,09	13,31	0,00	176,78	176,78	R\$ 17,22	R\$ 3.048,70	R\$ 3.048,70	R\$ 3.048,70	R\$ 297,95
3.1.2.15	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	60,36	0,00	0,00	60,31	60,31	R\$ 14,99	R\$ 901,17	R\$ 900,73	R\$ 900,73	R\$ 0,44

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIEGA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SASSUPAVANA, CORDÃO DE SOMBRA, MALUNGUZEINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 19/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seryny Siqueira Silva Nobre
Diretora Executiva do Órgão Público e Prestes Pósters
CREA 211.056.480-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Circo
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.663.334-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IOD	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.3.3.3	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1:2:12,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIDA BRUTA 1:1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 09/2022	m³	3,29	0,00	0,00	3,29	3,29	R\$ 627,41	R\$ 1.946,38	R\$ 1.946,38	R\$ 1.996,28	R\$ -
3.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADESIAMENTO E ACADESIAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 09/2022	m²	5,28	0,00	0,00	5,28	5,28	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ 1.045,59	R\$ 1.045,59	R\$ -
3.3.4	VIGAS CONCRETAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOAMENTO METÁLICO, PE-LIBRETO SERRILIS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 50 LITROS/2,00M² AF: 09/2022	m²	58,39	58,39	0,00	-	0,00	R\$ 62,40	R\$ 5.280,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.280,92
3.3.4.2	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	60,09	60,09	0,00	-	0,00	R\$ 20,46	R\$ 1.382,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,44
3.3.4.3	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	11,45	11,45	0,00	-	0,00	R\$ 20,04	R\$ 229,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,45
3.3.4.4	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	71,82	71,82	0,00	-	0,00	R\$ 19,33	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,72
3.3.4.5	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	100,27	100,27	0,00	-	0,00	R\$ 17,23	R\$ 1.729,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,85
3.3.4.6	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	31,18	31,18	0,00	-	0,00	R\$ 14,90	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,52
3.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1:2:12,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIDA BRUTA 1:1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 09/2022	m³	4,29	4,29	0,00	-	0,00	R\$ 627,41	R\$ 2.685,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.685,79
3.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADESIAMENTO E ACADESIAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 09/2022	m²	4,29	4,29	0,00	-	0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.382,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,40
3.3.5	LAJE TRELIÇADA DE VISGOTAS PRE-MOLDADAS	m²	4,29	4,29	0,00	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUIMINGI, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATAÇÃO: POL Y CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1516, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-570
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sertão Sthény Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Fedúas Públicas
 CREA 211.656.499-6

Jefferson Albuquerque de Sousa Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.661.331-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.3.5.1	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL, BARRANDA, PARRA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TEBULADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 1844, (EPS: 10750) - SINAPRINI CONVENÇIONAL DE LAJE DE ESTRUTURA ARMADO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 08/2022	m²	97,54	97,54	0,00	487,32	167,32	R\$ 226,50	R\$ 22.307,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,95
3.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF: 08/2022	KGS	87,64	87,64	0,00	10,00	10,00	R\$ 19,48	R\$ 1.742,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,20
3.3.5.3	CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,3 MM - MONTAGEM AF: 08/2022	KGS	0,90	4,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,85
3.4	MEDICAMENTOS											
3.4.1	ALVENARIA DE VEDUAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 30X30X3 CM (RESISTÊNCIA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA, AF: 02/2023	m²	206,80	80,64	0,00	487,32	167,32	R\$ 62,34	R\$ 13.792,94	R\$ 4.790,00	R\$ 6.795,90	R\$ 4.916,05
3.4.2	VENDA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF: 02/2023	M	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	R\$ 42,57	R\$ 613,52	R\$ 913,52	R\$ 913,52	R\$ -
3.4.3	CONTRAVERSA PRE-FABRICADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF: 02/2023	M	13,80	0,00	0,00	13,80	13,80	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ 833,00	R\$ -
3.4.4	VERGA PRE-FABRICADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF: 02/2023	M	25,41	0,00	0,00	25,41	25,41	R\$ 45,98	R\$ 1.169,35	R\$ 1.169,35	R\$ 1.169,35	R\$ -
3.4.5	ALVENARIA DE VEDUAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 75X50X10 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA, AF: 02/2023	m²	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 226,76	R\$ 290,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,12
3.4.6	CERCA COM BARRIOS DE CONCRETO, RETO, H=2,80 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME PAMPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 02/2023	M	56,82	56,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,06	R\$ 4.997,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.997,00
3.5	COBERTURA											
3.5.1	TRAMA DE BARRIDA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCONCRETO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF: 02/2023	m²	93,52	89,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,62

2989
 Secretária de Saúde
 PROC. 151/23 Acato

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUÇA BOISDA FE, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, FICAUA, SUSSUARAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MUNGUZIMHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 51254-500

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarley Steffen Silva Nobre
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.693.489-6

Juliano Abordade de Albuquerque Carbo
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.693.231-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORTEMENTO LATERAL DE 1/4 DE Onda PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_0120219	m²	60,82	93,52	0,00		0,00	R\$ 77,50	R\$ 7.250,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,01
3.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAZO 1x1 (CIMENTO AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HIGIÊNICA, UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PRÉDIO. AF_1120214	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,98	R\$ 207,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,50
3.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM LANTA ACRÍLICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO. E-3MM AF_0920216	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
3.6.5	RUFO EM CIMENTO DE AÇO GALVANIZADO INCLINADO 24 GRADOS DE 25 CM, INCLUIBO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0120219	M	28,88	28,88	0,00		0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.026,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026,01
3.6.6	CHUVA EM CIMENTO PRE-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF: 8707 - ORISESE)	m	36,70	36,70	0,00		0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,78
3.6.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.11	CHAMBEAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDROMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, IRRIG. 61x60x80	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
3.6.12	HIDRÔMETRO (DN 25 (P1), 50 (P2)) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1120216	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
3.6.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 1500 LITROS - CAIXA D'ÁGUA EM POLICARBONATO. AF_0820211	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
3.6.14	TORNEIRA DE BOA PARA CASA D'ÁGUA, FORNECIMENTO, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0920201	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
3.6.15	TUBO, PVC, 3/4" DN 25MM, REGULAR EM RAMAL OU SUB-GRAMAL. AF_0920202	M	89,30	89,30	0,00		0,00	R\$ 24,53	R\$ 1.891,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.891,81
3.6.16	TUBO, PVC, 3/4" DN 25MM, REGULAR EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0920202	M	15,80	15,80	0,00		0,00	R\$ 24,50	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,89

2890
 Secretaria de Saúde
 Proc. 154/23 Profa

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FÉL, JURUBÁ, ARIBÓO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MURUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALIBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Sefery Sperry Siza Neto
 Diretor Execução de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.601.440-6


 Artêmio A. Alencar de Menezes Curcio
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.1.7	JOELHO 60 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,25	R\$ 303,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,36
3.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUNDA DE LÁTIPO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, X 1/2, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
3.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
3.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, QUINTA, PVC, SOLDADVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
3.6.1.11	TE DE RESERVAÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
3.6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÁGUA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TE, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
3.6.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÁGUA - LUVA, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
3.6.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFERECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
3.6.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LÁTÃO, ROSCANEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂMBIO, CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
3.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00

2394
 PROC. 151/23
 Assessoria

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUZA BOBACA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURAMA, CORRUJO DE SCOMBA, MULUNGUZINHO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIVELMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sedny Suelmy Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CNPJ 211.650.480-6

Referenc: Alencar de Moura/Carlos
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.698.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
3.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
3.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,81	R\$ 459,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,79
3.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.229,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,05
3.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,85	R\$ 1.094,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.094,11
3.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLLETOR ATRÉRS DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 69,79	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
3.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
3.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,10	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,20
3.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,24	R\$ 69,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,84

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUJA BOAIRCA FE, JUREZA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, COIÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, PAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSOROÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sadyr Stehler Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Público
 CREM: 211.600.480-6


 Jefferson Alencar da Menezes Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.600.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
3.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRAIAVA DE ESOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
3.6.2.10	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO, DN 100 X 50 MM, RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
3.6.2.11	ESOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
3.6.2.12	CURVA, JUNTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
3.6.2.13	CURVA, LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
3.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO 90° DAVEL, DN 100MM, SER: 585 - GREI: TERENÇA DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRAIAVA DE ESOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, AF: 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 67,23	R\$ 201,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,69
3.6.2.15	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
3.6.2.16	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 76,23	R\$ 381,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,15

Proc. 151/2023
 03/09/2023
 Secretária de Saúde

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BORBON FE, JUREMA, ARIÇO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORÇO DE SOMERA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-529

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sany Stehny Silva Soares
 Diretor Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 211.655.440-5

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.653.211-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, ALTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANEAMENTO, AF 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 52,76	R\$ 52,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,76
3.6.2.18	CAIXA ENTERRADA, HORIZONTAL, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS LANCÔCO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,10 PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
3.6.2.19	TUBO SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,89 M, VOLUME ÚTL: 2136,2 L, P/VAZ 5 CONTRIBUIÇÕES, AF 12/2020, PA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
3.6.2.20	RAMONCO RE TANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE INST. TRAJEC: 13,2 M², P/VAZ 5 CONTRIBUIÇÕES, AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
3.6.2.21	FELTRO ALVESTRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1.940,4 L, P/VAZ 5 CONTRIBUIÇÕES, AF 12/2020, PA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
3.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENCO AR (PEF: 91942 - SIVAPRE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
3.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM OVNOS, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
3.6.3	TUDO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAL, AF 06/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
3.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCOAMENTO, AF 06/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
3.6.3.3	JOBELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
3.6.3.4	PAU D SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO - SANEAMENTO, AF 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07

2024
 PROC. 154/23
 SECRETARIA DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÃO FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURANA, CONJUNTO DE SOMBRÁ, MALUNGUZHINHO, FAZENDA E HIRPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sany Stehany Dias Medora
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CRM 233.659.440-6


 Afonso A. Aguiar de Albuquerque Curcio
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.093.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
3.8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES ONI 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.4.1	INTERLUPTOR SIMPLES (1 MODULO) - 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 24,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
3.8.4.2	INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 24,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
3.8.4.3	INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
3.8.4.4	INTERLUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITIR 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 50,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
3.8.4.5	TOMADA MEIA DE EMBUITIR (1 MODULO) 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
3.8.4.6	TOMADA MEIA DE EMBUITIR (2 MODULOS) 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 63,29	R\$ 326,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,48
3.8.4.7	TOMADA DE REDE (4S) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 1/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
3.8.4.8	CAIXA METALICULAR 4" X 2" MEIA (1 3014 DO PREÇO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	51,00	51,00	0,00		0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
3.8.4.9	CAIXA COLOCAR, 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2023	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
3.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COBRETE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,90	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
3.8.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COBRETE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
3.8.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COBRETE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38

2025
 PROC. 152/23 Accto
 SECRETARIA DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA, BOUBA FE, JURUNA, ARIBCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURANA, CORDÃO DE SOMBRIA, MILUMGUTZINHO, FAVELA E NEPULITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-521

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sely Selyny Silva Toker
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-0

Jefferson Afregando de Mesquita Castro
 Gestor de Engenharia II
 CREA: 211.805.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ONI, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030202	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,12	R\$ 26,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,12
3.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS-400A-220V/RES:100A1 - ONISEI. DISJUNTOR BIPOLAR DR-40-A- DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 300A, (RER): 8071 - ONISEI.	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
3.6.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	198,30	198,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
3.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	201,04	201,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.009,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,87
3.6.4.18	CHAMA 45075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
3.6.4.19	CHAMA 45075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
3.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	139,41	139,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,75	R\$ 1.642,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,26
3.6.4.21	ELETRODUTO RIGIDO MOSCAVEL, PVC, DN 25 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80
3.6.4.22	ELETRODUTO RIGIDO MOSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,19	R\$ 16,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,19
3.6.4.23	ELETRODUTO RIGIDO MOSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120201	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44

20916
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 151 / 03
 Afeto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUZA BOBODA FÉ, JURUBÁ, ARIBÓO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSTIARAVAL, CORDÃO DE SOBRERVA, MILUNGUZINHO, PAVILÃO E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sartory Stepany, Zaira Foster
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CPF: 233.659.480-6

Jeferson Albuquerque de Mesquita Gomes
Diretor de Engenharia II
CPF: 231.659.231-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.6.4.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELTRECOUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 002020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,62	R\$ 17,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,62
3.6.4.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELTRECOUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
3.6.4.28	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 102020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
3.6.4.29	LUVA PARA ELTRECOUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 002020	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,85
3.6.4.30	LUVA PARA ELTRECOUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122021	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,38	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
3.6.4.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122021	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,39	R\$ 189,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,78
3.6.4.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122017	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
3.6.4.33	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CRODILAR, EM POLIETILENO, COM TETO INTERNO = 0,3 M, AF 122020	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,99	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
3.6.4.34	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA INSTALAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS INCLÓS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIO: 0,30X0,30X0,3 M, AF 122020	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,00	R\$ 148,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,30
3.6.4.35	LAMPINHA TUBULAR LED DE 90 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 002020	UM	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
3.7.1	REVESTIMENTOS	UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.1	ANÁLISE DE PROJETO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, COM DOUÇER DE PERÍMETRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TERMOPO E ELTRECOURA 400, AF 002022	UM	216,22	216,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,75

PROJ. 151/203 Acost
Secretaria de Saúde



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BOAIWA FE, JURUBA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSTIPIRANA, COROÃO DE SOMBRA, MALUNGUZINHO, PAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-6303

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Selmy Suelley Silva Nobre

Diretor Executivo de Obras Públicas e Prest. de Serviços Públicos
CREA: 212.054.483-6

Jefferson Absorjão de Menezes Brito

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-4

Item	Descrição	un	Quantificadores Físicos					Quantificadores Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.1.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENCIA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,29	R\$ 2.310,30	-	R\$ -	R\$ 2.310,30
3.1.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENCIA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,00	R\$ 5.803,18	-	R\$ -	R\$ 5.803,18
3.1.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENCIA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,15	R\$ 2.120,81	-	R\$ -	R\$ 2.120,81
3.1.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENCIA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	-	R\$ -	R\$ 14.982,08
3.1.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENCIA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA RECREAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICAÇÃO MANUAIS EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,54	R\$ 3.890,09	-	R\$ -	R\$ 3.890,09
3.1.23	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RUADEIAS, ESPESURA DE 3CM. AF. 01/2018	m²	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.920,15	-	R\$ -	R\$ 1.920,15
3.1.23	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RUADEIAS, ESPESURA DE 3CM. AF. 01/2018	m²	78,87	78,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.692,80	-	R\$ -	R\$ 2.692,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA, FÉ, JUREMA, AIRSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUPARAM, CORÇÃO DE SOMBA, MULUNGUZINHO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALIBRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1578, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - S/M
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.682.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sony Gabriel Silva Moraes
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pólos Públicos
CREA: 211.650.600-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita Nunes
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.251-3

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESAMI, TACOA EXTERIA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA ÚTIL QUE É M2. AF_092020.01 PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 1 CM, INCLUSIVE MANTENHA EM BOM ESTADO, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, E POLIMENTO COM PÓLIZ, ESTUAGEM, SELADOR E CERA. AF_092020.02 PROVADE EM MARMORITE AL TURA 10CM. AF_092020.03	m²	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,50	R\$ 992,48	-	R\$ -	R\$ 992,48
3.1.2.4	PISO CIMENTADO, TACAO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 40 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_092020.04	m²	83,03	13,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,74	-	R\$ -	R\$ 752,74
3.1.2.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_092020.05	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	-	R\$ -	R\$ 410,89
3.1.2.6	PISO TÁCIL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25X25, ASSIDENTO SOBRE ARGAMASSA. AF_092020.06 (REF: 101094-01/2023)	m²	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,90	R\$ 367,40	-	R\$ -	R\$ 367,40
3.1.2.7	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_092017.08	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,50	-	R\$ -	R\$ 3.119,50
3.1.2.8	PINTURA EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_042020.09	m²	399,85	399,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.571,27	-	R\$ -	R\$ 1.571,27
3.1.2.9	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF_042020.10	m²	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,80	R\$ 1.775,94	-	R\$ -	R\$ 1.775,94
3.1.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_042020.11	m²	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.993,46	-	R\$ -	R\$ 1.993,46
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURADA ACRILICA EM PAREDES EXTERIAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_092014.12	m²	200,72	200,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,86	R\$ 4.094,21	-	R\$ -	R\$ 4.094,21
3.1.5	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_092020.13	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	-	R\$ -	R\$ 349,41

SECRETARIA DE SAÚDE
PROJ. 152 / 2024
10/09/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOLA FII, JURUPÁ, ARISCO, PMU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOBERA, MUNGUZINHO, FAZELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIS REBELO, Nº 1519, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - S/M
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.219,99
 DATA DA MEDIÇÃO: 16/06/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2024 A 30/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sidney Sphaery Silva Teófilo
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 213.690.690-6


 Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 213.693.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.8.6	EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL, AF 0482003	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,81	R\$ 1.597,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.597,23
3.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA PEGAJUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 0692013	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,02	R\$ 847,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,01
3.8.8	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF 0110011	m²	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20
3.8.9	PINTURA VERMELHA ANILINADA EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF 0110011	m²	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
3.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARCA-MASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 298,77	R\$ 5.982,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.982,62
3.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARCA-MASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 300,79	R\$ 299,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,79
3.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENTIL. SEM. OCA (LEVE OU MEIA), PARAFUSO MEDIO, 90X210CM, ESPRESSURE DE 3,5CM, TIRAS INCLUIDAS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FICHAÇURA COM EXECUÇÃO DO FLURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
3.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COM BRANCO, TIPO VENEZIANA, DE COBERTA, 1141MM (GER) - 119424-09561	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
3.9.5	JANELAS, EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE OBRAS, NORMADO POR TUBOS DE 34" AF 0662019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.574,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,00
3.9.6	PORTA-PORTA EM ALUMÍNIO COM NÍVEL DE ABIR, 02 PIS. VAZADO, EM TUBO QUADRO 27X1,1/2" HORIZONTAIS E ENCAIXANDO 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM, (REF. 122201-09561)	UN	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 483,43	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34

3000
 PROC. 151/203
 Asseto
 Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEBENÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOICOA FÉ, JURÉMA, ARISCO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, PICADEI, SUSTIAPANA, COROÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HPOUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEBENÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1819, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selma Patrícia Silva Nobre

Directora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA 211.625.160-4

Jefferson Assisgrilo de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.805.211-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EBI	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.8.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ALTA TIPO VENEZIANA COM QUADRAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 625,98	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
3.8.8	TELA MOSCATEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, PRO 20 (REF. - 05571 - 0925)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
3.8.9	INSTALAÇÃO DE BORDO USO FLUXO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, TRAVO COM BACULETE. AF. 01/2021	m	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 208,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
3.10	LOCAÇÕES E ADESSIVOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1	VAGO SANTIAGO SERVIÇOS COM CARRA MONTADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 556,20	R\$ 1.112,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,70
3.10.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,85	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
3.10.3	BANCAÇÃO GREGATO CINDA 350 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM META, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LOUCA, DE PAREDE, 100 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF. 01/2020 (REF. 25141 - 21/2020)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.028,69	R\$ 2.028,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,69
3.10.4	BANCAÇÃO GREGATO CINDA 137 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM META, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LOUCA, DE PAREDE, 100 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 25141 - 21/2020)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.339,04	R\$ 1.339,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,04
3.10.5	BARRA DE APROD. RETR. FIXA, EM AÇO INOX, LACADA, D=1 1/4", JACQUILL, OU SIMILAR, QUIL. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPARTIMENTO 90 CM, FAVOLA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 126,61	R\$ 1.266,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,10
3.10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,60	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BICOVA, FE, JUREMA, ARBOZO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FICADA, SUSSUARANA, CORDOÃO DE SOMARIA, MULUNGUZEMHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serley Sirlene Sales Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Público
CRA 218.650.440-6

Arturson Albuquerque de Medeiros Barros
Chefe de Engenharia II
CREA: 211.603.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado		
3.107	PLACA EM ALUMÍNIO 150x100 CM VITEL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA PACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM PREF. C/80% - SERVIÇOS	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08	
3.108	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BEVILHE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 8592 - ORSEI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26	
3.109	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/20/00 BATEDOR PARA PORTA EM CARGA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAMINADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA C/ REVESTIMENTO MELAMINADO COM FITA DURA PACE (REF. C/80% - REFERENCIAL)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77	
3.1011	ALAME PARA BANHEIRO PRE. DERIVANTE FISCO CONFORME NBR 8890 COM ACHAPADOS (REF. 11561 - ORSEI)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18	
3.1012	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/20/00 PROTÉCTOR E GONIALE AO REVERSO	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,39	R\$ 96,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,78	
3.111	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/20/00 DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 10 L DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/20/00 DE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 294,52	R\$ 294,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,52	
3.112	FORNECIMENTO DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUIDO PRIMER EPOXI AF. 02/20/01	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 290,95	R\$ 290,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,95	
3.114	LAMPARA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/20/02	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,60	
3.115	PLACA EM ALUMÍNIO 150x100 CM VITEL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA PACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM PREF. C/80% - SERVIÇOS	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 153,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,70	
3.121	LIMPESZA FINAL DE OBRA (REF. 02/20 - ORSEI)	m²	304,78	304,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 956,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,80	
3.122	PLACA DE MARCAGEM DE OBRA EM ALUMÍNIO 5,00 X 0,00 M - (REF. 02/20 - ORSEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 976,95	R\$ 976,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,95	

2004
Proc 151/03
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, PICADA, SUSUAMANA, CORIÃO DE SOMBA, MALUNGUBIHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-823.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Shirley Siferany Silva Nobre
Diretora Consultiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CDEA 311.695.140-8

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CDEA: 311.695.213-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Parcial	Valor Unitário Com EBI	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado			
4	POSTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISSO													
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
4.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, Nº 052018	m²	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
4.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULEIROS PORTALETADOS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, Nº 100018	M	08,16	0,00	0,00	08,16	08,16	0,00	0,00	08,16	0,00	0,00	0,00	08,16
4.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 LITROS (REF: 5158 - ORESESE)	m	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
4.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO - REV 02, 010202 (REF: 51 - ORESESE)	m²	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4.1.5	INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CABO DE SOMEPOR, CABO DE 10 MM² E DESJUNTOR CN 80A (VALOR INCLUIDO O POSTO DE CONCRETO), Nº 072020 PS	UM	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.1.6	Posto concreto tipo T (D7) 615018	UM	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.1.7	MADEIRA DE ALUMINIAÇÃO 1,50x0,50 - ALUMINIAÇÃO, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4418 - ORESESE)	UM	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRE													
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VAZAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, Nº 042018	m³	4,71	4,71	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VAZAS COM SOTO ARGILO, ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, Nº 052018	m³	13,27	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27
4.2.3	CANHA, MANOBRAS E DESCANHA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CANALHO BASCULANTE 10 M - CANHA COMPA, CARREGADORA (CARGA) DE 1,7 A 2,5 M³ (128 MP) E DESCANHA LINEAR (LARGURA: 105), Nº 072020	m²	26,36	26,36	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36

3005
Proc. 154/23
Secretaria de Saúde
Ass. Acosta



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDEÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHANO, FAVEIRA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATAÇÃO: POL Y CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATAÇÃO: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1618, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-820

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serley Stevany Silva Rebelo
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CITA 211.656.496-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Circo
Diretor de Engenharia II
OBR: 211.603.331-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
4.3.4	TRANSPORTE COM CAMIONETE BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PARALELO (UNIDADE MÁXIMA AF 072020)	M30038	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,83	
4.3	FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
4.3.1	ESCALVÃO MANUAL DE VIGA COM PROFIUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 062021	m³	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,92	
4.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIBROS, LAJES SOBRE SOLO OU RANDEIRS, ESPESSURA DE 5 CM AF 072016	m²	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,81	R\$ 429,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,99	
4.3.1.2	ARMADILHAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 162017	KO	110,91	110,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,81	R\$ 2.418,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.418,99	
4.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 11 - PRESERVAO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 052021	m³	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 598,13	R\$ 1.960,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,83	
4.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ADEQUAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 062022	m³	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,77	
4.3.1.6	HEATERIO MANUAL DE VIGAS COM MONTAGEM AF 162017	m³	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,83	R\$ 595,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 595,10	
4.3.2	VIGAS BALDRAMES												
4.3.2.1	ESCALVÃO MANUAL DE VIGA COM PROFIUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 062021	m³	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 917,29	
4.3.2.2	PIBOS, LAJES SOBRE SOLO OU RANDEIRS, ESPESSURA DE 5 CM AF 072016	m²	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 994,44	
4.3.2.3	ALVENARIA DE TICOLO CERÂMICO FURADO MONTAGEM ESPECÍFICA DE CAL AF 062016	m³	20,28	20,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.720,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.720,27	
4.3.2.4	PADRILHAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA, SERVICIA, 10x25 MM, ALTURAÇÕES AF 062017	m³	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,11	R\$ 4.378,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.378,99	
4.3.2.5	ARMADILHAÇÃO DE PILARES OU VIGAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KO	55,64	55,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,84	

3066
PROJ. 151/23
Acordo

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUPARÁ, CORÇÃO DE SOMBRA, MALUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATAÇÃO: POLY CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULUS REBELLO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-530.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sinyry Jefferson Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestes Pólicas
 CREA 211.056.140-6

Jefferson Jôazezaro de Sousa Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.661.331-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Modulo Acumulado	Modulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.3.2.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	7.73	7.73	0,00		0,00	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,91
4.3.2.7	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-49 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	97,18	97,18	0,00		0,00	R\$ 19,30	R\$ 1.880,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,43
4.3.2.8	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-49 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	44,08	44,08	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,68
4.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TIPOCO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 06/2021	m³	3,69	3,69	0,00		0,00	R\$ 607,41	R\$ 2.241,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,24
4.3.2.10	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADESSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m²	3,69	3,69	0,00		0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,72
4.3.2.11	INFERIBILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMAL S/AO ASENTADA 2,0MM AF 06/2021	m²	62,87	62,87	0,00		0,00	R\$ 49,09	R\$ 2.925,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.925,49
4.3.3	PLUMBS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEÇAS E BARRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 08/2020	m²	68,50	68,50	0,00		0,00	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.732,31
4.3.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-49 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	81,18	81,18	0,00		0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.680,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.680,13
4.3.3.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	190,09	190,09	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 3.273,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.273,95
4.3.3.4	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	60,38	60,38	0,00		0,00	R\$ 14,30	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,17

3004
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 551/203
 ACERT



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA PÉ, JUREM, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDOÃO DE SOMBRAL, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HEROLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sirley Beatriz Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestes Públicos
CRESA 211.658.440-6

Jefferson Marques de Albuquerque Gomes
Diretor de Engenharia II
CRESA: 211.663.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Cap. BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.3.3.5	CONCRETO FOX - SERRA, TRACÇO 1:2,1:2,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO ABEJA MEDW BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 600 L. AF: 06/2022	m³	3,29	3,29	0,00	0,00	9,00	R\$ 907,41	R\$ 1.986,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,38
4.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 06/2022	m²	3,29	3,29	0,00	0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.045,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,89
4.3.4	VASAS COBERTURAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZADORES. AF: 06/2023	m²	98,38	98,38	0,00	0,00	R\$ 92,40	R\$ 5.296,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.296,92
4.3.4.2	ARMAZO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-99 DE 50 MM - MONTAGEM AF: 06/2022	KG	98,09	98,09	0,00	0,00	R\$ 20,48	R\$ 1.992,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.992,44
4.3.4.3	ARMAZO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-99 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF: 06/2022	KG	11,45	11,45	0,00	0,00	R\$ 20,04	R\$ 228,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,46
4.3.4.4	ARMAZO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-99 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF: 06/2022	KG	71,62	71,62	0,00	0,00	R\$ 19,35	R\$ 1.388,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,72
4.3.4.5	ARMAZO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-99 DE 19,0 MM - MONTAGEM AF: 06/2022	KG	100,27	100,27	0,00	0,00	R\$ 17,22	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,65
4.3.4.6	ARMAZO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-99 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 06/2022	KG	31,18	31,18	0,00	0,00	R\$ 14,00	R\$ 436,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 436,52
4.3.4.7	MASSA SECA DE CIMENTO ABEJA MEDW BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF: 06/2021	m³	4,29	4,29	0,00	0,00	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.605,79
4.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 06/2022	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	R\$ 217,81	R\$ 1.363,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363,40
4.3.5	LAJE TRELIÇADA DE VIGAS PRE-MOLDADAS	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2023
PROJ. 155/23 Acordo



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMERGÊNCIA: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOEBOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROAÑO, PICADA, SUSSUPARANA, CORIÃO DE SOMBRA, MULLINGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Silva Soares
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CRA 213.659.480-4

Jefferson Aguiar de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CRA: 213.403.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ITR	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.3.5.1	LAJE PREFABRICADA UNIDIRECIONAL, BIPEDIDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRILHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO-CAPA = 0,14. (REG. 201902 - SIVERRA)	m²	87,54	87,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 225,03	R\$ 22.097,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.097,95
4.3.5.2	CONVENÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,80	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,28
4.3.5.3	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,49	R\$ 162,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,86
4.4	ALVENARIA DE VEDÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA VERTICAL DE 80X80X39 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASFALTAMENTO COMPREPARO EM BETONERA. AF. 10/2021	m²	200,99	200,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,34	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,84
4.4.2	VERGA PREFABRICADA PARA JUVELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2015	M	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,37	R\$ 813,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,52
4.4.3	CONTRAVENSAO PRE-ALOCADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00
4.4.4	VERGA PRE-ALOCADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,98	R\$ 1.168,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,35
4.4.6	ALVENARIA DE VEDÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COMPOS. DE 75% CIMENTO E ARGAMASSA DE ASFALTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 08/2020)	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,76	R\$ 336,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,12
4.4.6	CANEA COM ANCIQUES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 23 M, CANTO 0,5 M, COM 4 PÓS DE ARAME FUNDADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	M	59,02	59,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 90,00	R\$ 4.987,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.987,99
4.5	COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TÊNCOS PARA TELHADOS DE ATE 2 AQUIS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUIO TRANSPORTES VERTICAIS. AF. 03/2018	m²	89,52	89,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,30	R\$ 2.346,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,62

3009
Proc. 1541/23
Arquiteto

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAIS DE PUXA BOBÓIA FE. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURANA, CORÇÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, MO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.082.213,99
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Sany Silveira Silva Nóbrega
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
 CREA 211.850.469-6


 Jefferson Absorção de Moura Costa
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.809.331-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Mês/ Acumulado	Mês/ no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Líquido	Valor do Período		Valor Acumulado
4.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FERROZIMENTO E - 8MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE CADA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSIVE OBRAS DE 02/2019	m²	69,52	69,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 77,59	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61
4.5.3	COMPOSIÇÃO RESPESSANTE/IVA DO SERVIÇO DE CONTRATO EM ALCANTARA TRINÇÓ 14 (CANTARELA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM, AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, LAMPARILHA (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PÚBLICO). Nº 11/2014	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,96	R\$ 257,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,25
4.5.4	APRESENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E-SMML Nº 05/2018	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
4.5.5	RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. Nº 02/2018	M	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.605,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,81
4.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAGEL. Nº 09/2007 - 02/2018	m	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.133,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133,76
4.6	INSTALAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.1.1	CHUMBEAMENTO DE CAVA EM POLIACRILATO PARA PROTEÇÃO DE HORIZONTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. PRE-21/08/2018	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,40
4.6.1.2	HIDROMETRO DN 25 (N.1), 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 11/2018	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
4.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 06/2021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
4.6.1.4	TORNEIRA DE BOM PARA CAVA TIVOLA ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 06/2021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
4.6.1.5	TUBO, PVC, GALVANIL, DN 25MM, INSTALADO EM PARAL, OU SUB-PARAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 05/2022	M	65,30	65,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,81
4.6.1.6	TUBO, PVC, GALVANIL, DN 32MM, INSTALADO EM PARAL, OU SUB-PARAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 05/2022	M	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,50	R\$ 345,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,89

Foto
 Nº 151/23 Acob
 PROC. 151/23 Acob



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUKA ITIPOBA FE, JUREMA, AMBRO, PAU BRANCO/SÃO ROUÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDOA DE SONHRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SIMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.273,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 20/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Satery Spaldany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Financeiros
 CREA: 211.650.490-9

Jefferson Albuquerque de Menezes Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.6.1.7	ACELHO 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAAVAL OU SUB-RAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,52	R\$ 350,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,35
4.6.1.8	ACELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAAVAL OU SUB-RAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	10,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
4.6.1.9	ACELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAAVAL OU SUB-RAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,59	R\$ 40,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,75
4.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 20 X 25 MM, INSTALADO EM PULMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
4.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PULMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
4.6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022 RAAVAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
4.6.1.13	RAVAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
4.6.1.14	RAVAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,47	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
4.6.1.15	APARTEADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/PROTEÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
4.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCADO, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMPOA, CROCHADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 85,27	R\$ 600,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,89
4.6.1.17	APARTEADOR GAVETA COM BUCHA E ROSCA, PVC, REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAAVAL OU SUB-RAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_092022	UM	19,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00

Boleto
 PRDCC 151 / 03 / 2024
 Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RUINAS DE PUXA BOIÃO, PÉ. JUREMA, ARISSO. PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORADO DE SOMBRÁ, MUNGUNZINHO, PAVELA E HIRÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sigley Steuber Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CPEA: 211.650.045-6

Jefferson Aguiar de Macielha Castro
Diretor de Engenharia II
CPEA: 211.650.231-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOL DÁVEL, COM INSTALADO, DN 32 MM - FORNECIMENTO E	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
4.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
4.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	18,50	18,50	0,00	0,00	R\$ 23,81	R\$ 436,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 436,79
4.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	39,80	39,80	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65
4.6.2.3	100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	25,35	25,35	0,00	0,00	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
4.6.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	R\$ 69,76	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
4.6.2.6	CELULO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
4.6.2.6	CELULO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 30,16	R\$ 60,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,32
4.6.2.7	CELULO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 09/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 151/23 Acato



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FLUXA BOIHOA FÉL, JUREMA, AIRSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUESSAPARAÍ, CORDEIRO DE SOMBRÁ, MELUNGAUZEIRO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SWS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/02/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Sestany Cliva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA: 213.059.490-9

Helisson Assisgrilo de Mesquita Cortez
Diretor de Engenharia II
CREA: 213.059.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitario Com IBS	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.6.2.8	JOELHO 48 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, CN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
4.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRELAMBIA DE ESSOTO SANITARIO OU VERTICAMENTO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
4.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, CN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 01,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
4.6.2.11	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, CN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,87	R\$ 117,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,28
4.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, CN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
4.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, CN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
4.6.2.14	CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN=100MM SERIE: 1545 - CRECI: TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PRETAL, CN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRELAMBIA DE ESSOTO SANITARIO OU VERTICAMENTO, AF: 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,23	R\$ 201,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,69
4.6.2.15	CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,02	R\$ 365,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,10
4.6.2.16	CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESSOTO SANITARIO, AF: 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,22	R\$ 391,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOITOA FE, AREMÁ, ARIBÓO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUPARA, CORPOA DE SOLEIRA, MALUNGUENHO, FAVELA E HERÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SIMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 18/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selma Siqueira Silva Nobre
Diretora Executora de Obras Públicas e Preços Públicos
COTA 231.653.430-6

Jefferson Albuquerque da Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
COTA: 231.653.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitado	Valor do Pontado	Valor Acumulado	Saldo	
4.6.2.17	CAIXA SERRADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PAVIL, DE DESCARCA OU EM PAVIL, DE ESCOTO SANITÁRIO, AF. 092023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,76	R\$ 52,76	R\$ -	R\$ 52,76	R\$ -	R\$ 52,76
4.6.2.18	CAIXA ENTIBREDOA HORIZONTAL, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETROS INTERNOS: 0,60X0,60X 0,6 M PARA REDE DE ESCOTO, AF. 122023	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 610,00	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ 2.472,24
4.6.2.19	PAVILHE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL.: 2,7062 L (P/694,5 GAL/1000 L), AF. 122023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ 2.317,47
4.6.2.20	ALMOÇADORIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (P/694,5 GAL/1000 L), AF. 122023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ 3.104,15
4.6.2.21	PLTFO AVENEDOR CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL.: 1140,4 L (P/694,5 GAL/1000 L), AF. 122023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ 2.055,01
4.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENAR (REF-91942 - SANGUINARI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,08	R\$ 57,08	R\$ -	R\$ 57,08	R\$ -	R\$ 57,08
4.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, IN COM CRUCOS, ROSCANEL, F., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 082201	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.092,77	R\$ 2.185,54	R\$ -	R\$ 1.092,77	R\$ -	R\$ 2.185,54
4.6.3	INSTALACIONES PLUVIUMS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,94
4.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 082022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ 34,25	R\$ -	R\$ 109,60
4.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIL, DE ENCAIXAMENTO, AF. 092022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 454,72
4.6.3.3	CELIANO 30 GRANIS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIL, DE ENCAIXAMENTO, AF. 092022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ 36,61	R\$ -	R\$ 109,83
4.6.3.4	PAU SÉDO, PVC, DN 60 X 40 MM, LARGA SOLDADIL, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIL, DE DESCARCA OU EM PAVIL, DE ESCOTO SANITÁRIO, AF. 082022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ 20,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERECO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOEBOA FL. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, PICADA, SUSSUAPARA, CORDOÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERECO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATUÁRIO - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sigley Stepany Stev Moore
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágios Públicos
CREA 211.650.465-4

Affronso Albuquerque de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA 1.211.003.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBURLA, COM BARRAMENTO TUPASSO, PARA 12 DISJUNTORES RM 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
4.6.4.1	INTERLIGADOR SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 278,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,56
4.6.4.2	INTERLIGADOR SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 83,01	R\$ 83,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,01
4.6.4.3	TOMADA DE EMBURLA 2P+T 10A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
4.6.4.4	TOMADA MEIO DE EMBURLA (1 MODULO) COM T A INCLUIDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
4.6.4.5	TOMADA MEIO DE EMBURLA (2 MODULOS) 2P+T 10A INCLUIDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
4.6.4.7	CAIXA RETARDADORA 4" X 2" MEDIDA (1,30 M) DO PREÇO, PVC, INSTALAÇÃO EM PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,28	R\$ 176,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,40
4.6.4.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
4.6.4.9	DISJUNTOR MOIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00
4.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
4.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38

Proc. 151.103/2024
30/05/2024
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERECO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOIHOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROSÁRIO, PICADA, SUSSUARANA, CORÇÃO DE SOMBRÁ, MALUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERECO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sydney Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA 211.650.442-9

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.653.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Subto	Medito Acumulado	Medito no Período	Inc. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
4.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12	
4.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS TIPO 220V/100V - 500A - (GRSEL) DISJUNTOR BPOQUE DR 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 300MA - (GRF: 5077 - (GRSEL)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20	
4.6.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	160,30	160,30	0,00		0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,05	
4.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	391,04	391,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87	
4.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLIDOS, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,39	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20	
4.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50	
4.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	130,41	130,41	0,00		0,00	R\$ 11,76	R\$ 1.642,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25	
4.6.4.21	ELETRODUTO RIGIDO ROZCANVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80	
4.6.4.22	ELETRODUTO RIGIDO ROZCANVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 55,10	R\$ 55,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,10	
4.6.4.23	ELETRODUTO RIGIDO ROZCANVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44	

30/06/2023
SECRETARIA DE SAÚDE
PRC. 151/23
Aposto



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORDÃO DE SOBRERA, MUNGUIMÃO, FAVELA E HEPLUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Roldany Silva Medeiros
Diretor Executivo de Obras Públicas e Públicos Públicos
CREA 311.950.482-E

Jefferson Albuquerque do Nascimento
Diretor de Engenharia II
CREA: 311.953.231-8

Item	Descrição	un	Quantificadores Fisicos					Quantificadores Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
4.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$	17,82	R\$	-	R\$	17,82
4.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCAVEL, DN 30 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$	24,85	R\$	-	R\$	24,85
4.6.4.26	CURVA DE PROTEÇÃO PARA VELOCADOR MONOFASICO DE 500V/1F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$	124,42	R\$	-	R\$	124,42
4.6.4.27	LUVA PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2023	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$	32,55	R\$	-	R\$	32,55
4.6.4.28	LUVA PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,25	R\$	48,05	R\$	-	R\$	48,05
4.6.4.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021 - PARTE DE ALISAMENTO DO PAVIMENTO - CALÇA DE RESPEÇO PARA ALISAMENTO CIRCULAR, EM FOLETELENO, DIÁMETRO INTERNO = 9,314. AF 12/2020	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,36	R\$	188,72	R\$	-	R\$	188,72
4.6.4.30	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS BRANCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,330x0,300x0,314. AF 12/2020	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,69	R\$	121,38	R\$	-	R\$	121,38
4.6.4.31	ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS BRANCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,330x0,300x0,314. AF 12/2020	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,89	R\$	548,67	R\$	-	R\$	548,67
4.6.4.32	CAIXA PARA TUBULAR LED DE 90 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020. PS	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,66	R\$	148,30	R\$	-	R\$	148,30
4.6.4.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2020. PS	UM	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,93	R\$	314,43	R\$	-	R\$	314,43
4.7	PARCELAS							R\$			R\$		R\$	
4.7.1	ORÇAMENTO ANEXO EM ALUMINUM E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMIO, COM COLHER DE FERRO, ARÇAMASSA TIPO 13 COM FERRO EM FIBRA, AF 10/2022	m²	219,22	219,22	0,00		0,00	R\$ 4,79	R\$	1.028,75	R\$	-	R\$	1.028,75

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154.123 Acabado



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBÓIA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSTIAPARA, CORDOA DE SOMBA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.064-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safely Spedany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CNPJ 218.650.480-4

Jefferson Albuquerque do Moura
Diretor de Engenharia
CNPJ: 218.698.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Usado Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
4.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 10/2022 MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPECURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2024	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,55	R\$ 2.310,30	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.310,30
4.7.1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPECURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2024	m²	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,80	R\$ 5.800,10	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.800,10
4.7.1.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SAs E TORAS. ESPECURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2024	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.200,81
4.7.1.5	TRABALHO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁO, ESPECURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,37	R\$ 14.902,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 14.902,00
4.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TPO ESMA, TIPO PADRÃO POPULAM DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TPO AC1, APLICADAS À NELA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023, PE	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,54	R\$ 3.690,08	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.690,08
4.7.2	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU SÓLIDOS. ESPECURA DE 3 CM. AF. 07/2018	m²	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.930,15
4.7.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO ACABAMENTO MACIO PRECORSADO. ESPECURA 2CM. AF. 07/2021	m²	70,87	70,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.422,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.422,80

BOLETA PROC. 151/23 Afeto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEBERÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUNA BOUBON FE, JUREMA, ARIBCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SASSUPARAI, CORDÃO DE SOMBA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEBERÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Senyry Rafaely Silva Nobre
Diretora Secretária de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CNPJ 11.160.949-9

Welson Alagadê de Menezes Costa
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 11.160.949-9

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/05/2025

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Liquidado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
4.1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X25 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_09/2020 AF_PISO EM GRANITO; MARBOSITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 1 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA. COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLÍMER, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022 FOCARTE EM MARBOSITE, AL TIPO 10CM AF_09/2020	m ²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 76,53	R\$ 982,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 982,06	
4.1.2.4	PISO EM GRANITO, TIPOCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LUSTRO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	13,00	13,00	0,00		0,00	R\$ 57,77	R\$ 792,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,74	
4.1.2.7	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 102,10	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89	
4.1.2.8	PISO TATE DE ALBERTA OU DERIVEDAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X25, ACABAMENTO SCRIBE ARGAMASSA. AF_09/2020 PREP- 1610M ² -SBRM	m ²	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40	
4.1.3	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_09/2017 PS	m ²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53	
4.8	PINTURA	m ²	368,65	368,65	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27	
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2020	m ²	162,89	162,89	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.778,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.778,04	
4.8.2	EMBALEAMENTO COM GESSO LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL, AF_09/2020	m ²	162,89	162,89	0,00		0,00	R\$ 10,30	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84	
4.8.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREPARADA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES, AF_09/2020	m ²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,05	R\$ 4.064,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21	
4.8.4	TEXTURIZACAO ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOES, AF_09/2014	m ²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	
4.8.5	FLUOR SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_09/2020	m ²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41	

30/05/2024
SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/2023
Acept

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUZA BOBBA FE, JURUBA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICALDA, SUSSUARANA, CONDADO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.446-6
 Diretor Adjunto de Segurança Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICAÇÃO EM TETO, LIMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,91	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23	
4.8.7	MANTUA LATEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUA, EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	
4.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA AP. LIXAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,80	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20	
4.8.9	PINTURA VERMELHA COM ALICUDOS EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO, AF 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03	
4.8	ERRORES											
4.8.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATERIA METALICA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 899,77	R\$ 5.392,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,82	
4.8.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATERIA METALICA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 899,79	R\$ 899,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 899,79	
4.8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMELHA, SEMI-OCA, 0,9VE OU MEDIA, PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: COMPANHIA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.489,18	R\$ 1.489,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.489,15	
4.8.4	JANELA EM ALUMINIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1+1M (REF. 11942 - 0882)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	R\$ 366,11	R\$ 3.364,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.364,21	
4.8.5	JANELA EM ALUMINIO PIVADO EM VÃOS DE 3M, EM ALUMINIO FORMADO POR TUBOS DE 3M AF 04/2023	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	R\$ 834,93	R\$ 13.574,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80	
4.8.6	PORTA-PRONTA EM ALUMINIO COR NARIZ DE ANJIM, 02 P.L. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 57X112* HORIZONTAIS E ENCAIXADO E 1,12*21,12* VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 13CM. (REF. 1220 - 088282)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34	

3000
 Proc. 154/23
 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBON FE, JUREMA, ARSOO, PAU BRANCO/SÃO ROAÍO, PICAUI, SUSTIAIPIVA, CORAÇÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAYELA E HUPÍLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sálvio Stehany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
CNSA 211.020.449-8

Jefferson Albuquerque do Albuquerque
Diretor de Engenharia
CNSA: 211.013.235-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Sobro	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.19.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERT. TIPO VENEZIANA COM QUADRO, FUNDIÇÃO COM PNEUMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 628,96	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
4.19.2	20 (VINT) - 09(SET) - 09(SEL) INSTALAÇÃO DE VORCALDO PLATE E = 4 (MIL) EM ESQUADRIA DE MADEIRA, TIVADO COM BANCOTE. AF_01/2021	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
4.19.3	LOUÇAS E ACESSÓRIOS VASO SANITÁRIO SEFONADO COM CAIXA ACOFINADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,90	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 595,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
4.19.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTES, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SEÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
4.19.5	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CAIXA DE EMALTA DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SEÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LOUCA, DE 3/4" DE 1/2" OU 3/4". P/ CORDENA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.026,60	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,69
4.19.6	DEFE. 02(SEL) - 09(SET) - 09(SEL) BANCADA GRANITO CINZA 137 X 80 CM, COM CAIXA DE EMALTA DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SEÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LOUCA, DE 3/4" DE 1/2" OU 3/4". P/ CORDENA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.308,04	R\$ 1.398,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,04
4.19.7	BARBA DE ANGO, RETA, FIBR. EM AÇO 80X3. L=100CM D=1 1/4". JACINHA, OU SIMILAR, LIG. BARRA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPROMENTO 80 CM. FIBRA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 138,61	R\$ 1.398,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.398,10
4.19.8	COMPROMENTO 80 CM. FIBRA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12

30/01/2024
PROC. 151.123 Acada



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAS DE PUXA BOMBA PE, JURUÁ, ARIÇO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PECADI, SUSUIAPÁIA, CORRÃO DE SOMBA, MUNGUNZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARA QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - S/M

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Sathyan Siva Mohan
Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
CNPJ: 23.005.880-8

Jeferson Albuquerque de Mesquita Sales
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.698.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Pedido	
4.10.7	PLACA EM ALUMINIO 150x30x3 CM VITEL APICADO EM 1 FICHO E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4828 - SENEBAZEL)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
4.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 890 - DESSEI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
4.10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 BATERIA PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO MADREZA USA OU REVESTIMENTO MELANICO COM FITA DURA FACE (REF: C-4821 - SENEBAZEL)	UN	2,60	2,60	0,00	0,00	R\$ 387,69	R\$ 776,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,32
4.10.10	ALARME PAINA BANHEIRO PNE DEPENDENTE FISICO COM CRIME NBR 9090 COM ACIONADOR (REF: 11851 - ORSSEI)	UN	0,72	0,72	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
4.10.12	ASSIENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 EXTERNO DE INCENDEIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 672,08	R\$ 1.344,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,16
4.11	EXTINTOR DE INCENDEIO PORTATIL COM CARGA DE 2 KG DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 290,85	R\$ 290,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,85
4.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUI USO PRIMER EPOXI AF 06/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80
4.11.4	LAMPARINA DE EMERGENCIA, COM 50 LAMPARINAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
4.11.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4828 - SENEBAZEL)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
4.12	LAMPARINA DE OBRA (REF: C4828 - ORSSEI)	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
4.12.2	PLACA DE INDICAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 60X10,90 CM - (REF: C4157 - ORSSEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 976,20	R\$ 976,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,20

PROJ. 151/123 Aceite
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUMA BOIEIRA FE, AUREIA, ARSOO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDOA DE SOMBRA, MULUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1.578, LINGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 54.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/02/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stany Douglas Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Prédios Públicos
CITA 211.855.880-4

Referen: Alexandre de Mesquita Cortes
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.803.211-8

Item	Descrição	Un	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Teor	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Unitário	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
4.12.2	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCORON), 240x240x3mm, PAINTURA KANVAN 500 COMPOSTA POR SEUS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUBAR EM PERFIL DE VIGA Nº DE 7", FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 0992 - ORSE/SEI)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00		R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20	R\$ -
4.1	PREPARAÇÃO ROMÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3,20	R\$ 920,00	R\$ 250,50	R\$ -	R\$ 920,50	R\$ 250,50	R\$ -
4.1.2	LOCAÇÃO COMERCIAL, DE OBRA, UTILIZANDO GARANTIA DE TABUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	88,18	0,00	0,00	88,18	88,18	89,80	R\$ 4.703,02	R\$ 4.703,02	R\$ -	R\$ 4.703,02	R\$ 4.703,02	R\$ -
4.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA TÁQUETE EM PVC - 10 LUSOS. (REF: 9158 - ORSE/SEI)	m	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	5,19	R\$ 400,54	R\$ 400,54	R\$ -	R\$ 400,54	R\$ 400,54	R\$ -
4.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 81 - ORSE/SEI)	m²	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	491,50	R\$ 5.102,00	R\$ 5.102,00	R\$ -	R\$ 5.102,00	R\$ 5.102,00	R\$ -
4.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABREIA, MONOFÁSICA, COM CABO DE SOBRAPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DE 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_02/2020 PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.895,30	R\$ 1.895,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.895,30	R\$ 1.895,30	R\$ -
4.1.6	PLACA DE ALUMÍNIO 1,50x0,50 - ALUMINUM, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 497,11	R\$ 497,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,11	R\$ 497,11	R\$ -
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
4.2.1	REATERRO MANUA, DE VULGOS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2018	m³	4,71	4,71	0,00		0,00	R\$ 281,54	R\$ 281,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,54	R\$ 281,54	R\$ -
4.2.2	ATERRO MANUA, DE VULGOS COM SOL/O ABSOLUO, ABREIAO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2018	m³	19,27	19,27	0,00		0,00	R\$ 90,02	R\$ 1.287,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,55	R\$ 1.287,55	R\$ -
4.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLIDOS E MATERIAS GRANULARES EM CARRINHO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COMPA CARREGADORA (CARGA DE 1,7 A 2,5 M³ / 128 M³) E DESCARGA LUME (LUMINO: 80). AF_07/2020	m³	28,36	28,36	0,00		0,00	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,60	R\$ 283,60	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI BOVA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HECILTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTINS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santoy Sidony Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREM: 211.650.480-6

Adelson Aguiar de Maciel dos Santos
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.603.231-9

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado		
5.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 TONELADAS, EM VAZ URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/M3), AF: 07/2020	M3/M3	141,80	141,80	0,00	0,00	R\$ 3,19	R\$ 449,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,03	
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
5.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS												
5.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF: 02/2021	m³	17,39	17,39	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 1.655,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.655,52	
5.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO SACADO, APLICADO EM PRISOS, LAJES, SOBRÉ SOLO OU PANDEROS, ESPESURA DE 8 CM AF: 07/2016	m²	11,98	11,98	0,00	0,00	R\$ 35,41	R\$ 423,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,20	
5.3.1.3	ARMADILHA DE BLOCO, VIGA BALDADE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 01/2017	KG	119,91	110,51	0,00	0,00	R\$ 21,81	R\$ 2.418,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.418,90	
5.3.1.4	CONCRETO FOC + 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA BETA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF: 05/2021	m³	2,30	2,30	0,00	0,00	R\$ 588,13	R\$ 1.349,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,89	
5.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, APERFEIÇOAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 02/2022	m²	3,50	3,50	0,00	0,00	R\$ 317,51	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,77	
5.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VAJAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF: 04/2016	m³	14,69	14,69	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 585,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,10	
5.3.2	VERGAS PÁRABOLAS												
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF: 02/2021	m³	9,73	9,73	0,00	0,00	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 917,25	
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO BARRADO, APLICADO EM VIDAS, LAJES SOBRE SOLO OU VADES, ESPESSURA DE 8 CM AF: 07/2016	m²	27,17	27,17	0,00	0,00	R\$ 35,81	R\$ 964,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 964,44	
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUPA CERRADO FURADO (de 15x19cm CARGOMASSA MISTA DE CAL)	m³	20,28	20,28	0,00	0,00	R\$ 114,53	R\$ 2.328,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.328,27	
5.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SAUDAVEL, EM BARRERA, SERRAÇÃO, E 25 MM A UTILIZAÇÕES AF: 06/2017	m³	92,40	92,40	0,00	0,00	R\$ 93,11	R\$ 4.878,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.878,36	
5.3.2.5	ARMADILHA DE FIBRA OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2022	KG	99,84	99,84	0,00	0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.137,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,94	

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 151.123/2024
 30/05/2024
 Acosta

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FE, JUREMA, ARSOO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, PICAÇA, SUSSURANA, CORDEÃO DE SONERA, MULUNGUZHINHO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sinyrjandery Silva Nóbrega
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
 CREX: 211.650.480-6

Jefferson Aguiar de Menezes Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREX: 211.603.231-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Cam BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.3.2.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF: 05/2022	KG	7,73	7,73	0,00		0,00	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$	R\$	R\$ 154,91
5.3.2.7	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF: 05/2022	KG	97,18	97,18	0,00		0,00	R\$ 19,35	R\$ 1.890,43	R\$	R\$	R\$ 1.890,43
5.3.2.8	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 05/2022	KG	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 17,25	R\$ 757,00	R\$	R\$	R\$ 757,00
5.3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEZ, MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIDA BRUTA 1:1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L AF: 05/2021	m³	3,69	3,69	0,00		0,00	R\$ 607,41	R\$ 2.241,24	R\$	R\$	R\$ 2.241,24
5.3.2.10	ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 05/2022	m²	3,98	3,98	0,00		0,00	R\$ 217,91	R\$ 1.172,72	R\$	R\$	R\$ 1.172,72
5.3.2.11	REESTRUTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM INCRUSTO ASFALTICA 3 DEIMAS AF: 05/2016	m²	82,87	82,87	0,00		0,00	R\$ 46,69	R\$ 2.505,40	R\$	R\$	R\$ 2.505,40
5.3.3	PILARES							R\$		R\$	R\$	R\$
5.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M-CONCRETO SIMPLES, EM CHUVA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF: 05/2020	m²	89,90	89,90	0,00		0,00	R\$ 54,17	R\$ 2.732,31	R\$	R\$	R\$ 2.732,31
5.3.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,9 MM - MONTAGEM AF: 05/2022	KG	81,18	81,18	0,00		0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.680,19	R\$	R\$	R\$ 1.680,19
5.3.3.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 05/2022	KG	190,09	190,09	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$	R\$	R\$ 3.273,35
5.3.3.4	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTAGEM AF: 05/2022	KG	50,26	50,26	0,00		0,00	R\$ 14,93	R\$ 801,17	R\$	R\$	R\$ 801,17



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAJO RÓMULO, FICADA, SUSUARANA, CORÇÃO DE SOBERA, MILUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1516, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Douglas Silva Nogueira
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
 CREX 211.620.440-6

Jefferson Afonso de Macgregor Cunha
 Diretor de Engenharia II
 CREX : 211.603.251-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 5) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 09/2022	m³	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 607,41	R\$ 1.996,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.996,38
5.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEZ, ADOQUEAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 09/2022	m²	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,59
5.3.4	VIGAS COBERTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOQUEAMENTO METÁLICO, FE, ORETO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 09/2022	m²	68,30	68,30	0,00		0,00	R\$ 92,40	R\$ 6.309,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.309,92
5.3.4.2	APRIMAÇÃO DE FURÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	68,20	68,09	0,00		0,00	R\$ 29,45	R\$ 1.992,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.992,44
5.3.4.3	APRIMAÇÃO DE FURÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	11,46	11,45	0,00		0,00	R\$ 20,04	R\$ 229,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,48
5.3.4.4	APRIMAÇÃO DE FURÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	71,62	71,62	0,00		0,00	R\$ 16,26	R\$ 1.169,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,72
5.3.4.5	APRIMAÇÃO DE FURÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	190,27	190,27	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 1.729,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,69
5.3.4.6	APRIMAÇÃO DE FURÃO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	31,35	31,16	0,00		0,00	R\$ 14,93	R\$ 468,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,52
5.3.4.7	MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AF 09/2022	m³	4,29	4,29	0,00		0,00	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.605,79
5.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEZ, ADOQUEAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m²	4,29	4,29	0,00		0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.369,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,40
5.3.5	LAJE TRILHADADA DE MÓDULOS PRE-FABRICADAS	m²										

30/09/2024
 PROC. 151/23
 Assinado por: [Assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIADA PE, JUREMA, AIRISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SASSURAMA, CORÇÃO DE SOBRERVA, MULUNGUZINHO, FAYELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EREU

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Society Sathany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Postais
CREA 211.850/449-6

Jefferson Albuquerque de Moura Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPROVADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TELAÇAO, ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO+EPS)+ EPS (REF. 101905 - SIGEP/RS) - ASSEMBLAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM, AF. 06/2002	m³	97,24	97,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 225,63	R\$ 22.007,95	-	R\$ -	R\$ 22.007,95
5.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2002	KG	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,88	R\$ 1.742,28	-	R\$ -	R\$ 1.742,28
5.3.5.3	CONCRETO PARA LAJE DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2002	M³	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,48	R\$ 86,25	-	R\$ -	R\$ 86,25
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA VERTICAL DE SEIXEIRO CM, GRESSURAS 8 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARADO EM BETONERA, AF. 10/2001	m²	250,98	250,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	-	R\$ -	R\$ 13.710,84
5.4.1	VEREDA PRE-MOLDADA PARA LAJELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2003	M	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,57	R\$ 913,52	-	R\$ -	R\$ 913,52
5.4.2	CONCRETO PARA LAJE MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2003	M	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,26	R\$ 833,00	-	R\$ -	R\$ 833,00
5.4.3	VEREDA PRE-MOLDADA PARA FORÇAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2003	M	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,98	R\$ 1.168,35	-	R\$ -	R\$ 1.168,35
5.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VOZADO DE CONCRETO (COMPOSIÇÃO DE TROÇOCOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA, AF. 06/2002)	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 246,76	R\$ 309,12	-	R\$ -	R\$ 309,12
5.4.5	GRANJA COM MOLDES DE CONCRETO, RETO, IV-2,30 M, ESPESSEZAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M COM 4 FIOS DE ARAME FERRADO Nº 14 CLASSE 250 - FORMACIONTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2020	M	58,62	58,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,08	R\$ 4.007,04	-	R\$ -	R\$ 4.007,04
5.5	COBERTURA											
5.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2003	m²	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,35	R\$ 2.646,62	-	R\$ -	R\$ 2.646,62

30/04/2024
Secretaria de Saúde
Proc. 154/23/Abote



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUÇA BOMBA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SERRA, MULLUNGUZZANO, FAVELA E HEPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 51.094-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SIMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.092.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Siqueira Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
COSA: 211.050.440-9

Leiferson Albuquerque de Albuquerque Campos
Diretor de Engenharia II
COSA: 211.023.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Messio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FERROCEMENTO E 6 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 COLUNAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF: 020079	m²	80,82	80,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 77,83	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61
6.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRATEIRO EM ARGAMASSA TRADICIONAL (CIMENTO ARIEL), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREIAS SECAS E 3 CM AREIAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, URBANIZADOR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PAVILÃO. AF: 110018	m³	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,99	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55
6.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, LIMA CANADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, 6-8MM. AF: 062018	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
6.6.5	RUPLO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO HOMEROS 24, COM RITE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 070018	m	26,89	26,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,74	R\$ 1.665,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.665,81
6.6.6	CHAPIM EM CONCRETO PAR. INCLINADO TIPO CAPELINHA (REF: 8007 - OREGEIS)	m	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,76
6.6.1	INSTALACOES HIDRAULICAS											
6.6.1.1	CHUUVIMENTO DE CASA EM POLICARRECATO PARA PROTECCAO DE HIPOMETRO, INCLUSIVE FOMECHEIRO (REF: 810005)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,40
6.6.1.2	HIDROMETRO DN 20 (X) 5,0 MM FOMECHEIRO E INSTALACAO. AF: 110016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
6.6.1.3	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1660 LITROS - FOMECHEIRO E INSTALACAO. AF: 062021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOA FAMA CAIXA D'AGUA, FOMECHEIRO, 3/4". FOMECHEIRO E INSTALACAO. AF: 092021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
6.6.1.5	TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALACAO EM FOMECHEIRO, 3/4". FOMECHEIRO E INSTALACAO. AF: 092022	M	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,25	R\$ 1.801,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,81
6.6.1.6	TUBO PVC SODAVEL, DN 32MM, INSTALACAO EM FOMECHEIRO, 3/4". FOMECHEIRO E INSTALACAO. AF: 092022	M	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,20	R\$ 540,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,89

30/09/2024
PROC. 151/23 Acosta
Secretaria de Saúde



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOBOA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUAPARA, CORPO DE SOLARIA, MILUNGUENHO, FAVELA E HERÓLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selma Spinkery Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestação Pública
CNPJ: 211.650.440-6

Wilson Alexandre de Melo e Silva
Chefe de Engenharia II
CNPJ: 211.601.211-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.6.1.7	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAAM, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	37,00	37,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,25	R\$ 353,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,20
5.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAAM, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
5.6.1.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDADVEL, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAAM, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
5.6.1.10	TE DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDADVEL, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAAM, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
5.6.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AGUA - RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA. AF_05/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
5.6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AGUA - RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA. AF_05/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
5.6.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AGUA - RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA. AF_05/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
5.6.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAAM, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
5.6.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACHAMENTO E CAVAPILA CIRCULADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
5.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAAM, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,27	R\$ 926,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,88
			16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00

30/09/2023
Secretaria de Saúde
PROC. 154/2023
Aced

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO-SÃO ROMÃO, POADA, SASSUARAMA, CORDEIRO DE SOBRERA, MULUNGUZIMHO, FAVELA E HERÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO



Sidney Siqueira Neto

 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestos Públicos

 CREA 218.650.490-4



Jefferson Augusto de Mesquita Cunha

 Diretor de Engenharia II

 CREA: 218.655.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Mês de Acreditado	Mês de no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADINEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
5.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADINEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 32,41	R\$ 32,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,41
5.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	18,50	18,50	0,00		0,00	R\$ 23,61	R\$ 435,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,79
5.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	39,80	39,80	0,00		0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.214,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214,63
5.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	25,30	25,30	0,00		0,00	R\$ 42,25	R\$ 1.068,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,11
5.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	1,50	1,50	0,00		0,00	R\$ 69,70	R\$ 104,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,57
5.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 90 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
5.6.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
5.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADINEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 11,14	R\$ 55,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,64

30/09
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 152/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBOLA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDOÃO DE SOMBRERA, MALUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALIBRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1592, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-420

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Spelling Spelling Silva Rocha
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Atividades Públicas
 CREM: 211.959.045-6


 Jefferson Aguiar de Albuquerque
 Engenheiro de Engenharia II
 CREM: 211.903.315-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
5.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF_082022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 18,01	R\$	90,05	R\$	-	R\$	90,05
5.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF_082022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 21,45	R\$	107,25	R\$	-	R\$	107,25
5.6.2.10	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_082022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 51,48	R\$	102,96	R\$	-	R\$	102,96
5.6.2.11	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF_082022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 14,67	R\$	117,36	R\$	-	R\$	117,36
5.6.2.12	CURVA LONCA 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF_082022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 31,09	R\$	31,09	R\$	-	R\$	31,09
5.6.2.13	CURVA LONCA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF_082022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 96,25	R\$	192,50	R\$	-	R\$	192,50
5.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DN 40 X 100 MM (SER. 1545 - GRSB)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 67,50	R\$	201,99	R\$	-	R\$	201,99
5.6.2.16	ESQOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF_082022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 13,00	R\$	65,00	R\$	-	R\$	65,00
5.6.2.16	CABA 45° CHUVA COM GREIJA QUADRADA, PVC, DN 190 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF_082022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 26,20	R\$	261,15	R\$	-	R\$	261,15

3031
 PROC. 1541.03
 Secretária de Saúde

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIÃO FE JUREMA, ARISSO, FAU BRANCOSSÃO ROMA, RUA DA, SUSSUARANA, CORRÃO DE SOMBA, MALUNGUZINHO, FAVELA E NEPOLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sant'Ana de Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágios Públicos
CREA 211.600.480-6

Jefferson Rodrigues da Resende Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.553.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fiscais					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Liquidado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.2.17	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PORCECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SEXTANTE, AF 062022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78
6.6.2.18	CAIXA EXTERNOA MECANICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS 60X60X10, DIMENSÕES INTERIAS: 0,600/0,605 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 122020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 616,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
6.6.2.19	FRANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 2193,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 122020 PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
6.6.2.20	BUMBUZO RE TANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,6 X 1,4 X 1,4-3,0 M, ÁREA DE REFLUXÃO: 19,2 M²	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
6.6.2.21	PELTO MOLDADO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.025,01	R\$ 2.025,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.025,01
6.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SINT. ERENO AF PRE-F. 61942 - SIA/INTELI	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
6.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PE COM CRONO, ROSCAMEL, F - PORCECIMENTO E INSTALADO AF 062021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.672,77	R\$ 2.149,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149,54
6.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, PORCECIDA E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAL, AF 062022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
6.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, PORCECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARINHAMENTO, AF 062022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
6.6.3.3	ACRÍLICO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, PORCECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARINHAMENTO, AF 062022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,81	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
6.6.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SODIAVEL, PORCECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SEXTANTE, AF 062021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUXA BOIHOA R. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO RUA ROMÃO, PCADA, SUSSUARANA, CORDOÃO DE SOMBRERA, M. LUNGUEZINHO, FAVELA E HEPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sony Jhonny Silva Ribeiro
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA 211.050.480-6

Jaferna Abagrande de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia e
CREA: 211.050.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Sobro	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitação	Valor do Período	Valor Acumulado	Sobro	
5.8.4.1	INSTALACOES ELÉTRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 CILINDROS COM 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
5.8.4.2	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 278,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,56
5.8.4.3	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
5.8.4.4	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITIR 3P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 58,09	R\$ 116,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,18
5.8.4.5	TOMADA MISTA DE EMBUITIR (1 MÓDULO), 3P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
5.8.4.6	TOMADA MISTA DE EMBUITIR (2 MÓDULOS), 3P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
5.8.4.7	TOMADA DE REDE FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 110219	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,42
5.8.4.8	CADA RETANGULAR 4" X 2" MIDA (1,30 M DO F80), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	51,00	51,00	0,00		0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
5.8.4.9	CABA OCTOGONAL 4" X 4" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002023	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 18,59	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
5.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,80	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
5.8.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 002020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
5.8.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 100200	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,20	R\$ 17,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,20

PROC. 154/23 Acato



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPRESE: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIBOA FL. JUREMA ARIOSO, PAU BRANCOSSÓ ROMÃO, PICADI, SASSUARANA, CORDEIRO DE SOBRERA, MILUNGUENHO, FAYEVA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

EMPRESEJO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.004-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Britany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.850.045-E

Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-E

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.6.4.13	DECORADOR MONOPOLAR TIPO DNI, CONSISTENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 25,12
5.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 220V (RFR - 5041 - ORESSEL JUNIOR BPOLOS DE 40.5 - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 300MA, REF.: 0277 - ORESSEL)	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 196,10	R\$ 272,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 272,20
5.6.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 577,06
5.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	381,04	381,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.931,87
5.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,29	R\$ 361,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 361,29
5.6.4.19	CHAMAS 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,24	R\$ 26,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 26,98
5.6.4.20	EM GRT, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	159,41	159,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,76	R\$ 1.692,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.692,25
5.6.4.21	EM GRT, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,48	R\$ 22,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 22,92
5.6.4.22	EM GRT, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_030203	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15,19
5.6.4.23	EM GRT, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_130201	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35,44

PROC. 152/03/ACE
SECRETARIA DE SAÚDE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOGUA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROAÇO, PCADA, SUSSUPARÁ, CORPO DE BOMBEI, MILITANCUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SIMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.092.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/02/2024 A 26/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Sáfary Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CITA 211605480-9

Leilson Albuquerque de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia
CITA: 211605231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Mês/Início Acumulado	Refeito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 020203 CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
5.6.4.25	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE ENLUTRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 100200	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
5.6.4.26	LUMINÁRIA PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 020203	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
5.6.4.28	LUMINÁRIA PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120201	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
5.6.4.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 120202	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,30	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
5.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 120200	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 62,60	R\$ 125,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,20
5.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS INCLÓSES, PAINEL COM BARRAS, CIMENTOS INTERMIO: 0,300 X 0,300 M. AF 120200	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 192,95	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
5.6.4.32	LAMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 020200	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 26,68	R\$ 148,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,20
5.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 020200	UM	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 24,98	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
5.7	PARALELOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7.1	COMPRESSÃO E ALINHAMENTO DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMIO, COM COLHER DE PEQUENO, ARGAMASSA TRAPO 13 COM PRESERVO EM BETAUMINA 40%. AF 300207	m²	215,22	215,22	0,00		0,00	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,75



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEPERO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI BOVA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUAPANÁ, CORDOÃO DE SOMBA, MALUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEPERO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 28/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Spilbury Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Projetos Públicos
CPEA: 211.850.448-6

Jefferson Albuquerque de Menezes/Cunha
Engenheiro de Engenharia II
CREA: 211.008.235-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inv. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÍDOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALLYMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 082024	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,55	R\$ 2.310,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,28
5.7.1.3	CHAPISCO PARA RECEBIMENTO DE GERALDA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALLYMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA ADERENTE COM AREIA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 082014	m²	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,50	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,18
5.7.1.4	CHAPISCO PARA RECEBIMENTO DE GERALDA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALLYMENTE EM FACHADA COM PRESENCIA DE VÍDOS, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 082014	m²	60,85	60,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,81
5.7.1.5	CHAPISCO PARA RECEBIMENTO DE GERALDA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALLYMENTE EM FACHADA COM PRESENCIA DE VÍDOS, ESPESSURA DE 20MM, AF. 082022	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.982,08
5.7.1.6	PREPARO MECÂNICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLOCOS TIPO EQUALTINA, PROMO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC1 APLICADAS A UMA ALTURA DAS PAREDES, AF. 082023, EC	m²	60,85	60,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.990,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,68
5.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU PAREDES, ESPESSURA DE 3CM, AF. 072016	m²	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.478,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,19
5.7.2.2	CONTRAFORÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADIBIÇO, ACABAMENTO NÃO REPOZICIONADO, ESPESSURA 3CM, AF. 072011	m²	78,87	78,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.692,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.692,80

30/06/2024
PROJ. 151/03/2024
30/06/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBOA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, FICADA, SUSSUAMA, CORDOÃO DE SOBERA, MILUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓDUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Jonny Roberly Silva Rodas
Diretor Executivo de Obras, Releitos e Prédios Públicos
CREA: 211.958.680-4

Jefferson Magalhães de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.609.311-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
6.7.2.3	REVESTIMENTO GERANCO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMA, TUA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6,00 M². AF_09/2020 PE PISO EM GRANITO, MARFONITE OU GRANITO, EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 6 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCADO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLÍMER, ESTUCAMENTO, SERRAPO E CERA. AF_09/2020	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,52	R\$	952,26	R\$	-	R\$	952,26
6.7.2.4	PISO EM CIMENTO, TAPCO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ALCANTARASSA. AF_09/2020	M	69,46	69,46	0,00		0,00	R\$ 25,67	R\$	1.766,09	R\$	-	R\$	1.766,09
6.7.2.5	SOLARIA EM CIMENTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$	410,89	R\$	-	R\$	410,89
6.7.2.6	PISO TÁTIL DE ALBERTA QUADRICULAR, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 30X30, ASSENTADO SOBRE ALCANTARASSA. AF_09/2020 (REF: 101094-5/2021)	m	16,50	16,50	0,00		0,00	R\$ 34,89	R\$	577,77	R\$	-	R\$	577,77
6.7.2.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COBERTOS. AF_09/2017 RS	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$	3.119,53	R\$	-	R\$	3.119,53
6.7.2.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COBERTOS. AF_09/2017 RS	m²	360,55	360,55	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$	1.371,27	R\$	-	R\$	1.371,27
6.7.2.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COBERTOS. AF_09/2022	m²	182,50	182,50	0,00		0,00	R\$ 10,80	R\$	1.775,54	R\$	-	R\$	1.775,54
6.7.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COBERTOS. AF_09/2022	m²	182,50	182,50	0,00		0,00	R\$ 10,36	R\$	1.882,94	R\$	-	R\$	1.882,94
6.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PAREDES, LAMAS, DEMÃO. AF_09/2023	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,05	R\$	4.084,21	R\$	-	R\$	4.084,21
6.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PAREDES, LAMAS, DEMÃO, LAMAMENTO MANUAL. AF_09/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$	349,41	R\$	-	R\$	349,41
6.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PAREDES, LAMAS, DEMÃO, LAMAMENTO MANUAL. AF_09/2023	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,05	R\$	4.084,21	R\$	-	R\$	4.084,21
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PAREDES, LAMAS, DEMÃO, LAMAMENTO MANUAL. AF_09/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$	349,41	R\$	-	R\$	349,41
6.8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EM PAREDES, LAMAS, DEMÃO, LAMAMENTO MANUAL. AF_09/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$	349,41	R\$	-	R\$	349,41

PROC. 551/103/2023
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA BA FL, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDOÃO DE SOMBRÁ, MULLUNGUZZINHO, FAVELA E HIRQUÍTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 CONTRATAÇÃO: POLY CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - S/MS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,29
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500.

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Selma Regina Silva Rebeiro
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pólos Públicos
 CREA 211.650.460-6

Marcelo Albuquerque de Albuquerque
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Médio Acreditado	Médio no Período	Acreditado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acreditado	Saldo	
6.8.6	EMBOAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF. 0482003.	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,20	
6.8.7	PLINTAS LATERAIS ACABADA, PRESSURIZADA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 0482003.	m²	79,87	79,87	0,00	0,00	R\$ 12,02	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01	
6.8.8	PLINTAS VERDES (ACABADO) ACABADO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 012021.	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,50	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26	
6.9	PIE DE PORTA-MONTE DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATERIA METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 62,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,00	
6.9.1	PIE DE PORTA-MONTE DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATERIA METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 808,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62	
6.9.2	PIE DE PORTA-MONTE DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATERIA METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 690,79	R\$ 690,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,79	
6.9.3	PIE DE PORTA-MONTE DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATERIA METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.463,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15	
6.9.4	LANEIA EM ALUMINIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREIA, Nº=1M (Nº=1,1942 - 0,9281).	UN	2,20	9,20	0,00	0,00	R\$ 380,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21	
6.9.5	LANEIAS, FORMADO POR TUBOS DE 3"X". AF. 042019.	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	R\$ 634,89	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80	
6.9.6	PORTA-CORRIDA EM ALUMINIO COM VIGAS DE APOIO, 02 R.S. VOZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,12" HORIZONTALIS E ENCAIXADO E 1,12"X1,12" VERTICAIS, COM ENCAIXAMENTO DE 13CM. (Nº=1,3220 - 0,892929).	UN	10,48	10,48	0,00	0,00	R\$ 403,49	R\$ 5.186,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.186,24	

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 154/23/Ata



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBONA FE, JUREMA, AREGO, PAU BRANCO-SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORÇÃO DE SOMBRA, MILUNGUZINHO, FAVEIRA E HUPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Patrícia Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prest. Públicas
CREA: 211.650.445-6

Jefferson Albuquerque de Mendonça Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.003.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.8.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ALGEM TIPO UNIVERSAL COM QUADRO, PINTURA COM PINTURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122018	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 628,09	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
6.8.8	TELA MOSQUITÁRIO GALVANIZADO, MALHA 14 PRO 3018Z - 09571 - CORES	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 190,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
6.8.9	INSTALAÇÃO DE VÍDEO LÍDIO FLUOR E - 41MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BUNGARETE. AF 012021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
6.18	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
6.16.1	VISO SANTIAGO SANCADO COM CAVA AÇOR, ADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 010200	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 666,59	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
6.16.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 010200	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,89	R\$ 1.339,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,75
6.16.3	INSTALAÇÃO DE SIFÃO 350 X 80CM COM CUBA DE ENLUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 120 OU 140, P/COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 010200	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.039,09	R\$ 2.039,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.039,09
6.16.4	BRANCO, ORNATO CUBA 137 X 60 CM, COM CUBA DE ENLUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 120 OU 140, P/COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 010200	UN	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 2.530,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.530,04
6.16.5	BRANCO DE AÇO, REVA, FOL, EM AÇO INOX, L-40CM, D=41 CM, JACINHA, OU SIMILAR, COM BARRAS DE APOIO EM TA, EM AÇO INOX POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 010200	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,01	R\$ 1.360,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360,10
6.16.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 010200	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12

10/05/2024
PROC. 154/23
Ass: [assinatura]



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FE, JARIBA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORÇÃO DE SOMBRA, MATUINGUZHINO, PAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-630

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Sastry Patrany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prévio Público
 CREF: 211.850.480-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREF: 211.693.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Abtido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
5.10.7	PLACA EM ALUMINIO T30309 C/ VITR. MEDIDO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM PREP. C/ASS. - SERRAVALLE	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,16	R\$ 133,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,00		
5.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO PUNDO EM BRASILE COM DIMENSÕES DE 7 X 145 CM (PREP. 0392 - ORSESI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26		
5.10.9	ALUXCOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102020 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAMINADA SSP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA DO REVESTIMENTO MELAMINADO COM FITA DURA FACE (PREP. C/ASS. - SERRAVALLE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32		
5.10.10	ALUMINE PARA BANHEIRO PRE GERENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACHOVADO (PREP. 11901 - ORSESI)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 238,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,27		
5.10.11	ACIDENTO QUANTITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 019202 PROFITAGIO E CORR. TE. 60 (REINTEGRO)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,39	R\$ 96,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,78		
5.10.12	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARREGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102020, PREP. ESTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARREGA DE PROS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102020, PREP. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI ANILACAO MANUAL, 2 DEMASIOS, INCLUISSO PRIMER EPOXI. AF. 020201	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52		
5.11.1	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SINA REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 020205	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,74	R\$ 36,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,74		
5.11.2	PLACA EM ALUMINIO T30309 C/ VITR. APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM PREP. C/ASS. - SERRAVALLE	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,16	R\$ 110,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,80		
5.12	DIVERSOS	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,16	R\$ 327,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,66		
5.12.1	LAMPELA FINAL DE CORTA PREZ. 02/020 - ORSESI	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58		
5.12.2	PLACA DE BAURUPAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,80 X 0,80 M. (PREP. 03167 - ORSESI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

PROJ. 151/2024
 SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOIJOIA, FL. AREIA, ARIBÓ, PAU BRANCO-SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-500.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIVELMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sandro Jordany Silva Soares
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CNSA 215.659.400-4

Referência Assinada de Medições Casais
Diretor de Engenharia II
CPF: 211.003.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Tabela	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
6.1.2.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO GALVANIZADO, E-3mm, PAINELA KATNER 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMÍNIO EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM. REF: 2052 - OBRAS SII	m²	4,00	4,00	0,00		0,00	616,50	2.466,20	-	RS	2.466,20	RS	2.992,30
6.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PONTO DE ANVIO NA COMPARTE DE PIEDRA	m²	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	3,95	958,00	958,00	RS	958,00	RS	958,00
6.1.2	LOCALHO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABRITO DE TABUAS COMBOS PONTIETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 1020018	M	88,16	0,00	0,00	88,16	88,16	69,85	4.780,02	4.780,02	RS	4.780,02	RS	4.780,02
6.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA TAPAJURE EM PVC-10 URGOS. REF: 5158 - OBRAS SII	m	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	6,19	408,54	408,54	RS	408,54	RS	408,54
6.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REF: 02_019302 (REF: S1 - OBRAS SII)	m²	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	431,50	5.182,80	5.182,80	RS	5.182,80	RS	5.182,80
6.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA MECÂNICA, COM CASA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM E DELETOR DA SUA PRÓPRIO INCLUSÃO O POSTE DE CONDUTORES. AF: 023200 PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	1.695,30	1.695,30	-	RS	-	RS	1.695,30
6.1.6	Podão de obra de 1,00m 019300	un	1,00	1,00	0,00		0,00	637,11	637,11	-	RS	-	RS	637,11
6.1.7	ALUMINIAÇÃO DE ALUMÍNIO 1,50x0,80 - ALUMÍNIO, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - OBRAS SII)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	201,94	201,94	-	RS	-	RS	201,94
6.2	REVESTIMENTO DE TEBLA	m²	4,71	4,71	0,00		0,00	30,83	144,50	-	RS	-	RS	144,50
6.2.1	REVESTIMENTO DE TEBLA COM COMBUSTÃO MECANIZADA. AF: 0520018	m²	4,71	4,71	0,00		0,00	30,83	144,50	-	RS	-	RS	144,50
6.2.2	ATRIUM UNILAT. DE VULAS COM SOLO ARGILO-AREOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 0520018	m²	13,27	13,27	0,00		0,00	95,52	1.267,55	-	RS	-	RS	1.267,55
6.2.3	CARGA, LANCERAM E DESCARRA DE SOLCOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 18 M - CARGA COM PA CARREGADORA CACABABA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP E DISCARCA LIVRE (LANDING MO). AF: 0720005	m³	20,38	20,38	0,00		0,00	10,00	203,80	-	RS	-	RS	203,80

30/04/2024
Secretaria de Saúde
PROC. 154/2023
Ato 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBONA FÉ, JUREMA, ARISÓ, PAU BRANCO/BAJO ROMÃO, FIGADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MALUNGUZZANO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santny Saldany Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CRA 211.650.440-4

Jefferson Alexandre de Mesquita Cortes
Diretor de Engenharia II
CRA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/ORA. AF. 072020)	M3/ORA	141,80	141,80	0,00		0,00	R\$ 3,13	R\$ 443,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,63
6.3	FUNDADORES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
6.3.1	FUNDADORES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS ESCAVADO MANUAL, DE VIGA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 022021	m²	17,29	0,00	0,00	17,29	17,29	R\$ 94,27	R\$ 1.655,02	R\$ 1.695,92	R\$ 1.695,92	R\$ -
6.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APICADO EM PISOS, LAJIS SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 022016	m²	11,29	0,00	0,00	11,29	11,29	R\$ 30,31	R\$ 429,36	R\$ 429,36	R\$ 429,36	R\$ -
6.3.1.3	APATA UTILIZANDO VIGA BALDRAME OU MONTAGEM AF. 022017	KGS	110,91	10,10	9,00	109,81	920,81	R\$ 21,81	R\$ 2.418,95	R\$ 2.194,57	R\$ 2.190,67	R\$ 220,28
6.3.1.4	MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIO/BRITA (1)- PREPARO MECANICO DOM BETONEIRA 400 L. AF. 062021	m³	9,30	2,30	0,00		0,00	R\$ 508,13	R\$ 1.940,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.940,69
6.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDRES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 062022	m²	3,30	3,30	0,00		0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.049,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.049,17
6.3.1.6	REVESTIMENTO MANUAL DE PAVIS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 062025	m²	14,99	14,99	0,00		0,00	R\$ 28,63	R\$ 585,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,10
6.3.2	VIAS BALDRAMES											
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,25 M. AF. 022021	m³	9,73	9,73	0,00		0,00	R\$ 94,27	R\$ 917,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 917,26
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APICADO EM PISOS, LAJIS SOBRE SOLO OU RADERS. AF. 022016	m²	27,17	27,17	0,00		0,00	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 994,44
6.3.2.3	ALVENARIA DE TIPO CENAMICO PLANO (se a ser feita com argamassa mista de CAL HIDRATADA e cimento) - CORTA - SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERVIDA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 062017	m²	20,28	20,28	0,00		0,00	R\$ 124,52	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.728,27
6.3.2.4	ARMADURA DE FERRO OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 062022	KGS	58,64	65,64	0,00		0,00	R\$ 29,45	R\$ 1.537,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,64

30/02/2024
PROC 151/23
Arquiteto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMERREC- COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBÓIA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ÇÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-020

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SRS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 08/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/01/2024 A 25/04/2024

DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serley Sidney Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
 CREA 231.852.490-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA - 231.663.331-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.3.2.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	7.73	7.73	0,00		0,00	R\$ 20,04	R\$ 154,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,81
6.3.2.7	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	97,16	97,16	0,00		0,00	R\$ 19,35	R\$ 1.880,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,43
6.3.2.8	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,68
6.3.2.9	CONCRETO FOR - SMOBY, 150QD 12,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L AF 06/2021	m³	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 607,41	R\$ 2.347,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,34
6.3.2.10	LANCAMENTO COM USO DE BALDEES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 06/2022	m²	2,88	2,88	0,00		0,00	R\$ 317,61	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,72
6.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF 09/2016	m²	62,67	62,67	0,00		0,00	R\$ 46,80	R\$ 2.935,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,40
6.3.3	PLATEAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PLANOS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE-DREITO SMOBY, EM CHAVIA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 19 UTILIZAÇÕES AF 06/2020	m²	66,60	66,60	0,00		0,00	R\$ 64,17	R\$ 3.792,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.792,31
6.3.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	81,18	81,18	0,00		0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.660,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,13
6.3.3.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	190,00	190,00	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 3.273,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.273,36
6.3.3.4	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	60,36	60,36	0,00		0,00	R\$ 14,80	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,17

30/03/2024
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROCESSO 154/2023/AS/SA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERECO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA, BOBA PÉ, JUREMA, ARSOO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURAIM, COROÃO DE SONERA, MULANGUZHINO, FAVEIA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2024 A 29/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santoy Sotefery Silva Soares
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
OBRAS 211.620.040-5

Adriano Albuquerque de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.503.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.3.3.5	CONCRETO FOX - TAMPA, TIRAOÇO 12,12x12x100M MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MISTURADO COM BETONEIRA 400 L. AF: 09/2022	m³	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 607,41	R\$ 1.998,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,38
6.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE SAÍDAS, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 09/2022	m²	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 317,31	R\$ 1.045,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,59
6.3.4	VRAS DOBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, MÓDULO SEMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZANDO AF: 09/2020	m²	58,30	58,30	0,00		0,00	R\$ 92,40	R\$ 5.380,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.380,82
6.3.4.2	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	68,09	68,09	0,00		0,00	R\$ 29,45	R\$ 1.992,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.992,44
6.3.4.3	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	11,49	11,49	0,00		0,00	R\$ 20,04	R\$ 230,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,46
6.3.4.4	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	71,82	71,82	0,00		0,00	R\$ 36,36	R\$ 1.268,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,72
6.3.4.5	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	100,27	100,27	0,00		0,00	R\$ 17,22	R\$ 1.726,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,65
6.3.4.6	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF: 09/2022	KG	91,18	91,18	0,00		0,00	R\$ 14,89	R\$ 485,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,62
6.3.4.7	MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 11 - PREPARO MISTURADO COM BETONEIRA 400 L. AF: 09/2021	m³	4,29	4,29	0,00		0,00	R\$ 907,41	R\$ 2.695,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,79
6.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE SAÍDAS, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF: 09/2022	m²	4,29	4,29	0,00		0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.363,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363,69
6.3.5	LAJE TRILHAÇA DE VISITAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

30/04/2024
PROC. 151/133
Arquiteto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FE, JUREMAL, ARISSO, PAU BRANCO SÃO ROJAJO, PICAÇA, SUBSULAVANA, CORÇÃO DE SOMIPA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.842.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Sandy Stefany Silva Leal
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
OEA 211.651.400-4

Walterson Albuquerque de Mesquita Brito
Chefe de Escritório II
OEA: 211.603.211-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Metodo Acumulado	Metodo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.3.5.1	LAE PRE-ALOCADA UNIDIRECIONAL, BALANÇADA, PARA AÇO, ENCHIMENTO EM EPO, INELASTICA, AL. TIPO TOTAL DA LAE (ENCHIMENTO+CAPM) = 67,54. (R\$ 30,000 + 37,540)	m²	67,54	67,54	0,00		0,00	R\$ 225,63	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,95
6.3.5.2	ARMADILHA DE LAE DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	67,84	67,84	0,00		0,00	R\$ 19,28	R\$ 1.742,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,28
6.3.5.3	ARMADILHA DE LAE DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	6,38	6,38	0,00		0,00	R\$ 19,40	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,85
6.4	ALVENARIA DE VITRIFICAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PULVADOS NA VERTICAL DE 90X190X39 CM (RESISTENCIA 97CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFABRICO EM BETONEIRA AF 16/2021	m³	200,96	200,96	0,00		0,00	R\$ 62,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,84
6.4.2	VERGÃO PRÉ-ALOCADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 62,57	R\$ 875,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,52
6.4.3	CONTRAVENÇA PRE-ALOCADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	13,90	13,90	0,00		0,00	R\$ 61,25	R\$ 831,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 831,00
6.4.4	VERGÃO PRÉ-ALOCADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	25,41	25,41	0,00		0,00	R\$ 45,98	R\$ 1.169,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,20
6.4.5	ALVENARIA DE VITRIFICAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 230X230X16 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFABRICO EM BETONEIRA AF 05/2020	m³	1,26	1,26	0,00		0,00	R\$ 265,78	R\$ 334,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,92
6.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 14x2,30 M, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, CRANADOS 6,5 M, COM 4 FIOS DE ARAIA FERRADO Nº 14 CLASSE 250 - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2020	M	516,82	46,62	0,00		0,00	R\$ 84,06	R\$ 4.587,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.587,09
6.5	COBERTURA											
6.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATE 3 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019	m²	93,52	93,52	0,00		0,00	R\$ 28,20	R\$ 2.639,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.639,82

SECRETARIA DE SAÚDE
15/05/2024
8045
PROC. 154/23/Arca



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE FLOJA BOBIVA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUI UNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SUG

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 18/05/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sandy Jefferson Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Preços Públicos
CPF: 211.625.480-4

Kelerson Alexandre de Mesquita Carles
Diretor de Engenharia II
CPF: 211.625.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Rec. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Liquidado	Valor da Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 4 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AQUAS, INCLUSIVE CANALIZADO. AF_0020218	m²	89,52	89,52	0,00		0,00	R\$ 77,59	R\$ 7.290,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.290,61
6.6.3	COMPROVAÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRASTO EM AMPLASSA TRACO 1/4 COM E AREIA SECAS E 3 CM AREAS INCLINADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (CASAL) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PRÉDIO). AF_1102014	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,96	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55
6.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANEIRA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. S-299M. AF_0820218	m²	5,57	5,57	0,00		0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,15
6.6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VEICULAR. AF_0720218	M	26,88	26,88	0,00		0,00	R\$ 80,74	R\$ 1.805,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.805,81
6.6.6	CHAPIM EM CONCRETO PREFABRICADO TIPO CAPELHIM (REF. 6007 - ORESESEI)	m	38,70	38,70	0,00		0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,76
6.6.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
6.6.11	CHAMAMENTO DE CAVA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE INODUCTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF. 818AGREI)	LN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
6.6.12	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1120218	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,88	R\$ 174,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,88
6.6.13	CAVAD. D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0820221	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.180,02	R\$ 1.180,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,02
6.6.14	TORNEIRA DE BOM PARA CAVA D'ÁGUA INOXIDÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0820221	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
6.6.15	TUBO PVC, SOLDADEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082022	M	65,30	65,30	0,00		0,00	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,81
6.6.18	TUBO PVC, SOLDADEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082022	M	15,80	15,80	0,00		0,00	R\$ 34,95	R\$ 549,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOBONA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROIANO, PCAIDA, SUSUPARAMA, CORÇÃO DE SOMBA, MOUNGOLZINHO, FAYVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 29/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/02/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Soney Sledany Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CRA: 213.650.490-6

Jefferson Albuquerque de Menezes Castro
Diretor de Engenharia II
CRA: 213.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,95	R\$ 333,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,35
6.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM TUBOCHA DE LATÃO, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
6.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
6.6.1.10	BLOCA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDARTEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
6.6.1.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,50	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
6.6.1.12	TÊ, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
6.6.1.13	TÊ, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
6.6.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDARTEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
6.6.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAREL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANCELAS CHAMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
6.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAREL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANCELAS CHAMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 99,27	R\$ 695,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 695,89
6.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E TROCA PARA REGISTRO, PVC, 3/4", DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00

Proc. 154/23
2023
Arquiteto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUVA BOMBA FE, AREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÓ ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, COROADO DE SOMBA, MOUNGUAZIMHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Juciany Silva Soares
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CNPJ 23.1650.449-6

Helison Assisandre de Albuquerque Cortes
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.003.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADVEL, COM VOLANTE DN 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,36	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	
6.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADVEL, COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
6.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	18,50	18,50	0,00	0,00	R\$ 23,01	R\$ 436,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 436,78	
6.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	39,80	39,80	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65	
6.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 09/2022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	R\$ 42,80	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	
6.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67	
6.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 17,09	R\$ 170,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,90	
6.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32	
6.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84	

2024
Secretaria de Saúde
Proc. 151/23
Posto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOVIOCA FÉ, JURUM, ARISCO, PAU BRANCO/CAJO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORÇÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-531.

LICITAÇÃO: CORRÊNCIA Nº 00/2023 - S/M
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.062.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 19/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 06/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Jefferson
Jefferson Steffany Silva Nóbrega
Diretor Executivo de Obras Públicas e Início Públicos
CREA: 211.650.499-6

Jefferson
Jefferson Alexandre de Mesquita Cordeiro
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.2.8	JUNTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO FREDM, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
6.6.2.9	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESOTO FREDM, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
6.6.2.10	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO FREDM, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
6.6.2.11	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO FREDM, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 09/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,87	R\$ 117,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,96
6.6.2.12	CURVA LONGA 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO FREDM, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
6.6.2.13	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SO DAVEL, DN = 100MM (SER. 1345 - ORSEL)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
6.6.2.14	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF. 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
6.6.2.15	ESOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
6.6.2.16	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITARIO AF. 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,23	R\$ 381,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,15

30/05/2024
Proc. 154/23/Assa
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBORA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSO ROAHO, FOGAIA, SUSUARANA, CORIÃO DE SOMBA, MILUNGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1599, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.066-520

LICITAÇÃO: CONCORDÂNCIA Nº 03/2023 - SWS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seny Seleny Siza Nobre
Diretora Esportiva de Classe Pública e Federações Esportivas
CNPJ: 211.650.482-9

Alessandra Albuquerque de Albuquerque Castro
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.003.211-4

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6.2.17	CAIXA GREGORIANA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM BARRA, DE DESCARGA OU EM RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 52,26	R\$ 52,76	R\$	R\$	52,76
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RE-TANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, CÂMERAS INTERIAS: 0,60/0,50/0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF: 12/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$	R\$	2.472,24
6.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,30 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3139,2 L, PARA S CONTEINERES, AF: 12/2020, PA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$	R\$	2.317,47
6.6.2.20	BLINDADO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE SUPERFÍCIE: 15,2 M², PARA S CONTEINERES, AF: 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$	R\$	3.104,15
6.6.2.21	FLUXO ALIMENTAR CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L, PARA S CONTEINERES, AF: 12/2020, PA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$	R\$	2.055,01
6.6.2.22	CAIXA PASSEIO EM PLT, DESENHO AF: 09/2022 - 09/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,60	R\$	R\$	57,60
6.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRIGADE, PE COM CILINDRO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2024	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$	R\$	2.145,54
6.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
6.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDITORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF: 09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$	R\$	109,60
6.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF: 09/2022	M	9,80	9,90	0,00		0,00	R\$ 46,46	R\$ 464,72	R\$	R\$	464,72
6.6.3.3	ABEJOHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ENCAMBAMENTO, AF: 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 56,61	R\$ 169,83	R\$	R\$	169,83
6.6.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$	R\$	20,07

3050 PROC. 154.128 Acab



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOUBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORRIDÃO DE SOMBA, MALUNGUZHINHO, FAYELA E HIRIUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sergio Steiner Silva Nobre
Diretor Administrativo de Obras Públicas e Prédios Públicos
CNPJ: 233.659.483-6

Jefferson Aguiar de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.603.231-3

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
6.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITE COM BARRAMENTO TREFILADO, PARA 12 DISJUNTORES COM 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,00	R\$ 444,00	R\$	-	R\$	-	R\$	444,00
6.6.4.2	INTERLIGADOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$	-	R\$	-	R\$	208,32
6.6.4.3	INTERLIGADOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$	-	R\$	-	R\$	53,01
6.6.4.4	INTERLIGADOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITE 2P+170A INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$	-	R\$	-	R\$	118,18
6.6.4.5	A INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 46,87	R\$ 468,70	R\$	-	R\$	-	R\$	468,70
6.6.4.6	TOMADA MEDIDA DE EMBUITE (2 MODULOS), 2P+170A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$	-	R\$	-	R\$	326,45
6.6.4.7	TOMADA DE REDE RUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 26,26	R\$ 276,49	R\$	-	R\$	-	R\$	276,49
6.6.4.8	CABA RETANGULAR 4" X 7" MEDIDA 1,30 M C/O PISO, PVC, ABERTURA EM PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	91,00	91,00	0,00		0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.805,04	R\$	-	R\$	-	R\$	1.805,04
6.6.4.9	CABA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, ABERTURA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 19,50	R\$ 273,00	R\$	-	R\$	-	R\$	273,00
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$	-	R\$	-	R\$	81,00
6.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$	-	R\$	-	R\$	28,46
6.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,26	R\$ 17,26	R\$	-	R\$	-	R\$	17,26

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 152/2019
30/03/2019



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXA FE, JUREMA, ARIÇO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORAÇÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIFOLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Salvador Soares Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Preços Públicos
CPF: 211.852.480-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Suplente de Engenheiro II
CPF: 211.693.311-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
6.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR 1P0 DV, COMPONENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$	-	R\$	25,12
6.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS - 60KA - 275V (REF. R01 - ORSEB) DISJUNTOR BIPOLAR 42 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - 1P0 AC, 100A - (REF. 8077 - ORSEB)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,10	R\$ 272,20	R\$	-	R\$	272,20
6.6.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,08	R\$	-	R\$	577,08
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	361,04	361,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.931,07	R\$	-	R\$	1.931,07
6.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,80	R\$ 361,20	R\$	-	R\$	361,20
6.6.4.19	CHAMÁ 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$	-	R\$	26,50
6.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PÓRTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	139,41	139,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,79	R\$ 1.642,25	R\$	-	R\$	1.642,25
6.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PÓRTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$	-	R\$	22,92
6.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PÓRTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$	-	R\$	15,19
6.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO CORRUGADO, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$	-	R\$	35,44

30/03/2024
PROC. 154/23 Acob



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOAFOIA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSÃO ROJÃO, PCAADA, SUSAUAMMA, CORRIDO DE SOMARIA, MALUNGUZHINHO, FAVELA E HIFOLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS RIBBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-503

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/05/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Sathany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.658.480-6

Jefferson Alessandro de Mesquita Brito
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.659.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Valor Usado no Período	Valor Usado Com BDI	Valor Listado	Valor do Período		Valor Acumulado
6.6.4.26	CURVA 60 GRAUS PARA ELETPRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO.	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 17,20	R\$ 17,20	R\$	-	R\$	17,20
6.6.4.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2023 CURVA 60 GRAUS PARA ELETPRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$	-	R\$	24,85
6.6.4.28	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE 500VOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$	-	R\$	124,42
6.6.4.29	LUVA PARA ELETPRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2023	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 10,80	R\$ 32,55	R\$	-	R\$	32,55
6.6.4.30	LUVA PARA ELETPRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$	-	R\$	49,05
6.6.4.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021, HASTE DE ATERRAMENTO 50 PARA SPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 84,38	R\$ 188,76	R\$	-	R\$	188,76
6.6.4.32	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CROCALUM, EM POLETILHO, DIAMETRO INTERNO = 0,21 M, AF 12/2020	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 60,69	R\$ 121,38	R\$	-	R\$	121,38
6.6.4.33	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, METALÚRGICA, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS LANCOSOS, PUNDO COB BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,30x0,30x0,31M, AF 12/2020	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 162,99	R\$ 548,97	R\$	-	R\$	548,97
6.6.4.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020 PS - LAMPADA TUBULAR LED DE 1800 W, BASE G15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020 PS	UM	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 29,08	R\$ 145,30	R\$	-	R\$	145,30
6.7	REVESTIMENTOS	UM	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 34,58	R\$ 314,82	R\$	-	R\$	314,82
6.7.1	PARQUES											
6.7.1.1	CHARRIDO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE MADEIRO, ARCAJASSA TRINÇÃO 15 COM MARRASO EM BRITOMERA 400, AF 10/2022	m²	210,22	215,22	0,00	0,00	R\$ 4,78	R\$ 1.020,75	R\$	-	R\$	1.020,75

PROJ. 15A/23
BRUNO
SECRETARIA DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPREGO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOA RUA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORIÃO DE SOMBRÁ, MALUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUTÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIDA: 10/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 09/07/2025

PERÍODO DE MEDIDA: 25/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

[Assinatura]
Sergio de Jesus Moraes
Diretor Setorial de Obras Públicas e Áreas Pláticas
CRA: 211.652.483-6

[Assinatura]
Anderson Albuquerque de Menezes Castro
Diretor de Engenharia II
CRA: 211.653.231-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado %c. Período	Valor Usado Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLAR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF 10/2022	m²	270,22	270,22	0,00		0,00	R\$ 0,35	R\$ 2.310,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,26
6.7.1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS, AF 05/2014	m²	154,24	154,24	0,00		0,00	R\$ 37,50	R\$ 5.803,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,18
6.7.1.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇAS, AF 05/2014	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,81
6.7.1.5	TRABO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÍDOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 03/2022	m²	270,22	270,22	0,00		0,00	R\$ 65,37	R\$ 14.580,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.580,04
6.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PORFIO PORLAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADA A 12MM ALTIMA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	m²	80,95	80,88	0,00		0,00	R\$ 68,54	R\$ 3.390,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.390,05
6.7.2	PIFO											
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PAVIS, ESPESURA DE 10 CM, AF 07/2018	m²	80,90	80,90	0,00		0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.830,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.830,15
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADIRDO, ACABAMENTO NA REFORÇADO, ESPESURA 10CM, AF 07/2021	m²	76,87	76,87	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.622,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOA FÉ, JUREMA, ARIECO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUPURAMA, CORIÃO DE SOMBA, MULLUNGUZIMHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFREDE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024

DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

PERÍODO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selma Siqueira Silva Nobre
Chefe de Seção de Obras Públicas e Preços Públicos
CRA: 211.650.481-6

Wltonys Albuquerque de Moura
Diretor de Engenharia II
CRA: 211.803.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Usado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.7.2.3	REVESTIMENTO CEMENTADO EM RUA PRO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 330x330 COM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF. 08/2023. PE. PISO EM CIMENTO, MANEJO DE ENTERRAMENTO EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLÍMER, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 08/2022. PROD. DE 180MMX180MM, ALTURA 110CM. AF. 08/2020.	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,55	R\$ 592,80	-	R\$ -	R\$ 592,80
6.7.2.4	PISO CIMENTADO, TRINÇÃO 13 CM E CIMENTO E AREIA, ACOMODAMENTO BASTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO BENCHADO DA ARGAMASSA. AF. 08/2020	m²	13,03	13,03	0,00		0,00	R\$ 57,27	R\$ 752,74	-	R\$ -	R\$ 752,74
6.7.2.5	SOLERA EM CIMENTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 08/2020	m	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	-	R\$ -	R\$ 410,89
6.7.2.6	PISO TÁTIL DE ALTA OU DIRECIONAL, DE CIMENTO PORT. MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 (REF. 10/08/4-23/2021)	m²	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 367,40	-	R\$ -	R\$ 367,40
6.7.2.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES INTERIORES. AF. 05/2017. PS. PINTURA.	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.118,53	-	R\$ -	R\$ 3.118,53
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 08/2023	m²	300,65	300,65	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	-	R\$ -	R\$ 1.371,27
6.8.2	EMBARTEAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LAMBEIMENTO MANUAL. AF. 08/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,96	R\$ 1.779,94	-	R\$ -	R\$ 1.779,94
6.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 18,28	R\$ 1.892,84	-	R\$ -	R\$ 1.892,84
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	m²	200,72	200,72	0,00		0,00	R\$ 18,90	R\$ 4.054,21	-	R\$ -	R\$ 4.054,21
6.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	-	R\$ -	R\$ 349,41

Proc. 154.123/23
Assinado eletronicamente
Assinado



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERECO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA / E. JUREMA, AMISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUPARA, CORÇÃO DE SOMBA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERECO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-430

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Jordany Silva Soares
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CRA 218.659.140-6

Jefferson Alagadinho da Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CRA: 218.659.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.8.6	EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL, Nº 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,20
6.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, CLAS, DEIXADOS, Nº 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,61
6.8.8	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, Nº 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,80	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
6.8.9	PINTURA VERDEZ ACRÍLICA ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, Nº 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00
6.9	ESQUADRIAS											
6.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE UNDEIRA EM AÇABAMENTO MELÂMNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATERIE METÁLICO, 90X10CM, FIXAÇÃO COM ANCA-MEIA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2018	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 996,77	R\$ 5.980,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.980,62
6.9.2	ACABAMENTO MELÂMNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATERIE METÁLICO, 90X10CM, FIXAÇÃO COM ANCA-MEIA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
6.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENTIL. SEM. OCA. E VÉ. OU MEIA, PADRÃO MEDO. 90X10CM. ESPRESSURA DE 3,5CM. TENS. INCLUIDOS: OBRANDIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.403,15	R\$ 1.403,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.403,15
6.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1P+1H (PBR - 119x2 - 0362)	UN	8,20	8,20	0,00		0,00	R\$ 296,11	R\$ 3.944,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.944,21
6.9.5	GRADI EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁNCOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34" DE Ø (Ø201)	m²	21,20	21,20	0,00		0,00	R\$ 624,93	R\$ 13.274,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.274,92
6.9.6	PORTA-CHUVA EM ALUMÍNIO COM MARR. DE ABRI, 02 PLS. VAZAO, EM TUBO QUADRADO 37X1,12" HORIZONTAIS E ENCRIVADO E 1,127X1,12" VERTICAIS, COM ESPALHAMENTO DE 100X. REF. 12220-CR03521	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 400,43	R\$ 5.195,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.195,34

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/2023 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUVA BOBOA FE, AREMA, ARIÇO, PAU BRANCO/SO RIANO, RICAÇA, SUBSUAUNA, CORIÃO DE SOMBA, MALUNGUZHINHO, FAYELA E HIPUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POL Y CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-503

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Superintendente Silva Mafra
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CNPJ 211.655.483-1

Jefferson Albuquerque de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.603.231-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Pedido	Valor Acumulado	Saldo
4.8.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUINCHÃO, FIXAÇÃO COM PNEUMÁTICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 13.2019	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 625,98	R\$ 2.446,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
4.8.8	TELA MOSCATEIRO GALVANIZADA, MANTA 14, PISO 20,80F - 0,92X1 - 0,92X1	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 180,47	R\$ 701,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,78
4.8.9	INSTALAÇÃO DE VEDANTE PLUM E - 4MM EM ESCUMERIA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM BACULITE. Nº 012021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 206,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
4.10.1	MARCO SANITÁRIO BARRADO COM CUBA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 012020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 558,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
4.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 78,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PIADEIRA POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLESMEL EM PVC, VALVULA E DRENTE FLESMEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PIADEIRA POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 012020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 297,53	R\$ 1.399,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,15
5.10.3	BARRADO SANITÁRIO ONDA 350 X 20 CM COM CUBA DE EMULSÃO DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLESMEL EM PVC, ENGRATE FLESMEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PIADEIRA 120 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. Nº 012020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.008,89	R\$ 2.008,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.008,89
5.10.4	REDE 30MM - SUSTENTADA, SANICÃO ORNATO ONDA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMULSÃO DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLESMEL EM PVC, ENGRATE FLESMEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PIADEIRA 120 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. Nº 012020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
5.10.5	REDE 30MM - SUSTENTADA, SANICÃO ORNATO ONDA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMULSÃO DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLESMEL EM PVC, ENGRATE FLESMEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PIADEIRA 120 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. Nº 012020	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,10

SECRETARIA DE SAÚDE
PROF. ISLA ROSA COSTA



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUXA JOSETON FE, AURENA, ARIÇO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUAMANA, CORDÃO DE BOMBA, MALUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Spilany Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
CNPJ: 211.659.480-8

Jefferson Alessandro de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.659.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Usado/Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado			
6.10.7	PLACA EM ALUMINIO TISCOM 07MM, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4828 - SENEPRACE)	UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO TUNDO EM BRALLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF.0392 - CRSESEI)	UM	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	78,71	RS	490,26	RS	-	RS	139,09
6.10.9	PUNÇOR PARA PCD, FUJADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 012000 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TPO XADREZ LAVADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA Lisa OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DURA FACE (REF. C4821 - SENEPRACE)	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	307,06	RS	775,30	RS	-	RS	775,30
6.10.11	ALAMBRE PARA BARRILEIRO PNE. DEPENDENTE FISICO CONFORME NBR 5050 COM ACOIADOR (REF. 11561 - CRSESEI)	UM	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	119,12	RS	65,37	RS	-	RS	65,37
6.10.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, - ASCENSORI SARTARIO CONVENCIONAL - PROTEÇÃO E COMANDO AO NÍVEL DO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 302000 PE EXINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PDS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 002000 PE	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	671,09	RS	1.344,18	RS	-	RS	1.344,18
6.11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 302000 PE EXINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PDS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 002000 PE	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	294,52	RS	284,52	RS	-	RS	284,52
6.11.2	PINTURA DE PISO COM FITA EPOXI, APLICADO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMEIRA EPOXI. Nº 020201	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	298,05	RS	298,05	RS	-	RS	298,05
6.11.3	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Nº 020200	M²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	64,60	RS	64,60	RS	-	RS	64,60
6.11.4	PLACA EM ALUMINIO TISCOM 07MM, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4828 - SENEPRACE)	UM	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	30,74	RS	30,74	RS	-	RS	30,74
6.12	PLACA EM ALUMINIO TISCOM 07MM, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4828 - SENEPRACE)	UM	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	3.14	RS	297,09	RS	-	RS	317,00
6.12.2	PLACA DE INVOCAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,60 X 0,20 M. (REF. 03187 - CRSEI)	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	976,59	RS	976,59	RS	-	RS	976,59

3058
Proc. 154/23
Secretaria de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA FÉ, JURÊMA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICALDA, BASSURARA, COROÃO DE SOMARA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Dirceia Escanteira de Oliveira Pedrosa e Pedros Públicos
 CREA: 213.655.480-4

Anderson Alexandre de Mesquita Cordeiro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 213.693.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMINIO COMPÓSITO (ALUCOSOND), E=0,3mm, PINTURA KONTAR 500 COMPOSTA POR SÉC. CANTAR, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AVALIAR EM PERIL DE VIDA 1/2 DE 2º - FORTECIMENTO E MONTAGEM (REF: S82 - ORSESI)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.859,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.859,20
7	SERVIÇOS DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DE SUSSUARANA									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.1	DEBITAÇÃO INICIAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COMBRADO, RF: 652018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	0,00	R\$ 3,56	R\$ 959,50	R\$ -	R\$ 959,50	R\$ -	R\$ -
7.1.2	LOCAÇÃO COMERCIAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARRIO DE TAPAS CORREAS PORTALETIÇAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, RF: 102019	m	60,16	0,00	60,16		60,16	0,00	R\$ 80,66	R\$ 4.763,02	R\$ -	R\$ 4.763,02	R\$ -	R\$ -
7.1.3	SINALIZAÇÃO DURADA COM TELA TÊXTURE EM PVC - 10 LITROS (REF: 5129 - ORSESI)	m	66,00	0,00	66,00		66,00	0,00	R\$ 8,19	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ 408,54	R\$ -	R\$ -
7.1.4	PLACA DE OBRA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV02_01/2022 (REF: 51 - ORSESI)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	0,00	R\$ 471,90	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -	R\$ -
7.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, MECANIZADA, COM CABO DE SOBREENCHA, CABO DE 10MM² E DISJUNTOR ON/50A (MÃO INCLUIDO)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 1.695,30	R\$ 1.695,30	R\$ -	R\$ 1.695,30	R\$ -	R\$ 1.695,30
7.1.6	POSTE DE CONCRETÃO, RF: 07/2020 (RF: 07/2020)	un	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 337,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ 637,11
7.1.7	MURTA DE ALVENARIA 1.500,00 - ALVENARIA ESTRUTURAL E REVESTIMENTO (REF: 4815 - ORSESI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 291,54	R\$ 291,54	R\$ -	R\$ 291,54	R\$ -	R\$ 291,54
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, RF: 04/2020	m³	4,71	4,71	0,00		0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 187,80	R\$ -	R\$ 187,80	R\$ -	R\$ 187,80
7.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARELLO, ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, RF: 05/2016	m³	13,27	13,27	0,00		0,00	0,00	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ 1.267,55
7.2.3	CARGA, MANEIO E DESCARGA DE SOLCOS E MATERIAS CAVALANTES EM CAMARÃO BUSCULANTE 10M² - CAROL COIMPA, CARRERAGEM QUADRADA DE 17 A 23 M² (128 H) E DESCARGA LIMBE (UNIDADE: M3), RF: 07/2020	m³	20,26	20,26	0,00		0,00	0,00	R\$ 10,00	R\$ 203,00	R\$ -	R\$ 203,00	R\$ -	R\$ 203,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUBA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAJOA RÓDIO, PICADA, SUSUBANA, CORDÃO DE SOWERA, MULLINGUIZIANO, FAVELA E HIRPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sanny Sorbny Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6


 Jefferson Alencar de Albuquerque Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.003.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.2.4	TRANSPORTE COM CARRÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/DIR). AF: 07/2020	M3/DIR	141,80	141,80	0,00		0,00	R\$ 3,15	R\$ 443,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,85
7.3	FUNDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
7.3.1	FUNDOS SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS ESCAVADO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF: 02/2017	m²	17,99	0,00	0,00	17,99	17,99	R\$ 24,27	R\$ 1.986,92	R\$ 1.986,92	R\$ -	R\$ 1.986,92
7.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PEÇA, LAJES SOBRE SOLO OU RANDEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	m²	11,99	0,00	0,00	11,99	11,99	R\$ 26,91	R\$ 428,98	R\$ 428,98	R\$ -	R\$ 428,98
7.3.1.2	ARMAZO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU BARRATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	HG	110,91	50,10	0,00	100,81	100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.418,95	R\$ 2.198,97	R\$ 2.198,97	R\$ 220,28
7.3.1.3	MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIO BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONERA 400 L AF: 02/2017	m³	3,39	0,46	0,00	2,86	2,86	R\$ 698,13	R\$ 1.940,89	R\$ 1.678,17	R\$ 1.678,17	R\$ 264,96
7.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADESAIMENTO E ACOMANHAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2012	m³	3,39	0,46	0,00	2,86	2,86	R\$ 317,61	R\$ 1.248,77	R\$ 905,76	R\$ 905,76	R\$ 143,01
7.3.1.5	RELATÓRIO MANUAL DE VALAS COM CONTRACÇÃO MECANIZADA. AF: 06/2018	m²	14,69	0,00	0,00	14,69	14,69	R\$ 29,83	R\$ 365,10	R\$ 365,10	R\$ -	R\$ 365,10
7.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF: 02/2021	m³	9,75	9,75	0,00		0,00	R\$ 94,27	R\$ 817,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,25
7.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PEÇA, LAJES SOBRE SOLO OU RANDEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	m²	27,17	27,17	0,00		0,00	R\$ 35,81	R\$ 904,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 904,44
7.3.2.2	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (bati-fita) com massa de argila de CAL. HIGIENIZADA. Esp=22 cm. REC. CO2.4 - SEMIFRIGIDA. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERVIDA. 8x22MM 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	m³	20,28	20,28	0,00		0,00	R\$ 134,93	R\$ 2.729,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.729,27
7.3.2.4	ARMAZO DE BLOCO VIGA BALDRAME CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 8 MM - MONTAGEM AF: 06/2012	M3	55,64	55,64	0,00		0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,84

30/06
 PROC. 152/19 Acóto
 SECRETARIA DE SAÚDE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOIQUA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROAJO, PICADA, SUSSURARA, CORDOÃO DE SOMERA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sathya Babany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.449-6


 Jefferson Augusto de Mesquita Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.211-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Cam BDI	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
7.2.2.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	7,73	7,73	0,00		5,00	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,91
7.2.2.7	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	97,16	97,16	0,00		0,00	R\$ 16,26	R\$ 1.580,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580,43
7.2.2.8	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 17,25	R\$ 757,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,68
7.2.2.9	MASSA BECA DE CIMENTO AREIA MEDIDA SRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 06/2022	m³	3,69	3,69	0,00		0,00	R\$ 407,41	R\$ 2.241,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,34
7.2.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m²	3,69	3,69	0,00		0,00	R\$ 317,61	R\$ 1.172,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,72
7.2.2.11	EMBELEGO ASFALTICA 2.00MM AF 06/2021	m²	62,67	62,67	0,00		0,00	R\$ 46,60	R\$ 2.935,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,40
7.2.3	PILARES												
7.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIAIARES, PÉ-QUEBRO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMBIMBADA PLASTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES AF 02/2020	m²	68,00	63,89	0,00	14,90	15,10	R\$ 54,17	R\$ 3.782,31	R\$ 817,97	R\$ 917,97	R\$ 2.914,34	
7.2.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	81,16	59,37	0,00	21,01	21,91	R\$ 20,43	R\$ 1.660,13	R\$ 446,01	R\$ 446,01	R\$ 1.294,12	
7.2.3.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	190,09	130,81	0,00	69,28	59,28	R\$ 17,32	R\$ 2.273,35	R\$ 1.029,80	R\$ 1.029,80	R\$ 2.292,55	
7.2.3.4	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	60,36	29,56	0,00	23,70	23,70	R\$ 14,80	R\$ 901,17	R\$ 263,34	R\$ 263,34	R\$ 647,83	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA, BOMBA FEI, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOÇÃO ROMÃO, PICADA, SUBSUAUARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHÃO, FAYELA E HIRPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-020


DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sanny Steffany Silva Nogueira
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 211.020.490-0


 Jefferson Alexandre de Menezes Cirino
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.003.234-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulada	Médio no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.3.3.8	CONCRETO FOX = 30MPa, TIPO 1, 2, 1, 2, 2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2022	m³	3,28	2,34	0,07	0,95	0,95	R\$ 907,41	R\$ 1.996,38	R\$ 977,03	R\$ 977,03	R\$ 1.421,35
7.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 09/2022	m²	3,29	2,34	0,00	0,95	0,95	R\$ 317,31	R\$ 1.045,99	R\$ 501,92	R\$ 301,92	R\$ 143,67
7.3.4	MOBILS COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZADOES. AF. 09/2022	m²	93,20	88,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,40	R\$ 5.218,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.398,02
7.3.4.2	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	68,09	63,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,45	R\$ 1.992,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.992,44
7.3.4.3	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,04	R\$ 229,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,45
7.3.4.4	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	71,82	71,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,35	R\$ 1.389,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,72
7.3.4.5	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,25	R\$ 1.729,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,99
7.3.4.6	ARRUMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	31,18	31,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,89	R\$ 463,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,52
7.3.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 09/2022	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,41	R\$ 2.606,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.606,79
7.3.5	LAJE TRILHADA DE VISITAS PRE-MOLDADAS	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 317,81	R\$ 1.393,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.393,46


 Sanny Steffany Silva Nogueira
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA: 211.020.490-0

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE


ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BOIQUA F.E, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SERRAVALVA, CORDEÃO DE SOMBA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALPARRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520


DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sadyr Spinkov Silva Nobre
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestes Públicos
 OEA 211.055.680-6


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 OEA: 211.003.211-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.3.5.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, MARFOMA, PURA FIBRA, ENCHIMENTO EM EPS, TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 0,14. (EPS: 10183 - 2000000)	m²	97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 225,60	R\$ 22.007,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,95
7.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. (CF: 05/2022)	KG	87,64	87,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,00	R\$ 1.742,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,20
7.3.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (CF: 05/2022)	KG	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,45	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,85
7.4	VEDAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 8X19X19 CM (SERIES 1000) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA. (CF: 05/2022)	m²	290,96	290,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,24	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,84
7.4.2	VEREDA PRE-MOLDADA PURA, JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. (CF: 05/2022)	M	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,52
7.4.3	CONTRAFRANCA PRE-MOLDADA PARA VAGOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIIMENTO. (CF: 05/2022)	M	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,29	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00
7.4.4	VEREDA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. (CF: 05/2022)	M	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,30	R\$ 1.169,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,29
7.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO CONCRETO VIGADO DE CONCRETO (CORPOSO) DE 75X90X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (CF: 05/2022)	m²	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 269,75	R\$ 346,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,12
7.4.6	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO, RETO, 1,40 X 0,30 M, ESPAÇAMENTO DE 1,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CF: 05/2022)	M	56,82	56,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 80,09	R\$ 4.587,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.587,09
7.5.1	COBERTURA PARA MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUILAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCALDA, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERNOCALDA, INCLUSO TRANSPORTAR, VERIFICAR. (CF: 07/2010)	m²	83,52	83,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,30	R\$ 2.368,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.368,62


 Sadyr Spinkov Silva Nobre
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestes Públicos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBROA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOÇOÇO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLINGUZZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSOROÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sidney Stehany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestas Públicas
 CREA 233.695.440-4


 Anderson Alexandre de Mesquita Carlos
 Engenheiro de Engenharia II
 CREA: 211.600.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Int. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
7.5.2	TELAJAMENTO COM TELA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 8 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE CADA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 AQUAS, INCLUSO CIMENTO, AF_07/2019	m²	59,52	95,52	0,00		0,00	R\$ 77,53	R\$ 7.280,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.280,61	
7.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TIRACO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONELITA 400 L, ESPESURA 3 CM, AREIAS SECAS E 3 CM AREIAS MOLHADAS, PARA EXECUÇÃO PARALELA UNIFAMILIAR (CASAL) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_1/2004	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,90	R\$ 257,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,55	
7.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASPALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAO DE PRIMER ASPALTICO 8-9MM, AF_08/2018	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 130,01	R\$ 699,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,15	
7.5.5	RUFO EM CHOVA, DE AÇO GALVANIZADO QUADRO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_02/2019	M	26,89	26,88	0,00		0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.606,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,81	
7.5.6	OPERAÇÃO DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO TIPO CAPELINA (SEE, SOT, - CRIS-SE)	m	36,70	36,70	0,00		0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.553,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.553,18	
7.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
7.6.1	INSTALAÇÃO DE CHUVA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDROMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.1	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.2	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.3	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.4	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.5	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.6	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.7	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	
7.6.1.8	FORNECIMENTO DE CHUVA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO, (SEE, 815/01515)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49	

2024
 PROC. 154/23/2024
 Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BOJUCA FE, JUREMA, AEREO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CIRCOLO DE SEMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, MO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS RIBELLI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stany Seldury Silva Soares
Diretor Executivo de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA: 211.653.440-6

Anderson Albuquerque de Mesquita Castro
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.693.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BM	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	37,00	37,90	0,00		0,00	R\$ 9,95	R\$ 363,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,35
7.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
7.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 40,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,50
7.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, QUARTA, PVC, SOLDADEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRAIEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
7.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 15,35	R\$ 61,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,40
7.6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
7.6.1.13	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
7.6.1.14	LUVA, PVC, SOLDADEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRAIEIRA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
7.6.1.15	APERTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDADEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE FORNECIMENTO QUE POSSUI RESERVÓRIO DE PREPARAMENTO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
7.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCADAVEL, 3/4", COM AJOANTEMTO E CAMPIRA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 95,37	R\$ 667,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,59
7.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	R\$ 0,75	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00

Proc 154.123/2024
3665
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA, FL. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISSA ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLINGUZZINHO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

EMPREGO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.051-500.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silviny Siqueira Silva, Neteira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 233.659.440-4

Jailton Apolinário de Menezes Cortez
Diretor de Engenharia II
CREA: 233.659.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fiscais				Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medio Acumulada	Medido no Período	Acumulada Inc Período	Valor Unitário Com ICM	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado	
7.4.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC SOLDAVEL COM VOLANTE, DN 20 MM. - PORMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2001	LIN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,25	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	
7.4.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM. - PORMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2001	LIN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	
7.4.2	INSTALACOES SANITARIAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.4.2.1	TUBO PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	M	18,50	18,50	0,00	0,00	R\$ 23,81	R\$ 439,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,79	
7.4.2.2	TUBO PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	M	39,00	39,00	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65	
7.4.2.3	TUBO PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11	
7.4.2.4	TUBO PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLUTOR ATRAVES DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	M	1,99	1,99	0,00	0,00	R\$ 69,78	R\$ 139,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,67	
7.4.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UM	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50	
7.4.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32	
7.4.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NOROIAL, ESGOTO PREDA, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UM	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84	

3066
SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154.103/2024



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FE, JURUMA, ARIBCO, PAU BRANCO/CAÇÃO ROMÃO, PICADA, SUSTIARANA, CORDÃO DE SOMBA, MURUNGUZEIRO, FAUVA E HINOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE FERREUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-633

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Patrício Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Predas Públicas
CPF: 211.051.140-8

Jefferson Alexandre de Mesquita Cabos
Diretor de Engenharia II
CPF: 211.893.213-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Sobras	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	
7.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,01	R\$ 80,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,05
7.6.2.9	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 X 90 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBANDA DE ESOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
7.6.2.10	JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
7.6.2.11	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,67	R\$ 117,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,28
7.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
7.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 96,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
7.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 100MM REF. 1545 - 08/22	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
7.6.2.16	TERMINAL DE VERIFICACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUBANDA DE ESOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
7.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 90 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 38,29	R\$ 201,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FÉ, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SCAMBIA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sanny Jordany Silva Soares
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CRA 233.659.440-5

Anderson Abadeiro de Mesquita Carls
Diretor de Engenharia II
CRA: 213.693.293-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Financeiros					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Usado Com IPI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.6.2.17	CAIXA BRANCA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PORCELA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANEJADO, AF. 09/2022.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,78	R\$ 82,78	R\$ 82,78	R\$ -	R\$ 82,78
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HOMOLÓGICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDO OS CIMENTOS, UNIFORMES DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80 M PARA REDE DE ESOTO, AF. 10/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ 2.472,24
7.6.2.19	LABELE SIPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 2150,2 L PARA 5 CONTRABALANÇOS, AF. 10/2020 PA.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
7.6.2.20	SCANDIÓRIO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,4-3,0 M, ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 13,2 M² PARA 5 CONTRABALANÇOS, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
7.6.2.21	FLITRO AMARELO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L PARA 5 CONTRABALANÇOS, AF. 10/2020 PA.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
7.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENOS 400X400X180X200, DN 100, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
7.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO DE BROSSE, PE COU CRANCO, ROSCÁVEL, 4" - PORCELANATO E INSTALADO EM RAMAL DE ESOTO	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
7.6.3.1	INSTALAÇÕES DE TUBOS											
7.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, PERFORADO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF. 09/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,23	R\$ 109,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,90
7.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, PERFORADO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCURTO	M	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 494,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,72
7.6.3.3	DESLIXO 300X150, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, PORCELA E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMARAMENTO	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
7.6.3.4	RAIO 90º, PVC, DN 100 X 60 MM, JUNTA BORDAVEL, PERFORADO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 151/2019
2008



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PIVA BOIÇA FE, JURÉMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUBSIDIARIVA, CORDEIRO DE CAMPIRA, MULUNGUZEMIRO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SINTESALTOREAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safaty Stefano Silva Soares
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CPF: 231.659.440-4

Jefferson Assis de Mesquita Cabris
Diretor de Engenharia II
CPF: 211.093.291-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fiscais					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IOD	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.6.4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUSTR, COM ARRANJAMENTO TERAPISSO, PARA 12 DELETINTORES DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1020203	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,00
7.6.4.2	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 278,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,52
7.6.4.3	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
7.6.4.4	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
7.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO, 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
7.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (2 MÓDULOS, 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,30	R\$ 326,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
7.6.4.7	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1120219	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
7.6.4.8	CAIXA REGULADORA 4" X 2" MÉDIA (1 20 M DO PVC), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
7.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,50	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,00
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1020203	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
7.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1020203	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
7.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1020203	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,28	R\$ 17,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28

PROJ. 151/23
2066
SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVACA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sanny Suelany Silva Soares
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestos Públicos
CREA 211.652.480-4

Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
Chefe de Engenharia II
CREA: 211.803.214-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor acumulado	Saldo	
7.6.4.13	DEBILITON MONOPOLAR TIPO DNI, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$	-	R\$	25,12
7.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DRS 400A - 275V ISEE - 30kV - CRSEL DISJUNTOR IBSQUAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 300MA, (REF.: 8077-0928E)	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$	-	R\$	272,20
7.6.4.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	166,30	166,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,96	R\$	-	R\$	577,96
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	381,04	381,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$	-	R\$	1.931,87
7.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$	-	R\$	361,20
7.6.4.19	CHAMAS 400750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$	-	R\$	26,50
7.6.4.20	EM FORTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM FORTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	139,41	139,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,78	R\$ 1.642,26	R\$	-	R\$	1.642,26
7.6.4.21	ELETRICIDADE RISCO ROSCAVEL, PVC, DN:25 MM (4V), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$	-	R\$	22,92
7.6.4.22	ELETRICIDADE RISCO ROSCAVEL, PVC, DN:32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$	-	R\$	15,19
7.6.4.23	ELETRICIDADE RISCO ROSCAVEL, PVC, DN:50MM (17), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2021	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$	-	R\$	35,44

30/03/2024
SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 151/2023
Ato



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POUA BOBONA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOÇÃO ROMÃO, FIGADA, SUSSURARAIA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZHIND, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Stegley Silva Foster
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CRESA 211.858.680-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Engenheiro de Engenharia B
CREA: 211.803.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.6.4.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PÓRTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 0020023	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
7.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1200021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
7.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REDEDORE MONOFÁSICO DE 500V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1070020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
7.6.4.27	LUMINÁRIA PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PÓRTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 0020023	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
7.6.4.28	LUMINÁRIA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1200021	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
7.6.4.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PARA SPDA - HASTE DE ATERRAMENTO AF: 1229017	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,30	R\$ 188,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,78
7.6.4.28	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÁMETRO INTERNO = 0,31 M. AF: 1229020	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,69	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
7.6.4.31	CAIXA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS MAIORES, FUJUDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,330X300X316 M. AF: 1229020	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,99	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
7.6.4.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 0020023	UM	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,88	R\$ 144,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,30
7.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 36W W. 6408 G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 0020000	UM	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
7.7	PARTEDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.7.1.1	CHAMBELO/PILUNÇO EM ALUMÍNIO E DISTRIBUIÇÃO DE CONCRETO INTERIAS, COM COLARIM DE PRECISO, ARGAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO EM BETONTEIRA 40L. AF: 1020022	m²	215,22	215,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,78	R\$ 1.029,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.029,76

PROJ. 154/23
PROJ. 154/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORPOA DE SCHARRA, MALUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TEITUS REBELO, Nº 1919, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SALTATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sérgio Salimyr Silva Maluco
 Diretor Gerente de Obras Públicas e Projetos Públicos
 OBEA 211.050.946-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 OBEA: 211.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
7.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM PRESENCIA DE VIOSO E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERRETO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM TORNEIRA 400L, AF. 1002022	m²	270,22	270,22	0,00		0,00	R\$ 8,55	R\$ 2.310,28	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.310,28
7.7.1.3	EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS, AF. 0802014	m²	154,24	154,24	0,00		0,00	R\$ 37,00	R\$ 5.802,08	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.802,08
7.7.1.4	AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS, AF. 0802014	m²	60,86	60,86	0,00		0,00	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.200,81
7.7.1.5	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA, COM PRESENCIA DE VIOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF. 0802022	m²	270,22	270,22	0,00		0,00	R\$ 55,97	R\$ 14.982,08	R\$	-	R\$	-	R\$ 14.982,08
7.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERIAS COM PLACAS TPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X30 CM, ARGAMASSA TPO AO 1, APLICADAS A MEN. ALTURA DAS PAREDES, AF. 0802033 PI	m²	60,00	60,00	0,00		0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.930,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 3.930,00
7.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE BOLO OU PÓDRE, ESPESSURA ET. 3 CM, AF. 0702016	m²	69,90	69,90	0,00		0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.500,15	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.500,15
7.7.2.2	CONTRABO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBDO, ACABAMENTO NÃO REBOCADO, ESPESSURA 3CM, AF. 0702021	m²	78,87	78,87	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.682,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.682,80

30/03/2024
 PROCC. 152/123
 Assinatura



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA SOIHOA PE, JUREMA, ARESO, PAU BRANCOSSÃO ROMA, PICAÇA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULLUNGUZINHO, PAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Selma Shirley Silva Ribeiro
 Diretora Secretária de Obras, Políticas e Práticas Públicas
 CREA 211.850.000-E

Infernoni Absorção de Engenharia Ltda
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.609.221-4

Itens	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.7.2.3	REVESTIMENTO GERALDO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTAÇA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5,00 M². AF_092020. PE PISO EM GRANITO, MARMOLETO OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_092022 FOLHARE EM MARMOLETO, ALTURA 10CM AF_092020	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,55	R\$ 952,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,88
7.7.2.4	PISO GERALDO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RELISTO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_090020	m²	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 762,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,74
7.7.2.7	COLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_092020 PISO TÁTIL DE ALBERTA OU ORDECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_092020 (REF: 101084, SIVAR)	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
7.7.2.8	FORNO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_062017. PS	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_042023	m²	388,65	388,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
7.8.2	EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF_042023	m²	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.779,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.779,84
7.8.3	PINTURA LATEX ACRILICA PRIMARIA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_042023	m²	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,28	R\$ 1.882,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.882,84
7.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_092014	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,85	R\$ 4.054,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.054,21
7.8.5	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_042023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 PROC. 154/23 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOCAVA FÉ, JUREMA, ARIPÓ, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUPANA, CORPOA DE SCAPIRA, MULUNGUINHÓ, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUTORES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-4201

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/02/2024 A 20/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 19/05/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stany Spilaw Silva Nobre
Diretor Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CIDA: 231.659.440-4

Jefferson Aguiar de Mesquita Cabus
Diretor de Engenharia II
CIDA: 211.659.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medida Acumulada	Medida no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Usado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.8.6	ENSAIAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL AF 06/02021	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,01	R\$ 1.537,23	-	R\$ -	R\$ 1.537,23	
7.8.7	PLINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIDA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/02021	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	-	R\$ -	R\$ 947,01	
7.8.8	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PLINTURA, AF 06/02021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	-	R\$ -	R\$ 7,28	
7.8.9	PLINTURA VENEZ, Ø=60,00/Ø=100,00 EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF 01/02021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,79	R\$ 82,03	-	R\$ -	R\$ 82,03	
7.9	RESOLUÇÃO											
7.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO METALIZADO BRANCO, PÓLVA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 900X150X, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.382,62	-	R\$ -	R\$ 5.382,62	
7.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO METALIZADO BRANCO, PÓLVA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 600X700X, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 890,78	R\$ 680,78	-	R\$ -	R\$ 680,78	
7.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENEZ, SEM OCA, LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X210X, ESPESURA DE 2,5CM, METE INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BATERNTE E INSTALAÇÃO DE BATENTE, RECHOUÇA COM EXECUÇÃO DO FUNDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.493,15	R\$ 1.493,15	-	R\$ -	R\$ 1.493,15	
7.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TPO VINHEDRA, DE CORRER, 8"-114" (PREF. 11842 - ORBE)	UN	0,20	0,20	0,00	0,00	R\$ 596,11	R\$ 3.844,21	-	R\$ -	R\$ 3.844,21	
7.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO PARA OS VIOS DE JANELAS, FORNADO POR TUBOS DE 34"	m²	21,36	21,36	0,00	0,00	R\$ 624,57	R\$ 13.574,80	-	R\$ -	R\$ 13.574,80	
7.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO COR NARIZ DE ANAR, 02 PLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 57X1,127X1,127 VERTICAIS E ENCRAVADO E 1,127X1,127 VERTICAIS, COM ENCRAVAMENTO DE 13CM, (SEE: 1220) - (RESERVA)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.196,34	-	R\$ -	R\$ 5.196,34	

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 151/03 Acost



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ, BOCAIA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDOA DE SOBRERA, MUNGUNZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBERANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-620

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Spilany Silva Inohre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
CREA 213.653.4-0/4

Jefferson Alencar de Albuquerque Corbis
Engenheiro de Engenharia II
CREA: 213.653.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Módulo Assumido	Módulo no Período	Acumulado até Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.1.7	PORTA EM ALUMINIO DE ABERTURA TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1202019.	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 428,96	R\$ 2.446,73	-	R\$ -	R\$ 2.446,73
7.1.8	TELHA MOSAICADORA GALVANIZADA, MALHA 14, PISO 30 (REF. 8901 - 09150)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	-	R\$ -	R\$ 701,76
7.1.9	INSTALAÇÃO DE VORÃO LISO PLÁSTICO, E = 4MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BRIGLETE AF_0102011	m²	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 305,20	R\$ 3.007,04	-	R\$ -	R\$ 3.007,04
7.1.10	LOUÇA E ACESSÓRIOS											
7.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102019	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 556,50	R\$ 1.112,76	-	R\$ -	R\$ 1.112,76
7.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PAINEL POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE TORNEIRA CROMADA DE MADEIRA, PAINEL POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 207,30	R\$ 1.239,15	-	R\$ -	R\$ 1.239,15
7.10.3	BRANCOA GRANITO CINZA 350 X 60 CM, 05CM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE MADEIRA, 120 OU 240, PAINEL POPULAR, PAINEL POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_0102019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.028,69	R\$ 2.028,69	-	R\$ -	R\$ 2.028,69
7.10.4	BRANCOA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE MADEIRA, 120 OU 240, PAINEL POPULAR, PAINEL POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_0102019	UN	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.328,04	R\$ 1.328,04	-	R\$ -	R\$ 1.328,04
7.10.5	Barra de Aço, METAL, 100A, EM AÇO INOX, 140CM, D=1 1/2", 30CM, OU EQUIVALENTE, BARRA DE AÇO REITA, EM AÇO INOX, INCLUI DO COMPARTIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102019	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	-	R\$ -	R\$ 1.368,10
7.10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0102019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,00	R\$ 2.574,12	-	R\$ -	R\$ 2.574,12

30/03/2023 PROC. 1511/03 Assista



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAIS DE PUXA BOVADA FÉL, JURÉMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUISHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.802.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Silvia Jandery Silva Teófilo

Jefferson Albuquerque de Mendonça Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.211-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.10.7	PUXA EM ALUMINIO ISOLADO CRIVEL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C459 - SENERFACE)	UM	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,16	R\$ 523,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,06
7.10.8	PUXA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 8992 - ORSESE)	UM	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,71	R\$ 480,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,26
7.10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 01/2020 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVADA ESP. 3mm CRIVADO SOBRE MADEIRA LEVA OU REVESTIMENTO MELAMINADO COM FITA DURA FACE (REF: C421 - SENERFACE)	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 207,89	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
7.10.10	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEPOSITO FISICO CONFORME NBR 8050 COM ACCIONADOR (REF: L1951 - ORSESE)	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
7.10.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 01/2020 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A.	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,29	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,79
7.11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 10/2020, PE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 10/2020 PE	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
7.11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 05/2021 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICADO MANUAL, 2 DEMOS, INCLUSIVE PREPARA EPOXI Nº 05/2021	M²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 288,65	R\$ 288,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,65
7.11.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 02/2020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,60
7.11.5	PLACA EM ALUMINIO TROVÃO CRIVEL, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4676 - SENERFACE)	UM	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,16	R\$ 110,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,80
7.12.1	LAMBEZA FINAL DE OBRA (REF: 00/493 - ORSESE)	M²	104,56	104,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,01
7.12.2	PLACA DE MAQUINARIA DE OBRA EM ALUMINIO 0,80 X 0,80 M. (REF: 00167 - ORSESE)	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,59	R\$ 878,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,59

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 161/2023 ACOT



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENERGEC: COMUNICAÇÃO DE RUA DE PUXA BOBINA E, JUREM, AMISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMMO, PICADA, SUSSURANA, COORDENAÇÃO DE SOMBRIL, MALUNGUZHINDO, FAVELA E IMPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-620

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SANS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/05/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sandro Jhonny Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedágio Público
CREA: 211.601.313-8

Jederson Albuquerque de Medeiros
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.601.313-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Resíduo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
7.13.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALCOBOND, E-Q-3mm, PINTURA ANTIMANCHA COMPOSTA POR BENS CAMARGAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINUM FERRO, DE VELA 1" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM, ISEE SOL - OBSEREC PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CONDOMÍNIO SOMBRIL	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 618,50	R\$ 2.959,20	-	R\$ -	R\$ 2.959,20
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
8.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ERVAVAÇA Nº 02/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	0,00	0,00	R\$ 3,52	R\$ 950,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,40
8.1.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABELAS CORREIDAS PORTALETRADAS A CADA 3,00M - 2 UTILIZAÇÕES Nº 10/2018	m	68,16	0,00	68,16		68,16	0,00	0,00	R\$ 69,28	R\$ 4.703,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.703,02
8.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA TAMPONE EM PVC - 10 LITROS (REF. 5188 - OBSEREC)	m	66,00	0,00	66,00		66,00	0,00	0,00	R\$ 5,19	R\$ 420,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,54
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02 - 01/2022 (REF. 51 - OBSEREC)	m²	12,00	6,00	6,00		6,00	0,00	0,00	R\$ 401,50	R\$ 5.162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,40
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABERTA MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPON, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR CN 50A OUJO INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO Nº 02/2020 P8	un	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 1.695,30	R\$ 1.696,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,30
8.1.6	POSTE SERRADO TIPO T 10T1 6/150LIVE	un	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
8.1.7	ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - OBSEREC)	un	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 291,64	R\$ 291,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,64
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA Nº 04/2018	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	0,00	0,00	R\$ 39,83	R\$ 187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,60
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDO APÓS APERTEIO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA Nº 05/2018	m³	13,27	0,00	13,27		13,27	0,00	0,00	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,55
8.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS E MATERIAS DIMENSIONAIS EM CAMINHO RESULTANTE 30 M² - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CARGA) DE 17 A 22 M³ / 128 HF) E DESCARGA LIVRE (QUANTIDADE: M3) Nº 07/2020	m³	28,36	0,01	28,35		28,35	0,00	0,00	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,60

Secretaria de Saúde
30/05/2024
PROC. 152/23
Acosta

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERECO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BOBOLA FÉ. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOEJO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUIZINHO, FAVELA E HPOULTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERECO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULUS REBELO, Nº 1619, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sinyr Sotobay Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 OBRAS 211.850.940-6

Jefferson Algodre de Siqueira Carlos
 Diretor de Engenharia II
 OBRAS : 211.001.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ICI	Valor Licitado	Valor do Período	
8.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO Q.14/1000. MOXXM. AF. 072000	M3/9000	141,80	0,00	141,77	141,77	R\$ 3,13	R\$ 443,85	R\$ -	R\$ 443,74	R\$ 0,00
8.3	FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO										
8.3.1	FUNDAÇÃO MANUAL, DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 072021	m³	17,89	0,00	17,98	17,98	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
8.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 072021	m³	17,89	0,00	17,98	17,98	R\$ 94,27	R\$ 1.695,92	R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
8.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIBRAS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 072018	m²	81,99	0,00	11,99	11,99	R\$ 35,81	R\$ 428,96	R\$ -	R\$ 428,96	R\$ -
8.3.1.3	PARANÇO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO OCA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 062017	KG	110,81	1,09	109,22	109,22	R\$ 21,81	R\$ 2.416,80	R\$ -	R\$ 2.382,08	R\$ 36,67
8.3.1.4	CONCRETO FCK - 25MPa, traço 1:2,3:2,7 IEM MASSA SECA DE CIMENTO ABEA MEDIO BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF. 062021	m³	3,30	0,00	3,30	3,30	R\$ 598,13	R\$ 1.962,83	R\$ -	R\$ 1.962,83	R\$ -
8.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 062023	m³	3,30	0,00	3,30	3,30	R\$ 317,61	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ 1.048,77	R\$ -
8.3.1.6	RENTENHO BRANCO DE VALAS COM CONECTAÇÃO MECANIZADA AF. 072018	m³	14,69	0,00	14,69	14,69	R\$ 36,63	R\$ 536,10	R\$ -	R\$ 536,10	R\$ -
8.3.2	VEIGAS BALDRAMES										
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 062021	m³	9,73	0,00	9,73	9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,26	R\$ -	R\$ 917,26	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIBRAS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 072018	m²	27,77	0,00	27,77	27,77	R\$ 30,81	R\$ 846,44	R\$ -	R\$ 846,44	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TICOLO CURVADO FURADO (6x19x19x20) CARGUEIRA MISTA DE CAL, HEBILADA, 15H+22 em INT. COM. - SENTENÇAL FABRICAÇÃO MONTORE E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA AF. 062017	m²	20,38	0,00	20,38	20,38	R\$ 134,53	R\$ 2.738,27	R\$ -	R\$ 2.738,27	R\$ -
8.3.2.4	FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA AF. 062017	m²	52,40	0,00	52,40	52,40	R\$ 80,11	R\$ 4.200,86	R\$ -	R\$ 4.200,86	R\$ -
8.3.2.5	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO OCA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 062021	KG	55,64	0,12	55,52	55,52	R\$ 20,40	R\$ 1.132,64	R\$ -	R\$ 1.023,13	R\$ 109,51

30/08
 PROC. 154/2013
 Acosta

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA, BOBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FIGADA, SUSUARUVA, CORRIDÃO DE SOMBRÁ, MULLUNGUZEMHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADE: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERRÍLIS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 50.094-620
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sertão Sílvia Nogueira
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 211.659.486-6

Jefferson Albuquerque de Macedo Castro
 Diretor de Engenharia II
 OBR: 211.659.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.3.2.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	7,73	0,58	7,04	7,04	20,04	154,91	-	154,91	154,91	13,83
8.3.2.7	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	97,18	8,81	88,37	88,37	19,35	1.080,40	-	1.080,40	1.080,40	170,47
8.3.2.8	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	44,00	4,00	40,00	40,00	17,22	757,88	-	757,88	757,88	88,88
8.3.2.9	MADEIRA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIDA BRUTA 5 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2021	m³	3,85	0,00	3,85	3,85	607,41	2.341,34	-	2.341,34	2.341,34	-
8.3.2.10	ACABAMENTO E ACRABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	m²	3,58	0,00	3,58	3,58	317,01	1.172,72	-	1.172,72	1.172,72	-
8.3.2.11	EMULSÃO ASFALTICA 2 GRAMAS AF 08/2018	m²	52,87	0,00	52,87	52,87	46,60	2.935,40	-	2.935,40	2.935,40	-
8.3.3	PLUMAS											
8.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZANDO AF 09/2020	m²	88,95	0,03	88,87	88,87	54,17	3.732,31	-	3.732,31	3.732,31	1,82
8.3.3.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	31,10	5,17	76,81	76,81	20,45	1.460,19	-	1.460,19	1.460,19	102,75
8.3.3.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	190,59	7,83	182,46	182,46	17,22	2.273,25	-	2.273,25	2.273,25	131,59
8.3.3.4	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	80,35	0,08	80,27	80,27	14,91	901,17	-	901,17	901,17	1,33

30/03
 PROC. 152/2024
 SECRETARIA DE SAÚDE
 Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVACA FE, JUNEMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSTURAMA, CORDÃO DE SOVIERA, MUNGUNZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERREUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.084-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SINTETICAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santay Sibony Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CRA 211.658.485-6

Jefferson Alexandre da Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.669.293-B

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.3.3.6	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA SERRA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF: 02/2022	m³	2,29	0,00	2,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.398,38	R\$ -	R\$ 1.398,38	R\$ -
8.3.3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	m²	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.043,59	R\$ -	R\$ 1.043,59	R\$ -
8.3.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ENCRAMPAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, REUTILIZAÇÕES. AF: 02/2022	m²	52,20	0,00	0,00	51,65	51,65	R\$ 82,40	R\$ 5.206,50	R\$ 4.772,46	R\$ 4.772,46	R\$ 614,48
8.3.4.2	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 02/2022	KG	65,09	0,00	62,04	62,04	62,04	R\$ 20,40	R\$ 1.262,44	R\$ -	R\$ 1.262,00	R\$ 107,26
8.3.4.3	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 02/2022	KG	11,40	0,00	11,45	11,45	11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -
8.3.4.4	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 02/2022	KG	71,82	14,90	61,72	61,72	61,72	R\$ 19,35	R\$ 1.201,72	R\$ -	R\$ 1.194,28	R\$ 158,44
8.3.4.5	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 02/2022	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.509,65	R\$ -	R\$ 1.515,57	R\$ 210,08
8.3.4.6	ARMADILHA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 02/2022	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	31,18	R\$ 14,09	R\$ 440,92	R\$ -	R\$ 440,92	R\$ -
8.3.4.7	MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA SERRA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF: 02/2021	m³	4,25	0,00	0,00	3,61	3,61	R\$ 607,41	R\$ 2.192,70	R\$ 2.192,70	R\$ 2.192,70	R\$ 413,04
8.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	m²	4,29	0,00	0,00	3,61	3,61	R\$ 317,81	R\$ 1.147,29	R\$ 1.147,29	R\$ 1.147,29	R\$ 216,11

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/23
3080
Apost

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA FE, JURÉMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSSURAMA, CORDÃO DE SOBERA, MURUNGUZINHO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
 Srta. Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Projetos Públicos
 CPF: 211.659.480-4

Jefferson Albuquerque de Albuquerque Campos
 Diretor de Engenharia II
 CPF: 211.693.291-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo					
8.3.6.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRONADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TEBUÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 14cm, COTA 10190,0 - DIMENSÃO: 1,5x1,5m	m²	97,24	4,75	0,00	92,78	92,78	R\$	225,83	R\$	22.007,90	R\$	20.823,95	R\$	20.823,95	R\$	1.074,00
8.3.6.2	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2023	KG	87,64	0,43	0,00	87,21	87,21	R\$	19,89	R\$	1.742,28	R\$	1.738,73	R\$	1.738,73	R\$	8,85
8.3.5.3	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_09/2023	KG	8,38	0,38	0,00	0,00	0,00	R\$	19,46	R\$	162,85	R\$	-	R\$	-	R\$	182,85
8.4	VEDAÇÕES								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 60X60X13 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_10/2023	m³	260,98	80,78	200,77	0,00	200,77	R\$	52,54	R\$	13.710,84	R\$	-	R\$	10.545,46	R\$	3.165,38
8.4.2	VENIDA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_09/2023	M	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$	62,57	R\$	875,52	R\$	-	R\$	875,52	R\$	-
8.4.3	CONTRAVENIDA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_09/2023	M	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	R\$	61,28	R\$	835,00	R\$	-	R\$	835,00	R\$	-
8.4.4	VIRGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF_09/2023	M	25,41	0,00	25,41	0,00	25,41	R\$	45,98	R\$	1.168,35	R\$	-	R\$	1.168,35	R\$	-
8.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 75X20X90CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_09/2023	m³	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$	260,78	R\$	336,12	R\$	-	R\$	-	R\$	336,12
8.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,80 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAIA FARRAPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	M	98,82	58,82	0,00	0,00	0,00	R\$	88,08	R\$	4.881,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.887,00
8.5	COBERTURA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
8.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TIRAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AQUAS PARA TELHA PAVIMENTADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUIBO TRANSCORRE VERTICAL AF_07/2023	m²	93,52	80,82	0,00	0,00	0,00	R\$	28,30	R\$	2.546,82	R\$	-	R\$	-	R\$	2.546,82

3081
 PROC. 154/23
 Prefeitura de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIJOIA FÉLIX JUREMA, AIBISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHÃO, PAVELA E HUPOLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-500

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 3 ÁGUAS, INCLUSIVE CAIBRELO, AF 02/2018	m²	59,52	59,52	0,00		0,00	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,81
8.5.3	LOCUPROÇÃO REINVENTIVA DO SERVIÇO DE CONTRABO EM ABRANGIDA TRAJÓ 1-4 (CM E AREIA, EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREIA SECA E 3 CM AREIA MOLHADA, PARA EDIFICAÇÃO HORTICOLA, URBANILHA (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PRIVADA AF 11/2014	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 47,98	R\$ 257,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,95
8.5.4	APREVENIMENTO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LIMA CAVADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM AF 09/2018	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	R\$ 150,01	R\$ 806,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 806,15
8.5.5	SUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 28 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES, AF 02/2018	M	26,88	26,88	0,00		0,00	R\$ 60,74	R\$ 1.626,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.626,81
8.5.6	CHAPIM EM COCIMENTO PNE, MOLDAÇO TIPO CAPULHA 08E-307 - ORDEIRO	m	26,70	26,70	0,00		0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.129,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,76
8.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
8.6.1.1	ORÇAMENTO DE CARIÓ EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIGROMETRO, INCLUSIVE HIGROMETRO (DET. 018-03052)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,49
8.6.1.2	HIGROMETRO DN 25 (N.1 5,0 MM) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,85	R\$ 174,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,85
8.6.1.3	CASA O FOGA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
8.6.1.4	TOQUEMATEL 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
8.6.1.5	TRISO, PNC, SOL DAVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	60,30	60,30	0,00		0,00	R\$ 24,33	R\$ 1.467,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,81
8.6.1.6	TRISO, PNC, SOL DAVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	M	15,00	15,00	0,00		0,00	R\$ 34,95	R\$ 524,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,25

3082
Secretaria de Saúde
PROC. 151/2023
Assista



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIADA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO-SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE BOMBA, MALUNGUEZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-030.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sanny Pedroly Silva Nóbrega
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestes Públicos
CRLA 213.600.446-6

Jefferson Albuquerque de Menezes Cerbo
Diretor de Engenharia II
CRLA: 213.600.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EOI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,95	R\$ 333,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,25
8.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
8.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
8.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRAVEJA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
8.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRAVEJA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,50	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
8.6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
8.6.1.13	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,74	R\$ 63,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,22
8.6.1.14	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRAVEJA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
8.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL, DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/PROTEÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
8.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMPOLA OROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,89
8.6.1.17	ADAPTADOR QUARTO COM BOLETA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082002	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,75	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 151/23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÇA, FE. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO S/O RIMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDEIRO DE SOMBA, MULUNGUINHÃO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE FERTILIS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Silvia Spinkley Silva Rocha
Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
CEXA 211.650.690-6

Jefferson Alvarado de Macielha Carlos
Diretor de Engenharia II
CEXA 211.603.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADEL, COM VOLANTE DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 22,50	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
8.6.1.19	VOLANTE DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
8.6.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	16,50	16,50	0,00	0,00	R\$ 23,61	R\$ 406,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,79	R\$ -
8.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	28,80	28,80	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65	R\$ -
8.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	25,50	25,50	0,00	0,00	R\$ 42,80	R\$ 1.094,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.094,11	R\$ -
8.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 150 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM SUBCOLETOR ABERTO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 40,70	R\$ 104,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,87	R\$ -
8.6.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 17,00	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
8.6.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32	R\$ -
8.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154.03 Acosta

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÃO (E JUREMA, ARECO, PAU BRANCO) SOBO PIAÇA, PIAÇA SUSTURANA, CORÇÃO DE SOWERRA, MIL LINGUENHO, FAVELA E HIRLUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

 Sergio Stary Silva Rêgue
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Gestão Pública
 CRA 211.420.484-6

 Jefferson Alaganda de Medeiros Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREB: 211.095.231-8

Item	Descrição	Un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ITR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.6.2.8	JEILHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
8.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50 X 90MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESQOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
8.6.2.10	JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,40	R\$ 102,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,80
8.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
8.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,08
8.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
8.6.2.14	CURVA 45º LONGA EM PVC RIGIDO SOLDADVEL, DN=100MM, IBER_1545_08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,53	R\$ 201,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,89
8.6.2.18	FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESQOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,82	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00
8.6.2.19	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESQOTO SANITARIO AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,23	R\$ 351,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENFEREIO- COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIBOA FL. JUREMA, ABRISO, PAU BRANCOSSAO ROMHO, PICADA, SUSSURAMA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MUNGUCUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seráry Selyny Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
CREA 211.620.466-6

Jeferson Alencar de Albuquerque
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.023.238-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Metido Acumulado	Metido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.6.2.17	CAIXA BRONDA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMEÇA E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SINTÉTICO. AF: 08/2022	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,70	R\$ 52,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,70
8.6.2.18	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS C/RAJOS, INCAIXA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,850/0,800/0,8 M, PAREDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	LN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 638,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
8.6.2.19	TUBO DE BÊTOÃO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 2,130 2 L, PARA 5 CORTIMENBATES. AF: 12/2020	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
8.6.2.20	BLINDADO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M², PARA 5 CORTIMENBATES. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
8.6.2.21	FILTRO ALMOCORBO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1,40 0 4 L, PARA 5 CORTIMENBATES. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.065,01	R\$ 2.065,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.065,01
8.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DIÊNIO AF. PREF. 91942 - SIVAPREVA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,00
8.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROÇACHEL, 4". FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
8.6.3	REPLANTAS PLUVIAS											
8.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAL. AF: 08/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
8.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 08/2022	M	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,40	R\$ 434,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,72
8.6.3.3	ACELO INOX GRUPO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORMEÇA E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 08/2022	LN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
8.6.3.4	RAIO GECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE PESQUISA OU EM RAMAL DE ESGOTO SINTÉTICO. AF: 08/2022	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 151/23 Kof



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENERGEO- COMUNIDADES RURAIS DE FLUXA BOIHOA PE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serjany Jefferson Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedágio Públicos
CREA 211.690.488-0

Jefferson Alexandre de Moraes Mendes
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.690.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
8.8.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
8.8.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBURITE COM BARRAMENTO TERMOSSO, PARA 12 DISJUNTORES 40A 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
8.8.4.2	INTERDISJUNTOR SIMPLES (1) MODULO, 100A/30V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
8.8.4.3	INTERDISJUNTOR SIMPLES (2) MODULOS, 100A/30V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,07	R\$ 20,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,01
8.8.4.4	TOMADA DE EMBURITE 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,09	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
8.8.4.5	A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
8.8.4.6	TOMADA MEDIA DE EMBURITE 2 MODULOS, 2P+10 50 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,29	R\$ 306,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,45
8.8.4.7	CAIXA INSTALAR 4" X 2" MEDIA (1) 20 MUDO Peca, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,59	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
8.8.4.8	CAIXA DOCTOCOM, 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,64
8.8.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	R\$ 299,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,42
8.8.4.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
8.8.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,20	R\$ 28,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,40
			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38

30/08/2024
Secretaria de Saúde
PROC. 151/23
Assista



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOUBA FÉ, JUREM, ARIÇO, PAU BRANCO/SÃO ROAHO, POCOA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSORÓ/RN
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TESTUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-620

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - S/M
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 16/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Dirceiry Sanyaly Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 213450-4/06-6

Jefferson Alexandre da Menezes Santos
 Diretor de Engenharia III
 CREA: 213450-2/13-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acréscimo Inc. Período	Valor Unitário Com IOD	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
8.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DUAL CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1032020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$	R\$	25,12	
8.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO PAS 4P/4L-225V(DEF.-50Hz) - C/RELA. RECLUTOR BRUNAR DE 40 A - DEPOSITIVO RESISTOR DIFERENCIAL TIPO AC. 30MA. PERF. 0027 - 09881	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 138,10	R\$ 272,20	R\$	R\$	272,20	
8.6.4.15	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM². ANTI-CHAMA 450750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	186,20	186,20	0,00		0,00	R\$ 190,03	R\$ 190,03	R\$	R\$	190,03	
8.6.4.16	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	391,04	391,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.831,87	R\$	R\$	1.831,87	
8.6.4.17	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM². ANTI-CHAMA 450750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	45,70	45,70	0,00		0,00	R\$ 7,80	R\$ 361,20	R\$	R\$	361,20	
8.6.4.18	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM². ANTI-CHAMA 450750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$	R\$	26,50	
8.6.4.19	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 1881 (17) PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALAÇÃO EM FÓRMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	138,41	0,00	0,00	138,41	138,41	R\$ 11,70	R\$ 1.642,25	R\$	R\$ 1.642,25	R\$	28,50
8.6.4.20	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 1881 (17) PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALAÇÃO EM FÓRMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$	R\$	22,92	
8.6.4.21	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 1881 (17) PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALAÇÃO EM FÓRMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$	R\$	15,19	
8.6.4.22	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 1881 (17) PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALAÇÃO EM FÓRMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0532023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$	R\$	35,44	
8.6.4.23	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 1881 (17) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1202021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$	R\$	35,44	

PROC 151/23 Act 1
 SECRETARIA DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBONA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORÇÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.064-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvany Siqueira Silva Soares
Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
OBRÁ 211.020.251.2

Jefferson Alcantara de Menezes Costa
Diretor de Engenharia II
OBRÁ : 211.020.251.2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Usável Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
8.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICISTA, PAC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 00/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
8.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICISTA, PAC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
8.6.4.26	CABO DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE 500V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
8.6.4.27	UM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
8.6.4.28	LAVA PARA ELÉTRICISTA, PAC, ROSCAVEL, DN 30 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,25	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
8.6.4.29	FAIXA DE ATERRAMENTO 60 PARA SPKA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,39	R\$ 108,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,70
8.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,318, AF: 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,60	R\$ 121,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,20
8.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS INICIOS, FIMOS COM BINTA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,300, 300,3 MM. AF: 12/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 182,90	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
8.6.4.32	LAMPADA TUBULAR LED DE 610W BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020 PS	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,06	R\$ 145,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,30
8.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 1500W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020 PS	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,08	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
8.7	REVESTIMENTOS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.7.1	PAREDES								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.7.1.1	CHAMISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARMAZENSA TIPOA 1,3 COM PEDREIRO EM BILDEIRA 40X. AF: 10/2022	m²	215,22	53,75	161,47	161,47	161,47	R\$ 4,78	R\$ 1.020,75	R\$ -	R\$ 771,53	R\$ -	R\$ 256,82

3089
Secretaria de Saúde
PROC. 154/23
Asth

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA, RIBONCA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURAMA, CONDOM DE BOMBRA, MILUNGUENHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1919, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvia Soares
Diretora Executora de Obras Públicas e Prédios Públicos
COTA 211.650.440-3

Jefferson Albuquerque de Menezes Cabris
Diretor de Engenharia II
COTA: 211.601.231-8

Item	Descrição	un	Quantificáveis Físicos				Quantificáveis Financeiros						
			Total	Saldo	Medido e Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
8.7.1.2	CHUFRISO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUETRE PEDREGUELO BETONEIRA 400, AF 10/20/22 MASSA ÚNICA, PARA RECONTEINIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPECURUA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSASAS AF 08/20/14	m²	270,22	0,01	270,21		270,21		R\$ 8,58	R\$ 2.310,28	R\$ -	R\$ 2.310,30	R\$ 0,08
8.7.1.3	PARTE PARA RECONTEINIMENTO DE GERALICK EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPECURUA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSASAS AF 08/20/14	m²	154,34	0,00	154,34		154,34		R\$ 37,00	R\$ 5.802,18	R\$ -	R\$ 5.802,18	R\$ -
8.7.1.4	PARTE PARA RECONTEINIMENTO DE GERALICK EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA ASSENTAR COM AREIA ENTRE 5/12 E 10/12, ESPECURUA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALSASAS AF 08/20/14	m²	60,88	0,00	60,88		60,88		R\$ 38,15	R\$ 2.300,81	R\$ -	R\$ 2.300,81	R\$ -
8.7.1.5	TRABALHO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPECURUA DE 25 MM, AF 08/20/22	m²	270,22	0,01	270,21		270,21		R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$ -	R\$ 14.981,53	R\$ 0,55
8.7.1.6	REVESTIMENTO GERALICK PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESCAL, TUDO INCRUSTADO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADA EM VEDA ALTAURA DAS PAREDES, AF 02/20/23, PE	m²	60,88	60,88	0,00		0,00		R\$ 65,54	R\$ 3.990,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08
8.7.2	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAJERS, ESPECURUA DE 2,0CM, AF 07/20/16	m²	80,80	80,80	0,00		0,00		R\$ 21,47	R\$ 1.800,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,15
8.7.2.2	CONTEINIMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREIAS SECAS SOBRE LAJE, ACERVO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPECURUA 2CM AF 02/20/14	m²	78,87	78,87	0,00		0,00		R\$ 34,12	R\$ 2.692,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.692,00

3090
PROC. 154/23
Assinatura



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOCA, FÉ, AREM, AMISCO, PAU BRANCO, ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOMBA, MALUNGUEIRO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-500.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selmy Selyny Silva Nóbrega
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prefeiturais
CREA 211.030.480-5

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inv. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
8.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTERA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF 09/2013 AF PISO EM GRANITE, MARBONITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, E POLIMENTO COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 09/2022 ACÓPONE EM UNIFORME, ALTURA 15CM. AF 09/2020	m ²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	70,53	R\$	662,96	R\$	-	R\$	662,96	
8.7.2.4	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 CIMENTO E AREM, ACABAMENTO POLISTO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m ²	13,03	13,03	0,00	0,00	57,37	R\$	752,74	R\$	-	R\$	-	R\$	752,74
8.7.2.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	152,16	R\$	410,50	R\$	-	R\$	-	R\$	410,50
8.7.2.6	PISO TÁTEL DE ALFUSTA OU INDECORAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 09/2020 (PREF-101064-SINALE)	m	10,50	10,50	0,00	0,00	34,99	R\$	367,40	R\$	-	R\$	-	R\$	367,40
8.7.3	FORRO														
8.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 09/2017 PS	m ²	79,87	73,87	0,00	0,00	42,21	R\$	3.180,03	R\$	-	R\$	-	R\$	3.180,03
8.8	PINTURA														
8.8.1	FUNDO SELETOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, LAMA DEMA. AF 04/2023	m ²	386,65	386,65	0,00	0,00	5,74	R\$	1.371,27	R\$	-	R\$	-	R\$	1.371,27
8.8.2	EMBALEAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, LAMA DEMA. AF 04/2023	m ²	162,93	162,93	0,00	0,00	10,46	R\$	1.779,94	R\$	-	R\$	-	R\$	1.779,94
8.8.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, LAMA DEMA. AF 04/2023	m ²	162,93	162,93	0,00	0,00	10,30	R\$	1.690,04	R\$	-	R\$	-	R\$	1.690,04
8.8.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TRITA DE CASAS, DUAS CORES. AF 08/2014	m ²	203,72	203,72	0,00	0,00	19,95	R\$	4.064,21	R\$	-	R\$	-	R\$	4.064,21
8.8.5	FUNDO SELETOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, LAMA DEMA. AF 04/2023	m ²	73,87	73,87	0,00	0,00	4,79	R\$	349,41	R\$	-	R\$	-	R\$	349,41

3091
Proc. 191 / 23
Secretaria de Saúde



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERGO: COMUNIDADES RURAIS DE FUXA BOIQUA FE, JURUMA, ARISCA, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERGO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-320

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serjy Stehly Silva Medre
Diretor Executor de Obras Públicas e Prévio Público
CREA 211.650/460-5

Jefferson Augusto de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.609.331-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.8.8	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICAÇÃO EM TETO, LAMA DE BOM, LIVRAMENTO MANUAL, AF. 01/02/03	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
8.8.7	PINTURA LATEX ACRILICA PREPARADA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, LAMA DE BOM, AF. 01/02/03	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,02	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
8.8.8	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/02/03	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
8.8.9	PINTURA VERDEZ ANODIZADA ALUMINICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMACOS, AF. 01/02/03	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
8.9	ESQUADRIAS											
8.9.1	KIT DE PORTA, PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATERIA METALICO, 80X210CM, PRACAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 899,77	R\$ 5.392,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.392,62
8.9.2	KIT DE PORTA, PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO METALINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATERIA METALICO, 80X210CM, PRACAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 800,79	R\$ 800,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,79
8.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERHAZ, SEM, OCA LEVE OU MEIA, PRATO METICO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, TENS INCLUIÇOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIA, TECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.493,15	R\$ 1.493,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,15
8.9.4	JANELA EM ALUMINIO, COM BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORREIA, 11x11M (REF. 11942-066E)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
8.9.5	GRANDE EM ALUMINIO TRAVAO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34" AF. 04/2012	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.5174,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.5174,00
8.9.6	PORTA/DOBRADA EM ALUMINIO COM NIMP DE ABRIR, 02 FLS. VAZIO, EM TUBO QUADRADO 21X112" HORIZONTAL E ENCRUADO E 112X112" VERTICAL, COM ESPALCAMENTO DE 12CM (REF. 12220-085E8E)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 480,43	R\$ 5.158,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.158,34

Secretaria de Saúde
30022
PROC. 158/2018
Acedo



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BARRA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAJOA RUA, PICAÍ, SUSSURANA, CORPO DE SOMBA, MALUNGUENHO, FAVILA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SWS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.962.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safay Jeffrey Silva Nóbis
Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestão Públicas
CPLA 211.650.446-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Engenheiro de Engenharia II
CREA: 211.903.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Causa BIL	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.9.7	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM CILINDRÃO, FUNDIÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/02/2018	m²	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 629,09	R\$ 2.448,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,79
8.9.8	30 MET. - 09(3) - 09(3)E) TELA ACOULTRINO GALVANIZADO, MALHA 1,4, NO	m²	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
8.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO FUMÊ E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BRULETE. AF_01/00/21	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 206,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS											
8.10.1	VAZO SANTANHO SIFONADO COM CAVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 490,29	R\$ 1.112,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,79
8.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E BRIGATE FLEXÍVEL SUCURTO PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,09	R\$ 1.336,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,15
8.10.3	BANHEIRA ORNAMENTO CINDA 120 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUITER DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1020 OU 540, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.029,89	R\$ 2.029,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.029,89
8.10.4	SETE, 90x61 - SIFÃO SIFÃO SANITÁRIA GRUPO TOX 137 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUITER DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1020 OU 540, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.209,04	R\$ 1.209,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,04
8.10.5	BARRA DE AÇO, BETA, PISA, EM AÇO INOX, LADOGA, D=1,14", JORNADA, OXIGENADO, SIFÃO	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10
8.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COMBATEMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/02/20	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12

SECRETARIA DE SAÚDE
3009
PROC. 151/23
Acept



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA FE, JUREMA, ARISSO, PAVI BRANCOISSA ROLÃO, PICADU, SUSSUARAVA, CORÇÃO DE SOMBRA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATAÇÃO: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 28/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,88

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sergio Gabriel Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Serviços Públicos
OBR 211.650.480-6Jefferson Albuquerque da Menezes Castro
Diretor de Engenharia II
OBR 211.650.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado até Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.10.7	PLACA EM ALUMINIO 3030X210X10 VIME, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: CH03 - SERRAVAL) -	UN	6,50	6,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,10	R\$ 139,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,08
8.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM REVALE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 6555 - CH03SEI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
8.10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01(01)000 BATERIA PARA PORTA EM CHAVIS DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAMINADA ESP. 3MM C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO METALIZADO COM FITA DUPLA FACE (REF: CA01 - SERRAVAL)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 307,95	R\$ 775,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,32
8.10.10	ALVARE PARA BANHEIRO PNE DIFERENTE FISICO (COMPRISE NBR 9050 COM AQUECIMENTO (REF: 11961 - CH03SEI)	UN	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 118,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
8.10.11	ASSIENTO SANITARIO COMERCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01(01)000 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A -	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 872,00	R\$ 1.744,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.744,16
8.11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10(10)000 PE FOS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10(10)000 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
8.11.2	PARTELA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSO PRIMER EPOXI (REF: 0527001)	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 280,85	R\$ 280,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,85
8.11.4	LAMINARIA DE ENERGIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01(01)000	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
8.11.6	PLACA EM ALUMINIO 3030X210X10 VIME, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: CA03B - SERRAVAL)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
8.12.1	LAMPADA TÍPICA DE CORA (REF: 00360 - CH03SEI)	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,09
8.12.2	PLACA DE INSTALAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,60 X 0,50 M - (REF: 03157 - CH03SEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,59	R\$ 878,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,59

Sérgio Gabriel Silva Nobre

 Diretor Executivo de Obras Públicas e Serviços Públicos

 OBR 211.650.480-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FE, JURUM, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICOA, SUSSURARA, CORDÃO DE BOMBA, MALUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAJOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.064-430.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/08/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/07/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Silvia Jefferson Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 OCREA 211.650.448-8

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 OCREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medida Acumulada	Medida no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
8.1.2.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCORONDI, E-6, 2mm, PINTURA MATIZADA 500 COMPOSTA POR SEUS CAMADAS INCLUISE ESTRUTURA METÁLICA ALUMÍNIO EM FERRELA DE VIGA 4" x 4" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 2007 - ORSE/SEI) PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MALUNGUZINHO	m²	420	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,50	R\$	2.569,20	R\$	2.569,20	R\$
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO CORREDOR (REF: 05/2018)	m²	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	3,55	R\$	958,50	R\$	958,50	R\$
8.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABRIOTO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETRADAS A CASA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES (REF: 10/2018)	M	68,16	0,00	68,16	0,00	68,16	0,00	68,16	69,88	R\$	4.763,02	R\$	4.763,02	R\$
8.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA TAPETADA EM PVC - 10 USOS (REF: 01/20 - ORSE/SEI)	m	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	8,18	R\$	408,54	R\$	408,54	R\$
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA - REV 02 (REF: 51 - ORSE/SEI)	m²	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	491,90	R\$	5.162,00	R\$	5.162,00	R\$
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CABO DE COBREPOR CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR EM 50A (MÁXIMO) ISSO O PONTE DE CONCRETO (REF: 07/2020 - RS)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30	R\$	1.665,30	R\$	1.665,30	R\$
8.1.6	Problema de duto T. COT. 6150 (un)	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,11	R\$	637,11	R\$	637,11	R\$
8.1.7	MURTA DE ALVENARIA 1,500,00 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,64	R\$	261,64	R\$	261,64	R\$
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (REF: 04/2018)	m³	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71	36,83	R\$	187,60	R\$	187,60	R\$
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM ESCO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (REF: 02/2018)	m³	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	66,52	R\$	1.267,56	R\$	1.267,56	R\$
8.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SACOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BICULANTE 30 m³ - CARGA COM PAU CARREGADORA (CACHAMBA DE 1,7 A 2,8 m³ / 120 kg) E DESCARGA LIVRE (QUANTIDADE MÁX. REF: 07/2020)	m³	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	10,00	R\$	283,60	R\$	283,60	R\$

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 151/2023
 Acordh

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA PE, JURERA, ARISCO, PAU BRANCO/CAJO RÓDIO, PICADA, SUSSURARAIA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHINO, FAYELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 99.056-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Sairay Sotany Silva Nolas
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
 CREA 211.658.440-6


 Jefferson Algodon da Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA - 211.603.231-9

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado		
9.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO LINDOAL: MOPVA, AF. 020209	MOPVOM	541,80	0,00	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,63	R\$ -	R\$ 443,63	R\$ -	R\$ 1.205,02	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
9.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 020201	m ³	17,89	0,00	17,89	17,89	R\$ 94,27	R\$ 1.692,92	R\$ -	R\$ 1.692,92	R\$ -	R\$ 1.205,02	R\$ -
9.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU MADEIRA, ESPESURA DE 3 CM. AF. 020208	m ²	11,99	0,00	11,99	11,99	R\$ 35,81	R\$ 428,36	R\$ -	R\$ 428,36	R\$ -	R\$ 428,36	R\$ -
9.3.1.3	ARMADILHA DE BLOCO VIGA-GUARDARAU OU SAPATA UTILIZANDO MOÇ. CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM. AF. 020217	KG	110,31	1,71	108,20	109,20	R\$ 21,81	R\$ 2.414,95	R\$ -	R\$ 2.281,65	R\$ 133,30	R\$ 2.281,65	R\$ 37,30
9.3.1.4	CONCRETO FCK - SAPATA, TRAÇO 12.33.7.531 MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA (PART. 1)- PREPARO MECÂNICO COM RECOMENHA 400 L. AF. 020201	m ³	3,30	0,00	3,30	3,30	R\$ 588,13	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ 1.940,83	R\$ -	R\$ 1.940,83	R\$ -
9.3.1.5	LANCAMENTO COM USO DE BALDEZ	m ³	3,30	0,00	3,30	3,30	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ 1.048,77	R\$ -	R\$ 1.048,77	R\$ -
9.3.1.6	RELAZIO MANUAL DE VALAS COM PERFILADO MECANIZADA. AF. 020216	m ³	14,69	0,00	14,69	14,69	R\$ 30,83	R\$ 505,10	R\$ -	R\$ 505,10	R\$ -	R\$ 505,10	R\$ -
9.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 020201	m ³	5,73	0,00	5,73	5,73	R\$ 84,27	R\$ 917,25	R\$ -	R\$ 917,25	R\$ -	R\$ 917,25	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISO, LAJES SOBRE SOLO OU MADEIRA, ESPESURA DE 5 CM. AF. 020208	m ²	27,77	0,00	27,77	27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TITULO CERAMICO FURADO (19x19cm) CAIXAMAÇA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.20,0m USE Corta - SERRELAÇEI FABRICADA, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA, SERVIDA, E-25 MM, 4 UTILIZADORES. AF. 020217	m ³	20,20	0,00	20,20	20,20	R\$ 134,83	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ 2.728,27	R\$ -	R\$ 2.728,27	R\$ -
9.3.2.4	ARMADILHA DE BLOCO VIGA-GUARDARAU OU SAPATA UTILIZANDO MOÇ. CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM AF. 020217	m ³	52,40	0,00	52,40	52,40	R\$ 80,11	R\$ 4.678,98	R\$ -	R\$ 4.678,98	R\$ -	R\$ 4.678,98	R\$ -
9.3.2.5	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO MOÇ. CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM AF. 020202	KG	55,04	5,12	50,52	50,52	R\$ 20,45	R\$ 1.137,04	R\$ -	R\$ 1.137,04	R\$ -	R\$ 1.137,04	R\$ 104,77

3096
 PROC. 152/23
 Acordo



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PURA BOIJOA FÉ, JUREMA, ARSOD, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FICADA, SUSAJARAIA, COROÃO DE SOMBRA, MULUNGUENHO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBEL, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.094-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serney Stepany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Patrimônios Públicos
CREA 211.856.449-6

Jefferson Albuquerque de Messias Castro
Chefe de Engenharia II
CREA: 211.603.293-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
9.3.2.6	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	7,75	0,00	7,04	7,04	R\$ 20,04	R\$ 154,01	-	R\$ 141,00	R\$ 13,03		
9.3.2.7	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	97,16	6,81	48,37	48,37	R\$ 19,25	R\$ 1.000,45	-	R\$ 1.709,26	R\$ 170,47		
9.3.2.8	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	44,20	4,00	40,00	40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,68	-	R\$ 680,30	R\$ 68,95		
9.3.2.9	CONCRETO FLOC + SERRA, TRAÇO 1:2,13:3 (1:1) MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIDA BRUTA 1:1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 062021	m³	3,69	0,00	3,69	3,69	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	-	R\$ 2.241,34	R\$ -		
9.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES	m³	3,69	0,00	3,69	3,69	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	-	R\$ 1.172,72	R\$ -		
9.3.2.11	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 022022	m²	62,67	0,00	62,67	62,67	R\$ 48,88	R\$ 2.005,40	-	R\$ 2.005,40	R\$ -		
9.3.3	EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DENSO AF 062018	m²	62,67	0,00	62,67	62,67	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -		
9.3.3.1	PILARES												
9.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEÇETOS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPRENSIVA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 062022	m²	69,60	0,03	69,67	69,67	R\$ 54,17	R\$ 3.792,31	-	R\$ 3.792,69	R\$ 1,02		
9.3.3.2	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	61,19	5,17	76,01	76,01	R\$ 26,45	R\$ 1.650,19	-	R\$ 1.594,40	R\$ 105,79		
9.3.3.3	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	190,09	7,93	192,46	192,46	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	-	R\$ 3.141,95	R\$ 131,40		
9.3.3.4	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	60,36	0,05	60,27	60,27	R\$ 14,09	R\$ 901,17	-	R\$ 896,63	R\$ 1,34		

307
151/03
PROC. 151/03
GOVERNADOR DE SÃO PAULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA, FÉL. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ROAJO, PICADA, SUSSURARA, CORDEIRO DE BOMERA, MALUNGUENHO, FAYELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seryn Stryany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
 CREA 231.056.446-6

Jefferson Assunção de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 231.053.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
9.1.1.8	CONCRETO FOX = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MED. BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 082022	m³	3,28	0,01	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.956,38	R\$ -	R\$ 1.956,38	R\$ -
9.1.1.8	LAVAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 022022	m²	3,20	0,00	3,20		3,20	R\$ 317,31	R\$ 1.042,59	R\$ -	R\$ 1.042,59	R\$ -
9.1.2	MOBIL. COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA NA UTILIZAÇÃO. AF. 092020	m³	95,20	0,95	0,90	\$1,66	91,25	R\$ 92,40	R\$ 5.360,02	R\$ 4.772,46	R\$ 4.772,46	R\$ 514,45
9.1.4.2	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 082022	KG	69,09	5,24	62,67		62,66	R\$ 29,45	R\$ 1.362,44	R\$ -	R\$ 1.362,44	R\$ 107,18
9.1.4.3	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 082022	KG	11,46	0,50	11,45		11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -
9.1.4.4	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 082022	KG	71,82	10,10	61,72		61,72	R\$ 19,25	R\$ 1.369,72	R\$ -	R\$ 1.369,72	R\$ 189,44
9.1.4.5	CONVENÇÃO DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 082022	KG	180,27	12,20	66,07		66,07	R\$ 17,22	R\$ 1.126,05	R\$ -	R\$ 1.126,05	R\$ 210,00
9.1.4.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 082022	KG	31,18	0,80	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
9.1.4.7	CONCRETO FOX = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 SEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MED. BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 082022	m³	4,28	0,99	0,90	3,61	3,61	R\$ 607,41	R\$ 2.605,78	R\$ 2.192,70	R\$ 2.192,70	R\$ 413,04
9.1.4.8	LAVAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 022022	m²	4,20	0,66	0,60	3,61	3,61	R\$ 317,31	R\$ 1.363,40	R\$ 1.147,29	R\$ 1.147,29	R\$ 210,11
9.1.9	LAJE TRILHADA DE VISITAS PRE-MOLDADAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

30/06/2024
 PROJ. 151/23
 Acosta



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUDA BOVINA FÉ, JUREMA, AERSCO, PAU BRANCOSSÃO ROMA, PICADA, SUSUIRARA, CONDADO DE SOBRÁ, MUNICÍPIO DE FAZENDA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELLO, Nº 1519, LADDA NOVA, NATAL/RN - CEP: 09.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SWS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.219,99
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/02/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selma Suelley Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Públicos
 CREA 211.056.446-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.003.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.3.5.1	Laje pré-moldada Lindoeregal, barrigada, para piso, enchimento em epc, treliçada, altura total da laje (enchimento+capa) = 144,00cm - (10,00cm - sinuflora) = 134,00cm	m²	97,54	4,76	0,00	92,78	32,76	R\$ 225,63	R\$ 22.007,55	R\$ 20.593,95	R\$ 20.593,95	R\$ 1.074,00
9.3.5.2	Armação de laje de estrutura convencional, de concreto armado utilizando aço ca-80 de 5,0 mm - montagem, af. 02/2022	KG	87,04	0,43	0,00	87,24	87,24	R\$ 19,68	R\$ 1.742,28	R\$ 1.733,73	R\$ 1.733,73	R\$ 8,55
9.3.5.3	Armação de laje de estrutura convencional, de concreto armado utilizando aço ca-40 de 5,0 mm - montagem, af. 02/2022	KG	4,36	6,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,48	R\$ 162,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,85
9.4	VEDAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 38(19)X25 CM (COPESURTA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 02/2021	m²	280,98	60,19	200,77	0,00	200,77	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ 10.546,46	R\$ 3.162,38
9.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 02/2018	M	14,50	0,00	14,50	14,50	14,50	R\$ 62,57	R\$ 913,52	R\$ -	R\$ 913,52	R\$ -
9.4.3	CONTAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 02/2018	M	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	R\$ 61,25	R\$ 803,00	R\$ -	R\$ 803,00	R\$ -
9.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 02/2018	M	25,41	0,00	25,41	25,41	25,41	R\$ 42,98	R\$ 1.109,35	R\$ -	R\$ 1.109,35	R\$ -
9.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CUBO) DE 250X250XCM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 02/2020	m²	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 265,76	R\$ 336,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,12
9.4.6	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, CRIVADOS 0,5 M COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	M	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,56	R\$ 4.007,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.007,09
9.5	COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUIS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 02/2018	m²	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,30	R\$ 2.046,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.046,62

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 1521/23
 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MILIANGUZIMHO, FAVELA E HINOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sary Sotany Silva Moore
Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
CREA 211.659.140-8Jefferson Assis/Instituto de Engenharia e Arquitetura
Diretor de Engenharia e
CREA: 211.658.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIAMENTO E - 4 ANL. COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/34 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AQUÍLUS. INCLUSO LACAMENTO. AF. 07/2019	m²	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,61
9.5.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAFORSO EM ARGAMASSA TRILHO 1:4 COM AREIA EM BETONEIRA 40L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PARQUE AF. 17/2014	m²	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,96	R\$ 257,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,56
9.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LAMA CÂMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E-200ML AF. 06/2015	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,16
9.5.5	RIFTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	28,88	26,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,74	R\$ 1.820,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.820,81
9.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAPILMIRA (REF. 8707 - 08/2008)	m	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.637,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,79
9.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.6.1	INSTALAÇÃO DE CHAVA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 8/14/2008)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,40
9.6.1.1	HIDRÔMETRO DN 25 (S) 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 15/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,80	R\$ 174,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,80
9.6.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.130,02	R\$ 1.130,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,02
9.6.1.3	TORNILHO DE CABA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
9.6.1.4	TUBO, PVC, SOLDADIL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE, OU SUB-PAREDE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	65,30	65,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,50	R\$ 1.600,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,25
9.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDADIL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE OU SUB-PAREDE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,50	R\$ 369,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,25

3000
PROJ. 151/23
Acoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOIEIRA FE, JUREMA, ARSOI, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, COROÃO DE SOMBRA, MULUNGUENHO, FAYELA E HIRÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sinyr Sinyr dos Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CNPJ 211.650.640-6

Adelson Aguiar de Mesquita Carlos
Engenheiro II
CNPJ : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.1.7	SCHEIRO 96 GRÁVUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,25	R\$ 333,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,35
9.6.1.8	JOLUO 96 GRÁVUS COM BÍSCIA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
9.6.1.9	JOELHO 90 GRÁVUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,50	R\$ 46,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,50
9.6.1.10	BUNCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,95	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
9.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
9.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
9.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,34	R\$ 52,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,22
9.6.1.14	LDOA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
9.6.1.15	ADAPTADOR COM FUNGUE E ANEL, DE VERDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESENEVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORÇAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
9.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUNO LÁTADO, REGOANEL, 3/4", COM ACOMPANHO E CANCELA CERRADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,27	R\$ 696,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,89
9.6.1.17	ADAPTADOR QUARTO COM SOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	99,00	16,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 6,79	R\$ 109,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,00

3101
PROC. 152.123
Assinatura



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBÓIA PE, JUREMA, ARISSO, PMU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDOÃO DE GOVERNA, MUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sanny Sáfery São Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestes Púlicas
CNPJ: 211.659.440-6

Jefferson Alexandre de Azevedo Cunha
Diretor de Engenharia II
CNPJ: 211.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Mês de Acumulado	Mês no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLOMETAL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	LN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,35	R\$ 64,70	-	R\$ 64,70	R\$ 64,70
9.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLOMETAL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082021	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	-	R\$ 22,41	R\$ 22,41
9.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
9.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	M	18,50	18,50	0,50	0,00	0,00	R\$ 29,91	R\$ 439,79	-	R\$ 439,79	R\$ 439,79
9.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	M	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,05	-	R\$ 1.224,05	R\$ 1.224,05
9.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,85	R\$ 1.094,11	-	R\$ 1.094,11	R\$ 1.094,11
9.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORA AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 69,78	R\$ 104,67	-	R\$ 104,67	R\$ 104,67
9.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	UN	10,30	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	-	R\$ 170,50	R\$ 170,50
9.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	-	R\$ 64,32	R\$ 64,32
9.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_082022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,54	R\$ 69,04	-	R\$ 69,04	R\$ 69,04

SECRETARIA DE SAÚDE
3502
PROC 152/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BQUIÇA FÉ, JURUMÁ, ARISCO, PAU SEMACORÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTULIS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 50.054-530.

LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PELÍCULO DE MEDIÇÃO: 26/02/2024 A 20/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvio Siqueira Silva Nobre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.029.460-9

Jefferson Alexandre da Mota Costa
Diretor de Engenharia I
CREA: 211.802.231-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Mês de Acumulado	Mês no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ITR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
9.6.2.9	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO OU VENTILADO. AF. 08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
9.6.2.10	JUNTA DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
9.6.2.11	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESQOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	8,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
9.6.2.12	ESQOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,08
9.6.2.13	ESQOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 99,25	R\$ 198,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,50
9.6.2.14	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 100MM (REF. 1548 - 08/25)	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
9.6.2.15	ESQOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 13,90	R\$ 69,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,50
9.6.2.16	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL, DE ESQOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 76,23	R\$ 381,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,15

Bloco 3
Secretaria de Saúde
PROC 154/23
Apost



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOBOLA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINDO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: COMODORÊNCIA Nº 00/2023 - S/M5
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.062.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Selma Steffen Silva Figueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestações Públicas
CREA 211.050.485-4

Anderson Alencar de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 1.212.003.235-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acréscimo Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.2.17	CAIXA SEQUENCIAL, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, ALTIMETRIA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PAVIMENTO DE DESCARGA OU ENTERRADA, DE ESCOTO SENSIBILIZADO, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78
9.6.2.18	CAIXA ENTERRADA, HORIZONTAL, RETANGULAR EM ALUMÍNIO, COM TUBOS CERÂMICOS VIGIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESCOTO, AF. 12/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 618,09	R\$ 2.472,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,34
9.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,138 2 L, PÁGUA 5 CONTRABALANÇADA, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
9.6.2.20	BLINDADO DE CONCRETO, CIMENTOS INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 4x0,8 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M², FILTRO ASSUETROBO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1,140 4 L, PÁGUA 5 CONTRABALANÇADA, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
9.6.2.22	CAIXA PASSADIA SPLIT DRENHO AF. PREF. 918x60 - 818x60x60	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
9.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO DE BOMBAS, PE COM CILINDRO, ROSCÁVEL, F. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
9.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF. 09/2022	M	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
9.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIMENTO DE ENCAMBIMENTO, AF. 09/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
9.6.3.3	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIMENTO DE ENCAMBIMENTO, AF. 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,91	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
9.6.3.4	PAULO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PAVIMENTO DE DESCARGA OU EM PAVIMENTO DE ESCOTO SENSIBILIZADO, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07

30/05/2024
PROC. 152/23
SOLICITAÇÃO DE SAQUE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA FE., JURUÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOWEIRA, MALUNGUINHÃO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	LICITAÇÃO: COMPROVAÇÃO Nº 02/2023 - SMS
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520	DATA DA MEDIÇÃO: 19/09/2024
	DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/02/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Srta. Suelany Silva Medeiros
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Trânsito Públicos
 OBR: 211.450.486-6

Jefferson Albuquerque de Albuquerque Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.450.331-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com 801	Valor Letado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
9.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
9.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMISOR, COM SUPRIMENTO TERMICO, PARA 12 DISJUNTORES 60A 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
9.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 100/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
9.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 100/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
9.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,00	R\$ 116,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,10
9.6.4.5	TOMADA MISTA DE EMISOR (1 MÓDULO), 30A, 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
9.6.4.6	TOMADA MISTA DE EMISOR (2 MÓDULOS), 3P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,26	R\$ 326,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,40
9.6.4.7	TOMADA MISTA DE EMISOR (1 MÓDULO), 30A, 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
9.6.4.8	PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	51,99	51,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
9.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL, 4" X 4" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,53	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
9.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
9.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
9.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,28	R\$ 17,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,28

3805
 PROC. 551/23
 SECRETARIA DE SAÚDE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOBUCA FE, JUREMA, ABRÇO, PAU BRANCOSSO ROMÃO, MICAIA, SUSSURAMA, CORÇÃO DE SOMBA, MULUNGUINHÓ, FAYELA E HIRIOUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-530

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.002.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seny Jilany Silva Farias
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Serviços Públicos
 CREA: 211.650.440-4

Jeferson Albuquerque de Albuquerque Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.003.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acrescimo Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO CM, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$	R\$	25,12
9.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS - EXA - 230V/30kV - 80kA - 01000 - DISJUNTOR TIPO DR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, IPRF: 4077-01000	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$	R\$	272,20
9.6.4.15	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 198,09	R\$ 186,09	R\$	R\$	186,09
9.6.4.16	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	381,04	381,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.921,87	R\$	R\$	1.921,87
9.6.4.17	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	45,70	45,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,80	R\$ 361,20	R\$	R\$	361,20
9.6.4.18	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$	R\$	26,50
9.6.4.20	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	139,41	0,00	0,00	139,41	139,41	R\$ 11,76	R\$ 1.642,26	R\$ 1.642,26	R\$ 1.642,26	R\$
9.6.4.21	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$	R\$	22,92
9.6.4.22	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$	R\$	15,19
9.6.4.23	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$	R\$	35,44

3108
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 151/23
 Acoste



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOBOLA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORÇÃO DE SOMERA, MULLINGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMEIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-630

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Dirigente Executiva de Obras Públicas e Serviços Públicos
 CRBA 211.650.490-5

Arquiteto Responsável do Serviço de Engenharia
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.093.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	
9.6.4.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICISTA, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 17,02	R\$ 17,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,02
9.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICISTA, PVC, ROSCAVEL, DN 90 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
9.6.4.28	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE 500V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
9.6.4.27	LUVA PARA ELÉTRICISTA, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2023	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
9.6.4.28	LUVA PARA ELÉTRICISTA, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
9.6.4.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
9.6.4.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 60,69	R\$ 121,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
9.6.4.30	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA ATERRAMENTO, Ø 100 MM, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 102,99	R\$ 548,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
9.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS MANÇOS, PAINEL COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,300 X 0,120 M, AF. 12/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 28,05	R\$ 148,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,30
9.6.4.32	LAMPADA TUBULAR LED DE 90 W, BASE G15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
9.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 150 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.7	REVESTIMENTOS										
9.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COLUHER DE PEDREIRO, ARMAÇASSA TIPO C 13 COM PREPARO EM BETONEIRA BOM, AF. 10/2022	m²	215,22	53,75	161,47	101,47	R\$ 4,70	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 771,63
9.7.1.1											

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 154/23
 30/07

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FÉ, JURUMA, ANISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PÁGUA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1516, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.682.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/02/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Selma Rodery Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
OBR 211.600.446.6

Jeferson Alexandre de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia II
CREG: 211.953.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
9.7.1.2	CHUFSO AJUSTADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AUT. AF. 10000, ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAIS COM BETONEIRA AUT. APPLICADA MANUAIS EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE JALISOS, AF. 02/2024	m²	270,22	0,01	270,21		270,21	154,34	0,00	154,34	R\$	37,00	R\$	5.800,16	R\$	0,00
9.7.1.3	CHUFSO AJUSTADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AUT. AF. 10000, ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAIS COM BETONEIRA AUT. APPLICADA MANUAIS EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE JALISOS, AF. 02/2024	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	80,98	0,00	80,98	R\$	38,15	R\$	2.200,81	R\$	2.200,81
9.7.1.4	CHUFSO AJUSTADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAIS COM BETONEIRA AUT. APPLICADA MANUAIS EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE JALISOS, AF. 02/2024	m²	60,98	0,00	60,98		60,98	0,00	0,00	0,00	R\$	65,94	R\$	3.990,06	R\$	3.990,06
9.7.1.5	CHUFSO AJUSTADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAIS COM BETONEIRA AUT. APPLICADA MANUAIS EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE JALISOS, AF. 02/2024	m²	270,22	0,01	270,21		270,21	154,34	0,00	154,34	R\$	21,47	R\$	1.800,15	R\$	1.800,15
9.7.1.6	CHUFSO AJUSTADO EM ALVENARIA COM PRESEÇA DE VÍDOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAIS COM BETONEIRA AUT. APPLICADA MANUAIS EM FACHADAS INTERIORES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE JALISOS, AF. 02/2024	m²	60,98	0,00	60,98		60,98	0,00	0,00	0,00	R\$	34,12	R\$	2.022,80	R\$	2.022,80
9.7.2	LISTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RABOIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 02/2024	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9.7.2.1	LISTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RABOIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 02/2024	m²	89,90	0,00	89,90		89,90	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
9.7.2.2	LISTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RABOIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 02/2024	m²	78,87	0,00	78,87		78,87	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-

3508
SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 155/2023/SAUB



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUKA BOICOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORDÃO DE SOMBA, MULUNGUZHINO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAJOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SIAS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.662.219,29
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Santoy Stehany Silva Borges
Diretora Executiva de Obras Públicas e Serviços Públicos
CPEA: 211.950.489-5

Jeferson Albuquerque de Souza Costa
Diretor de Engenharia II
CPEA: 211.893.331-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medida no Período	Acreditado Itc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Liquidado	Valor da Período	Valor Acumulado	Saldo
9.8.8	EMBASAMENTO COM MASSA LATEX APLICAÇÃO EM TETO, LIMA DENMO, LIVRAMENTO MANUAL. AF: 06/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
9.8.7	PLANTUA LATEX ACRILICA PRETINA APLICAÇÃO MANUA, EM TETO, QUATRO DIAS. AF: 06/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,62	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
9.8.6	LIVRAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PLANTUA. AF: 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,26
9.8.5	PLANTUA VERNIZ. 360CC/GR. ALUMINICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMAOES. AF: 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
9.8	ESQUADRIAS											
9.8.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINADO BRANCO, FOLHA LITE OU MEDA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ANGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 690,77	R\$ 5.282,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.282,62
9.8.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINADO BRANCO, FOLHA LITE OU MEDA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ANGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 690,79	R\$ 690,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,79
9.8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VIRENZ, SEM. OCA À FIVE OU MEDIO, P/ADPO MEDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, TENS INCLUSOS, OBRACAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.463,19	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
9.8.4	JANELA EM ALUMINIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1P-1M (P/ER: 11942 - CHUVA)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 399,11	R\$ 3.684,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.684,21
9.8.5	CHUVA, EM ALUMINIO FIXADO EM VIGAS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3"Ø. AF: 06/2023	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 604,99	R\$ 13.074,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.074,80
9.8.6	PORTA-FRONTA EM ALUMINIO COR NUP DE ABSOR, 02 FLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 7X1,10" HORIZONTAL E ENGRADADO E 1,12"X1,12" VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. (RFE: 12220 - CORRESEI)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 489,43	R\$ 5.106,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.106,34

PROJ. JOSÉ LUIS ACOSTA
SECRETARIA DE SAÚDE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOBÓIA FÉ, JURUMÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORCOLO DE SONEIRA, MULUNGUZHINHO, FAVEIRA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvia Steuber Silva Paiva
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA: 211.550.493-6

Wilson Alencar de Macielha Castro
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.693.231-3

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ALIBR TIPO VEREADOR COM QUADRO DE PROTEÇÃO E ENCAIXAMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 1202018	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 628,88	R\$ 2.446,73	R\$	-	R\$	2.446,73
9.9.8	TELA ACROSTICHEIRO GALVANIZADA, MALHA 14,70 X 30 (REF. - 09971 - 0958)	m²	2,89	2,89	0,00		0,00	R\$ 190,40	R\$ 791,76	R\$	-	R\$	791,76
9.9.9	INSTALAÇÃO DE MÓDULO UPGRADE E - 4MM EM ESTUADORA DE MADEIRA, FUNDADO COM BANCOTE. AF: 0102021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,64	R\$	-	R\$	3.001,64
9.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS												
9.10.1	VAZO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACORÇÃO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 0102020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 568,39	R\$ 1.112,78	R\$	-	R\$	1.112,78
9.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 39,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PIADEIRA POPULAR, INOX LISO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E BIXIATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA OROMAÇÃO DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 0102020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 287,83	R\$ 1.236,15	R\$	-	R\$	1.236,15
9.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 90 CM, COM CAIXA DE EMBOITUR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, BIXIATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA OROMAÇÃO LONGA, DE PAREDE, 120 OU 150 CM, PIADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 0102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$	-	R\$	2.026,69
9.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 80 CM, COM CAIXA DE EMBOITUR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, BIXIATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA OROMAÇÃO LONGA, DE PAREDE, 120 OU 150 CM, PIADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 0102020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.326,01	R\$ 1.326,04	R\$	-	R\$	1.326,04
9.10.5	PIADEIRA DE APOIO RETA, PIA, EM ACO INOX, LADO M. DE 117, LADO M. OU SINALIZADA	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$	-	R\$	1.366,10
9.10.6	SARRELA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 0102020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$	-	R\$	2.574,12

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/183
Acosta

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO RUAÇO, PAVADA, SUSTIARAUA, CORDOÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SWS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sandy Steany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestes Públicas
 OBR 211.593.446-6

Jefferson Alencar de Souza Carlos
 Diretor de Engenharia II
 OBR 211.593.391-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.10.7	PLACA EM ALUMINIO 1500x900 C/ VITE, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4028 - SEBENSACE)	UN	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	-	R\$ -	R\$ 133,08
9.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BRALLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 3592 - ORSIBEL)	LN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 75,71	R\$ 480,26	-	R\$ -	R\$ 480,26
9.10.9	FUNÇONOR PARA PCD, FIXAÇÃO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 BATEDOR PARA PORTA BIRCHER DE ALUMINIO TIPO MADRE LARANJA EBP - 3mm C/ FIXAÇÃO BORNEL MADRE LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DURA FACE (REF: C4021 - SEBENSACE)	LN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 287,06	R\$ 775,32	-	R\$ -	R\$ 775,32
9.10.10	ALCANTARA PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO COM OBRAS NBR 9090 COM ACONDICIONADOR (REF: 11991 - ORSIBEL)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	-	R\$ -	R\$ 85,77
9.10.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO COMERCIAL.	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,08	R\$ 1.344,18	-	R\$ -	R\$ 1.344,18
9.10.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020 PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDIO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSIF. A.	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	-	R\$ -	R\$ 92,78
9.11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 294,52	R\$ 294,52	-	R\$ -	R\$ 294,52
9.11.2	PARTE DA DE PRISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAIS, 2 DEMÃOIS, INCLUIDO PRIMEIR EPOXI.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 290,65	R\$ 290,65	-	R\$ -	R\$ 290,65
9.11.3	PARTE DA DE PRISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAIS, 2 DEMÃOIS, INCLUIDO PRIMEIR EPOXI, AF: 02/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	-	R\$ -	R\$ 64,80
9.11.4	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM SOLAPRONS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	-	R\$ -	R\$ 30,74
9.11.5	PLACA EM ALUMINIO TACONEM C/ VITE, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DURA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4028 - SEBENSACE)	LN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	-	R\$ -	R\$ 110,90
9.12.1	LIBRETA FINE DE OBRA (REF: 02/20) - ORSIBEL	m²	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,02	-	R\$ -	R\$ 327,02
9.12.2	PLACA DE INSCRIÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO (100 X 100 M - REF: 01/67 - ORSIBEL)	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 978,58	R\$ 978,58	-	R\$ -	R\$ 978,58

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC 154/23 Acob

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAJO ROLADO, PICADA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOMBRA, MALUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-500.

LICITAÇÃO: COMCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,50
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/02/2024 A 29/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Safely Safety Sisa Nethe
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Obras Públicas
 CREA: 211.590.446-6

Jeferson Alexandre de Menezes Castro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.899.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com Bill	Valor Liquidado	Valor do Período		Valor Acumulado
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCORONDO), E-0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: 5057 - ORESE/SEI)	m²	4.80	4,80	0,00	0,00	0,00	616,50	R\$	2.959,20	R\$	2.959,20
10.1	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	3,55	R\$	958,50	R\$	958,50
10.1.1	LARGA MANTIDA DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM ENxada AF_05/2018	m²	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	5,19	R\$	405,54	R\$	405,54
10.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GARANTO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	60,16	0,00	60,16	60,16	0,00	69,88	R\$	4.762,02	R\$	4.762,02
10.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA TAPAJANE EM PVC - 10 LECOS (REF: 5158 - ORESE/SEI)	m	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	6,19	R\$	405,54	R\$	405,54
10.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - (REF: 01/0202 (REF: 51 - ORESE/SEI)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	431,50	R\$	5.182,00	R\$	5.182,00
10.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CHAPA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O PROTE DE CONCRETO) AF_07/2020 PS	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.685,30	R\$	1.685,30	R\$	1.685,30
10.1.6	Placa concreto armado T.07, 61,50 m	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	632,11	R\$	632,11	R\$	632,11
10.1.7	ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF: 4419 - ORESE/SEI)	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	261,64	R\$	261,64	R\$	261,64
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	39,03	R\$	187,50	R\$	187,50
10.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2018	m³	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	39,03	R\$	187,50	R\$	187,50
10.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AEROLADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2018	m³	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	95,02	R\$	1.267,55	R\$	1.267,55
10.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS E MATERIAS GRANULARES EM CARRÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM VA CARGUEIRA (CARGA DE 1,7 A 2,8 m³ / 178 kg) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: KG) AF_07/2020	m³	28,36	20,26	0,00	0,00	0,00	10,00	R\$	283,80	R\$	283,80

Operante de Saude
 03/23
 PROPOSTA 03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAS DE FLUXA BOIÃO FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADO, SUBSIDIÁRIA, CORDÃO DE SOMBA, MLLUNGUZINHO, FAVELEIA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-420.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SANS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.062.213,29
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

RECALIBRO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serley Sneydy Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREM 211.632.440-8

Jefferson Apolinário de Mesquita Gomes
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.632.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Ino. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Leilado	Valor do Período	Valor Acumulado			
10.2.4	TRANSPORTE COM CAMBÉLIO BASTANTE DE 30 M³ EM VIA URBANA EM INVESTIMENTO PARALELO MUNICÍPIO MOSSORÓ, AF. 02/2023	MOVIM	141,60	141,00	0,00	17,99	17,99	0,00	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	443,83
10.3	FUNDADORES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
10.3.1	FUNDADORES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS ESCAVADO MANUAL DE VILA COM PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2023	m²	37,29	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	R\$ 25,81	R\$ 459,26	R\$ 429,26	R\$ 429,26	R\$ 429,26	-
10.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM AF. 02/2016	m²	11,29	0,00	0,00	11,59	11,59	0,00	R\$ 35,81	R\$ 410,20	R\$ 410,20	R\$ 410,20	R\$ 410,20	-
10.3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALIZADORA OU SERRAVALIA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTEADRE AF. 20217	KG	110,91	50,10	0,00	160,81	100,81	0,00	R\$ 21,31	R\$ 2.439,95	R\$ 2.198,09	R\$ 2.198,09	R\$ 2.198,09	220,20
10.3.1.3	CONCRETO FCK - SERRAVALIA TRACO 1:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BETTA 1) - PREPARO MECANICO COM RETENÇÃO 400 L AF. 02/2021	m³	8,30	0,46	0,00	2,85	2,25	0,00	R\$ 588,13	R\$ 1.590,83	R\$ 1.676,17	R\$ 1.676,17	R\$ 1.676,17	204,68
10.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, AFERRAMENTOS E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 02/2022	m³	3,30	0,46	0,00	2,85	2,35	0,00	R\$ 917,81	R\$ 1.048,77	R\$ 905,76	R\$ 905,76	R\$ 905,76	142,01
10.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	14,89	0,00	0,00	14,89	14,89	0,00	R\$ 29,83	R\$ 595,10	R\$ 595,10	R\$ 595,10	R\$ 595,10	-
10.3.2	VIGAS BALIZADORAS													
10.3.2.1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	m³	9,73	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	R\$ 94,27	R\$ 917,28	R\$ 917,28	R\$ 917,28	R\$ 917,28	-
10.3.2.2	PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM AF. 02/2016	m²	27,77	0,00	0,00	27,77	27,77	0,00	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ 994,44	R\$ 994,44	R\$ 994,44	-
10.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERAMICO FINACAO (90) ARTIFICIAL CAIXACAMA SUSTA DE CAL. HIDRATADA ESP-20 CUBEC. CIVIL - SERRAVALIA PISOTRACO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALIZADORA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTEADRE AF. 02/2022	m³	20,28	0,36	0,00	19,90	19,90	0,00	R\$ 194,55	R\$ 2.726,27	R\$ 2.677,34	R\$ 2.677,34	R\$ 2.677,34	51,13
10.3.2.4	RECONSTRUÇÃO DE PISOS OU VIGAS DE ESTRUTURAS CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTEADRE AF. 02/2022	m²	32,40	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	R\$ 88,11	R\$ 4.878,95	R\$ 4.878,95	R\$ 4.878,95	R\$ 4.878,95	-
10.3.2.5	CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTEADRE AF. 02/2022	KG	24,94	6,12	0,00	50,22	50,02	0,00	R\$ 20,40	R\$ 1.037,04	R\$ 1.033,13	R\$ 1.033,13	R\$ 1.033,13	104,74



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PÁUA BOÇA/FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROAÍLO, PICADA, SUSAIRAMA, CORPOA DE SONERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTILIS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Samy Sany Silva Nobre

Diretor Executivo de Obras Públicas e Obras Públicas

CREA: 211.659.440-5

Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II

CREA: 211.603.233-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,3 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	7,73	0,00	0,00	7,04	7,04	R\$ 20,04	R\$ 154,41	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 13,33
10.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KGS	97,18	2,81	0,00	80,37	88,37	R\$ 18,36	R\$ 1.600,43	R\$ 1.709,90	R\$ 1.709,90	R\$ 170,47
10.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PLUR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	44,00	4,00	0,00	40,00	40,00	R\$ 17,25	R\$ 757,80	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 66,80
10.3.2.9	CONCRETO FCK - SOBRA TRAPO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM TONELERA 400 L AF. 06/2021	m³	3,99	0,08	0,00	3,41	3,81	R\$ 607,41	R\$ 2.241,34	R\$ 2.182,75	R\$ 2.182,75	R\$ 48,89
10.3.2.10	LAVAMENTO COM USO DE BALDES	m²	3,69	0,06	0,00	3,61	3,61	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ 1.147,28	R\$ 1.147,28	R\$ 25,43
10.3.2.11	EMPREENDIMENTO DE SUPERFÍCIE COM EMPREENDIMENTO DE SUPERFÍCIE COM EMPREENDIMENTO DE SUPERFÍCIE AF. 06/2022	m²	62,87	0,00	0,00	62,87	62,87	R\$ 46,60	R\$ 2.935,40	R\$ 2.935,40	R\$ 2.935,40	R\$ -
10.3.3	PLATEIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLURES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA, DE MADRE COMPENSADA PLASTIFICADA 18 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	m²	48,00	50,79	0,00	19,11	16,11	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ 951,02	R\$ 951,02	R\$ 2.791,29
10.3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	81,16	7,36	0,00	73,82	79,82	R\$ 20,45	R\$ 1.600,19	R\$ 1.609,62	R\$ 1.609,62	R\$ 160,51
10.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	390,09	43,51	0,00	178,48	176,59	R\$ 17,22	R\$ 3.073,35	R\$ 3.090,75	R\$ 3.090,75	R\$ 252,65
10.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	40,30	2,59	0,00	57,78	57,78	R\$ 14,99	R\$ 901,17	R\$ 862,66	R\$ 862,66	R\$ 38,51

3115
PROC. 151/23
Assinatura de Samy



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI BOCA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUAPARA, CORPO DE SOMILIA, MULLURUCURIM, FAVELA E HIPÓCITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NEVA, NATAL/RN - CEP 59054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvia Saldanha Sales Bezerra
Diretora Executiva de Obras Públicas e prédios Públicos
CNPJ: 211.650.410-4

Jefferson Albuquerque de Menezes Campos
Diretor de Engenharia
CNPJ: 211.601.211-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	m³	3,28	2,34	0,00	0,95	0,95	R\$ 607,48	R\$ 1.593,35	R\$ 577,05	R\$ 577,05	R\$ 1.421,30
10.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	m³	3,29	2,34	0,00	0,95	0,95	R\$ 317,01	R\$ 1.292,59	R\$ 301,92	R\$ 301,92	R\$ 743,57
10.3.4	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE FORMAS DE VIGA, ESQUELAMENTO METÁLICO, FÉ, CIMENTO SAPÊS, BBA CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 19	m²	58,38	58,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,40	R\$ 5.354,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.354,82
10.3.4.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	KG	68,09	68,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,45	R\$ 1.392,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.392,44
10.3.4.3	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	KG	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,04	R\$ 229,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,48
10.3.4.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	KG	71,82	71,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,25	R\$ 1.399,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,72
10.3.4.8	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	KG	100,37	100,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,22	R\$ 1.728,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.728,65
10.3.4.8	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	KG	31,45	31,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,20	R\$ 445,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,52
10.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,48	R\$ 2.605,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.605,79
10.3.4.8	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACQTE 123251581 MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MED. BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L	m²	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 317,01	R\$ 1.363,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363,46

15/12/23 PROC. 151/23 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERECO: COMUNIDADES RUADE DE PUMA ROLBOA FE, JUREMA, ASSOCO, PAU BRANCO-SÃO RICAÍO, PICADA, SASSUPARÁ, CORDELO DE SONORA, MULLINGUZHINHO, FAVELA E AFILITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ RN.

CONTRATADE: POL'Y CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDERECO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS RESELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP 59.064-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO:04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2023 - SIMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.682.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sneydy Saldany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CNPJ: 21.693.333-4

Jefferson Albuquerque de Albuquerque Corêa
Diretor de Engenharia
CNPJ: 21.693.333-4

Item	Descrição	un	Quantificativos Físicos					Quantificativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido e Acumulado	Medido no Período	Acumulado até Período	Valor Unitário Conv. BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.3.5.1	LAFI PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, SUPRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EP, TELA CADA, ALTURA TOTAL DA LAFI GENHANTERIO-CAPA = 140x105x101500 - SERRAVAL (MDE VÍD. AF. 03/2016)	m²	57,54	97,54	0,00		0,00	R\$ 225,83	R\$ 22.007,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,36
10.3.5.2	ARMADURA DE LAFI DE ESTRUTURA CONJUNÇÃO DE CONCRETO AFERIDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - ACOTASSAL AF. 06/2022	KG	97,94	97,94	0,00		0,00	R\$ 19,40	R\$ 1.742,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,38
10.3.5.3	ARMADURA DE LAFI DE ESTRUTURA CONJUNÇÃO DE CONCRETO AFERIDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,5 MM - ACOTASSAL AF. 06/2022	KG	8,38	8,38	0,00		0,00	R\$ 19,40	R\$ 162,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,05
10.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 381X190X21 (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 03/2016	m²	280,96	52,64	690	182,32	182,32	R\$ 42,34	R\$ 13.710,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,84
10.4.1	MDE VÍD. AF. 03/2016	m	14,60	0,00	0,00	14,60	14,60	R\$ 42,37	R\$ 913,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,92
10.4.2	CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VÍDOS DE ATE 1,51318 DE COMPRIMENTO AF. 00/07/05	m	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	R\$ 61,35	R\$ 833,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,00
10.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PÓRKIAS COM ATE 1,5 M DE VÍD. AF. 03/2016	m	25,41	0,00	0,00	25,41	25,41	R\$ 45,90	R\$ 1.168,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,35
10.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VIZADO DE CONCRETO POROSOSO DE 130X130X16 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 05/2020	m²	1,26	1,26	0,00		0,00	R\$ 248,76	R\$ 308,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,12
10.4.6	SERVA COM MOURELAS DE CONCRETO, RETO, 14x20x16, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, CRIVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FERRUGINOSO 14 CLASSE 250 - FONTE CIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2020	m	59,82	56,82	0,00		0,00	R\$ 68,08	R\$ 4.887,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.887,05
10.5.1	TRAMA DE BARRA CORROSA, PÓR TIRACAS, PARA TELHADOS DE ATE 2 AZEAS PARA TELHA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERDECAF AF. 07/2016	m²	50,52	50,52	600		0,00	R\$ 28,30	R\$ 2.646,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,82

31/05/2024 15:10:03
PROJ. 1511/03
ACOSTA



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMARCAS RURAIS DE PUA BOIÇA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO, PICAÇA, SUSUBARRA, CORDÃO DE SOMBRA, MUNDUQUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1818, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Serjiny Fredey Silva Nobre
Diretor Executor de Obras Públicas e Prestes Públicos
CREA 211.490.440-6

Jefferson Alencar de Albuquerque
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.495.214-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros											
			Total	Sado	Medido Acreditado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acreditado	Sado							
10.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 AQUAS, INCLUSIVE LANTERNA. AF_012018	m²	93,52	93,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6.3	(COMPROVAÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 COM E AREIA, EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PARQUE). AF_112014	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.4	APRESENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANEIRA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFALTICO. (F-04M). AF_062018	m²	5,37	5,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.5	PISO EM CUNHA DE AÇO GALVANIZADO TUBO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	29,00	29,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.6	CHUVA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO VERTICAL. AF_022019	m	36,70	36,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.7	CADELA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO VERTICAL. AF_022019	m	36,70	36,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																		
10.6.9	CHUMBEAMENTO DE CABA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HERMETISMO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DEBEE, BARRASDESI.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.10	HOSIOMETRO DN 25 (X) 1/2" (M) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.11	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.12	FORNECIMENTO DE BARRA PARA CABA D'ÁGUA, ROCAVAL, 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.13	TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM INSTALADO EM PAREDE, OU SUB-PAREDE, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_052022	M	69,30	69,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.14	TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM INSTALADO EM PAREDE, OU SUB-PAREDE, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	15,80	15,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.15	TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM INSTALADO EM PAREDE, OU SUB-PAREDE, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	69,30	69,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.16	TUBO PVC SODAVEL, DN 25MM INSTALADO EM PAREDE, OU SUB-PAREDE, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062022	M	15,80	15,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE SAÚDE
Proc. 158/2023
11/10/23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, COROÃO DE SONERA, MALUNGUEZINHO, FAVELA E HPDUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santa Sireny Silva Rocha
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.609.440-4

Jefferson Alexandre de Menezes Castro
Diretor de Engenharia
CREA: 211.609.218-8

Item	Descrição	un	Quantificadores Físicos					Quantificadores Financeiros					
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Csem EBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
10.6.1.7	JELEHO 30 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 353,25	R\$	-	R\$	353,25
10.6.1.8	JELEHO 30 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$	-	R\$	142,10
10.6.1.9	JELEHO 30 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,95	R\$ 40,65	R\$	-	R\$	40,65
10.6.1.10	JELEHO 30 GRÁUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,00	R\$ 15,15	R\$	-	R\$	15,15
10.6.1.11	TE DE REGULAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,50	R\$ 62,12	R\$	-	R\$	62,12
10.6.1.12	TE DE REGULAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 25MM, INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$	-	R\$	36,51
10.6.1.13	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$	-	R\$	53,22
10.6.1.14	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$	-	R\$	30,94
10.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL, DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA TÓRNO DE FIBROFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$	-	R\$	24,11
10.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUNTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E GAVETA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 80,27	R\$ 602,89	R\$	-	R\$	602,89
10.6.1.17	ADAPTADOR QUARTO COM ROSCA E FREGA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PAVIL, OU SUB-PAVIL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_082022	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$	-	R\$	108,00

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/123
18/08/2024



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPRESA: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOLSOA FE, JUREMA, ARIBÓ, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARARA, CORDELO DE SOBRERA, MULUNGUZIMHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sady Zilbery Silva Neto
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestios Públicos
 CRPA: 211.692.440-6

Jefferson Alessandro de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CRPA: 211.803.211-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Setor	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado
10.6.1.18	REGISTRO DE SERRA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
10.6.1.19	REGISTRO DE SERRA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
10.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	18,50	18,50	0,00	0,00	R\$ 23,81	R\$ 438,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,79
10.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	39,80	39,80	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,66
10.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	R\$ 42,86	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
10.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	R\$ 68,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
10.6.2.5	JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
10.6.2.6	JOELHO 90 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
10.6.2.7	JOELHO 45 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	8,00	8,00	9,90	0,00	R\$ 11,14	R\$ 89,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,14

30/12/2023
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 152/23 Acerto

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERÇO: COMUNIDADES RUAIS DE PUXA SOUBA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBURAMA, CORÇÃO DE SOMBA, MULLINGUZHIND, FAVELA E HEDILTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 19/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Jefferson Albuquerque de Mendonça Neto
Diretor de Engenharia II
CRESA: 211.601.231-8

Quantitativos Físicos

Item	Descrição	un	Total	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros			
				Saldo	Medido Anteriormente	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado

10.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,03	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------	-------	-----------

10.6.2.9	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, Nº 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	------------	-------	-------	------------

10.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,40	R\$ 102,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,80
-----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	------------	-------	-------	------------

10.6.2.11	CURVA QUARTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,87	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
-----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	------------	-------	-------	------------

10.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
-----------	---	----	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------	-------	-----------

10.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
-----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	------------	-------	-------	------------

10.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 100MM (PVC - 1549 - CRESA), TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,50	R\$ 201,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,98
-----------	---	----	------	------	------	------	------	-----------	------------	-------	-------	------------

10.6.2.15	ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, Nº 09/2022, CAVA S-PONDA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
-----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------	-------	-----------

10.6.2.16	ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, Nº 09/2022, CAVA S-PONDA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, Nº 09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,15
-----------	--	----	------	------	------	------	------	-----------	------------	-------	-------	------------

31/05/2024
Proc. 156/2023
Assinado



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENERGEO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FE, JUREMA, AIBICO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICOÇA SUSUBURANA, COROJO DE SOUZA, MALINGUZHINO, FAVEIA E HEDUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Será Sidney Silva Nobre
 Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedidos Físicos
 CREB: 211.603.231-8

Jefferson Albuquerque de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREB: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Mudado Acumulado	Mudado no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SEXTANTE, AF: 062022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78
10.6.2.18	CAIXA ENTERRADA, HORIZONTAL, RE-TANÇULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS BRANCOS, DIMENSÕES INTERIUS: 0,80x0,80x0,8 M PARA BOMBE DE ESOTO, AF: 120200	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 616,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
10.6.2.19	MOD. DADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,20 M, VOLUME ÚTL: 2139,21, (PAREDE DE CONCRETO, AF: 120200)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
10.6.2.20	BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIUS: 0,3 X 1,4 X H=0,3 M, ÁREA DE INFLUÊNCIA: 13,2 M², (PAREDE DE CONCRETO, AF: 120200)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
10.6.2.21	FILTRO AVANÇADO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, (PAREDE DE CONCRETO, AF: 120200)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.056,01	R\$ 2.056,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,01
10.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AF: 01942, (SIVAPREVI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,08	R\$ 57,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,08
10.6.2.23	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, RODÁVEL, Fº - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 092021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
10.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS											
10.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM COCOTUBOS VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL, AF: 092102	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
10.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF: 092022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 464,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 464,72
10.6.3.3	JUNTA 90 GRÁUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE ENCAMINHAMENTO.	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
10.6.3.4	PAU SICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SEXTANTE, AF: 092022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07

PROJ. 151/2023
 0102
 Decretando de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BOIQUA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAIÃO ROMÃO, PICALA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

EMERGÊNCIA CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: COMODORÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/07/2024 A 26/07/2024

DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sergio Bedony Silva Neto
Diretor Executiva de Obras Públicas e Fluidos Públicos
CREA 215.693.446-6

Jeferson Albuquerque de Moura da Costa
Diretor de Engenharia II
CREA: 131.029.391-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado até Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
10.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHASSI DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUSTR, COM BARRAMENTO TERMO-ELÉTRICO PARA 12 DISJUNTORES DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 002020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,50	R\$ 444,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,50
10.6.4.1	INTERUPTOR SIMPLES (1) MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022023	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,72	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,32
10.6.4.2	INTERUPTOR SIMPLES (2) MODULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
10.6.4.3	INSTALAÇÃO AF: 022023	UN	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,00	R\$ 158,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,18
10.6.4.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1) MODULO COM 1 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,07	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
10.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (2) MODULO, 2P+1T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,39	R\$ 328,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,45
10.6.4.6	TOMADA DE REDE RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2019	UN	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,28	R\$ 278,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,40
10.6.4.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA 1,30 M DO TIPO, PVC, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022023	UN	57,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
10.6.4.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 022023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,93	R\$ 269,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,42
10.6.4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
10.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
10.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
10.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38

PROJ. 151/23
15/05/2024
15/05/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA REDONÇA F.L. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSEUBURANA, CORÇÃO DE SONERA, MULUNGUINHÓ, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-500

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaram que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestação Pláticas
 CREA: 211.693/400-5

Diretor Assessor de Engenharia Carlos
 Diretor de Engenharia 3
 CREA: 211.693.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acrescentado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.6.4.13	RESERVATORIO MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1020203	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
10.6.4.14	CIRCUITARIO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DESAFUA - 720V (REF. 3041 - CRESSEL) RESERVATORIO BIPOLAR DR 40 A - DESPROTOSTO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AO, 300MA (REF. 8027 - CRESSEL)	LN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,10	R\$ 240,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,20
10.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ESCUDO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 490750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 198,03	R\$ 198,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,03
10.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ESCUDO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 490750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	M	201,04	201,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.011,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,07
10.6.4.18	CHAMA 490750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	M	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,68	R\$ 361,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
10.6.4.19	CHAMA 490750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	M	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
10.6.4.20	ELETRICIDADE RIGIDA ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	M	139,41	139,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,20	R\$ 1.842,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.842,25
10.6.4.21	ELETRICIDADE RIGIDA ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80
10.6.4.22	ELETRICIDADE RIGIDA ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0920203	M	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
10.6.4.23	ELETRICIDADE RIGIDA ROSCAVEL, PVC, DN 30 MM (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1220201	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,22	R\$ 34,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,44

34.211
 PLOC 156/103
 Acato
 Secretária de Saúde

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOÇA FÉ, JURUMÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORÇÃO DE SOMBRA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIRÓLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-030.

LICTAÇÃO: COMODORÊNCIA Nº 00/2023 - SRAE
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/02/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Silvia Juremy Silva Fialho
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestação Pública
 CREA: 11E 450 490-6

Jefferson Albuquerque de Moura Carneiro
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 131E 003 281-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Ajustado (inc. Período)	Valor Unitário Com BDI	Valor Unitário	Valor do Período	Valor Acumulado
10.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	-	R\$ -	R\$ 17,82
10.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2021	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	-	R\$ -	R\$ 24,85
10.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	-	R\$ -	R\$ 124,42
10.6.4.27	UMA PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 10,35	R\$ 30,95	-	R\$ -	R\$ 30,95
10.6.4.28	UMA PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 16,20	R\$ 48,60	-	R\$ -	R\$ 48,60
10.6.4.29	POSTE DE ATERRAMENTO 58" PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	LN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 94,30	R\$ 188,78	-	R\$ -	R\$ 188,78
10.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CROU-LIN, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 20,3" AF: 10/2020	LN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 60,99	R\$ 121,98	-	R\$ -	R\$ 121,98
10.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS NAÇIOS, FLUIDO COM BRITA, EMENBOS E INTERV. 03X03X03,3" AF: 10/2020	LN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 182,98	R\$ 548,97	-	R\$ -	R\$ 548,97
10.6.4.32	LAMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020 PIS	LN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 29,86	R\$ 149,30	-	R\$ -	R\$ 149,30
10.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 1020 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020 PIS	LN	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 24,96	R\$ 224,62	-	R\$ -	R\$ 224,62
10.7	PAPEIS										
10.7.1	CHABRÃO APRECIADO EM ALUMÍNIO E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COULER DE PEDREIRO, ARMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BENTONITA 40L AF: 10/2022	m²	215,22	215,22	0,00	0,00	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	-	R\$ -	R\$ 1.028,75

31/05
 Proc. 154.128/2024



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FUXA ROCHA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÇA, SUSSUARANA, CORRÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1619, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seráthy Zandrey Silva Robre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
OBR/231.699.400-6

Jefferson Albuquerque de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
OBR/ : 231.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com ITR	Valor Liquidado	Valor do Período		Valor Acumulado
10.7.1.2	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF. 02/2022	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,50	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,38
10.7.1.3	EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUAISMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS, AF. 02/2024	m²	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,50	R\$ 5.800,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.800,18
10.7.1.4	EMBÓÇO PARA RECEBIMENTO DE CERMÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUAISMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES, PARA APRESENTAR COM ARRA ENTRE 5MM E 10MM, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS, AF. 02/2024	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,15	R\$ 2.200,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,81
10.7.1.5	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUAISMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 20MM, AF. 02/2022	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.982,08
10.7.1.8	REVESTIMENTO CERMÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMA, TUDO PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TIPO AC1, APLICADAS A BEM ALTA LURA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 66,54	R\$ 3.990,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,06
10.7.2	PRISO											
10.7.2.1	LANTO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PAREDES, ESPESURA DE 10 CM, AF. 07/2020	m²	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.200,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,16
10.7.2.2	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUO, ACABAMENTO NAO REFINADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	m²	79,87	79,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.822,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,60

31/05/2025
PROC. 151/2025
Assista



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPENHO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAÇÃO ROMÃO, PICAÓX, SUSSUARANA, CORONÓ DE SOMBRA, MULLUNGUENHO, FAYELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inic. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.7.23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA Útil DE 10,00m². AF. 0902023. PE PISO EM GRANITO, MARMÔRITO OU GRANITOVA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM. INCLUI MISTURA EM BETONEIRA, COLOCÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 SELADORE E CERA. AF. 0902022. RODAPÉ EM MARMÔRITO, ALTURA 10CM. AF. 0902020	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,50	R\$ 952,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,86
10.7.24	MA, INCLUI MISTURA EM BETONEIRA, COLOCÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 SELADORE E CERA. AF. 0902022. RODAPÉ EM MARMÔRITO, ALTURA 10CM. AF. 0902020	m²	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,32	R\$ 6.546,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.546,26
10.7.25	PISO CIMENTADO, TRINÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO SUSTITO, ESPESURA 4,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 0902020	m²	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74
10.7.27	SOLERA EM CIMENTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 0902020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
10.7.28	CONCRETO PAV. ACABADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 0902020 (PREF. 101984 - SINAIS)	m	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,09	R\$ 340,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,90
10.7.31	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 0902017 (P)	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53
10.8.1	FINIS PINTURA EM PAREDE, LIMA DENTÃO. AF. 0902023	m²	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.511,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.511,27
10.8.2	EMBOAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, LIMA DENTÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 0902023	m²	162,89	162,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,80	R\$ 1.779,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.779,94
10.8.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREGAVAL, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 0902023	m²	162,89	162,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84
10.8.4	TEXTURADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF. 0902014	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,85	R\$ 4.084,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.084,21
10.8.5	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, LIMA DENTÃO. AF. 0902023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/23
30/03/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA, BOICOA FÉ, JUREMA, ANISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORRÃO DE SOMIRA, MALINGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500.

LICITAÇÃO: COMCORRÊNCIA Nº 03/2023 - 948

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/07/2024 A 26/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Selma Fátima Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Treinamento Público
OBR 211.659.446-6

Jefferson Albuquerque de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia II
CREM: 131.059.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado
10.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICAÇÃO EM TETO LIMA DENTRO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	73,07	73,07	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.557,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.557,29
10.8.7	PRIMEIRA LATEX ACRÍLICA PREPARADA APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, DIAS DE VANTOS. AF 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
10.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO QUÍMICO. AF 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,52	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20
10.8.9	PINTURA VERDEZ BRANCO/AQUILINDO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOES. AF 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,00
10.9	ESCALONIAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATELITE METALICO, SEXTAVADA, PIVÃO/COU ARCA-MASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 698,77	R\$ 2.387,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.387,82
10.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATELITE METALICO, SEXTAVADA, PIVÃO/COU ARCA-MASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 690,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
10.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VEREAL, SEM OCA LEVE OU MEIA, PADRÃO MÉDIO, SERRAÇÃO, ESPESSURA DE 3,5CM, TÊMS INCLUSOS: DOBRACURA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.460,15	R\$ 1.463,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,15
10.9.4	JANELA EM ALUMINIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE COMER, 1F+1M. PREF: 1194Z-CRSEI	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	R\$ 286,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21
10.9.5	JANELA EM ALUMINIO FEALDO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3"4" AF 04/2019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	R\$ 624,80	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
10.9.6	PORTA-FRONTA EM ALUMINIO COR NÍVEI DE ABRIR, 02 FLA, VAZOZO, EM TUBO QUADROCO 71x112" HORIZONTALS E ENGRANADO E 1,027x1,10" VERTICIAS, COM ESPACAMENTO DE 12CM. PREF: 1220-CRMSSEI	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	R\$ 493,40	R\$ 6.150,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.150,24

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/03/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA PE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUARANA, CORÇÃO DE SONERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.064-600.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2005

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2004 A 20/04/2004

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2003 - SAGS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2004

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serley Pifferly Silva Nóbrega
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CRA 212.820.488-6

Leiderson Araújo de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CRA: 212.820.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Saldo	Mês/ano Acumulado	Mês/ano Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	
10.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	R\$ 626,98	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
10.9.8	TELA MOSALETÉRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. - 02671 - 02681)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	R\$ 190,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
10.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BRUSQUETE. AF_ 01/02/01	m²	8,20	8,20	0,00	0,00	R\$ 308,30	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
10.10	LOÇAS E ACESSÓRIOS										
10.10.1	VASO SANITÁRIO DEVIDO COM CAIXA ACOPLADA LOÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 599,39	R\$ 1.112,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,79
10.10.2	LAVATORIO LOÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO 8FNO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENXATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15
10.10.3	BANHEIRA GRANITO CINZA 130 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, 8FNO FLEXÍVEL EM PVC, ENXATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA, LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,69
10.10.4	W.C. 80x45 - SUSPENSO, BANHEIRA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, 8FNO FLEXÍVEL EM PVC, ENXATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA, LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
10.10.5	W.C. 80x45 - SUSPENSO, BANHEIRA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, 8FNO FLEXÍVEL EM PVC, ENXATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA, LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10
10.10.6	W.C. 80x45 - SUSPENSO, BANHEIRA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, 8FNO FLEXÍVEL EM PVC, ENXATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA, LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/02/00	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIÇA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/CAJOÁ RANHO, PICADA, SUSSUARANA, CORRÃO DE SOMERA, MILUNGUENHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Serjony Sidney Silva Ribeiro
Diretor Executivo de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.059.940-9

Jefferson Albuquerque da Mota/Costas
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.609.211-6

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Mês de Acumulado	Resíduo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.10.7	PLACA EM ALUMINIO 1300x900 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: CARGO - SERVIÇOS)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
10.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDEDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 145 CM (REF: CARGO - SERVIÇOS)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
10.10.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 0102000 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XACREZ LAVADA ESP - 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LEVA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE (REF: CARGO - SERVIÇOS)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 347,06	R\$ 775,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,02
10.10.10	ALUAME PARA BANHEIRO PRE-DEFINITE FISICO CONFORME NBR 8090 COM ACOIHOAR (REF: 1189) - (SERVISE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
10.10.11	ASSISTENTE SANITARIO CONVENCIONAL - PROTEÇÃO E COMBATE AO INCHENHO EXTERNO DE NICHENHO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 107200 PE EXTINTOR DE INCENHO PORTATIL, COM CARGA DE 605 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 102200 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 296,65	R\$ 296,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,65
10.11.3	PERFURA DE PISO COM TRINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INC. USO PRABER EPOXI, AF 052021	m²	1,60	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00
10.11.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LUMINARIAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012000	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
10.11.5	PLACA EM ALUMINIO 1300x900 CM VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: CARGO - SERVIÇOS)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
10.12	DIVERSOS	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,05
10.12.1	PLACA DE INSTALAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 060 X 0,80 M. (REF: 03107 - ORSES)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
10.12.2	PLACA DE INSTALAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 060 X 0,80 M. (REF: 03107 - ORSES)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58

3330
Proc. 521/03
Secretaria de Saúde



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBORA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, BASSURAMA, CORDEÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-430

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairaj Sáfary Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Média Públicas
OBR 211.050.400.6

Jederson Alexandre de Medeiros Caros
Diretor de Engenharia II
CREG: 13110232814

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inic. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.12.3	INVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMINIO (COMPOSTO (ALUODONATO), E=0,3mm, PERIFERIA MATIAR 500 COMPORSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA ALUMINUM EM PERFIL DE VIGA 4"X 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM EM SEU LOCAL - ORSESELI	m²	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 916,50	R\$ 2.059,20	-	R\$ -	R\$ 2.059,20
11.1	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE HIPOLITO - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	270,09	0,00	270,00	270,00	270,00	R\$ 3,95	R\$ 600,50	-	R\$ 600,50	R\$ -
11.1.1	LARGURA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM ERVADELAPE 092018	m²	270,09	0,00	270,00	270,00	270,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	-	R\$ 408,54	R\$ -
11.1.2	LOCACAO COMERCIONAL DE OBRA UTILIZADO GABARITO DE TÁBUAS CORDEAS PORTIQUETAS A CADA 2,00M - 3 UTILIZACOES. AF_1002018	m	60,16	0,00	60,16	60,16	60,16	R\$ 69,60	R\$ 4.762,02	-	R\$ 4.762,02	R\$ -
11.1.3	SINALIZAÇÃO DURADURA COM TELA THERPLANE EM PVC - 10 LITROS (PREF. 5195 - ORSESELI)	m	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	-	R\$ 408,54	R\$ -
11.1.4	PLACA DE CHINA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02, 30x22x2 (PREF. 51 - ORSESELI)	m²	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 431,00	R\$ 5.192,00	-	R\$ 2.091,40	R\$ 2.991,40
11.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, INDOFASICA, COM CHAVA DE SCHNEIDER, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR EM SUA UNDA INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/02/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.695,30	R\$ 1.695,30	-	R\$ -	R\$ 1.695,30
11.1.6	PRELA COMPOSTO DE ALUMINIO 1,50x0,80 - ALUMIUM, ESTRUTURA E PREENCHIMENTO (PREF. 4419 - ORSESELI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	-	R\$ -	R\$ 637,11
11.1.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	-	R\$ -	R\$ 281,84
11.2.1	REALTEMO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/02/2018	m³	4,71	0,00	4,71	4,71	4,71	R\$ 39,83	R\$ 187,80	-	R\$ 187,80	R\$ -
11.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_02/02/2018	m³	13,27	0,00	13,27	13,27	13,27	R\$ 80,52	R\$ 1.267,56	-	R\$ 1.267,56	R\$ -
11.2.3	CAPA, MANOBRAL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARRECADORA (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³/1/2 M³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/02/2018	m³	28,36	0,00	28,36	28,36	28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	-	R\$ 283,60	R\$ -

21/03/2024
PRD. 154/23
Ass: [Assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMISSÃOES RUPRES DE PÁUA POLÍCIA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO-SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSEIEM, CORAÇÃO DE SOBERA, MALINHOZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, RIO MUNICIPAL DE MOSSORÓ RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ERELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBERANTE TERTIUS REELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DA GERAIS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sergio Saldany Filho, Diretor Executivo de Obras Públicas e Tráfego Públicas

Juliana Albuquerque de Menezes Carlos, Diretora de Engenharia

Item	Descrição	un	Quantitativos Executados				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Executado no Período	Acumulado até Período	Valor Usado em Dívida	Valor Liquidado	Valor do Período	
11.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BANCULANTE DE 10 M³, EM VAZEMBA EM PERÍODO DE 15 DIAS, MOSSORÓ, RN, AF 02/2023	Movim	141,80	0,00	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,50	-	R\$ 443,50	-
11.3	FUND. DE CIMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO E SOLOMO, COM SUPERFÍCIES TETO SALTADAS	m²	17,99	0,00	17,99	17,99	R\$ 54,07	R\$ 1.895,50	-	R\$ 1.895,50	-
11.3.1	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND COM FERRUGEM MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2023	m²	17,99	0,00	17,99	17,99	R\$ 26,81	R\$ 429,56	-	R\$ 429,56	-
11.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MARISSO, APLICADO EM PISOS, LAJIS SOBRE SOLO OU PAREDES, ESPESURA DE 5 CM AF 02/2023	m²	11,99	0,00	11,99	11,99	R\$ 26,81	R\$ 429,56	-	R\$ 429,56	-
11.3.1.3	LANÇAMENTO DE BLOCO, VIGAS, PILARES OU COLUNAS LUTELANCO 400 04-50 DE 1100 - MONOMERCAL AF 02/2023	MS	110,91	30,19	100,81	100,81	R\$ 21,59	R\$ 2.418,25	-	R\$ 2.418,25	-
11.3.1.4	CONCRETO FCK - 25MPa, TIPO 12,3,2,7 (SB) MASSA BRANCA DE CIMENTO ÁREA MEDIDA 9 - INTERPAR LANCANDO COM REFORÇO 40/L AF 02/2023	m³	3,39	0,00	3,39	3,39	R\$ 598,13	R\$ 1.990,00	-	R\$ 1.990,00	-
11.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BÂNDERAS, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2023	m²	3,30	0,00	3,30	3,30	R\$ 347,28	R\$ 1.048,77	-	R\$ 1.048,77	-
11.3.1.6	REVESTIMENTO DE PISO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA AF 02/2023	m²	14,69	0,00	14,69	14,69	R\$ 29,03	R\$ 505,30	-	R\$ 505,30	-
11.3.2	REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTO PORTLAND AF 02/2023	m²	8,73	0,00	8,73	8,73	R\$ 24,07	R\$ 417,26	-	R\$ 417,26	-
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MARISSO, APLICADO EM PISOS, LAJIS SOBRE SOLO OU PAREDES, ESPESURA DE 5 CM AF 02/2023	m²	27,77	0,00	27,77	27,77	R\$ 25,58	R\$ 694,44	-	R\$ 694,44	-
11.3.2.3	ALVENARIA DE TUDO CERVANDO FUNDADO (alvenaria com argamassa mista de cal hidráulica, espessura de 10 cm - SEBENTADA) FUBRICAÇÃO REFORÇADA E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, ENTALHADA, SERRADA, EXISTENTE ALTERNANÇAS AF 02/2023	m²	20,26	0,00	20,26	20,26	R\$ 134,20	R\$ 2.726,27	-	R\$ 2.726,27	-
11.3.2.4	ALVENARIA DE TUDO CERVANDO FUNDADO (alvenaria com argamassa mista de cal hidráulica, espessura de 10 cm - SEBENTADA) FUBRICAÇÃO REFORÇADA E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, ENTALHADA, SERRADA, EXISTENTE ALTERNANÇAS AF 02/2023	m²	52,49	0,00	52,49	52,49	R\$ 52,11	R\$ 4.878,96	-	R\$ 4.878,96	-
11.3.2.5	COMERCIAL DE CONCRETO ARMADO LITIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 02/2023	MS	59,64	5,12	50,52	50,52	R\$ 20,45	R\$ 1.137,94	-	R\$ 1.137,94	-

3332
15/01/23
15/01/23
Assista



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE FUA BOBOVA FEI, JUREMA, ASSOC. FAU BRANCOSSÃO ROLÃO, PCAIDA, SASSUAPAMA, CORDO DE SOUSA, MULLUNGUZEMO, FAVELA E HEROLTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREGO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LINDA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.854-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 00/2020 - SAMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59
 DATA DA MEDIDA: 10/05/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIDA: 25/03/2024 À 28/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Sotobay Sáez Botiva
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Posteros
 CREA 221.090.480/4

Heltones Alencar de Menezes Castro
 Diretor de Engenharia &
 CREA: 221.090.231/8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.3.2.6	ABRANCADO DE PULAR OU VARGA DE ESTRUTURA CONCRECIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - IDENTIFICAÇÃO Nº: 05/2022	KG	2.779	0,00	7,04		7,04	R\$ 20,04	R\$ 144,91	R\$ -	R\$ 144,91	R\$ 13,80
11.3.2.7	ABRANCADO DE PULAR OU VARGA DE ESTRUTURA CONCRECIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - IDENTIFICAÇÃO Nº: 05/2022	KG	871,8	0,01	46,37		46,37	R\$ 19,37	R\$ 1.000,40	R\$ -	R\$ 1.709,98	R\$ 170,47
11.3.2.8	CONCRECIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - IDENTIFICAÇÃO Nº: 05/2022	KG	46,00	4,00	-40,00		-40,00	R\$ 17,20	R\$ 787,60	R\$ -	R\$ 696,00	R\$ 69,60
11.3.2.9	MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDA (BETA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L Nº: 05/2021	M³	5,90	0,00	3,69		3,69	R\$ 607,41	R\$ 2.241,30	R\$ -	R\$ 2.241,30	R\$ -
11.3.2.10	LIGANTE E ACRÉSCIMO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS Nº: 05/2022	M³	3,49	0,00	3,69		3,69	R\$ 317,31	R\$ 1.172,77	R\$ -	R\$ 1.172,77	R\$ -
11.3.2.11	EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DENSO Nº: 04/2018 (PULVERES)	M²	62,37	0,00	62,37		62,37	R\$ 48,89	R\$ 2.805,40	R\$ -	R\$ 2.805,40	R\$ -
11.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PULVERES, REJUNTOS E ESTRUTURAS SIMILARES, PE, DIRETO SIMPLES, CACHAPA DE MADEIRA COMPERNA PLASTIFICADA 18 UNIDADES Nº: 05/2020	M²	69,80	0,00	69,87		69,87	R\$ 64,17	R\$ 3.792,91	R\$ -	R\$ 3.792,91	R\$ 1,62
11.3.3.2	ABRANCADO DE PULAR OU VARGA DE ESTRUTURA CONCRECIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - IDENTIFICAÇÃO Nº: 05/2022	KG	61,18	7,35	73,80		73,82	R\$ 20,46	R\$ 1.500,10	R\$ -	R\$ 1.500,10	R\$ 100,51
11.3.3.3	ABRANCADO DE PULAR OU VARGA DE ESTRUTURA CONCRECIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - IDENTIFICAÇÃO Nº: 05/2022	KG	788,00	43,51	719,59		116,59	R\$ 17,20	R\$ 2.275,36	R\$ -	R\$ 3.060,71	R\$ 292,64
11.3.3.4	ABRANCADO DE PULAR OU VARGA DE ESTRUTURA CONCRECIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - IDENTIFICAÇÃO Nº: 06/2022	KG	60,35	2,34	59,03		59,03	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -	R\$ 966,34	R\$ 24,93

34333
 PROC. 151/23 Acerto
 SECRETARIA DE TRIBUTOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMANDOS RURAIS DE FLUXA SOBON FE, JUREMA, ARICÓI, FAU BRANCOSSO RÓDIO, PICADA, SUSSUAIÁVA, CORPO DE BOMBEI, MULLUNGUZINHO, FAVELA E HERDUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1815, LACOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-521

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 26/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS DA OBRA FORAM EXECUTADOS SATISFAZEDORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sauely Souto Silva Sobon
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedágio Público
CPSA 211.659.489-6

Wilson Albuquerque de Menezes Cabas
Diretor de Engenharia II
CPSA: 218.003.234-8

Item	Descrição	un	Quantificativos Físicos					Quantificativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Período em	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Cembim	Valor Liquidado	Valor do Período	Total Acumulado	Saldo
11.3.3.5	CONCRETO FOC = 30MPa, TRAÇO 1:2,5:1,0X MASSA SECA DE CIMENTO AREA MEDIA BETTA 70 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L - AF 18/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,48	R\$ 1.990,31	R\$ -	R\$ 1.990,38	R\$ -
11.3.3.8	LUNGAMENTO GONALZO DE BULGE S: ADESIVAMENTO E AQUECIMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURAS. AF 02/2022	m²	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 217,20	R\$ 1.204,59	R\$ -	R\$ 1.045,59	R\$ -
11.3.4.1	PROTEÇÃO E DESMONTAGEM DE FORNACE VACA, ESCOAMENTO METALICO, PE DURETO SAREL, EM CHAPA DE BONDEN PLASTICA, IS - UTILIZANDO AF 09/2020	m²	29,20	6,69	0,00	61,46	61,46	R\$ 50,40	R\$ 3.108,82	R\$ -4.772,46	R\$ 4.772,46	R\$ 614,46
11.3.4.2	ARRANCO DE FLUXO CURVA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	62,68	5,24	62,68		62,68	R\$ 20,60	R\$ 1.292,46	R\$ -	R\$ 1.292,59	R\$ 107,16
11.3.4.3	ARRANCO DE FLUXO CURVA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	11,45	0,00	11,45		11,45	R\$ 20,24	R\$ 230,46	R\$ -	R\$ 230,46	R\$ -
11.3.4.4	ARRANCO DE FLUXO CURVA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	71,82	-10,50	61,72		61,72	R\$ 46,35	R\$ 1.289,72	R\$ -	R\$ 1.184,20	R\$ 195,44
11.3.4.5	ARRANCO DE FLUXO CURVA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	88,27	12,20	46,07		46,07	R\$ 17,22	R\$ 1.229,60	R\$ -	R\$ 1.816,57	R\$ 210,08
11.3.4.6	ARRANCO DE FLUXO CURVA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	24,16	0,00	24,16		24,16	R\$ 14,80	R\$ 465,52	R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
11.3.4.7	MASSA SECA DE CIMENTO AREA MEDIA BETTA 70 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L - AF 18/2021	m³	4,28	0,69	0,00	3,41	3,41	R\$ 607,48	R\$ 2.062,32	R\$ 2.192,75	R\$ 2.410,29	R\$ 413,04
11.3.4.8	LUNGAMENTO GONALZO DE BULGE S: ADESIVAMENTO E AQUECIMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURAS. AF 02/2022	m²	4,29	0,66	0,00	3,41	3,41	R\$ 217,20	R\$ 1.263,40	R\$ 1.347,29	R\$ 216,11	

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/23
334
Auto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUDA BOBOA FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARAVA, CORDEÃO DE SOBERA, MULLINGUZZIANO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBULO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Katry Stokary Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.050.490-6

Jackson Aguiar de Mesquita Cunha
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.003.331-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					Setor
			Total	Saldo	Medida Acumulada	Medida no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado		
11.3.5.1	LAME PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TREFILADA, ALTURA TOTAL DA LAME (ENCHIMENTO+CAPA) = 100MM. (PER-102003 - SIMULPISN)	m²	97,54	4,78	0,00	92,76	92,76	R\$ 220,00	R\$ 22.007,80	R\$ 20.933,95	R\$ 20.933,95	R\$ 20.933,95	R\$ 1.074,00
11.3.5.2	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF-002022	KG	87,64	0,43	0,00	87,21	87,21	R\$ 19,48	R\$ 1.742,20	R\$ 1.731,73	R\$ 1.731,73	R\$ 1.731,73	R\$ 8,55
11.3.6.3	ARMADILHA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF-002022	KG	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,48	R\$ 162,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,05
11.4	VERBAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9 CM RESPOSTURA 3 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-152021	m²	290,86	381,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 83,94	R\$ 13.710,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.710,94
11.4.2	VERBA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF-002016	M	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,57	R\$ 813,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,82
11.4.3	CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF-002016	M	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 61,25	R\$ 833,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,07
11.4.4	VERBA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF-002016	M	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,99	R\$ 1.168,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,26
11.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VÃOS DE CONCRETO (CORDEÃO DE TRASSOCHA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-002200)	m²	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 268,79	R\$ 338,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,70
11.4.6	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO RETO, H=2,30 M, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-002020	M	36,82	36,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,08	R\$ 4.081,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.081,00
11.5	GOBENRATURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.5.1	TRABA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUIAS PARA TELHA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIO TRANSPORTE VERTICAL. AF-002015	m²	33,82	63,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,30	R\$ 2.046,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.046,87

PROJ. 151/23 Acoto



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIQUA FÉ, JURUBÁ, ARISCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUAPAVA, CORRÃO DE SONARA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Dircey Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
OEA 211.693.404-5

Jefferson Alexandre de Albuquerque Carlos
Diretor de Engenharia
OEA: 211.693.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Monte Antecipado	Monte ao Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilizado Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO KANARÉTO. AF_0720219	m²	53,52	53,52	0,00	0,00	0,00	77,53	7.250,01	-	77,53	-	7.250,01
11.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO EM ARGAMASSA TRINÇO 1/4 COM E AREM, EM RETORNEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PARQUE). AF_1120114	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	47,98	257,59	-	47,98	-	257,59
11.5.4	APRESENTAR CAMADA DE SUPERFÍCIE COM MANUA AFALTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E 3CM AF_0620118	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	130,01	698,16	-	130,01	-	698,16
11.5.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO Nº 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0720219	M	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	59,74	1.805,81	-	59,74	-	1.805,81
11.6.6	CHAVE EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CATEDRAL. (RES: 0707 - OBS:020)	m	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	42,50	1.607,76	-	42,50	-	1.607,76
11.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
11.6.1.1	CHUVAMENTO DE CADA ENTORCIMENTO PARA PROTEÇÃO DE HIDROFETIVO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SEBS (SISAROSE) HESOMETRO DN 25 (R.1), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1120118	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	48,48	48,48	-	48,48	-	48,48
11.6.1.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0620201	LN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	174,88	174,88	-	174,88	-	174,88
11.6.1.4	TORNEIRA DE BOCA PARA CAIXA D'ÁGUA, FORNECIMENTO, 2x1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0620201	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.190,02	1.190,02	-	1.190,02	-	1.190,02
11.6.1.8	TUBO, PVC, SOL DANEL, DN 25MM, INSTALADO EM RUAVAL, OU SUB-RUAVAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0620202	M	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	24,53	1.601,81	-	24,53	-	1.601,81
11.6.1.6	TUBO, PVC, SOL DANEL, DN 25MM, INSTALADO EM RUAVAL, OU SUB-RUAVAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0620202	M	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	34,35	545,80	-	34,35	-	545,80

3136
SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/23 Apta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIACA FÉ, JURUBA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, COROÃO DE SOMBRA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-030.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santley Silveira Nóbue
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestos Públicos
CEEA 211.650.640-6

Jefferson Albuquerque de Medeiros Carlos
Diretor de Engenharia II
CEEA: 211.650.291-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fixos				Quantitativos Flutuantes					
			Total	Saldo	Médias Acumuladas	Mês no Período	Acumuladas Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 203,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,35
11.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
11.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,56	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
11.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDADVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PULMOADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
11.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PULMOADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,59	R\$ 62,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
11.6.1.12	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,17	R\$ 38,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,51
11.6.1.13	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,24	R\$ 52,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,22
11.6.1.14	LIVIA, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PULMOADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
11.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDADVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBROARCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
11.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACHAPAMENTO E CÂMERA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,27	R\$ 666,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,09
11.6.1.17	ADAPTADOR CUNTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,79	R\$ 166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,00

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/23
Acosta

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOAQUA FE, JURUBA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO RUA DO, PICADA, SUSSUARANA, COROÃO DE SOMBA, MULLINGUENHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATAÇÃO: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1918, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Santay Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Arredios Públicos
 OEA 211.650.460-6

Jefferson Apolondro de Medaglia Carri
 Diretor de Engenharia II
 OEA: 211.603.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Meses Acumulado	Mês no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Usado Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADIL COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,20	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
11.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDADIL COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
11.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,61	R\$ 426,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,79
11.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,65
11.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,66	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
11.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ALIBO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
11.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,05	R\$ 1.70,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.70,50
11.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,15	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
11.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOU DAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84

3438
 Secretária de Saúde
 PROC. 164/23/Prok



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUAZÁ BOBÓIA FÉL, JURUBÁ, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICAÓ, SUSSUARANA, CORRÃO DE SOMBRA, MULUNGIZINHO, FAVELA E HIRULTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-620

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SRS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 28/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santley Fabiany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Serviços Públicos
CREA: 211.450.448-E

Jefferson Aguiar de Sampaio Caros
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.013.251-4

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado até Período	Valor Unitário Com IRRF	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ 90,05
11.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO SOLVENTADO AF_08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ 107,25
11.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ -	R\$ 102,96
11.6.2.11	CURVA QUARTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 14,07	R\$ 117,26	R\$ -	R\$ 117,26
11.6.2.12	CURVA LOMBA 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ 31,09
11.6.2.13	CURVA LOMBA 60 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 80,25	R\$ 196,50	R\$ -	R\$ 196,50
11.6.2.16	CURVA 45º LOMBA EM PVC RÍGIDO SOLDADVEL, DN= 100MM, IRRF = 154% - ORIGEM: TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 67,30	R\$ 201,90	R\$ -	R\$ 201,90
11.6.2.18	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 13,82	R\$ 69,10	R\$ -	R\$ 69,10
11.6.2.18	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UM	5,00	5,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ 391,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUJA BOIQUA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORÇÃO DE SOBRER, MULUNGUINHÃO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POL Y CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-500

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serney Shirley Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestação Públicas
CREA 211.693.446-6

Jefferson Alagostino de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.953.281-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, JANTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DECAÍNGA OU EM RAMAL DE ESOTO SERTÃO, AF. 092002	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,70	R\$ 52,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,70
11.6.2.18	CAIXA ENTRENÇA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS: 0,890x0,890x0,6 M PARA REDE DE ESOTO, AF. 120200	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 618,08	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
11.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, AL. TUBO INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 2159,2 L (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF. 120200	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
11.6.2.20	BLOQUE DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,8 X 1,4 X 0,6 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF. 120200	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
11.6.2.21	PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, AL. TUBO INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF. 120200	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
11.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AF. (REF: 91942 - SIVAPRE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
11.6.2.23	UN. VILA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CHAVES, ROSCÁVEL, "F" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 092002	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
11.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VEICIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 092002	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
11.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAHAMENTO, AF. 092002	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,40	R\$ 454,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
11.6.3.3	JOLEHO 50 GRÁUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JANTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAHAMENTO, AF. 092002	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,67	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
11.6.3.4	RAIO SIFON, PVC, DN 100 X 40MM, JANTA SIFONEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DECAÍNGA OU EM RAMAL DE ESOTO SERTÃO, AF. 092002	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,07	R\$ 30,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,07

340
SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 154/23
Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXOCA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-530.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Samy Steffen Silva Nóbrega
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prestação de Serviços Públicos
 CREA 211.650.646/6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.015.251-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBS	Valor Líquido	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
11.6.4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAVE DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBRUTER COM BARRAMENTO TRAPÉZICO, PARA 12 DISJUNTORES EM 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102002	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,50	R\$ 444,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.6.4.2	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
11.6.4.3	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
11.6.4.4	TOMADA DE EMBRUTER 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,20	R\$ 118,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,18
11.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBRUTER (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,67	R\$ 408,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
11.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBRUTER (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 69,29	R\$ 346,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,45
11.6.4.7	TOMADA DE REDE FIADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 110019	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,20	R\$ 276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,40
11.6.4.8	CAIXA REANGULAR 4 X 7" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
11.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4 X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,53	R\$ 231,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,42
11.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102002	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
11.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102002	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
11.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102002	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38

SECRETARIA DE SAÚDE
 3411 PROD. 15/10/2024
 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDERÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA ESCOVA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CONDADO DE SOBRÁ, MUNGUNZINH, FAVELA E HÓRITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDERÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS RIBEIRO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-020

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sergio Sadyry Silva Andre
Diretor Executivo de Obras Públicas e Pedágio Públicos
CRA 213.450.446-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita Cerbo
Engenheiro de Engenharia II
CREA: 211.995.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Setor	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	
11.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO ON, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
11.6.4.14	DEPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DRS 48A, 720V (REF: 9911 - 053851)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 126,10	R\$ 272,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
11.6.4.16	RESÍDUO DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA, (REF: 8827 - 08351)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 198,05	R\$ 198,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,05
11.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	166,30	166,30	0,00	0,00	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,06
11.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	381,04	381,04	0,00	0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
11.6.4.18	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	45,78	45,78	0,00	0,00	R\$ 7,89	R\$ 361,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
11.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 0,1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
11.6.4.20	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (4x7), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	138,41	0,00	138,41	138,41	R\$ 11,70	R\$ 1.622,25	R\$ 1.642,25	R\$ 1.642,25	R\$ -
11.6.4.21	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (4x7), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 11,40	R\$ 22,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,82
11.6.4.22	(17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
11.6.4.23	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (17), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. TST/23
3422
Aceita



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BRANCA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBURAMA, CORDELO DE SOBERA, MULUNGUINHÔ, FAVELA E HERÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-030.

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stany Sidney Silva Neto
Diretor Executivo de Obras Públicas e Prestação Pública
CREA 213.629/446-6

Jefferson Albuquerque da Mota Junior
Engenheiro de Engenharia II
CREA: 211.993.231-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IRR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.6.4.24	COLETA 80 GONIAS PARA ELTROCOUTO, PAC, ROSCANEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,02	R\$ 17,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,02
11.6.4.25	COLETA 80 GONIAS PARA ELTROCOUTO, PAC, ROSCANEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA MEDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
11.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMULTR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
11.6.4.27	LIVIA PARA ELTROCOUTO, PAC, ROSCANEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,86	R\$ 32,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,58
11.6.4.28	LIVIA PARA ELTROCOUTO, PAC, ROSCANEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
11.6.4.29	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMULTR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,36	R\$ 168,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,72
11.6.4.30	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ATERAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERIO = 0,3 M, AF 12/2020	UM	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,99	R\$ 121,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,98
11.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALUMINUM COM TUBOS CERÂMICOS MACHOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,300x0,300x0,3 M, AF 12/2020	UM	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,89	R\$ 548,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,67
11.6.4.32	LAMPADA TUBULAR LED DE 90W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UM	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29,88	R\$ 149,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,30
11.6.4.33	LAMPADA TUBULAR LED DE 1800 W BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UM	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,80	R\$ 314,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
11.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.7.1.1	OBRAS AFUNDADO EM ALVENARIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COBER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRINÇO 1:3 COM REFORÇO EM BETADEIRA 600, AF 10/2022	m²	216,22	216,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,75

PROC. 154/2023
Assinatura do Saude



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA COCBOA PÉ, JUREMA, ARIBCO, PAU BRANCOSSÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARA, CONDOMÍNIO DE SOBERA, MULLUNGUINH, FAVELA E HIPOUTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALBRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-030.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Samy Sadyby Silva Neto
Diretor Executivo de Obras Públicas e Projetos Públicos
CREA 211.650.445-E

Jefferson Alexandre de Albuquerque Cerón
Diretor de Engenharia II
CREA: 131.603.281-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Módulo Acumulado	Módulo no Período	Ajustado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.7.1.2	OBRAÇO APURADO EM ALVENARIA COM PREPARO DE VIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHOÇA COM COLHER DE FERRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM MASSA ÚNICA, PARA RECONTEMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS. AF. 02/2014	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.310,38	R\$ 2.310,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,38
11.7.1.4	OBRAÇO OU MARCA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES. PARA AMBENTE COM ÁREA ENTRE SAC E 10x41. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSOCAS. AF. 02/2014	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,80	R\$ 5.003,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.003,18
11.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMAIL TACHA PADRÃO TIPO AC1 APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2013, PE	m²	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,37	R\$ 14.082,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.082,08
11.7.2	LISTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PAREDES, VALÉS SOBRE SOLO OU PADRIS, CONTRAPO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACERDO, ACABAMENTO NÃO RECORADO. ESPESURA 20MM. AF. 02/2011	m³	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,47	R\$ 1.800,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,15
11.7.2.2	RECORADO. ESPESURA 20MM. AF. 02/2011	m²	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,80

SECRETARIA DE SAÚDE
31/4 PROC. 154/08
Boleto



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RUPAS DE PUXA BOBADA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSGARAIM, CORDOÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, PAVELA E HÉROLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.094-430

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SWS	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.892.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024	DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024	

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Serjany Sílvia Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA: 211.693.404-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.803.241-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IBI	Valor Listado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.8.6	PASSAMANTO COM MADEIRA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA CÂMERA, LUBRIFICANTE MINKAL, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,81	R\$ 1.537,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.537,23
11.8.7	PRATICA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM TETO, OLHAS, CERNIS, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,02	R\$ 847,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,01
11.8.8	LUBRIFICANTE DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE PUNTO OU PINTURA, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
11.8.9	PINTURA VERDEZ (PÓLICOLO ALQUIDICO) EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMASOS, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,79	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
11.9	ESQUADRIAS											
11.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO METALÔNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2018	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 994,77	R\$ 5.362,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.362,82
11.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO METALÔNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,75	R\$ 890,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,75
11.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENTIL. SEM-OCIA, LEVE OU MEIA, PÓDIO MEIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
11.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, CÔR BRANCO, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M (REF.: 11942 - 099E)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 288,11	R\$ 2.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.644,21
11.9.5	JANELA EM ALUMÍNIO FIXAÇÃO EM VAZO DE JANELAS, FORMANDO POR TUBOS DE 54F. AF. 04/2023	m²	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
11.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO CORRANTE DE ALUM. 02 PLS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 37X1,127 HORIZONTAIS E ENCRADOADO E 1,127X1,127 VERTICAIS, COM ESPACAMENTO DE 120X, (REF.: 12220 - 075928E)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 483,43	R\$ 5.196,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.196,34

3446
Proc. 154/2023
Assente

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ, BOVON FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARAVA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUENHO, PAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SMS
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,99
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/05/2024

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALVARANTE TERLUS REBELO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safely Stevany Silva Mota
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Preços Públicos
 CREM: 211.850.248-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREM: 211.003.321-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Contr. ERELI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.9.7	PORTA EM ALUMINIO DE 989R TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PONTÃO COM PAINÉIS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 0120019	m²	3,09	3,09	0,00		0,00	R\$ 608,98	R\$ 2.448,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,73
11.9.8	30,05E2 - 29571 - CORTA TELA MOSAICADO GALVANIZADA, MULLA 14, PRO	m²	3,89	3,89	0,00		0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
11.9.9	RESFALGÃO DE VIDRO USO FUNT. E = 4 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SANGUETE. AF. 0120021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 308,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
11.10	LUCRAS E ACESSÓRIOS											
11.10.1	UNDO SANITÁRIO SIFONADO COM DAVA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 500,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78
11.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PAINÉIS POPULARES INCLUSO SEÃO PREENCH. EM PVC, VALVULA E ENXARTE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PAINÉIS POPULARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 287,80	R\$ 1.509,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.509,15
11.10.3	BRANCA GRANTO CBOX, 290 X 95 CM, COM COUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SEÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENXARTE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, P/COZINHA, PAINÉIS POPULARES - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 0120020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.009,89	R\$ 2.009,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.009,89
11.10.4	DESENVOLVIMENTO DE 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SEÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENXARTE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 120 OU 340, P/COZINHA, PAINÉIS POPULARES - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 0120020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.309,04	R\$ 1.309,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,04
11.10.5	BARRELA DE APOIO RETA, FEA, EM AÇO INOX	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 138,81	R\$ 1.388,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,10
11.10.6	BARRELA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, COM COMPARTIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0120020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 439,02	R\$ 2.674,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.674,12

3047
 PROC. 156/23 Acosta
 Secretária de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

EMPREENHO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOUBA PE, JUREMA, ARSCO, PAU BRANCO/CAÇÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUPARA, CORDÃO DE SOMBRA, MALUNGUENHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-820

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sandro Jackson Silva Mello
Diretor Executivo de Obras Públicas e Melhoramentos
CRA 211.850.485-6

Jellessen Alayá de Mesquita Cerdeira
Diretor de Engenharia II
CRA 121.053.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EIR	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.16.7	PLACA EM ALUMINIO 1530x900 C/ VINE, APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLO FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4026 - SENESE/CEL)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
11.10.8	PLACA EM ALUMINIO E FERRO PUNÇADO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF: 892 - ORSE/SEI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
11.16.9	BATERIA PARA PORTA EM CHUVA DE ALUMINIO TIPO XAVIER LAVADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELFANICO COM FITA DUPLO FACE (REF: C4821 - SENESE/CEL)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 367,89	R\$ 735,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,52
11.16.10	ALUMINIO PARA BANHEIRO PNE DECENTE FISCO CONFORME NBR 9000 COM ACONDICIONADOR (REF: 11951 - ORSE/SEI)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
11.16.11	ASSIENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
11.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDIO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,52
11.11.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 10L DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 296,85	R\$ 296,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,85
11.11.3	INSTALAÇÃO DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI AF. 09/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00
11.11.4	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 09/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
11.11.5	PLACA EM ALUMINIO TADOM C/ VINE APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLO FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF: C4526 - SENESE/CEL)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,16	R\$ 110,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,80
11.12	DIÁRIOS	m²	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 327,09
11.12.1	LAPISAZA RUA, C/ OBRAS (REF: 06/2020 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 978,59	R\$ 978,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,59
11.12.2	PLACA DE MANUTENÇÃO DE OBRAS EM ALUMINIO 0,80 X 0,80 M. (REF: 03/192 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 978,59	R\$ 978,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,59

25/08/2024
Proc. 154/23 Acosta
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA, BOIXOVA FÉL, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO, SUSIAPARA, COROÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 10/02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 A 25/04/2024

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvia Sclafary Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CITA 213490.480-6

Adelson Albuquerque da Mesquita Costa
Direção de Engenharia II
COTA: 2111.658.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com IPI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.123	REVESTIMENTO METALICO BRANCO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCORONDO, E-0,3mm, PINTURA KAYNAR 509 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA ALUMINAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" FORNECIMENTO E MONTAGEM LITREZ, S057, C0425SEI)	m²	4,50	4,50	0,00	0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.009,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.009,50

TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,02%):

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: **TREZENTOS E OITZESSETE MIL, NOVA CENTOS E NOVENTA E NOVE, REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.** R\$ 2.882.213,59 | R\$ 317.989,29 | R\$ 607.974,80 | R\$ 2.274.238,79

Paulo Proc. 151.133/24
Secretaria de Saúde