



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,50
DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2023
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/1/2023 A 13/01/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIMBA FÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/S/O IGUAÍ, PICADA, SUSUBARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLINGUZHINO, FAVELA E INPILITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1819, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.054-620.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535825-1 / CREA nº 212.289.449-0

Handwritten signature and stamp: Assessor Técnico II, Assessoria Técnica II, Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Utilitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Contratado, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items like 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 2.1.1 PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOIMBA FÉ, 2.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES, etc.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAUDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.219,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 16/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDERGO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBÓIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1613, LAGOA NOVA, LATAURÍN - CEP: 59.054-620


DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessoria Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*(Assinatura)*  
 Magaly Monteiro Mota  
 Assessoria Técnica II  
 Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Corrigido
2.4.5	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H23,0M, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,8M, COM 4 FIOS DE ARAME FUNDADO Nº 14 CLASSE Z50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	58,82	0,00	58,82		58,82	88,00	R\$ 4.887,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.887,00	R\$ -
2.5	COBERTURA							R\$ -	R\$ -			R\$ -		
2.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	28,30	R\$ 2.646,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.646,02	R\$ -
2.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM REFORÇO LATERAL DE 1/4 DE CADA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO IGAMENTO. AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	77,53	R\$ 7.250,61	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.250,61	R\$ -
2.5.3	CONDIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRUÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO). AF_11/2014	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	47,88	R\$ 257,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
2.5.4	INTERFIMBRILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. F-20MM AF_06/2018	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	130,91	R\$ 699,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 699,15	R\$ -
2.5.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,88	28,88	0,00		0,00	56,74	R\$ 1.605,81	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.605,81
2.5.8	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF. 837 - CRISE/SE)	m	36,70	2,70	36,00		36,00	42,32	R\$ 1.637,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.637,78	R\$ 114,20
2.6	INSTALAÇÕES							R\$ -	R\$ -			R\$ -		
2.6.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ -	R\$ -			R\$ -		
2.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 818/08/03)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	48,49	R\$ 48,49	R\$ -		R\$ -		R\$ 48,49
2.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (N), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	174,96	R\$ 174,96	R\$ -		R\$ -		R\$ 174,96
2.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.190,02
2.6.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1	0	1,00		1	43,13	R\$ 43,13	R\$ -		R\$ -		R\$ 43,13
2.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,3	0	65,30		65,3	24,53	R\$ 1.601,80	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.601,80
2.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,8	0	15,80		15,8	34,55	R\$ 545,89	R\$ -		R\$ -		R\$ 545,89
2.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3/	0	37,00		3/	9,05	R\$ 30,90	R\$ -		R\$ -		R\$ 30,90
2.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	14,21	R\$ 142,10	R\$ -		R\$ -		R\$ 142,10
2.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	13,95	R\$ 41,85	R\$ -		R\$ -		R\$ 41,85
2.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL DN 32 X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	5,05	R\$ 15,15	R\$ -		R\$ -		R\$ 15,15
2.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	15,53	R\$ 62,12	R\$ -		R\$ -		R\$ 62,12
2.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	12,17	R\$ 36,51	R\$ -		R\$ -		R\$ 36,51
2.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	17,74	R\$ 53,22	R\$ -		R\$ -		R\$ 53,22
2.6.1.14	LIXA, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	4,42	R\$ 30,94	R\$ -		R\$ -		R\$ 30,94
2.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE DEIXA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	24,11	R\$ 24,11	R\$ -		R\$ -		R\$ 24,11
2.6.1.16	REGISTRO DE SAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	95,27	R\$ 666,89	R\$ -		R\$ -		R\$ 666,89
2.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	6,75	R\$ 108,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 108,00
2.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	32,95	R\$ 64,70	R\$ -		R\$ -		R\$ 64,70
2.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	22,41	R\$ 22,41	R\$ -		R\$ -		R\$ 22,41
2.6.2	INSTALAÇÕES SANITARIAS							R\$ -	R\$ -			R\$ -		
2.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	23,81	R\$ 439,78	R\$ -		R\$ -		R\$ 439,78
2.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	38,80	0,00	38,80		38,80	30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.224,65
2.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	42,05	R\$ 1.064,11	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.064,11
2.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	69,78	R\$ 104,67	R\$ -		R\$ -		R\$ 104,67
2.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	17,05	R\$ 170,50	R\$ -		R\$ -		R\$ 170,50
2.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	32,18	R\$ 64,32	R\$ -		R\$ -		R\$ 64,32
2.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	11,14	R\$ 66,84	R\$ -		R\$ -		R\$ 66,84
2.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	18,61	R\$ 93,05	R\$ -		R\$ -		R\$ 93,05
2.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	21,45	R\$ 107,25	R\$ -		R\$ -		R\$ 107,25
2.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	51,48	R\$ 102,96	R\$ -		R\$ -		R\$ 102,96
2.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	14,97	R\$ 119,76	R\$ -		R\$ -		R\$ 119,76
2.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	31,00	R\$ 31,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 31,00
2.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	86,25	R\$ 172,50	R\$ -		R\$ -		R\$ 172,50
2.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM = 100MM (REF. 1546 - CRSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	67,33	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ -		R\$ 201,99
2.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	13,00	R\$ 65,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 65,00
2.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	78,23	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ -		R\$ 391,15
2.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	52,78	R\$ 52,78	R\$ -		R\$ -		R\$ 52,78
2.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS DE CERMÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600/0,600 E PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	616,00	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.472,24

R\$ 4011,000.00 PROC. 151 / 2022  


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,99

DATA DA MEDIÇÃO: 15/02/2022

DATA DE VENCIMENTO: 30/08/2022


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2021 A 15/01/2022

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUA BONDA, FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHOS, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 232.289.449-0

  
 Maxwelly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr. CREA/RN nº 511.514.514-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
2.6.2.19	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2022_P8	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
2.6.2.20	SOMBRUORO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE FILTRAGEM: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2022_P8	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
2.6.2.21	FILTRO ADEQUADO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2022_P8	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
2.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 91942 - SINAPIRIN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 57,00	R\$ -
2.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.145,54	R\$ -
2.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONJUNTO FÓRÉS VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 109,60	R\$ -
2.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 454,72	R\$ -
2.6.3.3	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 109,83	R\$ -
2.6.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 120 X 42 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ 20,07	R\$ -
2.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIÂNGULO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
2.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,73	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 208,32	R\$ -
2.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 59,01	R\$ 59,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 59,01	R\$ -
2.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 58,08	R\$ 116,16	R\$ -		R\$ -	R\$ 116,16	R\$ -
2.6.4.5	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,70	R\$ -
2.6.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,38	R\$ 326,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 326,95	R\$ -
2.6.4.7	TOMADA DE REDE RUAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,28	R\$ 276,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 276,40	R\$ -
2.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÍDIA (130 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
2.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 19,93	R\$ 279,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 279,02	R\$ -
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 81,00	R\$ -
2.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -		R\$ -	R\$ 28,46	R\$ -
2.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,38	R\$ -
2.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 25,12	R\$ -
2.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 400A (2P+T/REF. 90M - ORSEL)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 272,20	R\$ -
2.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR 2P+T - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 30MA (REF. 8077 - ORSEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 196,03	R\$ -
2.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 45070 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	166,30	0,00	0,00		166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ 577,06		R\$ 577,06	R\$ 577,06	R\$ -
2.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 45070 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	381,04	0,00	0,00		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87		R\$ 1.931,87	R\$ 1.931,87	R\$ -
2.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 45070 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	45,78	0,00	0,00		45,78	R\$ 7,88	R\$ 361,20	R\$ 361,20		R\$ 361,20	R\$ 361,20	R\$ -
2.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 45070 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	2,40	0,00	0,00		2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ 26,50		R\$ 26,50	R\$ 26,50	R\$ -
2.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	138,41	0,00	0,00		138,41	R\$ 11,70	R\$ 1.620,25	R\$ 1.620,25		R\$ 1.620,25	R\$ 1.620,25	R\$ -
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	2,00	0,00	0,00		2,00	R\$ 11,46	R\$ 22,92	R\$ 22,92		R\$ 22,92	R\$ 22,92	R\$ -
2.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	1,00	0,00	0,00		1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ 15,19		R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -
2.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	2,00	0,00	0,00		2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ 35,44		R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -
2.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,82	R\$ -
2.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,85	R\$ -
2.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 124,42	R\$ -
2.6.4.27	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 32,55	R\$ -
2.6.4.28	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 49,05	R\$ -
2.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO S9 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 84,28	R\$ 168,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 168,76	R\$ -
2.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 80,89	R\$ 121,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 121,38	R\$ -
2.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,300 X 0,3 M, AF_12/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,90	R\$ 548,67	R\$ -		R\$ -	R\$ 548,67	R\$ -
2.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1800 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022_P8	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,80	R\$ 144,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 144,00	R\$ -
2.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1800 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022_P8	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,89	R\$ 314,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 314,02	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COQUEL DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
2.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COQUEL DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	270,22	7,04	283,18		283,18	R\$ 8,59	R\$ 2.310,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.310,38	R\$ 70,18
2.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALASAS, AF_09/2024	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.835,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.835,18	R\$ -
2.7.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE VÃOS E TUBOS, EM CONTA COM EXCLUSÃO DE TALASAS, AF_09/2024	m²	80,88	0,00	80,88		80,88	R\$ 26,15	R\$ 2.114,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.114,91	R\$ -
2.7.1.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 20 MM, AF_09/2022	m²	270,22	8,52	281,70		281,70	R\$ 55,37	R\$ 14.987,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.987,08	R\$ 471,78
2.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1 APLICADAS A MEIA-ALTURA DAS PAREDES, AF_09/2022_P8	m²	80,88	80,88	0,00		0,00	R\$ 80,54	R\$ 3.980,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.980,08	R\$ -

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOIÓVA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSEIARIANA, CORÇAO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E IMPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.254-500.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luane Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

  
 Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
<b>2.7.2</b>	<b>PISO</b>													
2.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIROS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2018	m²	80,90	0,00	80,90		80,90	R\$ 21,47	R\$ 1.830,15	R\$ 1.830,15		R\$ -	R\$ 1.830,15	R\$ -
2.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 20L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,80
2.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M². AF_02/2005 PE	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 952,96
2.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS COM ESPESURA DE 5 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONIERA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_05/2002	m²	83,36	83,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,32	R\$ 8.549,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.549,36
2.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	66,46	66,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,67	R\$ 1.706,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.706,03
2.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO. AF_05/2005	m²	13,03	0,00	13,03		13,03	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74
2.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,16	R\$ 410,89	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
2.7.2.8	PISO TATE DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2020 (REF. 161084 - SNAF0)	m	10,50	2,25	8,25		8,25	R\$ 34,99	R\$ 307,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 307,40
<b>2.7.3</b>	<b>FORRO</b>													
2.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2011 PE	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,53
<b>2.8</b>	<b>PINTURA</b>													
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	399,85	399,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.517,27	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.517,27
2.8.2	EMBRASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,83	162,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94
2.8.3	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,83	162,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,38	R\$ 1.692,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,94
2.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_02/2024	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.064,21
2.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
2.8.6	EMBRASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.527,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,23
2.8.7	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,62	R\$ 947,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
2.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_04/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
2.8.9	PINTURA VERNIZ INCOLOR ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERIORE E EXTERIORE 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
<b>2.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>													
2.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 988,77	R\$ 5.932,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.932,82
2.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
2.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM OCA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X100CM, ESPESURA DE 5,0 CM, ITENS INCLUSIVE: OBRIGATORIAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
2.9.4	CHAVE EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, REF. COBRES, 24MM (REF. 1190 - ORSE/S)	UN	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 860,17	R\$ 5.344,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.344,21
2.9.5	GRADAL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" X 1/2" DE 12,00	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 534,93	R\$ 13.574,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.574,80
2.9.6	PORTA-PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA DE ABRIR, 02 FLS, VÁZADO, EM TUBO QUADRADO 20X1 1/2" HORIZONTAL E ENCRUADO E 1 1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. (REF. 1220 - ORSE/S)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 493,45	R\$ 5.156,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.156,34
2.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM QUADRADO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 639,30	R\$ 2.446,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,73
2.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 0251 - ORSE)	m²	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,49	R\$ 701,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 701,76
2.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
<b>2.10</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>													
2.10.1	VASO SANITÁRIO BIFONDO COM CAIXA ACOPIADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 556,35	R\$ 1.112,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,70
2.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA MÉDIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 287,33	R\$ 1.336,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,15
2.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 100 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 33441 - SNAF0)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.026,09	R\$ 2.026,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,09
2.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 100 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 33441 - SNAF0)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04
2.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FOXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", LIXAVEL OU SEM LIXAVEL. AF_02/2005	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10
2.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2005	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 426,02	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
2.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C426 - SEINFRA/CE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
2.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E TETO FUNDIDO EM BRANILLO COM DIMENSÕES DE 7X14 CM. (REF. 8292 - ORSE/S)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 460,26
2.10.9	FUJADOR PARA PVC, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 387,80	R\$ 775,62	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 775,62
2.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF. C426 - SEINFRA/CE)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 85,77
2.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO (CONFORME NBR 9069 COM ACIONADOR (REF. 11981 - ORSE/S)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,90	R\$ 1.344,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,18
2.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,38	R\$ 90,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 90,76
<b>2.11</b>	<b>PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO</b>													
2.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 284,52
2.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 289,85	R\$ 289,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 289,85
2.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80
2.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 30,74
2.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C426 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 110,90
<b>2.12</b>	<b>DIVERSOS</b>													
2.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 0240 - ORSE/S)	m²	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 327,06
2.12.2	PLACA DE INALUGAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF. 33441 - SNAF0)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 976,58
2.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), 5x0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE 10X4" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5027 - ORSE/S)	m²	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,20
<b>3</b>	<b>PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE URUBERA</b>													
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE  
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - S/M5  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59  
MUNICÍPIO DE MOCIMBUZOS, RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1512, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.264-620.  
DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS  
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0  
Maurício Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matr. 536631 CREA: 515.818.812-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Currido	Valor Acumulado	Saldo Corrido
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXARRA AF_05/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,56	R\$ 958,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 259,30	R\$ -
3.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	85,16	0,00	85,16		85,16	R\$ 65,85	R\$ 4.783,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.783,02	R\$ -
3.1.3	EMALHAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF. 918 - ORSESI)	m	85,00	0,00	85,00		85,00	R\$ 6,19	R\$ 428,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 428,54	R\$ -
3.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02 - 21/2022 (REF. S1 - ORSESI)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,00	R\$ 5.182,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.182,80	R\$ -
3.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO, CABO DE 10 MM E DESJUNTOR 10kV SDA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020_PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.895,30	R\$ 1.895,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.895,30
3.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø110 un	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 637,11
3.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4418 - ORSESI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 281,84
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2018	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 38,83	R\$ 187,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 187,80	R\$ -
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2018	m³	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 95,52	R\$ 1.267,58	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.268,00	R\$ 0,85
3.2.3	CARGA MAIOR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PA CARREGADERA (CARGA DE 1,7 A 2,0 MP / 128 HP) E DESCARGA EM CUNHA DE 100 L. MDJ AF_07/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 283,60	R\$ -
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP EM VAZ URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO RUNDADO: M3X06 AF_07/2020	M3X06	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,83	R\$ -
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OUSIGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m²	17,99	0,00	17,99		17,99	R\$ 24,27	R\$ 1.695,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.695,92	R\$ -
3.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2018	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,81	R\$ 429,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 429,36	R\$ -
3.3.1.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.418,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.189,67	R\$ 220,28
3.3.1.4	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2021	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 288,13	R\$ 1.940,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.976,17	R\$ 284,66
3.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 806,78	R\$ 143,01
3.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_06/2018	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 39,83	R\$ 585,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 585,10	R\$ -
3.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OUSIGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m²	9,73	0,71	9,02		9,02	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 850,32	R\$ 66,93
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2018	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 994,44	R\$ -
3.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO Ø18x19cm (CARGA MÁXIMA MISTA DE CAL HÍDRATAVA ESP=20 cm (REF. COTA 4 - SENSIFACED)	m³	20,28	0,44	19,84		19,84	R\$ 134,53	R\$ 2.728,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.689,08	R\$ 50,10
3.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA - E=28 MM, 4 LITS 24x45x8 AF_06/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 93,11	R\$ 4.878,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.878,96	R\$ -
3.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	55,48	0,16	55,48		55,48	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.134,56	R\$ 3,28
3.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 154,50	R\$ 0,41
3.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	97,18	0,00	97,18		97,18	R\$ 18,35	R\$ 1.783,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.800,43	R\$ -
3.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	44,60	4,00	40,60		40,60	R\$ 17,22	R\$ 707,88	R\$ -		R\$ -	R\$ 688,80	R\$ 89,88
3.3.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2021	m³	3,89	0,02	3,87		3,87	R\$ 607,41	R\$ 2.341,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.226,10	R\$ 12,13
3.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	3,89	0,02	3,87		3,87	R\$ 317,81	R\$ 1.170,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.168,36	R\$ 8,30
3.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMOLIS AF_06/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 45,99	R\$ 2.839,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.839,40	R\$ -
3.3.3	PILARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DINETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_06/2020	m²	88,90	0,03	88,87		88,87	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.730,89	R\$ 1,62
3.3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	91,18	2,96	78,32		78,32	R\$ 20,46	R\$ 1.600,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.601,05	R\$ 59,48
3.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	190,08	0,04	190,08		190,08	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.272,85	R\$ 0,70
3.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	80,30	0,03	80,33		80,33	R\$ 14,90	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 900,73	R\$ 0,44
3.3.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.998,30	R\$ -
3.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.045,59	R\$ -
3.3.4	VIGAS COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DINETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_06/2020	m²	58,30	3,97	54,83		54,83	R\$ 82,40	R\$ 4.538,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.047,81	R\$ 336,11
3.3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	88,03	6,00	82,08		82,08	R\$ 20,46	R\$ 1.692,14	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.289,78	R\$ 122,89
3.3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	11,45	0,82	10,83		10,83	R\$ 20,04	R\$ 228,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 213,03	R\$ 16,43
3.3.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 18,35	R\$ 1.130,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.184,00	R\$ 126,62
3.3.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.518,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.518,97	R\$ 210,88
3.3.4.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
3.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1,2,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2021	m³	4,28	0,48	3,83		3,83	R\$ 607,41	R\$ 2.305,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.328,38	R\$ 279,41
3.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m³	4,28	0,48	3,83		3,83	R\$ 317,81	R\$ 1.281,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.217,21	R\$ 148,19
3.3.5	LAJE TRELIÇADA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4), (REF. 101963 - SINAPIRIN)	m²	97,54	5,01	82,53		82,53	R\$ 226,83	R\$ 22.007,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 20.877,54	R\$ 1.130,41
3.3.5.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	87,04	5,75	81,69		81,69	R\$ 18,88	R\$ 1.542,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.627,97	R\$ 114,81
3.3.5.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_06/2020	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$ 18,48	R\$ 182,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 182,27	R\$ 0,58
3.3.6	VEDAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE BRUNOS CM ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m³	289,98	4,18	285,80		285,80	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 12.692,27	R\$ 218,87
3.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO AF_05/2018	M	14,60	0,00	14,60		14,60	R\$ 87,57	R\$ 1.278,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 913,92	R\$ -
3.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE VAO DE CONCRETO AF_05/2018	M	13,60	0,00	13,60		13,60	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -
3.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO AF_05/2018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,88	R\$ 1.168,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.168,35	R\$ -
3.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COB) COM REFORÇO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	m³	1,26	0,00	1,26		1,26	R\$ 286,78	R\$ 360,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 360,12	R\$ -
3.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 14x30 CM, ESPALHAMENTO DE AREIA CRIVADA DE 14 COM 4750 DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2020	M	59,82	59,82	0,00		0,00	R\$ 80,88	R\$ 4.807,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.807,09
3.5	COBERTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTÃO DE APOIO DA SAÚDE  
 LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,59  
 MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFRANQUE TERTULIO REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.264-520.  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Lusena Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 539826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maryelly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr. Federal: 0274-957.958.612.0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
3.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	93,92	0,00	93,92	93,92	93,92	R\$ 28,30	R\$ 2.646,62	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.646,62	R\$ -
3.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	93,92	0,00	93,92	93,92	93,92	R\$ 77,53	R\$ 7.290,61	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 7.290,61	R\$ -
3.5.3	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM BLENDO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAPO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONERA 40L, ESPESURA 2 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2021	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	5,37	R\$ 47,96	R\$ 257,55	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
3.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. AF_09/2022	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,91	R\$ 699,15	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,15
3.5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,88	29,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,74	R\$ 1.800,81	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,81
3.5.6	CAPIM EM CONCRETO PREMOLDADO TIPO CAPELINHA. (REF. 01/2023)	m	36,70	6,10	32,60	32,60	32,60	R\$ 42,32	R\$ 1.637,79	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.370,63	R\$ 258,15
3.6	INSTALAÇÕES													
3.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
3.6.1.1	CHAMAMENTO DE CADA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 01/2023)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,40
3.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 174,86	R\$ 174,86	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,86
3.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,02
3.6.1.4	TORNEIRA DE BOXA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
3.6.1.5	TUBO PVC SODÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	95,30	0,00	95,30	95,30	95,30	R\$ 24,53	R\$ 1.801,81	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,81
3.6.1.6	TUBO PVC SODÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	15,80	R\$ 34,95	R\$ 549,89	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,89
3.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	31,00	0,00	37,00	37,00	37,00	R\$ 9,06	R\$ 333,30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,30
3.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,10
3.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,65
3.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SODÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,15
3.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SODÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,12
3.6.1.12	TE, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,51
3.6.1.13	TE, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,22
3.6.1.14	LMVA, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,94
3.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SODÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11
3.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAIXA DE OPERAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$ 95,27	R\$ 806,89	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 806,89
3.6.1.17	ADAPTADOR CURTO DN 25MM E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00
3.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SODÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,70
3.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SODÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
3.8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
3.8.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50	R\$ 23,61	R\$ 389,78	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,78
3.8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	38,80	0,00	38,80	38,80	38,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,05	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.224,05
3.8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,11
3.8.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	R\$ 80,73	R\$ 104,67	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,67
3.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,50
3.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 32,19	R\$ 64,32	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,32
3.8.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,84
3.8.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,05
3.8.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 21,46	R\$ 107,25	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,25
3.8.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,46	R\$ 102,96	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,96
3.8.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36
3.8.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,09
3.8.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,50
3.8.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SODÁVEL, DIÂM = 100MM (REF. 1/2018) (DESE)	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,99
3.8.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 13,82	R\$ 69,10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,10
3.8.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GREHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 30 MM, JUNTA SODÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,15
3.8.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,78
3.8.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MADIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 618,05	R\$ 2.472,24	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
3.8.2.19	TRINCO SIFONADO CURVA 90° EM CONCRETO PREMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,20 M, VOLUME ÚTL = 2132,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020, DA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	-	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -
3.8.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	-	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -



## OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAUDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SM6

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,58

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUMA BOBOIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSUBARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS FIEBLI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALFRANDE TERTIUS REBELLO, Nº 1919, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.954-920.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Br*

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*Maxwell*

Maxwell Mendonça Moura  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

## 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Anualizada	Medição no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
3.8.2.21	FILTRO AMERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020_PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	-	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -
3.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 51942 - SINAPRIN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
3.8.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,73	R\$ 2.145,46	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,46
3.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF: 09/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
3.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF: 09/2022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
3.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF: 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,81	R\$ 109,83	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
3.6.3.4	TRACO SECO, PVC, DN 100 X 4 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
3.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
3.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
3.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
3.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,59	R\$ 113,18	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,18
3.6.4.5	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
3.6.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
3.6.4.7	TOMADA DE REDE RÁG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,38	R\$ 276,90	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,90
3.6.4.8	LÂMINA RETENÇÃOUR 4 X 2, REDM (1,30 M DO FISSO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
3.6.4.9	CAIXA OTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -
3.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
3.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
3.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
3.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
3.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS (SPLA - TPO) (REF. 1041 - ORBIS)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 136,19	R\$ 272,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,38
3.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA (REF. 8077 - ORBIS)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,03
3.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	105,30	0,00	0,00	105,30	105,30	R\$ 3,47	R\$ 577,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 577,00	R\$ -
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	391,04	0,00	0,00	391,04	391,04	R\$ 3,07	R\$ 1.201,87	R\$ -	-	R\$ 1.201,87	R\$ 1.201,87	R\$ -
3.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	46,78	0,00	0,00	46,78	46,78	R\$ 7,28	R\$ 341,20	R\$ -	-	R\$ 341,20	R\$ 341,20	R\$ -
3.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 9 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
3.6.4.20	ELETRODUTO RÍGIDO CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	139,41	0,00	139,41	0,00	139,41	R\$ 11,78	R\$ 1.642,26	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.642,26	R\$ -
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 11,40	R\$ 22,80	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80
3.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 15,19	R\$ -
3.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2021	M	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	-	R\$ 35,44	R\$ 35,44	R\$ -
3.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	-	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -
3.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	-	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -
3.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
3.6.4.27	LIVRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 03/2023	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	-	R\$ 32,55	R\$ 32,55	R\$ -
3.6.4.28	LIVRA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2021	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 16,05	R\$ 48,05	R\$ -	-	R\$ 48,05	R\$ 48,05	R\$ -
3.6.4.29	MÁQUINA DE ATERRAMENTO DE PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
3.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF: 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 80,89	R\$ 121,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,38
3.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,300 X 0,1 M, AF: 12/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
3.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 90 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 02/2020_PB	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 28,66	R\$ 143,30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,30
3.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 180 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 02/2020_PB	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	R\$ 34,88	R\$ 314,82	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
3.7	REVESTIMENTOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1	PAREDES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF: 10/2020	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	-	R\$ 1.028,75	R\$ 1.028,75	R\$ -
3.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF: 10/2020	m²	270,22	7,04	263,18	263,18	263,18	R\$ 8,55	R\$ 2.250,19	R\$ -	-	R\$ 2.250,19	R\$ 2.250,19	R\$ 60,19
3.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAMBÓRES, AF: 09/2014	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	154,34	R\$ 37,00	R\$ 5.713,18	R\$ -	-	R\$ 5.713,18	R\$ 5.713,18	R\$ -
3.7.1.4	EMBUDO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAMBÓRES, AF: 09/2014	m²	60,88	0,02	60,86	60,86	60,86	R\$ 36,15	R\$ 2.200,01	R\$ -	-	R\$ 2.200,01	R\$ 2.200,01	R\$ 0,72
3.7.1.5	EMBUDO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM PANGS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF: 09/2022	m²	270,22	6,52	263,70	263,70	263,70	R\$ 55,37	R\$ 14.682,06	R\$ -	-	R\$ 14.682,06	R\$ 14.682,06	R\$ 471,75
3.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF: 02/2022_PE	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	60,88	R\$ 65,94	R\$ 3.998,08	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.998,08
3.7.2	FISSO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM FISSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF: 07/2016	m²	60,60	0,00	60,60	60,60	60,60	R\$ 21,47	R\$ 1.300,15	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.300,15	R\$ -
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF: 07/2021	m²	76,87	76,87	0,00	0,00	76,87	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,80



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.212,50

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBÓIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.285.449-0

Maxwell Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Matr. 539641 - RFB-2 - 115.818.612.0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulativo, Medido no Período, Acumulativo Inc., Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulativo, Saldo Correto. Rows include items like REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, PISO EM GRANILITE, PISO CIMENTADO, etc.

4013 PROC 151 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÍDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBADA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/AS ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE GOMBA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50  
DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERZIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP. 50.064-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 18/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 539826-1 / CREA nº 212.285.449-0

Manuely Monteiro Melo  
Assessora Técnica II  
Mat: 539951 CREA: 211.314.414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
4.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.000,30	R\$ 1.000,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.000,30
4.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø150 cm	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	637,11
4.1.7	MURTA DE ALVENARIA 1,50x0,50 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4415 - ORSE/09)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	261,84
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 39,63	R\$ 167,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 167,00	-
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2015	m³	13,27	0,01	13,26		13,26	R\$ 96,50	R\$ 1.267,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.268,00	0,96
4.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PA-CORRECADORA (C/CAMBIA DE 17,7 x 2,9 MP/126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 283,60	-
4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	141,50	0,00	141,50		141,50	R\$ 3,13	R\$ 443,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 443,80	-
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
4.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
4.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,09	0,00	17,09		17,09	R\$ 94,27	R\$ 1.605,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.605,92	-
4.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,91	R\$ 429,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 429,30	-
4.3.1.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,91	13,77	97,14		97,14	R\$ 21,81	R\$ 2.140,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.140,95	300,33
4.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 688,13	R\$ 1.940,93	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.940,93	284,06
4.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,81	R\$ 1.046,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.046,77	142,01
4.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	14,69	0,00	14,69		14,69	R\$ 39,83	R\$ 586,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 586,10	-
4.3.2	VIGAS BALDRAMES													
4.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,73	2,77	6,96		6,96	R\$ 94,27	R\$ 917,26	R\$ -		R\$ -	R\$ 917,26	291,14
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	27,77	0,52	27,25		27,25	R\$ 35,91	R\$ 979,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 979,44	16,02
4.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (Øx18x19)cm CINGRAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. COTA). AF_05/2021	m³	20,28	0,50	19,78		19,78	R\$ 134,53	R\$ 2.729,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.729,27	87,27
4.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	52,40	0,20	52,20		52,20	R\$ 93,11	R\$ 4.878,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.878,98	16,02
4.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,64	0,12	55,52		55,52	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.137,84	2,46
4.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,73	0,00	7,73		7,73	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 154,91	-
4.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,18	0,04	97,14		97,14	R\$ 19,35	R\$ 1.880,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.880,43	0,77
4.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,00	0,00	44,00		44,00	R\$ 17,22	R\$ 757,86	R\$ -		R\$ -	R\$ 757,86	-
4.3.2.9	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 807,41	R\$ 2.941,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.941,34	54,06
4.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.172,72	29,01
4.3.2.11	IMPREGNAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOIS. AF_06/2015	m²	92,87	0,23	92,64		92,64	R\$ 46,09	R\$ 2.659,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.659,40	10,74
4.3.3	PILARES													
4.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	m²	66,90	0,04	66,86		66,86	R\$ 54,17	R\$ 3.722,31	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.722,31	2,16
4.3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,18	0,09	81,09		81,09	R\$ 20,45	R\$ 1.669,29	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.669,29	1,84
4.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,09	0,04	190,05		190,05	R\$ 17,22	R\$ 3.273,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.273,35	0,89
4.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,36	0,03	90,33		90,33	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 901,17	0,44
4.3.3.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	3,20	0,05	3,24		3,24	R\$ 807,41	R\$ 1.999,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.999,30	30,38
4.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,20	0,05	3,24		3,24	R\$ 317,81	R\$ 1.046,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.046,50	15,86
4.3.4	VIGAS COBERTURA													
4.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	m²	58,30	3,87	54,43		54,43	R\$ 92,40	R\$ 5.086,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.086,02	339,11
4.3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,09	6,00	62,09		62,09	R\$ 20,45	R\$ 1.262,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.262,44	122,70
4.3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,46	0,91	10,54		10,54	R\$ 20,04	R\$ 212,49	R\$ -		R\$ -	R\$ 212,49	16,24
4.3.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 19,35	R\$ 1.199,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.199,72	126,64
4.3.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.516,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.516,96	210,09
4.3.4.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	4,29	0,45	3,84		3,84	R\$ 807,41	R\$ 2.095,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.095,79	273,34
4.3.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,29	0,45	3,84		3,84	R\$ 317,81	R\$ 1.261,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.261,40	143,01
4.3.5	LAJE TRELICADA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS													
4.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCRUSTAMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCRUSTAMENTO (CHAPA) = 84,6 (REF. 01/560 - SINAP/09)	m²	97,54	0,35	97,19		97,19	R\$ 226,93	R\$ 22.007,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 22.007,96	78,97
4.3.5.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,84	0,14	87,50		87,50	R\$ 19,88	R\$ 1.740,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.740,28	2,78
4.3.5.3	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,36	0,03	8,33		8,33	R\$ 16,49	R\$ 137,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 137,50	0,58
4.4	VEDAÇÕES													
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE ØX18X20 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2021	m²	200,96	4,18	196,80		196,80	R\$ 52,54	R\$ 13.710,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.710,84	216,58
4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,60	1,00	13,60		13,60	R\$ 62,97	R\$ 913,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 913,52	82,87
4.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,60	0,00	13,60		13,60	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 833,00	-
4.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,41	8,93	17,48		17,48	R\$ 45,99	R\$ 1.168,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.168,38	410,00
4.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 75X25X50 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2022	m²	1,28	0,00	0,00	1,28	1,28	R\$ 299,78	R\$ 385,72	R\$ 385,72		R\$ 385,72	R\$ 385,72	-
4.4.6	CERCA COM MOIRÕES DE CONCRETO, RETO 11X20 CM, ESPAÇAMENTO DE 20 CM, CRAVADOS 95 CM, COM 4 FIOS DE ARAME FERRADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	56,62	56,62	0,00		0,00	R\$ 89,08	R\$ 4.997,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	4.997,09
4.5	COBERTURA													
4.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	93,82	0,00	0,00	93,82	93,82	R\$ 26,30	R\$ 2.466,62	R\$ 2.466,62		R\$ 2.466,62	R\$ 2.466,62	-
4.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	93,82	0,00	0,00	93,82	93,82	R\$ 77,53	R\$ 7.250,91	R\$ 7.250,91		R\$ 7.250,91	R\$ 7.250,91	-

4018PROC. 151 235  
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SÁBIE**

**ENDEREÇO:** COMUNIDADES RURAIS DE POXA BOBÓIA, FE. JUREMA, ARISOS, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
**CONTRATADA:** POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CIRELI  
**ENDEREÇO CONTRATADA:** RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-020.

**LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 2.882.213,59  
**DATA DA MEDIÇÃO:** 18/02/2025  
**DATA DE VENCIMENTO:** 04/08/2025  
**PERÍODO DE MEDIÇÃO:** 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535926-1 / CREIA nº 212.289.449-0

  
 Manoelly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matrícula nº 535926-1 / CREIA nº 212.289.449-0

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com SDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
4.5.3	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRUÇO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONFERRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL LIVELARIAS (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,89	R\$ 257,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	257,55
4.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E.L.11MM AF_06/2018	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	698,15
4.5.5	RUMO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,85	25,85	0,00	0,00	R\$ 39,74	R\$ 1.805,81	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.805,81
4.5.6	CHAFIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF. 07/2020)	m	38,70	38,70	0,00	0,00	R\$ 42,32	R\$ 1.637,76	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.637,76
4.6	<b>INSTALAÇÕES</b>													
4.6.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>													
4.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 04/2008)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	48,40
4.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (M), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 174,99	R\$ 174,99	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	174,99
4.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.190,02
4.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	43,13
4.6.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	85,30	0,00	0,00	66,00	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ 1.601,81	R\$ -		R\$ 1.601,81	R\$ 1.601,81	-
4.6.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,80	0,00	0,00	15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ 545,89	R\$ -		R\$ 545,89	R\$ 545,89	-
4.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	0,00	0,00	37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ 353,35	R\$ -		R\$ 353,35	R\$ 353,35	-
4.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ 142,10	R\$ -		R\$ 142,10	R\$ 142,10	-
4.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ 40,65	R\$ -		R\$ 40,65	R\$ 40,65	-
4.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ 15,15	R\$ -		R\$ 15,15	R\$ 15,15	-
4.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ 62,12	R\$ -		R\$ 62,12	R\$ 62,12	-
4.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ 36,51	R\$ -		R\$ 36,51	R\$ 36,51	-
4.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ 53,22	R\$ -		R\$ 53,22	R\$ 53,22	-
4.6.1.14	LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,00	0,00	7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ 30,94	R\$ -		R\$ 30,94	R\$ 30,94	-
4.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -		R\$ 24,11	R\$ 24,11	-
4.6.1.16	REGISTRO DE CAVEIA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAVILHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7,00	0,00	0,00	7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ 666,89	R\$ -		R\$ 666,89	R\$ 666,89	-
4.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E BUCHA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,00	0,00	16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ -		R\$ 108,00	R\$ 108,00	-
4.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 42,35	R\$ 84,70	R\$ 84,70	R\$ -		R\$ 84,70	R\$ 84,70	-
4.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -		R\$ 22,41	R\$ 22,41	-
4.6.2	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>													
4.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	18,50	0,00	0,00	18,50	R\$ 23,81	R\$ 439,79	R\$ 439,79	R\$ -		R\$ 439,79	R\$ 439,79	-
4.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	39,30	0,00	0,00	39,30	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ 1.224,85	R\$ -		R\$ 1.224,85	R\$ 1.224,85	-
4.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,30	0,00	0,00	25,30	R\$ 42,05	R\$ 1.084,11	R\$ 1.084,11	R\$ -		R\$ 1.084,11	R\$ 1.084,11	-
4.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2021	M	1,50	0,00	0,00	1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ -		R\$ 104,67	R\$ 104,67	-
4.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ -		R\$ 170,50	R\$ 170,50	-
4.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ -		R\$ 64,32	R\$ 64,32	-
4.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ -		R\$ 66,84	R\$ 66,84	-
4.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ -		R\$ 90,05	R\$ 90,05	-
4.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ -		R\$ 107,25	R\$ 107,25	-
4.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 51,48	R\$ 102,96	R\$ 102,96	R\$ -		R\$ 102,96	R\$ 102,96	-
4.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 14,87	R\$ 117,20	R\$ 117,20	R\$ -		R\$ 117,20	R\$ 117,20	-
4.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -		R\$ 31,09	R\$ 31,09	-
4.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ 196,50	R\$ -		R\$ 196,50	R\$ 196,50	-
4.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM = 100MM (REF. 15/2018)	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 67,35	R\$ 201,99	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ 201,99	R\$ 201,99	-
4.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ 69,60	R\$ -		R\$ 69,60	R\$ 69,60	-
4.6.2.16	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ 391,15	R\$ 391,15	-
4.6.2.17	CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -		R\$ 52,78	R\$ 52,78	-
4.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 600X600 X 100 PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 818,08	R\$ 2.472,24	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ 2.472,24	R\$ 2.472,24	-
4.6.2.19	TANQUE DE ESGOTO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 4,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,1 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	-
4.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,4+3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 15,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	-
4.6.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,30 M, VOLUME ÚTIL: 1149,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	-
4.6.2.22	CAIXA PASSAGEIRY SPLIT DRENO AR (REF. 91942 - SINAPURR)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	57,00
4.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM ORIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.145,54
4.6.3	<b>INSTALAÇÕES PLOUVIAS</b>													

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIXA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CRODÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS RESELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.064-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREIA nº 212.789.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 535826-1 / CREIA nº 212.789.449-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Corrigido
4.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2023	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
4.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2023	M	9,50	9,50	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
4.6.3.3	JÓCETO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÉTRICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
4.6.3.4	RAIO SECO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO. AF_09/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
4.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
4.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
4.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
4.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 56,09	R\$ 116,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 116,18
4.6.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
4.6.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P-T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
4.6.4.7	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,29	R\$ 276,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 276,45
4.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130MM DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 18,84	R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84		R\$ 1.011,84	R\$ 1.011,84	R\$ -
4.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 259,42
4.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
4.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
4.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
4.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
4.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45kA - 270V/1000V	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 136,19	R\$ 272,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 272,38
4.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA (REF. 6072 - OHS)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 196,03	R\$ 196,03	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 196,03
4.6.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	186,30	186,30	0,00		0,00	R\$ 3,47	R\$ 657,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 657,00
4.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	381,04	381,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
4.6.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,59	R\$ 345,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 345,20
4.6.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
4.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	136,41	0,00	136,41		136,41	R\$ 11,76	R\$ 1.594,25	R\$ 1.594,25		R\$ 1.594,25	R\$ 1.594,25	R\$ -
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,48	R\$ 22,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22,96
4.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
4.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
4.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
4.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
4.6.4.26	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
4.6.4.27	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 32,55
4.6.4.28	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
4.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 188,76
4.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,89	R\$ 121,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 121,78
4.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACHOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS, 0,30 X 0,30 X 0,3 M. AF_12/2023	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,99	R\$ 548,97	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 548,97
4.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020_P8	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,86	R\$ 149,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 149,30
4.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 150 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020_P8	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 313,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 313,92
4.7	REVESTIMENTOS													
4.7.1	PAREDES													
4.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	218,22	7,32	207,90		207,90	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 980,78	R\$ 34,89
4.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	270,22	7,04	101,18	72,00	283,18	R\$ 8,55	R\$ 2.310,36	R\$ 815,80		R\$ 815,80	R\$ 2.250,19	R\$ 60,19
4.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISMÃO. AF_06/2024	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.833,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.833,18	R\$ -
4.7.1.4	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISMÃO. AF_06/2024	m²	60,88	7,32	53,56		53,56	R\$ 36,15	R\$ 2.200,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.938,19	R\$ 262,82
4.7.1.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	270,22	7,04	191,18	72,00	283,18	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$ 3.888,64		R\$ 3.888,64	R\$ 14.572,28	R\$ 389,80
4.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PARALELO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P8	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.990,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08
4.7.2	PISO													
4.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAMERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	86,60	10,78	73,87	5,28	79,12	R\$ 21,47	R\$ 1.800,15	R\$ 112,72		R\$ 1.898,71	R\$ 231,44	R\$ 231,44
4.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECUNDARIAS, SOBRE LAJE, ACRÉSCIMO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	79,87	79,87	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.692,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.692,80
4.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_P8	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 953,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 953,86
4.7.2.4	PISO EM GRANULITE, MARMONITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 3 MM, INCLUIDO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	63,36	63,36	0,00		0,00	R\$ 103,32	R\$ 6.548,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.548,96

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,50

Fls. 4020 0000 151 / 23

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORÇÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E ISPOLITO, Nº

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2023

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1319, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 539826-1 / CREA nº 212.285.449-0

Maurício Monteiro Medeiros  
Assessora Técnica II  
Matr. 539961 / CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
4.7.2.8	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM, AF. 06/2020	M	86,46	86,46	0,00		0,00	R\$ 25,67	R\$ 1.706,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.706,03	1.706,03
4.7.2.8	PISO CIMENTADO, TRAQO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 06/2020	m²	13,03	0,00	0,00	14,62	10,02	R\$ 57,77	R\$ 792,74	R\$ 578,86		R\$ 578,86	R\$ 578,86	173,86
4.7.2.7	ESCALA EM GRANITO, BARRIGA 19 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 06/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 152,19	R\$ 410,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 410,89	410,89
4.7.2.8	PISO TÁIL DE ALERITA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 06/2020 (REF. 10/064 - SINAPI)	m	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 34,80	R\$ 367,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 367,40	367,40
4.7.3	FORRO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017 - PS	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 42,25	R\$ 3.119,53	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.119,53	3.119,53
4.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	368,85	368,85	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.371,27	1.371,27
4.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	162,93	162,93	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.775,94	1.775,94
4.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2020	m²	182,93	182,93	0,00		0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.892,84	1.892,84
4.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 06/2020	m²	203,72	203,72	0,00		0,00	R\$ 19,95	R\$ 4.064,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.064,21	4.064,21
4.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 349,41	349,41
4.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.537,23	1.537,23
4.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00		0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 947,91	947,91
4.8.8	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 04/2023	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,26	R\$ -		R\$ -	R\$ 7,26	7,26
4.8.9	PINTURA VERNIZ (N. COLORE) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00		0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 82,03	82,03
4.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FEIXADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 808,77	R\$ 5.982,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.982,82	5.982,82
4.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FEIXADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 890,79	890,79
4.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCIA LEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNALHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FEIXADURA COM DECORAÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.483,15	1.483,15
4.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE CORRER (FIM REF. 11942 - GRISSE)	UN	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.644,21	3.644,21
4.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FEIXADO EM VÁRIAS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" AF. 04/2019	m²	21,30	21,30	0,00		0,00	R\$ 634,23	R\$ 13.574,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.574,80	13.574,80
4.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO COM NBR DE ABRIR, DE FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRAO 90X11/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 11/2X11/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM (REF. 12088 - GRISSE)	UN	10,45	10,45	0,00		0,00	R\$ 493,43	R\$ 5.158,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.158,34	5.158,34
4.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FEIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	3,99	3,99	0,00		0,00	R\$ 828,96	R\$ 2.446,73	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.446,73	2.446,73
4.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 09271 - GRISSE)	m²	3,99	3,99	0,00		0,00	R\$ 190,40	R\$ 761,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 761,76	761,76
4.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO FUME, E = 4 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FEIXADO COM BAGUETE, AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00		0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.001,04	3.001,04
4.9.9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.10.1	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 566,39	R\$ 1.112,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.112,78	1.112,78
4.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 287,83	R\$ 1.339,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.339,15	1.339,15
4.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 (REF. 0541 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.029,89	R\$ 2.029,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.029,89	2.029,89
4.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 131 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, Nº. 01/2020 (REF. 0541 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.338,04	1.338,04
4.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FOX, EM AÇO INOX, L=40CM, D=114,1 (CORVIVAL OU SEME AR 91)	un	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.368,10	1.368,10
4.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.574,12	2.574,12
4.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FEIXADO COM FITA DUA FACES - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4226 - SEMIFRAC)S	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,19	R\$ 133,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 133,08	133,08
4.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRILHO COM DIMENSÕES DE 114 X 114 CM (REF. 03823 - GRISSE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 76,71	R\$ 460,26	R\$ -		R\$ -	R\$ 460,26	460,26
4.10.9	PLACADOR PARA FCD, FEIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,96	R\$ 775,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 775,92	775,92
4.10.10	BATELÃO PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FEIXADO SOBRE MADEIRA USA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE, (REF. 0371 - SEMIFRAC)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 85,77	85,77
4.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF. 11981 - GRISSE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 672,09	R\$ 1.344,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.344,18	1.344,18
4.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 92,78	92,78
4.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 264,52	R\$ 264,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 264,52	264,52
4.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 298,95	R\$ 298,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 298,95	298,95
4.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI, AF. 06/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,80	64,80
4.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,74	30,74
4.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FEIXADO COM FITA DUPLA FACES - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4226 - SEMIFRAC)S	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,19	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 110,90	110,90
4.12	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
4.12.1	LImpEZA FINAL DE OBRA (REF. 02460 - GRISSE)	m²	104,18	104,18	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 327,06	327,06
4.12.2	PLACA DE BAURGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,80 X 0,80 M (REF. 03167 - GRISSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 978,58	R\$ 978,58	R\$ -		R\$ -	R\$ 978,58	978,58
4.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALCOBOND), EPO 3mm, PINTURA XANINHA 800 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALÚRGICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE Z" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5007 - GRISSE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.959,20	2.959,20
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
5.1.1	LImpEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM SINALADA AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 958,50	958,50
5.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO CASARTE DE TABUAS CORRIDAS PORTALEFADAS A CADA 2,00M - 2 HTS (DAGRES AF. 10/2018)	M	86,16	0,00	86,16		86,16	R\$ 69,88	R\$ 4.739,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.739,02	4.739,02
5.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF. 5159 - GRISSE)	m	86,00	0,00	86,00		86,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,54	408,54
5.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - SERV. 01/2020 (REF. 01 - GRISSE)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,00	R\$ 5.182,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.182,00	5.182,00
5.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CADA DE SOBRESOL, CABO DE 10MM E DISJUNTOR DIN 30A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020 - PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.685,30	R\$ 1.685,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.685,30	1.685,30
5.1.6	Poste concreto duplo T (DT) Ø150 un	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 837,11	R\$ 837,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 837,11	837,11
5.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,20x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - GRISSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 281,04	R\$ 281,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 281,04	281,04
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE													

PR 4021/PROC. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBONA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,50  
 DATA DE MEDIÇÃO: 19/02/2025  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 54.064-020.  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro  
 Assessora Técnica II  
 Matr. 535826-2 / CREA - 311.416.512-3

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Líquido	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
6.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m²	4,71	0,00	4,71	4,71	RS 30,83	RS	187,00	RS	-	RS	187,00	RS
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	13,27	0,00	13,27	13,27	RS 65,52	RS	1.287,55	RS	-	RS	1.287,55	RS
6.2.3	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PÁ CAPRECEIRA (CAMBIA DE 17,7 A 2,0 MP/120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,26	0,00	26,26	26,26	RS 16,00	RS	280,80	RS	-	RS	280,80	RS
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	141,80	0,00	141,80	141,80	RS 3,13	RS	443,83	RS	-	RS	443,83	RS
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
6.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
6.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,99	0,00	17,99	17,99	RS 94,27	RS	1.695,92	RS	-	RS	1.695,92	RS
6.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍMERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	11,69	0,00	11,69	11,69	RS 35,91	RS	420,36	RS	-	RS	420,36	RS
6.3.1.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,91	13,77	97,14	97,14	RS 21,01	RS	2.041,95	RS	-	RS	2.041,95	RS
6.3.1.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	RS 688,13	RS	1.940,83	RS	-	RS	1.940,83	RS
6.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	RS 317,61	RS	1.048,77	RS	-	RS	1.048,77	RS
6.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	14,69	0,00	14,69	14,69	RS 36,83	RS	596,10	RS	-	RS	596,10	RS
6.3.2	VIGAS BALDRAMES													
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,73	2,77	6,96	6,96	RS 94,27	RS	917,25	RS	-	RS	917,25	RS
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍMERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	27,77	0,52	27,25	27,25	RS 35,91	RS	984,44	RS	-	RS	984,44	RS
6.3.2.3	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (6x18x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm (REF. DOTA - ESPECIFICAÇÃO)	m³	20,28	0,50	19,78	19,78	RS 134,53	RS	2.729,27	RS	-	RS	2.729,27	RS
6.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2022	m²	52,40	0,20	52,20	52,20	RS 83,11	RS	4.878,98	RS	-	RS	4.878,98	RS
6.3.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,64	6,28	49,36	49,36	RS 20,45	RS	1.137,84	RS	-	RS	1.137,84	RS
6.3.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,73	0,88	6,85	6,85	RS 20,04	RS	154,91	RS	-	RS	154,91	RS
6.3.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,16	8,95	88,21	88,21	RS 12,35	RS	1.080,45	RS	-	RS	1.080,45	RS
6.3.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	0,00	44,00	44,00	RS 17,22	RS	757,68	RS	-	RS	757,68	RS
6.3.2.9	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,99	0,09	3,90	3,90	RS 607,41	RS	2.341,34	RS	-	RS	2.341,34	RS
6.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,99	0,09	3,90	3,90	RS 317,61	RS	1.177,74	RS	-	RS	1.177,74	RS
6.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 7 DEMAG. AF_06/2016	m²	62,97	0,23	62,74	62,74	RS 45,00	RS	2.823,40	RS	-	RS	2.823,40	RS
6.3.3	PILARES													
6.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_06/2022	m²	68,90	0,04	68,86	68,86	RS 54,17	RS	3.780,31	RS	-	RS	3.780,31	RS
6.3.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	91,16	0,09	91,09	91,09	RS 20,45	RS	1.860,13	RS	-	RS	1.860,13	RS
6.3.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,09	0,04	190,05	190,05	RS 17,22	RS	3.273,36	RS	-	RS	3.273,36	RS
6.3.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,30	0,03	80,27	80,27	RS 14,93	RS	901,17	RS	-	RS	901,17	RS
6.3.3.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,20	0,05	3,15	3,15	RS 607,41	RS	1.909,58	RS	-	RS	1.909,58	RS
6.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,20	0,05	3,15	3,15	RS 317,61	RS	1.045,59	RS	-	RS	1.045,59	RS
6.3.4	VIGAS COBERTURA													
6.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_06/2022	m²	58,30	3,67	54,63	54,63	RS 92,40	RS	5.088,92	RS	-	RS	5.088,92	RS
6.3.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,09	6,00	62,09	62,09	RS 20,45	RS	1.280,44	RS	-	RS	1.280,44	RS
6.3.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,45	0,81	10,64	10,64	RS 20,04	RS	229,48	RS	-	RS	229,48	RS
6.3.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	RS 16,25	RS	1.004,72	RS	-	RS	1.004,72	RS
6.3.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	RS 17,22	RS	1.518,95	RS	-	RS	1.518,95	RS
6.3.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	RS 14,93	RS	465,52	RS	-	RS	465,52	RS
6.3.4.7	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,29	0,49	3,80	3,80	RS 607,41	RS	2.309,79	RS	-	RS	2.309,79	RS
6.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,29	0,49	3,80	3,80	RS 317,61	RS	1.207,40	RS	-	RS	1.207,40	RS
6.3.5	LAJE TRELICADA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS													
6.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, DIAPYDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CHAPA) (B=4). (REF. 10.969 - SINAPSIS)	m²	97,54	5,01	92,53	92,53	RS 225,63	RS	20.977,95	RS	-	RS	20.977,95	RS
6.3.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,54	5,75	91,79	91,79	RS 18,98	RS	1.742,29	RS	-	RS	1.742,29	RS
6.3.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,38	0,03	8,35	8,35	RS 18,48	RS	152,95	RS	-	RS	152,95	RS
6.4	VEDAÇÕES													
6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 6X18X30 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2022	m²	290,96	4,18	286,78	286,78	RS 62,94	RS	13.170,84	RS	-	RS	13.170,84	RS
6.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_05/2016	M	14,60	1,00	13,60	13,60	RS 62,97	RS	913,52	RS	-	RS	913,52	RS
6.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,60	0,00	13,60	13,60	RS 61,25	RS	833,00	RS	-	RS	833,00	RS
6.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,41	8,93	16,48	16,48	RS 45,98	RS	1.199,25	RS	-	RS	1.199,25	RS
6.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CÓBAGO) DE 70X20X30 CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,28	1,28	0,00	0,00	RS 299,70	RS	399,12	RS	-	RS	399,12	RS
6.4.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 2,5 M DE ESPANFAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASS 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	56,62	56,62	0,00	0,00	RS 88,08	RS	4.987,00	RS	-	RS	4.987,00	RS
6.5	COBERTURA													
6.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52	93,52	RS 28,30	RS	2.646,62	RS	-	RS	2.646,62	RS
6.5.2	LANÇAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 9 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52	93,52	RS 77,53	RS	7.250,81	RS	-	RS	7.250,81	RS
6.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 14 (COM 4 AREAS), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO). AF_11/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	RS 47,96	RS	257,55	RS	-	RS	257,55	RS
6.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. AF_05/2016	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	RS 130,01	RS	699,15	RS	-	RS	699,15	RS

Fl. 4022 PROC. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 24/08/2023  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2023 A 15/01/2023

ENDEPREO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA, F.L. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEPREO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 211.283.449-0

Manuely Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc.	Valor Unitário Com IBI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.5.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,74	R\$ 1.505,81	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	1.505,81
5.6.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF. 8707 - DORVILLE)	m	36,70	6,10	22,50	32,80	R\$ 40,32	R\$ 1.287,76	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.287,76	258,15
5.6	INSTALAÇÕES													
5.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
5.6.1.1	CONCRETO DE CIMENTO COM FIBRA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HOMOGENEO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 8184035)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 46,49	R\$ 46,49	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	46,49
5.6.1.2	HIDRANTE DN 150 (N1) 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 174,96	R\$ 174,96	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	174,96
5.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	1.190,02
5.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	43,13
5.6.1.5	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	65,30	0,00	65,30	65,30	R\$ 24,53	R\$ 1.601,81	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	1.601,81
5.6.1.6	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,80	0,00	15,80	15,80	R\$ 34,55	R\$ 545,89	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	545,89
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 9,04	R\$ 333,96	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	333,96
5.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	142,10
5.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 13,55	R\$ 40,65	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	40,65
5.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	15,15
5.6.1.11	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 15,33	R\$ 61,32	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	61,32
5.6.1.12	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	36,51
5.6.1.13	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	53,22
5.6.1.14	LUNA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	30,94
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	24,11
5.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAVARILHOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	666,89
5.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	108,00
5.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	64,70
5.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	22,41
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
5.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	18,50	0,00	18,50	18,50	R\$ 23,51	R\$ 435,79	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	435,79
5.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	30,80	0,00	30,80	30,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,65	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	1.224,65
5.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	R\$ 42,95	R\$ 1.084,11	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	1.084,11
5.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	104,67
5.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	170,50
5.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 32,19	R\$ 64,32	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	64,32
5.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	66,84
5.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	90,05
5.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 21,46	R\$ 107,25	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	107,25
5.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 51,45	R\$ 102,90	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	102,90
5.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	117,36
5.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	31,09
5.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 95,25	R\$ 190,50	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	190,50
5.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM (REF. 1545 - DORVILLE)	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 67,30	R\$ 201,99	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	201,99
5.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 18,02	R\$ 89,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	89,80
5.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	391,15
5.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	52,78
5.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MADIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 600x600x600 PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	2.472,24
5.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 0,95 M, VOLUME ÚTIL = 2,138 m³. (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.977,47	R\$ 2.977,47	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	2.977,47
5.6.2.20	SIMBOLIZADOR RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8 X 1,4 X 0,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	3.104,15
5.6.2.21	FILTRO ANARÉDICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,60 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 l, (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	2.055,01
5.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 81942 - SINAPHIN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	57,00
5.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	2.145,54
5.6.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS													
5.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONJUNTO VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	109,80
5.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,50	9,50	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 484,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	484,72
5.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 36,81	R\$ 109,83	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	109,83

4023 151 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAUDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,58

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBÓIA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/AS ROMÃO, PRADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E INPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REDELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 19/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535926-1 / CREA nº 211.289.449-0

Maximelly Monteiro Moraes  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 539961 CREA: 211.914.141-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
5.6.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	20,07
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
5.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,30	R\$ 444,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 444,30	R\$ -
5.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 208,32	R\$ -
5.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,01	R\$ -
5.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 59,00	R\$ 118,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 118,00	R\$ -
5.6.4.5	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,70	R\$ -
5.6.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 85,20	R\$ 326,45	R\$ -		R\$ -	R\$ 326,45	R\$ -
5.6.4.7	TOMADA DE REDE RUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,76	R\$ 278,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 278,80	R\$ -
5.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÍDIA (130 X 60 X 60), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.011,84	R\$ -
5.6.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 16,53	R\$ 231,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 231,42	R\$ -
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 81,00	R\$ -
5.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -		R\$ -	R\$ 28,46	R\$ -
5.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,33	R\$ 17,33	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,33	R\$ -
5.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,12	R\$ 20,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 20,12	R\$ -
5.6.4.14	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, (REF. 8077 - CNAB)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 199,10	R\$ 199,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 199,10	R\$ -
5.6.4.15	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 158MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 3,47	R\$ 577,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 577,06	R\$ -
5.6.4.17	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 255MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -
5.6.4.18	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,80	R\$ 357,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 357,20	R\$ -
5.6.4.19	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 26,50	R\$ -
5.6.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	138,41	0,00	138,41		138,41	R\$ 11,78	R\$ 1.629,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.629,25	R\$ -
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,49	R\$ 22,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 22,98	R\$ -
5.6.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ 15,19	R\$ -
5.6.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 35,44	R\$ -
5.6.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,82	R\$ -
5.6.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,85	R\$ -
5.6.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 124,42	R\$ -
5.6.4.27	LÂMPADA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 32,55	R\$ -
5.6.4.28	LÂMPADA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 49,05	R\$ -
5.6.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 84,30	R\$ 168,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 168,60	R\$ -
5.6.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,99	R\$ 121,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 121,98	R\$ -
5.6.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FINDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300 X 0,3 X 0,3 M, AF. 12/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,90	R\$ 548,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 548,70	R\$ -
5.6.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020 26	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,88	R\$ 144,39	R\$ -		R\$ -	R\$ 144,39	R\$ -
5.6.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020 26	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,86	R\$ 314,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 314,92	R\$ -
5.7	REVESTIMENTOS													
5.7.1	PAREDES													
5.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
5.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	270,22	7,04	283,18		283,18	R\$ 8,55	R\$ 2.391,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.250,19	R\$ 80,19
5.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM PREPARO DE TÁBUAS, AF. 09/2024	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.833,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.833,18	R\$ -
5.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TÁBUAS, AF. 09/2024	m²	60,88	0,00	60,88		60,88	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ -
5.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 20MM, AF. 09/2022	m²	270,22	8,92	281,70		281,70	R\$ 56,97	R\$ 14.982,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.400,39	R\$ 471,70
5.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 09/2023 7E	m²	60,88	60,88	0,00		0,00	R\$ 85,54	R\$ 3.980,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.980,00	R\$ -
5.7.2	PISO													
5.7.2.1	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016	m²	88,90	0,00	88,90		88,90	R\$ 21,47	R\$ 1.900,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.900,15	R\$ -
5.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ASCRITO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	m²	78,87	78,87	0,00		0,00	R\$ 34,10	R\$ 2.682,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.682,80	R\$ -
5.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2, AF. 09/2023 7E	m²	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,86	R\$ -		R\$ -	R\$ 952,86	R\$ -
5.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTO COM POLTRIZ, ESTAMPAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 09/2022	m²	83,36	83,36	0,00		0,00	R\$ 109,30	R\$ 8.548,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.548,36	R\$ -
5.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM, AF. 09/2020	M	66,46	66,46	0,00		0,00	R\$ 25,87	R\$ 1.708,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.708,03	R\$ -
5.7.2.6	ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO EM ARGAMASSA, AF. 09/2020	m²	13,03	13,03	0,00		0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 752,74	R\$ -
5.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 10 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	2,70	2,70	0,00		0,00	R\$ 182,18	R\$ 410,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 410,89	R\$ -
5.7.2.8	PISO TÁLA DE ALBERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X20, ASSENTO SOBRE ARGAMASSA, AF. 09/2020 (REF. 10104 - S/MAP)	m	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 367,40	R\$ -

Fl. 4024 PROC. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMC  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 19/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BARRA FE., JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUBSARRANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUNZINHO, FAVELA E HÍPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-800.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 5359261 / CREA nº 212.289.449-0

*(Assinatura)*  
 Marcellly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.2.3	FORRO													
8.2.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017_PS	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$	R\$ 3.119,53	R\$ -		R\$ -	R\$ -	3.119,53
8.2	PINTURA													
8.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, (UMA DEMÃO). AF. 04/2023	m²	306,95	306,95	0,00	0,00	R\$ 9,74	R\$	R\$ 1.371,27	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.371,27
8.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$	R\$ 1.775,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.775,94
8.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$	R\$ 1.697,94	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.697,94
8.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 05/2014	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	R\$ 19,99	R\$	R\$ 4.064,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	4.064,21
8.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, (UMA DEMÃO). AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$	R\$ 346,41	R\$ -		R\$ -	R\$ -	346,41
8.2.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, (UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL). AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,91	R\$	R\$ 1.537,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.537,23
8.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$	R\$ 947,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	947,01
8.2.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$	R\$ 7,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	7,20
8.2.9	PINTURA VERMELHA ALQUIDÃO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$	R\$ 82,23	R\$ -		R\$ -	R\$ -	82,23
8.3	ESQUADRIAS													
8.3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, SOCUÍOLA, FRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 890,77	R\$	R\$ 5.362,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	5.362,02
8.3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, SOCUÍOLA, FRAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$	R\$ 890,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	890,79
8.3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA, ILEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, SOCUÍOLA, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.403,15	R\$	R\$ 1.403,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.403,15
8.3.4	JANELA EM ALUMÍNIO COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE COBREIR. AF. UM (REF. 1142) - ORSE/SE	UN	6,20	6,20	0,00	0,00	R\$ 396,11	R\$	R\$ 2.464,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.464,21
8.3.5	JANELA EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMANDO DOB. (REF. 1142) - ORSE/SE	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	R\$ 234,89	R\$	R\$ 5.027,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	5.027,40
8.3.6	PORTA-PORTA EM ALUMÍNIO COR BRANCA, DE ABRIR, 02 FLS, VACUADO EM TUBO QUADRADO 1,2" X 1,2" HORIZONTALS E ENGRADADO E 1,12X1,12" VERTICAIS, COM ENGRADADO DE 1,00M. (REF. 1222) - ORSE/SE	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	R\$ 493,43	R\$	R\$ 5.156,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	5.156,34
8.3.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,99	3,99	0,00	0,00	R\$ 629,96	R\$	R\$ 2.466,73	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.466,73
8.3.8	TELA METALIZADA GALVANIZADA, MALHA 14, RIO 30 (REF. 0671) - ORSE/SE	m²	3,99	3,99	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$	R\$ 709,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	709,79
8.3.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E= 4MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	R\$ 326,20	R\$	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	3.001,04
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
8.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 556,30	R\$	R\$ 1.112,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.112,78
8.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 267,83	R\$	R\$ 1.339,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.339,15
8.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 260 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1,20 OU 2,40, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 0941 - SINAPE/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.029,89	R\$	R\$ 2.029,89	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.029,89
8.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1,20 OU 2,40, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 0941 - SINAPE/RN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.338,04	R\$	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.338,04
8.10.5	BARRA DE APOIO RETA, FIXA EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACUVAL OU SIMILAR (RN)	un	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 136,61	R\$	R\$ 1.366,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.366,10
8.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 429,02	R\$	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.574,12
8.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0468 - SENA/RN)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$	R\$ 133,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	133,08
8.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDO EM BRILHO COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM (REF. 8992 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 76,71	R\$	R\$ 460,26	R\$ -		R\$ -	R\$ -	460,26
8.10.9	FIXADOR PARA FIO, TITÂNIO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 387,89	R\$	R\$ 775,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	775,72
8.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO JADREZ LAVADO, ESP. 2mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE. (REF. 0391 - SENA/RN)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	R\$ 119,17	R\$	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	85,77
8.10.11	ALUMBE PARA BANHEIRO PNEU DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM AÇONADOR (REF. 11961 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 672,09	R\$	R\$ 1.344,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.344,18
8.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 46,30	R\$	R\$ 92,78	R\$ -		R\$ -	R\$ -	92,78
8.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO													
8.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 294,52	R\$	R\$ 294,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	294,52
8.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_P/SE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 298,95	R\$	R\$ 298,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	298,95
8.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 64,80	R\$	R\$ 64,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	64,80
8.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	30,74
8.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0468 - SENA/RN)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	110,90
8.12	DIVERSOS													
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 0240 - ORSE/SE)	m³	104,16	104,16	0,00	0,00	R\$ 3,14	R\$	R\$ 327,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	327,09
8.12.2	PLACA DE IMBURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,90 M - (REF. 0317) - ORSE/SE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 976,58	R\$	R\$ 976,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	976,58
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUMINÓDIO), E=0,3mm, PINTURA KAVNAR 500 COMPOSTA POR SEUS CAMADA(S), INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE 60X40 DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 3057 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00	0,00	R\$ 616,50	R\$	R\$ 2.959,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.959,20
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA													
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
8.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENQUADRA AF. 05/2018	m²	270,00	0,00	270,00	0,00	R\$ 3,55	R\$	R\$ 959,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	959,50
8.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 (ITM) C/ACÓRDIS. AF. 10/2018	M	88,16	0,00	88,16	0,00	R\$ 99,98	R\$	R\$ 4.793,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	4.793,02
8.1.3	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF. 5158 - ORSE/SE)	m	86,00	0,00	86,00	0,00	R\$ 6,19	R\$	R\$ 480,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	480,54
8.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO - REF. 2010 (REF. 61 - ORSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 497,50	R\$	R\$ 5.182,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	5.182,90
8.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF. 07/2020_P/SE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.685,30	R\$	R\$ 1.685,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.685,30
8.1.6	Placa com dimensão 1,40x0,90m	un	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 697,11	R\$	R\$ 697,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	697,11
8.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1500x90x100 ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 281,84	R\$	R\$ 281,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	281,84
8.2	MONTAGEM DE BARRAS													
8.2.1	REATIVO MANUAL DE VÃOS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	m³	4,71	0,00	4,71	4,71	R\$ 39,93	R\$	R\$ 187,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	187,80
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VÃOS COM BULO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	m³	13,27	0,01	13,28	13,28	R\$ 95,52	R\$	R\$ 1.269,65	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.269,65
8.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM P/ CARRETODEIRA (CARGA DE 17,2 A 2,8 M³ / 120 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	m³	28,36	0,00	28,36	28,36	R\$ 10,00	R\$	R\$ 283,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	283,60
8.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3xKM). AF. 07/2020	M3XKM	141,80	0,00	141,80	141,80	R\$ 3,13	R\$	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	443,83
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.982.213,99  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 18/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBORA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 5358261 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
<b>6.2.1 FUNDIÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS</b>														
6.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,30 M. AF_07/2019	m³	17,99	0,00	17,99	17,99	R\$ 94,27	R\$	1.695,92	R\$	-	R\$	R\$ 1.695,92	R\$
6.2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MARMO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2019	m²	11,80	0,00	11,80	11,80	R\$ 35,81	R\$	423,36	R\$	-	R\$	R\$ 423,36	R\$
6.2.1.3	ARMADURA DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_03/2017	KG	110,91	10,10	100,81	100,81	R\$ 21,81	R\$	2.418,96	R\$	-	R\$	R\$ 2.196,67	R\$ 220,29
6.2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1,23,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	R\$ 598,13	R\$	1.940,83	R\$	-	R\$	R\$ 1.978,17	R\$ 284,66
6.2.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	0,45	2,85	2,85	R\$ 317,91	R\$	1.048,77	R\$	-	R\$	R\$ 905,76	R\$ 143,01
6.2.1.6	RELATÓRIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA. AF_04/2018	m²	14,69	0,00	14,69	14,69	R\$ 39,55	R\$	586,10	R\$	-	R\$	R\$ 586,10	R\$
<b>6.2.2 VIGAS BALDRAMES</b>														
6.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,30 M. AF_07/2019	m³	9,73	2,77	6,96	6,96	R\$ 94,27	R\$	657,25	R\$	-	R\$	R\$ 656,11	R\$ 281,14
6.2.2.2	LASTRO DE CONCRETO MARMO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2019	m²	27,77	0,52	27,25	27,25	R\$ 35,81	R\$	974,44	R\$	-	R\$	R\$ 975,92	R\$ 18,02
6.2.2.3	ALVENARIA DE TUAJO CERÂMICO FURADO (6x18x19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. PORTA SINAIRRN)	m³	20,28	0,50	19,78	19,78	R\$ 134,53	R\$	2.728,27	R\$	-	R\$	R\$ 2.951,00	R\$ 97,27
6.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2020	m²	52,40	0,20	52,20	52,20	R\$ 93,13	R\$	4.878,90	R\$	-	R\$	R\$ 4.880,94	R\$ 19,02
6.2.2.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	55,64	6,28	49,36	49,36	R\$ 20,45	R\$	1.137,84	R\$	-	R\$	R\$ 1.009,41	R\$ 128,43
6.2.2.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	7,73	0,88	7,07	7,07	R\$ 20,04	R\$	154,91	R\$	-	R\$	R\$ 141,09	R\$ 13,23
6.2.2.7	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	97,16	8,55	88,33	88,33	R\$ 19,36	R\$	1.800,43	R\$	-	R\$	R\$ 1.709,19	R\$ 171,24
6.2.2.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	44,00	0,00	44,00	44,00	R\$ 17,25	R\$	757,98	R\$	-	R\$	R\$ 757,98	R\$
6.2.2.9	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1,21,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,89	0,08	3,80	3,80	R\$ 607,41	R\$	2.341,34	R\$	-	R\$	R\$ 2.198,60	R\$ 54,66
6.2.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,89	0,08	3,80	3,80	R\$ 317,81	R\$	1.172,72	R\$	-	R\$	R\$ 1.144,11	R\$ 28,61
6.2.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2,0 CM. AF_06/2018	m²	82,87	0,23	82,84	82,84	R\$ 46,89	R\$	2.536,49	R\$	-	R\$	R\$ 2.534,68	R\$ 10,74
<b>6.2.3 PILARES</b>														
6.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIREITO SIMILES, EM CHAPA DE FERRO COM COMPENSADA PLÁSTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES. AF_05/2020	m²	88,90	0,04	88,86	88,86	R\$ 54,17	R\$	3.732,31	R\$	-	R\$	R\$ 3.730,15	R\$ 2,16
6.2.3.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	91,16	0,09	91,09	91,09	R\$ 20,45	R\$	1.860,15	R\$	-	R\$	R\$ 1.859,20	R\$ 1,84
6.2.3.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	190,09	0,04	190,05	190,05	R\$ 17,22	R\$	3.273,36	R\$	-	R\$	R\$ 3.272,98	R\$ 0,89
6.2.3.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	80,36	0,03	80,33	80,33	R\$ 14,03	R\$	901,17	R\$	-	R\$	R\$ 900,73	R\$ 0,44
6.2.3.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1,21,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,29	0,05	3,24	3,24	R\$ 607,41	R\$	1.968,38	R\$	-	R\$	R\$ 1.968,01	R\$ 30,37
6.2.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,29	0,05	3,24	3,24	R\$ 317,81	R\$	1.045,59	R\$	-	R\$	R\$ 1.029,70	R\$ 15,89
<b>6.2.4 VIGAS COBERTURA</b>														
6.2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORIMENTO METALICO, PRÉ-DIREITO SIMILES, EM CHAPA DE MADEIRA PLÁSTIFICADA, 16 UTILIZAÇÕES. AF_05/2020	m²	58,30	3,87	54,83	54,83	R\$ 92,40	R\$	5.308,92	R\$	-	R\$	R\$ 5.047,81	R\$ 339,11
6.2.4.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	88,03	6,00	82,03	82,03	R\$ 20,45	R\$	1.692,44	R\$	-	R\$	R\$ 1.289,74	R\$ 422,70
6.2.4.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	11,45	0,81	10,84	10,84	R\$ 20,04	R\$	228,48	R\$	-	R\$	R\$ 219,22	R\$ 18,24
6.2.4.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	71,82	10,11	61,71	61,71	R\$ 19,35	R\$	1.388,72	R\$	-	R\$	R\$ 1.194,05	R\$ 195,64
6.2.4.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	100,27	12,20	88,07	88,07	R\$ 17,22	R\$	1.520,69	R\$	-	R\$	R\$ 1.518,96	R\$ 210,09
6.2.4.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	31,18	0,00	31,18	31,18	R\$ 14,03	R\$	438,52	R\$	-	R\$	R\$ 438,52	R\$
6.2.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1,21,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,29	0,48	3,83	3,83	R\$ 607,41	R\$	2.309,79	R\$	-	R\$	R\$ 2.328,38	R\$ 279,41
6.2.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,29	0,48	3,83	3,83	R\$ 317,81	R\$	1.283,40	R\$	-	R\$	R\$ 1.217,21	R\$ 145,19
<b>6.2.5 LAJES E LAJES DE BORDO PRE-MOLHADAS</b>														
6.2.5.1	LAJE PRÉ-MOLHADA UNIDIRECIONAL, BALANÇADA PARA RISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). (REF. 101983 - SINAIRRN)	m²	97,54	0,35	97,19	97,19	R\$ 225,83	R\$	22.007,95	R\$	-	R\$	R\$ 21.928,98	R\$ 78,97
6.2.5.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	87,84	0,14	87,50	87,50	R\$ 19,89	R\$	1.742,29	R\$	-	R\$	R\$ 1.739,50	R\$ 2,78
6.2.5.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2020	KG	8,38	0,03	8,33	8,33	R\$ 16,48	R\$	138,95	R\$	-	R\$	R\$ 182,27	R\$ 0,58
<b>6.3 VEDAÇÕES</b>														
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	289,96	4,16	285,80	285,80	R\$ 52,54	R\$	13.710,84	R\$	-	R\$	R\$ 13.482,26	R\$ 218,58
6.3.2	VERGA PRÉ-MOLHADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	14,80	1,00	13,80	13,80	R\$ 62,57	R\$	865,22	R\$	-	R\$	R\$ 850,96	R\$ 82,97
6.3.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLHADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPARTIMENTO. AF_03/2018	M	13,80	0,00	13,80	13,80	R\$ 61,25	R\$	845,30	R\$	-	R\$	R\$ 833,00	R\$
6.3.4	VERGA PRÉ-MOLHADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	25,41	8,93	16,48	16,48	R\$ 45,98	R\$	1.168,26	R\$	-	R\$	R\$ 757,75	R\$ 410,00
6.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 75X90X90 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	1,28	0,00	1,28	1,28	R\$ 289,79	R\$	371,12	R\$	-	R\$	R\$ 371,12	R\$
6.3.6	GERO COM MOURAS DE CONCRETO, RETO, TIPO 30 M, ESPALHAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	98,62	98,62	0,00	0,00	R\$ 98,08	R\$	4.897,09	R\$	-	R\$	R\$	R\$ 4.897,09
<b>6.4 COBERTURA</b>														
6.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52	93,52	R\$ 28,30	R\$	2.646,02	R\$	-	R\$	R\$ 2.646,02	R\$
6.4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE GARGALO. AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52	93,52	R\$ 77,53	R\$	7.250,81	R\$	-	R\$	R\$ 7.250,81	R\$
6.4.3	HOMOPosição REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_14/2014	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$ 47,95	R\$	257,55	R\$	-	R\$	R\$ 257,55	R\$
6.4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ESALTIPO. E=3MM. AF_06/2018	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	R\$ 130,91	R\$	699,15	R\$	-	R\$	R\$ 698,15	R\$
6.4.5	RUF COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,88	28,88	0,00	0,00	R\$ 36,74	R\$	1.059,81	R\$	-	R\$	R\$	R\$ 1.059,81
6.4.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLHADO TIPO CAPELINHA (REF. ENL. 03/2018)	m	38,70	6,10	32,60	32,60	R\$ 42,32	R\$	1.397,78	R\$	-	R\$	R\$ 1.379,83	R\$ 258,15
<b>6.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>														
6.5.1	CRUBAMENTO DE CASA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE BOMBEAMENTO INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 04/2018)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 48,49	R\$	48,49	R\$	-	R\$	R\$	R\$ 48,49
6.5.2	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MPa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 174,98	R\$	174,98	R\$	-	R\$	R\$	R\$ 174,98
6.5.3	CARA DE ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.190,00	R\$	1.190,00	R\$	-	R\$	R\$ 1.190,00	R\$
6.5.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CADA ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	R\$ 43,13	R\$
6.5.5	TUBO PVC BOBIVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	M	85,30	0,00	85,30	85,30	R\$ 24,53	R\$	1.901,81	R\$	-	R\$	R\$ 1.901,81	R\$



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.862.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE POXA BOBON FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO RÓMÃO, PICADA, SUSSURARINA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTÚLIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 58.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 555826-1 / CREA nº 212.289.449-G

Maxwell Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr. 558965 / CREA- 211.115.414-8

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Mesmo Acumulado	Mesmo Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Gerado	Valor Acumulado	Saldo Correto
6.6.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	0,00	15,00		15,00	R\$ 34,50	R\$ 545,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 545,00	R\$ -
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,55	R\$ 353,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 353,35	R\$ -
6.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,21	R\$ 142,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 142,10	R\$ -
6.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 15,55	R\$ 46,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 46,65	R\$ -
6.6.1.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
6.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
6.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -		R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
6.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
6.6.1.14	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,42	R\$ 30,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,94	R\$ -
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RECOLTIÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVOÁRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
6.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
6.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
6.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
6.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 436,76	R\$ -
6.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	30,00	0,00	30,00		30,00	R\$ 30,77	R\$ 1.224,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.224,00	R\$ -
6.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
6.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLUTOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,75	R\$ 104,67	R\$ -		R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
6.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,06	R\$ 170,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
6.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 33,15	R\$ 66,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 66,30	R\$ -
6.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
6.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
6.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,46	R\$ 107,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
6.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,45	R\$ 102,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 102,90	R\$ -
6.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,87	R\$ 118,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 118,96	R\$ -
6.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
6.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 88,25	R\$ 176,50	R\$ -		R\$ -	R\$ 176,50	R\$ -
6.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DÂM = 100MM (REF. 1546 - OHS)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -		R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
6.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,82	R\$ 69,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 69,00	R\$ -
6.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
6.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,75	R\$ 52,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 52,75	R\$ -
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 600x600x80 PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
6.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 0,75 M, VOLUME ÚTIL = 0,75 M³ (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 - PA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
6.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 - PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
6.6.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL = 1,140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 - PA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
6.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 81942 - SINAPIRN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -		R\$ -	R\$ 57,09	R\$ -
6.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.145,54	R\$ -
6.6.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
6.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 109,80	R\$ -
6.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF_06/2022	M	9,80	9,80	0,00		0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 454,72	R\$ -
6.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ 109,83	R\$ -
6.6.3.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ 20,07	R\$ -
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	
6.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRILINHA, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
6.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 208,32	R\$ -
6.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,01	R\$ -
6.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 69,09	R\$ 138,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 138,18	R\$ -
6.6.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 408,70	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE ENCERRAMENTO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BONFATE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 58.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Assessoria Técnica II
Márcia Monteiro Mot
Assessora Técnica II
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor de Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 6.8.4.1 to 6.8.4.25, 6.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.7, 6.7.8, 6.7.9, 6.8, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.9.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 16/02/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIHOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ROSA ROMÃO, PICADA, SUSSUIRANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHÃO, FAVELA E HIPOLITO, MO

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva Assessoria Técnica I Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 211.285.449-0

Maxwellly Monteiro Mota Assessoria Técnica II Matr. 599961 CREA: 211.314.414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Corrido. Rows include items 6.8 to 7.2.4.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FONTES DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOVINA E JUREMA, ARIBÓ, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHOS, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.582.213,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 19/09/2023

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 56.064-920.

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Liana Bezerra da Silva Assessoria Técnica I Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota Assessoria Técnica II Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Table with columns: Item, Descrição, Un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Utilizado Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items for concrete reinforcement, metal mesh, and various installations.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOVONA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULINGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2023

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.064-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2021 A 15/01/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bererra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Neto  
Assessora Técnica II  
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Curatido	Valor Acumulado	Saldo Correto
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ARMAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ 24,11		R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -
7.6.1.16	REGISTRO DE CAIXA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM MOVIMENTO E GAVETA ORNAMENTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 95,27	R\$ 889,89	R\$ 889,89		R\$ 889,89	R\$ 889,89	R\$ -
7.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM SOLDA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	R\$ 108,00		R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ -
7.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	R\$ 64,70		R\$ 64,70	R\$ 64,70	R\$ -
7.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ 22,41		R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -
<b>7.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>														
7.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	18,50	0,00	0,00	18,50	18,50	R\$ 23,61	R\$ 436,79	R\$ 436,79		R\$ 436,79	R\$ 436,79	R\$ -
7.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	39,80	0,00	0,00	39,80	39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ 1.224,85		R\$ 1.224,85	R\$ 1.224,85	R\$ -
7.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,30	0,00	0,00	25,30	25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	R\$ 1.084,11		R\$ 1.084,11	R\$ 1.084,11	R\$ -
7.6.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	R\$ 104,67		R\$ 104,67	R\$ 104,67	R\$ -
7.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	R\$ 170,50		R\$ 170,50	R\$ 170,50	R\$ -
7.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 32,16	R\$ 64,32	R\$ 64,32		R\$ 64,32	R\$ 64,32	R\$ -
7.6.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	R\$ 66,84		R\$ 66,84	R\$ 66,84	R\$ -
7.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	R\$ 90,05		R\$ 90,05	R\$ 90,05	R\$ -
7.6.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	R\$ 107,25		R\$ 107,25	R\$ 107,25	R\$ -
7.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 51,49	R\$ 102,98	R\$ 102,98		R\$ 102,98	R\$ 102,98	R\$ -
7.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ 117,36		R\$ 117,36	R\$ 117,36	R\$ -
7.6.2.12	PRELIM, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ 31,09		R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -
7.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 98,25	R\$ 196,50	R\$ 196,50		R\$ 196,50	R\$ 196,50	R\$ -
7.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, D2M = 100MM (REF. 1546 - OSES)	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ 201,99		R\$ 201,99	R\$ 201,99	R\$ -
7.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,92	R\$ 69,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 69,60
7.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 30 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	R\$ 391,15		R\$ 391,15	R\$ 391,15	R\$ -
7.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ 52,78		R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,60x0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 618,06	R\$ 2.472,24	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.472,24
7.6.2.19	TANQUE SEPTICÓ CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,198,2 L (PARA 3 CONTRIBUINTES). AF_10/2020 - PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.317,47
7.6.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1 X 0,43 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 1,32 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.104,15
7.6.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,52 M, VOLUME ÚTIL: 1,148,4 L (PARA 3 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 - PA	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,01
7.6.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 91942 - SINAPIRN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
7.6.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
<b>7.6.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>														
7.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,25	R\$ 109,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,60
7.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
7.6.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,61	R\$ 109,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 109,83
7.6.3.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
<b>7.6.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
7.6.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 444,90
7.6.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 208,32
7.6.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 53,01
7.6.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,09	R\$ 112,18	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 112,18
7.6.4.5	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 408,70
7.6.4.6	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,29	R\$ 326,45	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 326,45
7.6.4.7	1 TOMADA DE REDE RAM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2023	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,25	R\$ 226,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 226,25
7.6.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,84	R\$ 1.011,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.011,84
7.6.4.9	CAIXA OBTUSANGULAR 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,50	R\$ 259,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 259,00
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,50	R\$ 81,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00
7.6.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 28,46
7.6.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38
7.6.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 25,12
7.6.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTIJO DE TENSAO DPS (REF. 8077 - OSES)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 272,20
7.6.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC 30MA (REF. 8077 - OSES)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 198,05	R\$ 198,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 198,05
7.6.4.16	CAIXA DE COBRE PLANO, 160 X 160 X 1,5 (REF. ANTI-CHAMA 45070 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	M	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,47	R\$ 977,06	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 977,06

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50  
DATA DA MEDIÇÃO: 19/02/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PIZA BOIMBAFÉ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/AS ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHÓ, FAVELA E INPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.254-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
7.5.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/70 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	M	381,04	381,04	0,00		0,00	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,87
7.5.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/70 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	M	45,78	45,78	0,00		0,00	R\$ 7,30	R\$ 361,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 361,20
7.5.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/70 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
7.5.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	M	138,41	138,41	0,00		0,00	R\$ 11,78	R\$ 1.642,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.642,25
7.5.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,58	R\$ 23,16	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 23,16
7.5.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	M	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 15,19
7.5.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 35,44
7.5.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,82
7.5.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 24,85
7.5.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MENOR ASSÍNCRO DE 10 AMPÉRES, 110V/220V, 1F/3F, 50/60 Hz, N.º 100000	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 124,42
7.5.4.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 10,95	R\$ 32,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 32,85
7.5.4.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 49,05
7.5.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO S/S PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 94,35	R\$ 188,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 188,70
7.5.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIÉTER, DIÂMETRO INTERIO = 52 MM, AF. 12/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 60,95	R\$ 121,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 121,90
7.5.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS C/ABRIGOS MÓDULO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,300 M, AF. 12/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 182,90	R\$ 548,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 548,70
7.5.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE G15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,08	R\$ 140,39	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 140,39
7.5.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1840 W, BASE G15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2020	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 314,82
7.7	REVESTIMENTOS													
7.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	215,22	18,12	197,10	197,10	R\$ 4,78	R\$ 1.020,75	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 942,14	R\$ 96,01
7.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE SACADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	270,22	30,90	239,32	239,32	R\$ 8,55	R\$ 2.010,38	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.047,04	R\$ 283,94
7.7.1.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 341,95 M², AF. 09/2024	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	R\$ 37,80	R\$ 5.803,18	R\$ 5.803,18	R\$ -		R\$ 5.803,18	R\$ 5.803,18	-
7.7.1.4	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 80,88 M², AF. 09/2024	m²	80,88	7,32	0,00	83,66	R\$ 53,58	R\$ 36,15	R\$ 2.200,81	R\$ 1.838,19		R\$ 1.838,19	R\$ 1.838,19	R\$ 294,62
7.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 09/2022	m²	270,22	79,04	0,00	191,18	R\$ 50,37	R\$ 14.982,08	R\$ 10.585,04			R\$ 10.585,04	R\$ 10.585,04	R\$ 4.378,44
7.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES PADRÃO EM ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 09/2023	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	R\$ 85,54	R\$ 3.980,08	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.980,08
7.7.2	PISO													
7.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016	m²	89,90	10,20	0,00	79,68	R\$ 78,95	R\$ 21,47	R\$ 1.830,15	R\$ 1.710,09		R\$ 1.710,09	R\$ 1.710,09	R\$ 220,06
7.7.2.2	CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA COM, AF. 07/2021	m²	78,87	78,87	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.822,80	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,80
7.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF. 02/2023	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,88	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 952,88
7.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 06/2022	m²	83,36	63,36	0,00	0,00	R\$ 103,32	R\$ 8.548,36	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 8.548,36
7.7.2.5	REVESTIMENTO EM MARMORITE, ALTURA 100CM, AF. 09/2020	M	98,46	88,46	0,00	0,00	R\$ 26,87	R\$ 1.708,03	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,03
7.7.2.6	ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO EM ARGAMASSA, AF. 09/2020	m²	13,03	13,03	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74
7.7.2.7	BOLERA EM GRANITO LAMBRADA 18 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	R\$ 182,19	R\$ 410,89	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
7.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 06/2020 (REF. 10/09/14 - 21/04/19)	m	10,50	10,50	0,00	0,00	R\$ 34,00	R\$ 367,40	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40
7.7.3	FORRO													
7.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 09/2017	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.119,83	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.119,83
7.8	PINTURA													
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	388,85	388,85	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
7.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIGAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	182,83	182,83	0,00	0,00	R\$ 10,80	R\$ 1.775,94	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,94
7.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	182,83	182,83	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.892,94	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.892,94
7.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 08/2014	m²	209,72	209,72	0,00	0,00	R\$ 15,85	R\$ 4.062,31	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 4.062,31
7.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 348,41	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 348,41
7.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIGAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 20,81	R\$ 1.527,23	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,23
7.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
7.8.8	LIGAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,28	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
7.8.9	PINTURA VERIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
7.9	ESQUADRIAS													
7.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100M, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 980,77	R\$ 5.892,82	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 5.892,82
7.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELÂMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100M, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 860,79	R\$ 860,79	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 860,79
7.9.3	KIT DE PORTA-FRONTA PARA VERIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3 CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA, COM EXECUÇÃO DO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
7.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, DE COBRIR 1F+1M (REF. 1184 - 08/19)	UN	9,20	9,20	0,00	0,00	R\$ 386,11	R\$ 3.544,21	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 3.544,21
7.9.5	GRATE EM ALUMÍNIO, 12X12 CM, 10 UNIDADES, TIPO ENGRADADO E 1/2"X1/2" VERTICAIS, COM ESPERAÇOAMENTO DE 12CM (REF. 02200 - 01/2020)	UN	21,38	21,38	0,00	0,00	R\$ 834,92	R\$ 13.874,92	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.874,92
7.9.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERT. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	R\$ 828,99	R\$ 2.440,73	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.440,73

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2023
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOISBA, TÊ, JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUENHO, FAYELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN.
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.064-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Manuely Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Encargado, Valor Acumulado, Saldo Corrente. Rows include items 7.9.8 to 8.2.11 covering various construction materials and services.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUM BOIBOVA F.E. JUREMA, ARISCO, PAM BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, GORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUNZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55.054-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREIA nº 212.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matr. CREIA nº 535826-1 / CREIA nº 212.289.449-0

Item	Descrição	un	Total	Estado	Medido Acumulado	Medido no Período	Ammulada Inc.	Valor Unitário com BDI	Valor Líquido	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	81,18	5,17	76,01		76,01	R\$ 20,46	R\$ 1.600,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.600,13	R\$ 106,73
8.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	190,09	7,93	182,48		182,48	R\$ 17,22	R\$ 3.273,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.141,00	R\$ 131,36
8.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	50,36	0,09	60,27		60,27	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ 889,94	R\$ 1,23
8.3.1.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1.2.12.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_09/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.998,38	R\$ -
8.3.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.045,59	R\$ -
<b>8.3.2 VIGAS DE ABERTURA</b>														
8.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, COBRIMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZADAS AF_09/2022	m²	58,30	0,92	57,38		57,38	R\$ 82,40	R\$ 5.389,92	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.301,91	R\$ 88,01
8.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	68,09	0,03	68,09		68,09	R\$ 20,46	R\$ 1.392,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.391,03	R\$ 0,61
8.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	11,45	0,00	11,45		11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,46	R\$ -		R\$ -	R\$ 229,46	R\$ -
8.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	71,82	0,48	71,36		71,36	R\$ 18,36	R\$ 1.300,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.300,81	R\$ 9,91
8.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	100,27	0,00	100,27		100,27	R\$ 17,22	R\$ 1.728,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.728,65	R\$ -
8.3.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	31,18	0,00	31,18		31,18	R\$ 14,93	R\$ 465,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 465,52	R\$ -
8.3.4.7	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 1.2.12.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_09/2022	m³	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$ 607,41	R\$ 2.605,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.441,78	R\$ 184,01
8.3.4.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	4,29	0,27	4,02		4,02	R\$ 317,81	R\$ 1.269,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.277,59	R\$ 85,81
<b>8.3.5 LAJE TRELIZADA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS</b>														
8.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓDIA, PARA PISO, ENCRUSTAMENTO EM EPS, TRELIZADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCRUSTAMENTO+CHAPA+EPS) (REF: 10/2021 - SIMARRIN)	m²	97,84	0,38	97,19		97,19	R\$ 228,63	R\$ 22.007,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 21.928,98	R\$ 78,97
8.3.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	87,84	0,14	87,50		87,50	R\$ 18,88	R\$ 1.642,28	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.739,50	R\$ 2,78
8.3.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	6,36	0,03	6,33		6,33	R\$ 16,48	R\$ 104,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 104,27	R\$ 0,58
<b>8.4 VEDAÇÕES</b>														
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 60X60 CM ESPESURA 13 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_09/2022	m³	280,96	0,00	280,96		280,96	R\$ 82,54	R\$ 13.710,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.710,84	R\$ -
8.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_09/2018	M	14,80	0,00	14,80		14,80	R\$ 62,57	R\$ 913,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 913,52	R\$ -
8.4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COBRIMENTO AF_09/2018	M	13,80	0,00	13,80		13,80	R\$ 61,25	R\$ 833,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 833,00	R\$ -
8.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_09/2018	M	25,41	0,00	25,41		25,41	R\$ 45,96	R\$ 1.169,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.169,36	R\$ -
8.4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 70X20X50 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_09/2020	m³	1,28	0,00	1,28		1,28	R\$ 266,78	R\$ 341,48	R\$ -		R\$ -	R\$ 341,48	R\$ -
8.4.6	CERCA COM MOURES DE CONCRETO, RETO, 14X23 CM, ESTABELECIMENTO DE 2,5 M, CRAVADO 0,5 M, COM CORDÃO DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	M	56,82	0,00	56,82		56,82	R\$ 86,09	R\$ 4.897,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.897,78	R\$ -
<b>8.5 COBERTURAS</b>														
8.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.648,62	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.648,62	R\$ -
8.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 8 MM COM RECROBIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE GABRIOTE AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.250,81	R\$ -
8.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (COM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m³	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,89	R\$ 257,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
8.5.4	IMPLEMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 0,50 MM AF_09/2018	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
8.5.5	RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 8 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	28,88	0,00	28,88		28,88	R\$ 39,74	R\$ 1.156,91	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.156,91	R\$ -
8.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF: 8707 - ORSESE)	m	38,70	2,70	36,00		36,00	R\$ 42,32	R\$ 1.527,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.523,02	R\$ 114,25
<b>8.6 INSTALAÇÕES</b>														
<b>8.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>														
8.6.1.1	CRUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, (REF: 81/2018)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	R\$ -		R\$ -	R\$ 48,49	R\$ -
8.6.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (1"), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_19/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 174,89	R\$ 174,89	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 174,89
8.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.190,02	R\$ -
8.6.1.4	TORNILHA DE 20x4 PARA CHAVETA ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
8.6.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	M	85,30	0,00	85,30		85,30	R\$ 24,83	R\$ 1.801,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.801,81	R\$ -
8.6.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,90	R\$ 549,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 549,89	R\$ -
8.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 9,35	R\$ 345,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 345,35	R\$ -
8.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 12,11	R\$ 121,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 121,11	R\$ -
8.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,95	R\$ 41,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 41,85	R\$ -
8.6.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
8.6.1.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
8.6.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	R\$ -		R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
8.6.1.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	R\$ -		R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
8.6.1.14	11/VA, PVC, SOI NÁVFI, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 1,42	R\$ 9,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 9,94	R\$ -
8.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVOIRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVOIRIO DE FIBRA/ FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
8.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 82,27	R\$ 686,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 686,89	R\$ -
8.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLBA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,78	R\$ 108,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
8.6.1.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,36	R\$ 64,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
8.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
<b>8.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>														
8.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,81	R\$ 439,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 439,79	R\$ -
8.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_09/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.224,85	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VLOR DO CONTRATO: R\$ 2.682.139,59

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE ENCERRAMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAIS DE PUXA BOIADA FE. JUREMA, ARICÓ, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHOS, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ - RN  
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-920

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luiza Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 5558264 / CREA nº 212.269.449-0

Márcio Monteiro Moraes  
Assessora Técnica II  
Matr. 530061 / CREA 311.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com IBDT	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.2.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	1.084,11	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 1.084,11	R\$ -	
8.2.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,79	104,67	R\$ -	R\$ -	104,67	R\$ -	
8.2.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	170,50	R\$ -	R\$ -	170,50	R\$ -	
8.2.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,16	64,32	R\$ -	R\$ -	64,32	R\$ -	
8.2.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	66,84	R\$ -	R\$ -	66,84	R\$ -	
8.2.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	90,05	R\$ -	R\$ -	90,05	R\$ -	
8.2.2.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	107,25	R\$ -	R\$ -	107,25	R\$ -	
8.2.2.10	JUNÇÃO DE REMIÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,45	102,90	R\$ -	R\$ -	102,90	R\$ -	
8.2.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	117,36	R\$ -	R\$ -	117,36	R\$ -	
8.2.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,00	31,00	R\$ -	R\$ -	31,00	R\$ -	
8.2.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 98,25	196,50	R\$ -	R\$ -	196,50	R\$ -	
8.2.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM = 100MM (REF. 1548 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	201,99	R\$ -	R\$ -	201,99	R\$ -	
8.2.2.15	TERMINAL DE VENTILADO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,02	65,10	R\$ -	R\$ -	65,10	R\$ -	
8.2.2.16	CAIXA SIFONADA, COM UTELA PLACARDADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 76,23	381,15	R\$ -	R\$ -	381,15	R\$ -	
8.2.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	52,78	R\$ -	R\$ -	52,78	R\$ -	
8.2.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,50x0,60x0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,06	2.472,24	R\$ -	R\$ -	2.472,24	R\$ -	
8.2.2.19	TANQUE SEPTICÓ CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOL ÚTIL (VU) = 2138,71 (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	2.317,47	R\$ -	R\$ -	2.317,47	R\$ -	
8.2.2.20	SUMIDORO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,91 X 1,4 X 0,9 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 MP (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	3.104,15	R\$ -	R\$ -	3.104,15	R\$ -	
8.2.2.21	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, ALTURA INTERNA = 1,30 M, VOL ÚTIL (VU) = 1140,41 (PARA 3 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	2.055,01	R\$ -	R\$ -	2.055,01	R\$ -	
8.2.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO (REF. 91942 - SINAPRIN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 67,00	67,00	R\$ -	R\$ -	67,00	R\$ -	
8.2.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	2.145,54	R\$ -	R\$ -	2.145,54	R\$ -	
8.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.2.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	109,60	R\$ -	R\$ -	109,60	R\$ -	
8.2.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_06/2022	M	9,50	9,50	0,00		0,00	R\$ 46,40	464,72	R\$ -	R\$ -	464,72	R\$ -	
8.2.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 36,51	109,53	R\$ -	R\$ -	109,53	R\$ -	
8.2.3.4	RAIO SECO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	20,07	R\$ -	R\$ -	20,07	R\$ -	
8.2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.2.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE CASQUETE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	444,90	R\$ -	R\$ -	444,90	R\$ -	
8.2.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 34,72	208,32	R\$ -	R\$ -	208,32	R\$ -	
8.2.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 53,01	53,01	R\$ -	R\$ -	53,01	R\$ -	
8.2.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 59,08	118,16	R\$ -	R\$ -	118,16	R\$ -	
8.2.4.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MODULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 40,87	408,70	R\$ -	R\$ -	408,70	R\$ -	
8.2.4.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (2 MODULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 85,20	306,45	R\$ -	R\$ -	306,45	R\$ -	
8.2.4.7	TOMADA DE REDE LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 42,40	212,00	R\$ -	R\$ -	212,00	R\$ -	
8.2.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,35 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 18,94	1.011,84	R\$ -	R\$ -	1.011,84	R\$ -	
8.2.4.9	CAIXA OBTUSOCILINDRICA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 16,83	235,62	R\$ -	R\$ -	235,62	R\$ -	
8.2.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R\$ 19,50	81,00	R\$ -	R\$ -	81,00	R\$ -	
8.2.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 14,23	28,46	R\$ -	R\$ -	28,46	R\$ -	
8.2.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,38	17,38	R\$ -	R\$ -	17,38	R\$ -	
8.2.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 25,12	25,12	R\$ -	R\$ -	25,12	R\$ -	
8.2.4.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 136,10	272,20	R\$ -	R\$ -	272,20	R\$ -	
8.2.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30mA, 30T, CRSE	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 196,03	196,03	R\$ -	R\$ -	196,03	R\$ -	
8.2.4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	166,30	0,00	166,30		166,30	R\$ 3,47	577,06	R\$ -	R\$ -	577,06	R\$ -	
8.2.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	1.931,87	R\$ -	R\$ -	1.931,87	R\$ -	
8.2.4.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,88	361,20	R\$ -	R\$ -	361,20	R\$ -	
8.2.4.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 11,04	26,50	R\$ -	R\$ -	26,50	R\$ -	
8.2.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	136,41	0,00	136,41		136,41	R\$ 11,70	1.596,25	R\$ -	R\$ -	1.596,25	R\$ -	
8.2.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 11,46	22,92	R\$ -	R\$ -	22,92	R\$ -	
8.2.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 16,19	16,19	R\$ -	R\$ -	16,19	R\$ -	
8.2.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 17,70	35,44	R\$ -	R\$ -	35,44	R\$ -	
8.2.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	17,82	R\$ -	R\$ -	17,82	R\$ -	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 19/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 18/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIADA FE. JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessoria Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREM nº 212.289.449-0

Maxwell Mendes Mota  
 Assessoria Técnica II  
 Matr. 439961 / CREM - 211.514.614-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Corrido
8.6.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -		R\$ -	R\$ 24,85	R\$ -
8.6.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -		R\$ -	R\$ 124,42	R\$ -
8.6.27	LIVRA PARA ELÉTRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -		R\$ -	R\$ 32,55	R\$ -
8.6.28	LIVRA PARA LATEX/RODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 16,33	R\$ 49,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 49,00	R\$ -
8.6.29	HASTE DE ATERRAMENTO 8Ø PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 94,38	R\$ 188,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 188,76	R\$ -
8.6.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = Ø348,46. 12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 60,90	R\$ 121,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 121,38	R\$ -
8.6.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300 x 3 M. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 182,90	R\$ 548,67	R\$ -		R\$ -	R\$ 548,67	R\$ -
8.6.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 910 W, BASE Ø19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 29,80	R\$ 149,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 149,30	R\$ -
8.6.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE Ø19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	R\$ 34,98	R\$ 314,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 314,82	R\$ -
8.7	PAREDES													
8.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM PRESENÇA DE PEDREIRA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
8.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	270,21	R\$ 8,56	R\$ 2.310,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.310,38	0,00
8.7.1.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2024	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	154,34	R\$ 37,60	R\$ 5.803,18	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.803,18	R\$ -
8.7.1.4	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE VÁO E VÁO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2024	m²	80,88	0,00	80,88	80,88	80,88	R\$ 30,15	R\$ 2.200,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.200,81	R\$ -
8.7.1.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE DE VÁO, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	270,21	R\$ 50,37	R\$ 14.961,58	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.961,58	0,00
8.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 200X200 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_P2	m²	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 85,54	R\$ 3.980,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.980,88
8.7.2	PISO													
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	89,90	0,00	89,90	89,90	89,90	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE REFORÇO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	78,87	0,85	78,22	78,22	78,22	R\$ 34,12	R\$ 2.622,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.622,80	22,17
8.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_P2	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,93	R\$ 958,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 958,86
8.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COEFICIENTE DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	83,38	0,00	83,38	83,38	83,38	R\$ 103,32	R\$ 8.548,38	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.548,38	R\$ -
8.7.2.5	SOLEIRA EM MARMORITE ALTAURA TIPO AF_04/2020	m	88,48	2,33	86,15	86,15	86,15	R\$ 28,97	R\$ 1.708,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.708,03	59,82
8.7.2.6	PISO DIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO EM ARGAMASSA. AF_08/2023	m²	13,03	5,49	7,54	7,54	7,54	R\$ 87,77	R\$ 752,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 752,74	317,15
8.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_08/2020	m	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 182,18	R\$ 410,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 410,89	410,89
8.7.2.8	MOLDADO, 20X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF. 101084 - SINAP/RN)	m	10,00	2,26	8,25	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -		R\$ -	R\$ 367,40	76,74
8.7.3	FORRO													
8.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P5	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.119,53	R\$ -
8.8	PINTURA													
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, (UMA DEMÃO). AF_04/2023	m²	388,88	0,00	388,88	388,88	388,88	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,83	0,00	162,83	162,83	162,83	R\$ 10,80	R\$ 1.778,94	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.778,94	R\$ -
8.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,83	0,00	162,83	162,83	162,83	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.692,84	R\$ -
8.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2024	m²	203,72	0,00	203,72	203,72	203,72	R\$ 19,56	R\$ 4.084,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.084,21	R\$ -
8.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, (UMA DEMÃO). AF_04/2023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 349,41	R\$ -
8.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, (UMA DEMÃO). AF_04/2023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -
8.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 12,92	R\$ 947,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -
8.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 7,29	R\$ -		R\$ -	R\$ 7,29	7,28
8.8.9	PINTURA VERNIZ (INCLUIR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 82,03	82,03
8.9	ESQUADRIAS													
8.9.1	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FENDAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 888,77	R\$ 5.302,82	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.302,82	R\$ -
8.9.2	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FENDAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -		R\$ -	R\$ 890,79	R\$ -
8.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 80X100CM (EVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FENDAÇÃO COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.483,15	R\$ -
8.9.4	JANEA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, AF CORRPR. 15X1M (REF. 11942 - CREPI)	m²	9,20	0,00	9,20	9,20	9,20	R\$ 364,11	R\$ 3.644,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
8.9.5	GRANILITE EM ALUMÍNIO, FRENTE DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	21,30	12,18	9,22	9,22	9,22	R\$ 634,93	R\$ 13.574,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 13.574,00	7.733,44
8.9.6	PORTA-FRONTA EM ALUMÍNIO COR N.º 8, DE ABERT. 02 FLS, VÁZIO, EM TUBO QUADRADO 90X112 (HORIZONTAL) E ENGRADADO E 1,12X1,12" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 3,5CM (BATE-ARRIORES)	m²	10,40	0,20	10,18	10,18	10,18	R\$ 483,43	R\$ 5.198,54	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.198,54	143,00
8.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERT. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FENDAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,89	0,11	3,78	3,78	3,78	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.446,73	86,19
8.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 06571 - ORSEI)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 701,76	701,76
8.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SARGUETE. AF_01/2021	m²	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.001,04	R\$ -
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
8.10.1	VASO SANITÁRIO BIFONDO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 556,35	R\$ 1.112,70	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.112,70	R\$ -
8.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ -
8.10.3	BANDEJA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1,20 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 03441 - SINAP/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.028,60	R\$ 2.028,60	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.028,60	R\$ -
8.10.4	BANDEJA GRANITO CINZA 137 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1,20 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 03441 - SINAP/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.862.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FLOJA BOIXA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SO ROMÃO, PICADA, SUSSUARAMA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 52.064.520

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Atividade Acumulada	Método no Período	Acumulada Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.10.5	BARRA DE APOIO, REITA, FIOA, EM AÇO INOX, L=400, D=1 1/4", NACIONAL OU SIMILAR (20)	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 130,81	R\$ 1.308,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.308,10
8.10.6	BARRA DE APOIO, REITA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIOADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 429,00	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.574,12
8.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4020 - SEINFRAVIG)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -		R\$ -	R\$ -	133,08
8.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4020 - SEINFRAVIG)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 78,74	R\$ 403,70	R\$ -		R\$ -	R\$ -	403,70
8.10.9	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESF. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO METÁLICO COM FITA DUPLA FACE (REF. C4071 - SEINFRAVIG)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 387,66	R\$ 775,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	775,32
8.10.10	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF. 11061 - COSSIBSE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 57,20	R\$ 342,76	R\$ -		R\$ -	R\$ -	342,76
8.10.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 46,30	R\$ 92,60	R\$ -		R\$ -	R\$ -	92,60
8.11	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
8.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	284,52
8.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE B K2, CLASSE B0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 280,85	R\$ 280,85	R\$ -		R\$ -	R\$ -	280,85
8.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_02/2022	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	84,80
8.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ -	30,74
8.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C4020 - SEINFRAVIG)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ -	110,90
8.12	ENCERTE													
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 00450 - ORSE/SE)	m²	104,18	104,18	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	327,98
8.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,80 X 0,80 M - (REF. 2057 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 978,56	R\$ 978,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	978,56
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), 5+0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AJUSTAR EM PERÍMETRO (REF. 3027 - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 3027 - ORSE/SE)	m²	4,90	4,90	0,00		0,00	R\$ 618,50	R\$ 2.999,20	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.999,20
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO													
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
9.1.1	LIMPEZA MANUAL DE REGISTRAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_08/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,95	R\$ 1.066,50	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.066,50
9.1.2	LOCADO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETAS A CADA 2,00M x 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	88,16	0,00	88,16		88,16	R\$ 65,88	R\$ 4.783,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	4.783,02
9.1.3	SINALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE OBRAS EM PAV. 10 USOS (REF. 0001 - ORSE/SE)	m	88,00	0,00	88,00		88,00	R\$ 5,19	R\$ 454,54	R\$ -		R\$ -	R\$ -	454,54
9.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO. REF. 0002 (REF. 30 - ORSE/SE)	UN	12,00	6,00	6,00		6,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.591,40
9.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 20A (NÃO INCLUI O PÓSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_FS	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.895,30	R\$ 1.895,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.895,30
9.1.6	Poste concreto duplo T (DT) 6150 (1)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 827,11	R\$ 827,11	R\$ -		R\$ -	R\$ -	827,11
9.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,80 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 261,84	R\$ 261,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	261,84
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
9.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 99,93	R\$ 197,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	197,00
9.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	13,27	0,00	13,27		13,27	R\$ 95,82	R\$ 1.267,95	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.267,95
9.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM GANHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CANGARUA DE 1,7 x 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE (CONDIÇÃO: KG). AF_07/2020	m³	28,36	0,00	28,36		28,36	R\$ 10,00	R\$ 283,80	R\$ -		R\$ -	R\$ -	283,80
9.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3X10M). AF_07/2020	M3X10M	141,80	0,00	141,80		141,80	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	443,83
9.3	FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
9.3.1	FUNDAMENTOS SUPERFÍCIE TIPO SAPATAS													
9.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,99	0,00	17,99		17,99	R\$ 94,27	R\$ 1.696,92	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.696,92
9.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,81	R\$ 429,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	429,38
9.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	110,91	1,71	109,20		109,20	R\$ 21,81	R\$ 2.418,96	R\$ -		R\$ -	R\$ -	37,90
9.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 558,13	R\$ 1.840,83	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.840,83
9.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	0,00	3,30		3,30	R\$ 317,81	R\$ 1.048,77	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.048,77
9.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	m³	14,89	0,00	14,89		14,89	R\$ 36,93	R\$ 548,10	R\$ -		R\$ -	R\$ -	548,10
9.3.2	VALAS BALDRAMES													
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$ -		R\$ -	R\$ -	917,25
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	994,44
9.3.2.3	ALVENARIA DE TUJO CERÂMICO FURADO (6x19x19cm) COM CHAMBA BRITA DE CIL HIDRATADA ES=20 cm (REF. 0074 - SEINFRAVIG)	m³	20,28	0,00	20,28		20,28	R\$ 134,53	R\$ 2.728,27	R\$ -		R\$ -	R\$ -	2.728,27
9.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=20MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 33,11	R\$ 1.734,66	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.734,66
9.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	55,64	0,03	55,61		55,61	R\$ 20,45	R\$ 1.137,84	R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,62
9.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	7,73	0,02	7,71		7,71	R\$ 20,04	R\$ 154,91	R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,41
9.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	97,16	0,00	97,16		97,16	R\$ 19,39	R\$ 1.880,43	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.880,43
9.3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 707,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	66,88
9.3.2.9	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:1:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	3,09	0,00	3,09		3,09	R\$ 607,41	R\$ 1.874,34	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.874,34
9.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,09	0,00	3,09		3,09	R\$ 317,81	R\$ 1.172,72	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.172,72
9.3.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃO. AF_09/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 49,89	R\$ 3.136,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	3.136,40
9.3.3	PLATEAS													
9.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLATEAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	68,80	0,03	68,77		68,77	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1,82
9.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	81,18	0,67	80,51		80,51	R\$ 20,45	R\$ 1.640,13	R\$ -		R\$ -	R\$ -	13,70
9.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	190,09	0,34	189,75		189,75	R\$ 17,22	R\$ 3.273,36	R\$ -		R\$ -	R\$ -	5,98
9.3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	60,36	0,08	60,27		60,27	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1,34
9.3.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:1:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.996,38	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.996,38
9.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,99	R\$ -		R\$ -	R\$ -	1.045,99
9.3.4	VALAS COBERTURA													
9.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,30	0,92	57,38		57,38	R\$ 92,10	R\$ 5.308,02	R\$ -		R\$ -	R\$ -	85,01
9.3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	88,09	0,02	88,07		88,07	R\$ 20,45	R\$ 1.802,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,41
9.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	11,45	0,00	11,45		11,45	R\$ 20,04	R\$ 229,49	R\$ -		R\$ -	R\$ -	229,49
9.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022</													



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

PROJ. 4037/2022. 151, 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

DATA DA MEDIÇÃO: 15/02/2023

DATA DE ENCERRAMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2021 A 15/01/2023

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVIRA FE, JUREMA, ARISCO, PMU BRANCOISAO ROMAO, PICADA, SUSSUARANA, CORDAO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIO REBELO, Nº 1819, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 50.064-920.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535926-1 / CREM nº 212.289.449-0

Handwritten signature and stamp of Bruna Luana Bezerra da Silva

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Unitário Com IPI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items for concrete, steel, masonry, and plumbing.



OBRA: CONSTRUÇÃO DE FONTES DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,69  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 À 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVINA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARANA, CORDÃO DE SOMERA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 58.054-020.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.285.449-0

Maryelly  
 Assessora Técnica II  
 Matr. 636661 / CREA 711 518 414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Metodo Acumulativo	Medido no Período	Acumulativo Insc.	Valor Unitário Com IBS	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulativo	Saldo Correto
9.8.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 51,46	R\$ 102,96	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 102,96	R\$ -
9.8.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
9.8.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
9.8.2.13	CURVA FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA, PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 96,25	R\$ 196,50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 196,50	R\$ -
9.8.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM (REF. 1546 - DR 95)	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
9.8.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 13,30	R\$ 69,80	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ -
9.8.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 76,23	R\$ 391,15	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
9.8.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
9.8.2.18	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,600x0,600 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 616,06	R\$ 2.472,24	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
9.8.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2136,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -
9.8.2.20	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5 X 1,4 X 1,4-0,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 3.104,15	R\$ 3.104,15	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3.104,15	R\$ -
9.8.2.21	FILTRO AMEBÍCIO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020 PA	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.055,01	R\$ 2.055,01	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.055,01	R\$ -
9.8.2.22	CAIXA PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF. 91842 - SINAPIRN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,09
9.8.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.072,77	R\$ 2.145,54	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.145,54
9.8.2	INSTALAÇÕES PLUVIAIS													
9.8.2.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 09/2022	M	3,20	3,20	0,00	0,00	3,20	R\$ 34,25	R\$ 109,80	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,80
9.8.2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO. AF_ 09/2022	M	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	R\$ 46,40	R\$ 454,72	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 454,72
9.8.2.3	VOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCHIMENTO. AF_ 09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 36,81	R\$ 108,83	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,83
9.8.2.4	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,07
9.8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
9.8.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 444,90	R\$ 444,90	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 444,90	R\$ -
9.8.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 34,72	R\$ 208,32	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 208,32	R\$ -
9.8.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 53,01	R\$ 53,01	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 53,01	R\$ -
9.8.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBITIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 58,89	R\$ 116,18	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 116,18	R\$ -
9.8.2.5	TOMADA MÍDIA DE EMBITIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	R\$ 40,87	R\$ 408,70	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 408,70	R\$ -
9.8.2.6	TOMADA MÍDIA DE EMBITIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 85,20	R\$ 426,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 426,00	R\$ -
9.8.2.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 105,20	R\$ 210,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,40
9.8.2.8	CAIXA RETANGULAR, 4 X 2 MÍDIA (1,30 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00	R\$ 18,94	R\$ 1.011,94	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.011,94	R\$ -
9.8.2.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 18,53	R\$ 259,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ -
9.8.2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$ 13,00	R\$ 81,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ -
9.8.2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 14,23	R\$ 28,46	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 28,46	R\$ -
9.8.2.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 17,38	R\$ 17,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 17,38	R\$ -
9.8.2.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 25,12	R\$ 25,12	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 25,12	R\$ -
9.8.2.14	DISJUNTOR BIPOLAR 2R 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC (REF. 9071 - OHSB)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 136,10	R\$ 272,20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 272,20	R\$ -
9.8.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	198,30	0,00	198,30	198,30	198,30	R\$ 3,47	R\$ 677,06	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 677,06	R\$ -
9.8.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	381,04	0,00	381,04	381,04	381,04	R\$ 5,07	R\$ 1.931,87	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.931,87	R\$ -
9.8.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	45,78	0,00	45,78	45,78	45,78	R\$ 7,89	R\$ 361,20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 361,20	R\$ -
9.8.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	2,40	2,40	0,00	0,00	2,40	R\$ 11,04	R\$ 26,50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,50
9.8.2.19	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	136,41	0,00	136,41	136,41	136,41	R\$ 11,70	R\$ 1.595,98	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.595,98	R\$ -
9.8.2.20	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 11,48	R\$ 22,96	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 22,96	R\$ -
9.8.2.21	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	M	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 15,19	R\$ 15,19	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 15,19	R\$ -
9.8.2.22	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2021	M	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 17,72	R\$ 35,44	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 35,44	R\$ -
9.8.2.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 17,82	R\$ 17,82	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 17,82	R\$ -
9.8.2.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 24,85	R\$ 24,85	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 24,85	R\$ -
9.8.2.25	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBITIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 124,42	R\$ 124,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ -
9.8.2.26	LUIVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2022	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 10,85	R\$ 32,55	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 32,55	R\$ -
9.8.2.27	LUIVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2021	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 16,35	R\$ 49,05	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 49,05	R\$ -
9.8.2.28	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_ 12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 80,80	R\$ 161,60	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 161,60	R\$ -
9.8.2.29	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300 M. AF_ 12/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 182,89	R\$ 548,67	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 548,67	R\$ -
9.8.2.30	LÂMPADA TUBULAR LED DE 90 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2020, PS	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 28,66	R\$ 143,30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 143,30	R\$ -
9.8.2.31	LÂMPADA TUBULAR LED DE 180 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2020, PS	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	R\$ 31,82	R\$ 286,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 286,38	R\$ -
9.7	RESERVAÇÃO													
9.7.1	PARQUES													

P. 4039 P. 000. 151 / 2020

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO, R\$ 2.882.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 15/03/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE FLOA BOBA, FE, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/BOA ROMA, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUNGUNZINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1518, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 539876-1 / CREA nº 212.269.449-0

  
 Assessor Técnico II  
 Matr. 430661 / CREA - 211.512.414-7

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com IPI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
9.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	m²	215,22	0,00	215,22	215,22	215,22	R\$ 4,78	R\$ 1.028,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,75	R\$ -
9.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	270,21	R\$ 8,55	R\$ 2.310,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,36	R\$ 0,08
9.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOAS AF. 09/2024	m²	154,34	0,00	154,34	154,34	154,34	R\$ 37,60	R\$ 5.803,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,16	R\$ -
9.7.1.4	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, EXECUÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 1M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOAS AF. 09/2024	m²	60,88	0,00	60,88	60,88	60,88	R\$ 36,15	R\$ 2.200,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,51	R\$ -
9.7.1.5	EMBOÇO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁO, ESPESSURA DE 25 MM AF. 09/2022	m²	270,22	0,01	270,21	270,21	270,21	R\$ 56,97	R\$ 14.982,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.982,06	R\$ 0,05
9.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X30 CM ARGAMASSA TIPO AC 1 APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023_PE	m²	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.990,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,08
9.7.2	<b>PISO</b>													
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADNERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	89,80	0,00	89,80	89,80	89,80	R\$ 21,47	R\$ 1.930,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,15	R\$ -
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJES, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFINADO, ESPESSURA 2 CM AF. 07/2021	m²	76,67	0,66	76,22	76,22	76,22	R\$ 34,12	R\$ 2.602,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.602,80	R\$ 22,18
9.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 6 M2. AF. 02/2023_PE	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,93	R\$ 952,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,96
9.7.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUIDO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 08/2022	m²	83,36	0,00	83,36	83,36	83,36	R\$ 103,32	R\$ 8.546,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.546,36	R\$ -
9.7.2.5	MOQUETE EM MARMORITE, ALTURA 10CM AF. 09/2020	M	64,13	2,33	64,13	64,13	64,13	R\$ 25,87	R\$ 1.708,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,03	R\$ 99,83
9.7.2.6	PISO CEMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 09/2020	m²	13,03	0,01	13,02	13,02	13,02	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,74	R\$ 0,87
9.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF. 09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 152,18	R\$ 410,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,89
9.7.2.8	FIO TATO DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X25, ASSOCIADO SOBRE ARGAMASSA AF. 02/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	10,50	2,25	8,25	8,25	8,25	R\$ 34,99	R\$ 367,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,40
9.7.3	<b>FORNO</b>													
9.7.3.1	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017_RS	m²	73,87	0,00	73,87	73,87	73,87	R\$ 42,33	R\$ 3.112,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.112,53	R\$ -
9.8	<b>PINTURA</b>													
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LIMA DÍMIO AF. 04/2023	m²	366,66	366,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,27
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, LIMA DÍMIO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	162,83	162,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,90	R\$ 2.752,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.752,04
9.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF. 04/2023	m²	162,83	162,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,84
9.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,25	R\$ 3.922,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.922,21
9.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, LIMA DÍMIO AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,73	R\$ 349,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349,41
9.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, LIMA DÍMIO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,81	R\$ 2.265,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.265,23
9.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF. 04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,01
9.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,82	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,88
9.8.9	PINTURA VERNIZ (INCLUIR) ALOUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOIS AF. 01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,03
9.9	<b>ESQUADRIAS</b>													
9.9.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 80X20CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2018	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 386,77	R\$ 5.902,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.902,62
9.9.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEANTE METÁLICO, 80X20CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
9.9.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X20CM, ESPESSURA DE 3,3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 13/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
9.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENETIANA, DE CORRER 1P+1M (REF. 11540 - DRISA)	m²	9,20	0,00	9,20	9,20	9,20	R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
9.9.5	GRANDE EM ALUMÍNIO, 60X60 CM, VÁLVULA DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 04/2021	m²	21,38	12,18	9,20	9,20	9,20	R\$ 634,43	R\$ 13.874,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.874,30	R\$ 7.730,44
9.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO COM N.º DE ABIRIR, 02 FLS, VÁLVULA EM TIPO QUADRO 30X112 (CORRENTE) E ENGRADADO E 1,12X1,12" VIT. FORNECIMENTO DE 12CM (REF. 12200 - ORSSE/SEL)	m²	10,45	0,20	10,16	10,16	10,16	R\$ 464,43	R\$ 4.756,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.756,34	R\$ 143,00
9.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENETIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 14/2021	m²	3,89	0,11	3,78	3,78	3,78	R\$ 608,96	R\$ 2.246,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.246,73	R\$ 69,19
9.9.8	TELA MOSQUETEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 09571 - ORSSE)	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,79
9.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FLUME, E = 4 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 326,20	R\$ 3.001,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
9.10	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>													
9.10.1	WASH SANITÁRIO BRANCO COM CABA ADOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,78	R\$ -
9.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE META, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 287,83	R\$ 1.339,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ -
9.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 0344 - SINAPE/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.026,89	R\$ 2.026,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.026,89	R\$ -
9.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 0344 - SINAPE/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ -
9.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, F3X4, EM AÇO INOX, 14X6CM, Ø=1 1/4", LIXADA OU SEM LIXAR	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,61	R\$ 1.366,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,10
9.10.6	COMPARTIMENTO 80 CM, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 428,02	R\$ 2.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,12
9.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 150x200 CM VINIL APLICADO EM FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C-426 - SINFRA/CE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,08
9.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRILHO COM DIMENSÕES DE 1 X 1,6 CM (REF. 03583)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,71	R\$ 480,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,28
9.10.9	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 387,88	R\$ 775,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,76
9.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C, FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF. C-828 - SINFRA/CE)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,12	R\$ 83,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,77
9.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF. 11961 - ORSSE/SEL)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,30	R\$ 1.344,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,60
9.10.12	ASBETO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 21/2009	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,78
9.11	<b>PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO</b>													
9.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,52
9.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE B I, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 298,85	R\$ 298,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,85

Fl. 110/1100 PROC. 151 / 230

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SM2  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.582.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 15/01/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVONA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHÃO, FAVELA E HÉROLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTULIU REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-500.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luane Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535926-1 / CREA nº 212.299.449-0

Manuely Monteiro Ficta  
 Assessora Técnica II  
 Matr. R04961 / CREA: 211.314.414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Método Acumulado	Método no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário com BDI	Valor Listado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
8.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUIDO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$	-	R\$	R\$	64,80
8.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$	-	R\$	R\$	30,74
8.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500x900x30 VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. C426 - SEINFRA/CE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 22,16	R\$ 110,80	R\$	-	R\$	R\$	110,80
8.12	DIÁRIOS													
8.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02450 - ORSE/SE)	m²	104,16	104,16	0,00		0,00	R\$ 3,14	R\$ 327,06	R\$	-	R\$	R\$	327,06
8.12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 M (REF. 2317 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 976,58	R\$ 976,58	R\$	-	R\$	R\$	976,58
8.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "C" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 507 - ORSE/SE)	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 616,50	R\$ 2.959,20	R\$	-	R\$	R\$	2.959,20
16	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA													
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
16.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FUNDADA AF_05/2018	m²	270,00	0,00	270,00		270,00	R\$ 3,55	R\$ 958,50	R\$	-	R\$	R\$	958,50
16.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALCIVIS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	66,16	0,00	66,16		66,16	R\$ 68,88	R\$ 4.783,02	R\$	-	R\$	R\$	4.783,02
16.1.3	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF. 116 - ORSE/SE)	m	88,00	0,00	88,00		88,00	R\$ 6,19	R\$ 408,54	R\$	-	R\$	R\$	408,54
16.1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 01/2022 (REF. 31 - ORSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 431,90	R\$ 5.182,80	R\$	-	R\$	R\$	5.182,80
16.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CHAPA DE BORDO, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN SDA (INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.685,30	R\$ 1.685,30	R\$	-	R\$	R\$	1.685,30
16.1.6	Plato concreto duplo T (DT) Ø150 un	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 637,11	R\$ 637,11	R\$	-	R\$	R\$	637,11
16.1.7	MURETA DE ALVENARIA 1,50x0,60 - ALVENARIA, ESTRUTURA E REVESTIMENTO (REF. 4416 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 281,84	R\$ 281,84	R\$	-	R\$	R\$	281,84
16.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
16.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	m³	4,71	0,00	4,71		4,71	R\$ 38,33	R\$ 181,80	R\$	-	R\$	R\$	181,80
16.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	13,27	0,01	13,28		13,28	R\$ 95,52	R\$ 1.267,55	R\$	-	R\$	R\$	1.269,00
16.2.3	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PILA CARRERAS (CÂMERA DE 1,74 X 3,5 MP / 4,80 MP) E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/10M). AF_07/2020	M3/10M	141,80	0,03	141,77		141,77	R\$ 3,13	R\$ 443,83	R\$	-	R\$	R\$	443,73
16.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
16.3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
16.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_07/2021	m³	17,99	0,00	17,99		17,99	R\$ 94,27	R\$ 1.695,82	R\$	-	R\$	R\$	1.695,82
16.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	11,99	0,00	11,99		11,99	R\$ 35,81	R\$ 429,36	R\$	-	R\$	R\$	429,36
16.3.1.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,91	10,10	100,81		100,81	R\$ 21,81	R\$ 2.218,05	R\$	-	R\$	R\$	2.218,05
16.3.1.4	CONCRETO FCK=20MPa, TRACO 1:2:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 388,13	R\$ 1.940,83	R\$	-	R\$	R\$	1.978,17
16.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,30	0,45	2,85		2,85	R\$ 317,91	R\$ 1.048,77	R\$	-	R\$	R\$	905,70
16.3.1.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	m³	14,89	0,00	14,89		14,89	R\$ 38,33	R\$ 569,10	R\$	-	R\$	R\$	569,10
16.3.2	VIGAS BALDRAMES													
16.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_07/2021	m³	9,73	0,00	9,73		9,73	R\$ 94,27	R\$ 917,25	R\$	-	R\$	R\$	917,25
16.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	27,77	0,00	27,77		27,77	R\$ 35,81	R\$ 994,44	R\$	-	R\$	R\$	994,44
16.3.2.3	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (BENTONIM) COM MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA EBP-20 cm (REF. 0074 - SEINFRA/CE)	m³	20,28	0,38	19,90		19,90	R\$ 134,53	R\$ 2.728,27	R\$	-	R\$	R\$	2.877,14
16.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 (UTI) PLACAS. AF_06/2017	m²	52,40	0,00	52,40		52,40	R\$ 83,11	R\$ 4.378,96	R\$	-	R\$	R\$	4.378,96
16.3.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,84	5,12	50,52		50,52	R\$ 20,46	R\$ 1.037,84	R\$	-	R\$	R\$	1.033,13
16.3.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,73	0,69	7,04		7,04	R\$ 20,04	R\$ 156,81	R\$	-	R\$	R\$	141,08
16.3.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,18	8,81	88,37		88,37	R\$ 16,35	R\$ 1.440,43	R\$	-	R\$	R\$	1.709,96
16.3.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,00	4,00	40,00		40,00	R\$ 17,22	R\$ 757,88	R\$	-	R\$	R\$	888,80
16.3.2.9	CONCRETO FCK=20MPa, TRACO 1:2:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,89	0,08	3,81		3,81	R\$ 607,41	R\$ 2.314,34	R\$	-	R\$	R\$	2.192,75
16.3.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,89	0,08	3,81		3,81	R\$ 317,91	R\$ 1.172,72	R\$	-	R\$	R\$	1.147,20
16.3.2.11	APRIMORIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃO AF_06/2018	m²	62,87	0,00	62,87		62,87	R\$ 48,80	R\$ 2.936,40	R\$	-	R\$	R\$	2.936,40
16.3.3	PILARES													
16.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS BALDRES, PÉDRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	66,00	0,03	66,07		66,07	R\$ 54,17	R\$ 3.732,31	R\$	-	R\$	R\$	3.730,69
16.3.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,18	7,36	73,82		73,82	R\$ 20,46	R\$ 1.500,19	R\$	-	R\$	R\$	1.509,02
16.3.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	190,08	13,51	176,56		176,56	R\$ 17,22	R\$ 3.073,95	R\$	-	R\$	R\$	3.040,70
16.3.3.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,30	2,58	57,78		57,78	R\$ 14,93	R\$ 901,17	R\$	-	R\$	R\$	982,00
16.3.3.5	CONCRETO FCK=20MPa, TRACO 1:2:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 607,41	R\$ 1.998,28	R\$	-	R\$	R\$	1.998,28
16.3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,29	0,00	3,29		3,29	R\$ 317,81	R\$ 1.045,59	R\$	-	R\$	R\$	1.045,59
16.3.4	VIGAS COBERTURAS													
16.3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉDRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,30	3,67	54,63		54,63	R\$ 92,40	R\$ 5.386,82	R\$	-	R\$	R\$	5.047,81
16.3.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,08	6,00	82,08		82,08	R\$ 20,46	R\$ 1.682,44	R\$	-	R\$	R\$	1.289,74
16.3.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,45	0,91	10,54		10,54	R\$ 20,04	R\$ 229,48	R\$	-	R\$	R\$	213,22
16.3.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,82	10,11	61,71		61,71	R\$ 16,35	R\$ 1.009,72	R\$	-	R\$	R\$	1.194,00
16.3.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,27	12,20	88,07		88,07	R\$ 17,22	R\$ 1.508,85	R\$	-	R\$	R\$	1.518,98
16.3.4.6	CONCRETO FCK=20MPa, TRACO 1:2:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,18	0,00	3,18		3,18	R\$ 14,93	R\$ 480,50	R\$	-	R\$	R\$	485,52
16.3.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,29	0,48	3,83		3,83	R\$ 607,41	R\$ 2.608,70	R\$	-	R\$	R\$	2.328,38
16.3.5	LAJE TRELICADA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS													
16.3.5.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+EPS) = (24) (REF. 101963 - SINAPURV)	m²	97,64	5,01	92,63		92,63	R\$ 225,83	R\$ 21.007,95	R\$	-	R\$	R\$	20.977,54

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVADA, F. JURUMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ

DATA DA MEDIÇÃO: 18/05/2023

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 31/09/2025

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.264-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.285.449-0

Miaawelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 599961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
10.2.2	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	87,84	5,75	81,89	81,89	81,89	19,88	1.742,28	-	-	-	1.927,97	114,91
10.2.3	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022	KG	8,36	0,03	8,33	8,33	8,33	19,40	162,08	-	-	-	162,07	0,58
10.4	VEDAÇÃO													
10.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 5X10CM COM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2018	m³	280,96	4,18	256,80	256,80	256,80	52,54	13.710,84	-	-	-	15.492,27	218,57
10.4.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2018	M	14,80	0,00	14,80	14,80	14,80	52,57	913,52	-	-	-	913,52	-
10.4.3	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE VÃO COM BARRAS DE AÇO AF_09/2018	M	13,60	0,00	13,60	13,60	13,60	61,25	933,00	-	-	-	933,00	-
10.4.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_09/2018	M	25,41	0,00	25,41	25,41	25,41	45,95	1.169,35	-	-	-	1.169,35	-
10.4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORO) DE 70X30X14 (COM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	m³	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	286,78	366,12	-	-	-	366,12	-
10.4.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARIADO Nº 14 (SSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	56,82	56,82	0,00	0,00	0,00	88,08	4.987,08	-	-	-	4.987,08	-
10.6	COBERTURA													
10.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	93,82	0,00	93,82	93,82	28,20	2.648,82	-	-	-	-	2.648,82	-
10.6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO QILAMENTO. AF_07/2018	m²	93,82	0,00	93,82	93,82	77,53	7.250,81	-	-	-	-	7.250,81	-
10.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPOIS EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (COM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 2 CM, ÁREAS SECAS E 2 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2018	m²	5,37	5,37	0,00	0,00	47,08	287,55	-	-	-	-	287,55	-
10.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=1MM. AF_09/2018	m²	5,37	0,00	5,37	5,37	130,01	698,16	-	-	-	-	698,16	-
10.6.5	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M	28,88	28,88	0,00	0,00	55,74	1.605,94	-	-	-	-	1.605,94	-
10.6.6	CHAFIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO CAPELINA (REF. 0707 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	38,70	2,70	0,00	36,00	42,32	1.627,78	1.523,52	1.523,52	-	1.523,52	1.523,52	114,25
10.6.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
10.6.7.1	CHAMBEAMENTO DE CADA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, REFE. E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	48,40	48,40	-	-	-	-	48,40	-
10.6.7.2	HIDRÔMETRO DN 25 (R), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	174,88	174,88	-	-	-	-	174,88	-
10.6.7.3	CAIXA DE CHUVA EM POLIÉSTER, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1.190,02	1.190,02	-	-	-	-	1.190,02	-
10.6.7.4	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	43,13	43,13	-	-	-	-	43,13	-
10.6.7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	85,30	0,00	85,30	85,30	24,82	1.807,81	-	-	-	-	1.807,81	-
10.6.7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	15,80	0,00	15,80	15,80	34,95	549,88	-	-	-	-	549,88	-
10.6.7.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	37,00	0,00	37,00	37,00	9,85	353,35	-	-	-	-	353,35	-
10.6.7.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	14,21	142,10	-	-	-	-	142,10	-
10.6.7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	13,85	40,95	-	-	-	-	40,95	-
10.6.7.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	5,05	15,15	-	-	-	-	15,15	-
10.6.7.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	15,53	62,12	-	-	-	-	62,12	-
10.6.7.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	12,17	36,51	-	-	-	-	36,51	-
10.6.7.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	17,74	53,22	-	-	-	-	53,22	-
10.6.7.14	LUNA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	4,42	30,94	-	-	-	-	30,94	-
10.6.7.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 250 LITROS QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRADO/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2018	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	24,11	24,11	-	-	-	-	24,11	-
10.6.7.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	95,27	666,89	-	-	-	-	666,89	-
10.6.7.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	6,75	108,00	-	-	-	-	108,00	-
10.6.7.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	32,35	64,70	-	-	-	-	64,70	-
10.6.7.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	22,41	22,41	-	-	-	-	22,41	-
10.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
10.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	18,50	0,00	18,50	18,50	23,81	439,79	-	-	-	-	439,79	-
10.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	38,30	0,00	38,30	38,30	30,77	1.224,85	-	-	-	-	1.224,85	-
10.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	25,30	0,00	25,30	25,30	42,85	1.084,11	-	-	-	-	1.084,11	-
10.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	M	1,50	0,00	1,50	1,50	69,78	104,67	-	-	-	-	104,67	-
10.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	17,05	170,50	-	-	-	-	170,50	-
10.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	32,15	64,30	-	-	-	-	64,30	-
10.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	11,14	55,84	-	-	-	-	55,84	-
10.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	18,01	90,05	-	-	-	-	90,05	-
10.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	21,45	107,25	-	-	-	-	107,25	-
10.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	51,40	102,80	-	-	-	-	102,80	-
10.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	8,00	0,00	8,00	8,00	14,87	117,36	-	-	-	-	117,36	-
10.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	31,00	31,00	-	-	-	-	31,00	-
10.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	88,25	196,50	-	-	-	-	196,50	-
10.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DN=100MM (REF. 1200-0006)	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	67,33	201,99	-	-	-	-	201,99	-



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAUDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 05/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2023

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUI LINGUIZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RN - CEP. 59.000-000

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 59.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Matr. 530661 / CREA - 211.218.614-1

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Corrido. Rows include items like 10.6.2.16, 10.6.2.17, 10.6.2.18, 10.6.2.19, 10.6.2.20, 10.6.2.21, 10.6.2.22, 10.6.3, 10.6.4, 10.6.4.1, 10.6.4.2, 10.6.4.3, 10.6.4.4, 10.6.4.5, 10.6.4.6, 10.6.4.7, 10.6.4.8, 10.6.4.9, 10.6.4.10, 10.6.4.11, 10.6.4.12, 10.6.4.13, 10.6.4.14, 10.6.4.15, 10.6.4.16, 10.6.4.17, 10.6.4.18, 10.6.4.19, 10.6.4.20, 10.6.4.21, 10.6.4.22, 10.6.4.23, 10.6.4.24, 10.6.4.25, 10.6.4.26, 10.6.4.27, 10.6.4.28, 10.6.4.29, 10.6.4.30, 10.6.4.31, 10.6.4.32, 10.6.4.33, 10.7, 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3.



Pl. 4043PROC. 151 / 23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COM.INDUSTRIAS RURAIS DE PUXA BOVINA FE., JUREMA, ABRISO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 56.064.000.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREIA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matr. 531961 / CREA - 911.314.611-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
10.7.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPALTADES. AF_05/2023_FE	m²	80,88	0,00	00,88	00,88	00,88	R\$ 36,15	R\$ 3.200,81	R\$		R\$	R\$ 2.200,81	R\$
10.7.1.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 2 CM. AF_05/2023_FE	m²	270,22	8,52	261,70	261,70	261,70	R\$ 55,37	R\$ 14.982,08	R\$		R\$	R\$ 14.490,33	R\$ 471,75
10.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_05/2023_FE	m²	80,88	00,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 65,54	R\$ 3.990,08	R\$		R\$	R\$	R\$ 3.990,08
10.7.2	PISO													
10.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	89,90	15,92	73,98	73,98	73,98	R\$ 21,47	R\$ 1.820,15	R\$		R\$	R\$ 1.588,35	R\$ 341,80
10.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	78,67	78,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 2.692,80	R\$		R\$	R\$	R\$ 2.692,80
10.7.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_FE	m²	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,53	R\$ 952,98	R\$		R\$	R\$	R\$ 952,98
10.7.2.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, A POLIMENTO COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022	m²	83,36	83,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,92	R\$ 8.648,38	R\$		R\$	R\$	R\$ 8.648,38
10.7.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_06/2020	M	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,87	R\$ 1.708,03	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.708,03
10.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2020	m²	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 752,74	R\$		R\$	R\$	R\$ 752,74
10.7.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,18	R\$ 410,89	R\$		R\$	R\$	R\$ 410,89
10.7.2.8	PISO TÁtil DE ALERTA DO DIRECIONAL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_10/2021 (REF. 10/204 - SINOPR)	m	10,90	2,25	0,00	8,26	8,26	R\$ 34,06	R\$ 367,40	R\$ 288,67		R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ 78,73
10.7.3	FORRO													
10.7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_04/2020	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,23	R\$ 3.118,03	R\$		R\$	R\$	R\$ 3.118,03
10.8	PINTURA													
10.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	386,88	386,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.371,27
10.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICADA EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 1.775,94	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.775,94
10.8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,39	R\$ 1.692,84	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.692,84
10.8.4	APLICADOR MANUAL DE PAREDE COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2024	m²	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,95	R\$ 4.064,21	R\$		R\$	R\$	R\$ 4.064,21
10.8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,79	R\$ 349,41	R\$		R\$	R\$	R\$ 349,41
10.8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICADA EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,51	R\$ 1.527,23	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.527,23
10.8.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,87	73,87	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,92	R\$ 947,01	R\$		R\$	R\$	R\$ 947,01
10.8.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,92	R\$ 7,28	R\$		R\$	R\$	R\$ 7,28
10.8.9	PINTURA VERNIZ (DIFERENCIADOR) EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,70	R\$ 82,03	R\$		R\$	R\$	R\$ 82,03
10.9	ESQUADRIAS													
10.9.1	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINADO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 388,77	R\$ 5.982,02	R\$		R\$	R\$	R\$ 5.982,02
10.9.2	RIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINADO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 388,78	R\$ 800,78	R\$		R\$	R\$	R\$ 800,78
10.9.3	RIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 1,5 CM, TÊXTO INCLUSIVE COBERTURA E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.483,15
10.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA - TIPO VENEZIANA, DE FORNECER 15 X 18 (REF. 04/2019)	UN	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 596,11	R\$ 3.694,21	R\$		R\$	R\$	R\$ 3.694,21
10.9.5	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBO DE 2" AF. AF_04/2019	m²	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,93	R\$ 13.674,80	R\$		R\$	R\$	R\$ 13.674,80
10.9.6	PORTA DE PORTA EM ALUMÍNIO COM VÁZIO DE ABRIR, 02 PIS. VAZADO, EM TUBO QUADRADO 30X1,120 HORIZONTAL E ENGRADADO E 1,120X1,120 VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 10CM. (REF. 12/2019 - SINOPR)	UN	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 491,43	R\$ 5.158,34	R\$		R\$	R\$	R\$ 5.158,34
10.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 628,98	R\$ 2.446,73	R\$		R\$	R\$	R\$ 2.446,73
10.9.8	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF. 08/21 - SINOPR)	m²	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	R\$ 180,40	R\$ 701,78	R\$		R\$	R\$	R\$ 701,78
10.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 328,20	R\$ 3.001,04	R\$		R\$	R\$	R\$ 3.001,04
10.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
10.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CARGA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 569,36	R\$ 1.112,78	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.112,78
10.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 267,85	R\$ 1.339,15	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.339,15
10.10.3	SINCADEIRO GRANTO CINZA 200 X 80 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONCA, DE PARADE, 1203 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 05/21 - SINAPR)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.028,69	R\$ 2.028,69	R\$		R\$	R\$	R\$ 2.028,69
10.10.4	SINCADEIRO GRANTO CINZA 137 X 80 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONCA, DE PARADE, 1203 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 05/21 - SINAPR)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.338,04
10.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FVX, EM AÇO INOX 1-400CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SEMELHAR (REF. 05/21 - SINAPR)	un	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.368,10
10.10.6	BARRA DE APOIO, RETA, EM AÇO INOX POLDRO, COMPRIMENTO 80 CM, COLOCADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,05	R\$ 2.574,12	R\$		R\$	R\$	R\$ 2.574,12
10.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FADE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04/2023 - SINRAGE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$		R\$	R\$	R\$ 133,08
10.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRILLE COM DIMENSÕES DE 7 X 4,5 CM (REF. 08/2023 - SINRAGE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,74	R\$ 460,28	R\$		R\$	R\$	R\$ 460,28
10.10.9	FIXADOR PARA PISO, COLOCADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 387,85	R\$ 775,70	R\$		R\$	R\$	R\$ 775,70
10.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XAREZ LARVADA, 800 X 40 X 10MM SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINADO COM FITA DUPLA FACE (REF. 04/21 - SINRAGE)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,12	R\$ 83,77	R\$		R\$	R\$	R\$ 83,77
10.10.11	ALFARME PARA BANHEIRO FINE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9080 COM AÇONADOR (REF. 11/91 - SINRAGE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 672,08	R\$ 1.344,18	R\$		R\$	R\$	R\$ 1.344,18
10.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,38	R\$ 92,78	R\$		R\$	R\$	R\$ 92,78
10.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO													
10.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 284,62	R\$ 284,62	R\$		R\$	R\$	R\$ 284,62
10.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PDS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - PE	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 288,85	R\$ 288,85	R\$		R\$	R\$	R\$ 288,85
10.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,80	R\$ 84,80	R\$		R\$	R\$	R\$ 84,80
10.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$		R\$	R\$	R\$ 30,74
10.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FADE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 04/2023 - SINRAGE)	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$		R\$	R\$	R\$ 110,90



Pe. 0044/PROC. 151/23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SÁDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,50  
DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOMBA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSAURANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E IPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DIRELI  
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 56.064-030

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 538826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Mauvelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Mat: 539951 CREA: 211.314.414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Table with columns: Item, Descrição, un, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido no Período, Acumulado Inc., Valor Unitário Com BDI, Valor Licitado, Valor do Período, Correção, Valor do Período Corrigido, Valor Acumulado, Saldo Correto. Rows include items 10.12.1 through 11.4.5, detailing construction work like 'LIMPEZA FINAL DE OBRA', 'PLACA DE REVESTIMENTO DE OBRA EM ALUMÍNIO', 'REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO', etc.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SÁDIO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.382.213,59  
 DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÁDIO ROMÃO, PICADA, SUSSURARAMA, CORDÃO DE SOMBRERA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS CIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 55.264-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
 Assessora Técnica II  
 Matr. 535961 CREA: 211.914.414-0

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com SDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Correto
11.4.6	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO, RETO 12x20 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE AÇÚRE FARIADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	58,02	0,00	58,02		58,02	R\$ 38,08	R\$ 4.987,09	-	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 4.987,09	R\$ -
11.5	COBERTURA													
11.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOINDUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 28,30	R\$ 2.646,92	-		R\$ -	R\$ 2.646,92	R\$ -
11.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE QUADEIRO AF_07/2019	m²	93,52	0,00	93,52		93,52	R\$ 77,53	R\$ 7.250,81	-		R\$ -	R\$ 7.250,81	R\$ -
11.5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM ESPONDERIA 400 L, ESPESURA 3 CM, ÁREAS SECAS E 2 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA DEFEIÇÃO INSTAUCIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2021	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 47,08	R\$ 257,55	-		R\$ -	R\$ 257,55	R\$ -
11.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 303MM AF_06/2018	m²	5,37	0,00	5,37		5,37	R\$ 130,01	R\$ 698,15	-		R\$ -	R\$ 698,15	R\$ -
11.5.5	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	20,88	0,00	20,88		20,88	R\$ 58,74	R\$ 1.605,81	-		R\$ -	R\$ 1.605,81	R\$ -
11.5.6	CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO CAPELINHA (REF. 0707 - ORSE/SE)	m	36,70	2,73	36,00		36,00	R\$ 48,32	R\$ 1.637,76	-		R\$ -	R\$ 1.523,82	R\$ 114,26
11.6	INSTALAÇÕES													
11.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
11.6.1.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIGROMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 0184045E)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 48,49	R\$ 48,49	-		R\$ -	R\$ 48,49	R\$ -
11.6.1.2	HIGROMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2018	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 174,06	R\$ 174,06	-		R\$ -	R\$ 174,06	R\$ -
11.6.1.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.190,02	R\$ 1.190,02	-		R\$ -	R\$ 1.190,02	R\$ -
11.6.1.4	TORNEIRA DE SÓLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	-		R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
11.6.1.5	TUBO PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	85,30	0,00	85,30		85,30	R\$ 24,53	R\$ 1.801,81	-		R\$ -	R\$ 1.801,81	R\$ -
11.6.1.6	TUBO PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	15,80	0,00	15,80		15,80	R\$ 34,85	R\$ 548,56	-		R\$ -	R\$ 548,56	R\$ -
11.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	37,00	0,00	37,00		37,00	R\$ 8,55	R\$ 305,35	-		R\$ -	R\$ 305,35	R\$ -
11.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUNCHA DE LATÃO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 14,71	R\$ 147,10	-		R\$ -	R\$ 147,10	R\$ -
11.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 13,95	R\$ 40,85	-		R\$ -	R\$ 40,85	R\$ -
11.6.1.10	BUNCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SÓLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 5,05	R\$ 15,15	-		R\$ -	R\$ 15,15	R\$ -
11.6.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 15,53	R\$ 62,12	-		R\$ -	R\$ 62,12	R\$ -
11.6.1.12	TE, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 12,17	R\$ 36,51	-		R\$ -	R\$ 36,51	R\$ -
11.6.1.13	TE, PVC, SÓLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 17,74	R\$ 53,22	-		R\$ -	R\$ 53,22	R\$ -
11.6.1.14	UMVA, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 4,72	R\$ 33,04	-		R\$ -	R\$ 33,04	R\$ -
11.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVIÁRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVIÁRIO DE FIBROFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,11	R\$ 24,11	-		R\$ -	R\$ 24,11	R\$ -
11.6.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAIXA DE ACRÓMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 95,27	R\$ 666,89	-		R\$ -	R\$ 666,89	R\$ -
11.6.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	16,00	0,00	16,00		16,00	R\$ 6,75	R\$ 108,00	-		R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -
11.6.1.18	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SÓLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,35	R\$ 64,70	-		R\$ -	R\$ 64,70	R\$ -
11.6.1.19	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SÓLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 22,41	R\$ 22,41	-		R\$ -	R\$ 22,41	R\$ -
11.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
11.6.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	18,50	0,00	18,50		18,50	R\$ 23,91	R\$ 439,79	-		R\$ -	R\$ 439,79	R\$ -
11.6.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	39,80	0,00	39,80		39,80	R\$ 30,77	R\$ 1.224,85	-		R\$ -	R\$ 1.224,85	R\$ -
11.6.2.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	25,30	0,00	25,30		25,30	R\$ 42,85	R\$ 1.084,11	-		R\$ -	R\$ 1.084,11	R\$ -
11.6.2.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DIFUSOR DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	1,50	0,00	1,50		1,50	R\$ 69,78	R\$ 104,67	-		R\$ -	R\$ 104,67	R\$ -
11.6.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 17,05	R\$ 170,50	-		R\$ -	R\$ 170,50	R\$ -
11.6.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 32,15	R\$ 64,30	-		R\$ -	R\$ 64,30	R\$ -
11.6.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 11,14	R\$ 66,84	-		R\$ -	R\$ 66,84	R\$ -
11.6.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 18,01	R\$ 90,05	-		R\$ -	R\$ 90,05	R\$ -
11.6.2.9	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 21,45	R\$ 107,25	-		R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
11.6.2.10	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 51,45	R\$ 102,90	-		R\$ -	R\$ 102,90	R\$ -
11.6.2.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 14,67	R\$ 117,36	-		R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -
11.6.2.12	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 31,09	R\$ 31,09	-		R\$ -	R\$ 31,09	R\$ -
11.6.2.13	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 86,25	R\$ 169,50	-		R\$ -	R\$ 169,50	R\$ -
11.6.2.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SÓLDÁVEL, DUA M = 100MM (REF. 1545 - ORSE)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 67,33	R\$ 201,99	-		R\$ -	R\$ 201,99	R\$ -
11.6.2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 13,02	R\$ 65,10	-		R\$ -	R\$ 65,10	R\$ -
11.6.2.16	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SÓLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 78,23	R\$ 391,15	-		R\$ -	R\$ 391,15	R\$ -
11.6.2.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 52,78	R\$ 52,78	-		R\$ -	R\$ 52,78	R\$ -
11.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBO DE CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 618,08	R\$ 2.472,24	-		R\$ -	R\$ 2.472,24	R\$ -
11.6.2.19	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 2135,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020, PA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47	-		R\$ -	R\$ 2.317,47	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAUDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59  
DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BONFIM, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUDUNGUZHIN, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE VERTUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP. 55.054-570.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luane Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535926-1 / CREA nº 212.289.449-0

Marcelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matr. 530661 / CREA: 211.314.414/0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Corrido
11.2.20	SIMBOLEIRO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 0,30 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 3.104,15	3.104,15	R\$		R\$	R\$ 3.104,15	R\$
11.2.21	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_P2	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 2.055,01	2.055,01	R\$		R\$	R\$ 2.055,01	R\$
11.2.22	CAIXA PASSAGEM SP/UT DRENO AR (REF. 91942 - SINAP/AR)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 57,09	57,09	R\$		R\$	R\$ 57,09	R\$
11.2.23	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4", FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,77	2.145,54	R\$		R\$	R\$ 2.145,54	R\$
11.3	INSTALAÇÕES TUBARIAS													
11.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	M	3,20	3,20	0,00		0,00	R\$ 34,25	109,60	R\$		R\$	R\$ 109,60	R\$
11.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	M	0,90	0,90	0,00		0,00	R\$ 48,40	43,56	R\$		R\$	R\$ 43,56	R\$
11.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 35,91	107,73	R\$		R\$	R\$ 107,73	R\$
11.3.4	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE PARCELO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 20,07	20,07	R\$		R\$	R\$ 20,07	R\$
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
11.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 444,90	444,90	R\$		R\$	R\$ 444,90	R\$
11.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 34,72	208,32	R\$		R\$	R\$ 208,32	R\$
11.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 53,01	53,01	R\$		R\$	R\$ 53,01	R\$
11.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 59,08	118,16	R\$		R\$	R\$ 118,16	R\$
11.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R\$ 40,87	408,70	R\$		R\$	R\$ 408,70	R\$
11.4.6	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 65,29	326,45	R\$		R\$	R\$ 326,45	R\$
11.4.7	TOMADA DE REDE RUAS - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 55,26	276,30	R\$		R\$	R\$ 276,30	R\$
11.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÍDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,00	0,00	51,00		51,00	R\$ 18,84	1.011,84	R\$		R\$	R\$ 1.011,84	R\$
11.4.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	0,00	14,00		14,00	R\$ 18,53	259,42	R\$		R\$	R\$ 259,42	R\$
11.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 13,50	81,00	R\$		R\$	R\$ 81,00	R\$
11.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 14,23	28,46	R\$		R\$	R\$ 28,46	R\$
11.4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,38	17,38	R\$		R\$	R\$ 17,38	R\$
11.4.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 25,12	25,12	R\$		R\$	R\$ 25,12	R\$
11.4.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTI DO TIPO DPS 40KA - 275V (REF. 8041 - ORSE)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 136,10	272,20	R\$		R\$	R\$ 272,20	R\$
11.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA (REF. 8077 - ORSE)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 198,03	198,03	R\$		R\$	R\$ 198,03	R\$
11.4.16	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 400T0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	186,30	0,00	186,30		186,30	R\$ 3,47	654,56	R\$		R\$	R\$ 654,56	R\$
11.4.17	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 400T0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	381,04	0,00	381,04		381,04	R\$ 5,07	1.931,87	R\$		R\$	R\$ 1.931,87	R\$
11.4.18	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 400T0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,78	0,00	45,78		45,78	R\$ 7,89	360,20	R\$		R\$	R\$ 360,20	R\$
11.4.19	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 400T0 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,40	0,00	2,40		2,40	R\$ 11,04	26,50	R\$		R\$	R\$ 26,50	R\$
11.4.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,41	0,00	139,41		139,41	R\$ 11,78	1.642,25	R\$		R\$	R\$ 1.642,25	R\$
11.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 11,46	22,92	R\$		R\$	R\$ 22,92	R\$
11.4.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 15,19	15,19	R\$		R\$	R\$ 15,19	R\$
11.4.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 17,72	35,44	R\$		R\$	R\$ 35,44	R\$
11.4.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 17,82	17,82	R\$		R\$	R\$ 17,82	R\$
11.4.25	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 24,85	24,85	R\$		R\$	R\$ 24,85	R\$
11.4.26	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 124,42	124,42	R\$		R\$	R\$ 124,42	R\$
11.4.27	LÍVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 10,85	32,55	R\$		R\$	R\$ 32,55	R\$
11.4.28	LÍVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 16,36	49,08	R\$		R\$	R\$ 49,08	R\$
11.4.29	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 94,30	188,60	R\$		R\$	R\$ 188,60	R\$
11.4.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 63,89	127,78	R\$		R\$	R\$ 127,78	R\$
11.4.31	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS M40X30, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 X 0,14 M. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 182,99	548,97	R\$		R\$	R\$ 548,97	R\$
11.4.32	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9W W, BASE G13 - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020_P2	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 28,86	144,30	R\$		R\$	R\$ 144,30	R\$
11.4.33	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18W W, BASE G13 - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020_P2	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$ 34,98	174,90	R\$		R\$	R\$ 174,90	R\$
11.7	REVESTIMENTOS													
11.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2020	m²	215,22	0,00	215,22		215,22	R\$ 4,78	1.028,75	R\$		R\$	R\$ 1.028,75	R\$
11.7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2020	m²	270,21	0,01	270,21		270,21	R\$ 8,55	2.310,39	R\$		R\$	R\$ 2.310,39	0,01
11.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	m²	154,34	0,00	154,34		154,34	R\$ 37,60	5.803,18	R\$		R\$	R\$ 5.803,18	R\$
11.7.1.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBRIANTE COM ÁRRA-PINTURAS E CMC, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	m²	90,88	0,00	90,88		90,88	R\$ 38,15	2.200,81	R\$		R\$	R\$ 2.200,81	R\$
11.7.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	270,22	0,01	270,21		270,21	R\$ 55,37	14.982,06	R\$		R\$	R\$ 14.982,06	0,01
11.7.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC-1, APLICADA A MEIA-ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2022_P2	m²	90,88	90,88	0,00		0,00	R\$ 65,64	3.600,08	R\$		R\$	R\$ 3.600,08	R\$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PLOA BOIMBOÁ PE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/AS ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 - SMS
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.882.213,59
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.	DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025
	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 539826-1 / CREA nº 211.289.449-0

Marcelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc.	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Correção	Valor do Período Corrigido	Valor Acumulado	Saldo Corrido
11.2.2	PISO													
11.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2010	m²	89,90	7,25	82,65	82,65		R\$ 21,47	R\$ 1.830,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.774,50	R\$ 155,65
11.2.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2010	m²	78,87	6,20	70,61	70,61		R\$ 34,12	R\$ 2.622,30	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.409,21	R\$ 213,59
11.2.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	13,51	13,51	0,00	0,00		R\$ 70,53	R\$ 602,98	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 602,98
11.2.2.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	83,38	0,00	83,38	83,38		R\$ 103,32	R\$ 8.546,36	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.546,36	R\$ -
11.2.2.5	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 100MM. AF_09/2020	M	88,46	2,97	84,19	84,19		R\$ 35,87	R\$ 1.708,03	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.847,75	R\$ 58,28
11.2.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	13,02	0,00	13,02	13,02		R\$ 57,77	R\$ 732,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 732,74	R\$ -
11.2.2.7	ISOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,70	2,70	0,00	0,00		R\$ 152,16	R\$ 410,88	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 410,88
11.2.2.8	MEIO TATO DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 20X20, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_06/2020 (REF. 101064 - SINAPI)	m	10,50	2,25	8,25	8,25		R\$ 34,99	R\$ 307,40	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 307,40
11.2.3	FORRO													
11.2.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_RS	m²	73,87	0,00	73,87	73,87		R\$ 42,23	R\$ 3.119,53	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.119,53	R\$ -
11.6	PINTURA													
11.6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	386,85	0,00	386,85	386,85		R\$ 3,74	R\$ 1.371,27	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.371,27	R\$ -
11.6.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	162,83	0,00	162,83	162,83		R\$ 10,90	R\$ 1.775,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.775,84	R\$ -
11.6.3	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	162,83	0,00	162,83	162,83		R\$ 10,30	R\$ 1.682,84	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.682,84	R\$ -
11.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACÓRICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2024	m²	203,72	0,00	203,72	203,72		R\$ 19,56	R\$ 4.084,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.084,21	R\$ -
11.6.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87		R\$ 4,75	R\$ 349,41	R\$ -		R\$ -	R\$ 349,41	R\$ -
11.6.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87		R\$ 20,81	R\$ 1.537,23	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.537,23	R\$ -
11.6.7	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	73,87	0,00	73,87	73,87		R\$ 12,82	R\$ 947,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 947,01	R\$ -
11.6.8	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00		R\$ 1,82	R\$ 7,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 7,28
11.6.9	PINTURA VERNIZ INCOLOR ALOUCADO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,78	3,78	0,00	0,00		R\$ 21,70	R\$ 82,05	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 82,05
11.9	ESQUADRIAS													
11.9.1	QT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEITE METÁLICO, 80X20X10, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00	0,00		R\$ 886,77	R\$ 5.302,82	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.302,82
11.9.2	QT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATEITE METÁLICO, 80X20X10, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00		R\$ 890,79	R\$ 890,79	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 890,79
11.9.3	QT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM OCA E BEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X20X10, ESPESURA DE 3 CM, ÍTEM INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00	0,00		R\$ 1.483,15	R\$ 1.483,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,15
11.9.4	JANELA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO VENEZIANA, 1P CORRER 1P FIXO (REF. 11347 - ORSE)	UN	9,20	0,00	9,20	9,20		R\$ 396,11	R\$ 3.644,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 3.644,21	R\$ -
11.9.5	GRANDE EM ALUMÍNIO, 1P CORRER 1P FIXO DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2018	m²	21,30	12,18	9,20	9,20		R\$ 834,93	R\$ 13.574,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.841,90	R\$ 7.733,44
11.9.6	PORTA-PRONTA EM ALUMÍNIO COR NBR, DE ABRIR, 02 TUBOS, VÁLVULO EM TUBO QUADRADO 30X30 HORIZONTAL E ENGRADADO E 1,12X1,12 VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 120MM. (REF. 1220 - ORSE/SE)	UN	10,45	0,28	10,16	10,16		R\$ 483,43	R\$ 5.159,34	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.013,28	R\$ 143,00
11.9.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,89	0,11	3,78	3,78		R\$ 629,98	R\$ 2.409,73	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.377,54	R\$ 89,19
11.9.8	TELAMOCULTEIRO GALVANIZADO, MALHA 14, FIO 30 (REF. 10671 - ORSE)	m²	3,89	1,37	2,52	2,52		R\$ 180,40	R\$ 701,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 454,60	R\$ 247,18
11.9.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	9,20	9,20	0,00	0,00		R\$ 298,25	R\$ 3.001,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,04
11.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS													
11.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00		R\$ 556,39	R\$ 1.112,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.112,78	R\$ -
11.10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA MÉDIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00		R\$ 267,83	R\$ 1.339,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.339,15	R\$ -
11.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1,21 OU 24", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 03441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 2.028,89	R\$ 2.028,89	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.028,89	R\$ -
11.10.4	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1,21 OU 24", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 03441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 1.338,04	R\$ 1.338,04	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.338,04	R\$ -
11.10.5	BARRA DE APOIO, RETA, FUXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4". (MODELO DE 0888 - ORSE)	un	10,00	0,00	10,00	10,00		R\$ 136,81	R\$ 1.368,10	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.368,10	R\$ -
11.10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	9,00	0,00	9,00	9,00		R\$ 429,02	R\$ 2.574,12	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.574,12	R\$ -
11.10.7	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0426 - SINAPI/RN)	un	6,00	0,00	6,00	6,00		R\$ 22,18	R\$ 133,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 133,08	R\$ -
11.10.8	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRANCO COM DIMENSÕES DE 73 X 145 CM (REF. 892 - ORSE/SE)	UN	6,00	0,00	6,00	6,00		R\$ 70,71	R\$ 402,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 402,20	R\$ -
11.10.9	PUXADOR PARA PÓD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00		R\$ 367,86	R\$ 735,32	R\$ -		R\$ -	R\$ 735,32	R\$ -
11.10.10	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAMRADA ESP. 3mm, C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA 115A OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF. 0426 - SINAPI/RN)	m²	0,72	0,00	0,72	0,72		R\$ 119,12	R\$ 85,77	R\$ -		R\$ -	R\$ 85,77	R\$ -
11.10.11	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO (CONFORME NBR 9000 COM ACIONADOR (REF. 11861 - ORSE/SE)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00		R\$ 672,99	R\$ 1.345,98	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.345,98	R\$ -
11.10.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00		R\$ 46,39	R\$ 92,78	R\$ -		R\$ -	R\$ 92,78	R\$ -
11.11	PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO													
11.11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, C/ 1,45 SE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 284,52	R\$ 284,52	R\$ -		R\$ -	R\$ 284,52	R\$ -
11.11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS 6 KG, C/ 4,5 SE B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 298,95	R\$ 298,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 298,95	R\$ -
11.11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	1,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 64,80	R\$ 64,80	R\$ -		R\$ -	R\$ 64,80	R\$ -
11.11.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00		R\$ 30,74	R\$ 30,74	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,74	R\$ -
11.11.5	PLACA EM ALUMÍNIO 1500mm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 0426 - SINAPI/RN)	UN	5,00	0,00	5,00	5,00		R\$ 22,18	R\$ 110,90	R\$ -		R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -
11.12	DIVERSOS													
11.12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 0249 - ORSE/SE)	m²	104,16	0,00	104,16	104,16		R\$ 3,14	R\$ 327,08	R\$ -		R\$ -	R\$ 327,08	R\$ -
11.12.2	PLACA DE INDICADORAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - (REF. 0367 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00		R\$ 979,58	R\$ 979,58	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 979,58
11.12.3	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), L=0,3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEUS CANALHAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA, ALUMIUM EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF. 5067 - ORSE/SE)	m²	4,80	0,00	4,80	4,80		R\$ 019,50	R\$ 2.556,20	R\$ -		R\$ -	R\$ 2.556,20	R\$ -
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,02%):									R\$ 2.882.213,59	R\$ 94.266,33	R\$ 0,06	R\$ 94.266,38	R\$ 1.832.017,87	R\$ 860.189,72

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.