

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉTRICA COM PARALELEPÍPEDO CALÇÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DOS BAIROS: AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ COSTA E SILVA, PLANALTO 13 DE
MAIO, BELA VISTA, RINCAO, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: VIB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 28.240.229/0001-12
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ SEVERINO, Nº 296 - CENTRO - CEP: 69.770-000 - PATU/RN

CONCORRÊNCIA Nº: 01/2021 - SEMURB
3ª MEDIÇÃO
ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 07/03/2023
DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021
PERÍODO: 01/01/2023 a 28/02/2023
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (29,64%) | VALOR TOTAL COM BDI (29,64%) | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | | | | | | | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO | | | R\$ 3.675.985,33 | | | | | R\$ 3.675.985,33 | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 82.115,37 | R\$ 82.115,37 | 1,00 | 0,07 | 0,16 | 0,84 | R\$ 82.115,37 | R\$ 82.115,37 | R\$ 5.748,08 | R\$ 13.339,46 | R\$ 68.976,81 | | | | | | |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 82.115,37 | R\$ 82.115,37 | | | | | R\$ 82.115,37 | R\$ 82.115,37 | R\$ 5.748,08 | R\$ 13.339,46 | R\$ 68.976,81 | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | R\$ 17.874,81 | - | | | | R\$ 17.874,81 | R\$ 17.874,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.874,81 | | | | | | |
| 1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (REF. 74209/001) | M2 | 201,27 | R\$ 8.050,80 | 40,00 | | 0,00 | 40,00 | R\$ 8.050,80 | R\$ 8.050,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.050,80 | | | | | | |
| 1.2.2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472) | M2 | 0,28 | R\$ 9.824,01 | 36,085,75 | | 0,00 | 36,085,75 | R\$ 9.824,01 | R\$ 9.824,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.824,01 | | | | | | |
| 1.3. | MOVIMENTO DE TERRA | | | R\$ 65.683,17 | - | | | | R\$ 65.683,17 | R\$ 65.683,17 | R\$ 2.489,63 | R\$ 5.539,58 | R\$ 50.043,59 | | | | | | |
| 1.3.1. | ESCOVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (REF. SINAPI 74151/1) | M3 | 2,70 | R\$ 18.946,31 | 7.017,15 | | 0,00 | 7.017,15 | R\$ 18.946,31 | R\$ 18.946,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.946,31 | | | | | | |
| 1.3.2. | REATORIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016 | M3 | 21,21 | R\$ 14.883,69 | 701,73 | | 0,00 | 701,73 | R\$ 14.883,69 | R\$ 14.883,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.883,69 | | | | | | |
| 1.3.3. | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS COM USO DE MOTONVELADORA (REF. SINAPI 79472 - OUTUBRO/2018) | M2 | 0,82 | R\$ 21.753,17 | 35,085,75 | 4,031,68 | 8,994,81 | 26.150,94 | R\$ 21.753,17 | R\$ 21.753,17 | R\$ 2.489,63 | R\$ 5.539,58 | R\$ 16.213,59 | | | | | | |
| 1.4. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | R\$ 90.278,58 | - | | | | R\$ 90.278,58 | R\$ 90.278,58 | R\$ - | R\$ 879,44 | R\$ 89.399,14 | | | | | | |
| 1.4.1. | DEMOLUÇÃO DE CALÇADAS COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCALADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO (REF. PIMV/2020) | M2 | 1,85 | R\$ 4.164,58 | 2.135,88 | | 0,00 | 2.135,88 | R\$ 4.164,58 | R\$ 4.164,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.164,58 | | | | | | |
| 1.4.2. | RETRIDA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100017) | UN | 8,85 | R\$ 2.885,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | R\$ 2.885,00 | R\$ 2.885,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.885,00 | | | | | | |
| 1.4.3. | REMOÇÃO DE ARVORE, FORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCALADEIRA (REF. ORSE 04289) | UN | 109,89 | R\$ 6.595,80 | 60,00 | | 8,00 | 52,00 | R\$ 6.595,80 | R\$ 6.595,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 879,44 | | | | | | |
| 1.4.4. | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF. SINAPI 72889) | M3 | 3,28 | R\$ 29.440,76 | 8.975,84 | | 0,00 | 8.975,84 | R\$ 29.440,76 | R\$ 29.440,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 29.440,76 | | | | | | |
| 1.4.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DINT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 | M3XKM | 1,76 | R\$ 47.392,44 | 26.927,52 | | 0,00 | 26.927,52 | R\$ 47.392,44 | R\$ 47.392,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 47.392,44 | | | | | | |
| 1.5. | PAVIMENTAÇÃO | | | R\$ 2.048.939,04 | - | | | | R\$ 2.048.939,04 | R\$ 2.048.939,04 | R\$ 229.725,40 | R\$ 501.868,28 | R\$ 1.547.069,76 | | | | | | |
| 1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CALÇÁRIO, INCLUINDO COIÇAÇÃO DE AREIA MÉDIA (H=15CM), REJUNTADO COM BETUME E PEDREGO - (REF. CAERN 2190034) | M2 | 55,07 | R\$ 1.882.540,49 | 30.582,76 | 4,031,68 | 8,994,81 | 21.617,95 | R\$ 1.882.540,49 | R\$ 1.882.540,49 | R\$ 222.023,52 | R\$ 492.039,99 | R\$ 1.190.500,50 | | | | | | |
| 1.5.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO - REF. SINAPI (C0822) | M2 | 1,10 | R\$ 38.594,33 | 35,085,75 | 7,001,71 | 8,994,81 | 26.150,94 | R\$ 38.594,33 | R\$ 38.594,33 | R\$ 7.701,88 | R\$ 9.828,29 | R\$ 28.766,04 | | | | | | |
| 1.5.3. | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO (NATURAL), COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. (REF. SINAPI 92405) | M2 | 59,61 | R\$ 216.189,11 | 3.626,39 | | 0,00 | 3.626,39 | R\$ 216.189,11 | R\$ 216.189,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 216.189,11 | | | | | | |
| 1.5.4. | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO (VERMELHO), COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. (REF. SINAPI 92405) | M2 | 69,06 | R\$ 62.809,80 | 906,80 | | 0,00 | 906,80 | R\$ 62.809,80 | R\$ 62.809,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.809,80 | | | | | | |
| 1.5.5. | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM SOLO CIMENTO (REF. PIMV/2020) | M2 | 1,71 | R\$ 7.751,41 | 4.532,99 | | 0,00 | 4.532,99 | R\$ 7.751,41 | R\$ 7.751,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.751,41 | | | | | | |

Miguel Roberto de Melo Gurgel
Diretor Executivo de Infraestrutura

Josenilto Gomes da Fonseca
CREA - 21150845-0 / Matr.: 609230

75 1575 Proc.: 056/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO FOLIÉBRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
ENDERECO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DOS BAIRROS: AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ, COSTA E SILVA, PLANALTO 13 DE
MAIO, BELA VISTA, RINÇÃO, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 - SEMURB

3ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 07/03/2023

PÉRIODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Miguel Rogério de MiorGurgel
Diretor Executivo de Infraestrutura

Joselindo Gomes da Fonseca
CREA - 211606645-0 / Matr.: 509230

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (28,54%) | VALOR TOTAL COM BDI (28,54%) | QUANTIDADES | | | | | FINANCEIRO | | | | |
|--------|---|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | | |
| 1.5.6 | ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (REF. SEINFRA C4814) | M3 | 91,03 | R\$ 41.263,90 | 453,30 | - | 0,00 | 453,30 | R\$ 41.263,90 | R\$ 41.263,90 | - | - | R\$ 41.263,90 | |
| 1.6. | MEIO-FIO | | R\$ 634.008,07 | | | | | | R\$ 634.008,07 | R\$ 30.219,55 | R\$ 76.057,49 | R\$ 557.950,58 | | |
| 1.6.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGCHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30,CM (COMPONENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016 | M | 26,13 | R\$ 478.075,53 | 18.296,04 | 979,80 | 2.598,88 | 15.697,46 | R\$ 478.075,53 | R\$ 25.576,04 | R\$ 67.900,90 | R\$ 410.174,53 | | |
| 1.6.2. | ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA C/M. INC. 1/12016 (REF. CAERN.2060001) | M2 | 62,81 | R\$ 67.945,97 | 1.081,77 | - | 0,00 | 1.081,77 | R\$ 67.945,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 67.945,97 | | |
| 1.6.3. | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM ARISCO (REF. SINAPI 83718_09/2016) | M | 15,80 | R\$ 87.986,57 | 5.988,77 | 293,64 | 516,24 | 5.052,53 | R\$ 87.986,57 | R\$ 4.639,51 | R\$ 8.156,59 | R\$ 79.829,98 | | |
| 1.7. | COLCADA | | R\$ 603.909,87 | | | | | | R\$ 603.909,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 603.909,87 | | |
| 1.7.1. | ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (REF. SEINFRA C4814) | M3 | 91,03 | R\$ 126.916,76 | 1.394,23 | - | 0,00 | 1.394,23 | R\$ 126.916,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 126.916,76 | | |
| 1.7.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92389) | M2 | 45,30 | R\$ 210.529,03 | 4.647,44 | - | 0,00 | 4.647,44 | R\$ 210.529,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 210.529,03 | | |
| 1.7.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR AMARELO, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92389) | M2 | 54,97 | R\$ 127.733,79 | 2.323,70 | - | 0,00 | 2.323,70 | R\$ 127.733,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 127.733,79 | | |
| 1.7.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR VERMELHO, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92389) | M2 | 53,40 | R\$ 124.095,58 | 2.323,70 | - | 0,00 | 2.323,70 | R\$ 124.095,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 124.095,58 | | |
| 1.7.5. | PISO TÁTL DE ALERTA 28X26CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGUIARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP =30CM (REF. CAERN 1100142) | M2 | 108,60 | R\$ 14.644,71 | 134,85 | - | 0,00 | 134,85 | R\$ 14.644,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.644,71 | | |

Fls. 1576 Proc.: 056 / 2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉTRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DOS BAIRROS: AEROPORTO, ALTO DO SUMARÉ, COSTA E SILVA, PLANALTO 13 DE
MAIO, BELA VISTA, RINÇA, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA N.º: 01/2021 - SEMIURB

3ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 07/03/2023

PÉRIODO: 01/01/2023 à 28/02/2023

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Miguel Rogério de Melo, Gurgel
Diretor Executivo de Infraestrutura

Josénilio Gomes da Fonseca
CREA - 211506645-0 / Mat.: 509230

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (29,54%) | VALOR TOTAL COM BDI (29,54%) | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | | |
|---------|---|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | | |
| 1.8. | REVESTIMENTO | | | R\$ 56.955,19 | - | - | 0,00 | 0,00 | R\$ 56.955,19 | - | - | - | - | R\$ 56.955,19 |
| 1.8.1. | CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_09/2014 | M2 | 4,04 | R\$ 7.283,92 | 1.802,95 | 1.802,95 | 0,00 | 1.802,95 | R\$ 7.283,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.283,92 |
| 1.8.2. | REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIBRATAVA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:1:6, ESPESSURA DE 2CM (REF. CAERN 1100104) | M2 | 27,55 | R\$ 49.671,27 | 1.802,95 | 1.802,95 | 0,00 | 1.802,95 | R\$ 49.671,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 49.671,27 |
| 1.9. | SINALIZAÇÃO | | | R\$ 66.199,77 | - | - | 0,00 | 0,00 | R\$ 66.199,77 | - | - | - | - | R\$ 66.199,77 |
| 1.9.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X28CM (REF. SINAPI 739162) | UN | 93,58 | R\$ 3.368,88 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | R\$ 3.368,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.368,88 |
| 1.9.2. | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 1110035) | M2 | 672,06 | R\$ 62.830,89 | 93,49 | 93,49 | 0,00 | 93,49 | R\$ 62.830,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.830,89 |
| 1.10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | R\$ 20.111,46 | - | - | 0,00 | 0,00 | R\$ 20.111,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.111,46 |
| 1.10.1. | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL (REF. CAERN 2010038) | M2 | 0,34 | R\$ 11.929,16 | 35,085,75 | 35,085,75 | 0,00 | 35,085,75 | R\$ 11.929,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.929,16 |
| 1.10.2. | FORNECIMENTO CAVALETES COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PLACAS DE ZINCO (1,10X1,20M) E LETREIROS COMPELÍCULA SEMI-REFLETIVA | UN | 237,05 | R\$ 7.111,50 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | R\$ 7.111,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.111,50 |
| 1.10.3. | CONTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 78 CM | UN | 26,77 | R\$ 1.070,80 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | R\$ 1.070,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.070,80 |
| | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | | | | | R\$ 2.804.759,80 | R\$ 208.642,18 | R\$ 208.642,18 | R\$ 208.642,18 | R\$ 2.396.127,62 | |
| | | | | VALOR DO BDI (29,54%) | | | | | R\$ 1.071.136,63 | R\$ 59.546,48 | R\$ 59.546,48 | R\$ 59.546,48 | R\$ 682.354,46 | |
| | | | | VALOR TOTAL FINAL | | | | | R\$ 3.875.896,43 | R\$ 268.188,66 | R\$ 268.188,66 | R\$ 268.188,66 | R\$ 697.482,08 | |

DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS