



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO

CONCORRÊNCIA Nº: 02/2021 - SEMURB

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DOS BAIRROS: AEROPORTO, ALTO DE SÃO MANOEL, BOM JESUS E BELA VISTA, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

8ª MEDIÇÃO

EMPRESA: WIB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 28.240.229/0001-12

DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO:

28/03/2024

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ SEVERINO, Nº 298 - CENTRO - CEP: 59.770-000 - PATUERN

PERÍODO: 15/12/2023 à 28/03/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Josenildo Gomes da Fonseca
Diretor Executivo de Obras Viárias
CREA - 211506545-0 / Mat.: 509230

Anderson Georany de Lucena Silva
Diretor de Engenharia II
CREA - 212073403-8 / Mat.: 510618-4

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (28,64%) | VALOR TOTAL COM BDI (28,64%) | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | |
|--------|---|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | PREVISTO EM PLANILHA | MIDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO EM PLANILHA | MIDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO |
| 1.6.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_09/2016 | M | 27,07 | R\$ 423.329,86 | 15.638,34 | 364,50 | 7.218,95 | 8.419,39 | R\$ 423.329,86 | R\$ 9.867,02 | R\$ 195.416,99 | R\$ 227.912,87 |
| 1.6.2. | ALVENARIA EM TÍJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA CM, INC. 1/2016 (REF. CAERN 2050001) | M2 | 63,79 | R\$ 59.001,92 | 924,94 | 232,75 | 0,00 | 924,94 | R\$ 59.001,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 59.001,92 |
| 1.6.3. | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM ARISCO (REF. SINAPI 83718_05/2016) | M | 15,89 | R\$ 75.609,23 | 4.758,29 | 69,83 | 3.982,69 | 795,60 | R\$ 75.609,23 | R\$ - | R\$ 62.967,14 | R\$ 12.642,09 |
| 1.7. | CALÇADA | | | R\$ 687.102,87 | | | | | R\$ 687.102,87 | R\$ 30.843,23 | R\$ 51.982,09 | R\$ 616.119,98 |
| 1.7.1. | ATERRO COM AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (REF. SEINTRA.C8/14) | M3 | 94,51 | R\$ 118.484,35 | 1.253,67 | 69,83 | 118,46 | 1.135,21 | R\$ 118.484,35 | R\$ 6.599,63 | R\$ 11.195,65 | R\$ 107.288,70 |
| 1.7.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92396) | M2 | 47,03 | R\$ 196.536,02 | 4.178,95 | 232,75 | 394,84 | 3.784,11 | R\$ 196.536,02 | R\$ 10.946,23 | R\$ 18.589,32 | R\$ 177.986,70 |
| 1.7.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR AMARELO, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92396) | M2 | 57,08 | R\$ 119.266,95 | 2.089,47 | 116,39 | 197,44 | 1.892,03 | R\$ 119.266,95 | R\$ 6.643,54 | R\$ 11.269,87 | R\$ 107.997,08 |
| 1.7.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES NA COR VERMELHO, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESURA 4,0 CM, AF_12/2015 (REF. SINAPI 92396) | M2 | 55,45 | R\$ 115.961,11 | 2.089,47 | 116,39 | 197,44 | 1.892,03 | R\$ 115.961,11 | R\$ 6.453,83 | R\$ 10.948,05 | R\$ 104.913,06 |
| 1.7.5. | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULANZAÇÃO, TRACO 1:3, ESP.=3CM (REF. CAERN 1100143) | M2 | 112,43 | R\$ 16.954,44 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 150,80 | R\$ 16.954,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.954,44 |

TS. 2575 Proc. 259/2021



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO

CONCORRÊNCIA Nº: 02/2021 - SEMURB

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E TRAVESSIAS DOS BAIROS: AEROPORTO, ALTO DE SÃO MANOEL, BOM JESUS E BELA VISTA, TODOS ENQUADRADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

8ª MEDIÇÃO

EMPRESA: WIB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 28.240.229/0001-12

DATA DA PROPOSTA: 22/07/2021

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 28/03/2024

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ SEVERINO, Nº 296 - CENTRO - CEP: 58.770-000 - PATUÍRN

PERÍODO: 15/12/2023 à 26/03/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO

Joselindo Gomes da Fonseca
Diretor Executivo de Obras Viárias
CREA - 211506545-0 / Mat.: 509230

Anderson Georany de Lucena Silva
Diretor de Engenharia II
CREA - 212073403-8 / Mat.: 510618-4

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (28,54%) | VALOR TOTAL COM BDI (28,54%) | QUANTIDADES | | | | FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-------|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | | | | | | | |
| 1.8. | REVESTIMENTO | | | R\$ 50.070,19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 08/2014 | M2 | 4,16 | R\$ 6.412,93 | 1.541,57 | | 0,00 | 1.541,57 | R\$ 6.412,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.412,93 | | | | | |
| 1.8.2. | REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:1:6, ESPESURA DE 2CM (REF. CAERN 1100104) | M2 | 28,32 | R\$ 43.657,26 | 1.541,57 | | 0,00 | 1.541,57 | R\$ 43.657,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.657,26 | | | | | |
| 1.9. | SINALIZAÇÃO | | | R\$ 64.628,13 | | | 0,00 | | R\$ 64.628,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 64.628,13 | | | | | |
| 1.9.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X28CM (REF. SINAPI 739162) | UN | 97,33 | R\$ 3.309,22 | 34,00 | | 0,00 | 34,00 | R\$ 3.309,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.309,22 | | | | | |
| 1.9.2. | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 1110039) | M2 | 699,03 | R\$ 61.318,91 | 87,72 | | 16,76 | 70,96 | R\$ 61.318,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.715,74 | | | | | |
| 1.10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | R\$ 16.233,56 | | | 0,00 | | R\$ 16.233,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.233,56 | | | | | |
| 1.10.1. | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,9 M, AF. 05/2018 | M | 906,90 | R\$ 816,21 | 0,90 | | 0,40 | 0,50 | R\$ 816,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 362,76 | | | | | |
| 1.10.2. | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL (REF. CAERN 2010038) | M2 | 0,35 | R\$ 8.728,71 | 24.939,17 | | 0,00 | 24.939,17 | R\$ 8.728,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.728,71 | | | | | |
| 1.10.3. | FORNECIMENTO CAVALETES COM ESTRUTURA DE MADEIRA E PLACAS DE ZINCO (1,10X1,20M) E LETREIROS COMPELÍCULA SEMI-REFLETIVA | UN | 241,52 | R\$ 5.796,48 | 24,00 | | 4,00 | 20,00 | R\$ 5.796,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 966,08 | | | | | |
| 1.10.4. | CONTE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 27,88 | R\$ 892,16 | 32,00 | | 0,00 | 32,00 | R\$ 892,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 892,16 | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | | | | | R\$ 2.201.785,21 | R\$ 38.148,11 | R\$ 38.148,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.633,619,10 | | | | | |
| | | | | VALOR DO BDI (28,54%) | | | | | R\$ 628.383,77 | R\$ 10.886,90 | R\$ 10.886,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.562.585,77 | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL FINAL | | | | | R\$ 2.830.149,98 | R\$ 49.033,01 | R\$ 49.033,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.600.609,88 | | | | | |
| | | | | QUARENTA E NOVE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO | | | | | | | | | | | | | | | |

TT S. 25x6 Proc. 254 / 2021