



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 011/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,29  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110248834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo		
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,88	0,11	0,010	0,12	R\$ 829.960,95	R\$ 829.960,95	R\$ 8.299,61	R\$ 103.745,11	R\$ 726.215,84	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF 03/2024	m²	9.520,72	0,00	9.520,72		9.520,72	R\$ 0,76	R\$ 7.235,74	R\$ -	R\$ 7.235,74	R\$ -	
2.2	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTES - REV 04-10/2022 (REF:3099-ORSE/SE)	DIA	20,00	4,00	16,00		16,00	R\$ 1.002,27	R\$ 20.045,40	R\$ -	R\$ 16.036,32	R\$ 4.009,08	
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 02/2024	M	615,62	388,26	227,36		227,36	R\$ 80,01	R\$ 49.255,75	R\$ -	R\$ 18.191,07	R\$ 31.064,68	
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	1.091,14	0,00	1.091,14		1.091,14	R\$ 114,85	R\$ 125.317,42	R\$ -	R\$ 125.317,42	R\$ -	
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	m²	48,00	0,00	48,00		48,00	R\$ 514,66	R\$ 24.703,68	R\$ -	R\$ 24.703,68	R\$ -	
2.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.847,38	R\$ 1.847,38	R\$ -	R\$ 1.847,38	R\$ -	
2.7	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLA T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 160 DAN, TIPO D	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 554,09	R\$ 554,09	R\$ -	R\$ 554,09	R\$ -	
2.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40m - REV 02/2022 (REF:4664-ORSE/SE)	MES	9,00	4,53	3,47		3,47	R\$ 942,96	R\$ 8.486,64	R\$ 942,96	R\$ 4.215,02	R\$ 4.271,62	
2.9	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30x2,30m (REF: 4656 - ORSE/SE)	MES	18,00	15,10	1,90		1,90	R\$ 1.114,14	R\$ 20.064,52	R\$ 1.114,14	R\$ 3.231,01	R\$ 16.823,51	
2.10	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40m - REV 02/2022 (REF:4657-ORSE/SE)	MES	18,00	13,53	3,47		3,47	R\$ 981,26	R\$ 17.662,68	R\$ 981,26	R\$ 4.386,23	R\$ 13.276,45	
2.11	MURETA PROVISÓRIA												
2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 08/2024	m³	0,12	0,00	0,12		0,12	R\$ 98,52	R\$ 11,82	R\$ -	R\$ 11,82	R\$ -	
2.12	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,24	0,00	0,24		0,24	R\$ 7,25	R\$ 1,74	R\$ -	R\$ 1,74	R\$ -	
2.13	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	m³	0,07	0,00	0,07		0,07	R\$ 619,15	R\$ 43,34	R\$ -	R\$ 43,34	R\$ -	
2.14	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA); PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC 1/12016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	0,16	0,00	0,16		0,16	R\$ 116,27	R\$ 18,60	R\$ -	R\$ 18,60	R\$ -	

T.S. 3295 Proc. 14 / 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 07/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Dirigida de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Dirigida de Obras Especiais

CREA 2110248834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
2.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	1,44	0,00	1,44		1,44	R\$ 101,62	R\$ 146,33	R\$ -	R\$ 146,33	R\$ -
2.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 8,98	R\$ 32,32	R\$ -	R\$ 32,32	R\$ -
2.17	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM AF 08/2022	m²	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 57,53	R\$ 207,10	R\$ -	R\$ 207,10	R\$ -
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 1.350,753,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096,761,91	R\$ 253,991,14
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	55,37	0,00	55,37		55,37	R\$ 141,93	R\$ 7.858,66	R\$ -	R\$ 7.858,66	R\$ -
3.2	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	793,28	0,00	261,58		261,58	R\$ 17,30	R\$ 13.723,74	R\$ -	R\$ 4.525,33	R\$ 9.198,41
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,22	0,22	0,00		0,00	R\$ 61,31	R\$ 13,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,48
3.4	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 460,10	R\$ 460,10	R\$ -	R\$ 460,10	R\$ -
3.5	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 339,22	R\$ 339,22	R\$ -	R\$ 339,22	R\$ -
3.6	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 83,11	R\$ 415,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,55
3.7	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 155,09	R\$ 775,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,45
3.8	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2-19M3). AF_07/2020	m³	10,72	10,72	0,00		0,00	R\$ 17,95	R\$ 192,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,42
3.9	ÁREA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIBUÍDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	8.674,41	1.362,51	7.311,90		7.311,90	R\$ 53,74	R\$ 466.162,79	R\$ -	R\$ 392.941,51	R\$ 73.221,28

T/S. 3296 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 26/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 26/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Directora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Director de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
3.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE: AF 09/2024	m³	6.639,55	1.015,01	5.624,54		5.624,54	R\$ 8,00	R\$ 53.116,40	R\$ -	R\$ 44.996,32	R\$ 8.120,08		
3.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	9.486,48	2.174,58	7.311,90		7.311,90	R\$ 10,30	R\$ 97.710,74	R\$ -	R\$ 75.312,57	R\$ 22.398,17		
3.12	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M³). AF 07/2020 (REF: 100983 - SINAP)	M3	745,08	745,08	0,00		0,00	R\$ 10,30	R\$ 7.674,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.674,32		
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	270.119,30	50.762,30	219.357,00		219.357,00	R\$ 2,60	R\$ 702.310,18	R\$ -	R\$ 570.328,20	R\$ 131.981,98		
4	BLOCOS DE EDIFICAÇÕES, CAMARINS E PALCO													
4.1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO													
4.1.1	ESCAVAÇÃO SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS													
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 01/2024	m³	930,59	886,15	0,00	44,44	44,44	R\$ 49,65	R\$ 46.203,79	R\$ 2.206,45	R\$ 2.206,45	R\$ 43.997,34		
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	387,16	370,31	0,00	16,85	16,85	R\$ 42,61	R\$ 16.496,88	R\$ 717,98	R\$ 717,98	R\$ 15.778,90		
4.1.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	3,36	3,36	0,00		0,00	R\$ 20,06	R\$ 67,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,40		
4.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.412,54	1.393,44	0,00	19,10	19,10	R\$ 18,77	R\$ 26.513,37	R\$ 358,51	R\$ 358,51	R\$ 26.154,86		
4.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.776,00	1.675,05	0,00	100,95	100,95	R\$ 16,79	R\$ 29.819,04	R\$ 1.694,95	R\$ 1.694,95	R\$ 28.124,09		
4.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	155,00	155,00	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 2.208,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.208,75		

T.S. 3297 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/08/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula: 53375 / CREA 212187899-8

Alaerson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	292,71	278,24	0,00	14,47	14,47	R\$ 167,43	R\$ 49.008,43	R\$ 2.422,71	R\$ 2.422,71	R\$ 46.585,72
4.1.8	CONCRETEGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	99,01	95,51	0,00	3,50	3,50	R\$ 1.011,39	R\$ 100.137,72	R\$ 3.539,87	R\$ 3.539,87	R\$ 96.597,85
4.1.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	831,58	795,90	0,00	35,68	35,68	R\$ 30,22	R\$ 25.130,34	R\$ 1.078,25	R\$ 1.078,25	R\$ 24.052,09
4.2	VIGAS BALDRAMES											
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	119,27	119,27	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 11.750,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.750,48
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	401,38	401,38	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 17.102,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.102,80
4.2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	0,64	0,64	0,00		0,00	R\$ 708,77	R\$ 453,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,61
4.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	609,18	609,18	0,00		0,00	R\$ 116,27	R\$ 70.829,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.829,35
4.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	513,17	513,17	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 47.144,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.144,92
4.2.6	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	647,81	647,81	0,00		0,00	R\$ 21,37	R\$ 13.843,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.843,69
4.2.7	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	119,73	119,73	0,00		0,00	R\$ 20,06	R\$ 2.401,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.401,78
4.2.8	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	555,46	555,46	0,00		0,00	R\$ 18,77	R\$ 10.425,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.425,98
4.2.9	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	921,54	921,54	0,00		0,00	R\$ 16,79	R\$ 15.472,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.472,65
4.2.10	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	337,27	337,27	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 4.806,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.806,09
4.2.11	CONCRETEGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m²	38,30	38,30	0,00		0,00	R\$ 838,87	R\$ 32.128,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.128,72

TS. 3298 Proc. 17/2025

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEMIFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Mariana Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 21218/799-9

Alaerdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO. AF 09/2023	m²	634,98	634,98	0,00		0,00	R\$ 49,33	R\$ 31.323,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.323,56
4.2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	53,35	53,35	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 1.612,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.612,23
4.3	PILARES							R\$ 202.349,20	R\$ 4.217,91	R\$ 4.217,91	R\$ -	R\$ 198.131,29
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	917,38	898,38	0,00	19,00	19,00	R\$ 57,65	R\$ 52.886,95	R\$ 1.095,35	R\$ 1.095,35	R\$ 51.791,60
4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.140,54	1.116,97	0,00	23,57	23,57	R\$ 18,27	R\$ 20.837,66	R\$ 430,62	R\$ 430,62	R\$ 20.407,04
4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	25,91	25,91	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 451,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,61
4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.234,18	2.190,55	0,00	43,63	43,63	R\$ 14,79	R\$ 33.043,52	R\$ 645,29	R\$ 645,29	R\$ 32.398,23
4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.184,82	2.115,17	0,00	69,65	69,65	R\$ 12,45	R\$ 27.201,00	R\$ 867,14	R\$ 867,14	R\$ 26.333,86
4.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	599,55	599,55	0,00		0,00	R\$ 12,07	R\$ 7.236,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.236,56
4.3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	48,47	47,43	0,00	1,04	1,04	R\$ 1.134,14	R\$ 54.971,76	R\$ 1.179,51	R\$ 1.179,51	R\$ 53.792,25
4.3.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25MPa. AF_11/2022 (REF.: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	1,79	1,79	0,00		0,00	R\$ 3.195,61	R\$ 5.720,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.720,14
4.4	VIGAS COBERTURA							R\$ 262.711,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.711,14
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	983,99	983,99	0,00		0,00	R\$ 101,04	R\$ 99.422,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.422,34
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	931,99	931,99	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 17.027,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.027,45

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEMIPRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.986,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
 CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
 ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
 Diretor de Obras Especiais  
 CREA 2110224834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	177,18	177,18	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 3.088,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.088,24
4.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	640,27	640,27	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 10.564,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.564,45
4.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	1.362,18	1.362,18	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 20.146,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.146,64
4.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	2.087,10	2.087,10	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 25.984,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.984,39
4.4.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	72,52	72,52	0,00		0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 83.729,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.729,41
4.4.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA, AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	0,86	0,86	0,00		0,00	R\$ 3.195,61	R\$ 2.748,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.748,22
4.5	LAJES MAGIÇAS E TRELICADAS DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ 629.405,56	R\$ 629.405,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 629.405,56
4.5.1	LAJE PRÉ - MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+4). (REF:101963 - SINAP/IRN)	M2	244,73	244,73	0,00		0,00	R\$ 232,50	R\$ 56.899,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.899,72
4.5.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). (REF: 101963 - SINAP/IRN)	M2	823,77	823,77	0,00		0,00	R\$ 261,33	R\$ 215.275,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.275,81
4.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	747,08	747,08	0,00		0,00	R\$ 17,64	R\$ 13.178,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.178,49
4.5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	193,00	193,00	0,00		0,00	R\$ 16,80	R\$ 3.242,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.242,40
4.5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	6.730,91	6.730,91	0,00		0,00	R\$ 15,91	R\$ 107.088,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.088,77



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINERA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Galdanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula: 53375 / CREA 212287899-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 211024834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	7.497,54	7.497,54	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 106.839,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.839,94
4.5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	109,45	109,45	0,00		0,00	R\$ 11,96	R\$ 1.309,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,02
4.5.8	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, SEM NECESSIDADE DO USO DE FORMAS, (EXCETO ARMADURA) - (REF: 103078 - SINAF/RN)	M2	575,94	575,94	0,00		0,00	R\$ 150,73	R\$ 86.811,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.811,43
4.5.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIRETO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	53,68	53,68	0,00		0,00	R\$ 47,14	R\$ 2.530,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.530,47
4.5.10	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022 PS	m³	7,64	7,64	0,00		0,00	R\$ 797,63	R\$ 6.093,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.093,89
4.5.11	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF 09/2021	m²	575,94	575,94	0,00		0,00	R\$ 46,66	R\$ 26.873,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.873,36
4.5.12	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF 04/2022	M	109,73	109,73	0,00		0,00	R\$ 0,42	R\$ 46,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,08
4.5.13	JUNTA DE DILATAÇÃO À BASE DE MASTIQUE (1,00X 1,00CM) (REF:C3732 - SEINFRA/CE)	M	109,73	109,73	0,00		0,00	R\$ 29,31	R\$ 3.216,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,18
4.6	ESCADAS							R\$ 18.990,70	R\$ 18.990,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.990,70
4.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF 11/2020	m²	14,08	14,08	0,00		0,00	R\$ 300,30	R\$ 4.228,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,22
4.6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF 11/2020	m²	20,48	20,48	0,00		0,00	R\$ 300,86	R\$ 6.161,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.161,61
4.6.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	114,00	114,00	0,00		0,00	R\$ 20,93	R\$ 2.386,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386,02
4.6.4	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	147,46	147,46	0,00		0,00	R\$ 16,83	R\$ 2.481,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,75
4.6.5	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 11/2020	KG	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 13,05	R\$ 143,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,55

T.S. 3305 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEMFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.968,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2025 A 28/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 533757 / CREA 212187899-8

Ataídeson Nascimento de Lima

Director de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.6.6	CONCRETO DE ESCADAS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4,12	4,12	0,00		0,00	R\$ 871,25	R\$ 3.589,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.589,55
4.7	MURO DE CONTENÇÃO											
4.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	109,22	4,07	58,96	46,29	105,15	R\$ 98,52	R\$ 330.579,47	R\$ 53.887,09	R\$ 180.234,38	R\$ 150.348,09
4.7.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	356,96	13,56	196,20	147,20	343,40	R\$ 4,28	R\$ 1.527,78	R\$ 630,02	R\$ 1.469,76	R\$ 58,02
4.7.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	798,30	614,06	147,04	37,20	184,24	R\$ 46,15	R\$ 36.841,54	R\$ 1.716,78	R\$ 8.502,68	R\$ 28.338,86
4.7.4	CONCRETO CÍCLIPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	200,50	36,50	130,39	33,61	164,00	R\$ 708,77	R\$ 142.108,38	R\$ 23.821,76	R\$ 116.238,28	R\$ 25.870,10
4.7.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	100,69	0,00	0,00	100,69	100,69	R\$ 42,61	R\$ 4.290,40	R\$ 4.290,40	R\$ 4.290,40	R\$ -
4.7.6	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	170,33	170,33	0,00		0,00	R\$ 25,21	R\$ 4.294,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.294,01
4.7.7	ARMADURA DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	650,73	650,73	0,00		0,00	R\$ 18,51	R\$ 12.045,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.045,01
4.7.8	ARMADURA DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	700,21	700,21	0,00		0,00	R\$ 15,58	R\$ 10.909,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.909,27
4.7.9	CONCRETO DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	m³	36,76	36,76	0,00		0,00	R\$ 806,64	R\$ 29.652,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.652,08
4.7.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAEN/RN)	M2	32,26	0,00	0,00	32,26	32,26	R\$ 116,27	R\$ 3.750,87	R\$ 3.750,87	R\$ 3.750,87	R\$ -
4.7.11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25MPa, AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	3,11	0,00	0,00	3,11	3,11	R\$ 3.195,61	R\$ 9.938,34	R\$ 9.938,34	R\$ 9.938,34	R\$ -
4.7.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS. AF_09/2023	m²	507,74	230,68	221,26	55,80	277,06	R\$ 49,33	R\$ 25.046,81	R\$ 2.752,61	R\$ 13.667,37	R\$ 11.379,44

T/S. 3302 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula: 53375 / CREA 21218/799-9

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medito Acumulado	Medito no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.7.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	406,63	222,39	147,04	37,20	184,24	R\$ 7,68	R\$ 3.122,91	R\$ 285,70	R\$ 1.414,97	R\$ 1.707,94
4.7.14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25MM. AF 09/2022	m²	406,63	222,39	147,04	37,20	184,24	R\$ 57,53	R\$ 23.393,42	R\$ 2.140,12	R\$ 10.599,33	R\$ 12.794,09
4.7.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELLADOR AGRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 09/2024	m²	406,63	406,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,40	R\$ 1.789,17	-	R\$ -	R\$ 1.789,17
4.7.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA AGRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024	m²	406,63	406,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,32	R\$ 11.109,13	-	R\$ -	R\$ 11.109,13
4.8	ROOFTOPS							R\$ 712.733,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 712.733,56
4.8.1	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,65	R\$ 12.682,00	-	R\$ -	R\$ 12.682,00
4.8.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 (REF: 104466 - SINAPI 02/2024)	kg	15.862,00	15.862,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,18	R\$ 510.439,16	-	R\$ -	R\$ 510.439,16
4.8.3	PARAFUSO DE AÇO ZINCO, TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,70	R\$ 1.583,60	-	R\$ -	R\$ 1.583,60
4.8.4	Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm	un	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,20	R\$ 177,60	-	R\$ -	R\$ 177,60
4.8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO FUMÊ, E=8MM ENTALDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC - REV 01 (REF: 13080 - ORSESE)	M2	326,04	326,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 576,16	R\$ 187.851,20	-	R\$ -	R\$ 187.851,20
5	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO							R\$ 516.213,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 516.213,07
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3.373,63	3.373,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 142,95	R\$ 482.260,40	-	R\$ -	R\$ 482.260,40
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	89,82	89,82	0,00	0,00	0,00	R\$ 101,62	R\$ 9.127,50	-	R\$ -	R\$ 9.127,50
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,79	R\$ 6.234,36	-	R\$ -	R\$ 6.234,36

T 5.3303 Proc. 17/2025

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 29/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 53375 / CREA 21218/7899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
 Diretor de Obras Especiais  
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5,4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM, AF 03/2024	M	99,92	99,92	0,00		0,00	R\$ 33,86	R\$ 3.383,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.383,29
5,5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM, AF 03/2024	M	26,38	26,38	0,00		0,00	R\$ 93,03	R\$ 2.454,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,13
5,6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS AF_07/2023_PS	m²	23,20	23,20	0,00		0,00	R\$ 161,32	R\$ 3.742,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,62
5,7	VERGA EM AÇO DE CONCRETO ARMADO ( REF:C2665 - SEINFRA/CE)	M	81,31	81,31	0,00		0,00	R\$ 110,82	R\$ 9.010,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.010,77
6	COBERTURA							R\$ 320.153,84	R\$ 320.153,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.153,84
6,1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	m²	240,08	240,08	0,00		0,00	R\$ 35,32	R\$ 8.479,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.479,62
6,2	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	m²	499,70	499,70	0,00		0,00	R\$ 30,90	R\$ 15.440,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.440,73
6,3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 07/2019	m²	386,10	386,10	0,00		0,00	R\$ 71,53	R\$ 27.617,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.617,73
6,4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF 03/2024	m²	386,10	386,10	0,00		0,00	R\$ 5,66	R\$ 2.185,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.185,32
6,5	PINTURA LÁTEX AGRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOIS AF 04/2023	m²	386,10	386,10	0,00		0,00	R\$ 11,85	R\$ 4.575,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.575,28
6,6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF 07/2021	m²	665,16	665,16	0,00		0,00	R\$ 44,13	R\$ 29.353,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.353,51
6,7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF 09/2023	m²	783,18	783,18	0,00		0,00	R\$ 151,75	R\$ 118.847,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.847,56



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LIÇÃOÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Salfanha de Queiroz Xavier

Dirigente de Engenharia II

Matrícula: 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Dirigente de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF_09/2023	m²	664,60	664,60	0,00		0,00	R\$ 41,90	R\$ 27.846,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.846,74
6.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF_09/2023	m²	103,86	103,86	0,00		0,00	R\$ 56,85	R\$ 5.904,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.904,44
6.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF: 8637 - ORSE/SE)	M	200,99	200,99	0,00		0,00	R\$ 69,64	R\$ 13.996,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.996,94
6.11	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), R_05/2021 - (REF: 1080086 CAERN/RN)	M	148,42	148,42	0,00		0,00	R\$ 71,48	R\$ 10.609,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.609,06
6.12	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019	M	7,20	7,20	0,00		0,00	R\$ 115,87	R\$ 834,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,26
6.13	GRADE DE FERRO, COM TELA EM FERRO PADRÃO MOEDA E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4 "X 1/8" (REF: 8821 - ORSE/SE)	M2	130,09	130,09	0,00		0,00	R\$ 394,08	R\$ 51.265,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.265,86
6.14	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	57,28	57,28	0,00		0,00	R\$ 55,81	R\$ 3.196,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.196,79
7	REVESTIMENTOS											
7.1	PAREDES											
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	6.341,78	6.341,78	0,00		0,00	R\$ 8,98	R\$ 56.949,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.949,18
7.1.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCOAS, AF_03/2024	m²	2.114,32	2.114,32	0,00		0,00	R\$ 36,72	R\$ 77.637,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.637,83
7.1.3	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCOAS, AF_03/2024	m²	425,22	425,22	0,00		0,00	R\$ 35,31	R\$ 15.014,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.014,51
7.1.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, AF_08/2022	m²	3.802,24	3.802,24	0,00		0,00	R\$ 53,15	R\$ 202.089,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.089,05

TT 3305 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEMFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2025 A 28/10/2025

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Dirutora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 21218/7999-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Director de Obras Especiais  
CREA 2110248834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE FAIXAFRISO EM PEDRA OU REOCO COM EXECUÇÃO MECÂNICA (REF.:ED-50575 - SICORAMG)	m²	411,44	411,44	0,00		0,00	R\$ 72,18	R\$ 29.697,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.697,73
7.1.6	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M	471,46	471,46	0,00		0,00	R\$ 24,47	R\$ 11.536,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.536,62
7.1.7	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	40,09	40,09	0,00		0,00	R\$ 2.839,98	R\$ 113.854,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.854,79
7.1.8	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	18,61	18,61	0,00		0,00	R\$ 3.388,17	R\$ 63.053,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.053,84
7.1.9	CHUMBEAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), TEIA DE AÇO E PINO DE AÇO - (REF.:1070030 - CAERN /RN - 11/2020)	M	1.553,88	1.553,88	0,00		0,00	R\$ 120,39	R\$ 187.071,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.071,61
7.1.10	MOLDURA PRÉ - MOLDADA DE CONCRETO, PINTADA COM SELADOR ACRÍLICO E RESINA ACRÍLICA INCOLOR ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (REF.:9085 - ORSE/SE)	M3	6,12	6,12	0,00		0,00	R\$ 1.065,14	R\$ 6.518,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.518,65
7.1.11	CHUMBEADOR PARABOLT INOX 3/8 "X5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.:9819 - ORSE/SE)	UN	69,00	69,00	0,00		0,00	R\$ 4,58	R\$ 316,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,02
7.1.12	CHAPISCO DECORATIVO EM PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESURA DE 10MM (REF.:1100006-CAERN)	m²	67,26	67,26	0,00		0,00	R\$ 16,38	R\$ 1.101,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,71
7.1.13	ABERTURA DE LETEIRO COM LOGOTIPO. (REF.:17.06.01U - COMPENSAPE)	M2	5,48	5,48	0,00		0,00	R\$ 91,31	R\$ 500,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,37
7.1.14	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME AF_08/2022	m²	5,48	5,48	0,00		0,00	R\$ 53,85	R\$ 295,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,09
7.1.15	CAPICAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10CM E ESPESURA DE 2CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF.:1100129 - CAERN/RN)	M	248,80	248,80	0,00		0,00	R\$ 24,40	R\$ 6.070,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.070,72
7.2	PISO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA AF_09/2021	m²	975,63	975,63	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 770,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,74

T 3506 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187999-8

Alaerston Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.2.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF 09/2021	m²	975,63	975,63	0,00		0,00	R\$ 4,28	R\$ 4.175,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.175,69
7.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	m²	975,63	975,63	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 41.571,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.571,59
7.2.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92, AF 09/2021	KG	1.443,93	1.443,93	0,00		0,00	R\$ 18,87	R\$ 27.246,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.246,95
7.2.5	CONTA-PIPO EM ARGAMASSA TPAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRILHO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF 07/2021	m²	1.384,78	1.384,78	0,00		0,00	R\$ 44,13	R\$ 61.110,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.110,34
7.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023, PE	m²	122,52	122,52	0,00		0,00	R\$ 59,81	R\$ 7.327,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.327,92
7.2.7	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022	m²	1.248,48	1.248,48	0,00		0,00	R\$ 109,76	R\$ 137.033,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.033,16
7.2.8	RODAPE EM GRANULITE, MARMORITE OU GRATINA, ALTURA DE 10CM, R. 11/2020 - (REF.1100099 - CAERN/RN)	M	680,71	680,71	0,00		0,00	R\$ 48,35	R\$ 32.912,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.912,32
7.2.9	PISO CIMENTADO, TPAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	m²	37,19	37,19	0,00		0,00	R\$ 56,02	R\$ 2.157,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.157,76
7.2.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 09/2020	M	68,90	68,90	0,00		0,00	R\$ 143,28	R\$ 9.871,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.871,99
7.2.11	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 05/2020	M	5,50	5,50	0,00		0,00	R\$ 213,12	R\$ 1.172,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,16
7.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF 08/2023, PS	m²	895,46	895,46	0,00		0,00	R\$ 56,24	R\$ 50.360,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.360,67
7.3.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TPAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	m²	80,01	80,01	0,00		0,00	R\$ 7,37	R\$ 589,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 589,67
7.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TPAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	80,01	80,01	0,00		0,00	R\$ 44,38	R\$ 3.550,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.550,84

TS 3302 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
 CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
 ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
 Diretor de Obras Especiais  
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
8	PINTURA														
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 09/2024	m²	5.416,94	5.416,94	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 23.834,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.834,53	
8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1.857,74	1.857,74	0,00		0,00	R\$ 12,25	R\$ 22.757,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.757,31	
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 09/2024	m²	3.559,20	3.559,20	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 107.772,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.772,57	
8.4	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	5.416,94	5.416,94	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 76.541,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.541,36	
8.5	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	784,10	784,10	0,00		0,00	R\$ 5,23	R\$ 4.100,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,84	
8.6	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	784,10	784,10	0,00		0,00	R\$ 23,49	R\$ 18.418,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.418,50	
8.7	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	784,10	784,10	0,00		0,00	R\$ 16,89	R\$ 13.243,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.243,44	
8.8	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	261,20	261,20	0,00		0,00	R\$ 11,10	R\$ 2.899,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.899,32	
8.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	261,20	261,20	0,00		0,00	R\$ 28,94	R\$ 7.559,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.559,12	
8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	261,20	261,20	0,00		0,00	R\$ 57,15	R\$ 14.927,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.927,58	
8.11	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 09/2021	m²	4,06	4,06	0,00		0,00	R\$ 54,68	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,00	
8.12	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	476,90	476,90	0,00		0,00	R\$ 21,55	R\$ 10.277,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.277,19	
8.13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	476,90	476,90	0,00		0,00	R\$ 18,85	R\$ 8.989,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.989,56	
9	ESQUADRIAS														
9.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	21,36	21,36	0,00		0,00	R\$ 584,70	R\$ 12.489,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.489,19	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariang Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alberdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.2	ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1" X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18VINÇADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA (REF:ED-80924-SICORI/MG)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 694,65	R\$ 2.778,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778,60
9.3	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR NIP/8, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLANAS E FECHADURA (REF: 11948-ORSESE)	M2	6,30	6,30	0,00		0,00	R\$ 388,39	R\$ 2.446,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.446,85
9.4	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO FUMÊ TEMPERADO (REF:C1968-SEINFRA)	M2	13,20	13,20	0,00		0,00	R\$ 641,72	R\$ 8.470,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.470,70
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	2,40	2,40	0,00		0,00	R\$ 600,88	R\$ 1.442,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,11
9.6	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	1,65	1,65	0,00		0,00	R\$ 624,67	R\$ 1.030,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,70
9.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	m²	5,60	5,60	0,00		0,00	R\$ 306,08	R\$ 1.714,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.714,04
9.8	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M	65,60	65,60	0,00		0,00	R\$ 22,71	R\$ 1.489,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.489,77
9.9	TELA EM CHAPA EXPANDIDA DE AÇO, MALHA 40X100MM, EM QUADRO FORMADO POR CANTONEIRA ALUMÍNIO 1" X1/8" + BARRA CHATA ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (REF: 11732-ORSESE)	M2	20,66	20,66	0,00		0,00	R\$ 549,81	R\$ 11.359,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.359,07
9.10	CANTONEIRA DE AÇO PERFIL "L" EM ABAS IGUAIS 3/4" X 3/4" X 1/8" (REF:9818-ORSESE)	M	61,35	61,35	0,00		0,00	R\$ 26,03	R\$ 1.596,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,94
9.11	DOBRADIÇA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF 12/2019	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 52,87	R\$ 3.489,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.489,42
9.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO COM FECHO CHATO, EM AÇO GALVANIZADO/ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 10000 COMPRIMENTO DE 3 A 4 (REF: 13522-ORSESE)	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 21,81	R\$ 654,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,30
9.13	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2º E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CALDA 10CM (REF: 109004D-CAERNRN)	M2	10,75	10,75	0,00		0,00	R\$ 798,00	R\$ 8.578,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.578,50
9.14	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (REF: 3632-ORSESE)	M	13,60	13,60	0,00		0,00	R\$ 120,13	R\$ 1.633,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINERA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.986,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2025 A 28/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212182799-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.15	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR DE PORTA DE CORRER EM PERIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (REF: 3533-ORSE/SE)	M	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 149,96	R\$ 899,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 899,76
9.16	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P1), MODELO PRÓPRIO, 1,00 X 2,20 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540 -ORSE/SE)	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 2.552,93	R\$ 76.587,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.587,90
9.17	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P2 e P3), MODELO PRÓPRIO, 1,00 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540 -ORSE/SE)	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 2.439,98	R\$ 21.959,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.959,82
9.18	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P4), MODELO PRÓPRIO, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540 -ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 2.307,59	R\$ 9.230,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.230,36
9.19	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P5), MODELO PRÓPRIO, 2,00 X 2,30 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 1.1631-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 5.132,07	R\$ 10.264,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.264,14
9.20	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P6), MODELO PRÓPRIO, 2,20 X 3,35 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540 -ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 8.569,69	R\$ 17.139,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.139,38
9.21	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P7), MODELO PRÓPRIO, 1,45 X 3,30 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 6.163,20	R\$ 12.326,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.326,40
9.22	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P8), MODELO PRÓPRIO, 1,00 X 2,20 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540-ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 2.651,36	R\$ 47.724,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.724,48
9.23	PORTA EM MADEIRA DE LEI (P12), MODELO PRÓPRIO, 1,50 X 2,20 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (REF: 3540-ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.057,17	R\$ 4.057,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.057,17
9.24	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J2 (1,00 X 1,20)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS. (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 2.091,26	R\$ 6.273,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.273,78
9.25	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J3(1,15X 1,45)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS. (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.618,59	R\$ 6.474,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.474,36
9.26	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J6(3,30X 2,00)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS. (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 4.791,66	R\$ 9.583,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.583,32
9.27	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J7(1,00X 1,00)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS. (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 1.198,98	R\$ 23.979,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.979,60
9.28	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J8(0,60X 1,45)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS. (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.125,28	R\$ 4.501,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.501,12
9.29	JANELA EM MADEIRA DE LEI, MODELO PRÓPRIO, J9(1,00X 0,80)M, DE ABRIR, C/BATENTES (20CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS. (REF: 1760-ORSE/SE)	M2	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.087,60	R\$ 4.350,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.350,40

TIS. 3310 Proc. 12/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alarudson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110924834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.30	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABIR, DUAS FOLHAS, EM LATAO AMARELO COLONIAL. (REF:11606 -ORSE/SE)	CJ	33,00	33,00	0,00		0,00	R\$ 557,97	R\$ 18.413,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.413,01
9.31	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABIR, UMA FOLHA, EM LATAO AMARELO COLONIAL. (REF:11606 -ORSE/SE)	CJ	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 493,04	R\$ 3.944,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.944,32
9.32	TELA MOSQUITTEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30 (REF: 9571-ORSE/SE)	M2	2,20	2,20	0,00		0,00	R\$ 217,52	R\$ 478,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,54
9.33	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, BICO DE PAPAÇO (REF: 3736-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 421,29	R\$ 842,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,58
9.34	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM BATESSES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF: 11611-ORSE/SE)	M2	2,10	2,10	0,00		0,00	R\$ 916,92	R\$ 1.925,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.925,53
10	<b>LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS</b>							<b>R\$ 182.461,38</b>	<b>R\$ 182.461,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 182.461,38</b>
10.1	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (REF: 86931-SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 1.136,53	R\$ 9.092,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.092,24
10.2	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 588,22	R\$ 6.250,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.250,42
10.3	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTS, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 (REF: 85943-SINAPI/RN)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 660,46	R\$ 3.302,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.302,30
10.4	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 794,05	R\$ 7.940,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.940,50
10.5	DUCHACHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIAVOR E DUCHA MANUA, C/REGISTRO DE PRESSAO DE PVC (REF: 2022-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 377,98	R\$ 755,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 755,96
10.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, EX:5CM (REF: 10759-ORSE/SE)	M2	44,72	44,72	0,00		0,00	R\$ 886,56	R\$ 39.646,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.646,96
10.7	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (REF: 7785-ORSE/SE)	M	67,45	67,45	0,00		0,00	R\$ 78,73	R\$ 5.310,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.310,33

TS. 3311 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.8	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO (REF:7784 - ORSE/SE)	M	64,85	64,85	0,00		0,00	R\$ 87,66	R\$ 5.684,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.684,75
10.9	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVELY FERRAENS, AF 01/2021	m²	39,44	39,44	0,00		0,00	R\$ 1.104,36	R\$ 43.555,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.555,95
10.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 328,46	R\$ 5.912,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.912,28
10.11	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR EM LOUÇA BRANCA, 57,5 X 44,5CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: 86937-SINAPI/RN)	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 407,46	R\$ 3.667,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.667,14
10.12	CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF: 63027 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VALVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA (REF: 7712-ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.733,87	R\$ 3.467,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.467,74
10.13	TORNEIRA DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BACADA (REF:11747 - ORSE/SE)	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 389,29	R\$ 11.289,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.289,41
10.14	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 11,22	R\$ 325,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,38
10.15	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 712,42	R\$ 2.849,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.849,68
10.16	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF: 13110-ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 133,01	R\$ 1.862,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,14
10.17	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 339,76	R\$ 679,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,52
10.18	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 366,66	R\$ 4.399,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.399,92
10.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 405,49	R\$ 4.865,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.865,88
10.20	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.287,36	R\$ 2.574,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,72

T9. 3312 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.986,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
 CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
 ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Mariana Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula: 53375 / CREA 222187999-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
 Diretor de Piras Especiais  
 CREA Z119424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.21	PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BRALLIS COM DIMENSÕES DE 8 X17,5 CM (REF:3891 - ORSE/SE)	UN	37,00	37,00	0,00		0,00	R\$ 112,02	R\$ 4.144,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.144,74
10.22	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 366,73	R\$ 2.200,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,38
10.23	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE (REF: C4621 SEINTFACE)	M2	4,82	4,82	0,00		0,00	R\$ 144,41	R\$ 696,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,05
10.24	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NER 9060 COM AÇÃO RODEO (REF: 11961-ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 651,00	R\$ 3.906,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.906,00
10.25	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 41,23	R\$ 783,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 783,37
10.26	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 76,99	R\$ 923,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 923,88
10.27	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 44,57	R\$ 846,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 846,83
10.28	TROCADOR DE FRALDAS DE PAREDE, RETRÁTIL FOPNICIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 100875-SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.526,91	R\$ 5.526,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.526,91
11	ELEVADOR ELEVADOR VERTICAL, MODELO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 02 PARADAS, DIM. CABINA 1,10 M X 1,40 M, COM A CABINE E AS PORTAS EM AÇO INOX, INCLUSIVE FRETE E INSTALAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E HABILITADOS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 172.090,41	R\$ 172.090,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.090,41
12	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL + ÁREA KIDS PISO							R\$ 41.832,46	R\$ 41.832,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.832,46
12.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 141,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,53
12.2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 4,28	R\$ 766,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,80
12.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 7.634,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.634,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEMI-RA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 29/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Directora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nabfimento de Lima

Director de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
124	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 92,34	R\$ 16.543,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.543,63
125	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	179,16	179,16	0,00		0,00	R\$ 67,57	R\$ 12.105,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.105,84
126	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X4CM(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (REF: G3210-SEINFRA/EX)	UN	1,95	1,95	0,00		0,00	R\$ 528,06	R\$ 1.029,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.029,71
127	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	283,88	283,88	0,00		0,00	R\$ 12,72	R\$ 3.610,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.610,95
13	BRINQUEDOS							R\$	R\$ 31.895,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.895,25
13.1	GANGORRA SIMPLES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO DE 1", ASSENTOS DE DISCO EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO, PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÕES TOTAIS (L X C X A): 2,00 X 0,38 X 0,75	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.973,34	R\$ 3.946,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.946,68
13.2	BALANÇO MISTO COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE CONTRA AÇÕES CLIMÁTICAS, COM 01 ASSENTO BABY E 01 ASSENTO TEEN	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.626,98	R\$ 3.626,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,98
13.3	CARROSSEL COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE CONTRA AÇÕES CLIMÁTICAS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.501,11	R\$ 5.501,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.501,11
13.4	ESCORREGADERA EM AÇO CARBONO Q/2,00M DE PISTA (SERGIOPARK OU SIMILAR) (REF: 2418-ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.863,09	R\$ 1.863,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.863,09
13.5	GANGORRA ACESSÍVEL - CAPACIDADE PARA 4 CRIANÇAS, SENDO 2 LUGARES PARA CADEIRA DE RODAS E MAIS 2 ASSENTOS; ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRA DE RODAS E BASE ANTI DERRAPANTE; POSSUI FECHAMENTO COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA A CRIANÇA COM CADEIRA DE RODAS E ASSENTOS COM PEGA MÃO; INDICADO PARA CRIANÇAS DE 4 A 12 ANOS; APARELHO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI E TOTALMENTE FOSFATADOS ANTES DE PINTAR, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 1,25M; LARGURA MÍNIMA: 1,80M; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 3,61M; CESTO CADEIRANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS 1,15 COMPRIMENTO X 0,80 LARGURA X 0,30 ALTURA M. (INCLUSO FRETE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 16.597,03	R\$ 16.597,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.597,03



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
13.6	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO METÁLICO SOBRE PISO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO (REF:103186-SINAPI/RN)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 60,06	R\$ 360,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,36
14	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO CORETO												
14.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS							R\$ 320.540,45	R\$ 87.600,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320.540,45
14.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 01/2024	m³	166,57	166,57	0,00		0,00	R\$ 49,65	R\$ 8.270,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.270,20
14.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024	m²	82,01	82,01	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 3.494,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.494,44
14.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	76,68	76,68	0,00		0,00	R\$ 167,43	R\$ 12.838,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.838,53
14.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	275,36	275,36	0,00		0,00	R\$ 16,79	R\$ 4.623,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.623,29
14.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1.078,55	1.078,55	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 15.369,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.369,33
14.1.6	CONCRETO EM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - MONTAGEM. AF 01/2024	m³	38,70	38,70	0,00		0,00	R\$ 1.011,39	R\$ 39.140,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.140,79
14.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	127,87	127,87	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 3.864,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.864,23
14.2	VIGAS BALDRAMES												
14.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	m³	1,90	1,90	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 187,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,18
14.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024	m²	21,42	21,42	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 912,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,70
14.2.3	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 13CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC 11/2016 (REF: 2050001-CAERN/RN)	M2	96,86	96,86	0,00		0,00	R\$ 116,27	R\$ 11.261,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.261,91
14.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	50,01	50,01	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 4.594,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.594,41
14.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	59,91	59,91	0,00		0,00	R\$ 21,37	R\$ 1.280,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,27

TS 3335 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN  
CONTRATAÇÃO: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Salgueira de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula: 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110924834

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	23,64	23,64	0,00		0,00	R\$ 18,77	R\$ 443,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 443,72
14.2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	167,82	167,82	0,00		0,00	R\$ 16,79	R\$ 2.817,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.817,69
14.2.8	CONCRETO DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2024	m³	3,51	3,51	0,00		0,00	R\$ 838,87	R\$ 2.944,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,43
14.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	60,02	60,02	0,00		0,00	R\$ 49,33	R\$ 2.960,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,78
14.2.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	3,10	3,10	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 93,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,68
14.3	PILARES							R\$ 50.665,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.665,37
14.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	65,28	65,28	0,00		0,00	R\$ 71,48	R\$ 4.666,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.666,21
14.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA METÁLICA, 2 UTILIZAÇÕES (REF.:96259-SINAPI/RN)	M2	73,51	73,51	0,00		0,00	R\$ 248,51	R\$ 18.267,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.267,97
14.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	161,27	161,27	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 2.946,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.946,40
14.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	60,73	60,73	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 898,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,19
14.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.186,73	1.186,73	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 14.774,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.774,78
14.3.6	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF.:103671-SINAPI/RN)	M3	10,65	10,65	0,00		0,00	R\$ 855,57	R\$ 9.111,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.111,82
14.4	VIGAS COBERTURA							R\$ 64.304,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.304,83
14.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	113,84	113,84	0,00		0,00	R\$ 337,85	R\$ 38.460,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.460,84

TI 3356 Proc. 17/2025

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 01/2025 - SEINERA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaertson Nascimento de Lima  
 Diretor de Obras Especiais  
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	193,64	193,64	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 3.537,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.537,80
14.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	91,36	91,36	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 1.592,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.592,40
14.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	174,09	174,09	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 2.872,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.872,48
14.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	68,27	68,27	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 1.009,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,71
14.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	314,73	314,73	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 3.918,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.918,38
14.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	318,09	318,09	0,00		0,00	R\$ 12,07	R\$ 3.839,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.839,34
14.4.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF __02/2022 (REF: 103675-SINAP/IRN)	M3	10,69	10,69	0,00		0,00	R\$ 846,82	R\$ 9.073,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.073,88
14.5	LAJES MACIÇAS							R\$ 90,472,67	R\$ 90,472,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,472,67
14.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIRETO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	209,17	209,17	0,00		0,00	R\$ 116,39	R\$ 24.345,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.345,29
14.5.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	323,46	323,46	0,00		0,00	R\$ 17,64	R\$ 5.705,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.705,83
14.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	995,27	995,27	0,00		0,00	R\$ 15,91	R\$ 15.834,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.834,74
14.5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	513,36	513,36	0,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 7.315,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.315,38
14.5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	396,00	396,00	0,00		0,00	R\$ 11,96	R\$ 4.736,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.736,16

TI S. 3317 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINERA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Marta Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula: 53375 / CREA 212187999-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.5.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (REF: 103675-SINAPI/RN)	M3	38,33	38,33	0,00		0,00	R\$ 848,82	R\$ 32.536,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.536,27
15	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO											
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	m³	4,12	4,12	0,00		0,00	R\$ 94,52	R\$ 5.304,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.304,41
15.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	16,51	16,51	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 703,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,49
15.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	36,08	36,08	0,00		0,00	R\$ 116,27	R\$ 4.195,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.195,02
16	REVESTIMENTOS											
16.1	PARDES											
16.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	26,05	26,05	0,00		0,00	R\$ 8,98	R\$ 233,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,92
16.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	26,05	26,05	0,00		0,00	R\$ 57,53	R\$ 1.498,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,65
16.2	PISO											
16.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	56,43	56,43	0,00		0,00	R\$ 110,92	R\$ 6.259,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.259,21
16.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	172,64	172,64	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 7.356,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.356,19
16.2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m²	172,64	172,64	0,00		0,00	R\$ 34,56	R\$ 5.966,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.966,43
16.2.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	177,32	177,32	0,00		0,00	R\$ 109,76	R\$ 19.462,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.462,64

TI S. 3318 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Directora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CRA 212187999-8

Alaerdson Nascimento de Lima

Director de Obras Especiais

CRA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros											
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo						
16.3	FORRO																	
16.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 7,37	R\$ 1.474,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,66		
16.3.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 44,38	R\$ 8.879,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.879,99		
16.3.3	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS (REF: C30R4-SEINFRA) EM PINTURA	M	86,39	86,39	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 16,68	R\$ 1.440,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,98		
17	PINTURA																	
17.1	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 09/2024	m²	465,61	465,61	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 4,40	R\$ 2.048,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,68		
17.2	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMAOES. AF 03/2024	m²	465,61	465,61	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 30,28	R\$ 14.098,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.098,67		
17.3	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMAOES. AF 04/2023	m²	465,61	465,61	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 14,13	R\$ 6.579,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.579,06		
17.4	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 5,23	R\$ 1.046,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,47		
17.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 23,49	R\$ 4.700,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.700,11		
17.6	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO. DUAS DEMAOES. AF 04/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 16,89	R\$ 3.379,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.379,52		
18	DETALHES ARQUITETONICOS EM CONCRETO																	
18.1	CHUMBAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), TELA DE AÇO E PIMO DE AÇO - (REF:1070030 - CAERN /RN - 11/2020)	M	143,22	143,22	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 120,39	R\$ 17.242,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.242,25		
18.2	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM AROMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). (REF:1080086 - CAERN/RN)	UN	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 13,98	R\$ 3.145,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.145,50		
18.3	BALAUSTRÉ PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10M E SEÇÃO MÁXIMA DE 17CM, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO.	UN	225,00	225,00	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 49,39	R\$ 11.112,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.112,75		
18.4	COROAMENTO SUPERIOR DE BALAUSTRÉ PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	72,00	72,00	0,00		0,00	0,00	0,00	R\$ 138,02	R\$ 9.937,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.937,44		

T.S. 3319 Proc. 12/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187999-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
18.5	BASE INFERIOR DE BALAUSTRÉ DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	72,00	72,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 160,51	R\$ 11.556,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.556,72
19	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 50.190,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.190,56
19.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF 07/2021	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	R\$ 34,56	R\$ 6.915,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.915,11
19.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF 09/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	R\$ 151,75	R\$ 30.363,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.363,65
19.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM, AF 09/2023	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	R\$ 41,90	R\$ 8.383,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.383,77
19.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	m²	200,09	200,09	0,00		0,00	0,00	R\$ 22,63	R\$ 4.528,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.528,03
20	PONTE METÁLICA + MEMORIAL + PISO DE VIDRO									R\$ 41.042,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.042,17
20.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 01/2024	m³	55,30	55,30	0,00		0,00	0,00	R\$ 49,65	R\$ 2.745,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,64
20.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 09/2024	m³	133,68	133,68	0,00		0,00	0,00	R\$ 15,75	R\$ 2.105,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.105,46
20.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	m²	50,06	50,06	0,00		0,00	0,00	R\$ 42,61	R\$ 2.133,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.133,05
20.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC. 11/2016 (REF. 2050001 - CAERN/RN)	M2	42,24	42,24	0,00		0,00	0,00	R\$ 116,27	R\$ 4.911,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.911,24
20.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	m³	16,24	16,24	0,00		0,00	0,00	R\$ 167,43	R\$ 2.719,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.719,06
20.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	m³	29,00	29,00	0,00		0,00	0,00	R\$ 91,87	R\$ 2.664,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.664,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LIOTAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 01/2025 - SEMFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula: 53375 / CREA 212187899-9

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
20.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,58	19,58	0,00		0,00	R\$ 71,48	R\$ 1.399,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,57
20.8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	27,36	27,36	0,00		0,00	R\$ 20,06	R\$ 548,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,84
20.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	106,09	106,09	0,00		0,00	R\$ 18,77	R\$ 1.991,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.991,30
20.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	101,46	101,46	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 1.853,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.853,67
20.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,82	0,82	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 14,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,29
20.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,55	13,55	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 223,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,57
20.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	114,64	114,64	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 1.695,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,52
20.14	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	3,29	3,29	0,00		0,00	R\$ 923,03	R\$ 3.036,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.036,76
20.15	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	2,82	2,82	0,00		0,00	R\$ 884,49	R\$ 2.494,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,26
20.16	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPa, COM USO DE GRUA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF:109671-SINAPI/RN)	M3	1,38	1,38	0,00		0,00	R\$ 855,57	R\$ 1.180,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,68
20.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	86,82	86,82	0,00		0,00	R\$ 49,33	R\$ 4.282,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.282,83
20.18	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	166,85	166,85	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 5.042,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.042,20
21	SUPERESTRUTURAS METÁLICAS							R\$ 183.469,98	R\$ 183.469,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.469,98
21.1	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg	5,46	5,46	0,00		0,00	R\$ 19,54	R\$ 106,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,68

TMS 3321 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N° 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariang Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
21.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM AF_07/2021	m²	2,38	2,38	0,00		0,00	R\$ 48,34	R\$ 115,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,04
21.3	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	956,00	956,00	0,00		0,00	R\$ 18,65	R\$ 17.829,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.829,40
21.4	PILARES COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, E PINTURA DE FUNDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020, PA (REF: 100771 SINAPI/RN)	kg	338,60	338,60	0,00		0,00	R\$ 25,44	R\$ 8.613,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.613,98
21.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO), AF_11/2022 (REF: 104466 - SINAPI 02/2024)	kg	4.610,78	4.610,78	0,00		0,00	R\$ 32,18	R\$ 148.374,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.374,90
21.6	Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x 100mm	un	160,00	160,00	0,00		0,00	R\$ 22,30	R\$ 3.568,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.568,00
21.7	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLTI, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	160,00	160,00	0,00		0,00	R\$ 10,70	R\$ 1.712,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.712,00
21.8	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	UN	84,00	84,00	0,00		0,00	R\$ 1,33	R\$ 111,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,72
21.9	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	UN	244,00	244,00	0,00		0,00	R\$ 1,57	R\$ 383,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,08
21.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 PE	m²	46,46	46,46	0,00		0,00	R\$ 57,15	R\$ 2.655,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.655,18
22	PISO DE VIDRO							R\$	R\$ 116.332,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.332,69
22.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 8,98	R\$ 469,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,65
22.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME AF_08/2022	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 53,15	R\$ 2.779,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.779,74

TT 3322 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
22.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 230,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,12
22.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMASOS. AF 03/2024	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 1.583,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.583,64
22.5	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF 04/2023	m²	52,30	52,30	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 738,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,99
22.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	m²	77,10	77,10	0,00		0,00	R\$ 3,58	R\$ 276,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,01
22.7	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021	m²	77,10	77,10	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 60,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,90
22.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10.CM. AF 01/2024	m³	7,71	7,71	0,00		0,00	R\$ 277,36	R\$ 2.138,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.138,44
22.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO MULTILAMINADO INCOLOR, E 20 MM( 10MM) ENCAIXADO EM PREFIL DE "U". (REF:102178-SINAPI/RN)	M2	80,00	80,00	0,00		0,00	R\$ 1.350,69	R\$ 108.055,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.055,20
23	MEMORIAL							R\$ 72.608,00	R\$ 72.608,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.608,00
23.1	PAINEL FOTOGRAFICO IMPRESSO EM BASE DE PVC EXPANDIDO COM ESTRUTURA NECESSARIA PARA EXPOSIÇÃO, INCLUSIVE REQUADRO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 72.608,00	R\$ 72.608,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.608,00
24	PORTICO + LINHA FERREA							R\$ 70.311,99	R\$ 70.311,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.311,99
24.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 01/2024	m³	48,75	48,75	0,00		0,00	R\$ 49,65	R\$ 2.420,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.420,43
24.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	10,25	10,25	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 1.009,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,83
24.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5CM. AF 01/2024	m²	71,76	71,76	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 3.057,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.057,69
24.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	33,80	33,80	0,00		0,00	R\$ 167,43	R\$ 5.659,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.659,13
24.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	41,03	41,03	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 3.769,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.769,42
24.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	412,64	412,64	0,00		0,00	R\$ 18,34	R\$ 7.567,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.567,81

T 2 3323 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaertson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
24.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	55,82	55,82	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 1.019,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,83
24.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	71,91	71,91	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 1.253,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,39
24.9	CONCRETO ARMADO DE SAPATA - FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	10,99	10,99	0,00		0,00	R\$ 1.011,39	R\$ 11.115,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.115,17
24.10	CONCRETO ARMADO DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	2,93	2,93	0,00		0,00	R\$ 838,87	R\$ 2.457,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.457,88
24.11	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m²	45,14	45,14	0,00		0,00	R\$ 30,22	R\$ 1.364,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.364,13
24.12	Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg	173,68	173,68	0,00		0,00	R\$ 19,54	R\$ 3.393,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.393,70
24.13	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	146,58	146,58	0,00		0,00	R\$ 18,65	R\$ 2.733,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.733,71
24.14	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF 11/2022 (REF: 104466 - SINAPI 02/2024)	kg	174,55	174,55	0,00		0,00	R\$ 32,18	R\$ 5.617,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.617,01
24.15	FORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 5/8"	UN	52,00	52,00	0,00		0,00	R\$ 1,33	R\$ 69,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,16
24.16	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	UN	52,00	52,00	0,00		0,00	R\$ 1,57	R\$ 81,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,64
24.17	PINTURA COM TINTA ALDUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	4,16	4,16	0,00		0,00	R\$ 57,15	R\$ 237,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,74
24.18	INSTALAÇÃO DE CORNETA TIPO CAMPANA REDONDA, DIÂMETRO 20, COR PRETA OU CINZA ESCURA (REF: 97806-SINAPI/RN)	UN	28,00	28,00	0,00		0,00	R\$ 624,44	R\$ 17.484,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.484,32
25	LINHA FÉRREA	UN						R\$ 597.188,24	R\$ 597.188,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 597.188,24
25.1	Trilho Tr45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormência de 1,750 un/km, tela de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,18	0,18	0,00		0,00	R\$ 2.566.324,83	R\$ 461.938,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 461.938,46

T.S. 3327 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alairdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
25.2	TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 12 M, SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTEAÇÃO DE 1,750UN/KM, TALA DE JUNÇÃO DE 6 FURROS E FIXAÇÃO RÍGIDA POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MANUAL (EXCETO FORNECIMENTO DO TRILHO). (REF: 3009013-SICRO3	KM	0,04	0,04	0,00		0,00	R\$ 10.013,71	R\$ 400,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,54
25.3	DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA POSICIONAMENTO MANUAL. (APENAS INSTALAÇÃO REF 30090069 - SICRO3	UN	26,00	26,00	0,00		0,00	R\$ 19,58	R\$ 509,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,08
25.4	DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR45, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO	un	124,00	124,00	0,00		0,00	R\$ 963,69	R\$ 119.497,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.497,56
25.5	DORMENTE DE MADEIRA PARA PONTE, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, PARA TR45, FIXAÇÃO RÍGIDA - POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO	un	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 329,89	R\$ 3.958,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.958,68
25.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRILHOS METÁLICOS, TR45, EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101017 - SINAPI/RN)	T	20,13	20,13	0,00		0,00	R\$ 33,79	R\$ 680,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,19
25.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TXKM	16,60	16,60	0,00		0,00	R\$ 3,42	R\$ 56,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,77
25.8	Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TL'S)	un	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.691,16	R\$ 10.146,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.146,96
<b>INSTALAÇÕES</b>												
26	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>							<b>R\$ 86.043,46</b>	<b>R\$ 86.043,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 86.043,46</b>
26.1	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 115,46	R\$ 230,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,92
26.2	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2024	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 125,81	R\$ 2.390,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.390,39
26.3	PRESSURIZADOR ATÉ 12MCA/160W/220V (REF: 12882 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.075,96	R\$ 1.075,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.075,96
26.4	TANQUE D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 5000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF: 102617 - SINAPI/RN)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 5.095,70	R\$ 30.574,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.574,20
26.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.343,10	R\$ 4.686,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.686,20
26.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 326,11	R\$ 1.304,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.304,44

T.S. 3325 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LIÇÃOÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Galdeana de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
26.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 628,62	R\$ 1.257,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,24
26.8	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 875,28	R\$ 1.750,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,56
26.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 22,51	R\$ 270,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,12
26.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	903,00	903,00	0,00		0,00	R\$ 25,98	R\$ 23.459,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.459,94
26.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,00	26,00	0,00		0,00	R\$ 35,58	R\$ 925,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 925,08
26.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	54,00	0,00		0,00	R\$ 17,76	R\$ 959,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,04
26.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 19,65	R\$ 98,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,25
26.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 31,48	R\$ 1.007,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,36
26.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 7,95	R\$ 15,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90
26.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,00	41,00	0,00		0,00	R\$ 9,44	R\$ 387,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,04
26.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 13,17	R\$ 289,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,74
26.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	35,00	0,00		0,00	R\$ 14,14	R\$ 494,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,90
26.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 43,88	R\$ 87,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,76

TT 3326 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
26.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 9,31	R\$ 74,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,48
26.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	71,00	71,00	0,00		0,00	R\$ 14,11	R\$ 1.001,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.001,81
26.22	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 40 X 20MM - REV 01_10/2022 (REF: 1080-ORSESE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 17,92	R\$ 71,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,68
26.23	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 8,52	R\$ 59,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,64
26.24	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 10,25	R\$ 20,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,50
26.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 17,68	R\$ 88,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,40
26.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 20,87	R\$ 62,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,61
26.27	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 10900-ORSESE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 40,66	R\$ 731,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,88
26.28	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 15,06	R\$ 90,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,36
26.29	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	162,00	162,00	0,00		0,00	R\$ 8,28	R\$ 1.341,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,36
26.30	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 49,54	R\$ 99,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,08
26.31	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 13,05	R\$ 469,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,80
26.32	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 18,40	R\$ 73,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,60

TI 5327 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
26.33	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 27,20	R\$ 326,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,40
26.34	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 25,16	R\$ 150,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,96
26.35	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 50,72	R\$ 912,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,96
26.36	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	98,00	98,00	0,00		0,00	R\$ 7,64	R\$ 748,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,72
26.37	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 16,15	R\$ 32,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,30
26.38	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 25,38	R\$ 177,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,66
26.39	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,00	43,00	0,00		0,00	R\$ 7,85	R\$ 337,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,55
26.40	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 21,44	R\$ 107,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,20
26.41	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 39,21	R\$ 744,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,99
26.42	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 38,34	R\$ 191,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,70
26.43	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 60,62	R\$ 363,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,72
26.44	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 7,17	R\$ 473,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,22
26.45	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 9,44	R\$ 94,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,40

TS. 3328 Proc. 12 / 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 0112025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Pietora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdsom Nascimento de Lima

Director de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
26.46	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 41,71	R\$ 166,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,84
26.47	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 133,16	R\$ 665,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 665,80
26.48	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 109,28	R\$ 3.278,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.278,40
26.49	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 103,77	R\$ 207,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,54
26.50	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 20,45	R\$ 511,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,25
26.51	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 28,94	R\$ 86,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,82
26.52	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 39,92	R\$ 558,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,88
26.53	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 40,93	R\$ 81,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,86
26.54	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 74,81	R\$ 374,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,05
27	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 78.406,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.406,79
27.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	33,75	33,75	0,00		0,00	R\$ 23,44	R\$ 791,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 791,10
27.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	337,20	337,20	0,00		0,00	R\$ 29,54	R\$ 9.960,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.960,88
27.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	133,90	133,90	0,00		0,00	R\$ 36,77	R\$ 4.923,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,50
27.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	172,71	172,71	0,00		0,00	R\$ 41,15	R\$ 7.107,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.107,01
27.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	30,93	30,93	0,00		0,00	R\$ 60,51	R\$ 1.871,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.871,57

TT 03329 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.986,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/08/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Pretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187999-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Opns Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
27.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 25,69	R\$ 51,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,38
27.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 43,22	R\$ 172,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,88
27.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	23,00	23,00	0,00		0,00	R\$ 46,51	R\$ 1.069,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,73
27.9	40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 11,06	R\$ 353,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,92
27.10	50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	116,00	116,00	0,00		0,00	R\$ 16,78	R\$ 1.946,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.946,48
27.11	75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 25,27	R\$ 75,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,81
27.12	40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 11,30	R\$ 282,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 282,50
27.13	50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	118,00	118,00	0,00		0,00	R\$ 17,55	R\$ 2.070,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.070,90
27.14	75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	62,00	62,00	0,00		0,00	R\$ 26,29	R\$ 1.629,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,98
27.15	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 31,58	R\$ 789,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,50
27.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 29,47	R\$ 58,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,94

T 0 3330 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 011/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.996,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-9

Alairdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
27.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 45,10	R\$ 496,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 496,10
27.18	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 33,19	R\$ 365,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,09
27.19	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 52,61	R\$ 420,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,88
27.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 56,46	R\$ 395,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 395,22
27.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	303,00	303,00	0,00		0,00	R\$ 6,06	R\$ 1.836,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.836,18
27.22	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	145,00	145,00	0,00		0,00	R\$ 14,87	R\$ 2.156,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.156,15
27.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	76,00	76,00	0,00		0,00	R\$ 18,73	R\$ 1.423,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.423,48
27.24	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 53,75	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,00
27.25	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 43,71	R\$ 305,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,97
27.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	73,00	73,00	0,00		0,00	R\$ 27,00	R\$ 1.971,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.971,00
27.27	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022 (REF: 01586 - ORSESE)	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 47,57	R\$ 2.093,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,08

TS. 3331 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINERA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 29/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Galdanhá de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaertson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
27.28	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 42,93	R\$ 171,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,72	
27.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	R\$ 11,57	R\$ 185,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,12	
27.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 23,97	R\$ 23,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,97	
27.31	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM (REF: 1882 - ORSE/SE)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 22,51	R\$ 180,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,08	
27.32	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM (REF: 1583 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 26,41	R\$ 26,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,41	
27.33	CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 50MM. (REF: 01610 - ORSE/SE)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 11,53	R\$ 219,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,07	
27.34	CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 75MM. (REF: 1611 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,84	R\$ 17,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,84	
27.35	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES DE 60X60CM, ALTURA INTERNA = 0,5 M. (REF: 98102 - SINAPI/RN)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 279,38	R\$ 5.308,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.308,22	
27.36	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. (REF: 97897 - SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 402,56	R\$ 3.220,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.220,48	
27.37	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: ENTRE 0,6X0,6X0,6 E 0,6X0,6X1 M. (REF: 97897 - SINAPI/RN)	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 603,90	R\$ 7.246,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.246,80	
27.38	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. (REF: 97898 - SINAPI/RN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 596,73	R\$ 1.193,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,46	

T/S. 3332 Proc. 13/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187999-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
27.39	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DIMENSÕES INTERNAS: ENTRE 0,8X0,8X0,6 M E 0,8X0,8X1,0 M. (REF: 97898 - SINAP/RN)	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 874,27	R\$ 6.994,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.994,16
27.40	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 117,93	R\$ 4.717,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.717,20
27.41	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5698)	UN	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 14,37	R\$ 574,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,80
27.42	GRELHA P/RAIO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABREFECHA (REF: 9419 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 19,79	R\$ 19,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,79
27.43	POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALAO DE 1,20M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, INCLUSIVE TAMPAO TD-600. (REF: 06373 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.473,44	R\$ 3.473,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.473,44
28	INSTALAÇÕES PLUVIAIS							R\$ 74.726,10	R\$ 74.726,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.726,10
28.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 37,20	R\$ 1.190,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,40
28.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	167,00	167,00	0,00		0,00	R\$ 36,72	R\$ 6.132,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.132,24
28.3	TÊ PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 51,25	R\$ 1.076,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.076,25
28.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	225,00	225,00	0,00		0,00	R\$ 23,77	R\$ 5.348,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.348,25
28.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	52,00	52,00	0,00		0,00	R\$ 30,20	R\$ 1.570,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,40
28.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	27,00	27,00	0,00		0,00	R\$ 34,57	R\$ 933,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 933,39
28.7	VALVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM (REF: C4775 - SEINFRA/CE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 398,93	R\$ 1.595,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.595,72
28.8	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	432,00	432,00	0,00		0,00	R\$ 28,06	R\$ 12.121,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.121,92

T/S. 3333 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 0112025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
28.9	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022	M	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,88	R\$ 592,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,96
28.10	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	M	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,63	R\$ 7.784,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.784,37
28.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	m³	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,52	R\$ 234,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,47
28.12	CAIXA EM ALVENARIA TUOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, INCLUSO TAMPA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (REF: C4945 - SEINFRA e 99257 - SINAPI/RN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 803,01	R\$ 1.606,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.606,02
28.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 628,62	R\$ 16.972,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.972,74
28.14	RALO SEMIESFÉRICO, DN=100MM, PARA LAJES/CALHAS - (REF: 7752 - ORSE/SE)	UN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,34	R\$ 3.260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,40
28.15	GRELHA P/RALO EM INOX, QUADRADA, 10X10CM, TIPO ABREFECHA (REF: 9419 - ORSE/SE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,79	R\$ 178,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,11
28.16	BOCAL DE PVC PARA CALHA PLUVIAL (DN=75MM), INCLUSIVE ACOPLADOR P/CONDUTOR, AMANCO OU SIMILAR (REF: 7854 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,56	R\$ 2.344,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.344,32
28.17	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 91,74	R\$ 3.669,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,60
28.18	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 176,85	R\$ 7.427,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.427,70
28.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA (REF: C1463 - SEINFRA/CE)	M2	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,06	R\$ 686,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,84
29	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM E CISTERNA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV., (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 09/2024	m³	484,81	136,38	156,00	192,43	348,43	R\$ 11,21	R\$ 5.434,72	R\$ 2.157,14	R\$ 3.905,90	R\$ 1.528,82
29.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	m²	378,40	248,40	130,00	130,00	130,00	R\$ 3,58	R\$ 1.364,67	R\$ -	R\$ 466,40	R\$ 899,27



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2025 A 28/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula: 53375 / CREA 212187999-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
29.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF 09/2021	m²	38,16	38,16	0,00		0,00	R\$ 4,28	R\$ 163,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,32
29.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	m²	7,35	7,35	0,00		0,00	R\$ 91,87	R\$ 675,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 675,24
29.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	15,36	15,36	0,00		0,00	R\$ 57,65	R\$ 885,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,50
29.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	24,40	24,40	0,00		0,00	R\$ 101,04	R\$ 2.465,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.465,37
29.7	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	508,09	508,09	0,00		0,00	R\$ 15,91	R\$ 8.083,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.083,71
29.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	64,00	64,00	0,00		0,00	R\$ 18,27	R\$ 1.169,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,28
29.9	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	9,91	9,91	0,00		0,00	R\$ 17,43	R\$ 172,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,73
29.10	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	55,27	55,27	0,00		0,00	R\$ 16,50	R\$ 911,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,95
29.11	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	84,36	84,36	0,00		0,00	R\$ 14,79	R\$ 1.247,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,68
29.12	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	65,99	65,99	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 821,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,57
29.13	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	20,36	20,36	0,00		0,00	R\$ 17,64	R\$ 359,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 359,15
29.14	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPa, SEM NECESSIDADE DO USO DE FÓRMAS, (EXCETO ARMADURA) - (REF: 103078 - SINAPI/RN)	M2	34,88	34,88	0,00		0,00	R\$ 150,73	R\$ 5.257,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.257,46

TT 3335 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.996,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187999-8

Alairdson Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
29.15	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FOK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	m³	0,77	0,77	0,00		0,00	R\$ 1.134,14	R\$ 873,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 873,28
29.16	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FOK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	m³	3,18	3,18	0,00		0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 3.671,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.671,53
29.17	LAJE PRÉ - MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, TRELICADA, ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8x4), (REF:101963 - SINAPIR/N).	M2	33,16	33,16	0,00		0,00	R\$ 232,50	R\$ 7.709,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.709,70
29.18	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM, INC 11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	M2	319,61	216,57	0,00	103,04	103,04	R\$ 116,27	R\$ 37.161,05	R\$ 11.980,46	R\$ 11.980,46	R\$ 25.180,59
29.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃO, AF 09/2023	m²	312,71	312,71	0,00		0,00	R\$ 49,33	R\$ 15.425,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.425,98
29.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	m²	312,71	209,67	0,00	103,04	103,04	R\$ 7,68	R\$ 2.401,61	R\$ 791,35	R\$ 791,35	R\$ 1.610,26
29.21	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 08/2022	m²	312,71	209,67	0,00	103,04	103,04	R\$ 57,53	R\$ 17.990,20	R\$ 5.927,89	R\$ 5.927,89	R\$ 12.062,31
29.22	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF 08/2020	m³	9,98	9,98	0,00		0,00	R\$ 402,01	R\$ 4.012,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.012,05
29.23	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M², AF 03/2024	m³	2,23	2,23	0,00		0,00	R\$ 2.839,98	R\$ 6.333,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.333,15
29.24	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30M X 0,50M (REF: 3230 - ORSE/SE)	M	60,00	60,00	0,00		0,00	R\$ 400,99	R\$ 24.059,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.059,40
29.25	INTERNAENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40M X 0,50M (REF: 3231 - ORSE/SE)	M	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 440,06	R\$ 13.201,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.201,80
29.26	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 40,27	R\$ 1.449,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,72

TMS 3336 Proc. 12/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110426834

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Licitado	Saldo	Medito Acumulado	Medito no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
29.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 17,05	R\$ 204,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,60
29.28	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	M	58,00	58,00	0,00		0,00	R\$ 24,45	R\$ 1.418,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.418,10
29.29	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	152,00	152,00	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 5.301,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.301,76
29.30	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, AF 07/2021	M	220,00	58,21	107,19	54,60	161,79	R\$ 246,20	R\$ 54.164,00	R\$ 13.442,52	R\$ 39.832,70	R\$ 14.331,30
29.32	DRENO BARBAÇA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF 07/2021	UN	30,00	12,00	12,00	6,00	18,00	R\$ 33,39	R\$ 1.001,70	R\$ 200,34	R\$ 601,02	R\$ 400,68
29.33	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.072,09	R\$ 1.072,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,09
29.34	TANQUE RESERVATÓRIO PARA AGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV OU SIMILAR (REF: 13431 - SINAPURIN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 13.261,91	R\$ 26.523,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.523,82
29.35	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M, AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.766,51	R\$ 1.766,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.766,51
29.36	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M, AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.147,40	R\$ 3.147,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,40
29.37	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF 08/2020	m³	26,00	0,00	26,00		26,00	R\$ 243,63	R\$ 6.334,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.334,38
29.38	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIDO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024	M	130,00	0,00	130,00		130,00	R\$ 230,77	R\$ 30.000,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,10
29.39	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	m³	248,55	125,05	123,50		123,50	R\$ 30,22	R\$ 7.511,18	R\$ -	R\$ 3.732,17	R\$ 3.779,01
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.085.713,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085.713,61



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.996,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2025  
DECLARAÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alairdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
30.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.304,62	R\$ 4.609,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.609,24
30.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLIO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 901,78	R\$ 1.803,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.803,56
30.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 618,13	R\$ 3.708,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.708,78
30.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES. (REF.: 12235 - ORSE/SEI)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 540,27	R\$ 10.265,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.265,13
30.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.020,26	R\$ 1.020,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.020,26
30.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12228 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 684,01	R\$ 684,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,01
30.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12233 - ORSE/SEI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.148,65	R\$ 3.148,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.148,65
30.8	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.954,19	R\$ 7.954,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.954,19
30.9	PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100ª 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPT 16A 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VÉRIO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF.: 13102 - ORSE/SEI)	UN	24,00	24,00	0,00		0,00	R\$ 284,08	R\$ 6.817,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.817,92
30.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 34,77	R\$ 312,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,93
30.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 52,88	R\$ 105,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,76
30.12	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 42,34	R\$ 1.524,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.524,24
30.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 71,00	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,00

TI S. 3338 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187299-8

Alaerison Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 59,14	R\$ 650,54	-	R\$ -	R\$ 650,54
30.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	226,00	226,00	0,00		0,00	R\$ 41,09	R\$ 9.286,34	-	R\$ -	R\$ 9.286,34
30.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 65,53	R\$ 2.883,32	-	R\$ -	R\$ 2.883,32
30.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" (REF.: 711 - ORSEISE)	UN	56,00	56,00	0,00		0,00	R\$ 8,15	R\$ 456,40	-	R\$ -	R\$ 456,40
30.18	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 119,77	R\$ 119,77	-	R\$ -	R\$ 119,77
30.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	337,00	337,00	0,00		0,00	R\$ 20,80	R\$ 7.009,60	-	R\$ -	R\$ 7.009,60
30.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	278,00	278,00	0,00		0,00	R\$ 36,94	R\$ 10.269,32	-	R\$ -	R\$ 10.269,32
30.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	637,00	637,00	0,00		0,00	R\$ 19,14	R\$ 12.192,18	-	R\$ -	R\$ 12.192,18
30.22	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	13,00	0,00		0,00	R\$ 17,50	R\$ 227,50	-	R\$ -	R\$ 227,50
30.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	24,00	0,00		0,00	R\$ 20,46	R\$ 491,04	-	R\$ -	R\$ 491,04
30.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 80,79	R\$ 323,16	-	R\$ -	R\$ 323,16
30.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 83,12	R\$ 166,24	-	R\$ -	R\$ 166,24
30.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 87,79	R\$ 263,37	-	R\$ -	R\$ 263,37
30.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 93,47	R\$ 654,29	-	R\$ -	R\$ 654,29
30.28	MÓDULO PARA 18 MEDIDORES COM BARRAMENTO, 1940 x 1560 x 200MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA ELETROSTATICAMENTE (REF.: 11329 - ORSEISE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 11.488,97	R\$ 11.488,97	-	R\$ -	R\$ 11.488,97
30.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 101894 - SINAPIRN)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 591,37	R\$ 1.182,74	-	R\$ -	R\$ 1.182,74

TT 03339 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 29/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 21218/7999-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) (REF: 8420 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 425,67	R\$ 1.277,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277,01
30.31	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) (REF: 7832 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 945,48	R\$ 945,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 945,48
30.32	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	98,00	98,00	0,00		0,00	R\$ 13,52	R\$ 1.324,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,96
30.33	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00	34,00	0,00		0,00	R\$ 14,28	R\$ 485,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,52
30.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 15,84	R\$ 300,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,96
30.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 25,47	R\$ 483,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 483,93
30.36	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF:SSM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (REF.: 7996 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 364,38	R\$ 8.016,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.016,36
30.37	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V (REF.: 09041 - ORSE/SE)	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 218,11	R\$ 14.395,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.395,26
30.38	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7.092,30	7.092,30	0,00		0,00	R\$ 3,88	R\$ 27.518,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.518,12
30.39	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.328,80	5.328,80	0,00		0,00	R\$ 5,71	R\$ 30.427,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.427,44
30.40	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.582,90	5.582,90	0,00		0,00	R\$ 8,89	R\$ 49.631,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.631,98
30.41	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.778,90	1.778,90	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 22.147,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.147,30
30.42	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.274,40	1.274,40	0,00		0,00	R\$ 21,64	R\$ 27.578,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.578,01
30.43	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	202,50	202,50	0,00		0,00	R\$ 9,52	R\$ 1.927,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,80
30.44	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	315,50	315,50	0,00		0,00	R\$ 13,49	R\$ 4.256,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.256,09

T.S. 3340 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LIÇÃOÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.968,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alarudson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.45	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	824,90	824,90	0,00		0,00	R\$ 34,01	R\$ 28.054,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.054,84
30.46	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	25,10	25,10	0,00		0,00	R\$ 34,98	R\$ 877,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,99
30.47	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	123,60	123,60	0,00		0,00	R\$ 73,00	R\$ 9.022,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.022,80
30.48	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	93,10	93,10	0,00		0,00	R\$ 136,90	R\$ 12.745,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.745,39
30.49	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	2.423,20	2.423,20	0,00		0,00	R\$ 20,57	R\$ 49.845,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.845,22
30.50	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	618,10	618,10	0,00		0,00	R\$ 19,70	R\$ 12.176,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.176,57
30.51	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,60	350,60	0,00		0,00	R\$ 10,03	R\$ 3.516,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.516,51
30.52	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,10	21,10	0,00		0,00	R\$ 22,29	R\$ 470,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 470,31
30.53	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	1.095,90	1.095,90	0,00		0,00	R\$ 31,91	R\$ 34.970,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.970,16
30.54	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	477,00	477,00	0,00		0,00	R\$ 17,61	R\$ 8.399,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.399,97
30.55	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 4" (REF.: 11435 - ORSE/SE)	M	9,00	9,00	0,00		0,00	R\$ 222,46	R\$ 2.002,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002,14
30.56	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	104,20	104,20	0,00		0,00	R\$ 48,40	R\$ 5.043,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.043,28
30.57	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 1 1/2" (REF.: 9036 - ORSE/SE)	M	19,60	19,60	0,00		0,00	R\$ 134,29	R\$ 2.632,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,08

TI 3341 PICC. 17/12/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 21218/7899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 211024834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.58	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 3/4" (REF.: 9036 - ORSE/SE)	M	29,60	29,60	0,00		0,00	R\$ 25,28	R\$ 748,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,28
30.59	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - LEVE, D= 3" (REF.: 9037 - ORSE/SE)	M	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 162,44	R\$ 1.949,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.949,28
30.60	ABRACAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" (REF.: 8441 - ORSE/SE)	UN	479,00	479,00	0,00		0,00	R\$ 8,40	R\$ 4.023,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.023,60
30.61	ABRACAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2" (REF.: 9427 - ORSE/SE)	UN	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 7,43	R\$ 148,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,60
30.62	ABRACAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4" (REF.: 7750 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 11,10	R\$ 244,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,20
30.63	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 3" - REV.01 (REF.: 10905 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 96,19	R\$ 96,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,19
30.64	CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022 (REF.: 98818 - SINAP/RN)	UN	56,00	56,00	0,00		0,00	R\$ 48,83	R\$ 2.734,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.734,48
30.65	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 26,78	R\$ 214,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,24
30.66	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 13,30	R\$ 13,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,30
30.67	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 17,42	R\$ 121,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,94
30.68	LUVIA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 1" (REF.: 12462 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 22,94	R\$ 45,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
30.69	LUVIA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 2 1/2" (REF.: 12493 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 32,71	R\$ 98,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,13
30.70	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 195,27	R\$ 2.343,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.343,24
30.71	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETELENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 60,95	R\$ 60,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,95
30.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF.: VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - (REF.: 00723 - ORSE/SE)	UN	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 7,71	R\$ 154,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,20
30.73	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) (REF.: 8689 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 24,58	R\$ 24,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,58

TT'S 3342 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2025 A 26/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alairdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA PERFORADA 50 X 50 X 3000 MM (REF: VALEMAM OU SIMILAR) (REF::00766 -ORSE/SE)	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,04	R\$ 1.373,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.373,12
30.75	SUORTE VERTICAL 100 X 75MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA (REF: MOPA OU SIMILAR) (REF:: 8685 -ORSE/SE)	UN	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,50	R\$ 1.267,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,50
30.76	TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF:: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 (REF:: 09624 -ORSE/SE)	UN	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,25	R\$ 406,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,00
30.77	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF: VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) (REF:: 00726 -ORSE /SE)	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,52	R\$ 22,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,56
30.78	CAIXA ENTERRADA ELETROCALHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,76	R\$ 21.974,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.974,64
30.79	TUBOLOS CERAMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 302,93	R\$ 5.149,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.149,81
30.80	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA (REF: 650 -ORSE/SE)	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 92,82	R\$ 1.021,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021,02
30.81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO (15X15X10CM) (REF: 11751 -ORSE/SE)	UN	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 112,72	R\$ 1.690,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.690,80
30.82	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM (REF: 7872 -ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 58,85	R\$ 823,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,90
30.83	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHAO (TIRANTE) C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF: 1431 OU SIMILAR) (REF: 12545 -ORSE/SE)	UN	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,57	R\$ 3.498,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,35
30.84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 19 X 38 MM (REF: 4536 -ORSE/SE)	M	78,20	78,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,55	R\$ 2.389,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.389,01
30.85	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COMGRANPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV:REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 10907 -ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,57	R\$ 46,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,28
30.86	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 96977 - SINAPIRN)	UN	128,30	128,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,77	R\$ 6.898,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.898,69
30.87	EKAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF: C 90 A DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11148 -ORSE/SE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 335,38	R\$ 3.018,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.018,42

17/10/2025 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187999-8

Alaerdsom Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.88	ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA EM ALUMINIO, COR PRETO, INCLUSO FRETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: CA948-SEINFRA)	UN	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 283,22	R\$ 79.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.584,82
30.89	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 65500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF: 12808 - ORSE/SE)	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 212,43	R\$ 6.797,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.797,76
30.90	LUMINARIA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP-0,95, 160LMM/32.000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELE 3 PINOS, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR (REF: 13390 - ORSE/SE)	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,63	R\$ 40.963,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.963,23
30.91	LUMINARIA FECHADA EM LED P/ILUMIN PÚBLICA, MODELO LPL ATON 60, 60W, CORPO ALUMINIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FATOR POT.>0,95, ILLUMATIC OU SIMILAR (REF: 13390 - ORSE/SE)	UN	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 757,40	R\$ 49.988,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.988,40
30.92	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97590 - SINAPI/RN)	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,92	R\$ 1.426,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.426,32
30.93	LUMINARIA PAINEL PLAFON LED, DE EMBUTIR, 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 12971 - ORSE/SE)	UN	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,79	R\$ 10.855,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.855,57
30.94	LUMINARIA TUBULAR DE LED, DE SOBREPOR, 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97590 - SINAPI/RN)	UN	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,73	R\$ 8.396,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.396,04
30.95	LAMPADA DE FILAMENTO LED 4 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,11	R\$ 1.462,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.462,17
30.96	LAMPADA TIPO BULBO LED 20 W, 3000K, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,33	R\$ 14.293,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.293,72
30.97	LAMPADA DICHOICA 3 W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,92	R\$ 9.114,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.114,66
30.98	LAMPADA DICHOICA 9 W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97609 - SINAPI/RN)	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 81,57	R\$ 652,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 652,56
30.99	LUMINARIA TIPO SPOT BALZADOR DE EMBUTIR DE 5 W, AMARELO, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11951 - ORSE/SE)	UN	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 165,63	R\$ 10.269,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.269,06
30.100	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 97593 - SINAPI/RN)	UN	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 158,49	R\$ 29.637,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.637,63
30.101	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 215,43	R\$ 16.200,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.200,33
30.102	POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO ESCAVACAO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 98,52	R\$ 123,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,15

T 0.334 Proc. 12/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.968,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 211042634

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
30.103	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	m³	1,25	1,25	0,00		0,00	R\$ 838,87	R\$ 1.048,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,58
30.104	POSTE COLONIAL OU BARI EM ALUMINIO, COM 2 LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS, COMPRIMENTO 2,50M, NA COR PRETO - (INCLUSO FRETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (REF: 100619 - SINAPI/RN)	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 3.428,01	R\$ 85.700,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.700,25
30.105	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINHO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF: SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF: 7289 - ORSE/SE)	UN	66,00	66,00	0,00		0,00	R\$ 2.002,30	R\$ 132.151,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.151,80
30.106	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINHO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF: SÉRIE 3009/BJG+OH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF: 7646 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 5.597,75	R\$ 39.184,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.184,25
30.107	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM (REF: 13425 - ORSE/SE)	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 253,92	R\$ 11.172,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.172,48
30.108	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM (REF: 13426 - ORSE/SE)	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 334,07	R\$ 7.349,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.349,54
30.109	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 03 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM (REF: 13427 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 404,79	R\$ 2.833,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.833,53
30.110	BRAÇO PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	UN	21,00	21,00	0,00		0,00	R\$ 178,22	R\$ 3.742,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,62
31	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO											
31.1	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT DRENO AR (REF: 91942 - SINAPI/RN)	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	R\$ 91,46	R\$ 2.652,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.652,34
31.2	CABO DE COBRE PP CORDP/PLAST 4 X 2,5 MM2, 4500/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 11412 - ORSE/SE)	M	254,30	254,30	0,00		0,00	R\$ 20,52	R\$ 5.218,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.218,23
31.3	CABO DE COBRE PP CORDP/PLAST 4 X 4,0 MM2, 4500/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 4119 - ORSE/SE)	M	43,30	43,30	0,00		0,00	R\$ 27,04	R\$ 1.170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,83

T.S. 3345 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Mossoró, 21/10/2027  
CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Mossoró, 21/10/2027  
CREA 211042834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
31.4	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF 11/2021 PA	M	13,60	13,60	0,00		0,00	RS 35,34	RS 480,62	RS -	RS -	RS 480,62
31.5	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF 11/2021 PA	M	297,50	297,50	0,00		0,00	RS 54,81	RS 16.305,97	RS -	RS -	RS 16.305,97
31.6	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF 11/2021 PA	M	284,00	284,00	0,00		0,00	RS 83,28	RS 23.651,52	RS -	RS -	RS 23.651,52
31.7	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	M	134,02	134,02	0,00		0,00	RS 18,92	RS 2.535,65	RS -	RS -	RS 2.535,65
31.8	LUBA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	29,00	29,00	0,00		0,00	RS 6,06	RS 175,74	RS -	RS -	RS 175,74
31.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	60,00	60,00	0,00		0,00	RS 8,00	RS 480,00	RS -	RS -	RS 480,00
31.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	RS 8,84	RS 282,88	RS -	RS -	RS 282,88
31.11	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	RS 208,79	RS 3.549,43	RS -	RS -	RS 3.549,43
31.12	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H (REF: 13271 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	RS 420,64	RS 1.261,92	RS -	RS -	RS 1.261,92
31.13	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATE 30000 BTU/H (REF: 13275 - ORSE/SE)	UN	26,00	26,00	0,00		0,00	RS 534,19	RS 13.888,94	RS -	RS -	RS 13.888,94
31.14	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR (REF: 13275 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	RS 161,20	RS 644,80	RS -	RS -	RS 644,80
32	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: LOGICA E CFTV							RS 115.124,86	RS 115.124,86	RS -	RS -	RS 115.124,86
32.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"X 450MM - (REF: 6439 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	RS 944,94	RS 1.889,88	RS -	RS -	RS 1.889,88
32.2	BANDEJA PARA RACK 19" DESIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE - (REF: 11417 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	RS 406,23	RS 2.843,61	RS -	RS -	RS 2.843,61
32.3	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - (REF: 11417 e 11419 ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	RS 38,51	RS 77,02	RS -	RS -	RS 77,02

Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Dirutora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Alairdson Nascimento de Lima

Dirutor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
32.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - (REF: 12791 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 4.272,13	R\$ 12.816,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.816,39
32.5	CAMERA BULLET IP VPI - FULL HD 1080P IR Poe - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 13897 - ORSE/SE)	UN	35,00	35,00	0,00		0,00	R\$ 325,53	R\$ 11.393,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.393,55
32.6	CAMERA SPEED DOME - VSD 1000 26X. DA INTELBRAS OU SIMILAR (REF: 11519 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 16.159,34	R\$ 48.478,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.478,02
32.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK INTERATIVO ATIV 700VA BIVOLT - (REF: 13119 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 724,59	R\$ 1.449,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,18
32.8	EM REDE 4K. 32 CANAIS NVD - (REF: 13119 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.839,29	R\$ 5.678,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.678,58
32.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5E (KRONER OU SIMILAR) - (REF: 720 - ORSE/SE)	UN	44,00	44,00	0,00		0,00	R\$ 20,15	R\$ 886,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 886,60
32.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 52,03	R\$ 104,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,06
32.11	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E. INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1.962,39	1.962,39	0,00		0,00	R\$ 6,40	R\$ 12.559,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.559,29
32.12	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020. PROF=40MM - (REF: 8362 - ORSE/SE)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 28,98	R\$ 144,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,90
32.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 36,94	R\$ 73,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,88
32.14	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	303,80	303,80	0,00		0,00	R\$ 10,51	R\$ 3.192,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.192,93
32.15	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	43,10	43,10	0,00		0,00	R\$ 17,61	R\$ 758,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,99
32.16	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	293,36	293,36	0,00		0,00	R\$ 31,91	R\$ 9.361,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.361,11
32.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 26,78	R\$ 321,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,36
32.18	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 25,87	R\$ 51,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,74

Proc. 17/2025 3347



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Directora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerilson Nascimento de Lima

Director de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
32.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"x4", SISTEMA "X", COM TAMPA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 9138 - ORSE/SE)	UN	38,00	38,00	0,00		0,00	R\$ 33,14	R\$ 1.259,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,32
32.20	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 192,76	R\$ 385,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,52
32.21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, DE EMBUTIR, COM TAMPA (REF: 9139 - ORSE/SE)	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 107,50	R\$ 1.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290,00
32.22	CAIXA DE PASSAGEM PVC 30X30X10CM DE EMBUTIR, COM TAMPA (REF: 8895 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 108,93	R\$ 108,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,93
33	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO							R\$ 13.579,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.579,41
33.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 101908 - SINAPI/RN)	UN	27,00	27,00	0,00		0,00	R\$ 259,16	R\$ 6.997,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.997,32
33.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC COM SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES (REF: 101908 - SINAPI/RN)	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 325,04	R\$ 1.625,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.625,20
33.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 09/2021	m²	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 67,57	R\$ 2.162,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.162,24
33.4	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	34,00	34,00	0,00		0,00	R\$ 25,07	R\$ 852,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 852,38
33.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - (REF: 12137 - ORSE/SE)	UN	32,00	32,00	0,00		0,00	R\$ 32,67	R\$ 1.045,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,44
33.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - (REF: 12137 - ORSE/SE)	UN	31,00	31,00	0,00		0,00	R\$ 28,93	R\$ 896,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 896,83
34	INSTALAÇÕES DE GÁS							R\$ 90.449,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.449,53
34.1	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", INSTALADO EM RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 (REF: 97328 - SINAPI)	M	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 38,71	R\$ 696,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,78
34.2	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO PARA GÁS DE COZINHA 1/8" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (REF: 103029 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 71,14	R\$ 1.280,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,52

Fls. 3348 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Alairdson Nascimento de Lima

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Matrícula 53375 / CREA 21218799-8

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
34.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA, METAL, 5/8" UNC x 1/8" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GAS (REF: 10888 -ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 45,22	R\$ 813,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,96
34.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE REDUÇÃO, METAL, 1/2" NPT x 3/8" SAE, P/INSTALAÇÃO DE GAS (REF: 10888 -ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 31,26	R\$ 562,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,68
34.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE REDUÇÃO, METAL, 3/4" NPT x 3/8" SAE, P/INSTALAÇÃO DE GAS (REF: 10888 -ORSE/SE)	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 30,61	R\$ 1.101,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,96
34.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE REDUÇÃO, METAL, 3/4" NPT x 3/8" SAE, P/INSTALAÇÃO DE GAS (REF: 10888 -ORSE/SE)	UN	72,00	72,00	0,00		0,00	R\$ 10,79	R\$ 776,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,88
34.7	REGISTRO PARA GAS DE COZINHA 3/8" NPT x 3/8" SAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812021 (REF: 103029 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 27,38	R\$ 492,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 492,84
34.8	VALVULA DE RETENÇÃO EM LATAO COM ROSCA DE 1/2"NPT X 5/8"UNC, REF: X P-13 UCY, P/INSTALAÇÕES GAS (REF: 7844 -ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 32,69	R\$ 588,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 588,42
34.9	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	M	1,80	1,80	0,00		0,00	R\$ 19,95	R\$ 35,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,91
34.10	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012020	M	1.075,00	1.075,00	0,00		0,00	R\$ 49,93	R\$ 53.674,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.674,75
34.11	CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX GAS, DN 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 (REF: 96821 - SINAPI)	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 86,72	R\$ 3.121,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.121,92
34.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1 1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 92699 - SINAPI)	UN	233,00	233,00	0,00		0,00	R\$ 58,46	R\$ 13.621,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.621,18
34.13	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 23,59	R\$ 424,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,62
34.14	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1 1/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 92699 - SINAPI)	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R\$ 97,27	R\$ 1.848,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,13

TT 03349 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaertson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
34.15	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, 32 X 16, CONEXÃO ROSQUEADA E INSTALAÇÃO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF: 92953 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 69,01	R\$ 1.242,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,18
34.16	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	36,00	36,00	0,00		0,00	R\$ 96,35	R\$ 3.468,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.468,60
34.17	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" x 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (REF: 95250 - SINAPI)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 44,50	R\$ 801,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 801,00
34.18	CENTRAL DE MEDIÇÃO PARA 20 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (REF: 97361 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.897,20	R\$ 5.897,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.897,20
35	PAVIMENTAÇÃO, ACESSOS E JARDINEIRAS											
35.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	33,57	33,57	0,00		0,00	R\$ 98,52	R\$ 3.307,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.307,31
35.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	33,57	33,57	0,00		0,00	R\$ 708,77	R\$ 23.793,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.793,40
35.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25MPA, AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	9,27	9,27	0,00		0,00	R\$ 3.195,61	R\$ 29.623,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.623,30
35.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. (REF: CAS92 - SEINFRA)	M3	78,92	78,92	0,00		0,00	R\$ 865,32	R\$ 68.291,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.291,05
35.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	38,44	38,44	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 1.637,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.637,92
35.6	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KNM (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	m²	38,44	38,44	0,00		0,00	R\$ 11,60	R\$ 445,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,90
35.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF 09/2023	m²	984,84	984,84	0,00		0,00	R\$ 49,33	R\$ 48.582,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.582,15
35.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 09/2020	m³	0,96	0,96	0,00		0,00	R\$ 402,01	R\$ 385,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,92
35.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	1.666,60	1.666,60	0,00		0,00	R\$ 7,68	R\$ 12.799,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.799,48

TS. 3350 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA  
VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28  
DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025  
DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/10/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 28/09/2025 A 28/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
35.10	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25MM. AF 09/2022	m²	1.866,60	1.866,60	0,00		0,00	R\$ 57,53	R\$ 95.879,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.879,49
35.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 09/2024	m²	505,86	505,86	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 2.225,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.225,78
35.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024	m²	505,86	505,86	0,00		0,00	R\$ 27,32	R\$ 13.820,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.820,09
35.13	TAMPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO PARA BANCOS. (REF: 9787 -ORSE/SE)	M3	6,50	6,50	0,00		0,00	R\$ 2.486,22	R\$ 16.160,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.160,43
35.14	CAPLAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3. LARGURA DE 10CM E ESPESURA DE 2CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF: 1100129 - CAERN/RN)	M	281,65	281,65	0,00		0,00	R\$ 24,40	R\$ 6.872,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.872,26
36	ACESSOS											
36.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	19,80	14,99	0,00	4,81	4,81	R\$ 98,52	R\$ 285.771,29	R\$ 20.321,11	R\$ 20.321,11	R\$ 265.450,18
36.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 09/2021	m³	19,80	14,99	0,00	4,81	4,81	R\$ 708,77	R\$ 14.033,64	R\$ 3.409,18	R\$ 3.409,18	R\$ 10.624,46
36.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25MPA. AF_11/2022 (REF: 104488 - SINAP 02/2024)	M3	5,32	4,14	0,00	1,18	1,18	R\$ 3.195,61	R\$ 17.000,64	R\$ 3.770,82	R\$ 3.770,82	R\$ 13.229,82
36.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. (REF: CA892 - SEINFRA/CE)	M3	59,26	46,34	0,00	12,92	12,92	R\$ 865,32	R\$ 51.278,86	R\$ 11.179,93	R\$ 11.179,93	R\$ 40.098,93
36.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS. AF 09/2023	m²	149,08	118,93	0,00	30,15	30,15	R\$ 49,33	R\$ 7.354,11	R\$ 1.487,30	R\$ 1.487,30	R\$ 5.866,81
36.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	149,08	149,08	0,00		0,00	R\$ 7,68	R\$ 1.144,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.144,93
36.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25MM. AF 09/2022	m²	149,08	149,08	0,00		0,00	R\$ 57,53	R\$ 8.576,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,57
36.8	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	149,08	149,08	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 655,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,95

T 5 3 3 5 1 Proc. 12 / 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.

CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA

ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/09/2025 A 25/10/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212197999-8

Alaerison Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
36.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_03/2024	m²	149,08	149,08	0,00		0,00	R\$ 27,32	R\$ 4.072,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.072,86
36.10	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	m²	1.101,21	1.101,21	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 869,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,95
36.11	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	1.101,21	1.101,21	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 46.922,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.922,55
36.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	808,41	808,41	0,00		0,00	R\$ 92,34	R\$ 74.648,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.648,57
36.13	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, COLORIDO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 (REF: 104658 - SINAPI/RN)	M2	292,75	292,75	0,00		0,00	R\$ 194,97	R\$ 57.077,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.077,46
36.14	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE, LARG: 5CM (REF: C4622 - SEINFRA/CE)	M	10,36	10,36	0,00		0,00	R\$ 17,81	R\$ 184,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,51
37	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 575.881,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 575.881,37
37.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	m²	5.920,30	5.920,30	0,00		0,00	R\$ 0,79	R\$ 4.677,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.677,03
37.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	m²	3.970,87	3.970,87	0,00		0,00	R\$ 82,47	R\$ 327.477,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.477,64
37.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR AZUL, MAJARI DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	509,06	509,06	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 54.082,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.082,53
37.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR CINZA, CORTIÇO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	493,27	493,27	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 52.405,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.405,00
37.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR CINZA BOTO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	350,96	350,96	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 37.285,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.285,99
37.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHO PITANGA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022 (REF: 93680 - SINAPI)	M2	548,82	548,82	0,00		0,00	R\$ 106,24	R\$ 58.306,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.306,63
37.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	47,32	47,32	0,00		0,00	R\$ 42,61	R\$ 2.016,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.016,30

T 0 3352 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

## 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier

Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdsom Nascimento de Lima

Diretor de Dtas Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
37.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	47,32	47,32	0,00		0,00	R\$ 91,33	R\$ 4.321,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.321,73
37.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	514,87	514,87	0,00		0,00	R\$ 56,96	R\$ 29.326,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.326,99
37.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	64,99	64,99	0,00		0,00	R\$ 60,13	R\$ 3.907,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.907,84
37.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	378,90	378,90	0,00		0,00	R\$ 5,04	R\$ 1.909,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.909,65
37.12	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 54,68	R\$ 164,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,04
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS											
38.1	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO DE 1,1/2" X 1,1/2" COM 3,05M - FIXADO COM REBITE (REF.: 12093 - ORSEISE)	M2	32,42	32,42	0,00		0,00	R\$ 588,07	R\$ 19.065,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.065,22
38.2	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 10CM (1") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 2" (REF.: 10838 - ORSEISE)	M	50,96	50,96	0,00		0,00	R\$ 321,44	R\$ 16.380,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.380,58
38.3	FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM MONTANTES EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES. (REF.: 7733 - ORSEISE)	M	4,16	4,16	0,00		0,00	R\$ 831,94	R\$ 3.460,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,87
38.4	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC. (REF.: C4620 - SEINFRA)	M	175,14	175,14	0,00		0,00	R\$ 237,53	R\$ 41.601,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.601,00
38.5	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4"). (REF.: 8913 - ORSEISE)	M	216,65	216,65	0,00		0,00	R\$ 315,58	R\$ 68.370,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.370,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREÇO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - SEINFRA

VALOR LICITADO: R\$ 13.945.966,28

DATA DA PROPOSTA: 07/05/2025

DATA DE VENCIMENTO: 21/05/2027

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/09/2025 A 29/10/2025

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Galdeanha de Queiroz Xavier

Professora de Engenharia II

Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerison Nascimento de Lima

Diretor de Obras Especiais

CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
38.6	CORRIMAÇÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA (REF: 12188 - ORSE/SE)	M	15,13	15,13	0,00		0,00	R\$ 177,60	R\$ 2.687,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.687,08
38.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M	7,23	7,23	0,00		0,00	R\$ 607,86	R\$ 4.394,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.394,82
38.8	GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) - REF. OBRA DO LARGO DO FOLCLORE SERGIPIANO, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ (REF: 10738 - ORSE/SE)	M2	59,66	59,66	0,00		0,00	R\$ 802,42	R\$ 47.872,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.872,37
38.9	CORRIMAÇÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1,12" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO. (REF: 11935 - ORSE/SE)	M	4,47	4,47	0,00		0,00	R\$ 285,84	R\$ 1.277,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277,70
38.10	CHUMBAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTOS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), TELA DE AÇO E PINO DE AÇO - (REF: 1070030 - CAERN /RN - 11/2020)	M	880,50	880,50	0,00		0,00	R\$ 120,39	R\$ 106.003,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.003,39
38.11	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DECORATIVAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). (REF: 1080086 - CAERN/RN)	UN	1.399,00	1.399,00	0,00		0,00	R\$ 13,98	R\$ 19.558,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.558,02
38.12	BALAUSTRÉ PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10M E SEÇÃO MÁXIMA DE 17CM, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO.	UN	1.399,00	1.399,00	0,00		0,00	R\$ 49,39	R\$ 69.096,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.096,61
38.13	CORRIMAÇÃO SUPERIOR DE BALAUSTRÉ PARA AS ÁREAS DO CORETO, DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	440,25	440,25	0,00		0,00	R\$ 138,02	R\$ 60.763,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.763,30
38.14	MOLDADO, COM ALTURA 10CM DE ALTURA, DE ACORDO COM PROJETO DE MODELO PRÓPRIO	M	440,25	440,25	0,00		0,00	R\$ 160,51	R\$ 70.664,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.664,52
38.15	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	m³	15,51	15,51	0,00		0,00	R\$ 2.839,98	R\$ 44.048,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.048,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDERECO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDERECO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alairdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2119424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
38.16	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF 08/2022	m²	41,53	41,53	0,00		0,00	R\$ 79,39	R\$ 3.297,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.297,06
38.17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	1.417,51	1.417,51	0,00		0,00	R\$ 4,40	R\$ 6.237,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,04
38.18	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOIS. AF 03/2024	m²	1.417,51	1.417,51	0,00		0,00	R\$ 30,28	R\$ 42.922,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.922,20
38.19	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOIS. AF 04/2023	m²	1.417,51	1.417,51	0,00		0,00	R\$ 14,13	R\$ 20.029,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.029,41
39	BANCOS DE CONCRETO											
39.1	FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFS DE AÇO. 60 USOS (REF: 10739 - ORSE/SE)	M2	275,60	275,60	0,00		0,00	R\$ 61,58	R\$ 16.971,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.971,44
39.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	893,64	893,64	0,00		0,00	R\$ 16,80	R\$ 15.013,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.013,15
39.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	8,20	8,20	0,00		0,00	R\$ 1.154,57	R\$ 9.467,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.467,47
39.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF. 101463 - SINAPI/RN)	T	20,50	20,50	0,00		0,00	R\$ 54,25	R\$ 1.112,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,12
39.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS EM MADEIRA DE LEI DE 10 CM (REF: 13350 - ORSE/SE)	M2	36,70	36,70	0,00		0,00	R\$ 271,80	R\$ 9.975,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.975,06
40	PAISAGISMO											
40.1	PLANTIO DE GRAMA BATAIAIS EM PLACAS. AF 07/2024	m²	343,50	343,50	0,00		0,00	R\$ 18,35	R\$ 6.303,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.303,22
40.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 381,49	R\$ 2.288,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.288,94
40.3	PLANTA - FLAMBOYANT (OELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7628 - ORSE/SE)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 112,33	R\$ 336,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,99
40.4	PLANTA - PATÁ DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 8851 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 237,38	R\$ 1.424,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.424,28
40.5	PLANTA - CARNAUBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7636 - ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 112,30	R\$ 1.572,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.572,20
40.6	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 9880 - ORSE/SE)	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 649,43	R\$ 6.494,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.494,30

Proc. 19/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREGO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110242834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
40.7	PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 8760 - ORSE/SE)	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 194,98	R\$ 3.314,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,66
40.8	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7669 - ORSE/SE)	UN	30,00	30,00	0,00		0,00	R\$ 62,03	R\$ 1.860,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.860,90
40.9	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENI), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 7782 - ORSE/SE)	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 200,76	R\$ 2.007,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.007,60
40.10	PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDDA), FORNECIMENTO E PLANTIO (REF: 8820 - ORSE/SE)	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R\$ 15,79	R\$ 221,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,06
40.11	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF 07/2024	UN	96,00	96,00	0,00		0,00	R\$ 64,61	R\$ 6.202,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.202,56
40.12	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	13,00	13,00	0,00		0,00	R\$ 106,88	R\$ 1.389,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,44
41	DIVERSOS											
41.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 03/2024	M	177,00	177,00	0,00		0,00	R\$ 30,87	R\$ 5.463,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.463,99
41.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	1.062,00	1.062,00	0,00		0,00	R\$ 22,04	R\$ 23.406,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.406,48
41.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METALICA REDONDA EM TUBO DE AÇO E CESTO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM ESMALTE ACETINADO, SOBRE SOLO AF 11/2021 (REF: 103310 - SINAPI/RN)	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 566,73	R\$ 9.634,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.634,41
41.4	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/4" E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"x1/8", SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (REF: 9713 - ORSE/SE)	UN	4,60	4,60	0,00		0,00	R\$ 2.519,44	R\$ 11.589,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.589,42
41.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	M2	9.520,72	9.520,72	0,00		0,00	R\$ 3,25	R\$ 30.942,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.942,34
41.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM AÇO INOX CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.724,35	R\$ 7.724,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.724,35
41.7	MAPA TÁTIL EM ACRILICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA DE FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4" PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (REF: 8804 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.769,45	R\$ 3.769,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.769,45
41.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS QUIOSQUES, EM AÇO INOX COM ARABESGO 70X50CM, CONFORME MODELO PRÓPRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	18,00	18,00	0,00		0,00	R\$ 5.956,29	R\$ 107.213,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.213,22

TT S 3358 Proc. 17/2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CULTURA

ENDEREÇO: Av. Rio Branco, S/N, Alto da Conceição, Município de Mossoró/RN.  
CONTRATADA: WSC Empreendimentos e Construções LTDA  
ENDEREGO: Rua Jerônimo Rosado, 390, Sala 03, Centro, Mossoró/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 53375 / CREA 212187899-8

Alaerdson Nascimento de Lima  
Diretor de Obras Especiais  
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
419	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS DAS EDIFICAÇÕES, EM AÇO INOX - 50X75CM, CONFORME MODELO PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 8.313,71	R\$ 58.195,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.195,97
VALOR TOTAL FINAL								R\$ 136.282,50	R\$ 1.733.239,86	R\$ 12.212.726,42		

Importa a presente medição em: CENTO E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

T.S. 3359 Proc. 17/2025