



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	1,00	0,00	<b>0,06</b>	0,06	R\$ 36.071,68	R\$ 36.071,68	R\$ 2.164,30	R\$ 2.164,30	R\$ 2.164,30	R\$ 33.907,38
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	1573,22	1573,22	0,00	<b>317,36</b>	317,36	R\$ 101,62	R\$ 159.870,62	R\$ 32.250,12	R\$ 32.250,12	R\$ 32.250,12	R\$ 127.620,50
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	18,00	18,00	0,00	<b>6,00</b>	6,00	R\$ 523,26	R\$ 9.418,68	R\$ 3.139,56	R\$ 3.139,56	R\$ 3.139,56	R\$ 6.279,12
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE)	MÊS	8,00	8,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	R\$ 814,88	R\$ 6.519,04	R\$ 814,88	R\$ 814,88	R\$ 814,88	R\$ 5.704,16
2.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	8,00	8,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	R\$ 613,04	R\$ 4.904,32	R\$ 613,04	R\$ 613,04	R\$ 613,04	R\$ 4.291,28
	<b>PRAÇA DOS SKATES</b>												
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>												
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	30,21	30,21	0,00	<b>29,95</b>	29,95	R\$ 129,66	R\$ 3.917,03	R\$ 3.883,32	R\$ 3.883,32	R\$ 3.883,32	R\$ 33,71
3.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,59	0,59	0,00	<b>0,14</b>	0,14	R\$ 110,01	R\$ 64,91	R\$ 15,40	R\$ 15,40	R\$ 15,40	R\$ 49,51
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,28	5,28	0,00	<b>1,24</b>	1,24	R\$ 55,97	R\$ 295,52	R\$ 69,40	R\$ 69,40	R\$ 69,40	R\$ 226,12
3.4	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	181,56	181,56	0,00	<b>94,22</b>	94,22	R\$ 16,12	R\$ 2.926,75	R\$ 1.518,83	R\$ 1.518,83	R\$ 1.518,83	R\$ 1.407,92
3.5	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRA DO, GUARDA-CORPO) (REF.: 227 - ORSE/SE)	m²	5,30	5,30	0,00	<b>5,30</b>	5,30	R\$ 71,30	R\$ 377,89	R\$ 377,89	R\$ 377,89	R\$ 377,89	R\$ -
3.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	374,17	374,17	0,00		0,00	R\$ 0,76	R\$ 284,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,37
3.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12,95	12,95	0,00	<b>6,28</b>	6,28	R\$ 94,02	R\$ 1.217,56	R\$ 590,45	R\$ 590,45	R\$ 590,45	R\$ 627,11
3.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	19,63	19,63	0,00		0,00	R\$ 96,65	R\$ 1.897,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.897,24
3.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	2,34	2,34	0,00		0,00	R\$ 23,68	R\$ 55,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,41
3.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN)	m³	80,65	80,65	0,00		0,00	R\$ 9,00	R\$ 725,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,85
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	806,50	806,50	0,00		0,00	R\$ 1,02	R\$ 822,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,63
<b>4</b>	<b>MEIO-FIO E CANTEIROS</b>												
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	197,92	197,92	0,00	<b>77,30</b>	77,30	R\$ 50,05	R\$ 9.905,90	R\$ 3.868,87	R\$ 3.868,87	R\$ 3.868,87	R\$ 6.037,03



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	18,88	18,88	0,00	4,74	4,74	R\$ 53,07	R\$ 1.001,96	R\$ 251,55	R\$ 251,55	R\$ 750,41
5	<b>PATAMAR PARA MÓDULO DE REFERÊNCIA</b>							R\$ 465,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,91
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC 11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	2,52	2,52	0,00		0,00	R\$ 105,90	R\$ 266,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,87
5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	0,33	0,33	0,00		0,00	R\$ 96,65	R\$ 31,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,89
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3,88	3,88	0,00		0,00	R\$ 7,19	R\$ 27,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,90
5.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	3,88	3,88	0,00		0,00	R\$ 35,89	R\$ 139,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,25
6	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 38.473,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.473,98
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	377,03	377,03	0,00		0,00	R\$ 80,54	R\$ 30.366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.366,00
6.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF: 104658 - SINAPI/RN)	m²	49,46	49,46	0,00		0,00	R\$ 163,93	R\$ 8.107,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.107,98
7	<b>GUARDA CORPOS</b>							R\$ 49.886,21	R\$ 491,98	R\$ 491,98	R\$ 491,98	R\$ 49.394,23
7.1	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA (REF: 228 - ORSE/SE)	m²	10,16	10,16	0,00		0,00	R\$ 73,32	R\$ 744,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,93
7.2	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	47,26	47,26	0,00	47,26	47,26	R\$ 10,41	R\$ 491,98	R\$ 491,98	R\$ 491,98	R\$ -
7.3	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 142WG, ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, MALHA 1" (REF: 4385 - ORSE/SE)	m²	95,22	95,22	0,00		0,00	R\$ 67,47	R\$ 6.424,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.424,49
7.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (REF: 12945 - ORSE/SE)	M	157,50	157,50	0,00		0,00	R\$ 102,97	R\$ 16.217,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.217,78
7.5	FIXAÇÃO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE COM CHUMBADOR DO TIPO PARABOLT DE 3/8" - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (REF: 10622 - ORSE/SE)	M	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 53,87	R\$ 2.154,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154,80
7.6	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	100,00	100,00	0,00		0,00	R\$ 2,39	R\$ 239,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,00



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.7	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	263,10	263,10	0,00		0,00	R\$ 10,59	R\$ 2.786,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.786,23
7.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	263,10	263,10	0,00		0,00	R\$ 26,60	R\$ 6.998,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.998,46
7.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	263,10	263,10	0,00		0,00	R\$ 52,56	R\$ 13.828,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.828,54
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 4.620,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.620,40</b>
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	50,52	50,52	0,00		0,00	R\$ 3,91	R\$ 197,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,53
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	50,52	50,52	0,00		0,00	R\$ 28,70	R\$ 1.449,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,92
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	50,52	50,52	0,00		0,00	R\$ 12,93	R\$ 653,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 653,22
8.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	21,06	21,06	0,00		0,00	R\$ 10,59	R\$ 223,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,03
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	21,06	21,06	0,00		0,00	R\$ 26,60	R\$ 560,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,20
8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	21,06	21,06	0,00		0,00	R\$ 52,56	R\$ 1.106,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.106,91
8.7	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	1,92	1,92	0,00		0,00	R\$ 51,40	R\$ 98,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,69
8.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	195,80	195,80	0,00		0,00	R\$ 1,69	R\$ 330,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,90
<b>9</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 7.975,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.975,95</b>
9.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 343,10	R\$ 1.372,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.372,40
9.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 357,05	R\$ 2.499,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.499,35
9.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	1363,52	1363,52	0,00		0,00	R\$ 3,01	R\$ 4.104,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.104,20
	<b>PRAÇA DA CRIANÇA</b>								<b>R\$ 165.455,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 165.455,09</b>
<b>10</b>	<b>DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								<b>R\$ 28.615,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.615,03</b>
10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	57,58	57,58	0,00		0,00	R\$ 129,66	R\$ 7.465,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.465,82
10.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	606,01	606,01	0,00		0,00	R\$ 16,12	R\$ 9.768,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.768,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 79,31	R\$ 79,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,31
10.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 141,49	R\$ 424,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,47
10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	45,74	45,74	0,00		0,00	R\$ 94,02	R\$ 4.300,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.300,47
10.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	188,42	188,42	0,00		0,00	R\$ 6,95	R\$ 1.309,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,52
10.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	13,86	13,86	0,00		0,00	R\$ 23,68	R\$ 328,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,20
10.8	ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) (REF: 9882 - ORSE/SE)	m³	0,62	0,62	0,00		0,00	R\$ 64,55	R\$ 40,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,02
10.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN)	m³	173,70	173,70	0,00		0,00	R\$ 9,00	R\$ 1.563,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.563,30
10.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1737,00	1737,00	0,00		0,00	R\$ 1,92	R\$ 3.335,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.335,04
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 128.680,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 128.680,53</b>
11.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	964,68	964,68	0,00		0,00	R\$ 0,76	R\$ 733,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 733,16
11.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	588,55	588,55	0,00		0,00	R\$ 50,05	R\$ 29.456,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.456,93
11.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	17,70	17,70	0,00		0,00	R\$ 53,07	R\$ 939,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 939,34
11.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	964,68	964,68	0,00		0,00	R\$ 80,54	R\$ 77.695,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.695,33
11.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF: 104658 - SINAPI/RN)	m²	89,93	89,93	0,00		0,00	R\$ 163,93	R\$ 14.742,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.742,22
11.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	6,54	6,54	0,00		0,00	R\$ 38,16	R\$ 249,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,57



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
11.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC 11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	2,18	2,18	0,00		0,00	R\$ 105,90	R\$ 230,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,86
11.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	8,72	8,72	0,00		0,00	R\$ 94,49	R\$ 823,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,95
11.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	19,98	19,98	0,00		0,00	R\$ 8,44	R\$ 168,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,63
11.10	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	19,98	19,98	0,00		0,00	R\$ 30,58	R\$ 610,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,99
11.11	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (1,5m³/h OU 3,0m³/h) NO PADRÃO CAERN, EM RAMAL DE PVC SOLDÁVEL DE 20mm OU 25mm EXISTENTE, EXCLUSIVE HIDROMETRO, SENDO A CAIXA INSTALADA NA CALÇADA DO IMÓVEL, COM ACABAMENTO NO PISO, INCLUIDA NO SERVIÇO. R_05/2022 (REF: 2100100 - CAERN/RN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 253,64	R\$ 253,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,64
11.12	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO - (REF. C4212 - SEINFRA)	UN	17,00	17,00	0,00		0,00	R\$ 47,00	R\$ 799,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 799,00
11.13	TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM P/CAIXA EM ALVENARIA (REF.C2299-SEINFRA)	m²	5,80	5,80	0,00		0,00	R\$ 264,75	R\$ 1.535,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,55
11.14	REASSENTAMENTO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO DE CAIXA ENTERRADA (REF: 101798 - SINAPI)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 51,56	R\$ 154,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,68
11.15	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 1,20 x 0,15 x 0,30 M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA DO TRAÇO 1:3 (REF: 13170 - ORSE/SE)	M	1,20	1,20	0,00		0,00	R\$ 65,03	R\$ 78,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,04
11.16	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,08	0,08	0,00		0,00	R\$ 2.608,02	R\$ 208,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,64
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 1.985,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.985,71</b>
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	12,28	12,28	0,00		0,00	R\$ 3,91	R\$ 48,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,01
12.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	12,28	12,28	0,00		0,00	R\$ 12,93	R\$ 158,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,78
12.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	606,25	606,25	0,00		0,00	R\$ 1,69	R\$ 1.024,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,56
12.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	51,80	51,80	0,00		0,00	R\$ 6,46	R\$ 334,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,63



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
12.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 51,40	R\$ 205,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,60
12.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	m²	4,80	4,80	0,00		0,00	R\$ 44,61	R\$ 214,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,13
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>R\$ 6.173,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.173,82</b>
13.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 103,03	R\$ 618,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,18
13.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	m²	36,82	36,82	0,00		0,00	R\$ 6,48	R\$ 238,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,59
13.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	964,68	964,68	0,00		0,00	R\$ 3,01	R\$ 2.903,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.903,69
13.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 343,10	R\$ 1.372,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.372,40
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, 40 X 60 CM, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE (REF.: 7319 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 260,24	R\$ 1.040,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,96
	<b>PRAÇA DO RELOGIO</b>							<b>R\$ 362.845,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 362.845,10</b>
<b>14</b>	<b>DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							<b>R\$ 57.629,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 57.629,18</b>
14.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1287,65	1287,65	0,00		0,00	R\$ 8,37	R\$ 10.777,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.777,63
14.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	88,75	88,75	0,00		0,00	R\$ 129,66	R\$ 11.507,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.507,33
14.3	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	110,08	110,08	0,00		0,00	R\$ 19,38	R\$ 2.133,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.133,35
14.4	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	1096,78	1096,78	0,00		0,00	R\$ 16,12	R\$ 17.680,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.680,09
14.5	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 155,66	R\$ 466,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 466,98
14.6	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 234,82	R\$ 704,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,46
14.7	REMOÇÃO DE BANCOS FIXADOS COM PARAFUSOS (REF: 12166 - ORSE/SE)	UN	26,00	26,00	0,00		0,00	R\$ 24,05	R\$ 625,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,30
14.8	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRA DO, GUARDA-CORPO) (REF.: 227 - ORSE/SE)	m²	50,17	50,17	0,00		0,00	R\$ 71,30	R\$ 3.577,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.577,12
14.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	16,47	16,47	0,00		0,00	R\$ 94,02	R\$ 1.548,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.548,51
14.10	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	18,73	18,73	0,00		0,00	R\$ 6,95	R\$ 130,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,17



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
14.11	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	8,24	8,24	0,00		0,00	R\$ 28,45	R\$ 234,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,43
14.12	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	1,04	1,04	0,00		0,00	R\$ 77,95	R\$ 81,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,07
14.13	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN)	m³	259,96	259,96	0,00		0,00	R\$ 9,00	R\$ 2.339,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.339,64
14.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2599,60	2599,60	0,00		0,00	R\$ 2,24	R\$ 5.823,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.823,10
<b>15</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 208.401,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 208.401,13</b>
15.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	m²	2046,15	2046,15	0,00		0,00	R\$ 0,76	R\$ 1.555,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.555,07
15.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m²	654,48	654,48	0,00		0,00	R\$ 36,92	R\$ 24.163,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.163,40
15.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	1426,97	1426,97	0,00		0,00	R\$ 80,54	R\$ 114.928,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.928,16
15.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	851,72	851,72	0,00		0,00	R\$ 50,05	R\$ 42.628,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.628,59
15.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	157,88	157,88	0,00		0,00	R\$ 53,07	R\$ 8.378,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.378,69
15.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF: 104658 - SINAPI/RN)	m²	85,30	85,30	0,00		0,00	R\$ 163,93	R\$ 13.983,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.983,23
15.7	TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM P/CAIXA EM ALVENARIA (REF.C2299-SEINFRA)	m²	10,44	10,44	0,00		0,00	R\$ 264,75	R\$ 2.763,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.763,99
<b>16</b>	<b>PINTURA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>								<b>R\$ 40.580,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40.580,12</b>
16.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	129,41	129,41	0,00		0,00	R\$ 3,91	R\$ 505,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,99
16.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	129,41	129,41	0,00		0,00	R\$ 11,66	R\$ 1.508,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.508,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
16.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	129,41	129,41	0,00		0,00	R\$ 12,93	R\$ 1.673,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.673,27
16.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	24,76	24,76	0,00		0,00	R\$ 33,44	R\$ 827,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 827,97
16.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	24,76	24,76	0,00		0,00	R\$ 15,58	R\$ 385,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,76
16.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	m²	2,96	2,96	0,00		0,00	R\$ 19,93	R\$ 58,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,99
16.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	2,96	2,96	0,00		0,00	R\$ 17,49	R\$ 51,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,77
16.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²	25,90	25,90	0,00		0,00	R\$ 10,59	R\$ 274,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,28
16.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	25,90	25,90	0,00		0,00	R\$ 26,60	R\$ 688,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,94
16.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	25,90	25,90	0,00		0,00	R\$ 52,56	R\$ 1.361,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.361,30
16.11	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	495,81	495,81	0,00		0,00	R\$ 58,88	R\$ 29.193,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.193,29
16.12	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	126,40	126,40	0,00		0,00	R\$ 6,46	R\$ 816,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 816,54
16.13	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	m²	13,12	13,12	0,00		0,00	R\$ 44,61	R\$ 585,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,28
16.14	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	11,68	11,68	0,00		0,00	R\$ 51,40	R\$ 600,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,35
16.15	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	1211,52	1211,52	0,00		0,00	R\$ 1,69	R\$ 2.047,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.047,47
17	<b>BANCOS - MODELO 1</b>								<b>R\$ 21.840,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.840,20</b>
17.1	<b>FUNDAÇÃO</b>								<b>R\$ 5.058,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.058,96</b>
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	8,12	8,12	0,00		0,00	R\$ 103,36	R\$ 839,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,28
17.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	32,76	32,76	0,00		0,00	R\$ 38,16	R\$ 1.250,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,12



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
17.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	11,20	11,20	0,00		0,00	R\$ 95,51	R\$ 1.069,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,71
17.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	47,09	47,09	0,00		0,00	R\$ 20,50	R\$ 965,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,35
17.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,12	1,12	0,00		0,00	R\$ 509,89	R\$ 571,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 571,08
17.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,12	1,12	0,00		0,00	R\$ 324,48	R\$ 363,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,42
<b>17.2</b>	<b>PILARETES</b>								<b>R\$ 3.250,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.250,22</b>
17.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	15,12	15,12	0,00		0,00	R\$ 52,44	R\$ 792,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,89
17.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	31,82	31,82	0,00		0,00	R\$ 15,18	R\$ 483,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 483,03
17.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	94,18	94,18	0,00		0,00	R\$ 14,23	R\$ 1.340,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,18
17.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,76	0,76	0,00		0,00	R\$ 509,89	R\$ 387,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,52
17.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	0,76	0,76	0,00		0,00	R\$ 324,48	R\$ 246,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,60
<b>17.3</b>	<b>ALVENARIA</b>								<b>R\$ 2.337,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.337,25</b>
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m²	1,82	1,82	0,00		0,00	R\$ 94,02	R\$ 171,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,12
17.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 6,95	R\$ 48,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,65
17.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 38,16	R\$ 267,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,12
17.3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC 11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	4,48	4,48	0,00		0,00	R\$ 105,90	R\$ 474,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,43
17.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	4,76	4,76	0,00		0,00	R\$ 126,99	R\$ 604,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 604,47
17.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	14,28	14,28	0,00		0,00	R\$ 42,11	R\$ 601,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,33
17.3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	5,98	5,98	0,00		0,00	R\$ 28,45	R\$ 170,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,13
<b>17.4</b>	<b>TAMPO</b>								<b>R\$ 9.342,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.342,58</b>
17.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	27,72	27,72	0,00		0,00	R\$ 193,09	R\$ 5.352,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.352,45



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
17.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	16,55	16,55	0,00		0,00	R\$ 16,15	R\$ 267,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,28
17.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	129,82	129,82	0,00		0,00	R\$ 15,18	R\$ 1.970,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,67
17.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,10	2,10	0,00		0,00	R\$ 509,89	R\$ 1.070,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,77
17.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	2,10	2,10	0,00		0,00	R\$ 324,48	R\$ 681,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,41
<b>17.5</b>	<b>REVESTIMENTO E PINTURA</b>								<b>R\$ 1.851,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.851,19</b>
17.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	8,82	8,82	0,00		0,00	R\$ 7,19	R\$ 63,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,42
17.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	8,82	8,82	0,00		0,00	R\$ 38,36	R\$ 338,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,34
17.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m²	40,60	40,60	0,00		0,00	R\$ 3,91	R\$ 158,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,75
17.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	m²	40,60	40,60	0,00		0,00	R\$ 18,86	R\$ 765,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 765,72
17.5.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	40,60	40,60	0,00		0,00	R\$ 12,93	R\$ 524,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,96
<b>18</b>	<b>BANCOS - MODELO 2</b>								<b>R\$ 20.375,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.375,46</b>
18.1	FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 60 USOS (REF: 10739 - ORSE/SE)	m²	132,80	132,80	0,00		0,00	R\$ 57,29	R\$ 7.608,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.608,11
18.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	462,54	462,54	0,00		0,00	R\$ 14,56	R\$ 6.734,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.734,58
18.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	5,28	5,28	0,00		0,00	R\$ 1.023,27	R\$ 5.402,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.402,87
18.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	t	13,20	13,20	0,00		0,00	R\$ 47,72	R\$ 629,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,90
<b>19</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 14.019,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.019,01</b>
19.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (REF: 10536 - ORSE/SE)	UN	13,00	13,00	0,00		0,00	R\$ 343,10	R\$ 4.460,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.460,30
19.2	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORÇO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4" MM	M	40,00	40,00	0,00		0,00	R\$ 20,94	R\$ 837,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS PRAÇAS DOS SKATES, CRIANÇA E BENTO PRAXEDES.**

CONTRATO Nº: 10/2025

VALOR LICITADO: R\$ 870.000,00

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2025

ENDEREÇO: Centro, Mossoró/RN

CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Av. Independência, 1705, Loja 12, Centro, Pau dos Ferros/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/11/2025 A 10/12/2025

**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulad o Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
19.3	FIXAÇÃO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE COM CHUMBADOR DO TIPO PARABOLT DE 3/8" - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (REF: 10622-ORSE/SE)	M	28,08	28,08	0,00		0,00	R\$ 53,87	R\$ 1.512,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.512,67
19.4	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	112,00	112,00	0,00		0,00	R\$ 2,39	R\$ 267,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,68
19.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 29,76	R\$ 297,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,60
19.6	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 18,90	R\$ 378,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 378,00
19.7	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	2081,45	2081,45	0,00		0,00	R\$ 3,01	R\$ 6.265,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.265,16
			<b>VALOR TOTAL FINAL</b>					<b>R\$ 870.000,00</b>	<b>R\$ 870.000,00</b>	<b>R\$ 50.049,59</b>	<b>R\$ 50.049,59</b>	<b>R\$ 819.950,41</b>

Importa a presente medição em: CINQUENTA MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

\_\_\_\_\_  
 Lorena Vitória Lourenço Viana  
 Assessor Técnico II  
 Mat.: 545350 / CREA n° 212267554-3

\_\_\_\_\_  
 Alaerdson Nascimento de Lima  
 Diretor de Engenharia I  
 Mat: 509684 / CREA 211042483-4