



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 13.286,00	R\$ 3.321,50	R\$ 7.838,74	R\$ 5.447,26
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,41	0,34	0,25	0,59	R\$ 13.286,00	R\$ 13.286,00	R\$ 3.321,50	R\$ 7.838,74	R\$ 5.447,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 55.122,22	R\$ 2.837,86	R\$ 49.953,01	R\$ 5.169,21
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	345,12	0,00	345,12		345,12	R\$ 114,19	R\$ 39.409,25	R\$ -	R\$ 39.409,25	R\$ -
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF.: 51 - ORSE/SE)	m²	18,00	6,00	12,00		12,00	R\$ 405,67	R\$ 7.302,06	R\$ -	R\$ 4.868,04	R\$ 2.434,02
2.3	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 141,02	R\$ 564,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 564,08
2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - REV 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE)	MÊS	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	R\$ 871,76	R\$ 3.487,04	R\$ 1.743,52	R\$ 3.487,04	R\$ -
2.5	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	R\$ 547,17	R\$ 2.188,68	R\$ 1.094,34	R\$ 2.188,68	R\$ -
2.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.570,60	R\$ 1.570,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,60
2.7	Poste concreto duplo T (DT) 6/150	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 600,51	R\$ 600,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,51
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 15.607,98	R\$ 415,80	R\$ 14.893,71	R\$ 714,27
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	25,15	0,00	25,15		25,15	R\$ 133,43	R\$ 3.355,76	R\$ -	R\$ 3.355,76	R\$ -
3.2	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	171,89	0,00	171,89		171,89	R\$ 16,53	R\$ 2.841,34	R\$ -	R\$ 2.841,34	R\$ -
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	22,58	0,00	19,42	3,16	22,58	R\$ 59,41	R\$ 1.341,48	R\$ 187,74	R\$ 1.341,48	R\$ -
3.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,79	0,00	6,79		6,79	R\$ 111,51	R\$ 757,15	R\$ -	R\$ 757,15	R\$ -
3.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIJOLINHO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (REF: 97634 - SINAPI/RN)	m²	30,54	0,00	30,54		30,54	R\$ 8,52	R\$ 260,20	R\$ -	R\$ 260,20	R\$ -
3.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,78	0,00	3,78		3,78	R\$ 239,44	R\$ 905,08	R\$ -	R\$ 905,08	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
3.7	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4 A 8 MM. (REF: 4977 - ORSE/SE)	m²	35,57	0,00	35,57		35,57	R\$ 19,31	R\$ 686,85	R\$ -	R\$ 686,85	R\$ -
3.8	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25,92	0,00	25,92		25,92	R\$ 25,08	R\$ 650,07	R\$ -	R\$ 650,07	R\$ -
3.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	8,32	8,32	0,00		0,00	R\$ 85,85	R\$ 714,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 714,27
3.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN)	m³	112,06	0,00	105,82	6,24	112,06	R\$ 9,45	R\$ 1.058,96	R\$ 58,96	R\$ 1.058,96	R\$ -
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.120,60	0,00	1.058,20	62,40	1.120,60	R\$ 2,71	R\$ 3.036,82	R\$ 169,10	R\$ 3.036,82	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 41.561,09	R\$ 33.608,51	R\$ 40.778,69	R\$ 782,40
4.1	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	317,57	0,00	0,00	317,57	317,57	R\$ 0,78	R\$ 247,70	R\$ 247,70	R\$ 247,70	R\$ -
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	161,65	0,00	144,94	16,71	161,65	R\$ 49,47	R\$ 7.996,82	R\$ 826,64	R\$ 7.996,82	R\$ -
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	317,57	0,00	0,00	317,57	317,57	R\$ 82,15	R\$ 26.088,37	R\$ 26.088,37	R\$ 26.088,37	R\$ -
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (REF:104658 - SINAPI/RN)	m²	30,35	0,00	0,00	30,35	30,35	R\$ 172,21	R\$ 5.226,57	R\$ 5.226,57	R\$ 5.226,57	R\$ -
4.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 204,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
4.6	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	5,76	5,76	0,00		0,00	R\$ 53,95	R\$ 310,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,75	
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 99,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.8	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	17,92	17,92	0,00		0,00	R\$ 26,32	R\$ 471,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,65	
4.9	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 51,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.10	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$ 3.304,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	R\$ 53,01	R\$ 1.219,23	R\$ 1.219,23	R\$ 1.219,23	R\$ -	
5	MURETA								R\$ 637,53	R\$ 498,14	R\$ 498,14	R\$ 498,14	R\$ 139,39
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	R\$ 97,30	R\$ 11,67	R\$ 11,67	R\$ 11,67	R\$ -	
5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24	R\$ 7,13	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ 1,71	R\$ -	
5.3	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	R\$ 576,43	R\$ 40,35	R\$ 40,35	R\$ 40,35	R\$ -	
5.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	m²	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	R\$ 105,08	R\$ 16,81	R\$ 16,81	R\$ 16,81	R\$ -	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,56	0,00	0,00	1,56	1,56	R\$ 110,51	R\$ 172,39	R\$ 172,39	R\$ 172,39	R\$ -
5.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	R\$ 24,56	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ -
5.7	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF.: 8637 - ORSE/SE)	M	0,80	0,80	0,00		0,00	R\$ 67,99	R\$ 54,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,39
5.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 8,68	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ -
5.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 55,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -
5.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,60
5.11	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 17,35	R\$ 69,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,40
6	BANCOS							R\$ 22.266,83	R\$ 8.416,19	R\$ 16.816,41	R\$ 16.816,41	R\$ 5.450,42
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,95	0,00	5,30	1,65	6,95	R\$ 97,30	R\$ 676,23	R\$ 160,54	R\$ 676,23	R\$ -
6.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	27,83	0,00	21,21	6,62	27,83	R\$ 7,13	R\$ 198,42	R\$ 47,20	R\$ 198,42	R\$ -
6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,83	0,00	21,21	6,62	27,83	R\$ 39,53	R\$ 1.100,12	R\$ 261,69	R\$ 1.100,12	R\$ -
6.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF: 2050001 - CAERN/RN)	m²	60,29	0,00	45,97	14,32	60,29	R\$ 105,08	R\$ 6.335,27	R\$ 1.504,74	R\$ 6.335,26	R\$ 0,01
6.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	2,04	0,00	1,55	0,49	2,04	R\$ 24,56	R\$ 50,09	R\$ 12,03	R\$ 50,09	R\$ -
6.6	TAMPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO PARA BANCOS. (REF: 9787 - ORSE/SE)	m³	3,83	1,90	0,00	1,93	1,93	R\$ 2.277,72	R\$ 8.723,67	R\$ 4.396,00	R\$ 4.396,00	R\$ 4.327,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.7	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	20,87	0,00	0,00	20,87	20,87	R\$ 2,20	R\$ 45,91	R\$ 45,91	R\$ 45,91	R\$ -
6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	63,04	0,00	31,82	31,22	63,04	R\$ 8,68	R\$ 547,18	R\$ 270,98	R\$ 547,18	R\$ -
6.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	63,04	0,00	31,82	31,22	63,04	R\$ 55,00	R\$ 3.467,20	R\$ 1.717,10	R\$ 3.467,20	R\$ -
6.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	63,04	63,04	0,00		0,00	R\$ 3,90	R\$ 245,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,85
6.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	63,04	63,04	0,00		0,00	R\$ 13,91	R\$ 876,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 876,89
7	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS								R\$ 70.452,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.452,89
7.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS								R\$ 16.572,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.572,51
7.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	38,22	38,22	0,00		0,00	R\$ 45,40	R\$ 1.735,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.735,18
7.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	21,24	21,24	0,00		0,00	R\$ 7,13	R\$ 151,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,44
7.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	21,24	21,24	0,00		0,00	R\$ 39,53	R\$ 839,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,61
7.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,46	65,46	0,00		0,00	R\$ 18,17	R\$ 1.189,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.189,40
7.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	127,55	127,55	0,00		0,00	R\$ 16,84	R\$ 2.147,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.147,94
7.1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	56,73	56,73	0,00		0,00	R\$ 15,00	R\$ 850,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,95
7.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,56	9,56	0,00		0,00	R\$ 169,93	R\$ 1.624,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.624,53



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF: 96556 - SINAPI/RN)	m³	8,38	8,38	0,00		0,00	R\$ 925,10	R\$ 7.752,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.752,33
7.1.9	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,37	0,37	0,00		0,00	R\$ 759,83	R\$ 281,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,13
7.2	PILARES								R\$ 7.182,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.182,52
7.2.1	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA (REF: C4711 - SEINFRA/CE)	m²	19,20	19,20	0,00		0,00	R\$ 99,10	R\$ 1.902,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.902,72
7.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,82	45,82	0,00		0,00	R\$ 16,59	R\$ 760,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,35
7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,18	6,18	0,00		0,00	R\$ 14,61	R\$ 90,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,28
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	338,55	338,55	0,00		0,00	R\$ 10,58	R\$ 3.581,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.581,85
7.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,94	0,94	0,00		0,00	R\$ 775,72	R\$ 729,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,17
7.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	2,35	2,35	0,00		0,00	R\$ 50,28	R\$ 118,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,15
7.3	LAJE DE COBERTURA								R\$ 34.344,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.344,09
7.3.1	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PREMOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCL. DESFORMA (REF: C4711 - SEINFRA/CE)	m²	54,58	54,58	0,00		0,00	R\$ 99,10	R\$ 5.408,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.408,87
7.3.2	CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PREMOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X (REF: C4713 - SEINFRA/CE)	m²	0,55	0,55	0,00		0,00	R\$ 1.322,68	R\$ 727,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,47
7.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	203,82	203,82	0,00		0,00	R\$ 14,95	R\$ 3.047,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.047,10



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	236,36	236,36	0,00		0,00	R\$ 12,48	R\$ 2.949,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.949,77
7.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	244,55	244,55	0,00		0,00	R\$ 10,45	R\$ 2.555,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.555,54
7.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,18	32,18	0,00		0,00	R\$ 10,27	R\$ 330,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,48
7.3.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	15,73	15,73	0,00		0,00	R\$ 1.102,82	R\$ 17.347,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.347,35
7.3.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	39,33	39,33	0,00		0,00	R\$ 50,28	R\$ 1.977,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.977,51
7.4	BANCOS E LIXEIRAS								R\$ 6.437,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.437,22
7.4.1	FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 60 USOS (REF: 10739 - ORSE/SE)	m²	36,82	36,82	0,00		0,00	R\$ 59,60	R\$ 2.194,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,47
7.4.2	CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PREMOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X (REF: C4713 - SEINFRA/CE)	m²	0,14	0,14	0,00		0,00	R\$ 1.322,68	R\$ 185,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,17
7.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,91	120,91	0,00		0,00	R\$ 14,95	R\$ 1.807,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.807,60
7.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,26	1,26	0,00		0,00	R\$ 1.102,82	R\$ 1.389,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,55
7.4.5	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,28	0,28	0,00		0,00	R\$ 2.381,66	R\$ 666,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,86
7.4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	3,85	3,85	0,00		0,00	R\$ 50,28	R\$ 193,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,57



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.5	PINTURA DO TERMINAL E BANCOS								R\$ 5.916,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.916,55
7.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	160,08	160,08	0,00		0,00	R\$ 3,90	R\$ 624,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 624,31
7.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	160,08	160,08	0,00		0,00	R\$ 19,06	R\$ 3.051,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.051,12
7.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,08	160,08	0,00		0,00	R\$ 14,00	R\$ 2.241,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,12
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 3.284,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.284,22
8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12222 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 176,38	R\$ 176,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,38
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68,46	68,46	0,00		0,00	R\$ 3,21	R\$ 219,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,75
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,56	31,56	0,00		0,00	R\$ 7,08	R\$ 223,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,44
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 9,87	R\$ 39,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,48
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 12,43	R\$ 12,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,43
8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 14,67	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,67
8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,52	12,52	0,00		0,00	R\$ 8,03	R\$ 100,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,53
8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,50	21,50	0,00		0,00	R\$ 21,43	R\$ 460,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,74
8.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 180,47	R\$ 1.082,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.082,82



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 36,21	R\$ 144,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,84
8.11	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF: 13148 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 134,47	R\$ 537,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,88
8.12	PROGRAMADOR HORARIO ALIMENTAÇÃO DE 100" 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 16A - 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF. 13102 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 271,26	R\$ 271,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,26
9	PINTURA DE POSTES								R\$ 1.259,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,04
9.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	13,56	13,56	0,00		0,00	R\$ 10,76	R\$ 145,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,90
9.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	13,56	13,56	0,00		0,00	R\$ 27,59	R\$ 374,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,12
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	13,56	13,56	0,00		0,00	R\$ 54,50	R\$ 739,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 739,02
10	DIVERSOS								R\$ 7.196,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.196,33
10.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 20,55	R\$ 246,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,60
10.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	24,00	24,00	0,00		0,00	R\$ 225,93	R\$ 5.422,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.422,32
10.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	409,95	409,95	0,00		0,00	R\$ 2,20	R\$ 901,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,89
10.4	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (REF: C2299 - SEINFRA/CE)	m²	2,26	2,26	0,00		0,00	R\$ 276,78	R\$ 625,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,52



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MANOEL BAÊTA E DO TERMINAL DE ÔNIBUS

LICITAÇÃO: C. P. nº 14/2024-SEINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 230.674,13

DATA DA PROPOSTA: 16/09/2024

DATA DE VENCIMENTO: 21/12/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: Rua Dr. Mário Negócio - Centro, Mossoró/RN.

CONTRATADA: V. M. Construções e Serviços LTDA.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Rita Silvana de Oliveira, nº 13, Nova Betânia, Mossoró/RN.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 04/10/2025 à 04/12/2025

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
VALOR TOTAL FINAL							R\$	230.674,13	R\$	49.098,00	R\$	130.778,70	R\$	99.895,43

Importa a presente medição em: **QUARENTA E NOVE MIL, NOVENTA E OITO REAIS**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Daniel Víctor Carlos de Noronha
Assessor Técnico II
Mat.: 0526991 / CREA nº 212330701-7

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834