

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARCEVAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.
CONTRATA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURIN.

CP Nº 08/2024
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 888.895,85
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2025 à 27/05/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 30/06/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Camilla Gugel Dantas
Assessor Técnico I
Matrícula 1347775 / CREA 211367240-5

Joyse Rêhane Aito de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Mat. 5121216 / CREA Nº 2113298881-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros						
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,16	0,59	0,28	0,84	R\$ 46.365,15	R\$ 46.365,15	R\$ 11.591,29	R\$ 38.948,72	R\$ 7.418,43		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	m²	1089,46	0,00	1089,46	1089,46	R\$ 116,61	R\$ 127.041,93	R\$ 147.188,39	R\$ 917,40	R\$ 139.053,54	R\$ 7.524,85		
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02_01/2022 (REF: 51 - ORSESEI)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 424,73	R\$ 5.096,76	R\$ 5.096,76	-	R\$ 127.041,93	R\$ -		
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40m - REV.02_02/2022 (REF: 4654 - ORSESEI)	MES	10,00	5,00	4,00	1,00	R\$ 917,40	R\$ 9.174,00	R\$ 9.174,00	R\$ 917,40	R\$ 4.587,00	R\$ 4.587,00		
2.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	mês	10,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 587,57	R\$ 5.875,70	R\$ 5.875,70	-	R\$ 2.937,85	R\$ 2.937,85		
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3.1	DEMOLIÇÕES DOS ELEMENTOS													
3.1.1	DEMOLUÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA (REF: 4801 - ORSESEI)	m²	1194,72	0,00	1194,72	1194,72	R\$ 35,52	R\$ 42.436,45	R\$ 84.841,95	R\$ 11.806,12	R\$ 116.564,76	R\$ 602,15		
3.1.2	DEMOLUÇÃO DE GUÍAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M	1047,92	0,00	1047,92	1047,92	R\$ 16,51	R\$ 17.301,16	R\$ 17.301,16	-	R\$ 17.301,16	R\$ -		
3.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	m³	701,26	0,00	701,26	701,26	R\$ 5,41	R\$ 3.793,82	R\$ 3.793,82	-	R\$ 3.793,82	R\$ -		
3.1.4	CORTE RASO E REGORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_03/2024	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	R\$ 84,88	R\$ 4.149,32	R\$ 4.149,32	-	R\$ 4.149,32	R\$ -		
3.1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_03/2024	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	R\$ 146,06	R\$ 7.156,94	R\$ 7.156,94	-	R\$ 7.156,94	R\$ -		
3.1.6	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento - REF 7989 ORSE	m²	127,46	0,00	127,46	127,46	R\$ 17,11	R\$ 2.180,84	R\$ 2.180,84	-	R\$ 2.180,84	R\$ -		
3.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HÍDRICA (CÁMARA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	m³	366,78	10,37	356,41	356,41	R\$ 10,43	R\$ 3.825,52	R\$ 3.825,52	-	R\$ 3.717,36	R\$ 108,16		
3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF_07/2020)	M3XKM	3667,80	103,70	3564,10	3564,10	R\$ 1,09	R\$ 3.997,90	R\$ 3.997,90	-	R\$ 3.894,97	R\$ 113,03		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	43,38	0,00	43,38	43,38	R\$ 100,40	R\$ 4.355,35	R\$ 4.355,35	R\$ 11.806,12	R\$ 31.944,00	R\$ 380,96		
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m³	123,89	0,00	123,89	123,89	R\$ 100,39	R\$ 12.437,32	R\$ 12.437,32	-	R\$ 12.437,32	R\$ -		
3.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	m²	2020,54	476,19	0,00	1544,15	R\$ 0,80	R\$ 1.616,28	R\$ 1.616,28	R\$ 1.235,32	R\$ 1.235,32	R\$ 380,96		
3.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CÁMARA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3, AF_07/2020)	m³	442,25	0,00	161,06	281,19	R\$ 9,87	R\$ 4.366,01	R\$ 2.775,35	R\$ 4.365,01	R\$ -			

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.
 CONTRATAÇÃO: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE - ASSURIN.

CP Nº 08/2024
 VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 888.896,85
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2025 a 27/06/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/06/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Camilla S. D. S.
 Camilla Gurgel Damás
 Assessor Técnico I
 Matrícula 1347775 / CREA 211367240-5

Joyse
 Joyse Balthazar Aito de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matr. 512126 / CREA n. 211392881-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
6.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.096,03	R\$ 6.096,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.096,03	
6.2	INSTALAÇÃO DE SUPR. DUPLA. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.293,33	R\$ 6.586,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.586,66	
6.3	INSTALAÇÃO DE ROTACÃO VERTICAL DUPLA. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.290,31	
6.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.654,61	
6.5	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.767,42	
6.6	BICICLETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.112" PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS (REF: 13030 - ORSESE)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.448,88	R\$ 4.448,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.448,88	
6.7	ABDOMINAL EM TUBO DE FERRÓ GALVANIZADO DE 1.12" E EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA GALV. 9=2". CONJUNTO COM 03 UNIDADES.	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.613,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.8	CONJUNTO CASA DO TAZANI E BALANÇO DUPLA - PLAYGROUND DE TRONCO	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,53	
6.9	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.673,95	R\$ 5.347,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.347,90	
6.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 265" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICINAIS	CJ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.143,62	
6.11	KIT PAR MINI TRAVE FUTEBOL DE RUA	CJ	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,98	
6.12	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 10 BWG E MALHA QUADRA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	R\$ 200,62	R\$ 53.284,67	R\$ -	R\$ 53.284,67	R\$ -	
6.13	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 10 BWG E MALHA QUADRA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	265,60	0,00	265,60	0,00	0,00	R\$ 200,62	R\$ 53.284,67	R\$ -	R\$ 53.284,67	R\$ -	

1249
 90
 Proc: 1.274
 T15



OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA WARECHAL FLORIANO, SIN. PAREDÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 ENFEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE ASSURIN.

CP Nº 09/2024
 VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 868.895,85
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 2005/2025 a 27/06/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/06/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Camilla Gurgel Bantas
 Assessora Técnico I
 Matrícula 1347775 /CREA 211367240-5

Joyse Reabing Ato de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matr.: 5121276 /CREA nº 211398884-0

Item	Descrição	Quantitativos Fisicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
6.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE REF 1900 ORSE	m²	125,78	0,00	125,78	125,78	R\$ 23,24	R\$ 2.923,13	R\$ -	R\$ 2.923,13	R\$ -		
6.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO COM FECHO CHATO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCOADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6º REF. 1900 ORSE	UND	8,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 29,58	R\$ 236,64	R\$ 118,32	R\$ 236,64	R\$ -		
6.16	DOBRADIÇA DE CANTO, AÇO CARBONO COM ACABAMENTO CROMADO, 3 1/2" X 2 1/4", PADDOU SIMILARREF. 1900 ORSE	UND	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 27,41	R\$ 328,92	R\$ -	R\$ 328,92	R\$ -		
6.17	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL, EM MADEIRA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", REF. SERGIOPARK OU SIMILAR (REF.: 9170 - ORSESE)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,14	R\$ 2.496,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.496,28		
7	REVESTIMENTOS						R\$ 2.720,18	R\$ -	R\$ 2.290,03	R\$ 440,15			
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400L AF. 10/2022	m²	61,16	9,86	51,30	51,30	R\$ 7,53	R\$ 460,53	R\$ -	R\$ 386,28	R\$ 74,25		
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONIERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF. 09/2022	m²	61,16	9,86	51,30	51,30	R\$ 37,11	R\$ 2.289,55	R\$ -	R\$ 1.503,75	R\$ 365,90		
8	PINTURA						R\$ 35.850,76	R\$ -	R\$ 1.319,29	R\$ 34.531,47			
8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVAMENTE ANDAIME E LIMPEZA) AF. 03/2024	M	14,00	9,00	5,00	5,00	R\$ 29,93	R\$ 417,62	R\$ -	R\$ 149,15	R\$ 268,47		
8.2	LOGAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PANEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PARDEDES EXTERIAS DE CASAS AF. 03/2024	MXMES	14,00	9,00	5,00	5,00	R\$ 22,55	R\$ 315,70	R\$ -	R\$ 112,75	R\$ 202,95		
8.3	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PARDEDES EXTERIAS DE CASAS AF. 03/2024	m²	130,80	130,80	0,00	0,00	R\$ 3,91	R\$ 511,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,43		
8.4	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMASOS, AF. 04/2023	m²	275,26	275,26	0,00	0,00	R\$ 14,38	R\$ 3.958,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.958,24		
8.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA, AF. 01/2020	m²	276,85	265,60	11,25	11,25	R\$ 10,81	R\$ 2.992,75	R\$ -	R\$ 121,61	R\$ 2.871,14		
8.6	PINTURA COM TINTA ALQUILIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS) AF. 01/2020 PE	m²	276,85	265,60	11,25	11,25	R\$ 27,90	R\$ 7.724,12	R\$ -	R\$ 313,86	R\$ 7.410,24		
8.7	PINTURA COM TINTA ALQUILIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF. 01/2020 PE	m²	276,85	265,60	11,25	11,25	R\$ 55,28	R\$ 15.304,27	R\$ -	R\$ 621,90	R\$ 14.682,37		
8.8	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESSIVA E APLICAÇÃO COM Rolo. AF. 05/2021	m²	11,52	11,52	0,00	0,00	R\$ 54,37	R\$ 626,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,35		
8.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF. 05/2021	M	145,00	145,00	0,00	0,00	R\$ 12,76	R\$ 1.850,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,20		



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARCHEL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.
CONTRATA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EINEL-EP
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURIN.

CP Nº 08/2024
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 895.895,95
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2025 a 27/06/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 30/06/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Camilla S. D. P.
Assessor Técnico I
Matrícula 1347775 / CREA 211367240-5

Joyse Raimundo de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Mat.: 5121276 / CREA nº 211398884-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
		Und	Readequado	Saldo	Medido no Período	Acumulado	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.10	PINTURA DE MIELO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAO). AF_09/2021	M	1201,16	1201,16	0,00	0,00	R\$ 1,79	R\$ 2.150,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,08
9	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	0,71	0,71	0,00	0,00	R\$ 100,39	R\$ 71,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.685,92
9.1	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	0,71	0,71	0,00	0,00	R\$ 100,39	R\$ 71,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.685,92
9.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	408,77	408,77	0,00	0,00	R\$ 21,11	R\$ 8.629,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.629,13
9.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	408,77	408,77	0,00	0,00	R\$ 7,23	R\$ 2.955,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.955,41
10	BANCOS										
10.1	PILARETES										
10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	1,68	0,12	1,56	1,56	R\$ 109,73	R\$ 184,35	R\$ -	R\$ 171,18	R\$ 13,17
10.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	7,00	0,50	6,50	6,50	R\$ 41,54	R\$ 289,78	R\$ -	R\$ 270,01	R\$ 20,77
10.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	6,72	0,48	6,24	6,24	R\$ 112,03	R\$ 752,64	R\$ -	R\$ 699,07	R\$ 53,77
10.1.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,93	1,94	21,29	21,29	R\$ 21,49	R\$ 492,77	R\$ -	R\$ 457,52	R\$ 35,25
10.1.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=29 MM, AF_09/2020	m³	6,72	0,48	6,24	6,24	R\$ 254,34	R\$ 1.709,16	R\$ -	R\$ 1.587,08	R\$ 122,08
10.1.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	12,74	0,91	11,83	11,83	R\$ 16,98	R\$ 216,53	R\$ -	R\$ 200,87	R\$ 15,46
10.1.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	33,07	2,36	30,71	30,71	R\$ 15,00	R\$ 496,05	R\$ -	R\$ 450,65	R\$ 35,40
10.1.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,12	0,08	1,04	1,04	R\$ 574,30	R\$ 643,22	R\$ -	R\$ 597,27	R\$ 45,95
10.1.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,12	0,08	1,04	1,04	R\$ 342,78	R\$ 389,91	R\$ -	R\$ 356,49	R\$ 27,42
10.1.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,05	0,07	0,98	0,98	R\$ 29,04	R\$ 30,49	R\$ -	R\$ 28,46	R\$ 2,03
10.2	ALVENARIA										
10.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,56	0,04	0,52	0,52	R\$ 100,40	R\$ 56,22	R\$ -	R\$ 52,21	R\$ 4,01
10.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	9,66	0,69	8,97	8,97	R\$ 41,54	R\$ 401,28	R\$ -	R\$ 372,61	R\$ 28,67
10.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	11,62	0,83	10,79	10,79	R\$ 99,46	R\$ 1.155,73	R\$ -	R\$ 1.073,17	R\$ 82,56
10.2.4	IMPLEMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF_09/2023	m²	53,20	3,90	0,00	49,40	R\$ 44,45	R\$ 2.364,74	R\$ 2.195,83	R\$ 2.195,83	R\$ 168,91
10.3	TAMPÃO										
							R\$ 9.943,78	R\$ -	R\$ 9.233,44	R\$ 710,34	

Proc: 1.9726-86
1264



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.
CONTRATAÇÃO: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURIM.

CP Nº: 08/2024
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 895.895,95
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2025 à 27/06/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 30/06/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Camilla Gurgel Diniz
Camilla Gurgel Diniz
Assessor Técnico I
Matrícula 1347775 / CREA 211357240-5

Joyse Rêbado Atilo de Oliveira
Joyse Rêbado Atilo de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Mat.: 5121276 / CREA nº 211398881-0

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
10.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,04	1,86	24,18	24,18	R\$ 219,72	R\$ 5.271,51	R\$ -	R\$ 5.312,83	R\$ 408,68		
10.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	43,93	3,14	40,79	40,79	R\$ 16,98	R\$ 745,93	R\$ -	R\$ 692,61	R\$ 53,32		
10.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	105,39	7,53	97,86	97,86	R\$ 15,93	R\$ 1.678,66	R\$ -	R\$ 1.559,91	R\$ 119,95		
10.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,96	0,14	1,82	1,82	R\$ 574,30	R\$ 1.125,63	R\$ -	R\$ 1.045,23	R\$ 80,40		
10.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	1,95	0,14	1,82	1,82	R\$ 342,78	R\$ 671,85	R\$ -	R\$ 623,86	R\$ 47,99		
10.4	REVESTIMENTO E PINTURA												
10.4.1	CHAPEISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42,03	0,03	42,00	42,00	R\$ 7,53	R\$ 316,49	R\$ -	R\$ 316,26	R\$ 0,23		
10.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	42,03	0,03	42,00	42,00	R\$ 39,73	R\$ 1.669,65	R\$ -	R\$ 1.669,66	R\$ 1,19		
10.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	42,03	42,03	0,00	0,00	R\$ 3,91	R\$ 164,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,34		
10.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA AGRÍCOLA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	42,03	42,03	0,00	0,00	R\$ 23,41	R\$ 983,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 983,92		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
11.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINHO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIROST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 80 DA CONIROST OU SIMILAR (REF: 7289 - ORSESE)	UND	21,00	0,00	21,00	21,00	R\$ 1.894,36	R\$ 39.781,56	R\$ -	R\$ 39.781,56	R\$ -		
11.2	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO CRUZETA SIMPLES PARA COLOCAÇÃO DE PROJETOR REF. CS19, DA METAL LIGHT OU SIMILAR DALET MULTIPLO TIPO "X" DE 1" REF: DM100 (REF: 13427 - ORSESE)	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 265,46	R\$ 1.141,84	R\$ -	R\$ 1.141,84	R\$ -		
11.3	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 03 PÉTALS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60 3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60 3MM. (REF: 13427 - ORSESE)	UND	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 395,55	R\$ 395,55	R\$ -	R\$ 395,55	R\$ -		
11.4	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉTALS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60 3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60 3MM. (REF: 13428 - ORSESE)	UND	16,00	0,00	16,00	16,00	R\$ 322,15	R\$ 5.154,40	R\$ -	R\$ 5.154,40	R\$ -		
11.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UND	67,00	0,00	67,00	67,00	R\$ 449,38	R\$ 30.108,46	R\$ -	R\$ 30.108,46	R\$ -		

TI 1277 Proc: 8/2024



OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.

CONTRATAÇÃO: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES IRELL-EP

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURIM.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Camilla Gurgel Dantas
Assessor Técnico I
Matrícula 1347775 / CREA 211367240-5

Joyse Raquel Brito de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Mat. 5121276 / CREA n. 211398881-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
		Und	Rendimento	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Rendimento	Valor do Período	Valor Acumulado
11.6	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AJUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 13148 ORSE	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 140,67	R\$ 562,68	R\$ -	R\$ 562,68	R\$ -
11.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 190,78	R\$ 381,56	R\$ -	R\$ 381,56	R\$ -
11.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x 0,30x 0,3 M. AF_122020	UN	30,00	0,00	30,00	30,00	R\$ 186,11	R\$ 5.553,30	R\$ -	R\$ 5.553,30	R\$ -
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450790 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	1163,70	0,00	1163,70	1163,70	R\$ 3,29	R\$ 3.828,57	R\$ -	R\$ 3.828,57	R\$ -
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	5,76	0,00	5,76	5,76	R\$ 11,74	R\$ 67,62	R\$ -	R\$ 67,62	R\$ -
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450790 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	3,80	0,00	3,80	3,80	R\$ 10,83	R\$ 41,15	R\$ -	R\$ 41,15	R\$ -
11.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDADVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022 PS	M	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 21,42	R\$ 85,68	R\$ -	R\$ 85,68	R\$ -
11.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDADVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102022 PS	M	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 27,94	R\$ 111,76	R\$ -	R\$ 111,76	R\$ -
11.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	253,89	0,00	253,89	253,89	R\$ 17,55	R\$ 4.455,77	R\$ -	R\$ 4.455,77	R\$ -
11.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	110,71	0,00	110,71	110,71	R\$ 7,72	R\$ 854,68	R\$ -	R\$ 854,68	R\$ -
11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 12,83	R\$ 76,98	R\$ -	R\$ 76,98	R\$ -
11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,94	R\$ 99,76	R\$ -	R\$ 99,76	R\$ -
11.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V/REF.: 09041 - ORSESEI	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 105,11	R\$ 420,44	R\$ -	R\$ 420,44	R\$ -
11.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIDA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 381,03	R\$ 762,06	R\$ -	R\$ 762,06	R\$ -
11.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UN	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 15,25	R\$ 183,00	R\$ -	R\$ 183,00	R\$ -
11.21	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,32	R\$ 97,28	R\$ -	R\$ 97,28	R\$ -
11.22	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIDA, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1.147,03	R\$ 2.294,06	R\$ -	R\$ 2.294,06	R\$ -
11.23	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 18,74	R\$ 74,96	R\$ -	R\$ 74,96	R\$ -

T1 1.278 Proc: 1847



OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURIN.

CP Nº 08/2024
 VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 895.895,85
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/05/2025 à 27/06/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/05/2025

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Camilla Gurgel Danças
 Camilla Gurgel Danças
 Assessora Técnica I
 Matrícula: 1347775 / CREA 211367240-5

Joyse Helaine Atto de Oliveira
 Joyse Helaine Atto de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matr.: 512176 / CREA n.º 211398881-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.24	BUCHA COM ARVUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK	UND	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 3,06	R\$ 24,48	R\$ -	R\$ 24,48	R\$ -
11.25	BUCHA COM ARVUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PIELETRÓDUTO 20MM, D=1", REF. 344 ORSE	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1,37	R\$ 2,74	R\$ -	R\$ 2,74	R\$ -
11.26	POSTE DE CONCRETO DUPLÓ T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF. 8454 ORSE	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1.622,00	R\$ 3.244,00	R\$ -	R\$ 3.244,00	R\$ -
11.27	PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100% 240VAC. UMA SADA A RELE SPDT 16A - 250V. COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS. FUNÇÃO HORÁRIO DE VÉRIO. CAIXA EM ABX. PARA FIXAÇÃO EM TRILHO. COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF.: 13102 - ORSE/SE)	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 280,70	R\$ 561,40	R\$ 561,40	R\$ 561,40	R\$ -
12	DIVERSOS										
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.475,25
12.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBRIGLASS, REF. CLPDI1085 OU SIMILAR (REF. 10536 - ORSE/SE)	UND	7,00	7,00	0,00	0,00	R\$ 381,96	R\$ 2.673,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.673,72
12.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. 02450 - ORSE/SE)	m²	2153,00	2153,00	0,00	0,00	R\$ 3,28	R\$ 7.051,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.051,84
VALOR TOTAL FINAL							R\$ 885.659,15	R\$ 217.581,55	R\$ -	R\$ 746.759,20	R\$ 138.899,95

Importa a presente medição em: DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.