



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDES - TRECHOS 03 E 04

ENDERECO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
ENDERECO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 181, NOVO HORIZONTE, ASSURUN.

CP Nº 09/2024  
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.895,85  
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2024 à 10/09/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2025

## 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Gabriel Sousa Diniz Marciel  
Assessor Técnico II

Matrícula: 0508587 / CREA nº 212333553-3

Joyse Rajanês Alto de Oliveira  
Diretora de Engenharia I

Matrícula: 512126 / CREA nº 211398891-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,01	0,04	0,15	0,99	R\$ 46.365,15	R\$ 46.385,15	R\$ 6.964,77	R\$ 45.901,49	R\$ 463,66	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	TARLUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	m²	1089,46	0,00	1089,46	1089,46	1089,46	R\$ 46.365,15	R\$ 46.365,15	R\$ 6.964,77	R\$ 45.901,49	R\$ 463,66	
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 116,61	R\$ 1.471,88	R\$ 6.528,66	R\$ 146.192,20	R\$ 996,19	
2.3	LOCAÇÃO DE CONTINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - REV.02_02/2022 (REF: 4664 - ORSE/SE)	MES	10,00	0,17	5,00	4,83	9,63	R\$ 424,73	R\$ 5.096,76	R\$ -	R\$ 127.041,93	R\$ -	
2.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	mês	10,00	1,43	5,00	3,57	8,57	R\$ 917,40	R\$ 9.174,00	R\$ 4.431,04	R\$ 9.018,04	R\$ 155,96	
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
3.1	DEMOLIÇÕES DOS ELEMENTOS												
3.1.1	DEMOLUÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA (REF: 4801 - ORSE/SE)	m²	1194,72	0,00	1194,72	1194,72	1194,72	R\$ 36,52	R\$ 42.436,45	R\$ -	R\$ 42.436,45	R\$ -	
3.1.2	DEMOLUÇÃO DE GUIAS, SAREJETAS OU SAREJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M	1047,92	0,00	1047,92	1047,92	1047,92	R\$ 16,51	R\$ 17.301,16	R\$ -	R\$ 17.301,16	R\$ -	
3.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2024	m²	701,26	0,00	701,26	701,26	701,26	R\$ 5,41	R\$ 3.793,82	R\$ -	R\$ 3.793,82	R\$ -	
3.1.4	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_03/2024	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	49,00	R\$ 84,68	R\$ 4.149,32	R\$ -	R\$ 4.149,32	R\$ -	
3.1.5	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF_03/2024	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	146,05	R\$ 7.156,94	R\$ -	R\$ 7.156,94	R\$ -		
3.1.6	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento- REF: 7989 ORSE	m²	127,46	0,00	127,46	127,46	17,11	R\$ 2.180,84	R\$ -	R\$ 2.180,84	R\$ -		
3.1.7	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	366,78	0,00	366,41	10,37	10,43	R\$ 3.825,52	R\$ 108,16	R\$ 3.825,52	R\$ -		
3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DIFT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	3667,80	0,00	3664,10	103,70	1,09	R\$ 3.997,90	R\$ 113,03	R\$ 3.997,90	R\$ -		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA												
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	43,38	0,00	43,38	43,38	100,40	R\$ 4.355,35	R\$ -	R\$ 4.355,35	R\$ -		
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO AF_08/2023	m³	123,89	0,00	123,89	123,89	100,39	R\$ 12.437,32	R\$ -	R\$ 12.437,32	R\$ -		
3.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF_09/2021	m²	2020,34	476,19	1544,15	1544,15	0,80	R\$ 1.616,28	R\$ -	R\$ 1.236,32	R\$ 380,96		
3.2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	442,25	0,00	442,25	442,25	9,87	R\$ 4.365,01	R\$ -	R\$ 4.365,01	R\$ -		

715.5346 Proc. 90/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES - TRECHOS 03 E 04

ENDEREO: RUA WAREGHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
ENDEREO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE - ASSURIN.

CP Nº 08/2024  
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.895,85  
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/06/2024 à 10/09/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2025

## 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Gabriel Souza Diniz Maciel*  
Assessor Técnico II

*Joyse Sarágnie Alto de Oliveira*  
Diretora de Engenharia I

Matrícula: 0506567 / CREA nº 212333553-3

Matrícula: 512176 / CREA nº 211398981-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
3.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MT, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DIRT EXCEDENTE A 30 KM (LUNDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4422,50	0,00	4422,50	4422,50	1,09	4.820,52	-	4.820,52	-		
3.2.6	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (125HP/LAVINA, 2,70M3), AF_07/2020	M3	216,30	0,00	216,30	216,30	21,87	4.730,48	-	4.730,48	-		
4	MEIO FIO E CANTEIROS E ALVENARIA												
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_07/2024	M	1153,73	0,00	1153,73	1153,73	52,23	60.259,32	-	60.259,32	-		
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_07/2024	M	47,43	0,00	47,43	47,43	55,44	2.629,52	-	2.629,52	-		
4.3	CONCRETO CÍCLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_06/2021	m³	10,87	0,05	10,82	10,82	683,37	7.428,23	-	7.394,08	34,17		
4.4	ALVENARIA EM TUIJO GERÁMICO FURADO 9X13X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. (REF.: 2093001 - GAERVRN)	m²	29,60	4,56	25,04	25,04	108,22	3.203,31	-	2.709,82	493,49		
4.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_11/2022 (REF.: 104488 - SINAPI/RN)	m³	3,74	0,15	3,59	3,59	2.931,97	10.966,56	-	10.525,76	439,80		
5	PAVIMENTAÇÃO												
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	1205,97	0,00	1205,97	1205,97	85,98	103.689,30	-	103.689,30	-		
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PIGMENTADO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, (REF. 94992 - SINAPI/RN)	m²	369,56	0,00	369,56	369,56	102,53	37.890,99	-	37.890,99	-		
5.3	PISO BODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	m²	3,72	0,00	3,72	3,72	157,01	584,08	-	584,08	-		
5.4	PISO BODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024 (REF.: 104658 - SINAPI/RN)	m²	114,69	0,00	113,00	114,69	227,48	26.099,68	384,44	26.099,68	-		
5.5	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMEROS COM FOLHA, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	117,80	0,00	117,80	117,80	107,57	12.650,23	-	12.650,23	-		
5.6	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	1596,53	0,00	1596,53	1596,53	4,42	7.056,66	-	7.056,66	-		

TT 5. 3342 Proc. 90/2024


**OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDÕES - TRECHOS 03 E 04**

 ENDEREÇO: RUA MARCEHAL FLORIANO, S/N, PAREDÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE ASSURIN.

 CP Nº 08/2024  
 VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.895,85  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2024 a 10/09/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2025

**6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

 Gabriel Souza Diniz Maciel  
 Assessor Técnico II

Matrícula: 0506567 / CREA nº 212333553-3

 Jose Ralson de Alto de Oliveira  
 Diretora de Engenharia I

Matrícula: 512126 / CREA nº 211388931-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros						
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
6	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA													
6.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 6.096,03	R\$ 114.187,82	R\$ 6.096,03	R\$ 6.096,03	R\$ 6.096,03	R\$ 6.096,03	R\$ -
6.2	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 3.293,33	R\$ 6.586,66	R\$ 6.586,66	R\$ 6.586,66	R\$ 6.586,66	R\$ 6.586,66	R\$ -
6.3	INSTALAÇÃO DE ROTACÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ -
6.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ -
6.5	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ -
6.6	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2 1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS (REF: 13030 - ORSESE)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.448,88	R\$ 4.448,88	R\$ 4.448,88	R\$ 4.448,88	R\$ 4.448,88	R\$ 4.448,88	R\$ -
6.7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES.	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.613,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.8	CONJUNTO CASA DO TARZANI E BALANÇO DUPLIO - PLAYGROND DE TRONCO	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ -
6.9	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	CJ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 12.782,44	R\$ 12.782,44	R\$ 12.782,44	R\$ 12.782,44	R\$ 12.782,44	R\$ 12.782,44	R\$ -
6.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEIAS OFICIAIS	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 2.673,95	R\$ 5.347,90	R\$ 5.347,90	R\$ 5.347,90	R\$ 5.347,90	R\$ 5.347,90	R\$ -
6.11	KIT PAR MINI TRAYVE FUTEBOL DE RUA	CJ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ -
6.12		CJ	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ 1.369,98	R\$ -

FIS. 1398 Proc. 90 / 2024





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES - TRECHOS 03 E 04

ENDERÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
ENDERÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE, ASSURÍ, RN.

CP Nº 08/2024  
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.895,85  
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/06/2024 A 10/09/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2025

## 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Gabriel Sousa Diniz Maciel*  
Assessor Técnico II

*Joyse Ralaine Aho de Oliveira*  
Diretora de Engenharia I

Matrícula: 0506567 / CREA nº 212333553-3

Matrícula: 512126 / CREA nº 21139893-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.8	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLLO AF_05/2021	m²	11,52	0,00	0,00	11,52	11,52	R\$ 54,37	R\$ 626,35	R\$ 626,35	R\$ 626,35	R\$ -
8.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	R\$ 12,76	R\$ 1.850,20	R\$ 1.850,20	R\$ 1.850,20	R\$ -
8.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO) AF_05/2021	M	1201,16	0,00	0,00	1201,16	1201,16	R\$ 1,79	R\$ 2.150,08	R\$ 2.150,08	R\$ 2.150,08	R\$ -
9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO AF_08/2023	m³	0,71	0,05	0,00	0,66	0,66	R\$ 100,39	R\$ 11.655,82	R\$ 11.403,68	R\$ 11.403,68	R\$ 252,14
9.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU GRUBITAMA, EM PLACAS AF_05/2022	m²	408,77	8,72	0,00	400,05	400,05	R\$ 21,11	R\$ 8.629,13	R\$ 8.445,06	R\$ 8.445,06	R\$ 5,02
9.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_05/2018	m²	408,77	8,72	0,00	400,05	400,05	R\$ 7,23	R\$ 2.955,41	R\$ 2.892,36	R\$ 2.892,36	R\$ 63,05
10	PLACARES											
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_01/2024	m³	1,68	0,12	1,56	1,56	1,56	R\$ 109,73	R\$ 184,35	R\$ 184,35	R\$ 171,18	R\$ 13,17
10.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	7,00	0,50	6,50	6,50	6,50	R\$ 41,54	R\$ 290,78	R\$ 290,78	R\$ 270,01	R\$ 20,77
10.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	m²	6,72	0,48	6,24	6,24	6,24	R\$ 112,03	R\$ 752,84	R\$ 752,84	R\$ 699,07	R\$ 53,77
10.1.4	ARMANÇO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	22,99	1,64	21,29	21,29	21,29	R\$ 21,49	R\$ 492,77	R\$ 492,77	R\$ 457,52	R\$ 35,25
10.1.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_02/2020	m²	6,72	0,48	6,24	6,24	6,24	R\$ 254,34	R\$ 1.709,16	R\$ 1.709,16	R\$ 1.587,08	R\$ 122,08
10.1.6	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF_05/2022	KG	12,74	0,91	11,83	11,83	11,83	R\$ 16,98	R\$ 216,33	R\$ 216,33	R\$ 200,87	R\$ 15,46
10.1.7	ARMANÇO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_05/2022	KG	33,07	2,36	30,71	30,71	30,71	R\$ 15,00	R\$ 496,05	R\$ 496,05	R\$ 460,65	R\$ 35,40
10.1.8	COMBUSTÍVEL FCK = 55MPA, TRAJÃO 12.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	1,12	0,08	1,04	1,04	1,04	R\$ 574,30	R\$ 643,22	R\$ 643,22	R\$ 597,27	R\$ 45,95
10.1.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	1,12	0,08	1,04	1,04	1,04	R\$ 342,78	R\$ 383,91	R\$ 383,91	R\$ 350,49	R\$ 27,42
10.1.10	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	m³	1,05	0,07	0,98	0,98	0,98	R\$ 29,04	R\$ 30,49	R\$ 30,49	R\$ 28,46	R\$ 2,03
10.2	ALVENARIA											
10.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	0,56	0,04	0,52	0,52	0,52	R\$ 100,40	R\$ 56,22	R\$ 56,22	R\$ 52,21	R\$ 4,01
10.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	9,66	0,69	8,97	8,97	8,97	R\$ 41,54	R\$ 401,28	R\$ 401,28	R\$ 372,61	R\$ 28,67

T.S. 3350 Proc. 90 / 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PAREDES - TRECHOS 03 E 04

ENDEREGO: RUA MARCEHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES HIRELLEPP  
ENDEREGO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN.

CP Nº 08/2024  
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.895,85  
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/09/2024 a 10/09/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2025

## 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Gabriel Souza*  
Gabriel Souza Diniz Maciel  
Assessor Técnico II

Matrícula: 0506567 / CREA nº 212333553-3

*Joyse Regina*  
Joyse Regina Aito de Oliveira  
Diretora de Engenharia I

Matrícula: 5121276 / CREA nº 211328883-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	11,82	0,83	10,79			R\$ 99,46	R\$ 1.155,73	R\$ -	R\$ 1.073,17	R\$ 82,56
10.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	m²	53,20	3,80	49,40			R\$ 44,45	R\$ 2.364,74	R\$ -	R\$ 2.195,83	R\$ 168,91
10.3	TAMPO											
10.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,04	1,86	24,18			R\$ 219,72	R\$ 5.171,51	R\$ -	R\$ 5.312,83	R\$ 408,68
10.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	43,93	3,14	40,79			R\$ 16,98	R\$ 745,93	R\$ -	R\$ 692,61	R\$ 53,32
10.3.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	105,39	7,53	97,86			R\$ 15,93	R\$ 1.576,86	R\$ -	R\$ 1.558,91	R\$ 119,95
10.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,96	0,14	1,82			R\$ 574,30	R\$ 1.125,63	R\$ -	R\$ 1.045,23	R\$ 80,40
10.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,96	0,14	1,82			R\$ 342,78	R\$ 671,85	R\$ -	R\$ 623,86	R\$ 47,99
10.4	REVESTIMENTO E PINTURA											
10.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42,03	0,03	42,00			R\$ 7,53	R\$ 316,49	R\$ -	R\$ 316,26	R\$ 0,23
10.4.2	EMBOÇO CUMASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAZOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	42,03	0,03	42,00			R\$ 39,73	R\$ 1.689,85	R\$ -	R\$ 1.668,66	R\$ 1,19
10.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	42,03	1,44	40,59			R\$ 3,91	R\$ 164,34	R\$ 158,71	R\$ 158,71	R\$ 5,83
10.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	42,03	13,86	0,00			R\$ 23,41	R\$ 983,92	R\$ 659,46	R\$ 659,46	R\$ 324,46
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
11.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONICO CONTINHO RETO, DIAMETRO SUPERIOR 60MM, DIAMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COMPOST REF. SÉRIE 0009C/CLASSE 60 DA COMPOST OU SIMILAR (REF: Z86 - ORSESE)	UND	21,00	0,00	21,00			R\$ 1.894,36	R\$ 39.781,56	R\$ -	R\$ 39.781,56	R\$ -
11.2	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO CRUZETA SIMPLES PARA COLOCAÇÃO DE PROLETOR REF. CS1/3, DA METAL LIGHT OU SIMILAR DA LET MULTITPO 'X' DE '1', REF: DM100 (REF: 13427 - ORSESE)	UND	4,00	0,00	4,00			R\$ 285,46	R\$ 1.141,84	R\$ -	R\$ 1.141,84	R\$ -
11.3	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINARIA PÚBLICA DE 03 PETALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/Ø0,3MM, ENCAIXE DA LUMINARIA DE Ø DE 48MM/Ø0,3MM. (REF: 13427 - ORSESE)	UND	1,00	0,00	1,00			R\$ 395,55	R\$ 395,55	R\$ -	R\$ 395,55	R\$ -

TT 0. 13551 Proc. 90 / 2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PAREDES - TRECHOS 03 E 04

ENDEREGO: RUA MARCEHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN  
CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EP  
ENDEREGO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE, ASSUR, RN

CP Nº 08/2024  
VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.695,85  
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/06/2024 à 10/09/2025  
DATA DA MEDIÇÃO: 12/09/2025

## 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Gabriel Souza Diniz Maciel  
Assessor Técnico II

Matrícula: 0506567 / CREA nº 212333553-3

Joyce Rabelina Aito de Oliveira  
Diretora de Engenharia I

Matrícula: 512126 / CREA nº 211328893-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado
11.4	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉTALAS ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/Ø 3MM. ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/Ø 3MM. (REF.: 13428 - ORSE/SE)	UND	16,00	0,00	16,00	16,00	R\$ 322,15	R\$ 5.154,40	R\$ -	R\$ 5.154,40	R\$ -
11.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND	67,00	0,00	67,00	67,00	R\$ 449,38	R\$ 30.108,46	R\$ -	R\$ 30.108,46	R\$ -
11.6	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 13148 ORSE	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 140,67	R\$ 562,68	R\$ -	R\$ 562,68	R\$ -
11.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 190,78	R\$ 381,56	R\$ -	R\$ 381,56	R\$ -
11.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,30x0,30x0,3 M. AF 12/2020	UND	30,00	0,00	30,00	30,00	R\$ 185,11	R\$ 5.553,30	R\$ -	R\$ 5.553,30	R\$ -
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1163,70	0,00	1163,70	1163,70	R\$ 3,29	R\$ 3.828,57	R\$ -	R\$ 3.828,57	R\$ -
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,76	0,00	5,76	5,76	R\$ 11,74	R\$ 67,62	R\$ -	R\$ 67,62	R\$ -
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,80	0,00	3,80	3,80	R\$ 10,83	R\$ 41,15	R\$ -	R\$ 41,15	R\$ -
11.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022, PS	M	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 21,42	R\$ 85,68	R\$ -	R\$ 85,68	R\$ -
11.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022, PS	M	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 27,94	R\$ 111,76	R\$ -	R\$ 111,76	R\$ -
11.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	253,89	0,00	253,89	253,89	R\$ 17,55	R\$ 4.455,77	R\$ -	R\$ 4.455,77	R\$ -
11.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	110,71	0,00	110,71	110,71	R\$ 7,72	R\$ 854,68	R\$ -	R\$ 854,68	R\$ -
11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 12,83	R\$ 76,98	R\$ -	R\$ 76,98	R\$ -
11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,94	R\$ 99,76	R\$ -	R\$ 99,76	R\$ -
11.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF.: 09041 - ORSE/SE)	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 105,11	R\$ 420,44	R\$ -	R\$ 420,44	R\$ -
11.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 381,03	R\$ 762,06	R\$ -	R\$ 762,06	R\$ -
11.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 15,25	R\$ 183,00	R\$ -	R\$ 183,00	R\$ -
11.21	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,32	R\$ 97,28	R\$ -	R\$ 97,28	R\$ -

T 02.3352 Proc. 90/2024



**OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDES - TRECHOS 03 E 04**

ENDERECO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EP  
 ENDERECO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE, ASSUR/ RN.

CP Nº 08/2024  
 VALOR DO CONTRATO READEQUADO: R\$ 885.895,85  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERIODO DE MEDICAO: 28/06/2024 à 10/09/2025  
 DATA DA MEDICAO: 12/09/2025

**6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Gabriel Sousa  
 Assessor Técnico II

Joyse Raíane Alto de Oliveira  
 Diretora de Engenharia I

Matrícula: 0508567 / CREA nº 212333553-3

Matrícula: 512126 / CREA nº 211398881-0

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Readequado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Readequado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.22	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUSTR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN, CURVA 135 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCAVEL, DN 32	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1.147,03	R\$ 2.294,06	R\$ -	R\$ 2.294,06	R\$ -	
11.23	MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF- 12/2015	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 18,74	R\$ 74,96	R\$ -	R\$ 74,96	R\$ -	
11.24	BUCHA COM ARRUÉLA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK	UND	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 3,06	R\$ 24,48	R\$ -	R\$ 24,48	R\$ -	
11.25	PIELETRODUTO 20MM, D=3/4" - REF 9924 ORSE	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1,37	R\$ 2,74	R\$ -	R\$ 2,74	R\$ -	
11.26	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (D) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 4454 ORSE	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1.622,00	R\$ 3.244,00	R\$ -	R\$ 3.244,00	R\$ -	
11.27	PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100º 240VAC, UMA SAÍDA A REI E SPDT 16A - 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERAO, CAIXA EM ABRX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF.: 13102 - ORSE/SE)	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 280,70	R\$ 561,40	R\$ -	R\$ 561,40	R\$ -	
12	DIVERSOS											
12.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO CONFORME MODELO PROPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ -	
12.2	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPDI1085 OU SIMILAR (REF.: 10956 - ORSE/SE)	UND	7,00	0,00	0,00	7,00	R\$ 381,96	R\$ 2.673,72	R\$ 2.673,72	R\$ 2.673,72	R\$ -	
12.3	IMPEDIZANTE EM CIMENTO (REF. 02450 - ORSE/SE)	m²	2153,00	0,00	0,00	2153,00	R\$ 3,28	R\$ 7.061,84	R\$ 7.061,84	R\$ 7.061,84	R\$ -	
						VALOR TOTAL FINAL	R\$ 3.28	R\$ 885.895,15	R\$ 133.702,09	R\$ 7.061,84	R\$ 880.461,29	R\$ 5.197,88

Importação presente na medição em: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS.

TT.S. 1353 Proc. 90 / 2024