



**OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES - TRECHOS 03 E 04**

ENDEREGO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE-ASSUR/RN

CP N° 09/2024  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 860.000,00  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/01/2025 à 18/06/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/06/2025

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Carolina S. Duff*  
 Camilla Gurgel Dantas  
 Assessor Técnico I

*Jose Rangel*  
 Jose Rangel Aho de Oliveira  
 Diretora de Engenharia I

Matrícula 134775 / CREA 211367240-5

Mat.: 512476 / CREA n° 21139881-0

Item	Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI (22,92%)	Quantitativos Financeiros			Saldo
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período		Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,41	0,51	0,59	R\$ 46.365,15	R\$ 3.709,21	R\$ 27.355,43	R\$ 19.009,72		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1089,46	0,00	1089,46	1089,46	R\$ 148.738,77	R\$ 3.009,94	R\$ 138.746,14	R\$ 10.990,63		
2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA -	m²	18,00	6,00	12,00	12,00	R\$ 424,73	R\$ 7.645,14	R\$ -	R\$ 5.095,76		
2.1	REV.02.012/022 (REF.:51 -ORSE/SE)	m²	18,00	6,00	12,00	12,00	R\$ 424,73	R\$ 7.645,14	R\$ -	R\$ 5.095,76		
2.2	LOCÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO -	m²	18,00	6,00	12,00	12,00	R\$ 424,73	R\$ 7.645,14	R\$ -	R\$ 5.095,76		
2.3	6.00x2.40M -REV.02.02/2022 (REF.:4654 - ORSE/SE)	m²	18,00	6,00	12,00	12,00	R\$ 424,73	R\$ 7.645,14	R\$ -	R\$ 5.095,76		
2.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	mês	10,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 917,40	R\$ 9.174,00	R\$ 1.834,80	R\$ 3.669,60		
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	1194,72	0,00	1194,72	1194,72	R\$ 35,92	R\$ 42.436,45	R\$ -	R\$ 42.436,45		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PRISO EM PÉDRA CALCÁREA (REF.: 4801 - ORSE/SE)	m³	1194,72	0,00	1194,72	1194,72	R\$ 35,92	R\$ 42.436,45	R\$ -	R\$ 42.436,45		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE GUAS, SARLETAS OU SARLETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M	1047,92	0,00	1047,92	1047,92	R\$ 16,51	R\$ 17.201,16	R\$ -	R\$ 17.201,16		
3.1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	m²	701,26	0,00	701,26	701,26	R\$ 5,41	R\$ 3.793,82	R\$ -	R\$ 3.793,82		
3.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_03/2024	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	R\$ 84,89	R\$ 4.149,32	R\$ -	R\$ 4.149,32		
3.1.4	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_03/2024	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	R\$ 146,06	R\$ 7.156,94	R\$ -	R\$ 7.156,94		
3.1.5	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento- REF.7989 ORSE	m²	127,46	0,00	127,46	127,46	R\$ 17,11	R\$ 2.180,84	R\$ -	R\$ 2.180,84		
3.1.6	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³	3667,80	103,70	3564,10	3564,10	R\$ 1,09	R\$ 3.997,90	R\$ -	R\$ 3.894,87		
3.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³	3667,80	103,70	3564,10	3564,10	R\$ 1,09	R\$ 3.997,90	R\$ -	R\$ 3.894,87		
3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³	3667,80	103,70	3564,10	3564,10	R\$ 1,09	R\$ 3.997,90	R\$ -	R\$ 3.894,87		
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	m³	43,38	0,00	43,38	43,38	R\$ 100,40	R\$ 4.355,35	R\$ -	R\$ 4.355,35		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	43,38	0,00	43,38	43,38	R\$ 100,40	R\$ 4.355,35	R\$ -	R\$ 4.355,35		
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m³	123,89	0,00	123,89	123,89	R\$ 100,39	R\$ 12.437,32	R\$ -	R\$ 12.437,32		
3.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	m²	1987,87	1987,87	0,00	0,00	R\$ 0,80	R\$ 1.574,30	R\$ -	R\$ -		
3.2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (C/CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	161,06	0,00	161,06	161,06	R\$ 9,87	R\$ 1.589,66	R\$ -	R\$ 1.589,66		
3.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³	1610,60	0,00	1610,60	1610,60	R\$ 1,09	R\$ 1.755,55	R\$ -	R\$ 1.755,55		
4	MEIO FIO E CANTEIROS E ALVENARIA	M3XKM	1610,60	0,00	1610,60	1610,60	R\$ 83,11	R\$ 80.703,79	R\$ -	R\$ 80.703,79		

90/2024  
 1067  
 Pro: 1067



OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA WARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPF  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE-ASSUR/RN.

CP N° 09/2024  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 890.000,00  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/01/2025 à 19/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2025

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Camilla Gurgel Dantas*  
 Camilla Gurgel Dantas  
 Assessor Técnico I  
 Matrícula 134775 / CREA 211357240-5

*Joyse Rápido Alto de Oliveira*  
 Joyse Rápido Alto de Oliveira  
 Diretora de Engenharia I  
 Matr.: 512176 / CREA n° 211398981-0

Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI (22,92%)	LICITADO	Quantitativos Financeiros		
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1153,73	0,00	1153,73	1153,73	R\$ 52,23	R\$ 60.259,32	R\$ -	R\$ 60.259,32	R\$ -	R\$ -
4.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	47,43	0	47,43	47,43	R\$ 55,44	R\$ 2.629,52	R\$ -	R\$ 2.629,52	R\$ -	R\$ -
4.3 CONCRETO CÍCLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	10,87	0,05	10,82	10,82	R\$ 693,37	R\$ 7.428,23	R\$ -	R\$ 7.394,06	R\$ 34,17	R\$ -
4.4 ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X18X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. (REF.: 2060001 - CAERN/RN)	m²	29,60	4,56	25,04	25,04	R\$ 108,22	R\$ 3.203,31	R\$ 239,08	R\$ 2.708,82	R\$ 493,49	R\$ -
4.5 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_11/2022 (REF.: 104488 - SINAPI/RN)	m³	2,89	0,25	2,41	0,22	R\$ 2.931,97	R\$ 8.444,07	R\$ 645,03	R\$ 7.711,07	R\$ 733,00	R\$ -
5 PAVIMENTAÇÃO						R\$ 175.292,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.292,09	R\$ -	R\$ -
5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	1166,97	1166,97	0,00	0,00	R\$ 85,98	R\$ 100.336,08	R\$ -	R\$ 100.336,08	R\$ -	R\$ -
5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PIGMENTADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (REF.: 9492 - SINAPI/RN)	m²	369,56	369,56	0,00	0,00	R\$ 102,53	R\$ 37.890,99	R\$ -	R\$ 37.890,99	R\$ -	R\$ -
5.3 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3,72	3,72	0,00	0,00	R\$ 157,01	R\$ 594,08	R\$ -	R\$ 594,08	R\$ -	R\$ -
5.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (REF.: 104658 - SINAPI/RN)	m²	114,69	114,69	0,00	0,00	R\$ 227,48	R\$ 26.089,68	R\$ -	R\$ 26.089,68	R\$ -	R\$ -
5.5 PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANULITA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_05/2022	m²	96,60	96,60	0,00	0,00	R\$ 107,57	R\$ 10.391,26	R\$ -	R\$ 10.391,26	R\$ -	R\$ -
6 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA						R\$ 132.898,96	R\$ 2.923,13	R\$ 56.656,04	R\$ 76.233,92	R\$ -	R\$ -
6.1 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE /ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 6.096,03	R\$ 6.096,03	R\$ -	R\$ 6.096,03	R\$ -	R\$ -
6.2 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE /ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 3.293,33	R\$ 6.586,66	R\$ -	R\$ 6.586,66	R\$ -	R\$ -

90/2024



## OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA WARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELL-EPF  
 ENDEEÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE-ASSUR/RN.

CP N° 09/2024  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 890.000,00  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/01/2025 à 19/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2025

## 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Camilla G. D. Dantas*  
 Camilla Gurgel Dantas  
 Assessor Técnico I  
 Matrícula 134775 / CREA 211357240-5

*Joze Ralfante Alto de Oliveira*  
 Joze Ralfante Alto de Oliveira  
 Diretora de Engenharia I  
 Matr.: 512476 / CREA n° 211398981-0

Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (23,92%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
6.3 INSTALAÇÃO DE ROTACÃO VERTICAL DUPL.O. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.290,31	R\$ 2.290,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.290,31	
6.4 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA, TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO. - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.654,61	R\$ 5.654,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.654,61	
6.5 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO. - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.767,42	R\$ 4.767,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.767,42	
6.6 BICICLETRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2,1/2". PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMAGOS (REF.: 13030 - ORSESE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.448,68	R\$ 4.448,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.448,68	
6.7 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1,12" E GALV. 9+2". CONJUNTO COM 03 UNIDADES.	UND	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 10.613,71	R\$ 21.227,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.227,42	
6.8 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. 9+2". CONJUNTO COM 03 UNIDADES.	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.400,53	R\$ 2.400,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,53	
6.9 CONJUNTO CASA DO TARZAN E BALANÇO DUPL.O. - PLAYGROUND DE TRONCO	CJ	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 12.782,44	R\$ 12.782,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.782,44	
6.10 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO. - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.673,95	R\$ 5.347,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.347,90	
6.11 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLI OFICIAL, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 3º H = 255º CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.143,62	R\$ 3.143,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.143,62	
6.12 KIT PAE MINI TRAVE FÚTEBOL DE RUA	CJ	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.369,99	R\$ 1.369,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,99	
6.13 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X50M (EXCETO MURETA), AF_03/2021	m²	265,60	0,00	265,60		265,60	R\$ 200,62	R\$ 53.284,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.284,67	
6.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE REF 1900 ORSE	m²	125,78	0,00	0,00	125,78	125,78	R\$ 23,24	R\$ 2.923,13	R\$ 2.923,13	R\$ 2.923,13	R\$ -	
6.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROHO COM FECHO CHATO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6º REF. 1900 ORSE	UND	8,00	4,00	4,00		4,00	R\$ 29,89	R\$ 238,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,32	
6.16 DOBRADIÇA DE CANTO, AÇO CARBONO COM ACABAMENTO GROSSA, 3 1/2" X 2 1/4", PADOU SIMILAR REF 1900 ORSE	UND	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 27,41	R\$ 328,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,92	
7 REVESTIMENTOS	UND	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 27,41	R\$ 328,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,92	
							R\$ 2.730,18	R\$ 214,27	R\$ 2.290,03	R\$ 440,15		



## OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES- TRECHOS 03 E 04

CP Nº 09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 980.000,00

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/01/2025 à 31/09/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2025

## 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Camilla Gurjel Dantas*  
Assessor Técnico I

*Joyse Relanhe Alho de Oliveira*  
Diretora de Engenharia I

Matrícula 134775 / CREA 211367240-5

Mat.: 5121276 / CREA nº 21139881-0

Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI (22,32%)	LICITADO	Quantitativos Financeiros			Saldo
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado		
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	61,16	9,86	46,50	4,80	51,30	R\$ 7,53	R\$ 460,53	R\$ 36,14	R\$ 366,29	R\$ 74,25	
7.2 EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME AF_ 09/2022	m²	61,16	9,86	46,50	4,80	51,30	R\$ 37,11	R\$ 2.269,65	R\$ 178,13	R\$ 1.903,75	R\$ 365,90	
8 PINTURA												
8.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA AF_ 03/2024	M	14,00	9,00	5,00		5,00	R\$ 29,83	R\$ 417,62	R\$ -	R\$ 149,15	R\$ 268,47	
8.2 LOGAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODIZOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MMMES	14,00	9,00	5,00		5,00	R\$ 22,55	R\$ 315,70	R\$ -	R\$ 112,75	R\$ 202,95	
8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SEALADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 03/2024	m²	130,80	130,80	0,00		0,00	R\$ 3,91	R\$ 511,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,43	
8.4 PINTURA LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_ 04/2023	m²	275,26	275,26	0,00		0,00	R\$ 14,38	R\$ 3.959,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.959,24	
8.5 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_ 01/2020	m²	276,85	265,60	11,25		11,25	R\$ 10,81	R\$ 2.992,75	R\$ -	R\$ 121,61	R\$ 2.871,14	
8.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020 PE	m²	276,85	265,60	11,25		11,25	R\$ 27,90	R\$ 7.724,12	R\$ -	R\$ 313,88	R\$ 7.410,24	
8.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTÉ SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_ 01/2020 PE	m²	276,85	265,60	11,25		11,25	R\$ 55,28	R\$ 16.304,27	R\$ -	R\$ 621,60	R\$ 14.682,37	
8.8 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLÃO. AF_ 05/2021	m²	0,96	0,96	0,00		0,00	R\$ 54,37	R\$ 52,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,20	
8.9 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA FOLESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 09/2021	M	145,00	145,00	0,00		0,00	R\$ 12,76	R\$ 1.850,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,20	
8.10 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	1201,16	1201,16	0,00		0,00	R\$ 1,79	R\$ 2.150,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,03	
9 PASAGISMO												
9.1 ATERRIO MANUAL DE VAZAS COM AREIA PARA ATERRIO. AF_ 09/2023	m³	0,71	0,71	0,00		0,00	R\$ 100,39	R\$ 71,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,28	
9.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	m²	408,77	408,77	0,00		0,00	R\$ 21,11	R\$ 8.629,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.629,13	
9.3 APLICAÇÃO DE AUBRO EM SOLO. AF_ 06/2018	m²	408,77	408,77	0,00		0,00	R\$ 7,23	R\$ 2.955,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.955,41	
10 BANCOS												
10.1 PILARETES												
10.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	m³	1,68	0,12	0,00	1,56	1,56	R\$ 109,73	R\$ 184,35	R\$ 171,18	R\$ 171,18	R\$ 13,17	

1070  
90  
10024



## OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 ENDREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE-ASSURIN.

CP Nº 09/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 880.000,00  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/01/2025 à 19/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2025

### 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

*Camilla Gurgel Dantas*  
 Assessor Técnico I

Matricula 134775 / CREA 211367240-5

*Joze Raimundo de Oliveira*  
 Diretor de Engenharia I

Mat.: 512176 / CREA nº 211398831-0

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Fisicos			Quantitativos Financeiros				
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,32%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 01/2024	m²	7,00	0,50	0,00	6,50	6,50	R\$ 41,54	R\$ 250,78	R\$ 270,01	R\$ 270,01	R\$ 20,77
10.1.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COBRAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_ 01/2024	m²	6,72	0,48	0,00	6,24	6,24	R\$ 112,03	R\$ 752,84	R\$ 699,07	R\$ 699,07	R\$ 53,77
10.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_ 01/2024	KG	22,93	1,64	0,00	21,29	21,29	R\$ 21,49	R\$ 492,77	R\$ 457,52	R\$ 457,52	R\$ 35,25
10.1.5 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_ 09/2020	m²	6,72	0,48	0,00	6,24	6,24	R\$ 254,34	R\$ 1.709,16	R\$ 1.587,08	R\$ 1.587,08	R\$ 122,08
10.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM, AF_ 09/2022	KG	12,74	0,91	0,00	11,83	11,83	R\$ 16,99	R\$ 216,33	R\$ 200,67	R\$ 200,67	R\$ 15,46
10.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_ 09/2022	KG	33,07	2,38	0,00	30,71	30,71	R\$ 15,00	R\$ 498,05	R\$ 460,65	R\$ 460,65	R\$ 35,40
10.1.8 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 13,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_ 09/2021	m³	1,12	0,08	0,00	1,04	1,04	R\$ 574,30	R\$ 643,22	R\$ 597,27	R\$ 597,27	R\$ 45,95
10.1.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_ 02/2022	m³	1,12	0,08	0,00	1,04	1,04	R\$ 342,78	R\$ 383,91	R\$ 356,49	R\$ 356,49	R\$ 27,42
10.1.10 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_ 09/2023	m³	1,05	0,07	0,00	0,98	0,98	R\$ 29,04	R\$ 30,49	R\$ 28,46	R\$ 28,46	R\$ 2,03
10.2 ALVENARIA											
10.2.1 ESCAVACÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_ 02/2021	m³	0,56	0,04	0,00	0,52	0,52	R\$ 100,40	R\$ 56,22	R\$ 52,21	R\$ 52,21	R\$ 4,01
10.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 01/2024	m²	9,66	0,69	0,00	8,97	8,97	R\$ 41,54	R\$ 401,28	R\$ 372,61	R\$ 372,61	R\$ 28,67
10.2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FILRADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM (ESPESURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_ 12/2021	m²	11,62	0,83	0,00	10,79	10,79	R\$ 99,46	R\$ 1.155,73	R\$ 1.073,17	R\$ 1.073,17	R\$ 82,56
10.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA 2 DEMÇOS, AF_ 09/2023	m²	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,45	R\$ 2.364,74	R\$ 9.233,44	R\$ 9.233,44	R\$ 2.364,74
10.3 TAMBO											
10.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORRAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLÉS, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_ 09/2020	m²	26,04	1,86	0,00	24,18	24,18	R\$ 219,72	R\$ 5.721,51	R\$ 5.312,83	R\$ 5.312,83	R\$ 408,68
10.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM, AF_ 06/2022	KG	43,93	3,14	0,00	40,79	40,79	R\$ 16,98	R\$ 745,93	R\$ 692,61	R\$ 692,61	R\$ 53,32
10.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_ 06/2022	KG	105,93	7,53	0,00	97,86	97,86	R\$ 15,93	R\$ 1.678,86	R\$ 1.566,91	R\$ 1.566,91	R\$ 119,95
10.3.4 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 13,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_ 06/2021	m³	1,96	0,14	0,00	1,82	1,82	R\$ 574,30	R\$ 1.126,63	R\$ 1.045,23	R\$ 1.045,23	R\$ 80,40
10.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_ 02/2022	m³	1,96	0,14	0,00	1,82	1,82	R\$ 342,78	R\$ 671,95	R\$ 623,66	R\$ 623,66	R\$ 47,99
10.4 REVESTIMENTO E PINTURA											
							R\$ 3.134,60	R\$ 1.994,92	R\$ 1.994,92	R\$ 1.994,92	R\$ 1.149,66

MOSSORÓ  
PERFETURA

## OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÕES- TRECHOS 03 E 04

ENDERÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÕES, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

ENDERÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURJRN.

## 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARAO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Camila Gurjel Damtas  
Assessor Técnico I

Matrícula: 134775 / CREA 211367240-5

Joyse Natália de Oliveira  
Diretora de Engenharia I

Matr.: 512176 / CREA nº 211398881-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Valor Unitário com BDI (22,32%)	LICITADO	Quantitativos Financeiros				
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período			Acumulado Inc. Período	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
10.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	42,03	0,03	0,00	42,00	RS 7,53	RS 316,49	RS 316,26	RS 316,26	RS 0,23	
10.4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VIOS). ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	m²	42,03	0,03	0,00	42,00	RS 39,73	RS 1.669,85	RS 1.668,66	RS 1.668,66	RS 1,19	
10.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	m²	42,03	42,03	0,00	0,00	RS 3,91	RS 164,34	RS -	RS -	RS 164,34	
10.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	m²	42,03	42,03	0,00	0,00	RS 23,41	RS 983,92	RS -	RS -	RS 983,92	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						RS 99.804,34	RS 43.892,84	RS 99.804,34	RS -	RS -	
11.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINHO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COMPOSTO REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA COMPOST OU SIMILAR (REF. 7269 - ORSE/SEI)	UND	21,00	0,00	21,00	21,00	RS 1.894,36	RS 39.781,56	RS -	RS 39.781,56	RS -	
11.2	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO CRUZETA SIMPLES PARA COLOCAÇÃO DE PROJETOR REF. CS1/3, DA METAL LIGHT OU SIMILAR DA LET TIPO X" DE 1". REF: DM100 (REF. 13427 - ORSE/SEI)	UND	4,00	0,00	2,00	4,00	RS 285,46	RS 1.141,84	RS 570,92	RS 1.141,84	RS -	
11.3	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 03 PÉTELAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. (REF. 13421 - ORSE/SEI)	UND	1,00	0,00	1,00	1,00	RS 395,55	RS 395,55	RS -	RS 395,55	RS -	
11.4	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉTELAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. (REF. 13428 - ORSE/SEI)	UND	16,00	0,00	16,00	16,00	RS 322,15	RS 5.154,40	RS -	RS 5.154,40	RS -	
11.5	LUMINÁRIA DE LED PARA LUMINÁRIO PÚBLICA, DE 68 W/ATE 97 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UND	67,00	0,00	67,00	67,00	RS 449,39	RS 30.108,46	RS 30.108,46	RS 30.108,46	RS -	
11.6	REFLETOR 9W/1 LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 1348 ORSE	UND	4,00	0,00	0,00	4,00	RS 140,67	RS 562,68	RS 562,68	RS 562,68	RS -	
11.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECORR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	2,00	0,00	0,00	2,00	RS 190,78	RS 381,56	RS 381,56	RS 381,56	RS -	
11.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILGOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	30,00	0,00	30,00	30,00	RS 185,11	RS 5.553,30	RS -	RS 5.553,30	RS -	
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/769 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1163,70	0,00	0,00	1163,70	RS 3,29	RS 3.828,57	RS 3.828,57	RS 3.828,57	RS -	
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	5,76	0,00	0,00	5,76	RS 11,74	RS 67,62	RS 67,62	RS 67,62	RS -	
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/769 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3,80	0,00	0,00	3,80	RS 10,83	RS 41,15	RS 41,15	RS 41,15	RS -	
11.12	ELETRÓDUTO RÍGIDO SOLDADVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022 - PS	M	4,00	0,00	0,00	4,00	RS 21,42	RS 85,68	RS 85,68	RS 85,68	RS -	
11.13	ELETRÓDUTO RÍGIDO SOLDADVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022 - PS	M	4,00	0,00	0,00	4,00	RS 27,94	RS 111,76	RS 111,76	RS 111,76	RS -	

MOSSORÓ  
PERFUMARIA

## OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DOS PAREDEÓS- TRECHOS 03 E 04

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, S/N, PAREDEÓS, ZONA URBANA, MOSSORÓ/RN.  
 CONTRATADA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DAS DORES, 161, NOVO HORIZONTE- ASSURJN.

CP N° 09/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 880.000,00  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/09/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/07/2025 à 19/09/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/06/2025

## 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Camila Gilgel Damás

Assessor Técnico I

Matrícula 134775 / CREA 211392240-5

Joyse Malayne Alto de Oliveira

Diretora de Engenharia I

Matr.: 512176 / CREA n° 21139881-0

Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI (22,32%)	LICITADO	Quantitativos Financeiros			Saldo
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado		
11.14	M	253,89	0,00	253,89	253,89	R\$ 17,55	R\$ 4.455,77	R\$ -	R\$ 4.455,77	R\$ -	R\$ -	
11.15	M	110,71	0,00	110,71	110,71	R\$ 7,72	R\$ 854,68	R\$ 854,68	R\$ 854,68	R\$ 854,68	R\$ -	
11.16	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 12,83	R\$ 76,98	R\$ 76,98	R\$ 76,98	R\$ 76,98	R\$ -	
11.17	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,94	R\$ 99,76	R\$ 99,76	R\$ 99,76	R\$ 99,76	R\$ -	
11.18	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 105,11	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ 420,44	R\$ -	
11.19	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 331,03	R\$ 762,06	R\$ 762,06	R\$ 762,06	R\$ 762,06	R\$ -	
11.20	UN	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 15,25	R\$ 183,00	R\$ 183,00	R\$ 183,00	R\$ 183,00	R\$ -	
11.21	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,32	R\$ 97,28	R\$ 97,28	R\$ 97,28	R\$ 97,28	R\$ -	
11.22	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1.147,03	R\$ 2.294,06	R\$ 2.294,06	R\$ 2.294,06	R\$ 2.294,06	R\$ -	
11.23	UND	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 18,74	R\$ 74,96	R\$ 74,96	R\$ 74,96	R\$ 74,96	R\$ -	
11.24	UND	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 3,06	R\$ 24,48	R\$ 24,48	R\$ 24,48	R\$ 24,48	R\$ -	
11.25	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1,37	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ 2,74	R\$ -	
11.26	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 1.622,00	R\$ 3.244,00	R\$ 3.244,00	R\$ 3.244,00	R\$ 3.244,00	R\$ -	
12	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 15.479,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.479,25	R\$ -	R\$ 15.479,25	
12.1	UND	7,00	7,00	0,00	0,00	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ 5.739,69	R\$ -	
12.2	UND	7,00	7,00	0,00	0,00	R\$ 381,96	R\$ 2.673,72	R\$ -	R\$ 2.673,72	R\$ -	R\$ 2.673,72	
12.3	m²	2153,00	2153,00	0,00	0,00	R\$ 3,28	R\$ 7.061,84	R\$ -	R\$ 7.061,84	R\$ -	R\$ 7.061,84	
Importa a presente medição em:		SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS.				R\$ 3,28	R\$ 880.000,00	R\$ 72.177,45	R\$ 529.177,55	R\$ -	R\$ 350.822,55	