



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: UBS TIPO I - NOVA MOSSORÓ

CONTRATO Nº: 18/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.116.204,64
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 05/10/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 25/08/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 06/08/2025 - 23/08/2025

ENDERECO DA OBRA: RUA FERRARI, S/N. LOTEAMENTO NOVA MOSSORÓ III - SANTA JULIA - MOSSORÓ-RN.
EMPRESA CONTRATADA: R R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ENDERECO DA CONTRATADA: RUA JOÃO LEITE, Nº 131, BOA VISTA, ANDAR 1, MOSSORÓ-RN.

1º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO DO CONTRATO

Fernando Arthur de Araújo Moura
Diretor do departamento de infraestrutura e manutenção
Matrícula: 530972-1 / CREA nº 212220539-3

Carla Yvnessa da Rocha
Diretorade Engenharia II
Mat. 053648-2 / CREA nº 212064723-2

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|---|------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor Aditivado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016 | m³ | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 39,38 | R\$ | 683,24 | R\$ | 683,24 | R\$ | 683,24 | R\$ | 683,24 |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.9 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=2CM. AF 09/2023 | m² | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 38,79 | R\$ | 879,37 | R\$ | 879,37 | R\$ | 879,37 | R\$ | 879,37 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 34,05 | R\$ | 102,15 | R\$ | 102,15 | R\$ | 102,15 | R\$ | 102,15 |
| 7.4.35 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022 | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 41,79 | R\$ | 41,79 | R\$ | 41,79 | R\$ | 41,79 | R\$ | 41,79 |
| 7.4.36 | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 PS | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 34,03 | R\$ | 34,03 | R\$ | 34,03 | R\$ | 34,03 | R\$ | 34,03 |
| 9 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | m² | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 4,64 | R\$ | 43,15 | R\$ | 43,15 | R\$ | 43,15 | R\$ | 43,15 |
| 9.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL. AF 04/2023 | m² | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 20,67 | R\$ | 192,23 | R\$ | 192,23 | R\$ | 192,23 | R\$ | 192,23 |
| 9.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | m² | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 13,12 | R\$ | 122,02 | R\$ | 122,02 | R\$ | 122,02 | R\$ | 122,02 |
| 9.11 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021 | M² | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 16,97 | R\$ | 80,27 | R\$ | 80,27 | R\$ | 80,27 | R\$ | 80,27 |
| 9.12 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 | M² | 104,06 | 0,00 | 0,00 | 104,06 | 16,48 | R\$ | 1.714,91 | R\$ | 1.714,91 | R\$ | 1.714,91 | R\$ | 1.714,91 |
| 10 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.18 | PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COM NIBÍP, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1,1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1,1/2"X1,1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (REF. 12220.0RSE/SE) | M² | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 481,27 | R\$ | 1.251,30 | R\$ | 1.251,30 | R\$ | 1.251,30 | R\$ | 1.251,30 |
| 11 | LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 259,09 | R\$ | 259,09 | R\$ | 259,09 | R\$ | 259,09 | R\$ | 259,09 |
| 11.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 445,61 | R\$ | 891,22 | R\$ | 891,22 | R\$ | 891,22 | R\$ | 891,22 |
| 11.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 357,33 | R\$ | 2.858,64 | R\$ | 2.858,64 | R\$ | 2.858,64 | R\$ | 2.858,64 |
| 11.26 | BANCADA GRANITO CINZA 300 X 50 CM, PT COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (REF: 86889 - SINAPI/RN) | UND | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.560,76 | R\$ | 1.560,76 | R\$ | 1.560,76 | R\$ | 1.560,76 | R\$ | 1.560,76 |
| | | | TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO * BDI): | R\$ | 10.714,17 | R\$ | 10.714,17 | R\$ | 10.714,17 | R\$ | 10.714,17 | R\$ | 10.714,17 | R\$ | 10.714,17 |

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: 10.714,17 R\$ (DEZ MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Fls 89 PROC. 104.256