

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I

EMPRESA: BARRINHA, MOSSORÓ/RN

EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDERECO: RUA PROFESSORA WÁRIA DA DORES, N° 167, NOVO HORIZONTE, ASSUNIRN

DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 13/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/07/2024 a 08/08/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marcos Denilson
 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 CREA 061981458-6

Alberdson Nascimento de Lima
 Alberdson Nascimento de Lima
 Diretor de Engenharia I
 CREA 211042483-4

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	242,00	242,00	0,00		0,00	R\$ 19.355,16	R\$ 19.355,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.355,16
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
4.2	VIGAS BALDRAMES													
4.2.3	CONCRETO C/CÍCLOPO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	2,42	2,42	0,00		0,00	R\$ 658,95	R\$ 1.594,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.594,66
4.2.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 g/m (REF: C0074 - SEINFRACE)	m²	43,17	10,69	0,00	32,48	32,48	R\$ 131,59	R\$ 5.660,74	R\$ 4.274,04	R\$ 4.274,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406,70
4.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m³	10,08	10,08	0,00		0,00	R\$ 96,54	R\$ 973,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 973,12
4.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	kg	9,73	8,55	0,00	1,18	1,18	R\$ 16,86	R\$ 164,05	R\$ 19,89	R\$ 19,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,16
4.2.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	kg	31,84	31,84	0,00		0,00	R\$ 15,10	R\$ 480,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,78
4.2.11	CONCRETO FCK = 28MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,71	0,71	0,00		0,00	R\$ 538,65	R\$ 382,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,44
4.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,71	0,71	0,00		0,00	R\$ 322,29	R\$ 228,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,83
4.2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	12,90	12,90	0,00		0,00	R\$ 45,96	R\$ 592,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,88
8.0	REVESTIMENTOS													
8.2	PISO													
8.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,99	4,99	0,00		0,00	R\$ 619,21	R\$ 3.089,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.089,86
8.2.9	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	250,24	250,24	0,00		0,00	R\$ 3,84	R\$ 960,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,92
8.2.10	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	370,38	370,38	0,00		0,00	R\$ 17,17	R\$ 6.359,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,42
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):								R\$ 39.862,86	R\$ 4.293,93	R\$ 4.293,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.568,93

Importa a presente medição em: R\$ 4.293,93 (Quatro mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos)

273/2023
 98
 23 Acoste
 Secretaria de Saúde