



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO I

ENDEREÇO: BARRINHA, MOSSORÓ/RN

EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº. 161, NOVO HORIZONTE, ASSÚRN

CONTRATO Nº: 02/2024

VALOR READEQUADO: R\$ 1.180.221,24


DATA DE VENCIMENTO: 06/03/2026


DATA DA MEDIÇÃO: 25/11/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 17/05/2025 - 24/11/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO


 Carla Veríssima da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 CREA nº 212.064.723-2


 Alairson Nascimento de Lima
 Diretor de Engenharia I
 CREA nº 211042483-4

Item	Descrição	UN	Total		Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros				Saldo
			Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Aditivado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	242,00	31,13	106,27	104,60	210,87	79,98	R\$ 19.355,16	R\$ 8.365,91	R\$ 16.865,38	R\$ 2.489,78
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³							R\$ 19.355,16	R\$ 8.365,91	R\$ 16.865,38	R\$ 2.489,78
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	m³							R\$ 10.092,24	R\$ 1.993,00	R\$ 7.881,59	R\$ 2.210,65
4.2	VIGAS BALDRAMES	m³							R\$ 10.092,24	R\$ 1.993,00	R\$ 7.881,59	R\$ 2.210,65
4.2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	m³	2,42	0,00	2,42		2,42	656,95	R\$ 1.594,66	R\$ -	R\$ 1.594,66	R\$ -
4.2.4	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm. (REF. 00074 - SEINFRA/CE)	m²	43,13	0,01	32,48	10,64	43,12	131,59	R\$ 5.875,48	R\$ 1.400,12	R\$ 5.674,16	R\$ 1,32
4.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,08	10,08	0,00		0,00	96,54	R\$ 973,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 973,12
4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	9,73	8,55	1,18		1,18	16,86	R\$ 164,05	R\$ -	R\$ 19,89	R\$ 144,16
4.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	31,84	31,84	0,00		0,00	15,10	R\$ 480,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,78
4.2.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,71	0,71	0,00		0,00	538,65	R\$ 382,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,44
4.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,71	0,71	0,00		0,00	322,29	R\$ 228,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,83
4.2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	45,96	R\$ 592,88	R\$ 592,88	R\$ 592,88	R\$ -
8.0	REVESTIMENTOS								R\$ 10.410,20	R\$ -	R\$ 10.410,20	R\$ -
8.2	PISO								R\$ 10.410,20	R\$ -	R\$ 10.410,20	R\$ -
8.2.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,99	0,00	4,99		4,99	619,21	R\$ 3.089,86	R\$ -	R\$ 3.089,86	R\$ -
8.2.9	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	250,24	0,00	250,24		250,24	3,84	R\$ 960,92	R\$ -	R\$ 960,92	R\$ -
8.2.10	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	370,38	0,00	370,38		370,38	17,17	R\$ 6.359,42	R\$ -	R\$ 6.359,42	R\$ -
			TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):			R\$ 39.857,60			R\$ 10.358,91			R\$ 4.700,43

Importa a presente medição em: R\$ 10.358,91 (DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).