

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOMA LINDINH FAÇÃO, 221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIURB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.888,89
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/03/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 à 29/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Rangelina de Oliveira
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 521217-6 / CREA 211399881-0

Seriny Steiny Silva Nobre
 Diretora Executiva
 CREA 211650400-6

QUADRO DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Utilitário	Valor Leilado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, INC. 11/2018	M²	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 251,13	R\$ 6.745,35	R\$ 6.745,35	-	R\$ 6.745,35	R\$ 6.745,35	
2	INFRAESTRUTURA													
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO APLACAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF. 06/2017	M³	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 77,57	R\$ 4.205,07	R\$ 4.205,07	-	R\$ 4.205,07	R\$ 4.205,07	
2.2	APLICAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M²	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,76	R\$ 459,99	R\$ 459,99	-	R\$ 459,99	R\$ 459,99	
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M²	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,70	R\$ 441,90	R\$ 441,90	-	R\$ 441,90	R\$ 441,90	
2.6	ESCAVAÇÃO DO MEO FIO	M²	21,29	19,51	1,78	1,78	0,00	R\$ 89,90	R\$ 1.488,17	R\$ 1.488,17	-	R\$ 1.488,17	R\$ 1.363,75	
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M²	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,42	R\$ 1.326,63	R\$ 1.326,63	-	R\$ 1.326,63	R\$ 1.326,63	
2.11	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 150MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF. 05/2021	M³	23,71	20,74	2,97	2,97	0,00	R\$ 582,77	R\$ 13.343,28	R\$ 13.343,28	-	R\$ 13.343,28	R\$ 11.671,86	
4	PARQUES, PAINÉIS E ESQUADRIAS													
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (RESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	M²	311,83	311,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,25	R\$ 18.781,76	R\$ 18.781,76	-	R\$ 18.781,76	R\$ 18.781,76	
4.13	CORRIMAÇO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019_P	M	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,85	R\$ 2.068,25	R\$ 2.068,25	-	R\$ 2.068,25	R\$ 2.068,25	
4.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TURBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF. 04/2019_P	M	43,14	14,04	29,10	29,10	0,00	R\$ 493,13	R\$ 21.273,63	R\$ 21.273,63	-	R\$ 14.350,08	R\$ 6.923,55	
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA													
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES, AF. 06/2014	M²	324,41	136,31	188,10	188,10	0,00	R\$ 65,40	R\$ 21.216,41	R\$ 21.216,41	-	R\$ 12.301,74	R\$ 8.914,67	
6.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM	M²	324,41	136,31	188,10	188,10	0,00	R\$ 8,15	R\$ 2.643,94	R\$ 2.643,94	-	R\$ 1.533,01	R\$ 1.110,93	
6.12	REJUNTAMENTO METÁLICO, TIPO "REVOLVON" DUAS CHAPAS	M²	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	R\$ 667,25	R\$ 24.669,25	R\$ 24.669,25	-	R\$ 24.669,25	R\$ -	
6.13	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (REF. C4442 - SEINFRA)	M²	1.293,49	461,95	831,54	831,54	0,00	R\$ 90,89	R\$ 117.306,81	R\$ 117.306,81	-	R\$ 75.412,36	R\$ 41.894,45	
6.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	M²	2.181,48	502,53	1.678,95	1.678,95	0,00	R\$ 13,27	R\$ 28.948,24	R\$ 28.948,24	-	R\$ 22.279,66	R\$ 6.668,58	
6.15	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020 PE	M²	2.746,52	1.068,98	1.677,54	1.677,54	0,00	R\$ 21,33	R\$ 60.000,19	R\$ 60.000,19	-	R\$ 36.666,54	R\$ 23.333,65	
7	PAVIMENTAÇÃO													
7.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULRIZAÇÃO, APLICADO - R1	M²	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,81	R\$ 17.282,70	R\$ 17.282,70	-	R\$ 17.282,70	R\$ 17.282,70	
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M²	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,90	R\$ 7.118,36	R\$ 7.118,36	-	R\$ 7.118,36	R\$ 7.118,36	
7.7	C19x3 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M2	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,83	R\$ 17.817,86	R\$ 17.817,86	-	R\$ 17.817,86	R\$ 17.817,86	

2535
 2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOII JARDIM, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA

ENDEREGO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 112, BELVA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIUBR

VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.889,89

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/03/2024

DATA: 28/12/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 à 28/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Palmitte A. de Oliveira
Diretor de Engenharia II
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Safmy Stefany Silva Nobre
Diretor Executivo
CREA 211650440-6

QUADRO DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Letado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS													
8.174	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	29,10	0,00	0,00	29,10	29,10	R\$ 130,79	R\$ 3.805,70	R\$ 3.805,69	R\$ 3.805,69	R\$ 3.805,69	R\$ 0,01	
8.175	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 LANCOS DE MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (REF. 96785- SINAFI)	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 3.095,04	R\$ 27.855,36	R\$ 27.855,36	R\$ 27.855,36	R\$ 27.855,36	-	
8.176	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	R\$ 91,58	R\$ 4.029,52	R\$ 4.029,52	R\$ 4.029,52	R\$ 4.029,52	-	
8.177	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	R\$ 50,23	R\$ 803,68	R\$ 803,68	R\$ 803,68	R\$ 803,68	-	
8.178	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	R\$ 218,65	R\$ 4.810,30	R\$ 4.810,30	R\$ 4.810,30	R\$ 4.810,30	-	
8.179	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 101,91	R\$ 1.222,92	R\$ 1.222,92	R\$ 1.222,92	R\$ 1.222,92	-	
8.180	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 102,96	R\$ 1.441,44	R\$ 1.441,44	R\$ 1.441,44	R\$ 1.441,44	-	
8.181	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 71,15	R\$ 640,35	R\$ 640,35	R\$ 640,35	R\$ 640,35	-	
8.182	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	R\$ 35,80	R\$ 787,60	R\$ 787,60	R\$ 787,60	R\$ 787,60	-	
8.183	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 159,38	R\$ 318,76	R\$ 318,76	R\$ 318,76	R\$ 318,76	-	
8.184	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	R\$ 148,23	R\$ 5.929,20	R\$ 5.929,20	R\$ 5.929,20	R\$ 5.929,20	-	
8.185	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 48,82	R\$ 488,20	R\$ 488,20	R\$ 488,20	R\$ 488,20	-	
8.186	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	R\$ 203,15	R\$ 3.047,25	R\$ 3.047,25	R\$ 3.047,25	R\$ 3.047,25	-	

Proc: 2535 / 2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BARRIO BON JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRITORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA PALCAO, 2221 SALA TR 112, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 71.888,88
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/03/2024
 DATA: 28/12/2023
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 à 28/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Rangelne de Oliveira
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula 51217-6 / CREIA 211398881-0

Saryny Silveira Nobre
 Diretora Executiva
 CREIA 21165040-6

QUADRO DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saído	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saído	
8.187	TÉ. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	R\$ 82,56	R\$ 1.816,32	R\$ 1.816,32	R\$ 1.816,32	R\$ 1.816,32	R\$ -
8.188	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 548,67	R\$ 2.194,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,68
8.189	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 275,46	R\$ 550,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,92
8.190	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 472,81	R\$ 945,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 945,62
8.191	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 197,66	R\$ 1.581,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.581,20
8.192	VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,06	R\$ 780,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,36
8.193	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	5,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 92,45	R\$ 554,70	R\$ 92,45	R\$ 92,45	R\$ 92,45	R\$ 462,25
8.194	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 145,13	R\$ 870,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,78
8.195	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KG/CM2 (REF: 9670 - ORSEJ)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 213,46	R\$ 1.280,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.280,76
8.196	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CAPACIDADE 18 L, 150 MM, L=1200 MM, EM AÇO SCH40, PINTURA NA COR VERMELHO INCENDIO (REF: ED-50186 - SIGRO)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 750,80	R\$ 1.501,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.501,60
8.197	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA FNV 15CV 220V/380/440V TRIFÁSICA FAMAÇ	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.000,00
8.198	BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 22 CV (REF: 11172 - ORSEJ)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.286,38	R\$ 42.572,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.572,76
8.199	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.243,23	R\$ 4.486,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.486,46
8.200	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POC SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 703,12	R\$ 2.812,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.812,48
8.201	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,06	R\$ 315,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,42
8.202	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,27	R\$ 570,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,16
8.203	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,97	R\$ 601,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,58
8.204	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, R_09/2021 (REF: 1070213 - CABRIN)	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,50	R\$ 628,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 628,00
8.205	BARRA DE APOIO RETÁ, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACQUAL OU SIMILAR - (REF: 13110 - ORSEJ)	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 272,51	R\$ 3.270,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.270,12
8.206	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 319,13	R\$ 1.276,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,52

120.3118
 Proc: 2535
 2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BARRO BOH JARDIM, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA

ENDEREGO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIURB

VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.888,89

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/03/2024

DATA: 28/12/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 à 28/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 3ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Joyse Rangelino A. de Oliveira
Diretora de Engenharia II
Matrícula 51217-5 / CREA 211398881-0

Seriny Stegany Silva Nobre
Diretora Executiva
CREA 211650440-6

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.207	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF - 01/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 331,97	R\$ 1.327,88	-	R\$ -	R\$ 1.327,88
8.208	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9090 COM ACIONADOR - (REF: 11981 - ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 589,98	R\$ 1.117,92	-	R\$ -	R\$ 1.117,92
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRALCALÇADA URBANIZAÇÃO											
9.5	OBRA DE ARTE EM MOSAICO COM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.855,08	R\$ 182.609,76	-	R\$ -	R\$ 182.609,76
9.8	ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 1 1/2" (REF. 90865 - SINAPI)	M	731,64	0,00	731,64	731,64	731,64	R\$ 121,13	R\$ 88.623,55	-	R\$ -	R\$ 88.623,55
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO (REF. 02479 - SEINFRA)	M2	395,64	395,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 153,56	R\$ 60.754,48	-	R\$ -	R\$ 60.754,48
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)								R\$ 721.888,89	R\$ 60.754,48	R\$ 57.089,04	R\$ 336.007,61	R\$ 386.881,28

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: Cinquenta e sete mil, oitenta e nove reais e quatro centavos.

Fig. 3113 Proc: 2535 / 2021