

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"**

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BARRIO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FAÇÃO, 221 SALA. 1º, 12ª BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB  
 VALOR DO ADITIVO 01: R\$ 807.330,39  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 à 20/02/2025

DECLARAÇÃO DE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## QUADRO DE MEDIÇÃO - 6ª MEDIÇÃO ADITIVO 01

Jayse Jabamã A. de Oliveira  
 Diretora de Engenharia I  
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398831-0

Alacston Nascimento de Lima  
 Diretor de Obras Especiais  
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Unid	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total Reaproveitado pós aditivo 1	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Reaproveitado pós aditivo 1	Valor do Período (Incorrido)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
1.18	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	319,31	0,00	319,31	319,31	RS	6.539,46	RS	6.539,46	RS	0,06	RS	0,06	RS	6.539,46
2	INFRAESTRUTURA															
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO APLICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M³	601,44	0,00	601,44	601,44	RS	239.378,94	RS	239.378,94	RS	0,02	RS	0,02	RS	217.268,79
2.2	ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M²	232,06	0,00	232,06	232,06	RS	48.653,71	RS	48.653,71	RS	0,01	RS	0,01	RS	5.513,75
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÉPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	379,93	0,00	379,93	379,93	RS	31,70	RS	12.043,78	RS	0,01	RS	0,01	RS	12.043,78
2.6	ESCAVAÇÃO DE MEIO FIO	M³	13,07	0,00	13,07	13,07	RS	69,50	RS	913,59	RS	-	RS	-	RS	913,59
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M³	1.557,70	73,06	1.482,04	1.482,04	RS	6,42	RS	9.595,52	RS	-	RS	-	RS	9.514,70
2.8	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	M²	55,36	17,85	37,51	37,51	RS	28,65	RS	1.069,06	RS	-	RS	-	RS	1.074,66
2.9	CAVA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3x2,2x1,2 M. CONCRETO CICLOPO. FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021	und	4,00	0,00	4,00	4,00	RS	4.105,75	RS	16.423,00	RS	-	RS	-	RS	16.423,00
2.11	LANÇAMENTO. AF_09/2021	M3	30,00	0,00	30,00	30,00	RS	562,77	RS	16.883,10	RS	-	RS	-	RS	16.883,10
3	SUPERESTRUTURA															
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M³	103,06	10,36	66,25	31,45	RS	2.423,48	RS	201.891,25	RS	76.218,44	RS	76.218,44	RS	296.773,99
3.2	C4410 - LAJE PRÉ-FABRICADA F1/FIBRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2	M2	877,05	240,13	659,16	77,76	RS	130,46	RS	114.419,54	RS	10.144,56	RS	10.144,56	RS	83.092,57
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS															
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9x19x39CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	548,92	336,01	0,00	212,91	RS	60,25	RS	33.072,43	RS	12.827,82	RS	12.827,82	RS	45.253,96
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES															
5.4	ESTRUTURA TELA/QUADRA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUI DOIS PARRIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P	KG	1.873,87	0,00	1.873,87	1.873,87	RS	24,15	RS	45.253,96	RS	-	RS	-	RS	45.253,96
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.7	C19x43 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M2	1.646,06	8,02	1.638,94	1.638,94	RS	64,83	RS	106.172,41	RS	-	RS	-	RS	106.252,48
<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)</b>																
<b>IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS.</b>																
			1.646,06	8,02	1.638,94	1.638,94	RS	64,83	RS	106.172,41	RS	-	RS	-	RS	106.252,48
							RS	807.318,39	RS	99.190,82	RS	0,08	RS	99.190,90	RS	708.009,07
																99.309,32

3865  
 Proc. 2535/2024