



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENFEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOI JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LININHHA, FALCÃO, 2221 SALA TR. 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIUBB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.888,88
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/09/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/07/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2025 à 22/08/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Jose Rabelo A. de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 21139881-0

Alisteron Nogueira de Lima
 Diretor de Obras Especiais
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saído	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M²	26,86	0,00	26,86	26,86	R\$ 251,13	R\$ 6.745,35	R\$ -	R\$ 6.745,35	R\$ -
1.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, INC. 11/2018	M²	26,86	0,00	26,86	26,86	R\$ 251,13	R\$ 6.745,35	R\$ -	R\$ 6.745,35	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	M²	54,21	41,74	12,47	12,47	R\$ 77,57	R\$ 4.205,07	R\$ -	R\$ 10.582,52	R\$ -
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORMAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 05/2017	M²	19,36	0,01	19,35	19,35	R\$ 23,76	R\$ 459,99	R\$ -	R\$ 459,75	R\$ 0,24
2.2	APLOAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DE REATRO MANUAL DE VALAS	M²	13,94	0,00	13,94	13,94	R\$ 31,70	R\$ 441,89	R\$ -	R\$ 441,89	R\$ -
2.3	DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M²	21,29	19,51	1,78	1,78	R\$ 69,90	R\$ 1.488,17	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ 1.363,75
2.6	ESCAVAÇÃO DO MEIO FIO	M²	200,64	205,64	0,00	0,00	R\$ 6,42	R\$ 1.326,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.326,63
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	23,71	8,27	15,44	15,44	R\$ 582,77	R\$ 13.343,28	R\$ -	R\$ 8.689,16	R\$ 4.654,12
2.11	CONCRETO CÍCLOPOFO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M³	23,71	8,27	15,44	15,44	R\$ 582,77	R\$ 13.343,28	R\$ -	R\$ 8.689,16	R\$ 4.654,12
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	M²	311,83	235,28	76,55	76,55	R\$ 60,25	R\$ 18.787,76	R\$ -	R\$ 4.612,14	R\$ 14.175,62
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M²	311,83	235,28	76,55	76,55	R\$ 60,25	R\$ 18.787,76	R\$ -	R\$ 4.612,14	R\$ 14.175,62
4.13	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019_P	M	17,70	17,70	0,00	0,00	R\$ 116,85	R\$ 2.088,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.088,25
4.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	43,14	0,36	42,78	42,78	R\$ 493,13	R\$ 21.273,63	R\$ -	R\$ 21.096,10	R\$ 177,53
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	M²	324,41	0,00	324,41	324,41	R\$ 65,40	R\$ 21.216,41	R\$ -	R\$ 21.216,41	R\$ -
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 05/2014	M²	324,41	0,00	324,41	324,41	R\$ 65,40	R\$ 21.216,41	R\$ -	R\$ 21.216,41	R\$ -
6.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM	M²	324,41	0,00	324,41	324,41	R\$ 8,15	R\$ 2.643,94	R\$ -	R\$ 2.643,94	R\$ -
6.12	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO "REVENDOND" DUAS CHAPAS	M²	37,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 687,26	R\$ 24.688,25	R\$ -	R\$ 24.688,25	R\$ -
6.13	CERÂMICA ESMALTADA (C/ARG. PRÉ-FABRICADA ÀTE 10X10cm) - DECORATIVA - PI PAREDE (REF. C442 - SEMIURA)	M²	1.293,49	212,70	1.080,79	29,88	R\$ 90,69	R\$ 117.306,61	R\$ 2.682,61	R\$ 98.016,63	R\$ 19.289,78
6.14	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 08/2014	M²	2.181,48	86,53	2.095,55	86,60	R\$ 13,27	R\$ 28.948,24	R\$ 1.149,18	R\$ 27.776,09	R\$ 1.172,15
6.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO TIPO ZARÇAO, PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_P	M²	2.748,52	145,43	2.595,66	7,43	R\$ 21,83	R\$ 60.000,19	R\$ 162,19	R\$ 56.825,44	R\$ 3.174,75
7	PAVIMENTAÇÃO	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 62,81	R\$ 17.282,70	R\$ -	R\$ 15.760,91	R\$ 1.501,79
7.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUI ENCAIXE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 62,81	R\$ 17.282,70	R\$ -	R\$ 15.760,91	R\$ 1.501,79
7.2	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M²	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 25,90	R\$ 7.118,36	R\$ -	R\$ 6.499,08	R\$ 619,28



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 07/2022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 02 R\$ 721.889,89
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/07/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2025 a 22/08/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Jose Rapinik A. de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 21139881-0

Abderdon Nascimento de Lima
 Diretor de Obras Especiais
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período
7.7	C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M2	274,84	23,91	250,93	250,93	R\$ 64,83	R\$ 17.817,86	R\$ 4.877,72	R\$ 16.287,79	R\$ 1.530,09
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS										
8.174	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	29,10	0,00	29,10	29,10	R\$ 130,78	R\$ 3.805,70	R\$ -	R\$ 3.805,70	R\$ -
8.175	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 LANÇES DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 - (REF. 98765 - SINAPI)	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 3.095,04	R\$ 27.855,36	R\$ -	R\$ 27.855,36	R\$ -
8.176	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	44,00	0,00	44,00	44,00	R\$ 91,58	R\$ 4.029,52	R\$ -	R\$ 4.029,52	R\$ -
8.177	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	16,00	0,00	16,00	16,00	R\$ 50,23	R\$ 803,68	R\$ -	R\$ 803,68	R\$ -
8.178	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00	22,00	R\$ 218,65	R\$ 4.810,30	R\$ -	R\$ 4.810,30	R\$ -
8.179	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 101,81	R\$ 1.222,92	R\$ -	R\$ 1.222,92	R\$ -
8.180	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 102,96	R\$ 1.441,44	R\$ -	R\$ 1.441,44	R\$ -
8.181	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 71,15	R\$ 640,35	R\$ -	R\$ 640,35	R\$ -
8.182	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00	22,00	R\$ 35,80	R\$ 787,60	R\$ -	R\$ 787,60	R\$ -
8.183	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 159,38	R\$ 318,76	R\$ -	R\$ 318,76	R\$ -
8.184	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	40,00	0,00	40,00	40,00	R\$ 148,23	R\$ 5.929,20	R\$ -	R\$ 5.929,20	R\$ -
8.185	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	10,00	0,00	10,00	10,00	R\$ 48,82	R\$ 488,20	R\$ -	R\$ 488,20	R\$ -

4196
 9535
 2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VILCO VIÇÓ"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADE: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR-1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 02 R\$ 721.889,89
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/07/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2025 a 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joysse Rajante A. de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Abelton Maciel
 Diretor de Obras Especiais
 CREA 2110424834

QUADRO DE MEDIÇÃO - 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.186	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	0,00	15,00		15,00	R\$ 203,15	R\$ 3.047,25	R\$ -	R\$ 3.047,25	R\$ -
8.187	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	0,00	22,00		22,00	R\$ 82,56	R\$ 1.816,32	R\$ -	R\$ 1.816,32	R\$ -
8.188	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$ 548,67	R\$ 2.194,68	R\$ -	R\$ 2.194,68	R\$ -
8.189	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 275,46	R\$ 550,92	R\$ -	R\$ 550,92	R\$ -
8.190	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 472,81	R\$ 945,62	R\$ -	R\$ 945,62	R\$ -
8.191	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R\$ 197,65	R\$ 1.581,20	R\$ -	R\$ 1.581,20	R\$ -
8.192	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 130,06	R\$ 780,36	R\$ -	R\$ 780,36	R\$ -
8.193	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 92,45	R\$ 554,70	R\$ -	R\$ 554,70	R\$ -
8.194	MANÔMETRO O A 200 PSI (O A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 145,13	R\$ 870,78	R\$ -	R\$ 870,78	R\$ -
8.195	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO O A 10 KGF/CM2 (REF. 9670 - ORSE)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 213,46	R\$ 1.280,76	R\$ -	R\$ 1.280,76	R\$ -
8.196	CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLLA PNEUMÁTICA COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CAPACIDADE 18 L, 150 MM, L=1200 MM, EM AÇO SCH40, PINTURA NA COR VERMELHO INCENDDIO (REF. ED-50186 - SIGRO)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 750,80	R\$ 1.501,60	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ -
8.197	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA FNV 18CV 220/380V440V TRIFASICA FVMAAC	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 23.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ 46.000,00	R\$ -
8.198	BOMBA PARA INCENDDIO A DIESEL 22 CV (REF. 11172 - ORSE)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 21.286,38	R\$ 42.572,76	R\$ -	R\$ 42.572,76	R\$ -
8.199	BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, 1M 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 2.243,23	R\$ 4.486,46	R\$ -	R\$ 4.486,46	R\$ -
8.200	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	R\$ 703,12	R\$ 2.812,48	R\$ 1.406,24	R\$ 2.812,48	R\$ -
8.201	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R\$ 45,06	R\$ 315,42	R\$ -	R\$ 315,42	R\$ -
8.202	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 71,27	R\$ 570,16	R\$ 570,16	R\$ -	R\$ -
8.203	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL OROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 42,97	R\$ 601,58	R\$ -	R\$ 601,58	R\$ -
8.204	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOALHA INTERFOLHADO, R_05/2021 (REF. 1070213 - CAERN)	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 78,50	R\$ 628,00	R\$ 628,00	R\$ -	R\$ -

6192
 2585
 2021



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDERÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BARRIO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDERÇO: RUA DOMA LINDINHA TALCOÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 02: R\$ 721.888,88
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/09/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 10/07/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2025 a 22/04/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 7ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Jose Badane A. de Oliveira
 Diretora de Engenharia I
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Abnerdon Nascimento de Lima
 Diretor de Obras Especiais
 CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Liçilado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.205	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	12,00	0,00	6,00	6,00	12,00	R\$ 272,51	R\$ 3.270,12	R\$ 1.635,06	R\$ 3.270,12	R\$ -
8.206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	0,00	2,00	2,00	4,00	R\$ 319,13	R\$ 1.276,52	R\$ 638,26	R\$ 1.276,52	R\$ -
8.207	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 331,97	R\$ 1.327,88	R\$ -	R\$ 1.327,88	R\$ -
8.208	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR - (REF. 11961 - ORSE)	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 558,96	R\$ 1.117,92	R\$ -	R\$ 1.117,92	R\$ -
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRALCALÇADA/URBANIZAÇÃO											
9.5	OBRA DE ARTE EM MOSAICO COM REVESTIMENTO CERAMICO	M2	17,86	0,00	17,86	17,86	17,86	R\$ 1.855,08	R\$ 182.509,76	R\$ -	R\$ 182.509,76	R\$ -
9.6	ESTRUTURA METALICA FORMADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" (REF. 98985 - SINAPI)	M	731,94	0,00	731,94	731,94	731,94	R\$ 121,13	R\$ 88.623,55	R\$ -	R\$ 88.623,55	R\$ -
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO (REF. C2479 - SINIFRA)	M2	395,64	0,00	395,64	395,64	395,64	R\$ 153,56	R\$ 60.754,48	R\$ -	R\$ 60.754,48	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA COM EDI (28,00%)									R\$ 721.888,88	R\$ 8.871,70	R\$ 666.975,54	R\$ 54.913,34
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: OITO MIL, OTOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS.												

4198
 2535
 2001