

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCCO VUCCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO COM. JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATAÇÃO: CONSTRUTORA PROJEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR-12, BELLA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.245.294,92
 DATA DA MEDIÇÃO: 07/10/2022
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 22/09/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Leonardo Holanda da Costa
 Diretor de Engenharia II
 Crea/RN 211.300.360-8

Miguel Rogério de Melo Gurgel
 Diretor Executivo de Infraestrutura
 Matr.: 0510947

QUADRO DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO ADITIVO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo		
			Total Readequado pós aditivo 1	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Readequado pós aditivo 1	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
1.18	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAVELAMENTO. AF 12/2017	M2	319,31	0,00		319,31	319,31	20,48	R\$ 6.539,46	R\$ 6.539,46	R\$ 6.539,46	R\$ 6.539,46	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA												
2.1	ESCALVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCALVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 09/2017	M²	601,44	59,64		541,80	541,80	77,57	R\$ 46.653,71	R\$ 42.027,42	R\$ 42.027,42	R\$ 4.626,29	R\$ 58.090,94
2.2	APILAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	232,06	23,65		208,41	208,41	23,76	R\$ 5.513,75	R\$ 4.951,82	R\$ 4.951,82	R\$ 561,93	R\$ 621,01
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO	M²	379,93	19,59		360,34	360,34	31,70	R\$ 12.043,78	R\$ 11.422,77	R\$ 11.422,77	R\$ 621,01	R\$ 621,01
2.6	ESCALVAÇÃO DO MEIO-FIO	M²	13,07	13,07		0,00	0,00	69,90	R\$ 9.135,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.135,59	R\$ 9.135,59
2.7	REGULABRIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).	M²	1.557,10	4,32		1.102,97	1.102,97	6,42	R\$ 9.996,59	R\$ 2.915,51	R\$ 2.915,51	R\$ 7.081,08	R\$ 7.081,08
2.8	ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).	M²	53,38	4,32		49,08	49,08	2,423,46	R\$ 129.365,36	R\$ 118.895,92	R\$ 118.895,92	R\$ 10.469,44	R\$ 10.469,44
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M²	55,36	17,85		37,51	37,51	28,65	R\$ 1.586,06	R\$ 1.074,66	R\$ 1.074,66	R\$ 511,40	R\$ 511,40
2.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,3X2,2X1,2 M, CONCRETO CICLOPOCO FOK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 08/2021	und	4,00	4,00		0,00	0,00	4.105,75	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.423,00	R\$ 16.423,00
2.11	INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 08/2021	M3	30,00	30,00		0,00	0,00	562,77	R\$ 16.883,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.883,10	R\$ 16.883,10
3	SUPERESTRUTURA												
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FOK = 25 MPa. AF 01/2017	M²	108,06	43,84		64,22	64,22	2.423,48	R\$ 281.881,25	R\$ 155.635,88	R\$ 155.635,88	R\$ 106.245,37	R\$ 106.245,37
3.2	C419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2	M2	877,05	393,94		483,11	483,11	130,46	R\$ 114.419,94	R\$ 63.026,53	R\$ 63.026,53	R\$ 51.393,41	R\$ 51.393,41
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS												
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 8X19,3X9CM (ESPESURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 11/2014	M²	548,92	548,92		0,00	0,00	60,25	R\$ 33.072,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.072,43	R\$ 33.072,43
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES												
5.4	ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	1.873,87	1.873,87		0,00	0,00	24,15	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.253,96	R\$ 45.253,96
7	PAVIMENTAÇÃO												
7.7	C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2	M2	1.646,96	1.037,97		608,99	608,99	64,83	R\$ 106.772,41	R\$ 39.480,82	R\$ 39.480,82	R\$ 67.291,59	R\$ 67.291,59
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)			1.646,96	1.037,97		608,99	608,99	64,83	R\$ 106.772,41	R\$ 39.480,82	R\$ 39.480,82	R\$ 67.291,59	R\$ 67.291,59
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: Quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e três e nove centavos									R\$ 807.318,39	R\$ 445.970,79	R\$ 445.970,79	R\$ 361.347,60	R\$ 361.347,60

TIPO: 3044
 2535
 0087