



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

  
 Carla Vajnessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros			
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido do Período	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
<b>1.2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.2.1		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.2.1.3	M2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	14,18	0,00	14,18	14,18	R\$ 133,56	R\$ 1.893,88	R\$ -	R\$ 1.893,88	R\$ -	R\$ 1.893,88
1.2.2		<b>RETRADAS E DEMOLIÇÕES</b>										
1.2.2.6	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	37,80	0,00	37,80	37,80	R\$ 88,27	R\$ 2.580,61	R\$ -	R\$ 2.580,61	R\$ -	R\$ 2.580,61
1.2.2.7	UN	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 101,29	R\$ 202,58	R\$ -	R\$ 202,58	R\$ -	R\$ 202,58
1.2.3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
1.2.3.1	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	30,50	0,00	30,50	30,50	R\$ 93,88	R\$ 2.863,34	R\$ -	R\$ 2.863,34	R\$ -	R\$ 2.863,34
1.2.3.3	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	141,53	0,00	141,53	141,53	R\$ 123,60	R\$ 17.493,11	R\$ -	R\$ 17.493,11	R\$ -	R\$ 17.493,11
1.2.3.4	M3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	31,86	0,00	31,86	31,86	R\$ 56,92	R\$ 1.813,47	R\$ -	R\$ 1.813,47	R\$ -	R\$ 1.813,47
1.2.3.5	M3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	23,75	0,00	23,75	23,75	R\$ 33,15	R\$ 787,31	R\$ -	R\$ 787,31	R\$ -	R\$ 787,31
1.2.3.6	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2152,10	0,00	2152,10	2152,10	R\$ 3,30	R\$ 7.101,93	R\$ -	R\$ 7.101,93	R\$ -	R\$ 7.101,93
<b>1.3</b>		<b>ESTRUTURA</b>										
1.3.1		<b>SAPATAS E VIGAS BALDRAME</b>										
1.3.1.2	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	35,72	0,00	35,72	35,72	R\$ 178,77	R\$ 6.385,66	R\$ -	R\$ 6.385,66	R\$ -	R\$ 6.385,66
1.3.1.4	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	12,91	0,00	12,91	12,91	R\$ 622,22	R\$ 8.032,86	R\$ -	R\$ 8.032,86	R\$ -	R\$ 8.032,86
1.3.1.5	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	12,91	0,00	12,91	12,91	R\$ 317,62	R\$ 4.100,47	R\$ -	R\$ 4.100,47	R\$ -	R\$ 4.100,47
<b>1.3.2</b>		<b>SUPERESTRUTURA</b>										
1.3.2.1		<b>PILARES</b>										
1.3.2.1.1	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	75,72	15,74	59,98	59,98	R\$ 254,65	R\$ 19.282,10	R\$ -	R\$ 19.282,10	R\$ -	R\$ 19.282,10
1.3.2.1.2	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	3,41	0,00	3,41	3,41	R\$ 622,22	R\$ 2.121,77	R\$ -	R\$ 2.121,77	R\$ -	R\$ 2.121,77
1.3.2.1.3	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	3,41	0,00	3,41	3,41	R\$ 317,62	R\$ 1.083,08	R\$ -	R\$ 1.083,08	R\$ -	R\$ 1.083,08
<b>1.3.2.2</b>		<b>VIGAS</b>										
1.3.2.2.1	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	154,81	0,00	154,81	154,81	R\$ 200,22	R\$ 30.986,06	R\$ -	R\$ 30.986,06	R\$ -	R\$ 30.986,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessoria Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanyssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido do Período						
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	542,70	2,74	0,00	539,96	R\$ 20,12	R\$ 10.919,12	R\$ -	R\$ 10.863,99	R\$ 55,13
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	571,40	57,71	0,00	513,69	R\$ 18,93	R\$ 10.816,60	R\$ -	R\$ 9.724,15	R\$ 1.092,45
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1497,60	0,06	0,00	1497,54	R\$ 17,17	R\$ 25.713,79	R\$ -	R\$ 25.712,76	R\$ 1,03
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,10	0,61	0,00	383,49	R\$ 14,57	R\$ 5.596,34	R\$ -	R\$ 5.587,45	R\$ 8,89
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS							R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPA (RF_101963-SINAPI)	M2	188,04	0,00	0,00	188,04	R\$ 245,41	R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.5	PAREDES E PAINES							R\$ 24.962,26	R\$ 5.168,45	R\$ 24.846,05	R\$ 116,21
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	137,04	0,00	32,72	137,04	R\$ 157,96	R\$ 21.646,84	R\$ 5.168,45	R\$ 21.646,84	R\$ -
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	489,00	17,14	0,00	471,86	R\$ 6,78	R\$ 3.315,42	R\$ -	R\$ 3.199,21	R\$ 116,21
1.6	COBERTURA							R\$ 39.283,35	R\$ -	R\$ 36.298,33	R\$ 2.985,02
1.6.1	COBERTURA EM ACM							R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.1.3	Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	M2	15,33	0,00	0,00	15,33	R\$ 96,81	R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO							R\$ 24.452,79	R\$ -	R\$ 24.452,79	R\$ -
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	0,00	16,45	R\$ 24,97	R\$ 410,76	R\$ -	R\$ 410,76	R\$ -
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	0,00	16,45	R\$ 71,41	R\$ 1.174,69	R\$ -	R\$ 1.174,69	R\$ -

Secretaria de Saúde  
Pelo 052 PROC. 239 / 12



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Varnhefca da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Table with columns: Item, UN, Descrição, Quantitativos Físicos (Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido Período), Quantitativos Financeiros (Valor Unitário com BDI, Valor do Contrato, Valor do Período, Valor Acumulado, Saldo). Rows include items 1.6.2.6, 1.6.3, 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.3.6, 1.6.3.8, 1.7, 1.7.2, 1.7.2.1, 1.7.2.12, 1.7.2.14, 1.7.2.19, 1.7.2.20.

Secretaria de Saúde  
Pal. dos Procs. 2239/20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido do Período						
1.7.2.21	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	19,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 9,86	R\$ 187,34	R\$ -	R\$ 187,34	R\$ -
1.7.2.22	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	49,00	0,00	49,00	49,00	R\$ 16,00	R\$ 784,00	R\$ -	R\$ 784,00	R\$ -
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM. - (REF. 03404-ORSE)	UN	120,00	0,00	120,00	120,00	R\$ 5,12	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ 614,40	R\$ -
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM. - (REF. 03404-ORSE)	UN	181,00	0,00	181,00	181,00	R\$ 6,23	R\$ 1.127,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,63
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF. 03404-ORSE)	UN	52,00	0,00	52,00	52,00	R\$ 6,94	R\$ 360,88	R\$ -	R\$ 360,88	R\$ -
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	19,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 56,25	R\$ 1.068,75	R\$ -	R\$ 1.068,75	R\$ -
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA										
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES										
1.7.3.2.37	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -
1.7.3.2.38	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	75,00	0,00	75,00	75,00	R\$ 66,34	R\$ 5.125,50	R\$ -	R\$ 5.125,50	R\$ -
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,64	R\$ 139,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,92
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020(REF. 97592-SINAPI)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 97,99	R\$ 195,98	R\$ -	R\$ 195,98	R\$ -
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18,00	0,00	18,00	18,00	R\$ 50,14	R\$ 902,52	R\$ -	R\$ 902,52	R\$ -
1.8.45	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	7,00	0,00	0,00	7,00	R\$ 146,37	R\$ 1.024,59	R\$ -	R\$ 1.024,59	R\$ 146,37
1.11	PISO										
1.11.1	PISO DA AREA INTERNA										
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	36,48	9,34	27,14	36,48	R\$ 57,90	R\$ 2.112,19	R\$ 540,78	R\$ 2.112,19	R\$ -

Secretaria de Saúde  
Pelo Proc. 239/2020



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DE MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

*Br*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

*Carla*  
Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido do Período	Valor do Período	Valor Acumulado
1.11.1.4	M2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS; APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	60,31	1,41	47,65	11,26	R\$ 105,44	R\$ 6.359,09	R\$ 1.186,20	R\$ 6.210,42	R\$ 148,67
1.11.1.6	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	10,92	0,00	10,92	0,00	R\$ 71,13	R\$ 776,74	R\$ -	R\$ 776,74	R\$ -
1.11.1.68	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	16,04	0,00	16,04	0,00	R\$ 623,91	R\$ 10.007,52	R\$ -	R\$ 10.007,52	R\$ -
1.11.1.69	M2	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	802,26	0,00	802,26	0,00	R\$ 4,20	R\$ 3.369,49	R\$ -	R\$ 3.369,49	R\$ -
1.11.1.70	KG	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	1187,37	0,00	1187,37	0,00	R\$ 23,06	R\$ 27.380,75	R\$ -	R\$ 27.380,75	R\$ -
1.11.2		<b>PISO DA ÁREA EXTERNA</b>					R\$ 179.941,61	R\$ 3.742,06	R\$ 177.400,12	R\$ 2.541,49	
1.11.2.3	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÁO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_06/2021	14,94	3,43	9,91	1,60	R\$ 722,57	R\$ 10.795,20	R\$ 1.156,11	R\$ 8.316,78	R\$ 2.478,42
1.11.2.4	M2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R. 11/2020 (CAERN - 1030022)	5,10	0,10	0,90	4,10	R\$ 630,72	R\$ 3.216,67	R\$ 2.565,95	R\$ 3.153,60	R\$ 63,07
1.11.2.6	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	752,09	0,00	752,09	0,00	R\$ 82,71	R\$ 62.205,36	R\$ -	R\$ 62.205,36	R\$ -
1.11.2.7	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	208,54	0,00	208,54	0,00	R\$ 399,38	R\$ 83.286,71	R\$ -	R\$ 83.286,71	R\$ -
1.11.2.12	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	213,07	0,00	213,07	0,00	R\$ 95,92	R\$ 20.437,67	R\$ -	R\$ 20.437,67	R\$ -
1.12		<b>REVESTIMENTO</b>					R\$ 10.906,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.906,10
1.12.5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	81,40	81,40	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 6.716,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.716,31
1.12.7	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF. 87/23- SINAPI)	53,53	53,53	0,00	0,00	R\$ 78,27	R\$ 4.189,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.189,79

SECRETARIA DE SAÚDE  
PROCES PRO. 239 / 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanyssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Table with columns: Item, Descrição, UN, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido do Período, Medido Inc. Período, Valor Unitário com BDI, Valor do Contrato, Valor do Período, Valor Acumulado, Saldo. Includes rows for ESQUADRIA, JANELAS, CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, PORTAS, PORTA EM ALUMÍNIO, PORTÃO E GRADE, PINTURA, and INSTALAÇÃO DE COMBATE INCÊNDIO E PANICO.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Table with columns: Item, UN, Descrição, Quantitativos Físicos (Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido Período), Medido Inc. Período, Valor Unitário com BDI, Valor do Contrato, Valor do Período, Valor Acumulado, Saldo. Includes handwritten notes and signatures.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535825-1 / CREA nº

*Carla Vanyssa da Rocha*  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.3	M3	CONCRETO CICLÓPIO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021	11,28	0,00	11,28	0,00	11,28	R\$ 722,57	R\$ 8.150,59	R\$ -	R\$ 8.150,59	R\$ -
1.17.4	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	34,07	22,51	11,56	0,00	11,56	R\$ 38,55	R\$ 1.313,40	R\$ -	R\$ 445,64	R\$ 867,76
1.17.5	M3	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	R\$ 56,92	R\$ 623,84	R\$ -	R\$ 623,84	R\$ -
1.17.6	M3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	6,29	0,00	6,29	0,00	6,29	R\$ 630,72	R\$ 3.967,23	R\$ -	R\$ 3.967,23	R\$ -
1.17.9	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	331,16	11,26	319,90	0,00	319,90	R\$ 100,67	R\$ 33.337,88	R\$ -	R\$ 32.204,34	R\$ 1.133,54
<b>1.18</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>										
1.18.8	M	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	R\$ 151,45	R\$ 1.552,36	R\$ -	R\$ 1.552,36	R\$ -
1.18.9	M	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	190,80	0,00	0,00	190,80	190,80	R\$ 4,00	R\$ 763,20	R\$ 763,20	R\$ 763,20	R\$ -
1.18.10	UN	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 52,37	R\$ 2.409,02	R\$ -	R\$ 2.409,02	R\$ -
1.18.11	M	Soeira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	R\$ 59,73	R\$ 4.515,59	R\$ -	R\$ 4.515,59	R\$ -
<b>TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):</b>								<b>R\$ 667.779,09</b>	<b>R\$ 20.891,64</b>	<b>R\$ 621.790,33</b>	<b>R\$ 45.988,76</b>	

Importa a presente medição em: R\$ 20.891,64 (VINTE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

Secretaria de Saúde  
Fls. 168 PROC. 239 / 2023