

MOSSORO
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.691-000

CONTRATO Nº: 08/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A 26/09/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Dentilson
 Marcos Dentilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat.: 537438-1 / CREA: 051931458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507416-9 / CREA: 211603231-8

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | Saldo | |
|-----------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido do Período | Medido Inc. Período | Valor Unitário com EBI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | | | |
| 1.3.2.2.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 154,81 | 0,00 | 154,81 | 0,00 | 154,81 | 0,00 | 154,81 | R\$ 200,22 | R\$ 30.996,06 | R\$ - | R\$ 30.996,06 | R\$ - |
| 1.3.2.2.4 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022 | KG | 542,70 | 55,43 | 480,15 | 7,12 | 487,27 | 0,00 | 487,27 | R\$ 20,12 | R\$ 10.919,12 | R\$ 143,25 | R\$ 9.803,87 | R\$ 1.115,25 |
| 1.3.2.2.5 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 571,40 | 57,71 | 513,69 | 0,00 | 513,69 | 0,00 | 513,69 | R\$ 18,93 | R\$ 10.816,60 | R\$ - | R\$ 9.724,15 | R\$ 1.092,45 |
| 1.3.2.2.6 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1497,60 | 178,74 | 1318,86 | 0,00 | 1318,86 | 0,00 | 1318,86 | R\$ 17,17 | R\$ 25.713,79 | R\$ - | R\$ 22.644,83 | R\$ 3.068,96 |
| 1.3.2.2.7 | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 384,10 | 42,98 | 341,12 | 0,00 | 341,12 | 0,00 | 341,12 | R\$ 14,57 | R\$ 5.966,34 | R\$ - | R\$ 4.970,12 | R\$ 628,22 |
| 1.3.2.3 | LAJES PRE-MOLDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=8+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPA (RF_101983-SINAPI) | M2 | 188,04 | 0,00 | 188,04 | 0,00 | 188,04 | 0,00 | 188,04 | R\$ 245,41 | R\$ 46.146,90 | R\$ - | R\$ 46.146,90 | R\$ - |
| 1.5 | PAREDES E PAINES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020 | M2 | 137,04 | 137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 157,96 | R\$ 21.646,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.646,84 |
| 1.5.9 | ALVENARIA (ENCHIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 489,00 | 17,14 | 471,86 | 0,00 | 471,86 | 0,00 | 471,86 | R\$ 6,78 | R\$ 3.315,42 | R\$ - | R\$ 3.199,21 | R\$ 116,21 |
| 1.6 | COBERTURA EM ACM | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | COBERTURA EM ACM | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.3 | Aplicação de adalvio estrutural base resina epoxi, Compound Adalvio, Vedateli ou similar aplicado em drumamento e colagem dos metais diversos materiais de construção | M2 | 15,33 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 96,81 | R\$ 1.484,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.484,10 |
| 1.6.2 | COBERTURA EM FIBROCEMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.2.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 24,97 | R\$ 410,76 | R\$ 410,76 | R\$ 410,76 | R\$ - |
| 1.6.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71,41 | R\$ 1.174,69 | R\$ 1.174,69 | R\$ 1.174,69 | R\$ - |

590
 239 1.22
 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BARRIO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 066/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A 26/09/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA
 SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SEINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos
 Marcos Pontes Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Matr.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Matr.: 507415-9 CREA: 211603231-8

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | Saldo | |
|----------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido do Período | Medido Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.6.2.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA MÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 778,33 | 0,00 | 670,85 | 107,48 | 778,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 29,38 | R\$ 22.867,34 | R\$ 3.157,76 | R\$ 22.867,34 | R\$ - |
| 1.6.3 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | | | | | | | | | R\$ 13.346,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.346,46 |
| 1.6.3.1 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022 | M | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 76,66 | R\$ 3.610,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.610,49 |
| 1.6.3.2 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 110,47 | R\$ 4.196,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.196,81 |
| 1.6.3.6 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022 | UN | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 39,14 | R\$ 1.565,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.565,60 |
| 1.6.3.8 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF:0304 - ORSE) | UN | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,94 | R\$ 3.993,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.993,56 |
| 1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | R\$ 7.989,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.989,09 |
| 1.7.2 | JUELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022 | UN | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11,19 | R\$ 100,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 100,71 |
| 1.7.2.9 | JUELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022 | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,61 | R\$ 168,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 168,05 |
| 1.7.2.10 | JUELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022 | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,53 | R\$ 123,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 123,89 |
| 1.7.2.12 | JUELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | R\$ 26,29 | R\$ 404,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 129,46 | R\$ 278,19 |
| 1.7.2.14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022 | UN | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27,91 | R\$ 390,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 390,74 |
| 1.7.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022 | UN | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 103,70 | R\$ 2.074,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.074,00 |
| 1.7.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022 | UN | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | R\$ 30,30 | R\$ 333,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 60,60 | R\$ 272,70 |

591 PROC. 239/2023
 2023/09/27
 Assessoria

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONTRATO N.º: 08/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A 26/09/2024

DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 028 - Ceará
ORSE - 10/2022 - Sergipe

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Denilson
Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat.: 537438-1 / CREA: 051981455-6

Jefferson
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507416-9 / CREA: 211603231-8

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | | |
|-----------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido do Período | Medido Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 17.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022 | UN | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,86 | R\$ 187,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 187,34 |
| 17.2.22 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022 | UN | 49,00 | 40,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 | R\$ 794,00 | R\$ - | R\$ 144,00 | R\$ 640,00 |
| 17.2.26 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM, - (REF: 03404-ORSE) | UN | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5,12 | R\$ 614,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 614,40 |
| 17.2.27 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM, - (REF: 03404-ORSE) | UN | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,23 | R\$ 1.127,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.127,63 |
| 17.2.28 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM, - (REF: 03404-ORSE) | UN | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,94 | R\$ 360,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 360,88 |
| 17.2.29 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | UN | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 56,25 | R\$ 1.068,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.068,75 |
| 17.3 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2 | LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.2.37 | TORNERA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 167,30 | R\$ 167,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 167,30 |
| 17.3.2.38 | TORNERA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 82,46 | R\$ 82,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 82,46 |
| 1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50 MM², ANTICHAAMA 0,671,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | UN | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 68,34 | R\$ 5.125,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.125,50 |
| 1.8.32 | LUMINÁRIA TIPO PLANON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 46,64 | R\$ 139,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 139,92 |
| 1.8.33 | LUMINÁRIA TIPO PLANON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADALED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020(REF. 97592-SINAPI) | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 97,99 | R\$ 195,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 195,98 |
| 1.8.40 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | UN | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,14 | R\$ 902,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 902,52 |
| 1.8.45 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017 | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 146,37 | R\$ 1.024,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.024,59 |
| 1.11.1 | PISO DA ÁREA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1.3 | PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF_08/2020 | M2 | 36,48 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 57,90 | R\$ 2.112,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.112,19 |

592
PROC. 239/2022
Arquiteto

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



TABELA DE REFERENCIA

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III) | CONTRATO Nº: 06/2023 | VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.651.470,57 |
| ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN | DATA DA MEDIÇÃO: 27/08/2023 | |
| CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025 | |
| ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:69.631-000 | PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A 26/08/2024 | |
| | DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: | 2,49% |

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Denilson
 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507415-9 CREA: 211603231-8

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido do Período | Medido Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.11.1.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022 | M2 | 60,31 | 60,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 105,44 | R\$ 6.359,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.359,09 |
| 1.11.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2024 | M2 | 10,92 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71,13 | R\$ 776,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 776,74 |
| 1.11.1.6B | CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021 | M3 | 16,04 | 0,23 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | R\$ 623,91 | R\$ 10.007,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.984,02 |
| 1.11.1.6B | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021 | M2 | 802,26 | 11,25 | 791,01 | 0,00 | 791,01 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4,20 | R\$ 3.369,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.322,24 |
| 1.11.1.70 | ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021 | KG | 1187,37 | 16,65 | 1170,72 | 0,00 | 1170,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23,06 | R\$ 27.380,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.995,80 |
| 1.11.2 | PISO DA ÁREA EXTERNA | | | | | | | | | R\$ 179.941,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 179.941,61 |
| 1.11.2.3 | CONCRETO CICLOFONO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_06/2021 | M2 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 722,57 | R\$ 10.795,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.795,20 |
| 1.11.2.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 (CAERN - 1030022) | M2 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 630,72 | R\$ 3.216,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.216,67 |
| 1.11.2.6 | EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022 | M2 | 752,09 | 752,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 82,71 | R\$ 62.205,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.205,36 |
| 1.11.2.7 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | M2 | 208,54 | 208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 398,38 | R\$ 83.286,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 83.286,71 |
| 1.11.2.12 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022 | M2 | 213,07 | 213,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 95,92 | R\$ 20.437,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.437,67 |
| 1.12 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | R\$ 10.906,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.906,10 |
| 1.12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014 | M2 | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 82,51 | R\$ 6.716,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.716,31 |
| 1.12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_08/2014 (REF. 8773, SINAPI) | M2 | 53,53 | 53,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78,27 | R\$ 4.189,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.189,79 |
| 1.13 | ESQUADRIA | | | | | | | | | R\$ 38.960,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 38.960,76 |
| 1.13.1 | JANELAS | | | | | | | | | R\$ 20.351,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.351,30 |
| 1.13.1.5 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | M | 237,98 | 0,00 | 173,10 | 64,78 | 237,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 86,56 | R\$ 20.351,30 | R\$ 5.540,87 | R\$ 20.351,30 | R\$ - |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



TABELA DE REFERENCIA

| | | | |
|--|--|---|--|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III) | | CONTRATO Nº: 06/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57 | |
| ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN | | DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023 | |
| CONTRATADE: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | | DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025 | |
| ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:69.631-000 | | PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A 26/09/2024 | |
| | | DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49% | |

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Dentilson
 Marcos Dentilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson
 Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat: 507415-9 CREA: 211603231-8

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | | |
|-----------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|-------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido do Período | Medido Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.13.2 | PORTAS | UN | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.2.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 634,19 | R\$ 4.794,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.794,48 |
| 1.13.2.13 | Porta em madeira compensada (gamelã), lisa, semi-fixa, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, lipo var-ven, inclusive balancetes e ferragens, exceto vidros | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.840,20 | R\$ 11.360,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.360,80 |
| 1.13.2.14 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2" - E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA COM PARAFUSOS AF 12/2019 | UN | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 67,86 | R\$ 1.832,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.832,22 |
| 1.13.3 | PORTÃO E GRADÉ | M² | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.3.1 | PORTÃO OU GRADÉ EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF: 1030040-CAERIN) | M² | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 901,39 | R\$ 621,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 621,96 |
| 1.15 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | PINTURA DE TETO E PAREDE | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PANOS COM PRESENÇA DE VIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 319,95 | 319,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2,80 | R\$ 895,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 895,86 |
| 1.15.1.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014 | M2 | 319,95 | 319,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,66 | R\$ 5.010,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.010,42 |
| 1.15.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014 | M2 | 319,95 | 319,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,14 | R\$ 3.894,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.894,19 |
| 1.15.2 | PINTURA COM TINTA AGRÍCOLA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERLU) EXECUTADO EM OBRA-02 DEMÃOIS. AF_01/2020 - PE | M2 | 28,01 | 28,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22,47 | R\$ 629,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 629,38 |
| 1.16 | INSTALAÇÃO DE COMBATE INCÊNDIO E PANICO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.2 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAVIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 140,75 | R\$ 563,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 563,00 |
| 1.16.3 | TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 233,25 | R\$ 699,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 699,75 |
| 1.16.5 | REGISTRO OU VALVULA GIRO ANULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL, DE INCÊNDIO, 46 GRaus, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 363,42 | R\$ 1.090,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.090,26 |
| 1.16.15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20CM EM PVC "21MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) REF: 12137-ORSE | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40,82 | R\$ 284,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 284,34 |

594
 139,22
 Assista

MOSSORO
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



TABELA DE REFERENCIA

| | | |
|--|---|--|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III) | CONTRATO N.º 06/2023 | VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57 |
| ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN | DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023 | SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte |
| CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A 26/09/2024 | SEINFRA - 028 - Ceará |
| ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000 | DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49% | ORSSE - 10/2022 - Sergipe |

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat.: 537438-1 / CREA: 061931458-6

Jefferson Alexandre da Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507416-9 CREA: 211603231-8

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|---------|---|----|-----------------------|-------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | | Total | Saldo | Monte Acumulado | Médio do Período | Médio Inc. Período | Valor Unitário com BDI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.16.17 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.128,26 | R\$ 4.128,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.128,26 | |
| 1.16.18 | Sirene acústico/visual endereçável, 120db, para alarme de incêndio | UN | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 239,66 | R\$ 239,66 | R\$ - | R\$ 239,66 | R\$ - | R\$ 239,66 | |
| 1.16.19 | Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásico, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.784,64 | R\$ 2.784,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.784,64 | |
| 1.16.20 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | M | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 73,99 | R\$ 440,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 440,34 | |
| 1.16.21 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | UN | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 88,55 | R\$ 1.859,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.859,55 | |
| 1.16.22 | UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | UN | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 233,82 | R\$ 2.104,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.104,38 | |
| 1.16.23 | Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapas 16 | UN | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,70 | R\$ 537,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 537,00 | |
| 1.16.24 | Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2" | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 160,74 | R\$ 904,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 904,44 | |
| 1.16.25 | CONDUTETE DE PVC, TIPO X, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLDADVEL DN 25 MM (6/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022 | UN | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | R\$ 37,06 | R\$ 1.482,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.482,40 | |
| 1.16.26 | ELÉTRICO RÍGIDO SOLDADVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022 | M | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | R\$ 14,08 | R\$ 5.913,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.913,60 | |
| 1.16.27 | CURVA 90 GRÁUS PARA ELÉTRICO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDEDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013 | UN | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | R\$ 16,03 | R\$ 480,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 480,90 | |
| 1.16.28 | Cabo de cobre 18x18x1, bitrdado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv | M | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | R\$ 13,49 | R\$ 3.372,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.372,50 | |
| 1.16.29 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | UN | 14,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | R\$ 119,31 | R\$ 1.656,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.656,34 | |
| 1.16.30 | Central de alarme de incêndio com sistema de 04 toques para até 386 dispositivos, marca JFL, modelo Vlcarno - 400 ou similar | UN | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | R\$ 2.324,37 | R\$ 2.324,37 | R\$ - | R\$ 2.324,37 | R\$ - | R\$ 2.324,37 | |
| 1.16.31 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 46,80 | R\$ 91,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 91,60 | |
| 1.17 | EXECUÇÃO DE MURTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,30 M, AF 09/2021 | M3 | 44,33 | 31,62 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | R\$ 93,98 | R\$ 4.161,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.202,60 | R\$ 2.959,10 | |
| 1.17.3 | CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF 09/2021 | M3 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 722,57 | R\$ 8.150,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.150,59 | |

595
PROC. 239/22 Acosta

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



TABELA DE REFERÊNCIA

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA MEDIÇÃO: 27/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 20/07/2024 A: 16/08/2024
 SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SEINFRA - 029 - Ceará
 OSSE - 10/2022 - Sergipe

DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,45%

Marco Dentilson Barboza dos Santos
 Marcos Dentilson Barboza dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507416-9 / CREA: 211609231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)
 ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: INSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº399, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:69.631-900

| Item | Descrição | UN | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | Saldo | |
|--|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido do Período | Medido Inc. do Período | Valor Unitário com BDI | Valor do Contrato | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.17.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONDOMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 09/2017 | M2 | 34,07 | 22,51 | 11,56 | 0,00 | 11,56 | 3,05 | 3,05 | R\$ 38,55 | R\$ 1.313,40 | R\$ - | R\$ 445,64 | R\$ 867,76 |
| 1.17.5 | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUEI, AF. 10/2017 | M3 | 10,96 | 7,88 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | R\$ 66,92 | R\$ 623,84 | R\$ - | R\$ 175,37 | R\$ 448,53 |
| 1.17.6 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUCOS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1 6), R. 11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN) | M3 | 6,29 | 3,38 | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | R\$ 630,72 | R\$ 3.967,23 | R\$ - | R\$ 1.835,40 | R\$ 2.131,83 |
| 1.17.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA, AF. 12/2021 | M2 | 331,18 | 202,61 | 128,55 | 0,00 | 128,55 | 128,55 | 128,55 | R\$ 100,67 | R\$ 33.397,88 | R\$ - | R\$ 12.941,13 | R\$ 20.396,75 |
| 1.18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | R\$ 9.240,17 | R\$ 842,62 | R\$ 842,62 | R\$ 842,62 | R\$ 8.397,55 |
| 1.18.8 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 19CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO, AF. 11/2020 | M | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 151,46 | R\$ 1.552,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.552,36 |
| 1.18.9 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021 | M | 190,80 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4,00 | R\$ 763,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 763,20 |
| 1.18.10 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020 | UN | 46,00 | 42,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | R\$ 52,37 | R\$ 2.409,02 | R\$ 209,48 | R\$ 209,48 | R\$ 2.199,54 |
| 1.18.11 | Soldado (tubo) em bruto, diâmetro nominal = 7 cm, e = 2 cm | M | 75,60 | 65,00 | 0,00 | 10,90 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | R\$ 59,73 | R\$ 4.515,59 | R\$ 633,14 | R\$ 633,14 | R\$ 3.882,45 |
| TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI DE 23,47%): | | | | | | | | | | R\$ 687.779,09 | R\$ 16.631,62 | R\$ 16.631,62 | R\$ 16.631,62 | R\$ 361.302,63 |

Importa a presente medição em: QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.

596
 PROC. 2391/22
 Secretaria de Saúde