

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025
	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/1/2024 - 07/05/2025

4º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carli Vanhessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO														
1.9.1	LOGICA														
1.9.1.3	RÉGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 226,79	R\$ 26.061,79	R\$ 1.159,09	R\$ 11.387,54	R\$ 14.674,25			
1.9.1.7	DUTO PERFURADO - ELETRICALHA CHAPA DE AÇO (60X50)MM	M	94,35	0,00	94,35	0,00	94,35	R\$ 68,04	R\$ 6.419,57	R\$ -	R\$ 6.419,57	R\$ -			
1.9.1.8	SUPORTE VERTICAL 50 X 60MM PARA FIXAÇÃO DE ELETRICALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (REF. 7881 - ORSE)	UN	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	R\$ 17,73	R\$ 1.418,40	R\$ -	R\$ 1.418,40	R\$ -			
1.9.1.9	TÊ HORIZONTAL 80 X 50 MM PARA ELETRICALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (REF. 8686 - ORSE)	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 48,23	R\$ 192,92	R\$ -	R\$ 192,92	R\$ -			
1.9.1.10	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETRICALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 (REF. 9624 - ORSE)	UN	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,04	R\$ 549,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,12			
1.9.1.11	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETRICALHA DE 50 X 50 MM (REF. 072376 - AGETOP CIVIL)	M	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,58	R\$ 4.111,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.111,77			
1.9.1.12	TERMINAL 90 X 50 MM PARA ELETRICALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) (REF. 726 - ORSE)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,21	R\$ 28,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,84			
1.9.1.13	PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (REF. 724 - ORSE)	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,09	R\$ 326,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,43			
1.9.1.14	PARA CIRCUIOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PVC, DN 25 MM (1/2"), (REF. 0922023)	M	170,42	0,00	138,41	32,01	170,42	R\$ 9,95	R\$ 1.695,68	R\$ 318,50	R\$ 1.695,68	R\$ -			
1.9.1.15	PARA CIRCUIOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 0922023	M	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,86	R\$ 809,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,40			
1.9.1.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUIOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 0922023	M	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,38	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,00			
1.9.1.17	TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	UN	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 55,80	R\$ 613,80	R\$ 613,80	R\$ 613,80	R\$ -			
1.9.1.18	5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,06	R\$ 2.017,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017,92			

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO N.º: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025
	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 07/05/2025

4º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064-723-2

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.9.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 11,00	R\$ 121,00	R\$ -	R\$ 121,00	R\$ -
1.9.1.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,19	R\$ 1.254,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.254,08
1.9.1.21	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	43,00	32,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 63,58	R\$ 2.733,94	R\$ -	R\$ 699,38	R\$ 2.034,56
1.9.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR) - (REF: 720 - ORSE/SE)	UN	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,04	R\$ 861,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 861,72
1.9.1.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ45 MACHO, C/1,50M - REV 01 (REF: 9534 - ORSE)	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,58	R\$ 319,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,54
1.9.1.24	BANDEJA PARA PACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE - (REF: 11417 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 202,08	R\$ 808,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,32
1.9.1.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UND	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 183,30	R\$ 549,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,90
1.9.1.26	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF: C2299 - SEINFERRA)	M²	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 235,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,87
1.9.1.27	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, DE EMBUTIR, COM TAMPA (REF: 9139 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,13	R\$ 618,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,78
1.9.2	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI							R\$ 1.900,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,92	R\$ -
1.9.2.1	MODEM ROTATEADOR ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRAS OU SIMILAR - (REF: 12168 - ORSE)	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 167,02	R\$ 501,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,06
1.9.2.5	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 699,93	R\$ 1.399,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,86
1.10	SISTEMA CFTV							R\$ 9.912,41	R\$ 9.912,41	R\$ -	R\$ 9.912,41	R\$ 0,20
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA							R\$ 1.549,43	R\$ 1.549,43	R\$ -	R\$ 1.549,23	R\$ 0,20
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	156,35	0,02	0,00	156,33	156,33	R\$ 9,91	R\$ 1.549,43	R\$ 1.549,23	R\$ 1.549,23	R\$ 0,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/1/2024 - 07/05/2025

4º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vannessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo					
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV																
1.10.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - (REF: 12791 - ORSESE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 4.181,49	R\$ 8.362,98	R\$ 8.362,98	R\$ 8.362,98	R\$ 8.362,98	R\$ 8.362,98	R\$ 8.362,98	R\$ -	
1.11	PISO																
1.11.1	PISO DA ÁREA INTERNA																
1.11.1.8	RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM. R. 05/2018 (REF. 1100093 - CAERN)	M	473,63	9,64	463,99	0,00	463,99	463,99	R\$ 64,20	R\$ 30.407,05	R\$ 30.407,05	R\$ 30.407,05	R\$ 30.407,05	R\$ 29.788,16	R\$ 29.788,16	R\$ 618,89	
1.12	REVESTIMENTO																
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273-SINAPI)	m²	816,95	5,39	775,30	36,26	811,56	811,56	R\$ 78,27	R\$ 63.942,68	R\$ 63.942,68	R\$ 2.838,07	R\$ 63.520,80	R\$ 63.520,80	R\$ 421,88		
1.19	INSTALAÇÕES DE GÁS																
1.19.1	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	R\$ 39,05	R\$ 585,75	R\$ 585,75	R\$ -	R\$ 585,75	R\$ 585,75	R\$ -		
1.19.2	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ -		
1.19.3	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	3,00	0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	R\$ 28,83	R\$ 86,49	R\$ 86,49	R\$ 57,66	R\$ 86,49	R\$ 86,49	R\$ -		
1.19.4	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ -		
1.19.5	REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 58,22	R\$ 116,44	R\$ 116,44	R\$ 116,44	R\$ 116,44	R\$ 116,44	R\$ -		
1.19.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT. P/INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 38,65	R\$ 154,60	R\$ 154,60	R\$ 154,60	R\$ 154,60	R\$ 154,60	R\$ -		
1.19.7	MANUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$ 51,57	R\$ 154,71	R\$ 154,71	R\$ 154,71	R\$ 154,71	R\$ 154,71	R\$ -		
1.19.8	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2" X P - 13 UGV	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 86,98	R\$ 173,96	R\$ 173,96	R\$ 173,96	R\$ 173,96	R\$ 173,96	R\$ -		

387 PROJ 539 022

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/1/2024 - 07/05/2025

4º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carlá Vanfessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.19.9	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	0,00	3,00	2,00	5,00	R\$ 37,96	R\$ 189,80	R\$ 75,92	R\$ 189,80	R\$ -
1.19.10	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 44,26	R\$ 44,26	R\$ 44,26	R\$ 44,26	R\$ -
1.19.11	CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL. GÁS)	UN	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 30,13	R\$ 60,26	R\$ 30,13	R\$ 60,26	R\$ -
			VALOR TOTAL FINAL:									
								R\$ 133.937,76	R\$ 133.937,76	R\$ 14.863,69	R\$ 148.801,45	R\$ 17.616,14

Importa a presente medição em: R\$ 14.863,69 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

338 PROC 439 1357
 Secretarias de Saúde