

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)		CONTRATO N.º 06/2023	
ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN		VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09	
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DA MEDICAO: 14/10/2024	
ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59.631-400		PERIODO DE VENCIMENTO: 12/02/2025	
		PERIODO DA MEDICAO: 27/08/2024 A 28/09/2024	
		DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%	
		TABELA DE REFERENCIA	

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1/CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507415-9/CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 06/2020	M2	154,81	0,00	154,81	0,00	154,81	200,22	R\$	30.996,06	R\$	30.996,06	R\$	-
1.3.2.2.4	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	542,70	7,31	487,27	48,12	535,39	20,12	R\$	10.919,12	R\$	968,17	R\$	10.772,04
1.3.2.2.5	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 07/2022	KG	571,40	57,71	513,69	0,00	513,69	18,93	R\$	10.816,60	R\$	-	R\$	9.774,15
1.3.2.2.6	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 07/2022	KG	1497,60	21,79	1318,86	166,96	1475,82	17,17	R\$	25.713,79	R\$	2.895,00	R\$	25.539,83
1.3.2.2.7	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 07/2022	KG	394,10	42,99	341,12	0,00	341,12	14,57	R\$	5.596,34	R\$	-	R\$	4.970,12
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS								R\$	46.146,90	R\$	-	R\$	46.146,90
1.3.2.3.1	LAJES PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRIADA PARA FORTO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGETA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE: ENCHIMENTO+CA+PA=(8+9) AF. 11/2020, COM FCR=30MPa (RF= 101963-SINAPI)	M2	199,04	0,00	199,04	0,00	199,04	246,41	R\$	46.146,90	R\$	-	R\$	46.146,90
1.5	PAREDES E PAINES								R\$	24.982,26	R\$	-	R\$	24.982,26
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGOS) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 05/2020	M2	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	197,96	R\$	21.646,94	R\$	-	R\$	21.646,94
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF. 09/2016	M	499,00	17,14	471,86	0,00	471,86	6,78	R\$	3.315,42	R\$	-	R\$	3.199,21
1.6	COBERTURA								R\$	39.283,35	R\$	-	R\$	39.283,35
1.6.1	COBERTURA EM ACM								R\$	1.484,10	R\$	-	R\$	1.484,10
1.6.1.3	Aplicação de aditivo estrutural base resina epoxi, Compund Adesivo, Vedado ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	M2	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	96,81	R\$	1.484,10	R\$	-	R\$	1.484,10
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO								R\$	24.452,79	R\$	-	R\$	24.452,79
1.6.2.1	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	24,97	R\$	410,76	R\$	-	R\$	410,76
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECEBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO (CIMENTO, AF. 07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	71,41	R\$	1.174,69	R\$	-	R\$	1.174,69

Secretaria de Saúde
239122 Acst

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA ETÁLIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADE: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.531-000

CONTRATO Nº 06/2023
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 691.779,09
 DATA DA MEDIÇÃO: 14/10/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/09/2024 A 28/09/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marco Barboza dos Santos
 Marco Barboza dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Matr.: 537438-1 / CREA: 061993458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Matr.: 507415-9 / CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Método Acumulado	Método do Período	Método Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
16.2.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TE-LHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL... AF_07/2019	M2	778,33	0,00	778,33	0,00	778,33	R\$ 29,38	R\$ 22.867,34	R\$ -	R\$ 22.867,34	R\$ -	R\$ 13.316,46
16.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL												
16.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,66	R\$ 3.610,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.610,49
16.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	M	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 110,47	R\$ 4.186,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.186,81
16.3.6	LUA SIMPLES PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,14	R\$ 1.565,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.565,60
16.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. (REF:03404-ORSE)	UN	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 3.993,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.993,56
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS												
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITARIO												
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,19	R\$ 100,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,71
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 100 MM, SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,61	R\$ 168,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,05
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_09/2022	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,53	R\$ 123,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,89
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	UN	16,00	11,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 28,29	R\$ 404,04	R\$ -	R\$ 126,45	R\$ -	R\$ 278,19
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,91	R\$ 390,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,74
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 2.074,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,00
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	11,00	9,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 30,30	R\$ 333,30	R\$ -	R\$ 60,60	R\$ -	R\$ 272,70

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AÍMARO DUARTE, S/N, NOVA ETÁVIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59.531-000

CONTRATO N°: 09/2023
VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09
DATA DA MEDIÇÃO: 14/10/2024
DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/09/2024 A 28/09/2024
DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 029 - Ceará
ORSE - 10/2022 - Sergipe

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcelo Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alencar de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat: 507415-9 / CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito do Período	Medito Im. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.2.1	LUBA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_09/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,86	R\$ 187,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,34
1.7.2.2	LUBA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_09/2022	UN	49,00	40,01	9,00	0,00	9,00	R\$ 16,00	R\$ 794,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 640,00
1.7.2.6	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 50MM, - (REF: 03404-ORSE)	UN	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,12	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,40
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM, - (REF: 03414-ORSE)	UN	191,00	181,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 1.127,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,63
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM, - (REF: 03404-ORSE)	UN	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 360,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,98
1.7.2.29	CANAL SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,25	R\$ 1.069,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,75
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA												
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES												
1.7.3.2.37	TORNHEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCANEL, 1 1/2", -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,30
1.7.3.2.38	TORNHEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCANEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,46
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTICHAAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,34	R\$ 5.125,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.125,50
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W/3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,64	R\$ 139,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,92
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 (REF: 9792, SINAPI)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 97,99	R\$ 195,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,99
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,14	R\$ 902,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,52
1.8.45	HASTE DE ATE-TRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,37	R\$ 1.024,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,59
1.11	PSO DA ÁREA INTERNA												
1.11.1	PSO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO PLASTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,90	R\$ 2.112,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,19

SECRETARIA DE SAÚDE
661
Proc. 230.022/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)		CONTRATO Nº: 06/2023		TABELA DE REFERENCIA	
ENDERECO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN		VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09		SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte	
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DA MEDICAO: 14/10/2024		SINIFRA - 029 - Ceará	
ENDERECO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 63.631-000		PERIODO DA MEDICAO: 27/09/2024 A 28/09/2024		ORSE - 10/2022 - Sergipe	
DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO:		2,49%			

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR

01

marcos
 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat.: 537438-1 / CREA: 051981458-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507415-9 CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido no Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.11.1.4	PISO EM GRANULITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_09/2022	M2	60,31	60,31	0,00	0,00	0,00	R\$ 105,44	R\$ 6.359,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,09
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_10/2024	M2	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,13	R\$ 776,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,74
1.11.1.6E	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:12,5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA, MEDIDA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_01/2021	M3	16,04	0,23	15,81	0,00	15,81	R\$ 623,91	R\$ 10.007,52	R\$ -	R\$ 9.914,02	R\$ -	R\$ 143,50
1.11.1.6E	CAMP DA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADE, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	802,26	11,25	791,01	0,00	791,01	R\$ 4,20	R\$ 3.369,49	R\$ -	R\$ 3.322,24	R\$ -	R\$ 47,25
1.11.1.7C	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE FADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	1.187,37	16,63	1.170,72	0,00	1.170,72	R\$ 23,06	R\$ 27.380,75	R\$ -	R\$ 26.936,80	R\$ -	R\$ 383,95
1.11.2	PISO DA ÁREA EXTERNA							R\$ 179.941,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.941,61
1.11.2.3	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MAÇO EM VOLUME BEAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_09/2021	M2	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,57	R\$ 10.795,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.795,20
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:0,1:11,20) (CAMBRN - 1030022)	M2	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 630,72	R\$ 3.216,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,67
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	M2	752,09	752,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,71	R\$ 62.205,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.205,36
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M2	208,54	208,54	0,00	0,00	0,00	R\$ 399,38	R\$ 83.286,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.286,71
1.11.2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	M2	213,07	213,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 95,92	R\$ 20.437,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.437,67
1.12	REVESTIMENTO							R\$ 10.906,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.906,10
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_08/2014	M2	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 6.716,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.716,31
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_08/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	M2	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,27	R\$ 4.189,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.189,79
1.13	ESQUADRIA							R\$ 38.960,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.960,76
1.13.1	JANELAS							R\$ 20.351,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.351,30
1.13.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	237,86	0,00	237,86	0,00	237,86	R\$ 86,96	R\$ 20.351,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.351,30

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 PROC. Nº 002/2024
 662

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)		CONTRATO N.º 06/2013		TABELA DE REFERENCIA	
ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BEATINA, MOSSORÓ/RN		VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09			
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 14/10/2024			
ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59.631-000		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/09/2024 A 29/09/2024			
		DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO:		2,49%	

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marco Demilson Barbosa dos Santos
 Marcos Demilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507415-9 CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.13.2	PORTAS	UN												
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1223C19	M2	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,19	R\$ 4.794,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.794,48
1.13.2.13	Porta em madeira composta (cantelaj), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, lipo, vai-venh, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros.	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.840,20	R\$ 11.360,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.360,80
1.13.2.14	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 4MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BCLA.COM PARAFUSOS. AF_122019	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,86	R\$ 1.832,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.832,22
1.13.3	PORTÃO E GRADE	M²												
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM/R. 1/2019 - (REF: 109900.CAERH)	M²	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 901,39	R\$ 621,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,96
1.15.1	PINTURA DE TETO E PAREDE													
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,80	R\$ 895,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,86
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIxAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DIAS DEMAIOS. AF_06/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,66	R\$ 5.010,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.010,42
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS DEMAIOS. AF_08/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,14	R\$ 3.894,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.894,19
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA													
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 102 DEMAIOS). AF_11/2020 PE	M2	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,47	R\$ 629,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,38
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO													
1.16.2	COTIVELO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, CONEXO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRACOMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2013	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 140,75	R\$ 563,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,00
1.16.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,25	R\$ 699,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,75
1.16.5	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,26
1.16.15	PLACA DE SIMULAZÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X30CM EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PROGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF. 12137-GRSE	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 284,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,34

663
 Secretária de Saúde
 Proc. 239.02 Aceto

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)		CONTRATO N.º 06/2023		TABELA DE REFERENCIA	
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN		VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09		SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte	
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 14/10/2024		SEINFRA - 023 - Ceará	
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 391, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 69.831-400		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/08/2024 A 28/09/2024		ORSSE - 10/2022 - Sergipe	
DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO:		2,49%			

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01


 Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507415-9 CREA: 211609231-8

Item	Descrição	UN	Total	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
				Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	
1.16.17	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.128,26	R\$ 4.128,26	-	R\$ -	R\$ 4.128,26
1.16.18	Shere autônomo para instalação, 120cb, para alarme de inóculo	UN	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 239,66	R\$ 479,32	R\$ 239,66	R\$ 239,66	R\$ 239,66
1.16.19	Quadro de comando para 2 bombas de 7 cv, trifásico, 220 volts, com chave seletora, acabamento em alumínio anodizado, com 2 chaves de comando	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.784,64	R\$ 2.784,64	-	R\$ -	R\$ 2.784,64
1.16.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSCADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 10/2020	M	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,39	R\$ 440,34	-	R\$ -	R\$ 440,34
1.16.21	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 10/2020	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,55	R\$ 1.859,55	-	R\$ -	R\$ 1.859,55
1.16.22	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 10/2020	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,82	R\$ 2.104,38	-	R\$ -	R\$ 2.104,38
1.16.23	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16	UN	10,00	10,01	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,70	R\$ 537,00	-	R\$ -	R\$ 537,00
1.16.24	Fornechimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 160,74	R\$ 904,44	-	R\$ -	R\$ 904,44
1.16.25	CONULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELÉTRICIDADE DE PVC SOLIDÁVEL, DN 25	UN	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	R\$ 37,06	R\$ 1.482,40	-	R\$ -	R\$ 1.482,40
1.16.26	MATERIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC SOLIDÁVEL, DN 25, 10/2022	M	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	R\$ 14,08	R\$ 5.913,60	-	R\$ -	R\$ 5.913,60
1.16.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 12/2015	UN	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	R\$ 16,03	R\$ 480,90	-	R\$ -	R\$ 480,90
1.16.28	Cabo de cobre flexível, bitulado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv	M	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	R\$ 13,49	R\$ 3.372,50	-	R\$ -	R\$ 3.372,50
1.16.29	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 10/2020	UN	14,00	2,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 116,31	R\$ 1.395,72	-	R\$ -	R\$ 1.395,72
1.16.30	Central de alarme de incêndio com sistema de 14 peças para até 38f: dispositivos, manual JET, modelo Vidisco - 400 ou similar	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 2.324,37	R\$ 2.324,37	-	R\$ -	R\$ 2.324,37
1.16.31	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A/F 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,80	R\$ 91,60	-	R\$ -	R\$ 91,60
1.17	EXECUÇÃO DE MURO	M3	44,33	31,52	12,81	12,81	12,81	R\$ 93,88	R\$ 4.161,70	-	R\$ -	R\$ 4.161,70
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M, A/F 02/2021	M3	11,28	11,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,67	R\$ 8.150,59	-	R\$ -	R\$ 8.150,59
1.17.3	CONCRETO CILINDRICO - OK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME: REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, A/F 09/2021	M3	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,67	R\$ 8.150,59	-	R\$ -	R\$ 8.150,59

Proc. 030 da Acosta
 664

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETHÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: VISC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09
 DATA DA MEDIÇÃO: 14/10/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/09/2024 A 28/09/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA
 SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Damilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507415-9 CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros			Saldo
					Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5,0 CM, AF_08/2017	M2	34,07	22,51	11,56	0,00	11,56	R\$ 36,55	R\$ 1.313,40	R\$ -	R\$ 446,64	R\$ 867,76	
1.17.5	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	10,96	7,88	3,08	0,00	3,08	R\$ 56,92	R\$ 623,84	R\$ -	R\$ 176,31	R\$ 448,53	
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 - (REF: 1030022 - CAERN)	M3	6,29	3,38	2,91	0,00	2,91	R\$ 630,72	R\$ 3.967,23	R\$ -	R\$ 1.836,40	R\$ 2.131,83	
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	331,16	202,61	128,55	0,00	128,55	R\$ 100,67	R\$ 33.337,88	R\$ -	R\$ 12.941,13	R\$ 20.396,75	
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.18.9	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 1.552,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.552,36	
1.18.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,00	R\$ 763,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 763,20	
1.18.11	SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	46,00	24,00	4,00	18,00	22,00	R\$ 52,37	R\$ 2.409,02	R\$ 942,66	R\$ 1.466,36	R\$ 1.256,88	
1.18.12	Solera (tubo) em granito cinza andornha, L = 7 cm, ø = 2 cm	M	75,60	23,20	10,60	41,80	52,40	R\$ 59,73	R\$ 4.515,59	R\$ 2.496,71	R\$ 3.129,85	R\$ 1.385,74	
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI DE 23,87%):													

Importa a presente medição em: ONZE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 04 MEDIÇÃO - ADITIVO 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD III).

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN.

PERÍODO: 27/08/2024 A 28/09/2024

ITEM 1.3.2.1.1:

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

ITEM 1.3.2.2.4:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ITEM 1.3.2.2.6:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.



Foto: 01/04



ITEM 1.3.2.1.1:

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

ITEM 1.3.2.2.4:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ITEM 1.3.2.2.6:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

Foto: 02/04

Marcos Denilson

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat: 507416-9 CREA: 211.603.231-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 04 MEDIÇÃO - ADITIVO 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD III).

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN.

PERÍODO: 27/08/2024 A 28/09/2024

ITEM 1.18.11:

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.



Foto: 03/04



ITEM 1.18.12:

Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm.

Foto: 04/04

marcos Denilson

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat: 507416-9 CREA: 211.603.231-8



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)	CONTRATO Nº: 06/2023	TABELA DE REFERÊNCIA
	VALOR DO ADITIVO: R\$ 667.779,09	
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 14/10/2024	SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte SEINFRA - 028 - Ceará ORSE - 10/2022 - Sergipe
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025	
ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/08/2024 A 28/09/2024	
	DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%	
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01- MEMÓRIA DE CÁLCULO	<p>Jefferson Alexandre de Mesquita Carios Diretor de Engenharia II Mat: 517.416-9 CREA: 211603231-8</p> <p>Marcos Denilson Barbosa dos Santos Diretor de Engenharia I Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-5</p>	

1.3	ESTRUTURA																																																												
1.3.2	SUPERESTRUTURA																																																												
1.3.2.1	PILARES																																																												
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMP. (M)</th> <th>ALTURA (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó</td> <td>0,50</td> <td>2,00</td> <td>0,35</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó</td> <td>0,50</td> <td>2,00</td> <td>0,35</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMP. (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)	QUANTIDADE	Total	Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó	0,50	2,00	0,35	5,00	10,00	Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó	0,50	2,00	0,35	3,00	6,00	TOTAL					16,00																																				
LOCAL	COMP. (M)	ALTURA (M)	LARGURA (M)	QUANTIDADE	Total																																																								
Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó	0,50	2,00	0,35	5,00	10,00																																																								
Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó	0,50	2,00	0,35	3,00	6,00																																																								
TOTAL					16,00																																																								
1.3.2.2	VIGAS																																																												
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMP. (M)</th> <th>ALTURA (M)</th> <th>QUANT. ESTRIBOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó</td> <td>1,46</td> <td></td> <td>29,00</td> <td>5,00</td> <td>211,70</td> </tr> <tr> <td>Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó</td> <td>1,46</td> <td></td> <td>23,00</td> <td>3,00</td> <td>100,74</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>312,44</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">PESO DO FERRO DE 5,0 MM</td> <td>0,154</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL GERAL</td> <td>48,12</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMP. (M)	ALTURA (M)	QUANT. ESTRIBOS	QUANTIDADE	Total	Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó	1,46		29,00	5,00	211,70	Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó	1,46		23,00	3,00	100,74	TOTAL					312,44	PESO DO FERRO DE 5,0 MM					0,154	TOTAL GERAL					48,12																								
LOCAL	COMP. (M)	ALTURA (M)	QUANT. ESTRIBOS	QUANTIDADE	Total																																																								
Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó	1,46		29,00	5,00	211,70																																																								
Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó	1,46		23,00	3,00	100,74																																																								
TOTAL					312,44																																																								
PESO DO FERRO DE 5,0 MM					0,154																																																								
TOTAL GERAL					48,12																																																								
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMP. (M)</th> <th>ALTURA (M)</th> <th>QUANT. BARRAS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó</td> <td>4,32</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>5,00</td> <td>172,80</td> </tr> <tr> <td>Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>3,00</td> <td>81,60</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>254,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">PESO DO FERRO DE 10,0 MM</td> <td>0,617</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL GERAL</td> <td>156,96</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMP. (M)	ALTURA (M)	QUANT. BARRAS	QUANTIDADE	Total	Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó	4,32		8,00	5,00	172,80	Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó	3,40		8,00	3,00	81,60	TOTAL					254,40	PESO DO FERRO DE 10,0 MM					0,617	TOTAL GERAL					156,96																								
LOCAL	COMP. (M)	ALTURA (M)	QUANT. BARRAS	QUANTIDADE	Total																																																								
Estrutura da Fachada Frontal - Detalhe em Cobogó	4,32		8,00	5,00	172,80																																																								
Estrutura da Fachada Lateral Esquerda - Detalhe em Cobogó	3,40		8,00	3,00	81,60																																																								
TOTAL					254,40																																																								
PESO DO FERRO DE 10,0 MM					0,617																																																								
TOTAL GERAL					156,96																																																								
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																																																												
1.18.11	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>QUANTIDADE DE BANCADAS</th> <th>ALTURA (M)</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>DESCONTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FARMACIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE MEDICAÇÃO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>POSTO DE ENFERMAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>COZINHA</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>REFEITÓRIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>SALA DE ATENDIMENTO 01</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	QUANTIDADE DE BANCADAS	ALTURA (M)	QUANTIDADE	DESCONTO	TOTAL	FARMACIA	1,00		2,000		2,00	SALA DE MEDICAÇÃO	1,00		2,000		2,00	POSTO DE ENFERMAGEM	1,00		2,000		2,00	COZINHA	4,00		2,000		8,00	REFEITÓRIO	1,00		2,000		2,00	SALA DE ATENDIMENTO 01	1,00		2,000		2,00	TOTAL					18,00												
LOCAL	QUANTIDADE DE BANCADAS	ALTURA (M)	QUANTIDADE	DESCONTO	TOTAL																																																								
FARMACIA	1,00		2,000		2,00																																																								
SALA DE MEDICAÇÃO	1,00		2,000		2,00																																																								
POSTO DE ENFERMAGEM	1,00		2,000		2,00																																																								
COZINHA	4,00		2,000		8,00																																																								
REFEITÓRIO	1,00		2,000		2,00																																																								
SALA DE ATENDIMENTO 01	1,00		2,000		2,00																																																								
TOTAL					18,00																																																								
1.18.12	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ÁREA (M²)</th> <th>DESCONTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FARMACIA</td> <td>1,55</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>SALA DE MEDICAÇÃO</td> <td>2,20</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>POSTO DE ENFERMAGEM</td> <td>2,20</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>COZINHA</td> <td>2,24</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>5,58</td> </tr> <tr> <td>COZINHA</td> <td>3,10</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>7,30</td> </tr> <tr> <td>COZINHA</td> <td>2,03</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>5,16</td> </tr> <tr> <td>REFEITÓRIO</td> <td>2,23</td> <td>0,50</td> <td></td> <td></td> <td>5,45</td> </tr> <tr> <td>SALA DE ATENDIMENTO 01</td> <td>1,00</td> <td>0,55</td> <td></td> <td></td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>41,80</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	DESCONTO	TOTAL	FARMACIA	1,55	0,55			4,20	SALA DE MEDICAÇÃO	2,20	0,55			5,50	POSTO DE ENFERMAGEM	2,20	0,55			5,50	COZINHA	2,24	0,55			5,58	COZINHA	3,10	0,55			7,30	COZINHA	2,03	0,55			5,16	REFEITÓRIO	2,23	0,50			5,45	SALA DE ATENDIMENTO 01	1,00	0,55			3,10	TOTAL					41,80
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	DESCONTO	TOTAL																																																								
FARMACIA	1,55	0,55			4,20																																																								
SALA DE MEDICAÇÃO	2,20	0,55			5,50																																																								
POSTO DE ENFERMAGEM	2,20	0,55			5,50																																																								
COZINHA	2,24	0,55			5,58																																																								
COZINHA	3,10	0,55			7,30																																																								
COZINHA	2,03	0,55			5,16																																																								
REFEITÓRIO	2,23	0,50			5,45																																																								
SALA DE ATENDIMENTO 01	1,00	0,55			3,10																																																								
TOTAL					41,80																																																								



WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - ADIIII)

ENDEREÇO:	Rua Amaro Duarte, Nova Betânia, Mossoró	Período:	27/08/2024 a 30/08/2024	DATA DE INÍCIO	27/08/24	Doc. N.º:	
				DATA FINAL	28/09/24	Folha N.º:	1

CONDIÇÕES DO TEMPO:

Dia da Semana							Condições do Tempo			
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom		Manhã	Tarde	Noite
	X	X	X	X				Bom	x	x
								Chuva		
								mm		

MÃO DE OBRA EFETIVA:

1	ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE	1	CARPINTARIA	0	ELETRICISTA
1	MESTRE DE OBRAS	6	PEDREIRO	0	OPERADOR DE MÁQUINAS
0	TÉCNICO	0	PINTORES	11	SERVENTES
0	ESTAGIÁRIA		ENCANADOR	0	CALCETEIRO

TERCERIZADOS:

0	RETROESCAVADEIRA	0	MINIRETRO		
0	CAÇAMBA				

ETAPAS EM EXECUÇÃO:

ESTRUTURA

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO DAS FORMAS E FERRAGENS DA ESTRUTURA DA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA

OBSERVAÇÃO:

Eng. Matheus Yago Pereira Tiburcio
Engenheiro Civil
CREA 211.710.607-2

Eng. Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
FISCAL DE OBRA
CREA 211.603.231-8



WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - ADIII)

ENDEREÇO:	Rua Amaro Duarte, Nova Betânia, Mossoró	Período:	02/09/2024 A 06/09/2024	DATA DE INICIO	27/08/24	Doc. N.º:	
				DATA FINAL	28/09/24	Folha N.º:	2

CONDIÇÕES DO TEMPO:

Dia da Semana							Condições do Tempo		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Manhã	Tarde	Noite
X	X	X	X	X			Bom	x	x
							Chuva		
							mm		

MÃO DE OBRA EFETIVA:

1	ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE	1	CARPINTARIA	0	ELETRICISTA
1	MESTRE DE OBRAS	6	PEDREIRO	0	OPERADOR DE MÁQUINAS
0	TÉCNICO	0	PINTORES	11	SERVENTES
0	ESTAGIÁRIA		ENCANADOR	0	CALCETEIRO

TERCERIZADOS:

0	RETROESCAVADEIRA	0	MINIRETRO		
0	CAÇAMBA				

ETAPAS EM EXECUÇÃO:

ESTRUTURA

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO DAS FORMAS E FERRAGENS DA ESTRUTURA DA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA

OBSERVAÇÃO :

Eng. Mateus Yago Pereira Tiburcio
Engenheiro Civil
CREA 211.710.607-2

Eng. Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
FISCAL DE OBRA
CREA 211.603.231-8



WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - ADIII)

ENDEREÇO:	Rua Amaro Duarte, Nova Betânia, Mossoró	Período:	09/09/2024 A 13/09/2024	DATA DE INICIO	27/08/24	Doc. N.º:	
				DATA FINAL	28/09/24	Folha N.º:	3

CONDIÇÕES DO TEMPO:

Dia da Semana							Condições do Tempo			
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Bom	Manhã	Tarde	Noite
X	X	X	X	X				x	x	
							Chuva			
							mm			

MÃO DE OBRA EFETIVA:

1	ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE	1	CARPINTARIA	0	ELETRICISTA
1	MESTRE DE OBRAS	6	PEDREIRO	0	OPERADOR DE MÁQUINAS
0	TÉCNICO	0	PINTORES	11	SERVENTES
0	ESTAGIÁRIA		ENCANADOR	0	CALCETEIRO

TERCERIZADOS:

0	RETROESCAVADEIRA	0	MINIRETRO		
0	CAÇAMBA				

ETAPAS EM EXECUÇÃO:

ESTRUTURA

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO DAS FORMAS E FERRAGENS DA ESTRUTURA DA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA

OBSERVAÇÃO :

Eng. Mateus Yago Pereira Tiburcio
 Engenheiro Civil
 CREA 211.710.607-2

Eng. Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 FISCAL DE OBRA
 CREA 211.603.231-8



WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DIARIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - ADIII)

ENDEREÇO:	Rua Amaro Duarte, Nova Betânia, Mossoró	Período:	16/09/2024 A 20/09/2024	DATA DE INICIO	27/08/24	Doc. N.º:	
				DATA FINAL	28/09/24	Folha Nº:	4

CONDIÇÕES DO TEMPO:

Dia da Semana							Condições do Tempo			
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Bom	Manhã	Tarde	Noite
X	X	X	X	X				x	x	
							Chuva			
							mm			

MÃO DE OBRA EFETIVA:

1	ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE	1	CARPINTARIA	0	ELETRICISTA
1	MESTRE DE OBRAS	6	PEDREIRO	0	OPERADOR DE MÁQUINAS
0	TÉCNICO	0	PINTORES	11	SERVENTES
0	ESTAGIÁRIA		ENCANADOR	0	CALCETEIRO

TERCERIZADOS:

0	RETROESCAVADEIRA	0	MINIRETRO		
0	CAÇAMBA				

ETAPAS EM EXECUÇÃO:

ESTRUTURA
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO DAS FORMAS E FERRAGENS DA ESTRUTURA DA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA
 EXECUÇÃO DE MÃO FRANCESA, FRONTISPICIO E TESTEIRA DAS BANCADAS

OBSERVAÇÃO:

Eng. Mateus Yago Pereira Tiburcio
 Engenheiro Civil
 CREA 211.710.607-2

Eng. Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 FISCAL DE OBRA
 CREA 211.603.231-8



WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD!!!)

ENDEREÇO:	Rua Amaro Duarte, Nova Betânia, Mossoró	Periodo:	23/09/2024 A 28/09/2024	DATA DE INICIO	27/08/24	Doc. N.º:	
				DATA FINAL	28/09/24	Folha N.º:	5

CONDIÇÕES DO TEMPO:

Dia da Semana							Condições do Tempo			
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Bom	Manhã	Tarde	Noite
X	X	X	X	X	X			x	x	
							Chuva			
							mm			

MÃO DE OBRA EFETIVA:

1	ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE	1	CARPINTARIA	0	ELETRICISTA
1	MESTRE DE OBRAS	6	PEDREIRO	0	OPERADOR DE MÁQUINAS
0	TÉCNICO	0	PINTORES	11	SERVENTES
0	ESTAGIÁRIA		ENCANADOR	0	CALCETEIRO

TERCERIZADOS:

0	RETROESCAVADEIRA	0	MINIRETRO		
0	CAÇAMBA				


ETAPAS EM EXECUÇÃO:

ESTRUTURA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES


SERVIÇOS E ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO DAS FORMAS E FERRAGENS DA ESTRUTURA DA FACHADA FRONTAL E LATERAL ESQUERDA
EXECUÇÃO DE MÃO FRANCESA, FRONTISPCIO E TESTEIRA DAS BANCADAS

OBSERVAÇÃO :



Eng. Mateus Yago Pereira Tibúrcio
Engenheiro Civil
CREA 211.710.607-2



Eng. Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
FISCAL DE OBRA
CREA 211.603.231-8