



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000	DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023
	DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2024
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 29/04/2024
	DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 29/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Safiny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,50	0,43	0,07	0,50	R\$ 138.724,09	R\$ 138.724,09	R\$ 6.710,69	R\$ 68.362,05	R\$ 68.362,04		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 206.604,92	R\$ 206.604,92	R\$ 2.199,35	R\$ 199.238,48	R\$ 199.238,48	R\$ 7.268,44	
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 42.792,38	R\$ 42.792,38	R\$ -	R\$ 42.792,38	R\$ -		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 390,54	R\$ 4.686,48	R\$ -	R\$ 4.686,48	R\$ -		
1.2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	R\$ 68,28	R\$ 11.607,60	R\$ -	R\$ 11.607,60	R\$ -		
1.2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40	R\$ 133,66	R\$ 26.499,30	R\$ -	R\$ 26.499,30	R\$ -		
1.2.2	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES							R\$ 31.836,98	R\$ 31.836,98	R\$ -	R\$ 31.580,82	R\$ 256,14		
1.2.2.1	RETRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020. (REF. CAERN - 12000225)	m²	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 256,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,14		
1.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALÇAREA - (REF.4801 -ORSE)	m²	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	R\$ 34,61	R\$ 19.935,96	R\$ -	R\$ 19.935,96	R\$ -		
1.2.2.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍFICO OU PRE-MOLDADO. (REF. 21 - ORSE)	M	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	R\$ 13,32	R\$ 2.370,96	R\$ -	R\$ 2.370,96	R\$ -		
1.2.2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF_05/2018	m²	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	R\$ 0,47	R\$ 575,28	R\$ -	R\$ 575,28	R\$ -		
1.2.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPF)	m²	282,42	0,00	282,42	0,00	282,42	R\$ 33,15	R\$ 8.699,22	R\$ -	R\$ 8.699,22	R\$ -		
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 98.133,23	R\$ 98.133,23	R\$ -	R\$ 97.899,92	R\$ 133,31		
1.2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	121,76	1,42	120,34	0,00	120,34	R\$ 93,88	R\$ 11.430,83	R\$ -	R\$ 11.297,52	R\$ 133,31		

3940
PROC. 339/20
Aposto

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairany Sledany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Letado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.2.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92	R\$ 10,19	R\$ 264,12	R\$ -	R\$ 264,12	R\$ -
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	R\$ 123,90	R\$ 80.092,80	R\$ -	R\$ 80.092,80	R\$ -
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APLICADO COM SCAQUETE. AF_10/2017	m³	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	R\$ 56,92	R\$ 1.563,59	R\$ -	R\$ 1.563,59	R\$ -
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	m³	144,25	0,00	144,25	0,00	144,25	R\$ 33,15	R\$ 4.781,89	R\$ -	R\$ 4.781,89	R\$ -
1.2.4	INSTALAÇÃO DE CANTIEIRO DE OBRAS							R\$ 33.742,35	R\$ 2.199,35	R\$ 26.565,38	R\$ 6.876,99	
1.2.4.1	LOCAÇÃO DE CONTÊNER - ALMOXARIFADO SEM (REF.4894-ORSEI)	M	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.318,92	R\$ 7.913,52	R\$ -	R\$ 7.913,52	R\$ -
1.2.4.2	LOCAÇÃO DE CONTÊNER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3 X 2,3M - (REF.4856-ORSEI)	MES	12,00	5,00	6,00	1,00	7,00	R\$ 1.169,41	R\$ 14.022,92	R\$ 1.169,41	R\$ 8.168,87	R\$ 5.847,05
1.2.4.3	LOCAÇÃO DE CONTÊNER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,0M X 3,3M - (REF.4857-ORSEI)	MES	6,00	1,00	4,00	1,00	5,00	R\$ 1.029,94	R\$ 6.179,64	R\$ 1.029,94	R\$ 6.149,70	R\$ 1.029,94
1.2.4.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF.9416-ORSEI)	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.192,38	R\$ 2.192,38	R\$ -	R\$ 2.192,38	R\$ -
1.2.4.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO - (REF. C1622 - SEINFRA)	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.423,89	R\$ 3.423,89	R\$ -	R\$ 3.423,89	R\$ -
1.3	ESTRUTURA							R\$ 890.791,49	R\$ 14.331,90	R\$ 815.309,52	R\$ 77.481,97	
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME							R\$ 230.523,61	R\$ -	R\$ 190.364,72	R\$ 40.169,90	
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	74,39	0,00	74,39	0,00	74,39	R\$ 38,55	R\$ 2.867.734,5	R\$ -	R\$ 2.867.735	R\$ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N°990, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarily Stefany Silva Nogueira
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=28 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	R\$ 178,77	R\$ 19.156,99	R\$	-	R\$ 19.156,99	R\$	-
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	486,00	16,20	439,80	0,00	439,80	R\$ 19,21	R\$ 8.759,76	R\$	-	R\$ 8.448,56	R\$	311,20
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 622,22	R\$ 13.831,95	R\$	-	R\$ 13.831,95	R\$	-
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 317,62	R\$ 7.060,69	R\$	-	R\$ 7.060,69	R\$	-
1.3.1.6	CONCRETO CÍCL.ÓPIO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	189,34	43,16	126,18	0,00	126,18	R\$ 722,57	R\$ 122.360,00	R\$	-	R\$ 91.173,88	R\$	31.186,12
1.3.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/12020 (CAERN - 1030022)	m²	33,87	3,43	30,44	0,00	30,44	R\$ 630,72	R\$ 21.362,49	R\$	-	R\$ 19.199,12	R\$	2.163,37
1.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	R\$ 24,13	R\$ 9.386,57	R\$	-	R\$ 9.386,57	R\$	-
1.3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.201,00	303,23	897,77	0,00	897,77	R\$ 21,43	R\$ 25.737,43	R\$	-	R\$ 19.239,22	R\$	6.498,21
1.3.2	SUPERESTRUTURA								R\$ 614.241,26	R\$	-	R\$ 601.988,18	R\$	12.253,08
1.3.2.1	PILARES								R\$ 230.371,95	R\$	-	R\$ 227.722,14	R\$	2.649,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MOSSORÓ
PREFEITURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairany Silveira Nobre

Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Lettado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	527,94	3,40	524,54	0,00	524,54	RS 254,85	RS 134.439,92	RS -	RS 133.674,12	RS 866,80
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	RS 622,22	RS 16.743,94	RS -	RS 16.743,94	RS -
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	RS 317,62	RS 8.547,15	RS -	RS 8.547,15	RS -
1.3.2.1.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	854,00	21,24	832,76	0,00	832,76	RS 20,12	RS 17.182,48	RS -	RS 16.756,14	RS 427,34
1.3.2.1.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00	7,32	76,68	0,00	76,68	RS 19,66	RS 1.551,44	RS -	RS 1.507,53	RS 143,91
1.3.2.1.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.240,00	0,00	2240,00	0,00	2240,00	RS 17,17	RS 38.460,80	RS -	RS 38.460,80	RS -
1.3.2.1.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	916,00	83,23	832,77	0,00	832,77	RS 14,57	RS 13.346,12	RS -	RS 12.133,46	RS 1.212,66
1.3.2.2	VIGAS								206.184,08	0,00	200.385,18	5.798,88
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	672,73	1,38	671,35	0,00	671,35	RS 200,22	RS 134.694,00	RS -	RS 134.417,70	RS 276,30
1.3.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	66,90	5,73	60,17	0,00	60,17	RS 622,22	RS 41.004,30	RS -	RS 37.436,98	RS 3.565,32



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETHÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 29/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairry Sthany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor da Engenharia II
CREA: 211.609.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	66,90	5,73	60,17	0,00	60,17	R\$ 317,82	R\$ 20.891,16	R\$ -	R\$ 19.111,20	R\$ 1.819,96
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	112,00	1,66	110,34	0,00	110,34	R\$ 20,12	R\$ 2.253,44	R\$ -	R\$ 2.220,04	R\$ 33,40
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	27,00	1,05	25,95	0,00	25,95	R\$ 18,93	R\$ 511,11	R\$ -	R\$ 491,23	R\$ 19,88
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	342,00	3,96	338,04	0,00	338,04	R\$ 17,17	R\$ 6.872,14	R\$ -	R\$ 5.804,15	R\$ 67,99
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	63,00	1,10	61,90	0,00	61,90	R\$ 14,57	R\$ 917,91	R\$ -	R\$ 901,88	R\$ 16,03
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADS								177.686,35	0,00	173.880,86	3.804,49
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+9) AF_11/2020, COM FOR-30M/PA (RP_101963-SINAP)	m²	665,36	3,00	662,36	0,00	662,36	R\$ 245,41	R\$ 163.266,00	R\$ -	R\$ 162.549,77	R\$ 736,23
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	736,00	162,72	572,28	0,00	572,28	R\$ 18,37	R\$ 13.501,95	R\$ -	R\$ 10.512,78	R\$ 2.989,17
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	20,00	1,86	18,14	0,00	18,14	R\$ 16,65	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ 302,03	R\$ 30,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 29/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairny Stefany Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.3.4	ARMADILHAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	40,00	3,41	36,59	0,00	36,59	R\$ 14,11	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 516,28	R\$ 48,12
1.3.3	ESTRUTURAS EXTRAS							R\$ 48.029,92	R\$ 14.331,90	R\$ 20.696,82	R\$ 28.070,00	
1.3.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FOX = 25 MPA. AF_01/2017	m²	10,93	5,79	1,53	3,31	4,84	R\$ 4.329,88	R\$ 46.026,92	R\$ 14.331,90	R\$ 20.996,92	R\$ 26.070,00
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 72.045,98	R\$ -	R\$ 40.522,89	R\$ 31.523,09	
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	m²	1.479,10	602,74	876,36	0,00	876,36	R\$ 46,24	R\$ 68.393,58	R\$ -	R\$ 40.522,89	R\$ 27.870,69
1.4.2	ASFALETAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO. E=3MM. AF_09/2018	m²	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,86
1.4.3	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=5CM. AF_09/2018	m²	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,14
1.5	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 232.868,65	R\$ 8.293,47	R\$ 192.640,99	R\$ 39.927,86	
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	2.407,05	192,01	2109,88	105,16	2215,04	R\$ 78,58	R\$ 189.145,99	R\$ 8.293,47	R\$ 174.057,85	R\$ 15.088,14
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	m²	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 157,96	R\$ 7.721,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.721,08
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,40	7,30	39,10	0,00	39,10	R\$ 59,42	R\$ 2.323,33	R\$ -	R\$ 2.323,33	R\$ 433,76
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 76,43	R\$ 13.546,45	R\$ -	R\$ 5.439,35	R\$ 8.116,10
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,40	7,30	39,10	0,00	39,10	R\$ 58,22	R\$ 2.270,41	R\$ -	R\$ 2.276,40	R\$ 425,01
1.5.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 70,79	R\$ 12.546,82	R\$ -	R\$ 5.029,63	R\$ 7.517,19
1.5.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	76,60	14,30	61,30	0,00	61,30	R\$ 43,75	R\$ 3.307,50	R\$ -	R\$ 2.681,88	R\$ 625,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sérviny Stefany Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alejandro de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.5.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,16	0,01	15,15	0,00	15,15	R\$ 76,95	R\$ 1.142,31	R\$ -	R\$ 1.141,55	R\$ 0,76
1.6	COBERTURA							R\$ 468.997,29	R\$ 15.183,41	R\$ 52.067,67	R\$ 408.899,62	
1.6.1	COBERTURA EM ACM							R\$ 68.031,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.031,17	
1.6.1.1	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE, MEDINDO 7,84X3,58X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53.839,55	R\$ 53.839,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.839,55
1.6.1.2	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13MX0,98MX0,90M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.191,62
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO							R\$ 105.258,04	R\$ 12.041,20	R\$ 44.088,51	R\$ 61.170,53	
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	761,88	429,37	332,51	0,00	332,51	R\$ 24,97	R\$ 19.024,14	R\$ -	R\$ 8.302,77	R\$ 10.721,37
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	m²	761,88	429,37	332,51	0,00	332,51	R\$ 71,41	R\$ 54.405,85	R\$ -	R\$ 23.744,54	R\$ 30.661,31
1.6.2.3	RUBO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), R_09/2021 - (REF: 1080086 - CAERN)	M	284,47	223,32	0,00	61,15	61,15	R\$ 36,39	R\$ 10.361,06	R\$ 2.225,25	R\$ 2.225,25	R\$ 8.126,61
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09637/09SEI)	m	278,60	149,90	0,00	128,70	128,70	R\$ 76,27	R\$ 21.248,82	R\$ 9.815,95	R\$ 9.815,95	R\$ 11.432,87
1.6.2.5	ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ÍÇAMENTO. AF_07/2019	M	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 126,87	R\$ 228,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,37
1.6.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL							R\$ 259.017,23	R\$ 3.142,21	R\$ 3.142,21	R\$ 3.142,21	R\$ 255,875,02
1.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	M	66,00	46,30	0,00	19,70	19,70	R\$ 78,66	R\$ 5.191,56	R\$ 1.549,60	R\$ 1.549,60	R\$ 3.641,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETHÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarany Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF: 09/2022	M	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,47	R\$ 10.273,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.273,71
1.6.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	48,00	47,00	0,00	1,00	1,00	1,00	57,77	R\$ 2.772,96	R\$ 57,77	R\$ 57,77	R\$ 2.715,19
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	59,00	48,00	0,00	11,00	11,00	11,00	69,78	R\$ 4.117,02	R\$ 767,58	R\$ 767,58	R\$ 3.349,44
1.6.3.5	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	90,00	88,00	0,00	2,00	2,00	2,00	108,40	R\$ 9.756,00	R\$ 216,80	R\$ 216,80	R\$ 9.539,20
1.6.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	33,00	20,00	0,00	13,00	13,00	13,00	39,14	R\$ 1.291,62	R\$ 508,82	R\$ 508,82	R\$ 782,80
1.6.3.7	RALO HEMISFERICO EM P.P., TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4293/ORSSEJ)	un	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	R\$ 2.688,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,14
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. -(REF:03404.-ORSSEJ)	un	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,94	R\$ 41,64	R\$ 41,64	R\$ 41,64	R\$ -
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0605 - SEINFRA)	m²	188,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,47	R\$ 34.182,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.182,96
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm PICAYÁ EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M²	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,49	R\$ 83.654,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.654,34
1.6.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF: 09/2020	m³	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,05	R\$ 97.426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.426,20
1.6.3.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSCORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	191,87	R\$ 7.621,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.621,08
1.6.4	CALHA DE ALVENARIA									R\$ 36.649,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.812,90

3947
Proc. 339/2023
Assente

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarily Sotany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURIDOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESSESSUNA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	70,40	44,29	26,11	0,00	26,11	R\$ 92,74	R\$ 6.526,90	R\$ -	R\$ 2.421,44	R\$ 4.107,46
1.6.4.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ALVENARIAS E COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	m²	70,40	44,29	26,11	0,00	26,11	R\$ 38,02	R\$ 2.676,61	R\$ -	R\$ 992,70	R\$ 1.683,91
1.6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5,0CM, AF_07/2016	m²	35,20	0,27	34,93	0,00	34,93	R\$ 37,16	R\$ 1.308,03	R\$ -	R\$ 1.298,00	R\$ 10,03
1.6.4.5	INTERMEDIARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	m²	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 15.988,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.988,81
1.6.4.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM, AF_06/2018	m²	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 9.810,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.810,99
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
1.7.1	ACESSÓRIOS											
1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 544,73	R\$ 7.081,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.081,49
1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD COM CAIXA ACOPLADO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 - (REF. 95472 - SIMAPI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.170,60	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.023,60
								R\$ 208.898,41	R\$ 13.122,82	R\$ 33.169,89	R\$ 176.728,72	R\$ 93.210,72
								R\$ 93.210,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.210,72	R\$ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.480-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.232-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.1.3	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_06/2021 - (REF.1070041-CAERN)	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,51	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,69
1.7.1.4	ASSIENETO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,52	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 864,88
1.7.1.5	CHUVEIRO PLASTICO(FORNECIMENTO E INSTALACAO) REF. C0797-SEINFRA)	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,90	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,90
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,00	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,00
1.7.1.7	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1600 ML. INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,97	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078,19
1.7.1.8	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO DE ATE 500M M. R. 06/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UND	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,75	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,25
1.7.1.9	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL. TOALHA INTERFOLHADO. R_06/2021 (CAERN/1070213)	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 86,05	R\$ 2.323,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.323,35
1.7.1.10	BANCAIDA DE GRANITO. POLIDO. TIPO ANDORINHA ESP = 3CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. C033 SEINFRA)	UND	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 307,45	R\$ 7.071,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.071,35
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO.	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,79	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.017,06
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL. MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 287,55	R\$ 3.163,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.163,05
1.7.1.13	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,60	R\$ 1.626,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.626,00

3949 000 039/00

Assete

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Safaty Steghny Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.1.14	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 71,49	RS 786,39	RS -	RS -	RS 786,39
1.7.1.15	TORNEIRA GROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. TORNEIRA GROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020)	UN	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 149,24	RS 3.581,76	RS -	RS -	RS 3.581,76
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4800-SEINFRA)	und	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 24,27	RS 97,08	RS -	RS -	RS 97,08
1.7.1.18	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 417,94	RS 4.597,34	RS -	RS -	RS 4.597,34
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 402,32	RS 5.632,48	RS -	RS -	RS 5.632,48
1.7.1.20	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA EM AÇO INOX, L=40CM, D=1.1/4", JACOVVAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - CRSE)	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 134,34	RS 1.890,76	RS -	RS -	RS 1.890,76
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA POD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.310,68	RS 9.174,76	RS -	RS -	RS 9.174,76
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 709,76	RS 4.968,32	RS -	RS -	RS 4.968,32
1.7.1.23	PUXADOR PARA POD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 378,83	RS 4.545,96	RS -	RS -	RS 4.545,96
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - (REF. C4893 - SEINFRA)	m²	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 854,05	RS 11.375,95	RS -	RS -	RS 11.375,95
1.7.1.25	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIJAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 311,50	RS 623,00	RS -	RS -	RS 623,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETAÚNA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREIA 211.650.480-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREIA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.1.26	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM AÇIONADOR (REF: 11961 - CRSE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 660,61	R\$ 3.963,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.963,66
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO								R\$ 36.687,38	R\$ -	R\$ 16.463,27	R\$ 20.204,11	
1.7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	63,00	37,61	25,39	0,00	25,39	25,39	R\$ 22,26	R\$ 1.402,38	R\$ -	R\$ 565,18	R\$ 837,20
1.7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	M	221,00	162,32	68,68	0,00	68,68	68,68	R\$ 14,90	R\$ 3.292,90	R\$ -	R\$ 874,33	R\$ 2.418,57
1.7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	M	91,00	67,95	23,05	0,00	23,05	23,05	R\$ 26,12	R\$ 2.376,92	R\$ -	R\$ 602,07	R\$ 1.774,85
1.7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	170,00	79,81	90,19	0,00	90,19	90,19	R\$ 43,23	R\$ 7.348,10	R\$ -	R\$ 3.898,91	R\$ 3.450,19
1.7.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	M	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 69,01	R\$ 759,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,11
1.7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	60,00	20,00	40,00	0,00	40,00	40,00	R\$ 13,06	R\$ 793,60	R\$ -	R\$ 522,40	R\$ 261,20
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	15,00	9,00	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 11,19	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ 67,14	R\$ 100,71
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	7,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,12	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 96,48	R\$ 72,36
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54	R\$ -	R\$ 470,54	R\$ -

3951
 Secretaria de Saúde
 PROC. 399/2024
 Aceite

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP-59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sabrina Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA: 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 9,53	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	20,00	17,00	0,00	17,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 240,00
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 25,29	R\$ 151,74	R\$ -	R\$ 151,74	R\$ -
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	4,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 39,53	R\$ 366,89	R\$ -	R\$ 294,71	R\$ 134,12
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,91	R\$ 111,64	R\$ -	R\$ 27,91	R\$ 83,73
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -
1.7.2.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,31	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31
1.7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,07
1.7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC CANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50MM (4"X2") (REF:01636-ORSE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,66	R\$ 473,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,94

3952
 239/22
 Proc. 239/22
 Assessoria de Gestão



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Sthany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor da Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 207,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,40
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 30,30	R\$ 272,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,70
1.7.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	60,00	28,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	R\$ 9,86	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,52
1.7.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 16,00	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,00
1.7.2.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	37,00	16,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	R\$ 39,14	R\$ 1.448,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,94
1.7.2.24	CURVA CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,19	R\$ 52,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,38
1.7.2.25	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DN 50MM (REF: 01610-ORSE)	UNID	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,74	R\$ 23,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,48
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM. - (REF:03404-ORSE)	un	172,00	96,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	R\$ 5,12	R\$ 880,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,12
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM. - (REF:03404 - ORSE)	un	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 211,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,82

3953
Secretaria de Saúde
PROC. 259/22
Acosta

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Saryny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Aleyandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF:09404 - ORSE)	un	75,00	3,00	72,00	0,00	72,00	R\$ 6,94	R\$ 520,50	R\$ -	R\$ 499,68	R\$ 20,82
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 56,25	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
1.7.2.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 125,07	R\$ 500,28	R\$ -	R\$ 250,14	R\$ 250,14
1.7.2.31	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	2,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 492,98	R\$ 5.422,78	R\$ -	R\$ 4.436,82	R\$ 985,96
1.7.2.32	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 837,04	R\$ 837,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,04
1.7.2.33	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 704,08	R\$ 4.928,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.928,56
1.7.2.34	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,31	R\$ 617,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,31
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
1.7.3.1	LISTA DE MATERIAIS - TUBO											
1.7.3.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,84	R\$ 1.703,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.703,52
1.7.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	181,00	101,80	79,40	0,00	79,40	R\$ 25,17	R\$ 4.555,77	R\$ -	R\$ 1.998,50	R\$ 2.557,27
1.7.3.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,67	R\$ 8.846,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.846,16
									R\$ 79.010,31	R\$ 13.122,82	R\$ 16.696,42	R\$ 62.313,89
									R\$ 17.180,85	R\$ -	R\$ 1.998,50	R\$ 15.182,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.3.1.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,51	R\$ 1.810,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.810,27
1.7.3.1.5	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,89	R\$ 265,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,23
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES									R\$	R\$ 11.656,64	R\$ -	R\$ 1.575,10	R\$ 9.980,54
1.7.3.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,47	R\$ 119,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,52
1.7.3.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	89,00	89,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	R\$ 9,72	R\$ 777,60	R\$ -	R\$ 398,52	R\$ 379,08
1.7.3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,86	R\$ 790,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 790,02
1.7.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,02	R\$ 42,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,04
1.7.3.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,39	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,56
1.7.3.2.6	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,47	R\$ 31,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,41
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	60,00	60,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	R\$ 12,37	R\$ 742,20	R\$ -	R\$ 420,58	R\$ 321,62
1.7.3.2.8	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,16	R\$ 381,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 381,36
1.7.3.2.9	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,54	R\$ 911,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,12
1.7.3.2.10	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,15	R\$ 628,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 628,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023


DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Gany Silhany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA: 211.650.440-6


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.234-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,98	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,76
1.7.3.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 - (REF. 98966 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,43	R\$ 17,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,43
1.7.3.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,74	R\$ 28,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,48
1.7.3.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	70,00	30,00	40,00	0,00	40,00	0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00	R\$ -	R\$ 756,00	R\$ 567,00
1.7.3.2.15	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,74
1.7.3.2.16	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25X1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 REF. 89422 - SINAPI	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	R\$ 26,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,46
1.7.3.2.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,01	R\$ 406,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,29
1.7.3.2.18	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,59	R\$ 53,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,18
1.7.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,87	R\$ 487,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º990, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP-59.631-000

CONTRATO N.º: 09/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.3.2.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,68	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,76
1.7.3.2.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,58	R\$ 100,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,74
1.7.3.2.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,35	R\$ 1.151,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,70
1.7.3.2.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,73	R\$ 236,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,19
1.7.3.2.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,15	R\$ 236,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,35
1.7.3.2.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,50	R\$ 211,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,50
1.7.3.2.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,01	R\$ 90,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,03
1.7.3.2.27	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,12

3957
23/04/2024
Assinado



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarahy Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA : 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	RS 32,07	RS 416,91	RS -	RS -	RS 416,91
1.7.3.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	RS 38,99	RS 1.119,11	RS -	RS -	RS 1.119,11
1.7.3.2.30	REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLETELENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 3/4" AF_08/2021	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	RS 12,81	RS 51,24	RS -	RS -	RS 51,24
1.7.3.2.31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADAVEL, COM INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RS 31,18	RS 31,18	RS -	RS -	RS 31,18
1.7.3.2.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADAVEL, COM INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	RS 43,92	RS 351,36	RS -	RS -	RS 351,36
1.7.3.2.33	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADAVEL, COM INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	RS 80,38	RS 241,14	RS -	RS -	RS 241,14
1.7.3.2.34	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDADAVEL, COM INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	RS 43,92	RS 87,84	RS -	RS -	RS 87,84
1.7.3.2.35	HIDROMETRO DN 20 (3/4), 3,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RS 139,44	RS 139,44	RS -	RS -	RS 139,44
1.7.3.2.36	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	RS 34,72	RS 69,44	RS -	RS -	RS 69,44
1.7.3.3	LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS E RESERVATÓRIOS							RS 666,81	RS 666,81	RS -	RS -	RS 666,81
1.7.3.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0605 - SEINFRA)	m²	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	RS 203,47	RS 406,94	RS -	RS -	RS 406,94
1.7.3.3.2	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	m²	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	RS 314,49	RS 119,51	RS -	RS -	RS 119,51
1.7.3.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m²	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	RS 343,05	RS 130,36	RS -	RS -	RS 130,36
1.7.4	LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO							RS 49.616,91	RS 49.616,91	RS -	RS -	RS 49.616,91
1.7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RS 509,38	RS 509,38	RS -	RS -	RS 509,38
								RS 49.616,91	RS 49.616,91	RS -	RS -	RS 49.616,91

3958
 399/22
 PROC. 399/22
 Ass: [assinatura]



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREIA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREIA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.4.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ -	
1.7.4.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (ø) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 128,03	R\$ 128,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,03	
1.7.4.4	BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(RE_10324.GRSE)	UNID	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 657,08	R\$ 1.314,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,16	
1.7.4.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	4,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 8.635,63	R\$ 43.178,15	R\$ 8.635,63	R\$ 8.635,63	R\$ 34.542,52	
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 176.064,19	R\$ 22.016,40	R\$ 37.657,66	R\$ 138.486,83
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.650,00	3.710,00	0,00	2940,00	2940,00	5,09	R\$ 33.848,50	R\$ 14.964,60	R\$ 14.964,60	R\$ 18.883,90	
1.8.2	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	11,01	R\$ 4.954,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.954,50	
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	13,58	R\$ 4.141,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.141,90	
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	33,97	R\$ 5.605,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.605,05	
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	68,34	R\$ 10.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.251,00	
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSGAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,00	23,40	24,60	0,00	24,60	27,95	R\$ 1.336,80	R\$ -	R\$ 695,11	R\$ 651,69	
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSGAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	23,50	R\$ 3.689,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.689,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

[Assinatura]
 Genany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA 211.650.440-6

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.8.8	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 849,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,20
1.8.9	REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	R\$ 2.122,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.122,80
1.8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1.470,00	231,60	813,40	425,00	1238,40	12,52	R\$ 18.404,40	R\$ 5.321,00	R\$ 18.504,77	R\$ 2.899,63	
1.8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	11,15	R\$ 1.494,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,10	
1.8.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	225,78	R\$ 4.741,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.741,38	
1.8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	248,00	0,00	196,00	52,00	248,00	17,06	R\$ 4.230,98	R\$ 887,12	R\$ 4.230,98	R\$ -	
1.8.14	CAIXA OBTÓGONA 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	168,00	25,00	97,00	46,00	143,00	13,08	R\$ 2.197,44	R\$ 601,68	R\$ 1.870,44	R\$ 327,00	
1.8.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,60	
1.8.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,02	R\$ 44,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,04	
1.8.17	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	29,88	R\$ 59,76	R\$ -	R\$ 59,76	R\$ -	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº990, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Sarmy Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.8.18	LUBA PARA ELTROTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	R\$ 48,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,12
1.8.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 46KA - 275V, INC_05/2017 - (REF. 2070306 - CAERN)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	R\$ 539,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,44
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,70
1.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86	R\$ 899,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 899,30
1.8.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	R\$ 527,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 527,00
1.8.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	R\$ 370,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,36
1.8.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$ 100,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,85
1.8.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	R\$ 334,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,50
1.8.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,43	R\$ 485,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,43
1.8.27	INCLUIndo SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	R\$ 1.521,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,50
1.8.28	INCLUIndo SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	R\$ 144,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,57

3961
 Proc. 239/20
 Assinado em 2024/09/26
 Assinatura de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Sarmy Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
1.8.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	R\$	65,92	R\$	-	R\$	65,92
1.8.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	R\$	1.678,34	R\$	-	R\$	1.678,34
1.8.31	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	R\$	3.041,92	R\$	-	R\$	3.041,92
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	R\$	419,76	R\$	-	R\$	419,76
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022(REF. 97392-SINAPI)	UND	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	R\$	10.974,88	R\$	-	R\$	10.974,88
1.8.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUINDO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (REF. 101510 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,74	R\$	3.294,74	R\$	-	R\$	3.294,74
1.8.35	PLACA DE GA PLÁSTICA (4x21). R_05/2021 - (REF. 1060119 - CAERN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	R\$	9,88	R\$	-	R\$	9,88
1.8.36	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	11,00	R\$	242,00	R\$	242,00	R\$	242,00	R\$
1.8.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,57	R\$	3.687,42	R\$	-	R\$	3.687,42
1.8.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45	R\$	911,25	R\$	-	R\$	911,25
1.8.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	R\$	4.933,12	R\$	-	R\$	4.933,12

SECRETARIA DE OBRAS
 3962
 PROC. 239102
 Acosta

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATAADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°. 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarany Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORIANAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2.088,21	R\$ 20.882,10	-	R\$ -	R\$ 20.882,10
1.9.2.4	NOBREAK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.465,91	R\$ 3.465,91	-	R\$ -	R\$ 3.465,91
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA								R\$ 31.488,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.488,62
1.10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	901,10	R\$ 1.802,20	-	R\$ -	R\$ 1.802,20
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11292 - ORSE)	UN	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	7,53	R\$ 481,92	-	R\$ -	R\$ 481,92
1.10.1.3	CAPO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112019	M	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	9,91	R\$ 12.090,20	-	R\$ -	R\$ 12.090,20
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV								R\$ 17.124,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.124,30
1.10.2.1	CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1080P - (INCLUSO FRETE)	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	249,88	R\$ 7.996,16	-	R\$ -	R\$ 7.996,16
1.10.2.2	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.811,92	R\$ 5.623,84	-	R\$ -	R\$ 5.623,84
1.10.2.3	CAIXA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV - (INCLUSO FRETE)	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	43,31	R\$ 1.385,92	-	R\$ -	R\$ 1.385,92
1.10.2.4	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.059,19	R\$ 2.118,38	-	R\$ -	R\$ 2.118,38
1.11	PISO DA AREA INTERNA								R\$ 300.170,05	R\$ 53.206,91	R\$ 86.280,71	R\$ 213.809,34
1.11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIERS, ESPESURA DE 3 CM, AF 072016	m²	805,64	72,30	424,04	309,30	733,34	22,30	R\$ 17.965,77	R\$ 6.897,39	R\$ 16.353,48	R\$ 1.612,29
1.11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BOMBA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF 072021	m²	805,64	397,60	0,00	408,04	408,04	34,25	R\$ 27.593,17	R\$ 13.975,37	R\$ 13.975,37	R\$ 13.617,50
1.11.1.2	ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	m²	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	57,90	R\$ 81,64	-	R\$ -	R\$ 81,64

3967
 Proc. 239/22
 Ass. de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sakhly Stekany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUIDO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA AF_08/2022	m²	593,80	309,30	0,00	284,50	284,50	105,44	R\$	62.610,27	R\$	29.997,68	R\$	29.997,68	R\$	32.612,69
1.11.1.5	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	112,42	86,04	0,00	26,38	26,38	49,85	R\$	5.604,14	R\$	1.315,04	R\$	1.315,04	R\$	4.289,10
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014	m²	32,65	18,29	0,00	14,36	14,36	71,13	R\$	2.322,39	R\$	1.021,43	R\$	1.021,43	R\$	1.300,96
1.11.1.7	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00	109,09	R\$	7.096,30	R\$	-	R\$	-	R\$	7.096,30
1.11.2	PISO DA AREA EXTERNA								R\$	176.896,37	R\$	-	R\$	23.697,71	R\$	153.298,66
1.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	93,88	R\$	2.362,02	R\$	-	R\$	-	R\$	2.362,02
1.11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	M	272,06	272,06	0,00	0,00	0,00	51,33	R\$	13.964,94	R\$	-	R\$	-	R\$	13.964,94
1.11.2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_09/2021	m³	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	722,57	R\$	6.387,62	R\$	-	R\$	-	R\$	6.387,62
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FLUOS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:9), R_11/2020 (CAERN-1030022)	m²	14,73	14,73	0,00	0,00	0,00	630,72	R\$	9.290,51	R\$	-	R\$	-	R\$	9.290,51
1.11.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	m³	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	123,60	R\$	23.697,71	R\$	-	R\$	23.697,71	R\$	-



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.691-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.861.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairany Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.609.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.112.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COIR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,71	R\$ 36.394,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.394,50
1.112.7	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARÇA E TRANSPORTE, AF_11/2019	m³	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 399,38	R\$ 850,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,68
1.112.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25X9CM, APLICADO COM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS,	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 101,88	R\$ 44.755,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.755,88
1.112.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,30	R\$ 9.796,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.796,39
1.112.10	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_02/2018	m²	232,03	232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,76	R\$ 4.120,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.120,95
1.12	REVESTIMENTO													
1.12.1	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	m²	4.814,11	897,63	3019,23	897,25	3916,48	R\$ 5,21	R\$ 25.081,51	R\$ 4.674,67	R\$ 20.404,86	R\$ 226.397,33	R\$ 117.157,39	R\$ 4.676,65
1.12.2	CHAFISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,05	R\$ 152,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,84	
1.12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, AF_09/2015	m²	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,67	R\$ 838,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 838,37	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETHÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariely Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.125	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. (REF. 08/2014)	m²	735,65	735,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,91	R\$ 60.690,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.690,23
1.126	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. (REF. 11/175-ORSEI)	m²	91,94	91,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,33	R\$ 5.730,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.730,62
1.127	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273-SINAPI)	m²	619,16	96,70	0,00	522,458	522,458	R\$ 78,27	R\$ 48.461,65	R\$ 40.892,78	R\$ 40.892,78	R\$ 7.568,87
1.128	CAPAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRACO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA ESTRUTURA EXISTENTE. (REF. 11/00128 - CAERNU)	M	803,20	146,54	656,66	0,00	656,66	R\$ 23,14	R\$ 18.586,05	R\$ -	R\$ 15.195,12	R\$ 3.390,93
1.131	JANELAS							R\$ 243.815,64	R\$ 66.172,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.815,64
1.131.1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NATURAL, ROSCO DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). (REF. C4913-SEINFRA)	m²	59,42	59,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 292,83	R\$ 17.399,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.399,96
1.131.2	JANELA BASQUILANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVELY VIDRO (REF. C4930-SEINFRA)	m²	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 874,94	R\$ 5.993,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.993,34
1.131.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 630,15	R\$ 6.427,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.427,53
1.131.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P8	m²	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 593,45	R\$ 35.351,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.351,73
1.132	PORTAS							R\$ 104.727,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.727,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Saryny Siqueira Silva Nobre

Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.2.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.142,87	R\$ 36.428,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.428,97
1.13.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 8604,0RSEI)	m²	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,53	R\$ 3.444,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444,70
1.13.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 11611-8639,0RSEI)	m²	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,53	R\$ 4.592,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.592,93
1.13.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 8639,0RSEI)	m²	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 339,92	R\$ 734,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,23
1.13.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 112,02	R\$ 3.808,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.808,68
1.13.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 114,67	R\$ 3.796,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.796,78
1.13.2.7	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,19	R\$ 14.383,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.383,43
1.13.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCLALPITO OU EQUIVALENTE),E=3,50 DUAS FOLHAS (L.80X2.10M.(REF. C1975-SEINERA)	UNID	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936,42
1.13.2.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.005,08	R\$ 2.010,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,16
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 09864,0RSEI)	m²	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 728,86	R\$ 12.244,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.244,85
1.13.2.11	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE	m	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 173,95	R\$ 1.252,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.252,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº.: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 1/20/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Saryny Stepany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.2.12	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS (GUAS 1" E = 3/16" - (REF: 8930 - ORSE)	m	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	R\$ 21.093,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.093,60
1.13.3	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R. 11/2019 - (REF: 1090040-CAEREN)	M²	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 901,39	R\$ 29.673,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.673,76
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF: 739321 - SINAPI03.2019)	m²	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	R\$ 656,00	R\$ 43.473,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.473,12
1.13.3.3	ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF: 1846 - ORSE)	m²	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 600,79	R\$ 769,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,01
1.14	FORRO	m²										
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 09/2017 PS	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,37	R\$ 34.940,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.940,61
1.16	PINTURA	m²										
1.16.1	PINTURA DE TETO E PAREDE	m²										
1.16.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO. UMA DEMÃO. AF 09/2014	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,10	R\$ 2.487,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.487,48
1.16.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF 09/2014	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,71	R\$ 17.490,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMOAS. AF 09/2014	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,29	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.512,60
1.16.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VASOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 09/2014	m²	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,80	R\$ 6.350,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.350,68
1.16.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF 09/2014	m²	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,66	R\$ 35.518,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.518,45
1.16.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF 09/2014	m²	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,14	R\$ 27.534,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.534,73
1.16.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMOAS, INCLUSO FUNDO BREVETADOR. AF 09/2021	m²	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,39	R\$ 912,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,92
1.16.2	PINTURA DE ESQUADRIA	m²										
1.16.2.1	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	215,88	215,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,91	R\$ 412,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETHÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Saryny Spafany Silva Nobre

Directora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos

Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.15.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAGOS AF_01/2021	m²	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.794,01
1.15.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARGÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMAGO) AF_01/2020	m²	61,32	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,88	R\$ 667,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,16
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA AGRÍCOLA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAGOS) AF_01/2020 PE	m²	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,47	R\$ 880,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,82
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE INCÊNDIO E PANICO								R\$ 35.472,44	R\$ 23.818,51	R\$ 23.818,51	R\$ 23.818,51	R\$ 11.653,93
1.16.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	52,09	16,89	0,00	35,20	35,20	0,00	R\$ 116,87	R\$ 6.087,76	R\$ 4.113,82	R\$ 4.113,82	R\$ 1.973,94
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	R\$ 140,75	R\$ 1.829,75	R\$ 1.829,75	R\$ 1.829,75	R\$ -
1.16.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 233,25	R\$ 933,00	R\$ 699,75	R\$ 699,75	R\$ 233,25
1.16.4	GRUZEIRA EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") (REF. C0959-SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 302,96	R\$ 302,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,96
1.16.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGLULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	R\$ 726,84	R\$ 726,84	R\$ 363,42
1.16.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 639,39	R\$ 2.557,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.557,56
1.16.7	REGISTRO DE GAUVEITA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 281,42	R\$ 844,26	R\$ 562,84	R\$ 562,84	R\$ 281,42

30/09/2024
PROC. 239/2024
Secretaria de Saúde



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.605.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.16.8	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=63MM (2 1/2") - REF. C1456-SEINFRA	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 860,71	R\$ 860,71	R\$ 860,71	R\$ 860,71	-
1.16.9	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7.5CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR - (REF. 4081-QRSEL)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	-
1.16.10	ACIONADOR MANUAL (BOTONEIRA) "ABERTA AQUI" (GRIS)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 189,55	R\$ 377,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 377,10
1.16.11	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO YC-F, MARCA VERINI OU SIMILAR (REF. 11378-QRSEL)	UND	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,68	R\$ 2.482,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.482,92
1.16.12	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 PE	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 276,04	R\$ 1.668,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.668,24
1.16.13	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESQUINHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020 - (REF. 90285-SINADI)	UND	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 2.922,56	R\$ 5.845,12	R\$ 5.845,12	R\$ 5.845,12	-
1.16.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,67	R\$ 418,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,44
1.16.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434-REF. 12137-QRSE)	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 243,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,72
1.16.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434-REF. 11883-QRSE)	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,58	R\$ 750,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,96
1.17	EXECUÇÃO DE MURO				0,00		0,00		R\$ 78.174,89	R\$ -	R\$ 64.402,16	R\$ 13.772,74
1.17.1	LOCAÇÃO DE MURO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA, R_112020 - (REF. 1010012 CAERN)	M	130,01	41,91	88,10	0,00	88,10	R\$ 1,92	R\$ 249,62	R\$ -	R\$ 169,15	R\$ 80,47
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	m³	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37	R\$ 93,88	R\$ 2.193,98	R\$ -	R\$ 2.193,98	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 A 25/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarina Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Aleijandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.609.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.3	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	39,48	12,36	27,13	0,00	27,13	R\$ 722,57	R\$ 28.534,29	R\$ -	R\$ 19.603,33	R\$ 8.930,96
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28	R\$ 38,55	R\$ 550,49	R\$ -	R\$ 550,49	R\$ -
1.17.5	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	R\$ 56,92	R\$ 339,24	R\$ -	R\$ 339,24	R\$ -
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 Furos e ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 - (REF: 1030022 - CAERN)	M³	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	R\$ 630,72	R\$ 3.279,74	R\$ -	R\$ 3.279,74	R\$ -
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_08/2018	m²	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	R\$ 46,24	R\$ 275,59	R\$ -	R\$ 275,59	R\$ -
1.17.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m²	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	R\$ 4.329,88	R\$ 22.515,36	R\$ -	R\$ 22.515,36	R\$ -
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	R\$ 100,67	R\$ 10.470,69	R\$ -	R\$ 10.470,69	R\$ -
1.17.10	CHABIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF: 9837 - ORSEI)	m	126,06	61,46	64,60	0,00	64,60	R\$ 77,47	R\$ 9.785,87	R\$ -	R\$ 5.004,56	R\$ 4.781,31
1.15.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PLACA DE INAUGURAÇÃO DE CIRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 MM - (REF: 03167 - ORSEI)	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.170,34
1.15.12	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019 PS	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 548,71	R\$ 34.568,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.568,73
1.15.13	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 11/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019 PS	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 121,03	R\$ 7.624,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.624,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDERECO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDERECO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000	DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
	DATA DA MEDIÇÃO: 26/04/2024
	PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/08/2024
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 A 25/04/2024

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Sterany Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.480-5

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.609.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.15.1.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MM/IES	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,04	R\$ 1.691,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.691,20
1.15.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) NF 11/2017	M	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,62	R\$ 851,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 851,84
1.15.2.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA INC. 05/2019 - REF. 22/2007-CAERN	m²	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,22	R\$ 11.478,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.478,40
1.15.2.3	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2798-SEINFRA	M	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 983,96	R\$ 9.209,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.209,87
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 23,87%):			R\$ 3.661.470,57	R\$ 3.661.470,57	R\$ 241.634,36	R\$ 1.838.037,55	R\$ 1.823.433,02					

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.