



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Assessora Técnica II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Medido Acumulado	Medido do Período						
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2.1		SERVIÇOS INICIAIS									
1.2.1.3	M2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	14,18	14,18	0,00	14,18	R\$ 133,56	R\$ 1.893,88	R\$ 1.893,88	R\$ 1.893,88	R\$ 1.893,88
1.2.2		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES									
1.2.2.6	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	37,80	37,80	0,00	37,80	R\$ 68,27	R\$ 2.580,61	R\$ 2.580,61	R\$ 2.580,61	R\$ 2.580,61
1.2.2.7	UN	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_05/2018	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 101,29	R\$ 202,58	R\$ 202,58	R\$ 202,58	R\$ 202,58
1.2.3		MOVIMENTO DE TERRA									
1.2.3.1	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	30,50	30,50	0,00	30,50	R\$ 93,88	R\$ 2.863,34	R\$ 2.863,34	R\$ 2.863,34	R\$ 2.863,34
1.2.3.3	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	141,53	141,53	0,00	141,53	R\$ 123,60	R\$ 17.493,11	R\$ 17.493,11	R\$ 17.493,11	R\$ 17.493,11
1.2.3.4	M3	REATERRO MANUAL, APOILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	31,86	31,86	0,00	31,86	R\$ 56,92	R\$ 1.813,47	R\$ 1.813,47	R\$ 1.813,47	R\$ 1.813,47
1.2.3.5	M3	CARGA MANUAL, DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, (REF. 72897-SINAPI)	23,75	23,75	0,00	23,75	R\$ 33,15	R\$ 787,31	R\$ 787,31	R\$ 787,31	R\$ 787,31
1.2.3.6	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	2152,10	2152,10	0,00	2152,10	R\$ 3,30	R\$ 7.101,93	R\$ 7.101,93	R\$ 7.101,93	R\$ 7.101,93
1.3		ESTRUTURA									
1.3.1		SAPATAS E VIGAS BALDRAME									
1.3.1.2	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	35,72	35,72	0,00	35,72	R\$ 178,77	R\$ 6.385,66	R\$ 6.385,66	R\$ 6.385,66	R\$ 6.385,66
1.3.1.4	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	12,91	12,91	0,00	12,91	R\$ 622,22	R\$ 8.032,86	R\$ 8.032,86	R\$ 8.032,86	R\$ 8.032,86
1.3.1.5	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	12,91	12,91	0,00	12,91	R\$ 317,62	R\$ 4.100,47	R\$ 4.100,47	R\$ 4.100,47	R\$ 4.100,47
1.3.2		SUPERESTRUTURA									
1.3.2.1		PILARES									
1.3.2.1.1	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	75,72	75,72	0,00	75,72	R\$ 254,65	R\$ 19.282,10	R\$ 19.282,10	R\$ 19.282,10	R\$ 19.282,10
1.3.2.1.2	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	3,41	3,41	0,00	3,41	R\$ 622,22	R\$ 2.121,77	R\$ 2.121,77	R\$ 2.121,77	R\$ 2.121,77
1.3.2.1.3	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	3,41	3,41	0,00	3,41	R\$ 317,62	R\$ 1.083,08	R\$ 1.083,08	R\$ 1.083,08	R\$ 1.083,08
1.3.2.2		VIGAS									
1.3.2.2.1	M2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	154,81	154,81	0,00	154,81	R\$ 200,22	R\$ 30.996,06	R\$ 30.996,06	R\$ 30.996,06	R\$ 30.996,06



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Luana
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla
 Carla Yammyssa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.054.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros			
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido do Período	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	542,70	2,74	539,96	539,96	R\$ 20,12	R\$ 10.919,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.863,99	R\$ 55,13
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	571,40	57,71	513,69	513,69	R\$ 18,93	R\$ 10.816,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.724,15	R\$ 1.092,45
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1497,60	0,06	1497,54	1497,54	R\$ 17,17	R\$ 25.713,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.712,76	R\$ 1,03
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,10	0,61	383,49	383,49	R\$ 14,57	R\$ 5.596,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.587,45	R\$ 8,89
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS							R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPA. (RF_101963-SINAPI)	M2	188,04	0,00	188,04	188,04	R\$ 245,41	R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.5	PAREDES E PAINES							R\$ 24.962,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.846,05	R\$ 116,21
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	137,04	0,00	137,04	137,04	R\$ 157,96	R\$ 21.646,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.646,84	R\$ -
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCHIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	489,00	17,14	471,86	471,86	R\$ 6,78	R\$ 3.215,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.199,21	R\$ 116,21
1.6	COBERTURA							R\$ 39.283,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.298,33	R\$ 2.985,02
1.6.1	COBERTURA EM ACM							R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.1.3	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	M2	15,33	0,00	15,33	15,33	R\$ 96,81	R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO							R\$ 24.452,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.452,79	R\$ -
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	16,45	R\$ 24,97	R\$ 410,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,76	R\$ -
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	16,45	R\$ 71,41	R\$ 1.174,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,69	R\$ -

Secretaria Municipal de Saúde
 Nº 145 PROC. 240 / 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 09/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanjessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Medido Acumulado	Medido do Período						
1.6.2.6	M2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL FERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	778,33	778,33	0,00	778,33	R\$ 29,38	R\$ 22.867,34	R\$ -	R\$ 22.867,34	R\$ -
1.6.3		INSTALAÇÃO PLUVIAL									
1.6.3.1	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	45,90	45,90	0,00	45,90	R\$ 78,66	R\$ 3.610,49	R\$ -	R\$ 3.610,49	R\$ -
1.6.3.2	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	37,90	37,90	0,00	37,90	R\$ 110,47	R\$ 4.186,81	R\$ -	R\$ 4.186,81	R\$ -
1.6.3.6	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	40,00	32,00	0,00	32,00	R\$ 39,14	R\$ 1.252,48	R\$ -	R\$ 1.252,48	R\$ 313,12
1.6.3.8	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF.03404 - ORSE)	574,00	189,00	0,00	189,00	R\$ 6,94	R\$ 1.311,66	R\$ -	R\$ 1.311,66	R\$ 2.671,90
1.7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS									
1.7.2		INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITARIO									
1.7.2.7	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 11,19	R\$ 100,71	R\$ -	R\$ 100,71	R\$ -
1.7.2.9	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 33,61	R\$ 168,05	R\$ -	R\$ 168,05	R\$ -
1.7.2.10	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	13,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 9,53	R\$ 123,89	R\$ -	R\$ 123,89	R\$ -
1.7.2.12	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	16,00	16,00	0,00	16,00	R\$ 25,29	R\$ 404,64	R\$ -	R\$ 404,64	R\$ -
1.7.2.14	UN	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 27,91	R\$ 390,74	R\$ -	R\$ 390,74	R\$ -
1.7.2.19	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 2.074,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,00
1.7.2.20	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	11,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 30,30	R\$ 333,30	R\$ -	R\$ 333,30	R\$ -

Secretaria de Saúde

R\$ 1146 PROCO 240 / 22



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS
NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Br
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla
Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 2.12.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado						
1.7.2.21	UN	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AF. 08/2022	19,00	0,00	19,00	0,00	R\$ 9,86	R\$ 187,34	R\$ -	R\$ 187,34	R\$ -
1.7.2.22	UN	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO, SANITÁRIO, AF. 08/2022	49,00	0,00	49,00	0,00	R\$ 16,00	R\$ 784,00	R\$ -	R\$ 784,00	R\$ -
1.7.2.26	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM. - (REF.03404-ORSE)	120,00	0,00	120,00	0,00	R\$ 5,12	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ 614,40	R\$ -
1.7.2.27	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM. - (REF.03404-ORSE)	181,00	0,00	181,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 1.127,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,63
1.7.2.28	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF.03404-ORSE)	52,00	0,00	52,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 360,88	R\$ -	R\$ 360,88	R\$ -
1.7.2.29	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	19,00	0,00	19,00	0,00	R\$ 56,25	R\$ 1.068,75	R\$ -	R\$ 1.068,75	R\$ -
1.7.3		INSTALAÇÃO HIDRAULICA									
1.7.3.2		LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES									
1.7.3.2.37	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -	R\$ 167,30	R\$ -
1.7.3.2.38	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -	R\$ 82,46	R\$ -
1.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.8.5	UN	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	75,00	0,00	75,00	0,00	R\$ 68,34	R\$ 5.125,50	R\$ -	R\$ 5.125,50	R\$ -
1.8.32	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	3,00	0,00	3,00	2,00	R\$ 46,64	R\$ 139,92	R\$ 93,28	R\$ 93,28	R\$ 46,64
1.8.33	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020(REF. 97592-SINAPI)	2,00	0,00	2,00	0,00	R\$ 97,99	R\$ 195,98	R\$ -	R\$ 195,98	R\$ -
1.8.40	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	18,00	0,00	18,00	0,00	R\$ 50,14	R\$ 902,52	R\$ -	R\$ 902,52	R\$ -
1.8.45	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	7,00	0,00	7,00	0,00	R\$ 146,37	R\$ 1.024,59	R\$ -	R\$ 878,22	R\$ 146,37
1.11		PISO									
1.11.1		PISO DA AREA INTERNA									
1.11.1.3	M2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	36,48	0,00	36,48	0,00	R\$ 57,90	R\$ 2.112,19	R\$ -	R\$ 2.112,19	R\$ -

1147
240/22
Secretaria de Saúde



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS

NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Br
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla
Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Assessora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Medido Acumulado	Medido do Período						
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	60,31	58,90	0,00	58,90	R\$ 105,44	R\$ 6.359,09	R\$ -	R\$ 6.210,42	R\$ 148,67
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,92	10,92	0,00	10,92	R\$ 71,13	R\$ 776,74	R\$ -	R\$ 776,74	R\$ -
1.11.1.68	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	16,04	16,04	0,00	16,04	R\$ 623,91	R\$ 10.007,52	R\$ -	R\$ 10.007,52	R\$ -
1.11.1.70	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	802,26	802,26	0,00	802,26	R\$ 4,20	R\$ 3.369,49	R\$ -	R\$ 3.369,49	R\$ -
1.11.1.70	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1187,37	1187,37	0,00	1187,37	R\$ 23,06	R\$ 27.380,75	R\$ -	R\$ 27.380,75	R\$ -
1.11.2	PISO DA AREA EXTERNA							R\$ 179.941,61	R\$ -	R\$ 177.400,12	R\$ 2.541,49
1.11.2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	14,94	11,51	0,00	11,51	R\$ 722,57	R\$ 10.795,20	R\$ -	R\$ 8.316,78	R\$ 2.478,42
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 Furos E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (16). R. 11/2020 (CAERN - 1030022)	M2	5,10	5,00	0,00	5,00	R\$ 630,72	R\$ 3.216,67	R\$ -	R\$ 3.153,60	R\$ 63,07
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	752,09	752,09	0,00	752,09	R\$ 82,71	R\$ 62.205,36	R\$ -	R\$ 62.205,36	R\$ -
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	208,54	208,54	0,00	208,54	R\$ 399,38	R\$ 83.286,71	R\$ -	R\$ 83.286,71	R\$ -
1.11.2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	213,07	213,07	0,00	213,07	R\$ 95,92	R\$ 20.437,67	R\$ -	R\$ 20.437,67	R\$ -
1.12	REVESTIMENTO							R\$ 10.906,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.906,10
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	81,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 6.716,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.716,31
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF. 87273- SINAPI)	M2	53,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,27	R\$ 4.189,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.189,79

Secretaria de Saúde
Fe. 1148 PROC. 240/22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66


DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº


 Carlá Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros			Saldo
			Total	Saldo	Medido do Período				Medido do Período	Valor do Período	Valor Acumulado	
1.13	ESQUADRIA											
1.13.1	JANELAS											
1.13.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	237,86	0,00	237,86	237,86	85,56	20.351,30	R\$	20.351,30	R\$	456,62
1.13.2	PORTAS											
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	7,56	0,72	0,00	6,84	634,19	4.794,48	R\$	4.337,86	R\$	456,62
1.13.2.13	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-ven, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	2.840,20	11.360,80	R\$	-	R\$	-
1.13.2.14	DOBRAÇADA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF. 12/2019	UN	27,00	0,00	27,00	27,00	67,86	1.832,22	R\$	-	R\$	-
1.13.3	PORTÃO E GRADE											
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R, 11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	0,69	0,00	0,69	0,69	901,39	621,96	R\$	-	R\$	-
1.15	PINTURA											
1.15.1	PINTURA DE TETO E PAREDE											
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M2	319,95	15,09	304,86	304,86	2,80	895,86	R\$	-	R\$	42,25
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	319,95	32,55	287,40	287,40	15,66	5.010,42	R\$	-	R\$	509,73
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	319,95	32,54	287,41	287,41	12,14	3.884,19	R\$	-	R\$	395,03
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA											
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. PE	M2	28,01	0,00	28,01	28,01	22,47	629,38	R\$	-	R\$	-
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE INCENDIO E PANICO											
1.16.2	COTVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	140,75	563,00	R\$	-	R\$	563,00
1.16.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	233,25	699,75	R\$	-	R\$	699,75
1.16.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	363,42	1.090,26	R\$	-	R\$	1.090,26

Secretaria de Saúde

1149 PROC. 240/22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Quantitativos Financeiros			Saldo
			Total	Saldo	Medido do Período			Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	
1.16.15	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 12137-ORSE	7,00	0,00	7,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 284,34	R\$ -	R\$ 284,34	R\$ -
1.16.17	UN	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.128,26	R\$ 4.128,26	R\$ 4.128,26	R\$ 4.128,26	R\$ -
1.16.18	UN	Sirene audível/visual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 239,66	R\$ 479,32	R\$ 239,66	R\$ 479,32	R\$ -
1.16.19	UN	Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 2.784,64	R\$ 2.784,64	R\$ -	R\$ 2.784,64	R\$ -
1.16.20	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 73,39	R\$ 440,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,34
1.16.21	UN	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	21,00	21,00	0,00	0,00	R\$ 88,55	R\$ 1.859,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.859,55
1.16.22	UN	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 233,62	R\$ 2.104,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.104,38
1.16.23	UN	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 53,70	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,00
1.16.24	UN	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2"	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 150,74	R\$ 904,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 904,44
1.16.25	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	40,00	0,00	40,00	0,00	R\$ 37,06	R\$ 1.482,40	R\$ -	R\$ 1.482,40	R\$ -
1.16.26	M	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL - PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	420,00	0,00	420,00	0,00	R\$ 14,08	R\$ 5.913,60	R\$ -	R\$ 5.913,60	R\$ -
1.16.27	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	R\$ 16,03	R\$ 480,90	R\$ -	R\$ 480,90	R\$ -
1.16.28	M	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv	250,00	0,00	250,00	0,00	R\$ 13,49	R\$ 3.372,50	R\$ -	R\$ 3.372,50	R\$ -
1.16.29	UN	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	14,00	2,00	12,00	0,00	R\$ 118,31	R\$ 1.656,34	R\$ -	R\$ 1.419,72	R\$ 236,62
1.16.30	UN	Central de alarme de incêndio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vuicento - 400 ou similar	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 2.324,37	R\$ 2.324,37	R\$ -	R\$ 2.324,37	R\$ -
1.16.31	UN	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 45,80	R\$ 91,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,60
1.17	M3	EXECUÇÃO DE MURO	44,33	0,00	44,33	0,00	R\$ 93,88	R\$ 4.161,70	R\$ -	R\$ 4.161,70	R\$ -
1.17.2	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	44,33	0,00	44,33	0,00	R\$ 93,88	R\$ 4.161,70	R\$ -	R\$ 4.161,70	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 09/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 07/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Lu
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535825-1 / CREA nº

Carla
Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido do Período				Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.3	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÁO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021	11,28	0,00	0,00	11,28	R\$ 722,57	R\$ 8.150,59	R\$ -	R\$ 8.150,59	R\$ -
1.17.4	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	34,07	22,51	0,00	11,56	R\$ 38,55	R\$ 1.313,40	R\$ -	R\$ 445,64	R\$ 867,76
1.17.5	M3	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	10,96	0,00	0,00	10,96	R\$ 56,92	R\$ 623,84	R\$ -	R\$ 623,84	R\$ -
1.17.6	M3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	6,29	0,00	0,00	6,29	R\$ 630,72	R\$ 3.967,23	R\$ -	R\$ 3.967,23	R\$ -
1.17.9	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	331,16	11,26	0,00	319,90	R\$ 100,67	R\$ 33.337,88	R\$ -	R\$ 32.204,34	R\$ 1.133,54
1.18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.18.8	M	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	10,25	0,00	0,00	10,25	R\$ 151,45	R\$ 1.552,36	R\$ -	R\$ 1.552,36	R\$ -
1.18.9	M	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	190,80	0,00	0,00	190,80	R\$ 4,00	R\$ 763,20	R\$ -	R\$ 763,20	R\$ -
1.18.10	UN	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	46,00	0,00	0,00	46,00	R\$ 52,37	R\$ 2.409,02	R\$ -	R\$ 2.409,02	R\$ -
1.18.11	M	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	75,60	0,00	0,00	75,60	R\$ 59,73	R\$ 4.515,59	R\$ -	R\$ 4.515,59	R\$ -
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):								R\$ 667.779,09	R\$ 8.799,06	R\$ 630.599,39	R\$ 37.189,70

Importa a presente medição em: R\$ 8.799,06 (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Secretaria de Saúde
Fl. 1151 PROC. 240 J 22