



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN,
CEP:59.631-400

CONTRATO N°: 06/2023
VALOR DO ADITIVO: R\$ 133.937,76
DATA DA MEDIÇÃO: 02/12/2024
DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 29/09/2024 A 29/11/2024

TABELA DE REFERÊNCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 028 - Ceará
ORSE - 10/2022 - Sergipe

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507416-9-CREA: 211603231-8

Marcos Dentilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Item	Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros			Saldo
					Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado		
1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO												
1.9.1	LOGICA												
1.9.1.3	RECUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 226,79	R\$ 226,79	R\$ -	R\$ 10,228,45	R\$ 17,734,26	R\$ 15,833,34	
1.9.1.7	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50MM) (REF. C1158 - SEINFRA)	M	94,35	0,00	94,35	0,00	R\$ 68,04	R\$ 6.419,57	R\$ -	R\$ 6.419,57	R\$ -		
1.9.1.8	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (REF. 7891 - ORSE)	UN	80,00	0,00	80,00	80,00	R\$ 17,73	R\$ 1.418,40	R\$ -	R\$ 1.418,40	R\$ -		
1.9.1.9	TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (REF. 8686 - ORSE)	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 48,23	R\$ 192,92	R\$ -	R\$ 192,92	R\$ -		
1.9.1.10	TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01 (REF. 9624 - ORSE)	UN	78,00	78,00	0,00	0,00	R\$ 7,04	R\$ 549,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,12		
1.9.1.11	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM (REF. 02376 - AGETOP CIVIL AF 03/2023)	M	94,35	94,35	0,00	0,00	R\$ 43,58	R\$ 4.111,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.111,77		
1.9.1.12	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR) (REF. 726 - ORSE)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	R\$ 7,21	R\$ 28,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,84		
1.9.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (REF. 724 - ORSE)	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	R\$ 12,09	R\$ 326,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,43		
1.9.1.14	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	170,42	32,01	138,41	0,00	R\$ 9,95	R\$ 1.695,68	R\$ -	R\$ 1.377,18	R\$ 318,50		
1.9.1.15	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	74,53	74,53	0,00	0,00	R\$ 10,86	R\$ 809,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,40		
1.9.1.16	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	6,33	6,33	0,00	0,00	R\$ 23,38	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,00		
1.9.1.17	TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR R445, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (REF. C4921 - SEINFRA)	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 55,80	R\$ 613,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 613,80		

258
239,02
202



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRAS: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN,
 CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 133.937,76
 DATA DA MEDIÇÃO: 02/12/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 29/09/2024 A 29/11/2024

TABELA DE REFERÊNCIA
 SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SEINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat.: 507416-9-CREA: 211603231-8

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito do Período	Medito Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.9.1.18	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA) (REF: CA4174 - SEINFRA)	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,06	R\$ 2.017,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.017,92
1.9.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 11,00	R\$ 121,00	R\$ -	R\$ 121,00	R\$ -	R\$ -
1.9.1.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	R\$ 39,19	R\$ 1.254,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.254,08
1.9.1.21	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	43,00	32,00	11,00	11,00	R\$ 63,56	R\$ 2.733,94	R\$ -	R\$ 699,38	R\$ -	R\$ 2.034,56
1.9.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR) - (REF: 720 - ORSE/SE)	UN	43,00	43,00	0,00	0,00	R\$ 20,04	R\$ 861,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 861,72
1.9.1.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT 5E, CONECTOR RJ, 45 MACHO, C/1,50M - REV 01 (REF: 9634 - ORSE)	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	R\$ 24,58	R\$ 319,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,54
1.9.1.24	BANDEJA PARA RACK 19" DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE - (REF: 11417 - ORSE/SE)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	R\$ 202,08	R\$ 808,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,32
1.9.1.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDO OS CERÂMICOS MAÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UND	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 183,30	R\$ 549,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 549,90
1.9.1.26	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF: C2299 - SEINFRA)	M²	0,75	0,75	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 235,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,67
1.9.1.27	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, DE EMBUTIR, COM TAMPA (REF: 9139 - ORSE/SE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 103,13	R\$ 618,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,78
1.9.2.1	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 167,02	R\$ 501,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,06
1.9.2.5	MODEM ROTACIONAL ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRAS OU SIMILAR - (REF: 12168 - ORSE)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 699,33	R\$ 1.399,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.399,86
1.10.1	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 912,41	R\$ 1.824,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.824,82
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA						R\$ 1.549,43	R\$ 1.549,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.549,43

257
 239 x 2
 Assinatura



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO ADITIVO: R\$ 133.937,76
DATA DA MEDIÇÃO: 02/12/2024
DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 29/09/2024 A 29/11/2024

TABELA DE REFERENCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 028 - Ceará
ORSE - 10/2022 - Sergipe

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507416-9-CREA: 211609231-8

Marcos Dentilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Item	Descrição	Und	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	156,35	156,35	0,00		0,00	R\$ 9,91	R\$ 1.549,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.549,43
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV							R\$ 8.362,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.362,98
1.10.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - (REF: 12791 - ORSE/SE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 4.181,49	R\$ 8.362,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.362,98
1.11	PISO							R\$ 30.407,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.407,05
1.11.1	PISO DA AREA INTERNA							R\$ 30.407,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.407,05
1.11.1.8	RODAPE PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 CM, R. 05/2018 (REF. 1100093 - CAERN)	M	473,63	9,64	463,99		463,99	R\$ 64,20	R\$ 30.407,05	R\$ -	R\$ 29.788,16	R\$ 618,89
1.12	REVESTIMENTO							R\$ 63.942,68	R\$ 31.160,85	R\$ -	R\$ 60.682,73	R\$ 3.239,95
1.12.7	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273-SINAPI)	m²	816,95	41,85	377,18	398,12	775,30	R\$ 78,27	R\$ 63.942,68	R\$ 31.160,85	R\$ 60.682,73	R\$ 3.239,95
1.19	INSTALAÇÕES DE GAS							R\$ 1.712,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,59	R\$ 954,32
1.19.1	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUIVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	15,00	0,00	15,00		15,00	R\$ 39,05	R\$ 585,75	R\$ -	R\$ 585,75	R\$ -
1.19.2	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,95
1.19.3	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	3,00	2,00	1,00		1,00	R\$ 28,83	R\$ 86,49	R\$ -	R\$ 28,83	R\$ 57,66
1.19.4	UNÍO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,69
1.19.5	REGULADOR DE GAS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GAS) (REF. 10882 - ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 58,22	R\$ 116,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,44



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO ADITIVO: R\$ 133.937,76

DATA DA MEDIÇÃO: 02/12/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 29/09/2024 A 29/11/2024

TABELA DE REFERENCIA

SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte

SEINFRA - 028 - Ceará

ORSE - 10/2022 - Sergipe

CEP: 59.531-000

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN,

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507416-9-CREA: 211603231-8

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat.: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.19.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS (REF. 10887 - ORSE)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	R\$ 38,65	R\$ 154,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,60
1.19.7	MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM (REF. 10883 - ORSE)	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 51,57	R\$ 154,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,71
1.19.8	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2" X P - 13 UGV (REF. 8731 - ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 86,98	R\$ 173,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,96
1.19.9	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020	UN	5,00	2,00	3,00	3,00	R\$ 37,96	R\$ 189,80	R\$ -	R\$ 113,88	R\$ -	R\$ 75,92
1.19.10	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 44,26	R\$ 44,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,26
1.19.11	CONECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL. GÁS) (REF. 9992 - ORSE)	UN	2,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 30,13	R\$ 60,26	R\$ -	R\$ 30,13	R\$ -	R\$ 30,13
VALOR TOTAL FINAL:							R\$ 133.937,76	R\$ 31.160,85	R\$ 101.457,93	R\$ 32.479,83		

Importa a presente medição em: TRINTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.

Secretaria de Saúde