



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Celia Vanessa da Rocha
 Diretor(a) de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,26	0,65	0,09	0,74	R\$ 138.724,09	R\$ 138.724,09	R\$ 12.485,17	R\$ 102.655,82	R\$ 36.068,27		
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 206.504,92	R\$ 206.504,92	R\$ 12.485,17	R\$ 102.655,82	R\$ 36.068,27		
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 42.792,38	R\$ 42.792,38	-	R\$ 206.244,09	R\$ 260,83		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 390,54	R\$ 4.686,48	-	R\$ 4.686,48	-		
1.2.1.2	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL/ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	R\$ 68,28	R\$ 11.607,60	-	R\$ 11.607,60	-		
1.2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40	R\$ 133,56	R\$ 26.498,30	-	R\$ 26.498,30	-		
1.2.2	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020. (REF.CABRN - 1200025)	M2	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 256,14	-	R\$ -	R\$ 256,14		
1.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALÇAREA - (REF.4801 -ORSEL)	M2	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	R\$ 34,61	R\$ 19.935,36	-	R\$ 19.935,36	-		
1.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - (REF. 21 - ORSEL)	M	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	R\$ 13,32	R\$ 2.370,96	-	R\$ 2.370,96	-		
1.2.2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_09/2018	M2	1224,00	0,00	1224,00	0,00	1224,00	R\$ 0,47	R\$ 575,28	-	R\$ 575,28	-		
1.2.2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAP)	M3	262,42	0,00	262,42	0,00	262,42	R\$ 33,15	R\$ 8.699,22	-	R\$ 8.699,22	-		
1.2.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	121,76	0,05	121,71	0,00	121,71	R\$ 93,88	R\$ 11.430,83	-	R\$ 11.426,14	R\$ 4,69		
1.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92	R\$ 10,19	R\$ 264,12	-	R\$ 264,12	-		
1.2.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	R\$ 123,60	R\$ 80.092,80	-	R\$ 80.092,80	-		



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	735,00	162,72	572,28	0,00	572,28	R\$ 16,37	R\$ 13.501,95	R\$ -	R\$ 10.512,78	R\$ 2.989,17
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	20,00	1,86	18,14	0,00	18,14	R\$ 16,65	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ 302,03	R\$ 30,97
1.3.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	40,00	3,41	36,59	0,00	36,59	R\$ 14,11	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 516,28	R\$ 48,12
1.3.3	ESTRUTURAS EXTRAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FOK = 25 MPA. AF: 01/2017	M3	10,63	0,38	10,25	0,00	10,25	R\$ 4.329,88	R\$ 46.026,62	R\$ -	R\$ 44.381,27	R\$ 1.645,35
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2,DEMAIOS AF: 06/2018	M2	1479,10	602,74	876,36	0,00	876,36	R\$ 46,24	R\$ 68.393,58	R\$ -	R\$ 40.522,89	R\$ 31.523,69
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2,DEMAIOS AF: 06/2018	M2	1479,10	602,74	876,36	0,00	876,36	R\$ 46,24	R\$ 68.393,58	R\$ -	R\$ 40.522,89	R\$ 31.523,69
1.4.2	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFÍCIE DE PRIMEIRA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA CAMADA. E-3MM. AF: 06/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 2.263,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,56
1.4.3	HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E-5CM. AF: 08/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,14
1.5	PAREDES E PAINÉIS											
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF: 12/2021	M2	2407,05	174,37	2215,04	17,64	2232,68	R\$ 78,58	R\$ 189.145,99	R\$ 1.386,15	R\$ 175.444,00	R\$ 13.701,99
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 05/2020	M2	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	R\$ 157,96	R\$ 7.721,08	R\$ -	R\$ 7.721,08	R\$ -
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF: 03/2016	M	46,40	7,30	39,10	0,00	39,10	R\$ 59,42	R\$ 2.357,09	R\$ -	R\$ 2.353,33	R\$ 433,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0



Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 76,43	R\$ 13.546,45	R\$ -	R\$ 5.430,35	R\$ 8.116,10
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	46,40	7,30	39,10	0,00	39,10	R\$ 58,22	R\$ 2.701,41	R\$ -	R\$ 2.276,40	R\$ 425,01
1.5.6	MAS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 70,79	R\$ 12.546,82	R\$ -	R\$ 5.029,63	R\$ 7.517,19
1.5.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	75,60	14,30	61,30	0,00	61,30	R\$ 43,75	R\$ 3.307,50	R\$ -	R\$ 2.681,88	R\$ 625,62
1.5.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	15,16	0,01	15,15	0,00	15,15	R\$ 75,35	R\$ 1.142,31	R\$ -	R\$ 1.141,55	R\$ 0,76
1.6	COBERTURA											
1.6.1	COBERTURA EM ACM											
1.6.1.1	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE, MEDINDO 7,84X3,58X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 53.839,55	R\$ 53.839,55	R\$ 53.839,55	R\$ 53.839,55	R\$ -
1.6.1.2	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13MX0,98MX0,90M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO											
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	761,88	0,00	761,88	0,00	761,88	R\$ 24,97	R\$ 19.024,14	R\$ -	R\$ 19.024,14	R\$ -
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF 07/2019	M2	761,88	0,00	761,88	0,00	761,88	R\$ 71,41	R\$ 54.405,85	R\$ -	R\$ 54.405,85	R\$ -
1.6.2.3	RUDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R. 09/2021 - (REF. 1080098 - CAERN)	M	294,47	26,01	268,46	0,00	268,46	R\$ 36,39	R\$ 10.351,86	R\$ -	R\$ 9.405,36	R\$ 946,50
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/0RSE)	M	278,60	0,50	278,10	0,00	278,10	R\$ 76,27	R\$ 21.248,82	R\$ -	R\$ 21.210,69	R\$ 38,13

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN
 CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Célia Vandrassa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2


Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.6.2.5	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 126,87	R\$ 228,37	R\$ -	R\$ 54.328,12	R\$ 204.589,11	228,37
1.6.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL.								R\$ 259.017,23	R\$ 37.770,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	66,00	0,00	42,55	23,45	66,00	R\$ 78,66	R\$ 5.191,56	R\$ 1.844,58	R\$ 5.191,56	R\$ -	
1.6.3.2	FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	83,00	0,00	0,00	93,00	93,00	R\$ 110,47	R\$ 10.273,71	R\$ 10.273,71	R\$ 10.273,71	R\$ -	
1.6.3.3	DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	48,00	47,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 57,77	R\$ 2.772,96	R\$ -	R\$ 57,77	R\$ 2.715,19	
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	59,00	14,00	26,00	19,00	45,00	R\$ 69,78	R\$ 4.117,02	R\$ 1.325,82	R\$ 3.140,10	R\$ 976,92	
1.6.3.5	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	90,00	88,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 108,40	R\$ 9.756,00	R\$ -	R\$ 216,80	R\$ 9.539,20	
1.6.3.6	LUVA SIMILES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	33,00	8,00	18,00	7,00	25,00	R\$ 39,14	R\$ 1.291,62	R\$ 273,98	R\$ 219,50	R\$ 313,12	
1.6.3.7	RALO HEMISFERICO EM PPE, TIPO ABAÇAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283(O)RSEJ) DN 100MM. - (REF.03404 - O)RSEJ	UNIDADE	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,86	R\$ 2.688,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,14	
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. - (REF.03404 - O)RSEJ	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 6,94	R\$ 41,64	R\$ -	R\$ 41,64	R\$ -	
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM. (REF. C0805 - SENFRA)	M2	168,00	86,36	37,00	44,64	81,64	R\$ 203,47	R\$ 34.182,96	R\$ 9.082,90	R\$ 16.611,29	R\$ 17.571,67	
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA. (REF. C3299 - SENFRA) PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M2	266,00	235,63	0,00	30,37	30,37	R\$ 314,49	R\$ 83.654,34	R\$ 9.551,06	R\$ 9.551,06	R\$ 74.103,28	
1.6.3.11	MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	284,00	273,20	8,30	2,50	10,80	R\$ 343,05	R\$ 97.426,20	R\$ 857,62	R\$ 3.704,94	R\$ 93.721,26	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 08/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 533826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vandessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.3.12	24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,72	15,95	0,00	23,77	23,77	R\$ 191,87	R\$ 7.621,08	R\$ 4.560,75	R\$ 4.560,75	R\$ 3.060,33
1.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 92,74	R\$ 6.528,90	R\$ -	R\$ 6.033,66	R\$ 495,24
1.6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 4,78	R\$ 336,51	R\$ -	R\$ 310,99	R\$ 25,52
1.6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2.8. EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 36,02	R\$ 2.676,61	R\$ -	R\$ 2.473,58	R\$ 203,03
1.6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	35,20	0,27	34,93	0,00	34,93	R\$ 37,16	R\$ 1.308,03	R\$ -	R\$ 1.296,00	R\$ 10,03
1.6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICO. E=2MM. AF_06/2018	M2	109,40	7,98	101,42	0,00	101,42	R\$ 146,15	R\$ 16.988,81	R\$ -	R\$ 14.822,53	R\$ 1.166,28
1.6.4.6	HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=5CM. AF_06/2018	M2	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 9.810,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.810,89
1.7.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ACESSÓRIOS							R\$ 208.888,41	R\$ 93.210,72	R\$ 47.617,36	R\$ 89.393,10	R\$ 119.495,31
1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	R\$ 544,73	R\$ 7.081,49	R\$ 7.081,49	R\$ 7.081,49	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 335826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 1.170,60	R\$ 7.023,60	R\$ 7.023,60	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ 2.213,69
1.7.1.3	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 05/2021 - (REF.1070041-CAERN)	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,51	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,69
1.7.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,52	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 864,88
1.7.1.5	CHUVEIRO PLASTICO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) REF. C0797-SEINFRA)	UNIDADE	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,90	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,90
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,00	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,00
1.7.1.7	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,97	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078,19
1.7.1.8	PAPEL HIGIENICO EM ROLO DE ATE 500M M. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,75	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,25
1.7.1.9	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 86,05	R\$ 2.323,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.323,35
1.7.1.10	BAIACADA DE GRANITO, POLIDO. TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0357-SEINFRA)	M2	23,00	1,27	16,58	5,15	21,73	R\$ 307,45	R\$ 7.071,35	R\$ 1.583,37	R\$ 6.680,89	R\$ 390,48	R\$ 390,48
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	0,00	6,00	8,00	14,00	R\$ 429,79	R\$ 6.017,06	R\$ 3.438,32	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ 6.017,06
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIDA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	10,00	1,00	11,00	R\$ 287,55	R\$ 3.163,05	R\$ 287,55	R\$ 3.163,05	R\$ -	R\$ 3.163,05
1.7.1.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	3,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 162,60	R\$ 1.626,00	R\$ 1.138,20	R\$ 1.138,20	R\$ 487,80	R\$ 487,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Celia Vanyssa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.1.14	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,49	R\$ 786,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,39
1.7.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 86915-SINAPI)	UN	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	R\$ 149,24	R\$ 3.581,76	R\$ 3.581,76	R\$ 3.581,76	R\$ -
1.7.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 87,09	R\$ 435,45	R\$ 435,45	R\$ 435,45	R\$ -
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4000-SEINFRA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,27	R\$ 97,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,08
1.7.1.18	BARRA DE APOIO 80 CM, FIXADA NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 417,94	R\$ 4.597,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.597,34
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 402,32	R\$ 5.632,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.632,48
1.7.1.20	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1/4", JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 134,34	R\$ 1.880,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,76
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.310,68	R\$ 9.174,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.174,76
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 709,76	R\$ 4.968,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.968,32
1.7.1.23	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 378,83	R\$ 4.545,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.545,96
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - (REF. C4895 - SEINFRA)	M2	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 854,05	R\$ 11.375,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.375,95
1.7.1.25	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUISSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 311,50	R\$ 623,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 062/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.1.26	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIOMADOR (REF: 11961 - ORSE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 660,61	R\$ 3.963,66	R\$ -	R\$ 3.963,66	R\$ 3.963,66
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO										
1.7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,00	15,48	47,52	0,00	R\$ 22,26	R\$ 1.402,38	R\$ -	R\$ 1.057,80	R\$ 344,58
1.7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	221,00	20,94	109,27	96,79	R\$ 14,90	R\$ 3.292,90	R\$ 1.442,17	R\$ 2.980,89	R\$ 312,01
1.7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	91,00	0,00	48,95	42,05	R\$ 26,12	R\$ 2.376,92	R\$ 1.096,35	R\$ 2.376,92	R\$ -
1.7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	170,00	0,00	106,39	63,61	R\$ 43,23	R\$ 7.349,10	R\$ 2.749,86	R\$ 7.349,10	R\$ -
1.7.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	0,00	0,00	11,00	R\$ 69,01	R\$ 759,11	R\$ 759,11	R\$ 759,11	R\$ -
1.7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	R\$ 13,06	R\$ 783,60	R\$ -	R\$ 783,60	R\$ -
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	0,00	15,00	0,00	R\$ 11,19	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ 167,85	R\$ -
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	R\$ 24,12	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 168,84	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)


ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Célia Vanfessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54	R\$ -	R\$ 470,54	R\$ -
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 9,53	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 444,00	R\$ -
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 25,29	R\$ 151,74	R\$ -	R\$ 151,74	R\$ -
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	11,00	1,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 33,53	R\$ 368,83	R\$ -	R\$ 335,30	R\$ 33,53
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,91	R\$ 111,64	R\$ -	R\$ 27,91	R\$ 83,73
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -
1.7.2.16	X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,31	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31
1.7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,07



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETAÍNA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC C/ANIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50MM (4"X2") (REF. 01636-ORSE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,66	R\$ 473,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,94
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 207,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,40
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF. 08/2022	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 30,30	R\$ 272,70	R\$ -	R\$ 272,70	R\$ -
1.7.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 9,86	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ -
1.7.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 16,00	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ 208,00	R\$ -
1.7.2.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 08/2022	UN	37,00	7,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 39,14	R\$ 1.448,18	R\$ -	R\$ 1.174,20	R\$ 273,98
1.7.2.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,19	R\$ 52,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,38
1.7.2.25	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANIS P/ ESGOTO, DN 50MM (REF. 01610-ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,74	R\$ 23,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,48
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM, - (REF. 03404-ORSE)	UN	172,00	36,00	136,00	0,00	136,00	R\$ 5,12	R\$ 880,64	R\$ -	R\$ 696,32	R\$ 184,32
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM, - (REF. 03404 -ORSE)	UN	34,00	27,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 6,23	R\$ 211,82	R\$ -	R\$ 43,61	R\$ 168,21
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM, - (REF. 03404 - ORSE)	UN	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	R\$ 6,94	R\$ 520,50	R\$ -	R\$ 520,50	R\$ -

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vapnessa da Rocha
Diretor(a) de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carli Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 56,25	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
1.7.2.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 125,07	R\$ 500,28	R\$ -	R\$ 500,28	R\$ -
1.7.2.31	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 492,98	R\$ 5.422,78	R\$ -	R\$ 5.422,78	R\$ -
1.7.2.32	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 837,04	R\$ 837,04	R\$ -	R\$ 837,04	R\$ -
1.7.2.33	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	7,00	2,00	1,00	4,00	5,00	R\$ 704,08	R\$ 4.928,56	R\$ 2.816,32	R\$ 3.520,40	R\$ 1.408,16
1.7.2.34	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,31	R\$ 617,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,31
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							R\$ 29.393,40	R\$ 14.181,81	R\$ 21.856,63	R\$ 7.336,77	
1.7.3.1	LISTA DE MATERIAIS - TUBO							R\$ 17.180,95	R\$ 11.304,72	R\$ 14.776,92	R\$ 2.404,03	
1.7.3.1.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	R\$ 21,84	R\$ 1.703,52	R\$ 1.703,52	R\$ -	
1.7.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	181,00	23,59	137,95	19,46	157,41	R\$ 25,17	R\$ 4.555,77	R\$ 489,81	R\$ 3.962,01	
1.7.3.1.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	R\$ 35,67	R\$ 8.846,16	R\$ 8.846,16	R\$ -	
1.7.3.1.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,51	R\$ 1.810,27	R\$ -	R\$ 1.810,27	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN
 CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0
 Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.1.5	TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 37,89	R\$ 265,23	R\$ 265,23	R\$ 265,23	R\$ 265,23	R\$ -
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES												
1.7.3.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,00	5,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 7,47	R\$ 119,52	R\$ 82,17	R\$ 82,17	R\$ 82,17	R\$ 37,35
1.7.3.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80,00	3,00	77,00	0,00	77,00	R\$ 9,72	R\$ 777,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,44	R\$ 29,16
1.7.3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	R\$ 13,86	R\$ 790,02	R\$ 790,02	R\$ 790,02	R\$ 790,02	R\$ -
1.7.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,02	R\$ 42,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,04
1.7.3.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,39	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,56
1.7.3.2.6	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 10,47	R\$ 31,41	R\$ 31,41	R\$ 31,41	R\$ 31,41	R\$ -
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60,00	1,00	59,00	0,00	59,00	R\$ 12,37	R\$ 742,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,83	R\$ 12,37
1.7.3.2.8	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	R\$ 18,16	R\$ 381,36	R\$ 381,36	R\$ 381,36	R\$ 381,36	R\$ -
1.7.3.2.9	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,54	R\$ 911,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,12
1.7.3.2.10	TE, PVC, SOLDADVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,00	3,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 57,15	R\$ 628,65	R\$ 457,20	R\$ 457,20	R\$ 457,20	R\$ 171,45
1.7.3.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,88	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETAÍMA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Becker da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Valfrancesca da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.3.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 - (REF: 89366 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 17,43	R\$ 17,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,43
1.7.3.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 14,74	R\$ 29,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,48
1.7.3.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	70,00	1,00	69,00	0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00	R\$ -	R\$ 1.304,10	R\$ 18,90
1.7.3.2.15	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,74
1.7.3.2.16	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25X1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 REF:89427-SINAPI	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	R\$ 26,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,46
1.7.3.2.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	R\$ 14,01	R\$ 406,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,29
1.7.3.2.18	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIVADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 26,59	R\$ 53,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,18
1.7.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	71,00	19,00	0,00	52,00	R\$ 6,87	R\$ 487,77	R\$ 357,24	R\$ 357,24	R\$ 130,53
1.7.3.2.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 23,88	R\$ 47,76	R\$ 47,76	R\$ 47,76	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 059648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 33,58	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ 100,74	R\$ -
1.7.3.2.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1,1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,35	R\$ 1.151,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,70
1.7.3.2.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 78,73	R\$ 236,19	R\$ 236,19	R\$ 236,19	R\$ -
1.7.3.2.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,15	R\$ 236,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,35
1.7.3.2.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 52 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,50	R\$ 211,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,50
1.7.3.2.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,01	R\$ 90,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,03
1.7.3.2.27	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,12
1.7.3.2.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 32,07	R\$ 416,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,91
1.7.3.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	3,00	26,00	0,00	29,00	R\$ 38,59	R\$ 1.119,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.119,11

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carlá Vanyssa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.3.2.30	REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF: 06/2022	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 12,81	R\$ 51,24	R\$ 51,24	R\$ 51,24	R\$ -
1.7.3.2.31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 31,18	R\$ 31,18	R\$ 31,18	R\$ 31,18	R\$ -
1.7.3.2.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 351,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,36
1.7.3.2.33	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 80,38	R\$ 241,14	R\$ 241,14	R\$ 241,14	R\$ -
1.7.3.2.34	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 87,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,84
1.7.3.2.35	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4), 3,0 MPa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 139,44	R\$ 139,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,44
1.7.3.2.36	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 34,72	R\$ 69,44	R\$ 69,44	R\$ 69,44	R\$ -
1.7.3.3	LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS E RESERVATÓRIOS										
1.7.3.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0605 - SENIFRA)	M2	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 203,47	R\$ 406,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,94
1.7.3.3.2	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2289 - SENIFRA)	M2	0,38	0,38	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,51
1.7.3.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF: 08/2020	M3	0,38	0,38	0,00	0,00	R\$ 343,05	R\$ 130,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,36
1.7.4	LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO										
1.7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 509,38	R\$ 509,38	R\$ 509,38	R\$ 509,38	R\$ -
1.7.4.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ -
1.7.4.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 128,03	R\$ 128,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,03



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Varrassa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.4.4	BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RF_10324-ORSE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 657,08	R\$ 1.314,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,16	
1.7.4.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0622021	UN	5,00	3,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 8.635,63	R\$ 43.178,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.271,26	R\$ 25.906,89
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ 176.054,19	R\$ 82.164,69	R\$ -	R\$ 148.621,54	R\$ 29.432,65
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	6650,00	0,02	5955,00	694,98	6649,98	R\$ 5,09	R\$ 33.848,50	R\$ 3.537,45	R\$ 33.848,40	R\$ 0,10	
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,01	R\$ 4.954,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.954,50	
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	R\$ 13,58	R\$ 4.141,90	R\$ -	R\$ 4.141,90	R\$ -	
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,97	R\$ 5.605,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.605,05	
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	R\$ 66,34	R\$ 10.251,00	R\$ 10.251,00	R\$ 10.251,00	R\$ -	
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	48,00	23,40	24,60	0,00	24,60	R\$ 27,85	R\$ 1.336,80	R\$ -	R\$ 1.336,80	R\$ 651,69	
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00	R\$ 23,50	R\$ 3.689,50	R\$ 3.689,50	R\$ 3.689,50	R\$ -	
1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1220215	M	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	R\$ 19,30	R\$ 849,20	R\$ 849,20	R\$ 849,20	R\$ -	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.8.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	17,40	R\$ 2.122,80	-	R\$ -	R\$ 2.122,80	
1.8.10	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1470,00	231,60	1238,40	0,00	1238,40	12,52	R\$ 18.404,40	-	R\$ -	R\$ 15.504,77	R\$ 2.899,63
1.8.11	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	11,15	R\$ 1.494,10	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,10
1.8.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	21,00	11,00	0,00	10,00	10,00	225,78	R\$ 4.774,138	R\$ 2.257,80	R\$ 2.257,80	R\$ 2.257,80	R\$ 2.483,58
1.8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	17,06	R\$ 4.230,88	-	R\$ -	R\$ 4.230,88	-
1.8.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	168,00	26,00	143,00	0,00	143,00	13,08	R\$ 2.197,44	-	R\$ -	R\$ 1.870,44	R\$ 327,00
1.8.15	ROSCA VEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 38,60	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,60
1.8.16	ROSCA VEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,02	R\$ 44,04	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,04
1.8.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	29,88	R\$ 59,76	-	R\$ -	R\$ 59,76	-
1.8.18	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	12,03	R\$ 48,12	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,12

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vainassa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.8.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V, INC. 05/2017 - (REF. 2020306 - CAEREN) /	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	134,86	R\$	539,44	R\$	539,44	R\$	539,44	R\$	-
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$	201,70	R\$	-	R\$	-	R\$	201,70
1.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00	2,00	0,00	3,00	3,00	179,86	R\$	899,30	R\$	539,58	R\$	539,58	R\$	359,72
1.8.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	15,50	R\$	527,00	R\$	527,00	R\$	527,00	R\$	-
1.8.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	92,59	R\$	370,36	R\$	370,36	R\$	370,36	R\$	-
1.8.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,85	R\$	100,85	R\$	100,85	R\$	100,85	R\$	-
1.8.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	111,50	R\$	334,50	R\$	334,50	R\$	334,50	R\$	-
1.8.26	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	485,43	R\$	485,43	R\$	485,43	R\$	485,43	R\$	-
1.8.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	50,00	17,00	0,00	33,00	33,00	30,43	R\$	1.521,50	R\$	1.004,19	R\$	1.004,19	R\$	517,31
1.8.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	48,19	R\$	144,57	R\$	48,19	R\$	48,19	R\$	98,38
1.8.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	65,92	R\$	65,92	R\$	65,92	R\$	65,92	R\$	-
1.8.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	31,00	1,00	0,00	30,00	30,00	54,14	R\$	1.678,34	R\$	1.624,20	R\$	1.624,20	R\$	54,14

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 055648-2 / CREA nº 212.064.723-2

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Célia Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.31	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	95,06	R\$ 3.041,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.041,92
1.8.32	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	46,94	R\$ 419,76	R\$ 419,76	R\$ 419,76	R\$ -
1.8.33	LUMINARIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020(REF. 97392-SINAPI)	UN	112,00	0,00	38,00	74,00	112,00	97,99	R\$ 10.974,88	R\$ 7.251,26	R\$ 10.974,88	R\$ -
1.8.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (REF. 101510 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.294,74	R\$ 3.294,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.294,74
1.8.35	PLACA DE GA PLÁSTICA (4"x2"), R_05/2021 - (REF. 1060119 - CAERN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,94	R\$ 9,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,88
1.8.36	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	11,00	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ -
1.8.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	614,57	R\$ 3.687,42	R\$ -	R\$ 3.687,42	R\$ -
1.8.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	3,00	0,00	22,00	22,00	36,45	R\$ 911,25	R\$ 801,90	R\$ 801,90	R\$ 109,35
1.8.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00	4,00	0,00	78,00	78,00	60,16	R\$ 4.933,12	R\$ 4.692,48	R\$ 4.692,48	R\$ 240,64
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	50,14	R\$ 150,42	R\$ 150,42	R\$ 150,42	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N°: 06/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025	DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	213,63	R\$ 640,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,89
1.8.42	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 03, POSTE CIRCULAR DE 9 M CONICO CONTINUO EM AÇO FRANGEADO, INC. _05/2020- (EXCLUSIVAS - LUMINARIAS)-REF. 2072409-CA/ERN) RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	3.751,13	R\$ 26.257,91	R\$ 26.257,91	R\$ 26.257,91	R\$ -
1.8.43	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	28,11	R\$ 196,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,77
1.8.44	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	779,35	R\$ 16.366,35	R\$ 16.366,35	R\$ 16.366,35	R\$ -
1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO											
1.9.1	LOGICA								R\$ 34.841,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.045,10
1.9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 -ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	901,10	R\$ 8.230,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.185,12
1.9.1.2	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO - (REF. 7866 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	275,45	R\$ 275,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,45
1.9.1.3	RÉGUA RACK PADRÃO 19 BVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	226,79	R\$ 226,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,79
1.9.1.4	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	9,91	R\$ 6.045,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.045,10
1.9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 -ORSE)	UNIDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7,53	R\$ 753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,00
1.9.1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTALS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020. PROF=40MM - (REF. 8382 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	26,78	R\$ 26,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,78
1.9.2	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI											
1.9.2.1	MODEM ROTATELOR ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRAS OU SIMILAR - (REF. 12168 -ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	167,02	R\$ 167,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,02
1.9.2.2	MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,84
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2.088,21	R\$ 20.882,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.882,10



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BARRIO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 0612023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanfassa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.9.2.4	NOBREAK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.465,91	3.465,91	-	-	3.465,91
1.10	SISTEMA CFTV											
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA											
1.10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PARDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 9439 - ORSE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	901,10	1.802,20	-	-	9.956,87
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	7,53	481,92	-	-	4.417,45
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	1220,00	215,27	1004,73	0,00	1004,73	9,91	12.080,20	-	-	1.802,20
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV											
1.10.2.1	CÂMERA BULET INFRAVERMELHO MULTIHID 1080P - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	249,88	7.996,16	-	-	9.956,87
1.10.2.1	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.811,92	5.623,84	-	-	17.124,30
1.10.2.2	CAIXA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	43,31	1.385,92	-	-	7.996,16
1.10.2.4	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.059,19	2.118,38	-	-	2.118,38
1.11	PISO											
1.11.1	PISO DA AREA INTERNA											
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	805,64	14,57	791,07	0,00	791,07	22,30	17.965,77	-	-	17.965,77
1.11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	805,64	14,63	783,97	7,04	791,01	34,25	27.563,17	241,12	27.092,09	27.092,09
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1.41	1,41	0,00	0,00	0,00	57,90	81,64	-	-	81,64

239,22



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva

Assessora Técnica I

Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha

Diretora de Engenharia II

Matrícula nº 059648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	693,80	0,00	576,60	17,20	693,80	105,44	R\$ 62.610,27	R\$ 1.813,57	R\$ 62.610,27	R\$ -
1.11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	112,42	20,64	91,78	0,00	91,78	49,85	R\$ 5.604,14	R\$ -	R\$ 4.575,23	R\$ 1.028,91
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	M2	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65	71,13	R\$ 2.322,39	R\$ -	R\$ 2.322,39	R\$ -
1.11.1.7	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	65,05	3,58	19,40	42,07	61,47	109,09	R\$ 7.096,30	R\$ 4.589,41	R\$ 6.705,76	R\$ 390,54
1.11.2	PISO DA AREA EXTERNA							R\$ 176.896,37	R\$ 637,69	R\$ 83.759,68	R\$ 93.136,69	
1.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO AF. 02/2021	M3	25,16	6,41	18,75	0,00	18,75	93,88	R\$ 2.362,02	R\$ -	R\$ 1.760,25	R\$ 601,77
1.11.2.2	RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8,25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	272,06	164,16	107,90	0,00	107,90	51,33	R\$ 13.964,84	R\$ -	R\$ 5.638,51	R\$ 8.426,33
1.11.2.3	CONCRETO CICLÓRICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 09/2021	M3	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	722,57	R\$ 6.387,52	R\$ -	R\$ 6.387,52	R\$ -
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 Furos e ARGAMASSA DE CIMENTO e AREIA (1:6). R. 11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	14,73	0,00	14,73	0,00	14,73	630,72	R\$ 9.290,51	R\$ -	R\$ 9.290,51	R\$ -
1.11.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO e COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2018	M3	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	123,60	R\$ 23.597,71	R\$ -	R\$ 23.597,71	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
1.12.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	M2	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,05	R\$ 152,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,84
1.12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 02/2015	M2	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,67	R\$ 838,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 838,37
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	735,55	735,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 60.690,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.690,23
1.12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO, (REF. 11/175-ORSE)	M2	91,94	50,87	41,07	0,00	41,07	R\$ 62,33	R\$ 5.730,62	R\$ -	R\$ 2.559,89	R\$ 3.170,73
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273-SINAPI)	M2	619,16	0,00	619,16	0,00	619,16	R\$ 78,27	R\$ 48.461,65	R\$ -	R\$ 48.461,65	R\$ -
1.12.8	CAPILÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE, (REF. 1100129-CAERN)	M	803,20	146,54	656,66	0,00	656,66	R\$ 23,14	R\$ 18.586,05	R\$ -	R\$ 15.195,12	R\$ 3.390,93
1.13.1	JANELAS ESQUADRIA							R\$ 243.815,64	R\$ 65.172,56	R\$ 39.811,19	R\$ 124.533,97	R\$ 119.281,67
1.13.1.1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORPER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REF. C4513 SENIFRA	M2	59,42	0,00	59,42	0,00	59,42	R\$ 292,83	R\$ 17.399,96	R\$ -	R\$ 17.399,96	R\$ -
								R\$ 65.172,56	R\$ 65.172,56	R\$ 62.159,18	R\$ 3.013,38	R\$ 3.013,38



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 0612023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vainessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.1.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (REF. C4890-SEINFRA)	M2	6,85	1,20	5,65	0,00	5,65	R\$ 874,94	R\$ 5.993,34	R\$ -	R\$ 4.943,41	R\$ 1.049,93
1.13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	10,20	2,10	8,10	0,00	8,10	R\$ 630,15	R\$ 6.427,53	R\$ -	R\$ 5.104,22	R\$ 1.323,31
1.13.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAQUETE, AF 01/2021, RS	M2	66,27	1,20	65,07	0,00	65,07	R\$ 533,45	R\$ 35.351,73	R\$ -	R\$ 34.711,59	R\$ 640,14
1.13.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	31,00	0,00	17,00	14,00	31,00	R\$ 1.142,87	R\$ 35.428,97	R\$ 16.000,18	R\$ 35.428,97	R\$ -
1.13.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 3864-ORSE)	M2	5,67	0,00	0,00	5,67	5,67	R\$ 607,53	R\$ 3.444,70	R\$ 3.444,70	R\$ 3.444,70	R\$ -
1.13.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 11611-ORSE)	M2	7,56	0,00	0,00	7,56	7,56	R\$ 607,53	R\$ 4.592,93	R\$ 4.592,93	R\$ 4.592,93	R\$ -
1.13.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 9639-ORSE)	M2	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 339,92	R\$ 734,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,23
1.13.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	34,00	1,00	23,00	10,00	33,00	R\$ 112,02	R\$ 3.808,68	R\$ 3.808,68	R\$ 3.808,68	R\$ 112,02
1.13.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	34,00	19,00	5,00	10,00	15,00	R\$ 111,67	R\$ 3.796,78	R\$ 3.796,78	R\$ 3.796,78	R\$ 1.675,05
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	22,88	6,48	0,00	16,20	16,20	R\$ 634,19	R\$ 14.383,43	R\$ 14.383,43	R\$ 14.383,43	R\$ 4.109,55

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Cátia Vanfressa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.13.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,80X2,10M) (REF. C1975-SENFRA) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVELY FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UNID	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1.936,42	R\$	1.936,42	R\$	-	R\$	1.936,42
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVELY FERRAENS (REF. 08664-ORSE) TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "V", INCLUSIVE ROLDANAS. (REF. 3493 - ORSE)	M2	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	728,86	R\$	12.244,95	R\$	-	R\$	12.244,95
1.13.2.11	PORTA DE CORRER EM PERFIL "V", INCLUSIVE ROLDANAS. (REF. 3493 - ORSE)	M	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	173,95	R\$	1.262,44	R\$	1.252,44	R\$	1.252,44
1.13.2.12	CANTONEIRA ALUMINIO ABRAS IGUAIS 1", E = 3/16" - (REF. 3930 - ORSE)	M	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	39,95	R\$	21.083,60	R\$	-	R\$	21.083,60
1.13.3	PORTÃO E GRADE								R\$	73.915,89	R\$	-	R\$	73.915,89
1.13.3.1	GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	901,39	R\$	29.673,76	R\$	-	R\$	29.673,76
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF. 73932/1 - SINAPI/03/2019)	M²	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	656,00	R\$	43.473,12	R\$	-	R\$	43.473,12
1.13.3.3	ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF. 1845 - ORSE)	M2	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	600,79	R\$	789,01	R\$	-	R\$	789,01
1.14	FORRO								R\$	34.940,61	R\$	-	R\$	34.940,61
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 09/2017 PS	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	43,37	R\$	34.940,61	R\$	-	R\$	33.939,63
1.15	PINTURA								R\$	107.571,82	R\$	-	R\$	107.571,82
1.15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	3,10	R\$	101.817,30	R\$	-	R\$	52.369,03
1.15.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	21,71	R\$	17.480,44	R\$	-	R\$	16.989,38
1.15.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	805,64	23,08	782,56	523,91	782,56	14,29	R\$	11.512,60	R\$	523,91	R\$	11.182,78

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


 Carla Vagnessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.16.3	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	1,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 233,25	R\$ 933,00	-	R\$ 699,75	R\$ 233,25
1.16.4	CRUZETA EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") (REF. C0989-SEINFRA)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 302,96	R\$ 302,96	-	R\$ -	R\$ 302,96
1.16.5	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	-	R\$ 726,84	R\$ 363,42
1.16.6	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	3,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 639,39	R\$ 2.557,56	R\$ 639,39	R\$ 639,39	R\$ 1.918,17
1.16.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 281,42	R\$ 844,26	-	R\$ 562,84	R\$ 281,42
1.16.8	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=65MM (2 1/2") - REF. C1456-SEINFRA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 860,71	R\$ 860,71	-	R\$ 860,71	R\$ -
1.16.9	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "ABERTA AQUI" PINISTAL, INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - REF. 11829-ORSEI	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	-	R\$ 9.179,68	R\$ -
1.16.10	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. 11978-ORSEI)	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 189,55	R\$ 377,10	-	R\$ 189,55	R\$ 189,55
1.16.11	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 PE	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 278,04	R\$ 1.668,24	-	R\$ -	R\$ 1.668,24
1.16.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUINHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 - (REF. 96785-SINAPI)	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 2.922,56	R\$ 5.845,12	-	R\$ 5.845,12	R\$ -
1.16.13	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,87	R\$ 418,44	-	R\$ -	R\$ 418,44

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)
 ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

 CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025

 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Cátia Verhessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.16.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20"CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PTOGRAMAS CONFORME NBR-13494).REF. 12137-ORSE	UNIDADE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 243,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,72
1.16.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40"CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PTOGRAMAS CONFORME NBR-13494).REF. 11953-ORSE	UNIDADE	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,58	R\$ 750,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,96
1.17	EXECUÇÃO DE MURO				0,00		0,00			R\$ -	R\$ 78.174,89	R\$ 9.011,43	R\$ 73.413,58	R\$ 4.761,31
1.17.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA, R_11/2020 - (REF. 1010012 - CAERN)	M	130,01	0,00	88,10	41,91	130,01			R\$ 1,92	R\$ 249,62	R\$ 80,47	R\$ 249,62	R\$ -
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37			R\$ 93,88	R\$ 2.193,98	R\$ -	R\$ 2.193,98	R\$ -
1.17.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 18MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO AF_05/2021	M3	39,49	0,00	27,13	12,36	39,49			R\$ 722,57	R\$ 28.534,29	R\$ 8.930,96	R\$ 28.534,29	R\$ -
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28			R\$ 38,55	R\$ 550,49	R\$ -	R\$ 550,49	R\$ -
1.17.5	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96			R\$ 56,92	R\$ 339,24	R\$ -	R\$ 339,24	R\$ -
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	M3	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20			R\$ 630,72	R\$ 3.279,74	R\$ -	R\$ 3.279,74	R\$ -
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	M2	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96			R\$ 46,24	R\$ 275,59	R\$ -	R\$ 275,59	R\$ -
1.17.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20			R\$ 4.329,88	R\$ 22.515,38	R\$ -	R\$ 22.515,38	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 24/02/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Catya Vanjessá da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF. 12/2021	M2	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	R\$ 100,67	R\$ 10.470,69	R\$ -	R\$ 10.470,69	R\$ -
1.17.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 8637 -ORSE)	M	126,06	61,46	64,60	0,00	64,60	R\$ 77,47	R\$ 9.765,87	R\$ -	R\$ 5.004,56	R\$ 4.761,31
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,00					R\$ 67.596,27	R\$ 2.170,34	R\$ -	R\$ 2.543,04	R\$ 65.052,23
1.18.1	PLACA DE INALGUAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 MO. - (REF. 09167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.170,34
1.18.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019. PS	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 548,71	R\$ 34.568,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.568,73
1.18.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019. PS. LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENGAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,15 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 121,03	R\$ 7.624,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.624,89
1.18.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	R\$ 26,62	R\$ 851,84	R\$ -	R\$ 851,84	R\$ -
1.18.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA INC. 09/2019 - REF. 2220077-CAERN	M2	2720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,22	R\$ 11.478,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.478,40
1.18.7	ESGADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2768-SEINFPA)	M	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 983,96	R\$ 9.209,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.209,87
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):			R\$ 3.661.470,57	R\$ 317.851,36	R\$ 2.679.227,26	R\$ 982.243,31						

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: R\$ 317.851,36 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRINTA E TRINTA E SEIS CENTAVOS).