



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

Fls. 120 PROC. 230/22

Assinado

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.861.470,57
DATA DA MEDIÇÃO: 27/08/2024
DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12/08/2024 A 26/08/2024

TABELA DE REFERENCIA
SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 028 - Ceará
ORSE - 10/2022 - Sergipe

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETANIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:55.631-000

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02
Marcos Denilson
Marcos Denilson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 557438-1 / CREA: 061981458-5

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat: 507416-9 CREA: 211603231-8

Table with columns: Item, Descrição, Und, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido do Período, Medido Inc. Período, Valor Unitário com BDI, Valor do Contrato, Valor do Período, Valor Acumulado, Saldo. Rows include items like CABEAMENTO ESTRUTURADO, LOGICA, REGUA RACK PADRAO, DUTO PERFURADO, etc.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

122
Fls. PROC. 239/22 Acosta

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)			CONTRATO Nº: 06/2023					TABELA DE REFERENCIA				
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN			VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57					SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte				
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA			DATA DA MEDIÇÃO: 27/08/2024					SEINFRA - 023 - Ceará				
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:55.631-000			DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2025					ORSE - 10/2022 - Sergipe				
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12/08/2024 A 26/08/2024												
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 02			<i>marcos Denilson</i> Marcos Denilson Barbosa dos Santos Diretor de Engenharia I Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6					<i>Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos</i> Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos Diretor de Engenharia II Mat.: 507416-9 CREA: 211603231-8				
Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.19.9	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	2,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 37,96	R\$ 169,80	R\$ 113,88	R\$ 113,88	R\$ 75,92
1.19.10	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 44,26	R\$ 44,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,26
1.19.11	CONNECTOR FEMEA DE COBRE, SOLDA E ROSCA, 15MM X 1/2" (INSTAL. GÁS) (REF. 9992 - ORSE)	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 30,13	R\$ 60,26	R\$ 30,13	R\$ 30,13	R\$ 30,13
VALOR TOTAL FINAL:								R\$ 133.937,76	R\$ 24.913,20	R\$ 24.913,20	R\$ 109.024,56	

Importa a presente medição em: VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS.