



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 25/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Silvia Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.111.693.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros									
			Total	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,19	0,06	0,16	R\$ 138.724,09	R\$ 138.724,09	R\$ 11.097,93	R\$ 24.970,34	R\$ 113.768,76				
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 390,54	R\$ 4.686,48	-	R\$ 4.686,48	-				
1.2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	170,00	170,00	0,00	170,00	R\$ 66,28	R\$ 11.607,60	-	R\$ 11.607,60	-				
1.2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	198,40	198,40	0,00	198,40	R\$ 133,56	R\$ 26.498,30	-	R\$ 26.498,30	-				
1.2.2	RETIFADAS E DEMOLIÇÕES														
1.2.2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO R_11/2020. (REF-CAERN - 1200025)	m²	18,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,23	R\$ 256,14	-	R\$ 256,14	-				
1.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCAREA - (REF 4801 - ORSE)	m²	576,00	576,00	0,00	576,00	R\$ 34,61	R\$ 19.835,36	-	R\$ 19.835,36	-				
1.2.2.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO. (REF 21 - ORSE)	M	178,00	178,00	0,00	178,00	R\$ 13,32	R\$ 2.370,96	-	R\$ 2.370,96	-				
1.2.2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	R\$ 0,47	R\$ 575,28	-	R\$ 575,28	-				



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarciny Steffany Silva Nobre
 Sarciny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 (CREA 2.11.650.440-6)

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.11.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.2.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (REF. 72897-SINAPI)	m³	262,42	0,00	265,00	7,42	262,42	33,15	R\$ 8.699,22	R\$ 245,97	R\$ 8.699,22	R\$ -
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 98.138,23	R\$ 6.028,97	R\$ 96.969,26	R\$ 1.764,95
1.2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	121,76	10,80	38,74	64,22	102,95	93,88	R\$ 11.430,83	R\$ 6.028,97	R\$ 9.665,86	R\$ 1.764,95
1.2.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA INSTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92	10,19	R\$ 264,12	-	R\$ 264,12	R\$ -
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_02/2016	m³	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	123,60	R\$ 80.092,80	-	R\$ 80.092,80	R\$ -
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APILODO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	56,92	R\$ 1.563,59	-	R\$ 1.563,59	R\$ -
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (REF. 72897-SINAPI)	m³	144,25	0,00	144,25	0,00	144,25	33,15	R\$ 4.781,89	-	R\$ 4.781,89	R\$ -
1.2.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS								R\$ 33.742,35	R\$ 3.518,27	R\$ 16.171,08	R\$ 17.571,27
1.2.4.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6 00X2,4M - REV 02_02/2022 - (REF. 4654-ORSE)	M	6,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1.318,92	R\$ 7.913,52	R\$ 1.318,92	R\$ 3.956,76	R\$ 3.956,76
1.2.4.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3 X2,3M - (REF. 4656-ORSE)	MES	12,00	9,00	2,00	1,00	3,00	1.169,41	R\$ 14.032,92	R\$ 1.169,41	R\$ 3.508,23	R\$ 10.524,69



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Safiny Silvanly Silva Nobre
 Safiny Silvanly Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandrino de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandrino de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo		
			Total	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado		Valor do Período	Valor Acumulado
1.2.4.3	LOCAÇÃO DE CONTEINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,0M X2,3M - (REF. 4657-ORSE)	MES	6,00	2,00	1,00	3,00	R\$ 1.029,94	R\$ 6.179,64	R\$ 1.029,94	R\$ 3.069,82	R\$ 3.089,82
1.2.4.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EMPOSTE GALVANIZADA, EXCLUINDO FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF. 9416-ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.192,38	R\$ 2.192,38	R\$ -	R\$ 2.192,38	R\$ -
1.2.4.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO - (REF. C.1622 - SEINFRA)	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.423,89	R\$ 3.423,89	R\$ -	R\$ 3.423,89	R\$ -
1.3	ESTRUTURA							R\$ 860.791,49	R\$ 250.148,51	R\$ 347.850,31	R\$ 542.941,18
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME							R\$ 230.623,81	R\$ 98.760,97	R\$ 166.867,22	R\$ 74.636,40
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORKAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	74,39	74,39	0,00	74,39	R\$ 38,55	R\$ 2.867,7345	R\$ -	R\$ 2.867,735	R\$ -
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - AF_06/2017	m²	107,16	107,16	0,00	107,16	R\$ 178,77	R\$ 19.156,99	R\$ -	R\$ 19.156,99	R\$ -
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM - AF_06/2017	KG	456,00	415,98	0,00	415,93	R\$ 19,21	R\$ 8.758,76	R\$ -	R\$ 7.990,98	R\$ 768,78
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	22,23	22,23	0,00	22,23	R\$ 622,22	R\$ 13.831,95	R\$ -	R\$ 13.831,95	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.681.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Carlyne Stefani Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 2.113.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.111.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇÃO 12,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	m³	26,91	0,00	13,22	13,69	26,91	26,91	622,22	R\$ 16.743,94	R\$ 8.518,15	R\$ 16.743,94	R\$ -
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	26,91	0,00	13,22	13,69	26,91	26,91	317,62	R\$ 8.547,15	R\$ 4.346,22	R\$ 8.547,15	R\$ -
1.3.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	854,00	479,28	39,72	354,59	374,71	20,12	R\$ 17.182,48	R\$ 6.740,00	R\$ 7.539,17	R\$ 9.643,31	
1.3.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	19,66	R\$ 1.651,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.651,44	
1.3.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.240,00	1.056,62	372,05	799,33	1171,58	17,17	R\$ 38.466,80	R\$ 13.724,50	R\$ 20.112,60	R\$ 18.348,20	
1.3.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	14,57	R\$ 13.346,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.346,12	
1.3.2.2	VAGAS								208.481,06	38.091,44	56.890,10	146.293,96	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Salim Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 25 MM. AF_09/2020	m²	672,73	453,96	93,69	124,96	218,73	R\$ 200,22	R\$ 134.694,00	R\$ 24.999,47	R\$ 43.798,13	R\$ 90.895,87
1.3.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	95,90	51,97	0,00	13,93	13,93	R\$ 622,22	R\$ 41.004,30	R\$ 8.667,52	R\$ 8.667,52	R\$ 32.336,78
1.3.2.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	95,90	51,97	0,00	13,93	13,93	R\$ 317,62	R\$ 20.931,16	R\$ 4.424,45	R\$ 4.424,45	R\$ 16.506,71
1.3.2.2.4	ARMADAÇÃO DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,12	R\$ 2.252,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252,44
1.3.2.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 19,93	R\$ 511,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,11
1.3.2.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,17	R\$ 5.872,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.872,14



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stefany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras, Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR CU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,57	R\$ 917,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 917,91
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS						177.685,36			0,00	0,00	177.685,36
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	m²	665,36	665,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 245,41	R\$ 163.286,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.286,00
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,37	R\$ 13.501,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.501,96
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,00
1.3.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,11	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 564,40
1.3.3	ESTRUTURAS EXTRAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	10,63	10,13	0,50	0,00	0,50	R\$ 4.329,88	R\$ 46.026,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.026,62
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 72.046,58	R\$ 72.046,58	R\$ 8.462,36	R\$ 10.277,76	R\$ 81.766,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Sanyta Serrão Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras, Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.669.231-4

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_06/2018	m²	1.479,10	1.256,83	39,26	183,01	222,27	R\$ 46,24	R\$ 68.393,58	R\$ 8.462,36	R\$ 10.277,76	R\$ 56.115,82
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MAQUETA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,86
1.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	m²	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,14
1.5	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 232.866,85	R\$ 21.242,53	R\$ 21.242,53	R\$ 211.626,12
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_02/2021	m²	2.407,05	2.136,72	0,00	270,33	270,33	R\$ 78,58	R\$ 189.145,99	R\$ 21.242,53	R\$ 2.242,53	R\$ 167.903,46
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 157,96	R\$ 7.721,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.721,08
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,42	R\$ 2.757,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.757,09
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	177,24	177,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,43	R\$ 13.546,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.546,45
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 58,22	R\$ 2.701,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.701,41
1.5.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	177,24	177,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,79	R\$ 12.546,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.546,82



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Soriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.5.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA FORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,75	R\$ 3.307,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.307,50
1.5.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA FORTAS COM MÁX DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 75,35	R\$ 1.142,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.142,31
1.5	COBERTURA									R\$ 458.997,29	R\$ -	R\$ 1.298,00	R\$ 457.699,29
1.6.1	COBERTURA EM ACM									R\$ 58.031,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.031,17
1.6.1.1	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE, MEDINDO 7,84X3,58X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53.838,55	R\$ 53.838,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.838,55
1.6.1.2	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13MX0,88MX0,80M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.191,62
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO									R\$ 105.256,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.256,04
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	761,88	761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,97	R\$ 19.024,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.024,14
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLUIÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO. AF_07/2019	m²	761,88	761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,41	R\$ 54.405,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.405,86



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO N°. 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59.631-000

Sônia Nobre
Sônia Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
(CREA 2.111.650.440-6)

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
(CREA: 2.111.603.231-8)

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.2.3	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 - (REF. 1080086 - CAERN)	M	284,47	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	R\$ 10.351,86	R\$ -	R\$ 10.351,86
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/0RSE)	m	278,60	278,60	0,00	0,00	0,00	76,27	R\$ 21.248,82	R\$ -	R\$ 21.248,82	
1.6.2.5	CUMEJEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E + 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	126,87	R\$ 228,37	R\$ -	R\$ 228,37	
1.6.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL									R\$ 259.017,23	R\$ -	R\$ 259.017,23
1.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	36,00	66,00	0,00	0,00	0,00	78,66	R\$ 5.191,56	R\$ -	R\$ 5.191,56	
1.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	110,47	R\$ 10.273,71	R\$ -	R\$ 10.273,71	
1.6.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	57,77	R\$ 2.772,96	R\$ -	R\$ 2.772,96	
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	66,76	R\$ 4.117,02	R\$ -	R\$ 4.117,02	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stefany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.3.5	TÉ. PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,40	R\$ 9.756,00	R\$ -	R\$ 9.756,00
1.6.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,14	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ 1.291,62
1.6.3.7	RALO HEMISFERICO EM FFP, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE)	un	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,86	R\$ 2.688,14	R\$ -	R\$ 2.688,14
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM - (REF. 034/4 - ORSE)	un	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 41,64	R\$ -	R\$ 41,64
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVEUARIA - 1/2 TUOLO COMUM - (REF. 0605 - SEINFRA)	m²	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 203,47	R\$ 34.182,96	R\$ -	R\$ 34.182,96
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVEUARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M²	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 83.654,34	R\$ -	R\$ 83.654,34
1.6.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2020	m³	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 343,05	R\$ 97.426,20	R\$ -	R\$ 97.426,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Seriny Stefany Silva Nobre
 Seriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 2111.650.440-6

Jefferson Alphonse de Mesquita Carlos
 Jefferson Alphonse de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.3.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 191,87	R\$ 7.621,08	R\$ -	R\$ 7.621,08
1.6.4	CALHA DE ALVENARIA									R\$ 36.848,05	R\$ -	R\$ 36.848,05
1.6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 92,74	R\$ 6.526,90	R\$ -	R\$ 6.526,90	
1.6.4.2	CHARGCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. 400L. AF. 10/2022	m²	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,78	R\$ 336,51	R\$ -	R\$ 336,51	
1.6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	m²	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,02	R\$ 2.676,61	R\$ -	R\$ 2.676,61	
1.6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	35,20	0,27	34,93	0,00	34,93	R\$ 37,16	R\$ 1.306,03	R\$ -	R\$ 1.298,00	10,03
1.6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. ES.3MM. AF. 06/2018	m²	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 15.988,81	R\$ -	R\$ -	15.988,81
1.6.4.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, F=5CM. AF. 06/2018	m²	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 9.810,90	R\$ -	R\$ -	9.810,99
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS								R\$ 208.886,41	R\$ -	R\$ -	208.886,41



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Sestany Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Azeiteira Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Insc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.1	ACESSÓRIOS								R\$ 93.210,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.210,72
1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGASTE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 544,73	R\$ 7.081,49	R\$ -	R\$ 7.081,49
1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.170,60	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ 7.023,60
1.7.1.3	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 - (REF. 1070541-CAERN)	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,51	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ 2.213,69
1.7.1.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,52	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ 864,88
1.7.1.5	CHUVEIRO PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. C0797-SEINFRA	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,90	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ 251,90
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,00	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ 451,00
1.7.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,97	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ 2.078,19



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 26/11/2023 A 19/12/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


Safiny Stehny Silva Nobre
 Safiny Stehny Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alcantara de Azeiteiro Carlos
 Jefferson Alcantara de Azeiteiro Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.1.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500M M. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UND	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,75	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ 1.382,25
1.7.1.9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO R. 05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 86,05	R\$ 2.322,95	R\$ -	R\$ 2.322,95
1.7.1.10	BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0357-SEINFRA)	UND	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 307,45	R\$ 7.071,35	R\$ -	R\$ 7.071,35
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO.	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,79	R\$ 6.017,05	R\$ -	R\$ 6.017,05
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 287,55	R\$ 3.163,05	R\$ -	R\$ 3.163,05
1.7.1.13	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162,60	R\$ 1.626,00	R\$ -	R\$ 1.626,00
1.7.1.14	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,12 X 1,12 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,49	R\$ 786,39	R\$ -	R\$ 786,39
1.7.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 149,24	R\$ 3.581,76	R\$ -	R\$ 3.581,76
1.7.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,00	R\$ 435,45	R\$ -	R\$ 435,45
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C-4000-SEINFRA)	und	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,27	R\$ 97,08	R\$ -	R\$ 97,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2023 A 19/12/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Silvia Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Azeiteira Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.1.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO CONPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	417,94	R\$	4.597,34	R\$	-	R\$	4.597,34
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO CONPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	402,32	R\$	5.632,48	R\$	-	R\$	5.632,48
1.7.1.20	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1,14", JAC-AWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	134,34	R\$	1.880,76	R\$	-	R\$	1.880,76
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA POD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1.310,68	R\$	9.174,76	R\$	-	R\$	9.174,76
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	709,76	R\$	4.968,32	R\$	-	R\$	4.968,32
1.7.1.23	PUXADOR PARA POD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	378,83	R\$	4.545,96	R\$	-	R\$	4.545,96
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEMI MOLDURA - (REF. C4835 - SENFRA)	m²	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	854,05	R\$	11.375,95	R\$	-	R\$	11.375,95
1.7.1.25	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	311,50	R\$	623,00	R\$	-	R\$	623,00
1.7.1.26	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COMACIONADOR (REF. 11961 - ORSE)	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	660,61	R\$	3.963,66	R\$	-	R\$	3.963,66



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sofiny Silveira Nobre
 Sofiny Silveira Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Almeida de Mesquita Carlos
 Jefferson Almeida de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,12	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 168,84
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54	R\$ -	R\$ 470,54
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,53	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 444,00
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,29	R\$ 151,74	R\$ -	R\$ 151,74
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,53	R\$ 368,83	R\$ -	R\$ 368,83
1.7.2.14	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,91	R\$ 111,64	R\$ -	R\$ 111,64



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina Stefany Silva Nobre
 Sarina Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.608.231-9

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 41,00
1.7.2.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,31	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 53,31
1.7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SCLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ 16,07
1.7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC CIANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DN 100 X 50MM (4"X2") (REF 01638-ORSE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,66	R\$ 473,94	R\$ -	R\$ 473,94
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 207,40	R\$ -	R\$ 207,40
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,30	R\$ 272,70	R\$ -	R\$ 272,70
1.7.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,86	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ 591,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 08/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/11/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nóbrega
 Sara Nóbrega
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211J.650.440-6

Jefferson Alcantara de Azevedo Carlos
 Jefferson Alcantara de Azevedo Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.608.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.2.21	LUBA SIMPLES: PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	16,00	R\$	208,00	R\$	-	R\$	208,00
1.7.2.23	LUBA SIMPLES: PVC, SERIE R: AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	39,14	R\$	1.446,18	R\$	-	R\$	1.446,18
1.7.2.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	26,19	R\$	52,38	R\$	-	R\$	52,38
1.7.2.25	CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DN 50MM (REF. 01610-ORSE)	UNID	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	11,74	R\$	23,48	R\$	-	R\$	23,48
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 50MM - (REF. 03404-ORSE)	un	880,64	172,00	0,00	0,00	0,00	5,12	R\$	880,64	R\$	-	R\$	880,64
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM - (REF. 03404-ORSE)	un	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	6,23	R\$	211,82	R\$	-	R\$	211,82
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM - (REF. 03404-ORSE)	un	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	6,94	R\$	520,50	R\$	-	R\$	520,50
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022	UN	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	56,25	R\$	1.293,75	R\$	-	R\$	1.293,75



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarahy Steffany Silva Nobre
 Sarahy Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 125,07	R\$ 506,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,28
1.7.2.31	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 492,98	R\$ 5.422,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.422,78
1.7.2.32	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 837,04	R\$ 837,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,04
1.7.2.33	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 704,08	R\$ 4.928,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.928,56
1.7.2.34	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,31	R\$ 617,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,31
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								R\$ 79.010,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.010,31
1.7.3.1	LISTA DE MATERIAIS - TUBO								R\$ 17.180,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.180,95
1.7.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,84	R\$ 1.703,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.703,52
1.7.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 250MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,17	R\$ 4.555,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.555,77



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Silvia Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Jefferson Algodre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 (CREA: 211.609.231-8)

Item	Descrição	Un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35,67	R\$ 8.846,16	R\$ -	R\$ 8.846,16
1.7.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,51	R\$ 1.810,27	R\$ -	R\$ 1.810,27
1.7.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,69	R\$ 265,23	R\$ -	R\$ 265,23
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES									R\$ 11.666,64	R\$ -	R\$ 11.666,64
1.7.3.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,47	R\$ 119,52	R\$ -	R\$ 119,52
1.7.3.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,72	R\$ 777,60	R\$ -	R\$ 777,60
1.7.3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,66	R\$ 790,02	R\$ -	R\$ 790,02
1.7.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,02	R\$ 42,04	R\$ -	R\$ 42,04
1.7.3.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,39	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ 97,56
1.7.3.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,47	R\$ 31,41	R\$ -	R\$ 31,41



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº380, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Saryny Nobre
 Saryny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,37	R\$ 742,20	R\$ -	R\$ 742,20
1.7.3.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,16	R\$ 381,36	R\$ -	R\$ 381,36
1.7.3.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,54	R\$ 911,12	R\$ -	R\$ 911,12
1.7.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,15	R\$ 628,65	R\$ -	R\$ 628,65
1.7.3.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,88	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ 63,76
1.7.3.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (REF. 89366 - SRNAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,43	R\$ 17,43	R\$ -	R\$ 17,43
1.7.3.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,74	R\$ 29,48	R\$ -	R\$ 29,48
1.7.3.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00	R\$ -	R\$ 1.323,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.061.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Seriny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.15	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74	R\$ -	R\$ 25,74
1.7.3.2.16	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25X1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (REF. 89427-SINAPI)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	R\$ 26,46	R\$ -	R\$ 26,46
1.7.3.2.17	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,01	R\$ 406,29	R\$ -	R\$ 406,29
1.7.3.2.18	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,59	R\$ 53,18	R\$ -	R\$ 53,18
1.7.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,87	R\$ 487,77	R\$ -	R\$ 487,77
1.7.3.2.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,88	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ 47,76
1.7.3.2.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,58	R\$ 100,74	R\$ -	R\$ 100,74



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRFO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarahy Silveira
 Sarahy Silveira Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREIA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREIA : 211.609.231-9

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.2.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFICACIAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,35	R\$ 1.151,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,70
1.7.3.2.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EFICACIAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,73	R\$ 236,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,19
1.7.3.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,15	R\$ 236,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,35
1.7.3.2.5	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,50	R\$ 211,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,50
1.7.3.2.6	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,01	R\$ 90,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,03
1.7.3.2.7	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,12
1.7.3.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,07	R\$ 416,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,91



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 13/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Carina
 Cariny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras, Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alencar de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 7.11.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.2.29	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,59	R\$ 1.119,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.119,11
1.7.3.2.30	REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO FREDIAL DE ÁGUA. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,81	R\$ 51,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,24
1.7.3.2.31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,18	R\$ 31,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,18
1.7.3.2.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 351,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,36
1.7.3.2.33	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 80,38	R\$ 241,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,14
1.7.3.2.34	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 87,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,84
1.7.3.2.35	HIDROMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 139,44	R\$ 139,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,44
1.7.3.2.36	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,72	R\$ 69,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,44
1.7.3.3	LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS E RESERVATÓRIOS								R\$	R\$ 656,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,81
1.7.3.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0805 - SEINFRA)	m²	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 203,47	R\$ 406,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,94
1.7.3.3.2	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm PICAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M²	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,51



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina Nobre
 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras - Públicas e Prédios Públicos
 CREAF 11.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREAF: 211.669.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com EIDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2020.	m³	0,38	0,38	0,00	0,00	343,05	R\$ 130,36	R\$ -	R\$ 130,36
1.7.4	LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO							R\$ 49.616,91	R\$ -	R\$ 49.616,91
1.7.4.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	509,38	R\$ 509,38	R\$ -	R\$ 509,38
1.7.4.2	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ -	R\$ 4.487,19
1.7.4.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	128,03	R\$ 128,03	R\$ -	R\$ 128,03
1.7.4.4	BOMBA SUBMERSA DE 300W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RF_1032-LORSE	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	657,05	R\$ 1.314,16	R\$ -	R\$ 1.314,16
1.7.4.5	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	8.635,63	R\$ 43.178,15	R\$ -	R\$ 43.178,15
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 176.054,19	R\$ -	R\$ 176.054,19
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	5,09	R\$ 33.846,50	R\$ -	R\$ 33.846,50
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	450,00	0,00	0,00	11,01	R\$ 4.954,50	R\$ -	R\$ 4.954,50
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	305,00	305,00	0,00	0,00	13,56	R\$ 4.141,90	R\$ -	R\$ 4.141,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Silveira
 Sariny Silveira Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 2.11.650.460-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita-Carlos
 Jefferson Albuquerque de Mesquita-Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.11.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	186,00	165,00	0,00	0,00	0,00	33,97	R\$ 5.605,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.605,05
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	68,34	R\$ 10.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.251,00
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	27,85	R\$ 1.336,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,80
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	23,50	R\$ 3.689,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.689,50
1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 849,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,20
1.8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	17,40	R\$ 2.122,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.122,80
1.8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	12,52	R\$ 18.404,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.404,40

Secretaria de Saúde
 28.2024
 PROC. 239/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2023 A 19/12/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000


DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarahy Stefany Silva Nobre
 Sarahy Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alajandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alajandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA.: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	Un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo			
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI		Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	R\$ 1.494,10	R\$ -	R\$ 1.494,10
1.8.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,78	R\$ 4.741,38	R\$ -	R\$ 4.741,38
1.8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	R\$ 4.230,88	R\$ -	R\$ 4.230,88
1.8.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	R\$ 2.197,44	R\$ -	R\$ 2.197,44
1.8.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ 38,60
1.8.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	R\$ 44,04	R\$ -	R\$ 44,04
1.8.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	R\$ 59,76	R\$ -	R\$ 59,76



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 26/11/2023 A 19/12/2023
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina
 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo			
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inv. Período	Valor Unitário Com BDI		Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.8.18	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 48,12	R\$ -	R\$ 48,12
1.8.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V, INC. 05/2017 - (REF. 2070308 - CAERN)	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	R\$ 539,44	R\$ -	R\$ 539,44
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ 201,70
1.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEWA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86	R\$ 899,30	R\$ -	R\$ 899,30
1.8.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	R\$ 527,00	R\$ -	R\$ 527,00
1.8.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	R\$ 370,36	R\$ -	R\$ 370,36
1.8.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$ 100,85	R\$ -	R\$ 100,85
1.8.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	R\$ 334,50	R\$ -	R\$ 334,50



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023	DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE: DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Saryn Nobre
 Saryn Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alphonse de Mesquita Carlos
 Jefferson Alphonse de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo			
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI		Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.8.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	485,43	R\$	-	R\$	485,43
1.8.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	30,43	R\$	1.521,50	R\$	1.521,50
1.8.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	48,19	R\$	144,57	R\$	144,57
1.8.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	65,92	R\$	65,92	R\$	65,92
1.8.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMPLATR 2P+T-10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	54,14	R\$	1.678,34	R\$	1.678,34
1.8.31	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	95,06	R\$	3.041,92	R\$	3.041,92
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	46,64	R\$	419,76	R\$	419,76
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(REF. 97592-SINAPI)	UND	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	97,99	R\$	10.974,88	R\$	10.974,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:58.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nobre
 Sárany Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 2111.650.440-6

Jefferson Alphonso de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA 1211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.8.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_107/2020. (REF. 101510 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.294,74	0,00	0,00	R\$ 3.294,74	R\$ -	R\$ 3.294,74
1.8.35	PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x2") R_05/2021 - (REF. 1060119 - CAERN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	R\$ 9,88	R\$ -	R\$ 9,88
1.8.36	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ 242,00
1.8.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	614,57	0,00	0,00	R\$ 3.687,42	R\$ -	R\$ 3.687,42
1.8.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	R\$ 911,25	R\$ -	R\$ 911,25
1.8.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	R\$ 4.933,12	R\$ -	R\$ 4.933,12
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00	R\$ 150,42	R\$ -	R\$ 150,42
1.8.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 200A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHIMBAMENTO. AF_07/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	213,63	0,00	0,00	R\$ 640,89	R\$ -	R\$ 640,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stelany Silve Nobre
 Stelany Silve Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alejandro de Mesquita Carlos
 Jefferson Alejandro de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.42	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 08. POSTE CIRCULAR DE 9 M CONICO CONTINUO EM AÇO FRANGEADO. INC. 05/2020- (EXCLUSIVE - LUMINARIA-REF. 2070493-CAERN)	UNO	7,00	7,00	0,00	0,00	3.751,13	0,00	26.257,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.257,91
1.8.43	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	28,11	0,00	196,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,77
1.8.44	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	779,35	0,00	16.366,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.366,35
1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO								R\$ 34.841,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.841,09
1.9.1	LOGICA								R\$ 8.230,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.230,22
1.9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	901,10	0,00	901,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,10
1.9.1.2	SWITCH 16 PORTAS 10/100 Mbps - FORNECIMENTO - (REF. 7866 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	275,45	0,00	275,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,45
1.9.1.3	REGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	226,79	0,00	226,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,79
1.9.1.4	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	610,00	610,00	0,00	0,00	9,91	0,00	6.045,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.045,10
1.9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT.5 - (REF. 11242 - ORSE)	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	7,53	0,00	753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,00
1.9.1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020. PROF=40MM - (REF. 8392 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,78
1.9.2.1	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI								R\$ 26.610,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.610,87
1.9.2.1	MODEM ROTACIONAL ADSL 2+ - GWM1220, DA INTELBRAS OUSIMLAR - (REF. 12168 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	167,02	0,00	167,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Seriny Steffany Silva Nobre
 Seriny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 2.11.650.440-6

Leilson Alexandre de Mesquita Carlos
 Leilson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.11.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos		Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo				Medido Acumulado	Medido no Período	Valor do Período
1.9.2.2	MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UN	1,00	1,00	0,00	2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,84
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UN	10,00	10,00	0,00	2.088,21	R\$ 20.882,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.882,10
1.9.2.4	NOBREAK 2200VA ENVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UN	1,00	1,00	0,00	3.465,91	R\$ 3.465,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.465,91
1.10	SISTEMA CFTV						R\$ 31.496,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.496,82
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA						R\$ 14.374,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.374,32
1.10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	901,10	R\$ 1.802,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,20
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UN	64,00	64,00	0,00	7,53	R\$ 481,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 481,92
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019	M	1.220,00	1.220,00	0,00	9,91	R\$ 12.090,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.090,20
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV						R\$ 17.124,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.124,30
1.10.2.1	CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1080P - (INCLUSO FRETE)	UN	32,00	32,00	0,00	249,88	R\$ 7.996,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.996,16
1.10.2.2	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00	2,00	0,00	2.811,92	R\$ 5.623,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.623,84
1.10.2.3	CAIXA ORGANIZADORA DE PLAGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV - (INCLUSO FRETE)	UN	32,00	32,00	0,00	43,31	R\$ 1.385,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385,92
1.10.2.4	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UND	2,00	2,00	0,00	1.059,19	R\$ 2.118,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,38
1.11	PISO						R\$ 300.170,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.170,05
1.11.1	PISO DA AREA INTERNA						R\$ 123.273,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.273,88
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2018	m²	805,64	805,64	0,00	22,30	R\$ 17.965,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.965,77



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Seriny Steffany Silva Nobre
 Seriny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.693.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	34,25	R\$ 27.593,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.593,17
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_08/2020	m²	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	57,90	R\$ 81,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,64
1.11.1.4	PISO EM GRAU-LITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	593,80	593,80	0,00	0,00	0,00	105,44	R\$ 62.610,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.610,27
1.11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM M2. AF_06/2014	m²	112,42	112,42	0,00	0,00	0,00	49,85	R\$ 5.604,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.604,14
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	m²	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	71,13	R\$ 2.322,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.322,39
1.11.1.7	SOLEIRA EM MARMORITE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,06	65,05	0,00	0,00	0,00	109,09	R\$ 7.096,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.096,30
1.11.2	PISO DA ÁREA EXTERNA								R\$ 178.896,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.896,37
1.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	93,88	R\$ 2.362,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.362,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO R\$ 3.861.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP-59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Silviny Steffany Silva Nobre
 Silviny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X025 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	272,06	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 51,33	R\$ 13.964,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.964,84
1.11.2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_06/2021	m³	8,84	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,57	R\$ 6.387,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.387,52
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FURCS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (CAERN - 1030022)	m²	14,73	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 630,72	R\$ 9.290,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.290,51
1.11.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016	m³	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	R\$ 123,60	R\$ 23.597,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.597,71
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIEM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,71	R\$ 36.334,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.334,50
1.11.2.7	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 399,38	R\$ 850,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,68
1.11.2.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 101,88	R\$ 44.756,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.756,88
1.11.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS,	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,30	R\$ 9.796,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.796,39



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarina Stefany Silva Nobre
 Sarina Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.609.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.11.2.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	57,90	R\$ 25.436,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.436,47
1.11.2.11	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	232,03	232,03	0,00	0,00	17,76	R\$ 4.120,85	R\$ 4.120,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.120,85
1.12	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4.814,11	4.814,11	0,00	0,00	5,21	R\$ 25.081,51	R\$ 25.081,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.081,51
1.12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	4.813,61	4.813,61	0,00	0,00	36,02	R\$ 183.013,45	R\$ 183.013,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.013,45
1.12.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	21,68	21,68	0,00	0,00	7,05	R\$ 152,84	R\$ 152,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,84
1.12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	21,68	21,68	0,00	0,00	36,67	R\$ 838,37	R\$ 838,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 838,37



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN. CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Carla Nogueira
 Cariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.468-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	m²	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	630,15	R\$ 6.427,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.427,53
1.13.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	m²	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	533,45	R\$ 35.351,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.351,73
1.13.2	PORTAS								R\$ 104.727,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.727,19
1.13.2.1	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	1.142,87	R\$ 35.426,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.426,97
1.13.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 1664-ORSE)	m²	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	607,53	R\$ 3.444,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444,70
1.13.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 11611-ORSE)	m²	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	607,53	R\$ 4.862,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.862,93
1.13.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 963P-ORSE)	m²	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	339,92	R\$ 734,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,23
1.13.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	112,02	R\$ 3.808,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.808,68
1.13.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	111,67	R\$ 3.796,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.796,78

Secretaria de Saúde
 716.3095 PROC. 239/23



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sadyly Steffany Silva Nobre
 Sadyly Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.669.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	634,19	R\$ 14.383,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.383,43
1.13.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,80X2,10M) (REF. C1975-SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936,42
1.13.2.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.005,08	R\$ 2.010,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,16
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 08664-ORSE)	m²	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	728,86	R\$ 12.244,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.244,85
1.13.2.11	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE	m	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	173,95	R\$ 1.252,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.252,44
1.13.2.12	CAVATONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 1" - E = 3/16" - PORTÃO E GRADE	m	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	39,85	R\$ 21.063,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.063,60
1.13.3	PORTÃO E GRADE								R\$ 73.915,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.915,89
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 100CM R_11/2019 - (REF. 108004-CAERN)	MF	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	901,39	R\$ 29.673,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.673,76
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF. 73932/1 - SINAPI3-2019)	m²	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	656,00	R\$ 43.473,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.473,12
1.13.3.3	ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF. 1845 - ORSE)	m²	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	600,79	R\$ 768,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 768,01
1.14	FORRO								R\$ 34.940,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.940,61
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 PS	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	43,37	R\$ 34.940,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.940,61



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Safiny Stefany Silva Nobre
 Safiny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Aljair de Mesquita Carlos
 Jefferson Aljair de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 1211.608.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros											
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo					
1.15	PINTURA																
1.15.1	PINTURA DE FUNDO SELOADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,10	R\$ 2.497,48	R\$ -	R\$ 101.817,30	R\$ -	R\$ 101.817,30	R\$ -	R\$ 107.571,62
1.15.1.1	APLICACAO DE FUNDO SELOADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,71	R\$ 17.490,44	R\$ -	R\$ 17.490,44	R\$ -	R\$ 17.490,44	R\$ -	R\$ 2.497,48
1.15.1.2	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	805,64	805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,29	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.15.1.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,80	R\$ 6.350,68	R\$ -	R\$ 6.350,68	R\$ -	R\$ 6.350,68	R\$ -	R\$ 2.497,48
1.15.1.4	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELOADOR ACRILICO EM PANEIS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,66	R\$ 35.516,45	R\$ -	R\$ 35.516,45	R\$ -	R\$ 35.516,45	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.15.1.5	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.268,10	2.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,14	R\$ 27.594,73	R\$ -	R\$ 27.594,73	R\$ -	R\$ 27.594,73	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.15.1.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,39	R\$ 912,92	R\$ -	R\$ 912,92	R\$ -	R\$ 912,92	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.15.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA. APLICACAO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO. AF_06/2021	m²	215,88	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,91	R\$ 412,33	R\$ -	R\$ 412,33	R\$ -	R\$ 412,33	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.15.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ 17.490,44
1.15.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,98	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ 17.490,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Cariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitação	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.15.2.3	PINTURA COM TINTA AQUELIDA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020.	m²	61,32	61,32	0,00	0,00	10,88	R\$	667,16	R\$	-	R\$	667,16
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. PE	m²	39,20	39,20	0,00	0,00	22,47	R\$	886,82	R\$	-	R\$	886,82
1.15	INSTALAÇÃO DE COMBATE INCENDIO E PANICO							R\$	35.472,44	R\$	-	R\$	35.472,44
1.16.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	M	52,09	52,09	0,00	0,00	116,87	R\$	6.087,76	R\$	-	R\$	6.087,76
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	140,75	R\$	1.829,75	R\$	-	R\$	1.829,75
1.16.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	233,25	R\$	933,00	R\$	-	R\$	933,00
1.16.4	CRUZETA EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") (REF. C0969-SEINFRA)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	302,96	R\$	302,96	R\$	-	R\$	302,96
1.16.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	363,42	R\$	1.090,26	R\$	-	R\$	1.090,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.681.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2023 A 19/12/2023
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Assinatura]
 Dirteora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

[Assinatura]
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.16.6	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE. ROSCAVEL. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 630,39	R\$ 2.567,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.567,56
1.16.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCAVEL. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 281,42	R\$ 844,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,26
1.16.8	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=69MM (2 1/2") - REF. C1456-SEINFRA	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 860,71	R\$ 860,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,71
1.16.9	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7,5CV SCHNEIDER BC.21 OU SIMILAR - (REF. 4081-ORSE)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.179,68
1.16.10	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTA AGUJ", PINSTAL. INCÊNDIO ENDEREÇAVEL - REF. 11829-ORSE	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 185,55	R\$ 377,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 377,10
1.16.11	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO-CONVENIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. 11978-ORSE)	UND	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 130,68	R\$ 2.482,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.482,92
1.16.12	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 275,04	R\$ 1.650,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.650,24
1.16.13	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUINHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020 - (REF. 98765-SINAPI)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.922,56	R\$ 5.845,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.845,12
1.16.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,87	R\$ 418,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 418,44



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sara Nova
Sara Nova
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 2.111.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 2.111.605.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.16.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20"CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 12137-ORSE	UND	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 243,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,72
1.16.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40"CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 11853-ORSE	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62,58	R\$ 750,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,96
1.17	EXECUÇÃO DE MURO				0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78.174,89	R\$ 78.174,89	R\$ -	R\$ 59.397,58	R\$ 18.777,31
1.17.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA, R_11/2020 - (REF. 1010012 - CAERN)	M	130,01	41,91	88,10	0,00	88,10	0,00	R\$ 1,92	R\$ 249,62	R\$ -	R\$ 169,15	R\$ 80,47
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00	R\$ 93,88	R\$ 2.193,98	R\$ -	R\$ 2.193,98	R\$ -
1.17.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 18MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	m³	39,49	12,36	27,13	0,00	27,13	0,00	R\$ 722,57	R\$ 28.534,29	R\$ -	R\$ 19.603,32	R\$ 8.930,97
1.17.4	BLOCOS DE CORDÃO MAGRO, APLICADO EM ESPESSURA DE 5 CM, AF_09/2017	m²	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00	R\$ 38,55	R\$ 550,48	R\$ -	R\$ 550,48	R\$ -
1.17.5	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m²	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	R\$ 56,92	R\$ 339,24	R\$ -	R\$ 339,24	R\$ -
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 6 Furos e ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	M²	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	R\$ 630,72	R\$ 3.278,74	R\$ -	R\$ 3.278,74	R\$ -
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO, AF_08/2018	m²	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	R\$ 46,24	R\$ 275,59	R\$ -	R\$ 275,59	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


 Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA 2.111.650.440-6


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2.111.605.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	R\$ 4.329,88	R\$ 22.515,38	R\$ -	R\$ 22.515,38	R\$ -
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	R\$ 100,67	R\$ 10.470,69	R\$ -	R\$ 10.470,69	R\$ -
1.17.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 8637 - ORSE)	m	126,06	126,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 77,47	R\$ 9.765,87	R\$ -	R\$ 9.765,87	R\$ -
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 67.595,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.595,27	R\$ -
1.15.1.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M0 - (REF. 03167 - ORSE)	un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34	R\$ -	R\$ 2.170,34	R\$ -
1.15.1.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO AF_04/2019_P3	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 548,71	R\$ 34.566,73	R\$ -	R\$ 34.566,73	R\$ -
1.15.1.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_P3	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 121,03	R\$ 7.624,89	R\$ -	R\$ 7.624,89	R\$ -
1.15.1.4	LOCALIZAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,3 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MMMES	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,04	R\$ 1.691,20	R\$ -	R\$ 1.691,20	R\$ -
												R\$ 34.566,73
												R\$ 7.624,89
												R\$ 1.691,20
												R\$ 1.691,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 20/12/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/11/2023 A 19/12/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Stefany
 Stefany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson
 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos		Quantitativos Financeiros				Saldo				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI		Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	
1.15.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF. 11/2017	M	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,62	R\$ 851,84	R\$ -	R\$ 851,84	
1.15.2.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA INC. 06/2019 - REF. 2220077-CAERN	m²	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,22	R\$ 11.478,40	R\$ -	R\$ 11.478,40	
1.15.2.3	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2768-SEINFRA	M	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 983,96	R\$ 9.208,87	R\$ -	R\$ 9.208,87	
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 23,87):									R\$ 3.661.470,57	R\$ 300.744,56	R\$ -	R\$ 675.546,79	R\$ 2.985.923,78

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: **TREZENTOS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.**