

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/NL, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023  
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66  
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 25/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025  
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
 NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carlé Vanessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.2.1.3	TAPUIM COM TELHA METÁLICA AF- 05/2018	M2	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	R\$ 133,56	R\$ 1.893,98	R\$ -	R\$ 1.893,98	R\$ -	R\$ 1.893,98	R\$ -	
1.2.2	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES														
1.2.2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF- 12/2017	M3	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	R\$ 68,27	R\$ 2.580,61	R\$ -	R\$ 2.580,61	R\$ -	R\$ 2.580,61	R\$ -	
1.2.2.7	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF- 05/2018	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 101,29	R\$ 202,58	R\$ -	R\$ 202,58	R\$ -	R\$ 202,58	R\$ -	
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA														
1.2.3.1	ESCVAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF- 02/2021	M3	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	R\$ 93,88	R\$ 2.863,34	R\$ -	R\$ 2.863,34	R\$ -	R\$ 2.863,34	R\$ -	
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF- 09/2016	M3	141,53	0,00	141,53	0,00	141,53	R\$ 123,60	R\$ 17.493,11	R\$ -	R\$ 17.493,11	R\$ -	R\$ 17.493,11	R\$ -	
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF- 10/2017	M3	31,86	0,00	31,86	0,00	31,86	R\$ 56,92	R\$ 1.813,47	R\$ -	R\$ 1.813,47	R\$ -	R\$ 1.813,47	R\$ -	
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAP)	M3	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75	R\$ 33,15	R\$ 787,31	R\$ -	R\$ 787,31	R\$ -	R\$ 787,31	R\$ -	
1.2.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF- 07/2020	M3XKM	2152,10	0,00	2152,10	0,00	2152,10	R\$ 3,30	R\$ 7.101,93	R\$ -	R\$ 7.101,93	R\$ -	R\$ 7.101,93	R\$ -	
1.3	ESTRUTURA														
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME														
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF- 08/2017	M2	35,72	0,00	35,72	0,00	35,72	R\$ 178,77	R\$ 6.385,66	R\$ -	R\$ 6.385,66	R\$ -	R\$ 6.385,66	R\$ -	
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF- 05/2021	M3	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	R\$ 622,22	R\$ 8.032,66	R\$ -	R\$ 8.032,66	R\$ -	R\$ 8.032,66	R\$ -	
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF- 02/2022	M3	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	R\$ 317,62	R\$ 4.100,47	R\$ -	R\$ 4.100,47	R\$ -	R\$ 4.100,47	R\$ -	
1.3.2	SUPERESTRUTURA														
1.3.2.1	PILARES														
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF- 09/2020	M2	75,72	26,10	24,00	25,62	49,62	R\$ 254,65	R\$ 19.282,10	R\$ 6.524,13	R\$ 12.635,73	R\$ 144.652,61	R\$ 15.640,58	R\$ 6.646,37	
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF- 05/2021	M3	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	R\$ 622,22	R\$ 2.121,77	R\$ -	R\$ 2.121,77	R\$ -	R\$ 2.121,77	R\$ -	
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF- 02/2022	M3	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41	R\$ 317,62	R\$ 1.083,08	R\$ -	R\$ 1.083,08	R\$ -	R\$ 1.083,08	R\$ -	
1.3.2.2	VIGAS														
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF- 09/2020	M2	154,81	0,00	154,81	0,00	154,81	R\$ 200,22	R\$ 30.996,06	R\$ -	R\$ 30.996,06	R\$ -	R\$ 30.996,06	R\$ -	

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023  
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66  
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025  
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
 NORMAS TÉCNICAS

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREFA nº

Carla Vanessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREFA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com EDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	542,70	7,31	535,39	0,00	535,39	R\$ 20,12	R\$ 10.919,12	R\$ -	R\$ 10.772,04	R\$ 147,08
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	571,40	57,71	513,69	0,00	513,69	R\$ 18,93	R\$ 10.816,60	R\$ -	R\$ 9.724,15	R\$ 1.092,45
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1497,60	0,06	1475,82	21,72	1497,54	R\$ 17,17	R\$ 25.713,79	R\$ 372,93	R\$ 25.712,76	R\$ 1,03
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,10	42,98	341,12	0,00	341,12	R\$ 14,57	R\$ 5.596,34	R\$ -	R\$ 4.970,12	R\$ 626,22
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS UNIDIRECIONAL, BI-FORADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPA (RF: 101963-SINALP)	M2	188,04	0,00	188,04	0,00	188,04	R\$ 245,41	R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.5	PAREDES E PAINES ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBRGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2020	M2	137,04	88,16	17,60	31,28	48,88	R\$ 157,96	R\$ 21.646,64	R\$ 4.940,99	R\$ 7.721,09	R\$ 13.925,75
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF_09/2016	M	489,00	17,14	471,86	0,00	471,86	R\$ 6,78	R\$ 3.315,42	R\$ -	R\$ 3.189,21	R\$ 116,21
1.6.1	COBERTURA											
1.6.1	COBERTURA EM ACM											
1.6.1.3	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedact ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	M2	15,33	0,00	0,00	15,33	15,33	R\$ 96,81	R\$ 1.484,10	R\$ 1.484,10	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO											
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	R\$ 24,97	R\$ 410,76	R\$ -	R\$ 410,76	R\$ -
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	R\$ 71,41	R\$ 1.174,69	R\$ -	R\$ 1.174,69	R\$ -

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023  
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66  
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 25/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025  
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
 NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanlessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito do Período	Medito Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.6.2.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NA O APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	778,33	0,00	778,33	0,00	778,33	R\$ 29,38	R\$ 22.867,34	R\$ -	R\$ 22.867,34	R\$ -	R\$ 4.480,40
1.6.3.1	INSTALAÇÃO PLUVIAL	M	45,90	0,00	0,00	45,90	45,90	R\$ 78,66	R\$ 3.610,49	R\$ 8.866,06	R\$ 8.866,06	R\$ 8.866,06	R\$ 4.480,40
1.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_09/2022	M	37,90	0,00	0,00	37,90	37,90	R\$ 110,47	R\$ 4.186,81	R\$ 4.186,81	R\$ 4.186,81	R\$ 4.186,81	R\$ -
1.6.3.6	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,14	R\$ 1.565,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.565,60
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	574,00	420,00	0,00	154,00	154,00	R\$ 6,94	R\$ 3.983,56	R\$ 1.068,76	R\$ 1.068,76	R\$ 1.068,76	R\$ 2.914,80
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS								R\$ 7.988,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,05	R\$ 7.657,04
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO								R\$ 7.738,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,05	R\$ 7.407,28
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,19	R\$ 100,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,71
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,61	R\$ 168,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,05
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,53	R\$ 123,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,89
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	11,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 28,29	R\$ 404,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,45	R\$ 278,19
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,91	R\$ 390,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,74
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 2.074,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,00
1.7.2.20	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	9,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 30,30	R\$ 333,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,60	R\$ 272,70
1.7.2.21	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,86	R\$ 187,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,34

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023  
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66  
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 25/02/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025  
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
 NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessoria Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Cátia Vanjessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado		
1.7.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,00	40,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 16,00	R\$ 784,00	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 640,00	
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM. - (REF:03404-ORSE)	UN	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,12	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,40	
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM. - (REF:03404-ORSE)	UN	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 1.127,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,63	
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF:03404-ORSE)	UN	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 360,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,88	
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,25	R\$ 1.068,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,75	
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA												
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES												
1.7.3.2.37	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,30	
1.7.3.2.38	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,46	
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	R\$ 68,34	R\$ 5.125,50	R\$ 5.125,50	R\$ 5.125,50	R\$ -	
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,64	R\$ 139,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,92	
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(REF: 97592-SINAPI)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 97,99	R\$ 195,98	R\$ 195,98	R\$ 195,98	R\$ -	
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	R\$ 50,14	R\$ 902,52	R\$ 902,52	R\$ 902,52	R\$ -	
1.8.45	HASTE DE ATRRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00	1,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 146,37	R\$ 1.024,59	R\$ 878,22	R\$ 878,22	R\$ 146,37	
1.11	PISO												
1.11.1	PISO DA ÁREA INTERNA												
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,90	R\$ 2.112,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,19	

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/NL, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023  
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66  
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 28/02/2025


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025  
 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
 NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vagneressa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Ine. Período	Valor Unitário com EBI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.11.1.4	PISO EM GRANULITE, MARMORTE OU GRANITIVA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	60,31	12,66	0,00	47,65	47,65	R\$ 105,44	R\$ 6.359,09	R\$ 5.024,22	R\$ 5.024,22	R\$ 1.334,87
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_05/2014	M2	10,92	0,00	10,92	0,00	10,92	R\$ 71,13	R\$ 776,74	R\$ -	R\$ 776,74	R\$ -
1.11.1.68	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIDA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,04	0,23	15,81	0,00	15,81	R\$ 623,91	R\$ 10.007,52	R\$ -	R\$ 9.864,02	R\$ 143,50
1.11.1.68	CÂMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	802,26	11,25	791,01	0,00	791,01	R\$ 4,20	R\$ 3.389,49	R\$ -	R\$ 3.322,24	R\$ 47,25
1.11.1.70	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1187,37	16,65	1170,72	0,00	1170,72	R\$ 23,06	R\$ 27.380,75	R\$ -	R\$ 26.996,80	R\$ 383,95
1.11.2	PISO DA ÁREA EXTERNA											
1.11.2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M2	14,94	5,03	9,91	0,00	9,91	R\$ 722,57	R\$ 10.795,20	R\$ 53.960,70	R\$ 86.690,21	R\$ 93.251,40
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FURROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R. 11/2020 (CAERN - 1030022)	M2	5,10	4,20	0,90	0,00	0,90	R\$ 630,72	R\$ 3.216,67	R\$ -	R\$ 567,65	R\$ 2.649,02
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	752,09	609,80	0,00	142,29	142,29	R\$ 62,71	R\$ 62.205,36	R\$ 11.768,80	R\$ 11.768,80	R\$ 50.436,56
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,54	91,47	62,60	54,47	117,07	R\$ 399,38	R\$ 83.286,71	R\$ 21.754,23	R\$ 46.755,42	R\$ 36.531,29
1.11.2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	213,07	0,00	0,00	213,07	213,07	R\$ 95,92	R\$ 20.437,67	R\$ 20.437,67	R\$ 20.437,67	R\$ -
1.12	REVESTIMENTO											
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 6.716,31	R\$ -	R\$ 6.716,31	R\$ -
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF: 87273- SINAPl)	M2	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,27	R\$ 4.189,79	R\$ -	R\$ 4.189,79	R\$ -

  
 239 22

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2025
	DECLARO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025
	DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0353826-1 / CREA nº \_\_\_\_\_  


Célia Vanhessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 035648-2 / CREA nº 212.064.723-2  


**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.13	ESQUADRIA													
1.13.1	JANELAS													
1.13.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	237,86	0,00	237,86	0,00	237,86	R\$ 85,56	R\$ 20.351,30	R\$ 20.351,30	R\$ 20.351,30	R\$ 20.351,30	R\$ 20.351,30	R\$ -
1.13.2	PORTAS													
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,19	R\$ 4.794,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.794,48
1.13.2.13	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-boa, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-ven, inclusive balancetes e ferragens, exceto vidros.	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 2.840,20	R\$ 11.360,80	R\$ 11.360,80	R\$ 11.360,80	R\$ 11.360,80	R\$ 11.360,80	R\$ -
1.13.2.14	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", Esc 1,9 a 2MM, SENANIEL, CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	27,00	18,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 67,86	R\$ 1.832,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,74	R\$ 610,74	R\$ 1.221,48
1.13.3	PORTÃO E GRADE													
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 901,39	R\$ 621,96	R\$ 621,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,96
1.15	PINTURA													
1.15.1	PINTURA DE TETO E PAREDE													
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,80	R\$ 895,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,86
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,66	R\$ 5.010,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.010,42
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,14	R\$ 3.884,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.884,19
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA													
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,47	R\$ 629,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,38
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO													
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 140,75	R\$ 563,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,00
1.16.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,25	R\$ 699,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,75
1.16.5	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 369,42	R\$ 1.090,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,26

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN CONTRATA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	CONTRATO N°: 06/2023 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2025 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025 DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
---	--

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessoria Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº \_\_\_\_\_  
  
 Cátia Vanessa da Rocha  
 Diretor de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2  


**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado			
1.16.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20CM EM PVC, 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13634)-REF. 12137-ZORSE	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 284,34	-	R\$ -	R\$ 284,34
1.16.17	HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.128,26	R\$ 4.128,26	-	R\$ -	R\$ 4.128,26
1.16.18	Sirene autoativastral endereçavel, 120db, para alarme de incêndio.	UN	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 239,66	R\$ 479,32	-	R\$ 239,66	R\$ 239,66
1.16.19	Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/autorrotativos, relé de sobrecarga e controladora	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.784,64	R\$ 2.784,64	-	R\$ -	R\$ 2.784,64
1.16.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	M	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,39	R\$ 440,34	-	R\$ -	R\$ 440,34
1.16.21	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,55	R\$ 1.859,55	-	R\$ -	R\$ 1.859,55
1.16.22	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,82	R\$ 2.104,38	-	R\$ -	R\$ 2.104,38
1.16.23	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapas 16	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,70	R\$ 537,00	-	R\$ -	R\$ 537,00
1.16.24	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 150,74	R\$ 904,44	-	R\$ -	R\$ 904,44
1.16.25	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRORODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2022	UN	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	R\$ 1.482,40	-	R\$ -	R\$ 1.482,40
1.16.26	ELETRORODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2022	M	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	R\$ 14,08	R\$ 5.913,60	-	R\$ -	R\$ 5.913,60
1.16.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRORODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	UN	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	R\$ 16,03	R\$ 480,90	-	R\$ -	R\$ 480,90
1.16.28	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm², tensão 1kv	M	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	R\$ 13,49	R\$ 3.372,50	-	R\$ -	R\$ 3.372,50
1.16.29	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	14,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	R\$ 118,31	R\$ 1.656,34	-	R\$ -	R\$ 1.656,34
1.16.30	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vlciano - 400 ou similar	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.324,37	R\$ 2.324,37	-	R\$ -	R\$ 2.324,37
1.16.31	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,80	R\$ 91,60	-	R\$ -	R\$ 91,60
1.17.2	EXECUÇÃO DE MURO	M3	44,33	0,00	12,81	31,52	44,33	0,00	0,00	R\$ 93,88	R\$ 4.161,70	-	R\$ 2.959,10	R\$ 4.161,70

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023  
 VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66  
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2025  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/11/2024 - 19/02/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
 NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Caíla Vagneressa da Rocha  
 Diretor(a) de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição do Período	Medição Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.3	CONCRETO CICLÓPICO FGK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO, AF_09/2021	M3	11,28	0,00	0,00	11,28	11,28	R\$ 722,57	R\$ 8.150,59	R\$ 8.150,59	R\$ 8.150,59	-
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONGOMENTO OU SABATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	M2	34,07	22,51	11,56	0,00	11,56	R\$ 38,56	R\$ 1.313,40	R\$ -	R\$ 445,64	867,76
1.17.5	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	10,96	0,00	3,08	7,88	10,96	R\$ 56,92	R\$ 623,84	R\$ 448,53	R\$ 623,84	-
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FURROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	M3	6,29	0,00	2,91	3,38	6,29	R\$ 630,72	R\$ 3.967,23	R\$ 2.131,83	R\$ 3.967,23	-
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 4X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	331,16	11,26	128,55	191,35	319,90	R\$ 100,67	R\$ 33.337,88	R\$ 19.263,21	R\$ 32.204,34	1.133,54
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 9.240,17	R\$ 1.483,01	R\$ 6.924,61	R\$ 2.315,56	
1.18.8	PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 1.552,36	R\$ -	R\$ 1.552,36	
1.18.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAÇA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_09/2021	M	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,00	R\$ 763,20	R\$ -	R\$ 763,20	
1.18.10	SUPORTE MÃO FRANÇAESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	46,00	0,00	30,00	16,00	46,00	R\$ 52,37	R\$ 2.409,02	R\$ 837,92	R\$ 2.409,02	-
1.18.11	Soldeira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	M	75,80	0,00	64,80	10,80	75,80	R\$ 59,73	R\$ 4.515,59	R\$ 645,09	R\$ 4.515,59	-
<b>TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):</b>								<b>R\$ 667.779,09</b>	<b>R\$ 134.072,42</b>	<b>R\$ 487.282,52</b>	<b>R\$ 180.496,57</b>	

Importa a presente medição em: **R\$ 134.072,42 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).**

811 PROX. 239 / 22  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA