



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.733-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo		
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,21	0,74	0,05	0,79	R\$ 138.724,09	R\$ 138.724,09	R\$ 6.936,21	R\$ 109.692,03	R\$ 29.132,06	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 206.504,92	R\$ 206.504,92	R\$ 256,14	R\$ 206.500,23	R\$ 4,69	
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 42.792,38	R\$ 42.792,38	R\$ -	R\$ 42.792,38	R\$ -	
1.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 390,54	R\$ 4.686,48	R\$ -	R\$ 4.686,48	R\$ -	
1.2.1.2	LOGARITO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	R\$ 68,28	R\$ 11.607,60	R\$ -	R\$ 11.607,60	R\$ -	
1.2.1.3	TAPUPE COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40	R\$ 133,56	R\$ 26.498,30	R\$ -	R\$ 26.498,30	R\$ -	
1.2.2	RETRABALHAÇÃO E DEMOLIÇÕES							R\$ 31.836,96	R\$ 31.836,96	R\$ 256,14	R\$ 31.836,96	R\$ -	
1.2.2.1	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R. 11/2020. (REF. CAERN - 1200029)	M2	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	R\$ 14,23	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ 256,14	R\$ -	
1.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EMPEDRA CALCAREA - (REF.4801 -ORSE)	M2	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	R\$ 34,61	R\$ 19.935,36	R\$ -	R\$ 19.935,36	R\$ -	
1.2.2.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - (REF. 21 - ORSE)	M	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	R\$ 13,32	R\$ 2.370,96	R\$ -	R\$ 2.370,96	R\$ -	
1.2.2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF 05/2018	M2	1224,00	0,00	1224,00	0,00	1224,00	R\$ 0,47	R\$ 575,28	R\$ -	R\$ 575,28	R\$ -	
1.2.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72987-SINAPI)	M3	262,42	0,00	262,42	0,00	262,42	R\$ 33,15	R\$ 8.699,22	R\$ -	R\$ 8.699,22	R\$ -	
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 98.133,23	R\$ 98.133,23	R\$ -	R\$ 98.128,54	R\$ 4,69	
1.2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	121,76	0,05	121,71	0,00	121,71	R\$ 93,88	R\$ 11.430,93	R\$ -	R\$ 11.426,14	R\$ 4,69	
1.2.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIDA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92	R\$ 10,19	R\$ 264,12	R\$ -	R\$ 264,12	R\$ -	
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2018	M3	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	R\$ 123,60	R\$ 80.082,80	R\$ -	R\$ 80.082,80	R\$ -	



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	R\$ 56,92	R\$ 1.563,59	R\$ -	R\$ 1.563,59	R\$ -
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72887-SINAPI)	M3	144,25	0,00	144,25	0,00	144,25	R\$ 33,15	R\$ 4.781,89	R\$ -	R\$ 4.781,89	R\$ -
1.2.4	INSTALAÇÃO DE CANTIERO DE OBRAS	MÊS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.318,92	R\$ 7.913,52	R\$ -	R\$ 7.913,52	R\$ -
1.2.4.1	LOCUÇÃO DE CANTIERO - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,4M - REV 02_02/2022 - (REF. 9416-ORSE)	MÊS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 1.189,41	R\$ 14.032,92	R\$ -	R\$ 14.032,92	R\$ -
1.2.4.2	LOCUÇÃO DE CANTIERO - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,0M X2,3M - (REF. 4857-ORSE)	MÊS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.029,94	R\$ 6.179,64	R\$ -	R\$ 6.179,64	R\$ -
1.2.4.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVA FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF. 9416-ORSE)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.192,38	R\$ 2.192,38	R\$ -	R\$ 2.192,38	R\$ -
1.2.4.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO - (REF. C1622 - SEINFRA)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.423,89	R\$ 3.423,89	R\$ -	R\$ 3.423,89	R\$ -
1.3	ESTRUTURA							R\$ 890.791,49	R\$ 890.791,49	R\$ 8.055,41	R\$ 857.361,92	R\$ 33.429,57
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME							R\$ 230.523,61	R\$ 230.523,61	R\$ 5.673,83	R\$ 201.989,43	R\$ 28.534,19
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM AF 08/2017	M2	74,39	0,00	74,39	0,00	74,39	R\$ 38,55	R\$ 2.867,73	R\$ -	R\$ 2.867,73	R\$ -
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 08/2017	M2	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	R\$ 178,77	R\$ 19.156,99	R\$ -	R\$ 19.156,99	R\$ -
1.3.1.3	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	456,00	16,20	439,80	0,00	439,80	R\$ 19,21	R\$ 8.759,76	R\$ -	R\$ 8.448,56	R\$ 311,20
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - AF 05/2021	M3	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 622,22	R\$ 13.831,95	R\$ -	R\$ 13.831,95	R\$ -
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 317,82	R\$ 7.060,69	R\$ -	R\$ 7.060,69	R\$ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yannessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 055648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
1.3.1.6	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 06/2021	M3	169,34	29,53	132,56	7,25	139,81	R\$ 722,57	R\$ 122.360,00	R\$ 5.236,53	R\$ 101.022,51	R\$ 21.337,49
1.3.1.7	ARMADURA DE EMBAZAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FURROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:9). R_11/2020 (CAERN - 1039022)	M3	33,87	2,74	30,44	0,69	31,13	R\$ 630,72	R\$ 21.362,49	R\$ 435,20	R\$ 19.634,32	R\$ 1.728,17
1.3.1.8	ARMADURA DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	R\$ 24,13	R\$ 9.386,57	R\$ -	R\$ 9.386,57	R\$ -
1.3.1.9	ARMADURA DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	1201,00	240,66	960,34	0,00	960,34	R\$ 21,43	R\$ 25.737,43	R\$ -	R\$ 20.580,10	R\$ 5.157,33
1.3.2	SUPERESTRUTURA							R\$ 614.241,26	R\$ 230.371,85	R\$ 736,23	R\$ 609.345,87	R\$ 4.895,39
1.3.2.1	PILARES							R\$ 230.371,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 228.950,32	R\$ 1.413,53
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25MM. AF: 09/2020	M2	527,94	0,20	527,74	0,00	527,74	R\$ 294,65	R\$ 134.439,92	R\$ -	R\$ 134.389,99	R\$ 50,93
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	M3	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	R\$ 622,22	R\$ 16.743,94	R\$ -	R\$ 16.743,94	R\$ -
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	R\$ 317,92	R\$ 8.547,15	R\$ -	R\$ 8.547,15	R\$ -
1.3.2.1.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	854,00	0,30	853,70	0,00	853,70	R\$ 20,12	R\$ 17.182,48	R\$ -	R\$ 17.176,45	R\$ 6,03
1.3.2.1.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	84,00	7,32	76,68	0,00	76,68	R\$ 19,66	R\$ 1.661,44	R\$ -	R\$ 1.507,53	R\$ 143,91
1.3.2.1.6	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	2240,00	0,00	2240,00	0,00	2240,00	R\$ 17,17	R\$ 38.460,80	R\$ -	R\$ 38.460,80	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO N.º: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BARRIO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medio Acumulado	Medio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	916,00	83,23	832,77	0,00	832,77	R\$ 14,57	R\$ 13.346,12	R\$ -	R\$ 12.133,46	R\$ 1.212,66
1.3.2.2	VIGAS							R\$ 206.184,06	R\$ -	R\$ 205.770,46	R\$ 413,60	
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERBADA, E = 25,MM. AF: 09/2020	M2	672,73	1,38	671,35	0,00	671,35	R\$ 200,22	R\$ 134.694,00	R\$ -	R\$ 134.417,70	R\$ 276,30
1.3.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	M3	66,90	0,00	65,90	0,00	65,90	R\$ 622,22	R\$ 41.004,30	R\$ -	R\$ 41.004,30	R\$ -
1.3.2.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	65,90	0,00	65,90	0,00	65,90	R\$ 317,62	R\$ 20.931,16	R\$ -	R\$ 20.931,16	R\$ -
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	112,00	1,66	110,34	0,00	110,34	R\$ 20,12	R\$ 2.253,44	R\$ -	R\$ 2.220,04	R\$ 33,40
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	27,00	1,05	25,95	0,00	25,95	R\$ 18,93	R\$ 511,11	R\$ -	R\$ 491,23	R\$ 19,88
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	342,00	3,96	338,04	0,00	338,04	R\$ 17,17	R\$ 5.872,14	R\$ -	R\$ 5.804,15	R\$ 67,99
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 09/2022	KG	63,00	1,10	61,90	0,00	61,90	R\$ 14,57	R\$ 917,91	R\$ -	R\$ 901,88	R\$ 16,03
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS							R\$ 177.685,35	R\$ 736,23	R\$ 174.517,09	R\$ 3.068,26	
1.3.2.3.1	PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF: 11/2020, COM FCK=30MPA (RF: 101993-SINAPI)	M2	665,36	0,00	662,36	3,00	665,36	R\$ 245,41	R\$ 163.286,00	R\$ 736,23	R\$ 163.286,00	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 050648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	735,00	162,72	572,28	0,00	572,28	R\$ 18,37	R\$ 13.501,95	R\$ -	R\$ 10.512,78	R\$ 2.989,17
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	20,00	1,86	18,14	0,00	18,14	R\$ 16,65	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ 302,03	R\$ 30,97
1.3.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	40,00	3,41	36,59	0,00	36,59	R\$ 14,11	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 516,28	R\$ 48,12
1.3.3	ESTRUTURAS EXTRAS							R\$	R\$ 46.026,62	R\$ 1.645,35	R\$ 46.026,62	R\$ -
1.3.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M3	10,63	0,00	10,25	0,38	10,63	R\$ 4.329,88	R\$ 46.026,62	R\$ 1.645,35	R\$ 46.026,62	R\$ -
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$	R\$ 72.046,58	R\$ 2.097,45	R\$ 42.620,34	R\$ 29.426,24
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	1479,10	557,38	876,36	45,36	921,72	R\$ 46,24	R\$ 68.393,58	R\$ 2.097,45	R\$ 42.620,34	R\$ 25.773,24
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 08/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,86
1.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=5CM. AF. 06/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,88	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,14
1.5	PAREDES E PAINÉIS							R\$	R\$ 232.868,65	R\$ 12.636,45	R\$ 214.684,67	R\$ 18.183,98
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	2407,05	13,56	2232,68	160,81	2393,49	R\$ 78,58	R\$ 189.145,99	R\$ 12.636,45	R\$ 188.080,45	R\$ 1.065,54
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	R\$ 157,98	R\$ 7.721,08	R\$ -	R\$ 7.721,08	R\$ -
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	46,40	7,30	39,10	0,00	39,10	R\$ 59,42	R\$ 2.757,09	R\$ -	R\$ 2.323,33	R\$ 433,76



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 76,43	R\$ 13.546,45	R\$ -	R\$ 5.430,35	R\$ 8.116,10
1.5.5	CONTEAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	46,40	7,30	39,10	0,00	39,10	R\$ 58,22	R\$ 2.701,41	R\$ -	R\$ 2.276,40	R\$ 429,01
1.5.6	CONTEAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 70,79	R\$ 12.546,82	R\$ -	R\$ 5.029,63	R\$ 7.517,19
1.5.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	75,60	14,30	61,30	0,00	61,30	R\$ 43,75	R\$ 3.307,50	R\$ -	R\$ 2.681,88	R\$ 626,62
1.5.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	15,16	0,01	15,15	0,00	15,15	R\$ 75,35	R\$ 1.142,31	R\$ -	R\$ 1.141,55	R\$ 0,76
1.6	COBERTURA											
1.6.1	COBERTURA EM ACM											
1.6.1.1	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE. MEDINDO 7,84X3,58X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 53.839,55	R\$ 53.839,55	R\$ -	R\$ 53.839,55	R\$ -
1.6.1.2	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13MX0,98MX0,90M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ -	R\$ 4.191,62	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO											
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	761,88	0,00	761,88	0,00	761,88	R\$ 24,97	R\$ 19.024,14	R\$ -	R\$ 19.024,14	R\$ -
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	761,88	0,00	761,88	0,00	761,88	R\$ 71,41	R\$ 54.405,85	R\$ -	R\$ 54.405,85	R\$ -
1.6.2.3	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R. 05/2021 - (REF. 1089086 - CAERN)	M	284,47	26,01	258,46	0,00	258,46	R\$ 36,39	R\$ 10.351,86	R\$ -	R\$ 9.405,36	R\$ 946,50
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 086637/0RSEF)	M	278,80	0,50	278,10	0,00	278,10	R\$ 76,27	R\$ 21.248,82	R\$ -	R\$ 21.210,89	R\$ 38,13



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°. 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.6.2.5	CUMIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENHO. AF 07/2019	M	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 126,87	R\$ 228,37	R\$ -	R\$ 54.641,24	R\$ 204.375,99	R\$ 228,37
1.6.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL							R\$ 259.017,23	R\$ 313,12	R\$ -	R\$ 54.641,24	R\$ 204.375,99	
1.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 06/2022	M	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	R\$ 78,66	R\$ 5.191,56	R\$ -	R\$ 5.191,56	R\$ -	R\$ -
1.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 06/2022	M	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	R\$ 110,47	R\$ 10.273,71	R\$ -	R\$ 10.273,71	R\$ -	R\$ -
1.6.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	48,00	47,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 57,77	R\$ 2.772,96	R\$ -	R\$ 57,77	R\$ 2.715,19	R\$ 2.715,19
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	59,00	14,00	45,00	0,00	45,00	R\$ 69,78	R\$ 4.117,02	R\$ -	R\$ 3.140,10	R\$ 976,92	R\$ 976,92
1.6.3.5	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	90,00	88,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 108,40	R\$ 9.756,00	R\$ -	R\$ 216,80	R\$ 9.539,20	R\$ 9.539,20
1.6.3.6	LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	39,00	0,00	25,00	8,00	33,00	R\$ 39,14	R\$ 1.291,62	R\$ 313,12	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ -
1.6.3.7	FALÓ HEMISFÉRICO EM FFP, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283)ORSEI DN 100MM. (REF. 03404 - ORSEI)	UNIDADE	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,86	R\$ 2.688,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,14	R\$ 2.688,14
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. (REF. 03404 - ORSEI)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 6,94	R\$ 41,64	R\$ -	R\$ 41,64	R\$ -	R\$ -
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM. (REF. C0605 - SENIFRA)	M2	168,00	86,36	81,64	0,00	81,64	R\$ 203,47	R\$ 34.182,96	R\$ -	R\$ 16.611,29	R\$ 17.571,67	R\$ 17.571,67
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA. (REF. C2299 - SENIFRA)	M2	269,00	235,63	30,37	0,00	30,37	R\$ 314,49	R\$ 83.654,34	R\$ -	R\$ 9.551,06	R\$ 74.103,28	R\$ 74.103,28
1.6.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	284,00	273,20	10,80	0,00	10,80	R\$ 343,05	R\$ 97.426,20	R\$ -	R\$ 3.704,94	R\$ 93.721,26	R\$ 93.721,26



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vinícius da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADO SEM FUJO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.170,60	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ 7.023,60	R\$ -
1.7.1.3	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 - (REF. 1070041-CAERN)	UN	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 116,51	R\$ 2.213,69	R\$ 2.213,69	R\$ 2.213,69	R\$ -
1.7.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 45,52	R\$ 864,88	R\$ 864,88	R\$ 864,88	R\$ -
1.7.1.5	CHUVEIRO PLÁSTICO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) REF. C0797-SEINFRA	UNIDADE	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 22,90	R\$ 251,90	R\$ 251,90	R\$ 251,90	R\$ -
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 41,00	R\$ 451,00	R\$ 451,00	R\$ 451,00	R\$ -
1.7.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,97	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078,19
1.7.1.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATE 500M M. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UN	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 72,75	R\$ 1.382,25	R\$ 1.382,25	R\$ 1.382,25	R\$ -
1.7.1.9	TALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO R_05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 86,05	R\$ 2.323,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.323,35
1.7.1.10	BANCADEA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0957-SEINFRA)	M2	23,00	1,27	21,73	0,00	21,73	R\$ 307,45	R\$ 7.071,35	R\$ -	R\$ 6.880,89	R\$ 390,46
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 429,79	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ 6.017,06	R\$ -
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIAL INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIÃO FLEXÍVEL EM PVC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 287,55	R\$ 3.163,05	R\$ -	R\$ 3.163,05	R\$ -
1.7.1.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSOR, 23,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	3,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 162,60	R\$ 1.626,00	R\$ -	R\$ 1.198,20	R\$ 487,80



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carli Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.1.14	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/12 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 71,48	R\$ 786,39	R\$ 786,39	R\$ 786,39	R\$ 786,39	R\$ -
1.7.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF: 86913-SINAPI)	UN	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	R\$ 149,24	R\$ 3.581,76	R\$ -	R\$ 3.581,76	R\$ 3.581,76	R\$ -
1.7.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 87,09	R\$ 435,45	R\$ -	R\$ 435,45	R\$ 435,45	R\$ -
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4000-SEINFRA)	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 24,27	R\$ 97,08	R\$ 97,08	R\$ 97,08	R\$ 97,08	R\$ -
1.7.1.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 417,94	R\$ 4.597,34	R\$ 4.597,34	R\$ 4.597,34	R\$ 4.597,34	R\$ -
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	1,00	0,00	13,00	13,00	R\$ 402,32	R\$ 5.632,48	R\$ 5.632,48	R\$ 5.230,16	R\$ 5.230,16	R\$ 402,32
1.7.1.20	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1"1/4", JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSEL)	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 134,34	R\$ 1.880,76	R\$ 1.880,76	R\$ 1.880,76	R\$ 1.880,76	R\$ -
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA POD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	4,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 1.310,88	R\$ 9.174,76	R\$ 9.174,76	R\$ 3.932,04	R\$ 3.932,04	R\$ 5.242,72
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 709,76	R\$ 4.968,32	R\$ 4.968,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.968,32
1.7.1.23	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 378,83	R\$ 4.545,96	R\$ 4.545,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.545,96
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA - (REF. C4835 - SEINFRA)	M2	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 894,05	R\$ 11.375,95	R\$ 11.375,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.375,95
1.7.1.25	TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 311,50	R\$ 623,00	R\$ 623,00	R\$ 623,00	R\$ 623,00	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 059648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.1.28	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACONDICIONADOR (REF. 11981 - ORSE)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 680,61	R\$ 3.963,66	R\$ 3.963,66	R\$ 3.963,66	R\$ -	
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO						R\$ 36.667,38	R\$ 268,05	R\$ 32.683,02	R\$ 3.984,36		
1.7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,00	15,48	47,52	0,00	47,52	R\$ 22,26	R\$ 1.402,38	R\$ -	R\$ 1.057,80	R\$ 344,58
1.7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	221,00	20,94	200,06	0,00	200,06	R\$ 14,90	R\$ 3.292,90	R\$ -	R\$ 2.980,89	R\$ 312,01
1.7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	R\$ 26,12	R\$ 2.376,92	R\$ -	R\$ 2.376,92	R\$ -
1.7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	R\$ 43,23	R\$ 7.349,10	R\$ -	R\$ 7.349,10	R\$ -
1.7.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 69,01	R\$ 759,11	R\$ -	R\$ 759,11	R\$ -
1.7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 13,06	R\$ 783,60	R\$ -	R\$ 783,60	R\$ -
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 11,19	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ 167,85	R\$ -
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 24,12	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 168,84	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Br
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla
 Carla Viníssa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54	R\$ -	R\$ 470,54	R\$ -
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 9,53	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 444,00	R\$ -
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 25,29	R\$ 151,74	R\$ -	R\$ 151,74	R\$ -
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	11,00	1,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 33,53	R\$ 368,83	R\$ -	R\$ 335,30	R\$ 33,53
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	4,00	0,00	1,00	3,00	4,00	R\$ 27,91	R\$ 111,64	R\$ 83,73	R\$ 111,64	R\$ -
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -
1.7.2.16	X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,31	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31
1.7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,07



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva

Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha

Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 059648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC C/ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50MM (4"x2") (REF:01636-ORSE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 52,66	R\$ 473,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,94
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF: 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 207,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,40
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	R\$ 30,30	R\$ 272,70	R\$ -	R\$ 272,70	R\$ -
1.7.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 06/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	R\$ 9,86	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ -
1.7.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 06/2022	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	R\$ 16,00	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ 208,00	R\$ -
1.7.2.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF: 06/2022	UN	37,00	7,00	30,00	0,00	R\$ 39,14	R\$ 1.448,18	R\$ -	R\$ 1.174,20	R\$ 273,98
1.7.2.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 26,19	R\$ 52,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,38
1.7.2.25	CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DN 50MM (REF: 01610-ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 11,74	R\$ 23,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,48
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM - (REF: 03404-ORSE)	UN	172,00	0,00	136,00	36,00	R\$ 5,12	R\$ 880,64	R\$ 184,32	R\$ 880,64	R\$ -
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM - (REF: 03404 - ORSE)	UN	34,00	27,00	7,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 211,82	R\$ -	R\$ 43,61	R\$ 168,21
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM - (REF: 03404 - ORSE)	UN	75,00	0,00	75,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 520,50	R\$ -	R\$ 520,50	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yvianessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 56,25	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
1.7.2.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 125,07	R\$ 500,28	R\$ -	R\$ 500,28	R\$ -
1.7.2.31	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 482,98	R\$ 5.422,78	R\$ -	R\$ 5.422,78	R\$ -
1.7.2.32	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 837,04	R\$ 837,04	R\$ -	R\$ 837,04	R\$ -
1.7.2.33	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	7,00	2,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 704,08	R\$ 4.928,56	R\$ -	R\$ 3.520,40	R\$ 1.408,16
1.7.2.34	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,31	R\$ 617,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,31
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA											
1.7.3.1	LISTA DE MATERIAIS - TUBO							R\$ 29.393,40	R\$ 17.180,95	R\$ 1.414,86	R\$ 23.271,49	R\$ 6.121,91
1.7.3.1.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	R\$ 21,84	R\$ 1.703,52	R\$ -	R\$ 1.703,52	R\$ 1.128,61
1.7.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	181,00	23,59	157,41	0,00	157,41	R\$ 25,17	R\$ 4.555,77	R\$ -	R\$ 3.962,01	R\$ 593,76
1.7.3.1.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	R\$ 35,67	R\$ 8.846,16	R\$ -	R\$ 8.846,16	R\$ -
1.7.3.1.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	M	77,00	22,75	0,00	54,25	54,25	R\$ 23,51	R\$ 1.810,27	R\$ 1.275,42	R\$ 1.275,42	R\$ 534,85



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vilmassa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 37,89	R\$ 265,23	R\$ 139,44	R\$ 265,23	R\$ 4.336,49
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES											
1.7.3.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	16,00	5,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 7,47	R\$ 119,52	R\$ -	R\$ 82,17	R\$ 37,35
1.7.3.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	80,00	3,00	77,00	0,00	77,00	R\$ 9,72	R\$ 777,60	R\$ -	R\$ 748,44	R\$ 29,16
1.7.3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	R\$ 13,86	R\$ 790,02	R\$ -	R\$ 790,02	R\$ -
1.7.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,02	R\$ 42,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,04
1.7.3.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,39	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,56
1.7.3.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,47	R\$ 31,41	R\$ -	R\$ 31,41	R\$ -
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	60,00	1,00	59,00	0,00	59,00	R\$ 12,37	R\$ 742,20	R\$ -	R\$ 729,83	R\$ 12,37
1.7.3.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	R\$ 18,16	R\$ 381,36	R\$ -	R\$ 381,36	R\$ -
1.7.3.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,54	R\$ 911,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,12
1.7.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	11,00	3,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 57,15	R\$ 628,65	R\$ -	R\$ 457,20	R\$ 171,45
1.7.3.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,88	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,76



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO Nº: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535926-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vagneressa da Rocha
Diretor(a) de Engenharia II
Matrícula nº 059648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.7.3.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 - (REF. 89366 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,43	R\$	17,43	R\$	-	R\$	-	R\$	17,43
1.7.3.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,74	R\$	29,48	R\$	-	R\$	-	R\$	29,48
1.7.3.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	70,00	1,00	69,00	0,00	69,00	18,90	R\$	1.323,00	R\$	-	R\$	1.304,10	R\$	18,90
1.7.3.2.15	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,74	R\$	25,74	R\$	-	R\$	-	R\$	25,74
1.7.3.2.16	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25X1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 REF.89427-SINAPI	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	13,23	R\$	26,46	R\$	-	R\$	-	R\$	26,46
1.7.3.2.17	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	14,01	R\$	406,29	R\$	-	R\$	-	R\$	406,29
1.7.3.2.18	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUNHA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	26,59	R\$	53,18	R\$	-	R\$	-	R\$	53,18
1.7.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	71,00	19,00	52,00	0,00	52,00	6,87	R\$	487,77	R\$	-	R\$	-	R\$	487,77
1.7.3.2.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAMFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	23,88	R\$	47,76	R\$	-	R\$	47,76	R\$	-



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva

Assessoria Técnica I

Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Viníssa da Rocha

Diretora de Engenharia II

Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.733-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 33,56	R\$ 100,74	R\$ -	R\$ 100,74	R\$ -
1.7.3.2.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,35	R\$ 1.151,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,70
1.7.3.2.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 78,73	R\$ 236,19	R\$ -	R\$ 236,19	R\$ -
1.7.3.2.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,15	R\$ 236,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,35
1.7.3.2.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,50	R\$ 211,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,50
1.7.3.2.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,01	R\$ 90,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,03
1.7.3.2.27	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 19,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,12
1.7.3.2.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 32,07	R\$ 416,91	R\$ -	R\$ 416,91	R\$ -
1.7.3.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	3,00	26,00	0,00	26,00	R\$ 38,59	R\$ 1.119,11	R\$ -	R\$ 1.003,34	R\$ 115,77



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	CONTRATO N.º: 06/2023
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
	DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.4.4	BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R# 10324-ORSE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 657,08	R\$ 1.314,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,16
1.7.4.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	3,00	2,00	0,00	R\$ 8.635,63	R\$ 43.178,15	R\$ -	R\$ 17.271,26	R\$ 25.906,89
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$	R\$ 176.054,19	R\$ 16.421,88	R\$ 163.043,42	R\$ 13.010,77
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6690,00	0,02	6649,98	0,00	5,09	R\$ 33.848,50	R\$ -	R\$ 33.848,40	R\$ 0,10
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00	275,50	0,00	174,50	11,01	R\$ 4.954,50	R\$ 1.921,25	R\$ 1.921,25	R\$ 3.033,25
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	305,00	0,00	305,00	0,00	13,56	R\$ 4.141,90	R\$ -	R\$ 4.141,90	R\$ -
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	165,00	0,00	0,00	165,00	33,97	R\$ 5.605,05	R\$ 5.605,05	R\$ 5.605,05	R\$ -
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	150,00	0,00	150,00	0,00	68,34	R\$ 10.251,00	R\$ -	R\$ 10.251,00	R\$ -
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	48,00	0,29	24,80	23,11	27,85	R\$ 1.336,80	R\$ 643,61	R\$ 1.328,72	R\$ 8,08
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	157,00	0,00	157,00	0,00	23,50	R\$ 3.689,50	R\$ -	R\$ 3.689,50	R\$ -
1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	44,00	0,00	44,00	0,00	19,30	R\$ 849,20	R\$ -	R\$ 849,20	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Cahia Vanfessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medição Acumulada	Medição no Período	Acumulada Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,00	0,08	0,00	121,92	121,92	17,40	R\$ 2.122,80	R\$ 2.121,41	R\$ 2.121,41	R\$ 1,39
1.8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1470,00	0,62	1236,40	230,98	1469,38	12,52	R\$ 18.404,40	R\$ 2.891,87	R\$ 18.396,64	R\$ 7,76
1.8.11	EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	11,15	R\$ 1.494,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,10
1.8.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	21,00	11,00	10,00	0,00	10,00	225,78	R\$ 4.741,38	R\$ -	R\$ 2.257,80	R\$ 2.483,58
1.8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	17,06	R\$ 4.230,88	R\$ -	R\$ 4.230,88	R\$ -
1.8.14	LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	168,00	25,00	143,00	0,00	143,00	13,08	R\$ 2.197,44	R\$ -	R\$ 1.870,44	R\$ 327,00
1.8.15	ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,60
1.8.16	ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,02	R\$ 44,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,04
1.8.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	29,88	R\$ 59,76	R\$ -	R\$ 59,76	R\$ -
1.8.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	12,03	R\$ 48,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,12



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Círia Viníçssa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.733-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.8.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V, INC. 052017 - (REF. 2070306 - CAERN)	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	134,86	R\$	539,44	R\$	539,44	R\$	-
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$	201,70	R\$	-	R\$	201,70
1.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	2,00	3,00	0,00	3,00	179,86	R\$	899,30	R\$	-	R\$	539,58
1.8.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	15,50	R\$	527,00	R\$	-	R\$	527,00
1.8.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	92,59	R\$	370,36	R\$	-	R\$	370,36
1.8.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,85	R\$	100,85	R\$	-	R\$	100,85
1.8.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	111,50	R\$	334,50	R\$	-	R\$	334,50
1.8.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	485,43	R\$	485,43	R\$	-	R\$	485,43
1.8.27	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	17,00	33,00	0,00	33,00	30,43	R\$	1.521,50	R\$	-	R\$	1.004,19
1.8.28	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	48,19	R\$	144,57	R\$	-	R\$	48,19
1.8.29	INTERUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	65,92	R\$	65,92	R\$	-	R\$	65,92
1.8.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	1,00	30,00	0,00	30,00	54,14	R\$	1.678,34	R\$	-	R\$	1.624,20



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Br
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla
 Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.31	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	95,06	R\$ 3.041,92	R\$ 3.041,92	R\$ 3.041,92	R\$ -
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLACON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	46,64	R\$ 419,76	R\$ -	R\$ 419,76	R\$ -
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLACON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(REF: 97592-SINAPI)	UN	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	97,99	R\$ 10.974,88	R\$ -	R\$ 10.974,88	R\$ -
1.8.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTO 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (REF: 101510 SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.294,74	R\$ 3.294,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.294,74
1.8.35	PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x2") R_05/2021 - (REF: 1060119 - CAERN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,94	R\$ 9,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,88
1.8.36	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	11,00	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ -
1.8.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	614,57	R\$ 3.687,42	R\$ -	R\$ 3.687,42	R\$ -
1.8.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	3,00	22,00	0,00	22,00	36,45	R\$ 911,25	R\$ -	R\$ 801,90	R\$ 109,35
1.8.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00	4,00	78,00	0,00	78,00	60,16	R\$ 4.933,12	R\$ -	R\$ 4.692,48	R\$ 240,64
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	50,14	R\$ 150,42	R\$ -	R\$ 150,42	R\$ -

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.299.449-0

Carla Vennessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.8.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAS E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	213,63	R\$ 640,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,89
1.8.42	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 03, POSTE CIRCULAR DE 9 M COMICO CONTINUIDO EM AÇO FRANGEADO, INC. 05/2020- (EXCLUSIVE - LUMINARIAS/REF. 2070409-CAERN) RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	3.791,13	R\$ 26.257,91	R\$ -	R\$ 26.257,91	R\$ -
1.8.43	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	28,11	R\$ 196,77	R\$ 196,77	R\$ 196,77	R\$ -
1.8.44	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	21,00	0,00	21,00	21,00	779,35	R\$ 16.366,35	R\$ -	R\$ 16.366,35	R\$ -
1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO										
1.9.1	LOGICA										
1.9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	901,10	R\$ 901,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,10
1.9.1.2	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO - (REF. 7866 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	275,45	R\$ 275,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,45
1.9.1.3	REGUA RACK PAVÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	226,79	R\$ 226,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,79
1.9.1.4	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	M	610,00	0,00	610,00	610,00	9,91	R\$ 6.045,10	R\$ -	R\$ 6.045,10	R\$ -
1.9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	100,00	100,00	0,00	0,00	7,53	R\$ 753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,00
1.9.1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO S/AE 1020, PROF=40MM - (REF. 8382 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	28,78	R\$ 28,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,78
1.9.2	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE W/FI										
1.9.2.1	MODEM ROTATEADOR ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRAS OU SIMILAR - (REF. 12186 - ORSE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	167,02	R\$ 167,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,02
1.9.2.2	MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,84
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	10,00	10,00	0,00	0,00	2.089,21	R\$ 20.892,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.892,10



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.299.449-0

Carla Viníssa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.9.2.4	NOBREAK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.465,91	R\$ 3.465,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.465,91
1.10	SISTEMA CFTV											
1.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PARADE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	901,10	R\$ 14.374,32	R\$ 2.133,33	R\$ 12.090,20	R\$ 19.408,42
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45/MACHO CAT.5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	7,53	R\$ 1.802,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,20
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	1220,00	0,00	1004,73	215,27	1220,00	9,91	R\$ 12.090,20	R\$ 2.133,33	R\$ 12.090,20	R\$ -
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV											
1.10.2.1	CAMERA BULET INFRAVERMELHO MULTIH D 1080P - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	249,88	R\$ 7.996,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.996,16
1.10.2.2	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.811,92	R\$ 5.623,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.623,84
1.10.2.3	CAIXA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	43,31	R\$ 1.385,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385,92
1.10.2.4	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.059,19	R\$ 2.118,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,38
1.11	PISO DA AREA INTERNA											
1.11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	805,64	3,32	791,07	11,25	802,32	22,30	R\$ 17.985,77	R\$ 7.548,43	R\$ 212.254,71	R\$ 1.609,25
1.11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRILDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	805,64	3,38	791,01	11,25	802,28	34,25	R\$ 27.593,17	R\$ 385,31	R\$ 27.477,40	R\$ 115,77
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	1,41	0,00	0,00	1,41	1,41	57,90	R\$ 81,64	R\$ 81,64	R\$ 81,64	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Clara Verônica da Rocha
 Diretor(a) de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.1.1.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	593,80	0,00	593,80	0,00	593,80	105,44	R\$ 62.610,27	R\$ -	R\$ 62.610,27	R\$ -
1.1.1.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	112,42	20,64	91,78	0,00	91,78	49,85	R\$ 5.604,14	R\$ -	R\$ 4.575,23	R\$ 1.028,91
1.1.1.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	M2	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65	71,13	R\$ 2.322,39	R\$ -	R\$ 2.322,39	R\$ -
1.1.1.1.7	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	65,05	3,56	61,47	0,00	61,47	109,09	R\$ 7.096,30	R\$ -	R\$ 6.705,76	R\$ 390,54
1.1.1.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PISO DA ÁREA EXTERNA								R\$ 176.896,37	R\$ 6.830,60	R\$ 90.590,28	R\$ 86.306,09
1.1.1.2.1	PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	25,16	0,05	18,75	6,36	25,11	R\$ 93,88	R\$ 2.362,02	R\$ 597,08	R\$ 2.357,33	R\$ 4,69
1.1.1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X825 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	272,06	42,72	107,90	121,44	229,34	R\$ 51,33	R\$ 13.964,84	R\$ 6.233,52	R\$ 11.772,03	R\$ 2.192,81
1.1.1.2.3	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK = 19MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	R\$ 722,57	R\$ 6.387,52	R\$ -	R\$ 6.387,52	R\$ -
1.1.1.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:9). R_11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	14,73	0,00	14,73	0,00	14,73	R\$ 630,72	R\$ 9.290,51	R\$ -	R\$ 9.290,51	R\$ -
1.1.1.2.5	ATERRO MANUAL, DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 09/2016	M3	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	R\$ 123,60	R\$ 23.597,71	R\$ -	R\$ 23.597,71	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Fannessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	M2	439,30	0,00	439,30	0,00	439,30	R\$ 82,71	R\$ 36.334,50	R\$ -	R\$ 36.334,50	R\$ -
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	R\$ 399,36	R\$ 850,66	R\$ -	R\$ 850,66	R\$ -
1.11.2.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 28X26CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA A-C-I-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (ORSE 07324)	M2	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 101,88	R\$ 44.755,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.755,88
1.11.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES, SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,30	R\$ 9.796,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.796,39
1.11.2.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	439,30	439,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,90	R\$ 25.435,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.435,47
1.11.2.11	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS, AF_05/2018	M2	232,03	232,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,76	R\$ 4.120,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.120,85
1.12	REVESTIMENTO								R\$ 342.554,72	R\$ 10.594,24	R\$ 277.048,37	R\$ 65.506,35
1.12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	4814,11	27,02	4631,91	158,18	4787,09	R\$ 5,21	R\$ 25.081,51	R\$ 808,49	R\$ 24.940,74	R\$ 140,77
1.12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUGAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M2	4813,61	27,02	4631,91	154,68	4786,59	R\$ 38,02	R\$ 183.013,45	R\$ 5.880,93	R\$ 181.986,15	R\$ 1.027,30



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yannessia da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.123	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	M2	21,68	10,43	0,00	11,25	R\$ 7,05	R\$ 152,84	R\$ 79,31	R\$ 79,31	R\$ 79,31	79,53
1.124	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 09/2015	M2	21,68	10,43	0,00	11,25	R\$ 38,67	R\$ 838,37	R\$ 435,04	R\$ 435,04	R\$ 435,04	403,33
1.125	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	735,55	735,55	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 60.690,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60.690,23
1.126	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL, PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO. (REF.11175-ORSEI)	M2	91,94	50,87	41,07	0,00	R\$ 62,33	R\$ 5.730,62	R\$ -	R\$ 2.559,89	R\$ 2.559,89	2.170,73
1.127	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 08/2014 (REF. 87273-SINAPI)	M2	619,16	0,00	619,16	0,00	R\$ 78,27	R\$ 48.461,65	R\$ -	R\$ 48.461,65	R\$ 48.461,65	-
1.128	CAPILÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRACO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF. 1100129 - CAERN)	M	803,20	0,02	666,68	146,52	R\$ 23,14	R\$ 18.586,05	R\$ 3.390,47	R\$ 18.585,59	R\$ 18.585,59	0,46
1.13	ESQUADRIA											
1.13.1	JANELAS											
1.13.1.1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REF. C4513 SEINFRA	M2	59,42	0,00	59,42	0,00	R\$ 59,42	R\$ 292,83	R\$ 17.399,96	R\$ -	R\$ 17.399,96	52.730,41
												3.013,38

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)
 ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

 CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO
 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Carlé Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.1.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (REF. C4830-SEINFRA)	M2	6,85	1,20	5,65	0,00	5,65	R\$ 874,94	R\$ 5.993,34	R\$ -	R\$ 4.943,41	R\$ 1.049,93
1.13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	10,20	2,10	8,10	0,00	8,10	R\$ 630,15	R\$ 6.427,53	R\$ -	R\$ 5.104,22	R\$ 1.323,31
1.13.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021, RS	M2	66,27	1,20	65,07	0,00	65,07	R\$ 533,45	R\$ 35.351,73	R\$ -	R\$ 34.711,59	R\$ 640,14
1.13.2	PORTAS KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019											
1.13.2.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 8664-ORSE)	M2	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	R\$ 607,53	R\$ 3.444,70	R\$ -	R\$ 3.444,70	R\$ -
1.13.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 11611-ORSE)	M2	7,56	0,00	7,56	0,00	7,56	R\$ 607,53	R\$ 4.592,93	R\$ -	R\$ 4.592,93	R\$ -
1.13.2.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRA DE FERRO (REF. 9639-ORSE)	M2	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 339,92	R\$ 734,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,23
1.13.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	1,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 112,02	R\$ 3.808,68	R\$ -	R\$ 3.896,66	R\$ 112,02
1.13.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	19,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 111,67	R\$ 3.796,78	R\$ -	R\$ 1.675,05	R\$ 2.121,73
1.13.2.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	22,68	6,48	16,20	0,00	16,20	R\$ 634,19	R\$ 14.393,43	R\$ -	R\$ 10.273,88	R\$ 4.109,55
1.13.2.7												



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Francessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,90X2,10M), (REF. C1975-SEINFRA) KIT DE PORTA-PEONIA DE MADEIRA EM	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ -
1.13.2.9	ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 70X210CM, EXCLUSIVELY FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 1.005,08	R\$ 2.010,16	R\$ -	R\$ 2.010,16	R\$ -
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVELY FERRAGENS (REF. 08664-ORSE)	M2	16,80	0,00	0,00	16,80	16,80	R\$ 728,86	R\$ 12.244,85	R\$ 12.244,85	R\$ 12.244,85	R\$ -
1.13.2.11	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS - (REF. 3533 - ORSE)	M	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	R\$ 173,95	R\$ 1.252,44	R\$ -	R\$ 1.252,44	R\$ -
1.13.2.12	CANTONEIRA ALUMINIO ABAIS IGUAIS "I", E = 3/16" - (REF. 3930 - ORSE)	M	528,00	305,30	0,00	222,70	222,70	R\$ 39,95	R\$ 21.093,60	R\$ 8.896,87	R\$ 8.896,87	R\$ 12.196,73
1.13.3	PORTÃO E GRADE											
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	R\$ 901,39	R\$ 29.673,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.673,76
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF. 73932/1 - SINAPI03.2019)	M²	66,27	0,00	0,00	66,27	66,27	R\$ 656,00	R\$ 43.473,12	R\$ 43.473,12	R\$ 43.473,12	R\$ -
1.13.3.3	ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF. 1845 - ORSE)	M2	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 600,79	R\$ 769,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,01
1.14	FORRO											
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 PS	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 43,37	R\$ 34.940,61	R\$ -	R\$ 33.939,63	R\$ 1.000,98
1.15	PINTURA											
1.15.1	PINTURA DE TETO E PAREDE											
1.15.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 3,10	R\$ 107.571,62	R\$ 26.074,98	R\$ 77.444,01	R\$ 30.127,61
1.15.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 21,71	R\$ 17.480,44	R\$ -	R\$ 2.425,94	R\$ 71,54
1.15.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 14,29	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ 11.182,78	R\$ 329,82



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yvianessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.16.3	TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 (REF. C00669-SEINFRA)	UN	4,00	1,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 293,25	R\$ 933,00	R\$ -	R\$ 699,75	R\$ 233,25
1.16.4	CRUZETA EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") (REF. C00669-SEINFRA)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 302,96	R\$ 302,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,96
1.16.5	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREVIDA DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	R\$ -	R\$ 726,84	R\$ 363,42
1.16.6	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 639,39	R\$ 2.557,56	R\$ -	R\$ 639,39	R\$ 1.918,17
1.16.7	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 281,42	R\$ 644,26	R\$ -	R\$ 562,84	R\$ 281,42
1.16.8	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=65MM (2 1/2") - REF. C1456-SEINFRA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 860,71	R\$ 860,71	R\$ -	R\$ 860,71	R\$ -
1.16.9	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR - (REF. 4081 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	R\$ -	R\$ 9.179,68	R\$ -
1.16.10	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "ABERTA AQUÍ", P/INSTAL. INCENDIO ENDEREÇÁVEL - REF. 11829-ORSE)	UNIDADE	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 188,55	R\$ 377,10	R\$ 188,55	R\$ 377,10	R\$ -
1.16.11	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. 11978-ORSE)	UNIDADE	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	R\$ 130,68	R\$ 2.482,92	R\$ -	R\$ 2.482,92	R\$ -
1.16.12	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 278,04	R\$ 1.668,24	R\$ 1.668,24	R\$ 1.668,24	R\$ -
1.16.13	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUINCHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020 - (REF. 98765-SINAPI)	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 2.922,56	R\$ 5.845,12	R\$ -	R\$ 5.845,12	R\$ -



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yannessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	un	Quantitativos Fisicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.16.14	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020	UN	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 34,87	R\$ 418,44	R\$ 418,44	R\$ 418,44	R\$ -
1.16.15	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 20X20CM EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF. 42137-ORSE	UNIDADE	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 40,62	R\$ 243,72	R\$ 243,72	R\$ 243,72	R\$ -
1.16.16	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, 20X40CM EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).REF. 11853-ORSE	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 62,58	R\$ 750,96	R\$ 750,96	R\$ 750,96	R\$ -
1.17	EXECUCAO DE MURO										
1.17.1	LOCALICAO DE MURO, INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO DE MADEIRA, R_11/2020 - (REF. 1010012-CAERN)	M	130,01	0,00	130,01	0,00	R\$ 1,92	R\$ 249,62	R\$ -	R\$ 249,62	R\$ 1.064,44
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	23,37	0,00	23,37	0,00	R\$ 93,98	R\$ 2.193,98	R\$ -	R\$ 2.193,98	-
1.17.3	CONCRETO CICLOPICO FCK = 18MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M3	39,49	0,00	39,49	0,00	R\$ 722,57	R\$ 28.534,29	R\$ -	R\$ 28.534,29	-
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	14,28	0,00	14,28	0,00	R\$ 38,55	R\$ 550,49	R\$ -	R\$ 550,49	-
1.17.5	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	5,96	0,00	5,96	0,00	R\$ 56,92	R\$ 339,24	R\$ -	R\$ 339,24	-
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF. 1030022-CAERN)	M3	5,20	0,00	5,20	0,00	R\$ 630,72	R\$ 3.279,74	R\$ -	R\$ 3.279,74	-
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF 08/2018 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M2	5,96	0,00	5,96	0,00	R\$ 46,24	R\$ 275,59	R\$ -	R\$ 275,59	-
1.17.8	EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	5,20	0,00	5,20	0,00	R\$ 4.329,88	R\$ 22.515,38	R\$ -	R\$ 22.515,38	-



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	R\$ 100,67	R\$ 10.470,69	R\$ -	R\$ 10.470,69	R\$ -
1.17.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 8637 -ORSE)	M	126,08	13,74	64,60	47,72	112,32	R\$ 77,47	R\$ 9.766,87	R\$ 3.696,67	R\$ 8.701,43	R\$ 1.064,44
1.18.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 MD. (REF. 03167 -ORSE) GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,70M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MEGANICO, AF. 04/2019 PS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34	R\$ -	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34
1.18.2	CORRIMA SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2. EM AÇO GALVANIZADO, AF. 04/2019 PS LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE 1,00" M, INCLINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZOS E DENMAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 121,03	R\$ 7.624,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.624,89
1.18.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 11/2017	M	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	R\$ 26,62	R\$ 851,84	R\$ -	R\$ 851,84	R\$ -
1.18.4	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2768-SEINFRA)	M2	2720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,22	R\$ 11.478,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.478,40
1.18.7		M	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	R\$ 983,96	R\$ 9.209,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.209,87
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):			R\$ 3.661.470,57	R\$ 193.542,74	R\$ 2.872.770,00	R\$ 788.700,57						

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: R\$ 193.542,74 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).