



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Fisicos			Medido do Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Medido Acumulado	Medido do Período						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.2.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	14,18	0,00	14,18	14,18	R\$ 133,56	R\$ 1.893,88	R\$ -	R\$ 1.893,88	R\$ -
1.2.2	RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES										
1.2.2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	37,80	0,00	37,80	37,80	R\$ 68,27	R\$ 2.580,61	R\$ -	R\$ 2.580,61	R\$ -
1.2.2.7	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 101,29	R\$ 202,58	R\$ -	R\$ 202,58	R\$ -
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA										
1.2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	30,50	0,00	30,50	30,50	R\$ 93,88	R\$ 2.863,34	R\$ -	R\$ 2.863,34	R\$ -
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	141,53	0,00	141,53	141,53	R\$ 123,60	R\$ 17.493,11	R\$ -	R\$ 17.493,11	R\$ -
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	31,86	0,00	31,86	31,86	R\$ 56,92	R\$ 1.813,47	R\$ -	R\$ 1.813,47	R\$ -
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M3	23,75	0,00	23,75	23,75	R\$ 33,15	R\$ 787,31	R\$ -	R\$ 787,31	R\$ -
1.2.3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2152,10	0,00	2152,10	2152,10	R\$ 3,30	R\$ 7.101,93	R\$ -	R\$ 7.101,93	R\$ -
1.3	ESTRUTURA										
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME										
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,72	0,00	35,72	35,72	R\$ 178,77	R\$ 6.385,66	R\$ -	R\$ 6.385,66	R\$ -
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 12.12.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,91	0,00	12,91	12,91	R\$ 622,22	R\$ 8.032,86	R\$ -	R\$ 8.032,86	R\$ -
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,91	0,00	12,91	12,91	R\$ 317,62	R\$ 4.100,47	R\$ -	R\$ 4.100,47	R\$ -
1.3.2	SUPERESTRUTURA										
1.3.2.1	PILARES										
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	75,72	15,74	49,62	59,98	R\$ 254,65	R\$ 19.282,10	R\$ 2.638,17	R\$ 15.273,90	R\$ 4.008,19
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 12.12.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,41	0,00	3,41	3,41	R\$ 622,22	R\$ 2.121,77	R\$ -	R\$ 2.121,77	R\$ -
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,41	0,00	3,41	3,41	R\$ 317,62	R\$ 1.083,08	R\$ -	R\$ 1.083,08	R\$ -
1.3.2.2	VIGAS										
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	154,81	0,00	154,81	154,81	R\$ 200,22	R\$ 30.996,06	R\$ -	R\$ 30.996,06	R\$ -



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.328.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS**

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

*Br* Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

*Carla* Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido do Período	Valor do Período	Valor Acumulado
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	542,70	2,74	535,39	4,57	R\$ 20,12	R\$ 10.919,12	R\$ 91,95	R\$ 10.863,99	R\$ 55,13
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	571,40	57,71	513,69	0,00	R\$ 18,93	R\$ 10.816,60	R\$ -	R\$ 9.724,15	R\$ 1.092,45
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1497,60	0,06	1497,54	0,00	R\$ 17,17	R\$ 25.713,79	R\$ -	R\$ 25.712,76	R\$ 1,03
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384,10	0,61	341,12	42,37	R\$ 14,57	R\$ 5.596,34	R\$ 617,33	R\$ 5.587,45	R\$ 8,89
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS						R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPA (RF_101963-SINAPI)	M2	188,04	0,00	188,04	0,00	R\$ 245,41	R\$ 46.146,90	R\$ -	R\$ 46.146,90	R\$ -
1.5	PAREDES E PAINES						R\$ 24.962,26	R\$ 8.757,30	R\$ 8.757,30	R\$ 19.677,60	R\$ 5.284,66
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	137,04	32,72	48,88	55,44	R\$ 157,96	R\$ 21.646,84	R\$ 8.757,30	R\$ 16.478,39	R\$ 5.168,45
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	489,00	17,14	471,86	0,00	R\$ 6,78	R\$ 3.315,42	R\$ -	R\$ 3.198,21	R\$ 116,21
1.6	COBERTURA						R\$ 39.285,35	R\$ 1.495,38	R\$ 1.495,38	R\$ 36.286,33	R\$ 2.965,02
1.6.1	COBERTURA EM ACM						R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.1.3	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo. Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	M2	15,33	0,00	15,33	0,00	R\$ 96,81	R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ 1.484,10	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO						R\$ 24.452,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.452,79	R\$ -
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	0,00	R\$ 24,97	R\$ 410,76	R\$ -	R\$ 410,76	R\$ -
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	0,00	16,45	0,00	R\$ 71,41	R\$ 1.174,69	R\$ -	R\$ 1.174,69	R\$ -

Secretaria de Saúde  
906 Proc. 239/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66
DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº
Carla Viníssa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Table with columns: Item, Descrição, UN, Total, Saldo, Medido Acumulado, Medido do Período, Medido Inc. Período, Valor Unitário com BDI, Valor do Contrato, Valor do Período, Valor Acumulado, Saldo. Includes sub-headers for Quantitativos Físicos and Quantitativos Financeiros.



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS

NORMAS TÉCNICAS

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

*[Assinatura]*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

*[Assinatura]*  
Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	UN	Descrição	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Quantitativos Financeiros			Saldo
			Total	Saldo	Medido do Período			Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	
1.7.2.21	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 9,86	R\$ 187,34	R\$ 187,34	R\$ 187,34	R\$ -
1.7.2.22	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	49,00	0,00	40,00	49,00	R\$ 16,00	R\$ 784,00	R\$ 640,00	R\$ 784,00	R\$ -
1.7.2.26	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 50MM. - (REF. 03404-ORSE)	120,00	0,00	120,00	120,00	R\$ 5,12	R\$ 614,40	R\$ 614,40	R\$ 614,40	R\$ -
1.7.2.27	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM. - (REF. 03404-ORSE)	181,00	181,00	0,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 1.127,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,63
1.7.2.28	UN	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. - (REF. 03404-ORSE)	52,00	0,00	52,00	52,00	R\$ 6,94	R\$ 360,88	R\$ 360,88	R\$ 360,88	R\$ -
1.7.2.29	UN	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 56,25	R\$ 1.068,75	R\$ 1.068,75	R\$ 1.068,75	R\$ -
1.7.3		<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>									
1.7.3.2		<b>LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES</b>									
1.7.3.2.37	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,76
1.7.3.2.38	UN	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,30
1.8		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
1.8.5	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	75,00	0,00	75,00	75,00	R\$ 66,34	R\$ 5.125,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.32	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	3,00	3,00	0,00	0,00	R\$ 46,64	R\$ 139,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,92
1.8.33	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020(REF. 97592-SINAPI)	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 97,99	R\$ 195,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,98
1.8.40	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	0,00	18,00	18,00	R\$ 50,14	R\$ 902,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.45	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	7,00	1,00	6,00	6,00	R\$ 146,37	R\$ 1.024,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,37
1.11		<b>PISO</b>									
1.11.1	M2	<b>PISO DA ÁREA INTERNA</b>	36,48	9,34	27,14	27,14	R\$ 229.947,39	R\$ 89.113,96	R\$ 221.788,19	R\$ 221.788,19	R\$ 146,37
1.11.1.3		PISO CIMENTADO, TRACO 1,3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020					R\$ 50.005,78	R\$ 2.146,11	R\$ 48.130,13	R\$ 48.130,13	R\$ 1.875,66
							R\$ 2.112,19	R\$ 1.571,41	R\$ 1.571,41	R\$ 1.571,41	R\$ 540,79



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 09/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS  
NORMAS TÉCNICAS

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

*B*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

*Carla*  
Carla Viníssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Quantitativos Financeiros			Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado			Medido do Período	Valor do Contrato	Valor do Período		Valor Acumulado
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	60,31	12,66	47,65	0,00	47,65	R\$ 105,44	R\$ 6.359,09	R\$ -	R\$ 5.024,22	R\$ 1.334,87
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_09/2014	M2	10,92	0,00	10,92	0,00	10,92	R\$ 71,13	R\$ 776,74	R\$ -	R\$ 776,74	R\$ -
1.11.1.68	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,04	0,00	15,81	0,23	16,04	R\$ 623,91	R\$ 10.007,52	R\$ 143,50	R\$ 10.007,52	R\$ -
1.11.1.69	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	802,26	0,00	791,01	11,25	802,26	R\$ 4,20	R\$ 3.369,49	R\$ 47,25	R\$ 3.369,49	R\$ -
1.11.1.70	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1187,37	0,00	1170,72	16,65	1187,37	R\$ 23,06	R\$ 27.380,75	R\$ 383,95	R\$ 27.380,75	R\$ -
1.11.2	<b>PISO DA ÁREA EXTERNA</b>											
1.11.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M2	14,94	5,03	9,91	0,00	9,91	R\$ 722,57	R\$ 10.795,20	R\$ -	R\$ 7.160,67	R\$ 3.634,53
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R. 11/2020 (GAERN - 1050022)	M2	5,10	4,20	0,90	0,00	0,90	R\$ 630,72	R\$ 3.216,67	R\$ -	R\$ 567,65	R\$ 2.649,02
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	752,09	0,00	142,29	609,80	752,09	R\$ 82,71	R\$ 62.205,36	R\$ 50.436,66	R\$ 62.205,36	R\$ -
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,54	0,00	117,07	91,47	208,54	R\$ 389,38	R\$ 83.286,71	R\$ 36.531,29	R\$ 83.286,71	R\$ -
1.11.2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	213,07	0,00	213,07	0,00	213,07	R\$ 95,92	R\$ 20.437,67	R\$ -	R\$ 20.437,67	R\$ -
1.12	<b>REVESTIMENTO</b>											
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 6.716,31	R\$ -	R\$ 6.716,31	R\$ -
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273- SINAPI)	M2	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,27	R\$ 4.189,79	R\$ -	R\$ 4.189,79	R\$ -

Secretaria de Saúde  
909 PROG. 239 120



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,86

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO

*B*  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

*Carla*  
 Carla Vainessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Medido Acumulado	Medido do Período						
1.13	ESQUADRIA						R\$ 38.960,76	R\$ 1.221,48	R\$ 33.544,32	R\$ 5.416,44	
1.13.1	JANELAS						R\$ 20.351,30	-	R\$ 20.351,30	-	
1.13.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	237,86	237,86	0,00	237,86	R\$ 85,56	R\$ 20.351,30	R\$ 20.351,30	-	
1.13.2	PORTAS						R\$ 17.987,50	R\$ 1.221,48	R\$ 13.193,02	R\$ 4.794,48	
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	0,00	0,00	7,56	R\$ 634,19	R\$ 4.794,48	-	R\$ 4.794,48	
1.13.2.13	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, cl/visor, tipo vai-venh, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 2.840,20	R\$ 11.360,80	-	R\$ 11.360,80	
1.13.2.14	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E11,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	27,00	9,00	18,00	27,00	R\$ 67,86	R\$ 1.832,22	R\$ 1.832,22	-	
1.13.3	PORTÃO E GRADE						R\$ 621,96	-	-	R\$ 621,96	
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	0,69	0,00	0,00	0,69	R\$ 901,39	R\$ 621,96	-	R\$ 621,96	
1.15.1	PINTURA						R\$ 10.419,85	R\$ 853,61	R\$ 853,61	R\$ 9.566,24	
1.15.1.4	PINTURA DE TETO E PAREDE						R\$ 9.790,47	R\$ 853,61	R\$ 853,61	R\$ 8.936,86	
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	319,95	0,00	304,86	319,95	R\$ 2,80	R\$ 895,86	R\$ 853,61	R\$ 42,25	
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	319,95	0,00	0,00	319,95	R\$ 15,66	R\$ 5.010,42	-	R\$ 5.010,42	
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	319,95	0,00	0,00	319,95	R\$ 12,14	R\$ 3.884,19	-	R\$ 3.884,19	
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA						R\$ 629,38	-	-	R\$ 629,38	
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	28,01	0,00	0,00	28,01	R\$ 22,47	R\$ 629,38	-	R\$ 629,38	
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO						R\$ 31.196,99	R\$ 3.068,98	R\$ 18.302,13	R\$ 2.894,86	
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 140,75	R\$ 563,00	-	R\$ 563,00	
1.16.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 233,25	R\$ 699,75	-	R\$ 699,75	
1.16.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	-	R\$ 1.090,26	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

Carla Vainfessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido Inc. Período	Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado		Medido do Período	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.16.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20"CM EM PVC-2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 12137-ORSE	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	R\$ 40,62	R\$ 284,34	R\$ 284,34	R\$ -	R\$ 4.128,26
1.16.17	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.128,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.18	Sirene audiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	UN	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 239,66	R\$ 479,32	R\$ -	R\$ 239,66	R\$ 239,66
1.16.19	Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.784,64	R\$ 2.784,64	R\$ -	R\$ 2.784,64	R\$ -
1.16.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,39	R\$ 440,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,34
1.16.21	NIPLER EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,55	R\$ 1.859,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.859,55
1.16.22	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,82	R\$ 2.104,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.104,38
1.16.23	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapas 16	UN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,70	R\$ 537,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 537,00
1.16.24	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 150,74	R\$ 904,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 904,44
1.16.25	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	R\$ 1.482,40	R\$ -	R\$ 1.482,40	R\$ -
1.16.26	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	R\$ 14,08	R\$ 5.913,60	R\$ -	R\$ 5.913,60	R\$ -
1.16.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	R\$ 16,03	R\$ 480,90	R\$ -	R\$ 480,90	R\$ -
1.16.28	Caço de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , tensão 1kv	M	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	R\$ 13,49	R\$ 3.372,50	R\$ -	R\$ 3.372,50	R\$ -
1.16.29	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	14,00	2,00	12,00	12,00	0,00	0,00	R\$ 118,31	R\$ 1.656,34	R\$ -	R\$ 1.419,72	R\$ 236,62
1.16.30	Central de alarme de incêndio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.324,37	R\$ 2.324,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.31	NIPLER EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,80	R\$ 91,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,60
1.17	EXECUÇÃO DE MURO												
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	44,33	0,00	44,33	44,33	0,00	0,00	R\$ 93,88	R\$ 4.161,70	R\$ -	R\$ 4.161,70	R\$ -
									R\$ 51.554,64	R\$ -	R\$ 49.563,34	R\$ -	R\$ 2.001,30



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO + 1º ADITIVO: R\$ 4.329.249,66

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 24/03/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/02/2025 - 20/03/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS

NORMAS TÉCNICAS

**7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO**

  
 Bruna Luana Bezerra da Silva  
 Assessora Técnica I  
 Mat. nº 0535826-1 / CREA nº

  
 Carla Valhessa da Rocha  
 Diretora de Engenharia II  
 Mat. nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos			Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado							
1.17.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa. 30% PEDRA DE MÁO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	11,28	0,00	11,28	0,00	11,28	R\$ 722,57	R\$ 8.150,59	R\$ -	R\$ 8.150,59	R\$ -
1.17.4	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,07	0,00	11,56	0,00	11,56	R\$ 38,55	R\$ 1.313,40	R\$ -	R\$ 445,64	R\$ 887,76
1.17.5	REATERRO MANUAL_APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96	R\$ 56,92	R\$ 623,84	R\$ -	R\$ 623,84	R\$ -
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	M3	6,29	0,00	6,29	0,00	6,29	R\$ 630,72	R\$ 3.967,23	R\$ -	R\$ 3.967,23	R\$ -
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	331,16	0,00	319,90	0,00	319,90	R\$ 100,67	R\$ 33.337,88	R\$ -	R\$ 32.204,34	R\$ 1.133,54
<b>1.18</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							R\$ 9.240,17	R\$ 1.552,36	R\$ 1.552,36	R\$ 8.476,97	R\$ 763,20
1.18.8	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,25	0,00	0,00	10,25	10,25	R\$ 151,45	R\$ 1.552,36	R\$ 1.552,36	R\$ 1.552,36	R\$ -
1.18.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA. E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,00	R\$ 763,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 763,20
1.18.10	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG. BRANCO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 52,37	R\$ 2.409,02	R\$ -	R\$ 2.409,02	R\$ -
1.18.11	Soleira (filete) em granito cinza andorinha. l = 7 cm, e = 2 cm	M	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	R\$ 59,73	R\$ 4.515,59	R\$ -	R\$ 4.515,59	R\$ -
<b>TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):</b>								<b>R\$ 667.779,09</b>	<b>R\$ 113.616,17</b>	<b>R\$ 600.898,69</b>	<b>R\$ 66.880,40</b>	

Importa a presente medição em: R\$ 113.616,17 (CENTO E TREZE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESETE CENTAVOS).

Secretaria de Saúde

Fls. 912 PROC. 239 / 2023