



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairry Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|---------|---|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Valor Unitário (Com BDI) | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1,00 | 0,65 | 0,27 | 0,08 | 0,35 | R\$ 138.724,09 | R\$ 138.724,09 | R\$ 11.097,93 | R\$ 48.553,43 | R\$ 90.170,66 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 138.724,09 | R\$ 138.724,09 | R\$ 11.097,93 | R\$ 48.553,43 | R\$ 90.170,66 |
| 1.2.1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | R\$ 206.504,92 | R\$ 206.504,92 | R\$ 4.119,96 | R\$ 194.550,80 | R\$ 11.954,12 |
| 1.2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | R\$ 390,54 | R\$ 4.742,88 | R\$ - | R\$ 4.742,88 | R\$ - |
| 1.2.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES: AF_10/2018 | M | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | R\$ 68,28 | R\$ 11.607,60 | R\$ - | R\$ 11.607,60 | R\$ - |
| 1.2.1.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA: AF_05/2018 | m² | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | R\$ 133,56 | R\$ 26.498,30 | R\$ - | R\$ 26.498,30 | R\$ - |
| 1.2.2 | RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES | | | | | | | R\$ 31.836,96 | R\$ 31.836,96 | R\$ - | R\$ 31.836,96 | R\$ - |
| 1.2.2.1 | RETRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020 (REF:CAERN - 1200025) | m² | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,23 | R\$ 256,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ 256,14 |
| 1.2.2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCAREA - (REF:4801 -ORSE) | m² | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | R\$ 34,61 | R\$ 19.935,36 | R\$ - | R\$ 19.935,36 | R\$ - |
| 1.2.2.3 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - (REF: 21 - ORSE) | M | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | R\$ 13,32 | R\$ 2.370,96 | R\$ - | R\$ 2.370,96 | R\$ - |

3493
Secretaria de Saúde
PROC. 239/22
Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Total | Saldo | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | |
|---------|---|----|----------|-------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.2.2.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 | m² | 1.224,00 | 0,00 | 1224,00 | 0,00 | 1224,00 | R\$ 0,47 | R\$ 575,28 | R\$ - | R\$ 575,28 | R\$ - |
| 1.2.2.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (REF: 72897-SINAPI) | m³ | 262,42 | 0,00 | 262,42 | 0,00 | 262,42 | R\$ 33,15 | R\$ 8.699,22 | R\$ - | R\$ 8.699,22 | R\$ - |
| 1.2.3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 | m³ | 121,76 | 1,42 | 102,96 | 17,38 | 120,34 | R\$ 93,88 | R\$ 11.430,83 | R\$ 1.631,63 | R\$ 97.999,92 | R\$ 133,31 |
| 1.2.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,28 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021 | m³ | 25,92 | 0,00 | 25,92 | 0,00 | 25,92 | R\$ 10,19 | R\$ 264,12 | R\$ - | R\$ 264,12 | R\$ - |
| 1.2.3.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016 | m³ | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | R\$ 123,60 | R\$ 80.092,80 | R\$ - | R\$ 80.092,80 | R\$ - |
| 1.2.3.4 | REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF_10/2017 | m³ | 27,47 | 0,00 | 27,47 | 0,00 | 27,47 | R\$ 56,92 | R\$ 1.563,59 | R\$ - | R\$ 1.563,59 | R\$ - |
| 1.2.3.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, (REF. 72897-SINAPI) | m³ | 144,25 | 0,00 | 144,25 | 0,00 | 144,25 | R\$ 33,15 | R\$ 4.781,89 | R\$ - | R\$ 4.781,89 | R\$ - |
| 1.2.4 | INSTALAÇÃO DE CANTIEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R\$ 33.742,35 | R\$ 2.489,33 | R\$ 22.177,68 | R\$ 11.564,67 |

Secretaria de Saúde
 3494
 PROC. 235/22
 A.C.L.T.

Secretaria de Saúde
 235/22
 A.C.L.T.
 Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sterhy Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|---------|---|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.2.4.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,4M - REV 02_02/2022 - (REF.4654-ORSE) | M | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | R\$ 1.318,92 | R\$ 7.913,52 | R\$ 1.318,92 | R\$ 6.594,60 | R\$ 1.318,92 |
| 1.2.4.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3X2,3M - (REF.4656-ORSE) | MES | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | R\$ 1.169,41 | R\$ 14.032,92 | R\$ 1.169,41 | R\$ 5.847,05 | R\$ 8.185,87 |
| 1.2.4.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,0M X2,3M - (REF.4657-ORSE) | MES | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | R\$ 1.029,94 | R\$ 6.179,64 | R\$ - | R\$ 4.119,76 | R\$ 2.059,88 |
| 1.2.4.4 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF.9416-ORSE) | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 2.192,38 | R\$ 2.192,38 | R\$ - | R\$ 2.192,38 | R\$ - |
| 1.2.4.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO - (REF. C1622 - SEINFRA) | UN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | R\$ 3.423,89 | R\$ 3.423,89 | R\$ - | R\$ 3.423,89 | R\$ - |
| 1.3 | ESTRUTURA | | | | | | | R\$ 890.791,49 | R\$ 230.523,61 | R\$ 15.120,95 | R\$ 172.199,30 | R\$ 58.324,32 |
| 1.3.1 | SAPATAS E VIGAS BALDRAME | | | | | | | R\$ 38,55 | R\$ 2.867,7345 | R\$ - | R\$ 2.867,735 | R\$ - |
| 1.3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 8 CM. AF_08/2017 | m² | 74,39 | 0,00 | 74,39 | 0,00 | 74,39 | R\$ 38,55 | R\$ 2.867,7345 | R\$ - | R\$ 2.867,735 | R\$ - |
| 1.3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017 | m² | 107,16 | 0,00 | 107,16 | 0,00 | 107,16 | R\$ 178,77 | R\$ 19.156,99 | R\$ - | R\$ 19.156,99 | R\$ - |

3495
PROC. 039/20
Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N°: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sariny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | | Quantitativos Financeiros | | | |
|---------|--|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.3.1.3 | ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 456,00 | 16,20 | 439,80 | 0,00 | 439,80 | R\$ 19,21 | R\$ 8.759,76 | R\$ - | R\$ 8.448,56 | R\$ 311,20 |
| 1.3.1.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | R\$ 622,22 | R\$ 13.831,95 | R\$ - | R\$ 13.831,95 | R\$ - |
| 1.3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | R\$ 317,62 | R\$ 7.060,69 | R\$ - | R\$ 7.060,69 | R\$ - |
| 1.3.1.6 | CONCRETO CICLÓRICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 169,34 | 63,15 | 91,69 | 14,50 | 106,19 | R\$ 722,57 | R\$ 122.360,00 | R\$ 10.477,27 | R\$ 76.729,71 | R\$ 45.630,29 |
| 1.3.1.7 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (CAERN - 1030022) | m³ | 33,87 | 9,33 | 20,16 | 4,38 | 24,54 | R\$ 630,72 | R\$ 21.362,49 | R\$ 2.762,55 | R\$ 15.477,87 | R\$ 5.884,62 |
| 1.3.1.8 | ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | R\$ 24,13 | R\$ 9.386,57 | R\$ - | R\$ 9.386,57 | R\$ - |

3496
Proc. 239/2024
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSG - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarany Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|-----------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.3.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.201,00 | 303,23 | 809,98 | 87,78 | 897,77 | R\$ 21,43 | R\$ 25.737,43 | R\$ 1.881,13 | R\$ 19.239,22 | R\$ 6.498,21 |
| 1.3.2 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | PILARES | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 527,94 | 3,40 | 524,54 | 0,00 | 524,54 | R\$ 254,65 | R\$ 134.439,92 | R\$ - | R\$ 133.574,12 | R\$ 865,80 |
| 1.3.2.1.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 26,91 | 0,00 | 26,91 | 0,00 | 26,91 | R\$ 622,22 | R\$ 16.743,94 | R\$ - | R\$ 16.743,94 | R\$ - |
| 1.3.2.1.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m² | 26,91 | 0,00 | 26,91 | 0,00 | 26,91 | R\$ 317,62 | R\$ 8.547,15 | R\$ - | R\$ 8.547,15 | R\$ - |
| 1.3.2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 854,00 | 21,24 | 832,76 | 0,00 | 832,76 | R\$ 20,12 | R\$ 17.182,48 | R\$ - | R\$ 16.755,14 | R\$ 427,34 |
| 1.3.2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84,00 | 7,32 | 76,68 | 0,00 | 76,68 | R\$ 19,66 | R\$ 1.651,44 | R\$ - | R\$ 1.507,53 | R\$ 143,91 |

3497
 Proc. 339/22
 Assete



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Santny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|-----------|---|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.3.2.1.6 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.240,00 | 0,00 | 2240,00 | 0,00 | 2240,00 | R\$ 17,17 | R\$ 38.460,80 | R\$ - | R\$ 38.460,80 | R\$ - | R\$ 1.212,66 |
| 1.3.2.1.7 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 916,00 | 83,23 | 832,77 | 0,00 | 832,77 | R\$ 14,57 | R\$ 13.346,12 | R\$ - | R\$ 12.133,46 | R\$ - | R\$ 1.212,66 |
| 1.3.2.2 | VIGAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 672,73 | 1,38 | 563,17 | 108,18 | 671,35 | R\$ 200,22 | R\$ 134.694,00 | R\$ 21.659,80 | R\$ 134.417,70 | R\$ 276,30 | R\$ 5.798,86 |
| 1.3.2.2.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 12,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 65,90 | 5,73 | 44,30 | 16,87 | 60,17 | R\$ 622,22 | R\$ 41.004,30 | R\$ 9.874,63 | R\$ 37.438,98 | R\$ 3.565,32 | |
| 1.3.2.2.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDEES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m² | 65,90 | 5,73 | 44,30 | 16,87 | 60,17 | R\$ 317,62 | R\$ 20.931,16 | R\$ 5.040,63 | R\$ 19.111,20 | R\$ 1.819,96 | |
| 1.3.2.2.4 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 112,00 | 1,66 | 110,34 | 0,00 | 110,34 | R\$ 20,12 | R\$ 2.253,44 | R\$ - | R\$ 2.220,04 | R\$ 33,40 | |

3498
Proc. 039/22
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BEIÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.834-000

| |
|---|
| CONTRATO Nº: 09/2023 |
| VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57 |
| DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023 |
| DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024 |
| DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024 |
| PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024 |

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Santley Saldany Silva Ribeiro
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 ONSA 211.630.480-6

Jefferson Alves Andrade de Mesquita Santos
 Diretor de Engenharia II
 CRÉA: 211.803.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|-----------|--|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Utilizado Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.3.2.2.5 | ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - (MONTAGEM), AF_09/2022 | KG | 27.000 | 1,05 | 25.955 | 0,00 | 25.955 | R\$ 16,935 | R\$ 511,11 | R\$ - | R\$ 491,23 | R\$ 19,883 |
| 1.3.2.2.6 | ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - (MONTAGEM), AF_09/2022 | KG | 342,000 | 3,96 | 338,04 | 0,00 | 338,04 | R\$ 17,117 | R\$ 5.872,14 | R\$ - | R\$ 5.804,15 | R\$ 67,99 |
| 1.3.2.2.7 | ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - (MONTAGEM), AF_09/2022 | KG | 63,000 | 1,10 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | R\$ 14,57 | R\$ 917,91 | R\$ - | R\$ 901,83 | R\$ 16,03 |
| 1.3.2.3 | LAJES PRE-MOLDADAS | | | | | | | | 177.688,35 | | 1311.008,57 | 46.648,78 |
| 1.3.2.3.1 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRIGADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CEMENTAÇA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)+0,45) AF_11/2020, COM FCK=50MPA (RF: 101963-SINAP) | m² | 655,316 | 1,68 | 1.023,593 | 314,54 | 498,57 | R\$ 245,41 | R\$ 1153.296,00 | R\$ 77.215,80 | R\$ 122.554,06 | R\$ 40.931,94 |
| 1.3.2.3.2 | ARMADILHAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - (MONTAGEM), AF_09/2022 | KG | 756,000 | 3,06 | 1.620,15 | 267,915 | 428,10 | R\$ 18,57 | R\$ 13.501,95 | R\$ 4.922,24 | R\$ 7.664,20 | R\$ 5.637,75 |

Secretaria de Saúde
 Proc. 239/22
 Acoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sterany Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carles
Diretor de Engenharia II
CREA: 201.009.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|-----------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Utilizado Com Bill | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.3.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0(MM) - MONTAGEM/AF_08/2022 | KG | 20.000 | 1.398 | 18.114 | 0,00 | 18,14 | R\$ 116,85 | R\$ 333,00 | R\$ - | R\$ 302,08 | R\$ 30,97 |
| 1.3.2.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5(MM) - MONTAGEM/AF_08/2022 | KG | 40.000 | 3.411 | 36.559 | 0,00 | 36,59 | R\$ 114,11 | R\$ 564,40 | R\$ - | R\$ 516,28 | R\$ 48,12 |
| 1.3.3 | ESTRUTURAS EXTRAS | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | CONFECÇÃO REPERESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FOX = 25 MPa AF_01/2017 | m³ | 10,63 | 10,13 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | R\$ 4.329,68 | R\$ 46.026,62 | R\$ - | R\$ 2.764,94 | R\$ 43.861,68 |
| 1.4 | INTERPREtabilização | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | INTERPREtabilização DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2,0Mx3,0M AF_08/2018 | m² | 1.479,10 | 745,15 | 222,27 | 513,68 | 735,95 | R\$ 46,24 | R\$ 72.046,58 | R\$ 23.752,66 | R\$ 304.620,26 | R\$ 38.016,25 |
| 1.4.2 | INTERPREtabilização DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, LAMA CAUANDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FRUÍFER ASFALTICO, E-39MM AF_06/2018 | m² | 15,49 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 146,15 | R\$ 68.393,53 | R\$ 23.752,66 | R\$ 304.030,23 | R\$ 34.363,25 |
| 1.4.3 | PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:3, E-50CM AF_06/2018 | m² | 15,49 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 89,66 | R\$ 1.399,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.399,14 |
| 1.5 | PARISIS DE PAINES | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X29CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUPL AF_12/2021 | m³ | 2.407,05 | 619,19 | 736,64 | 841,22 | 1587,66 | R\$ 76,58 | R\$ 169.145,99 | R\$ 66.103,07 | R\$ 124.774,04 | R\$ 64.371,95 |

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 239/22
Assessor



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:55.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safely Spakely Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jeferson Albuquerque de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.602.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|---------|--|-----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com EBI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 03/2016 | m² | 48,88 | 48,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 157,96 | R\$ 7.721,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.721,08 |
| 1.5.3 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 46,40 | 7,30 | 24,80 | 14,30 | 39,10 | R\$ 59,42 | R\$ 2.757,09 | R\$ 849,71 | R\$ 2.323,32 | R\$ 469,77 |
| 1.5.4 | 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 177,24 | 106,19 | 41,70 | 29,35 | 71,05 | R\$ 76,43 | R\$ 13.546,45 | R\$ 2.243,22 | R\$ 5.430,55 | R\$ 8.116,10 |
| 1.5.5 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 46,40 | 7,30 | 24,80 | 14,30 | 39,10 | R\$ 58,22 | R\$ 2.701,41 | R\$ 652,55 | R\$ 2.276,40 | R\$ 465,01 |
| 1.5.6 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 | M | 177,24 | 106,19 | 41,70 | 29,35 | 71,05 | R\$ 70,79 | R\$ 12.546,82 | R\$ 2.077,89 | R\$ 5.029,63 | R\$ 7.517,19 |
| 1.5.7 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 75,60 | 14,30 | 29,70 | 31,60 | 61,30 | R\$ 43,75 | R\$ 3.307,50 | R\$ 1.382,90 | R\$ 2.681,88 | R\$ 625,62 |
| 1.5.8 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016 | M | 15,16 | 0,01 | 4,60 | 10,55 | 15,15 | R\$ 75,35 | R\$ 1.142,31 | R\$ 794,94 | R\$ 1.141,55 | R\$ 0,76 |
| 1.6 | COBERTURA | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | COBERTURA EM ACM | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1.1 | MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE, MEDINDO 7,84X3,93X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53.839,55 | R\$ 53.839,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ 53.839,55 |
| 1.6.1.2 | MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13X0,90X0,90 INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.191,62 | R\$ 4.191,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.191,62 |
| 1.6.2 | COBERTURA EM FIBROCIMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.191,62 | R\$ 105.289,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 105.289,04 |

3501
Secretaria de Saúde
Proc. 239/22 Acosta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARRO DUARTE, S/N, NOVA BEITÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: W/S/C - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarahy Silveira Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Medição Pública
CNEA 211.630.440-5

Jefferson Alexandre de Mesquita Gomes
Diretor de Engenharia II
CNEA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | |
|---------|--|----|-----------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.6.2.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCERAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 751,88 | 751,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 24,97 | R\$ 19.024,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.024,14 |
| 1.6.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTO. AF_07/2019 | m² | 751,88 | 751,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71,41 | R\$ 54.405,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 54.405,65 |
| 1.6.2.3 | RUPORUM CONCRETO PRE-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021 - (REF. 1050068 - CAERN) | M | 2164,47 | 2264,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 36,39 | R\$ 10.351,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.351,86 |
| 1.6.2.4 | CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 06633/CRSE) | m | 273,60 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 76,27 | R\$ 21.246,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.246,82 |
| 1.6.2.5 | CUBRETEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUIDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 | M | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 126,67 | R\$ 228,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ 228,37 |
| 1.6.3 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | | | | | | | | | R\$ 258.017,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 258.017,23 |
| 1.6.3.1 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DIU 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RANAL DE ENCAIXAMENTO. AF_05/2022 | M | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 76,66 | R\$ 5.191,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.191,56 |

3502
Proc. 239/22 Acat
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sastry Sastry Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CNIS: 211.630.440-6

Jefferson Albuquerque de Albuquerque Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CNIS: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|-----------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com EDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1163.3.2 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAS. AF_06/2022 | M | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 110,47 | R\$ 10.273,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.273,71 |
| 1163.3.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAS. AF_06/2022 | UN | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 57,77 | R\$ 2.772,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.772,96 |
| 1163.3.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 69,79 | R\$ 4.117,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.117,02 |
| 1163.3.5 | TE. PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAS. AF_06/2022 | UN | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108,40 | R\$ 9.756,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.756,00 |
| 1163.3.6 | LUVA SINGLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 39,14 | R\$ 1.291,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.291,62 |
| 1163.3.7 | RAIO HEMISFERICO EM PVP, TIPO ABRACAVI 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO DE 200/0RSE) | un | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 54,86 | R\$ 2.688,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.688,74 |
| 1163.3.8 | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. (REF. 03.404 - 0RSE) | un | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,94 | R\$ 41,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41,64 |
| 1163.3.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM. (REF. 03905 - SENFRA) | m² | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 203,47 | R\$ 34.182,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.182,96 |
| 1163.3.10 | TRAPA DE CONCRETO ESP. 5cm POUCA EM ALVENARIA. (REF. C2299 - SENFRA) | M² | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 314,49 | R\$ 83.654,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 83.654,34 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Silving Sotary Silva
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Serviços Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-5

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|--|----|-----------------------|--------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Recebido Acumulado | liberado no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário (com IBI) | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.6.3.11 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020 | m³ | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 343,05 | R\$ 97.426,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 97.426,20 |
| 1.6.3.12 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 | M | 39,72 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 191,87 | R\$ 7.621,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.621,08 |
| 1.6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 | m² | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 92,74 | R\$ 6.520,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.520,90 |
| 1.6.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALASAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014) | m² | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4,78 | R\$ 336,51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 336,51 |
| 1.6.4.3 | LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5CM, AF_07/2016 | m² | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 38,02 | R\$ 2.676,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.676,61 |
| 1.6.4.4 | LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5CM, AF_07/2016 | m² | 35,20 | 0,27 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 34,93 | R\$ 37,16 | R\$ 1.300,03 | R\$ - | R\$ 1.298,00 | R\$ 10,03 |

71
 500
 Proc. 239/22
 Acoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS, QUANTAS VEZES FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safaty Steffany Silva Nóbrega
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CNSA 211.630.840-6

Jefferson Alvarinho de Oliveira Gomes
Diretor de Engenharia II
CNEE: 211.608.230-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos: Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|---------|---|----|------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Usado Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.6.4.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANITA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E-SIMA, AF. 06/2018. PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 13, E-SOIA, AF. 06/2018 | m² | 109,40 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 146,115 | R\$ 15.969,811 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.969,811 |
| 1.6.4.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | m² | 109,40 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 49,683 | R\$ 9.610,999 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.610,999 |
| 1.7.1 | ACESSÓRIOS | | | | | | | R\$ 208.888,411 | R\$ 93.210,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 208.888,411 |
| 1.7.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 544,79 | R\$ 7.081,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.081,49 |
| 1.7.1.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONJUNTO PARA POD COM CAIXA ACOPLADO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI) | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.170,60 | R\$ 7.023,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.023,60 |
| 1.7.1.3 | DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R. 05/2021 - (REF. 1070041-CAERN) | UN | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 116,51 | R\$ 2.213,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.213,69 |
| 1.7.1.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 | UN | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 45,52 | R\$ 864,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 864,88 |
| 1.7.1.5 | CHUVEIRO PLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. C0797-SEINFRA) | UN | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22,90 | R\$ 251,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 251,90 |

3505
Proc. 239/122 Acosta
Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO. CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:591631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SÁTISSATORIALMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Saring Saelyny Siqueira Ribeiro
Diretora Executiva de Obras Públicas e Predios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | UM | Total | Quantitativos Fisicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | Saldo |
|----------|---|----|---------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | Saldo | Executado | Perfeito no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | |
| 1.7.1.6 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,000 | 111,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 41,00 | R\$ 451,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 451,00 |
| 1.7.1.7 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM RESERVATÓRIO 500 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 27,000 | 227,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 76,97 | R\$ 2.078,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.078,19 |
| 1.7.1.8 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500M ML. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN) | UN | 19,000 | 191,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 72,75 | R\$ 1.382,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.382,25 |
| 1.7.1.9 | TORALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL. TOTAL NA INTERFOLHADO. R. 05/2021 (CAERN). 1070215 | UN | 227,000 | 227,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 86,05 | R\$ 2.323,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.323,35 |
| 1.7.1.10 | BANCAIDA DE GRANTO, FOLDO, TIPO ANDORRINHA ESP. 30ML, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. 00057-SEINFRA) | UN | 23,000 | 223,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 307,45 | R\$ 7.071,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.071,35 |
| 1.7.1.11 | CUBA DE EMBUSTR. C/AL EM LOUÇA BRANCA, 35 X TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. | UN | 14,000 | 141,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 429,79 | R\$ 6.017,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.017,06 |
| 1.7.1.12 | INCLUIDO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL, CROUADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,000 | 111,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 267,55 | R\$ 3.183,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.183,05 |
| 1.7.1.13 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | R\$ 182,80 | R\$ 1.828,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.828,00 |

239/22 Acoste
3006
Secretaria de Saúde
PROC. 239/22 Acoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:591651-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairay Sáfery Silva Rocha
Diretora Secretária de Obras Públicas e Predílios Públicos
CNEA 211.650.440-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia III
CREA: 211.600.251-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | |
|----------|--|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------|-------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Metodo Acumulado | Metodo no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com IBDI | Valor Listado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.7.1.14 | VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 71,49 | R\$ 796,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 796,39 |
| 1.7.1.15 | TORNIERA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 IREF. | UN | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 149,24 | R\$ 3.581,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.581,76 |
| 1.7.1.16 | TORNIERA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 87,09 | R\$ 435,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 435,45 |
| 1.7.1.17 | TORNIERA TIPO JARDIM (REF. CA000-SEINFRA) | und | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 24,27 | R\$ 97,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ 97,08 |
| 1.7.1.18 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 417,94 | R\$ 4.597,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.597,34 |
| 1.7.1.19 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 402,32 | R\$ 5.632,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.632,48 |
| 1.7.1.20 | BARRA DE APOIO, RETA, FRA. EM AÇO INOX. L=40CM, D=1 1/4", JMCORRAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSES) | UN | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 134,34 | R\$ 1.880,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.880,76 |
| 1.7.1.21 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.310,68 | R\$ 9.174,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.174,76 |
| 1.7.1.22 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 709,76 | R\$ 4.958,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.958,32 |

3504
Secretaria de Saúde
PROC. 239/22
Tf. 3504



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BARRIO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:55.631-000

CONTRATO Nº: 09/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santny Jackson Silva Nobre
 Diretor(a) Executiva de Obras Públicas e Prestações Públicas
 CREA: 211.650.440-6

Jefferson Alex Brito de Mesquita Carlos
 Diretor(a) de Engenharia II
 CREA: 201.003.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|----------|--|----|-----------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Atividade Acumulada | Atividade no Período | Acumulada Inc. Período | Valor Utilizado (com EBI) | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.7.1.25 | FLUXADOR PARA POD. FIXADO NA PONTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2020 | UN | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 378,83 | R\$ 4.545,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.545,96 |
| 1.7.1.24 | ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIVACA, SEM MOLDEIRA - (REF. CARRIS - SENFRA) | m² | 13,32 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 854,05 | R\$ 111.375,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ 111.375,95 |
| 1.7.1.25 | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 341,50 | R\$ 623,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 623,00 |
| 1.7.1.26 | ALARME BANHEIRO PINE DEFCENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACONQUADOR. (REF. 11961 - ORSEI) | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 660,61 | R\$ 3.963,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.963,66 |
| 1.7.2 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 1.7.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO/FRONTAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO/SANITÁRIO. AF: 08/2022 | M | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22,26 | R\$ 1.402,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.402,38 |
| 1.7.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO/FRONTAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO/SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022 | M | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,90 | R\$ 3.292,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.292,90 |
| 1.7.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO/FRONTAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO/SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 08/2022 | M | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26,12 | R\$ 2.376,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.376,92 |
| 1.7.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO/FRONTAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO/SANITÁRIO. | M | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 43,23 | R\$ 7.349,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.349,10 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:56.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.651.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/03/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/03/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Stefany Silveira Ribeiro
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CNEA 211.6590/480-5

Jefferson Alexsandro da Mesquita Gomes
Diretor de Engenharia II
CREA: 201163.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|----------|--|-----|-----------------------|-------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|------------|
| | | | Total | Saldo | Medição Acumulada | Medição no Período | Acumulada Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.7.2.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022 | M | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 69,01 | R\$ 759,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 759,11 |
| 1.7.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022 | UNI | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13,05 | R\$ 783,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 783,00 |
| 1.7.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_06/2022 | UNI | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11,19 | R\$ 167,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 167,85 |
| 1.7.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_06/2022 | UNI | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 24,12 | R\$ 168,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 168,84 |
| 1.7.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_06/2022 | UNI | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,61 | R\$ 470,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 470,54 |
| 1.7.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_06/2022 | UNI | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,59 | R\$ 219,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 219,19 |

3508
Secretaria de Saúde
Proc. 039/22
Apost



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARCO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ, RN, CEP:59.631-000

COMPROVANTE N°: 09/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Samirly Sivanly Silva Nóbrega
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
(CREA 211.6530.440-6)

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
(CREA: 211.603.231-8)

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|--|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulados Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.7.2.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_09/2022 | UNI | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,00 | R\$ 444,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 444,00 |
| 1.7.2.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_09/2022 | UNI | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,29 | R\$ 151,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 151,74 |
| 1.7.2.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_09/2022 | UNI | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,53 | R\$ 368,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 368,83 |
| 1.7.2.14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_09/2022 | UNI | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27,91 | R\$ 111,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 111,64 |
| 1.7.2.15 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_09/2022 | UNI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 41,00 | R\$ 41,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 41,00 |
| 1.7.2.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_09/2022 | UNI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,31 | R\$ 53,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 53,31 |
| 1.7.2.17 | JUNCO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDADIVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_09/2022 | UNI | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15,07 | R\$ 15,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ 15,07 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sargento Sílvia Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREIA 211.650.440-6

Jefferson Albuquerque de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREIA : 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|---|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com EDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.7.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC CANES, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50MM (4"X2"), (REF:01656-ORSE) AF_06/2022 | UN | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 52,66 | R\$ 473,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 473,94 |
| 1.7.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 103,70 | R\$ 207,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 207,40 |
| 1.7.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022 | UN | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30,30 | R\$ 272,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 272,70 |
| 1.7.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022 | UN | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,66 | R\$ 591,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 591,60 |
| 1.7.2.22 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022 | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 | R\$ 208,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 208,00 |
| 1.7.2.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 39,14 | R\$ 1.448,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.448,18 |

SECRETARIA DE SAÚDE
PROC. 239/22
Ass: [assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BARRIO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarahy Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
 CREA 211.630.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREB: : 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.7.2.31 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020 | UN | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 492,98 | R\$ 5.422,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.422,78 |
| 1.7.2.32 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 837,04 | R\$ 837,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 837,04 |
| 1.7.2.33 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020 | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 704,08 | R\$ 4.928,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.928,56 |
| 1.7.2.34 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 617,31 | R\$ 617,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 617,31 |
| 1.7.3.1 | LISTA DE MATERIAIS - TUBO | | | | | | | R\$ 79.010,31 | R\$ 79.010,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ 79.010,31 |
| 1.7.3.1 | TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 21,84 | R\$ 1.703,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.703,52 |
| 1.7.3.2 | TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 250MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,17 | R\$ 4.555,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.555,77 |
| 1.7.3.3 | TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 320MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 35,67 | R\$ 8.846,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.846,16 |

SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 239/22 Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ, RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ, RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 09/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sérgio Sáfany Silva Reche
Diretor Executivo de Obras Públicas e Predílios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alves Andrade de Moraes Carlos
Engenheiro de Engenharia III
CREA: 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | |
|-----------|--|----|-----------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1177.3.4 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23,51 | R\$ 1.810,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.810,27 |
| 1177.3.5 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | M | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 37,89 | R\$ 265,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 265,23 |
| 1177.3.2 | LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES | | | | | | | | | | | | |
| 11773.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7,47 | R\$ 119,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 119,52 |
| 11773.2.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,72 | R\$ 777,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 777,60 |
| 11773.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13,86 | R\$ 790,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 790,02 |
| 11773.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 21,02 | R\$ 42,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 42,04 |
| 11773.2.5 | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 24,39 | R\$ 97,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 97,56 |
| 11773.2.6 | RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 10,47 | R\$ 31,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ 31,41 |
| 11773.2.7 | RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,37 | R\$ 742,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 742,20 |

3525
Secretaria de Saúde
Proc. 239/22 Acab



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Saelyne Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA : 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|------------|---|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 7.2.3.2.8 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18,16 | R\$ 381,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 381,36 |
| 7.2.3.2.9 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32,54 | R\$ 911,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 911,12 |
| 7.2.3.2.10 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 57,15 | R\$ 628,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 628,65 |
| 7.2.3.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 31,03 | R\$ 63,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 63,76 |
| 7.2.3.2.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 - (REF. 86965 - SINAPI) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17,43 | R\$ 17,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17,43 |
| 7.2.3.2.13 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,74 | R\$ 29,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 29,48 |
| 7.2.3.2.14 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18,90 | R\$ 1.323,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.323,00 |

3585
Secretaria de Saúde
Proc. 239/22 Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Declaro que os serviços ou obras foram executados satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas

Serfany Stefany Silva Ribeiro
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.602.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|------------|---|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------|------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulada Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.7.3.2.15 | TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,74 | R\$ 25,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 25,74 |
| 1.7.3.2.16 | 25X1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2022 REF:69427-SINAPI | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13,23 | R\$ 26,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26,46 |
| 1.7.3.2.17 | LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022 | UN | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,01 | R\$ 406,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ 406,29 |
| 1.7.3.2.18 | LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26,59 | R\$ 53,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ 53,18 |
| 1.7.3.2.19 | ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2022 | UN | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,87 | R\$ 487,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ 487,77 |
| 1173 2.20 | PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2016 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23,68 | R\$ 47,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 47,76 |

3536
PROJ. 039/20 Aceite
Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serfny Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.630.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|------------|--|----|-----------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Médio Acumulado | Médio no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.7.3.2.21 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,56 | R\$ 100,74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 100,74 |
| 1.7.3.2.22 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 | UN | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 52,35 | R\$ 1.151,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.151,70 |
| 1.7.3.2.23 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 76,73 | R\$ 236,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 236,19 |
| 1.7.3.2.24 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8,15 | R\$ 236,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 236,35 |
| 1.7.3.2.25 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 | UN | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23,50 | R\$ 211,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 211,50 |

3511
 Proc. 230/22
 Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WISC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sariny Sereapy Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CRSA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Moraes Carlos
 Diretor de Engenharia
 CREM: 211.663.231-5

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|------------|---|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medeio Acumulado | Medeio no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com EDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.7.3.2.26 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30,01 | R\$ 90,03 | - | R\$ - | R\$ 90,03 |
| 1.7.3.2.27 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9,56 | R\$ 19,12 | - | R\$ - | R\$ 19,12 |
| 1.7.3.2.28 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021 | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32,07 | R\$ 416,91 | - | R\$ - | R\$ 416,91 |
| 1.7.3.2.29 | REGISTRO DE PASSO, DE PASSO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ACUVA, AF_09/2021 | UN | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 38,59 | R\$ 1.119,11 | - | R\$ - | R\$ 1.119,11 |
| 1.7.3.2.30 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021 | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,81 | R\$ 51,24 | - | R\$ - | R\$ 51,24 |
| 1.7.3.2.31 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 31,18 | R\$ 31,18 | - | R\$ - | R\$ 31,18 |
| 1.7.3.2.32 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021 | UN | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 49,92 | R\$ 351,36 | - | R\$ - | R\$ 351,36 |
| 1.7.3.2.33 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 80,38 | R\$ 241,14 | - | R\$ - | R\$ 241,14 |
| 1.7.3.2.34 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 43,92 | R\$ 87,84 | - | R\$ - | R\$ 87,84 |

TI 3518
 SECRETARIA DE SAÚDE
 PROC. 339/2024
 Aoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Satiny Sthany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-5

Jefferson Alexandre de Menezes Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|------------|---|------|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitação | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.7.3.2.35 | HIJOMETRO DN 20 (3/4), 30 MTRH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 139,44 | R\$ 139,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 139,44 |
| 1.7.3.2.36 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCABEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 54,72 | R\$ 69,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 69,44 |
| 1.7.3.3 | LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS E RESERVATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.3.3.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. COBOS - SEMIFRA) | m² | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 203,47 | R\$ 656,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 656,81 |
| 1.7.3.3.2 | TAÇA DE CONCRETO ESP. = SEM PICAXA EM ALVENARIA - (REF. C2259 - SEMIFRA) | m² | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 314,49 | R\$ 406,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 406,94 |
| 1.7.3.3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 343,05 | R\$ 130,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 130,36 |
| 1.7.4 | LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4.1 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 509,38 | R\$ 49.616,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ 49.616,91 |
| 1.7.4.2 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.487,19 | R\$ 4.487,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.487,19 |
| 1.7.4.3 | CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIJOMETRO COM DN 20 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 129,03 | R\$ 129,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ 129,03 |
| 1.7.4.4 | BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RF-10324-ORSE) | UNID | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 657,08 | R\$ 1.314,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.314,16 |
| 1.7.4.5 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.655,63 | R\$ 43.178,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.178,15 |

35153
 Proc. 239/2023
 Prefeitura de Mossoró



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO- CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 09/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarahy Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.503.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | |
|-------|--|----|-----------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------|-------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Listado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | R\$ 33.848,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.848,50 |
| 1.8.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | R\$ 4.954,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.954,50 |
| 1.8.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | R\$ 4.141,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.141,90 |
| 1.8.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | R\$ 5.605,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.605,05 |
| 1.8.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,34 | R\$ 10.251,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.251,00 |
| 1.8.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | R\$ 1.336,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.336,80 |

PROJ. 239/22
 5820
 5ª Prefeitura de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Seriny Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|--------|--|----|-----------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.8.7 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | R\$ 3.689,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.689,50 |
| 1.8.8 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | R\$ 849,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 849,20 |
| 1.8.9 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | R\$ 2.122,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.122,80 |
| 1.8.10 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.470,00 | 1.146,60 | 0,00 | 323,40 | 323,40 | 12,52 | R\$ 18.404,40 | R\$ 4.048,97 | R\$ 4.048,97 | R\$ 14.355,43 |
| 1.8.11 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | R\$ 1.494,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.494,10 |
| 1.8.12 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,78 | R\$ 4.741,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.741,38 |
| 1.8.13 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIDA (1,30 M) DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 248,00 | 150,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 17,06 | R\$ 4.230,88 | R\$ 1.671,88 | R\$ 1.671,88 | R\$ 2.559,00 |

SECRETARIA DE SAÚDE
UNSA
Proc. 239/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Santany Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|--------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.8.14 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 168,00 | 125,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 13,08 | R\$ 2.197,44 | R\$ 582,44 | R\$ 582,44 | R\$ 1.655,00 |
| 1.8.15 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | R\$ 38,60 | - | - | R\$ 38,60 |
| 1.8.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | R\$ 44,04 | - | - | R\$ 44,04 |
| 1.8.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA RIDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | R\$ 59,76 | - | - | R\$ 59,76 |
| 1.8.18 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | R\$ 48,12 | - | - | R\$ 48,12 |
| 1.8.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V, INC_05/2017 - (REF. 2070306 - CAERN) | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,86 | R\$ 539,44 | - | - | R\$ 539,44 |
| 1.8.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,85 | R\$ 201,70 | - | - | R\$ 201,70 |

TI 0522
Proc. 0391/22 Acoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:58.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Syghy Steffany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Predílios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA : 211.603.231-8

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|--------|--|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.8.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,86 | R\$ 899,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 899,30 |
| 1.8.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | R\$ 527,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 527,00 |
| 1.8.23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 | R\$ 370,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 370,36 |
| 1.8.24 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,85 | R\$ 100,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 100,85 |
| 1.8.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 | R\$ 334,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 334,50 |
| 1.8.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,43 | R\$ 485,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ 485,43 |
| 1.8.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,43 | R\$ 1.521,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.521,50 |
| 1.8.28 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | R\$ 144,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 144,57 |

SECRETARIA DE SAÚDE
 23/02/2024
 Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SN, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 09/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 1/20/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sirley Silveira Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | | |
|--------|---|-----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|---|-----|-----------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | | |
| 1.8.29 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12.2015 | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | R\$ | 65,92 | R\$ | - | R\$ | 65,92 |
| 1.8.30 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 TO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12.2015 | UN | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,14 | R\$ | 1.678,34 | R\$ | - | R\$ | 1.678,34 |
| 1.8.31 | LUMINÁRIA APANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06 | R\$ | 3.041,92 | R\$ | - | R\$ | 3.041,92 |
| 1.8.32 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W/3 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03.2022 | UN | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,64 | R\$ | 419,76 | R\$ | - | R\$ | 419,76 |
| 1.8.33 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02.2020(REF. 97892-SINAPI) | UND | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99 | R\$ | 10.974,88 | R\$ | - | R\$ | 10.974,88 |
| 1.8.34 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (FEF. 101510-SINAPI) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,74 | R\$ | 3.294,74 | R\$ | - | R\$ | 3.294,74 |
| 1.8.35 | PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x2"), R_05/2021 - (REF. 1060119 - CAERNU) | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | R\$ | 9,88 | R\$ | - | R\$ | 9,88 |
| 1.8.36 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12.2015 | UN | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | R\$ | 242,00 | R\$ | - | R\$ | 242,00 |

Proc. 239/2023
 Secretária de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Safay Stefany Silva Ribeiro
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|--------|--|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.8.37 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,57 | R\$ 3.687,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.687,42 |
| 1.8.38 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T 10 A, INCL UNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | R\$ 911,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ 911,25 |
| 1.8.39 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 3P+T 10 A, INCL UNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,16 | R\$ 4.933,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.933,12 |
| 1.8.40 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T 20 A, INCL UNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | R\$ 150,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 150,42 |
| 1.8.41 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCL UNDO TOMADA 20x250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,63 | R\$ 640,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ 640,89 |
| 1.8.42 | CONJUNTO LUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 03, POSTE CIRCULAR DE 9 M COM RAO CONTÍNUO EM AÇO FRANGIADO, INC., 05/2020. (EXCLUSIV. - LUMINÁRIA REF. 2070499-04ERN) RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE LUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020 | UND | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,13 | R\$ 26.257,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.257,91 |
| 1.8.43 | LUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020 | UN | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,11 | R\$ 196,77 | R\$ - | R\$ - | R\$ 196,77 |

TI 3525
Proc. 239/22
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº90, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarany Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Créditos Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|---------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.8.44 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE AF. 08/2020 | UN | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,35 | R\$ 16.366,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.366,35 |
| 1.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO LOGICA | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 482MM. (REF. 8439 - ORSE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,10 | R\$ 34.841,09 | R\$ 8.230,22 | R\$ - | R\$ 34.841,09 |
| 1.9.1.2 | SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS. - FORNECIMENTO - (REF. 2995 - ORSE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,45 | R\$ 901,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 901,10 |
| 1.9.1.3 | REGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A. (REF. 11417 - ORSE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,79 | R\$ 226,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 226,79 |
| 1.9.1.4 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | M | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | R\$ 6.045,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.045,10 |
| 1.9.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5. (REF. 11242 - ORSE) | UN | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | R\$ 753,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 753,00 |
| 1.9.1.6 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020. PROF=40MM. (REF. 8382 - ORSE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | R\$ 28,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ 28,78 |
| 1.9.2 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE VLF-FL MODERN ROTACIONADOR ADSL 2+ - GKIN1200 DA INTELEBRÁS OU SIMILAR. (REF. 12163 - ORSE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,02 | R\$ 26.610,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ 26.610,87 |
| 1.9.2.2 | MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,84 | R\$ 2.095,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.095,84 |
| 1.9.2.3 | ACCESS POINT AC DUAL BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE) | UN | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,21 | R\$ 20.882,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.882,10 |

Secretaria de Saúde
Proc. 039/20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N°390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEMÓRIA: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Santay Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREBA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREBA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|------------|---|-----|-----------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.9.2.4 | NOBREAK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE) | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,91 | R\$ 3.465,91 | - | R\$ - | R\$ 3.465,91 |
| 1.10.1 | SISTEMA CFTV | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSEL) | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,10 | R\$ 1.802,20 | - | R\$ - | R\$ 1.802,20 |
| 1.10.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSEL) | UN | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | R\$ 481,92 | - | R\$ - | R\$ 481,92 |
| 1.10.1.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019 | M | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | R\$ 12.090,20 | - | R\$ - | R\$ 12.090,20 |
| 1.10.2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.2.1 | CÂMERA BULET INFRAVERMELHO MULTI HD 1080P - (INCLUSO FRETE) | UN | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,88 | R\$ 7.996,16 | - | R\$ - | R\$ 7.996,16 |
| 1.10.2.2 | GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE) | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,92 | R\$ 5.623,84 | - | R\$ - | R\$ 5.623,84 |
| 1.10.2.3 | CABA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV - (INCLUSO FRETE) | UN | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,31 | R\$ 1.385,92 | - | R\$ - | R\$ 1.385,92 |
| 1.10.2.4 | HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE) | UND | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,19 | R\$ 2.118,38 | - | R\$ - | R\$ 2.118,38 |
| 1.11 | PISO | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1.1 | PISO DA AREA INTERNA | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1.1.1 | LASTRO DE CONCRETO M30GR. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016 | m² | 805,64 | 617,34 | 188,30 | 0,00 | 188,30 | 22,30 | 22,30 | R\$ 17.965,77 | - | R\$ 4.199,09 | R\$ 13.766,69 |

T 3507
 Proc. 239/20
 Ass: [assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREGO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREGO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sterley Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Fisicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|--|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.11.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021 | m² | 805,64 | 805,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | R\$ 27.593,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.593,17 |
| 1.11.1.3 | PISO GOMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020 | m² | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | R\$ 81,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 81,64 |
| 1.11.1.4 | PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMEROS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022 | m² | 593,80 | 593,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,44 | R\$ 62.610,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 62.610,27 |
| 1.11.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM INCL. AF_06/2014 | m² | 112,42 | 112,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,85 | R\$ 5.604,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.604,14 |
| 1.11.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM INCL. AF_06/2014 | m² | 32,65 | 32,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | R\$ 2.322,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.322,39 |
| 1.11.1.7 | SOLEIRA EM MARMORITE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020 | m | 65,05 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,09 | R\$ 7.096,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.096,30 |
| 1.11.2 | PISO DA AREA EXTERNA | | | | | | | | R\$ 176.896,37 | R\$ - | R\$ 23.897,71 | R\$ 153.298,66 |
| 1.11.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 | m³ | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | R\$ 2.362,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.362,02 |

Secretaria de Saúde
Proc. 239/2023
3528
T. 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sadye Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | |
|------------|---|----|-----------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com EDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | | |
| 1.1.1.2.10 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF_09/2020 | m² | 439,30 | 439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 57,90 | R\$ 25.435,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.435,47 |
| 1.1.1.2.11 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018 | m² | 232,03 | 232,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17,76 | R\$ 4.120,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.120,85 |
| 1.1.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014 | m² | 4.814,11 | 3.778,11 | 0,00 | 1036,004 | 1036,004 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5,21 | R\$ 25.081,51 | R\$ 5.397,58 | R\$ 5.397,58 | R\$ 19.683,93 |
| 1.1.2.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 | m² | 21,68 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7,05 | R\$ 152,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 152,84 |
| 1.1.2.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015 | m² | 21,68 | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 38,67 | R\$ 838,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ 838,37 |

SECRETARIA DE SAÚDE
31/03/2023
PROC. 039/2023 Acato



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sartny Steffany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Pedidos Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|---|----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.12.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m² | 735,55 | 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 82,51 | R\$ 60.680,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 60.680,23 |
| 1.12.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. (REF.11173-ORSEI) | m² | 61,94 | 61,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 62,33 | R\$ 5.730,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.730,62 |
| 1.12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273-SMAPPI) | m² | 619,16 | 619,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78,27 | R\$ 48.461,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 48.461,65 |
| 1.12.8 | CAPAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRACO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF. 1100129-CAERN) | M | 803,20 | 567,80 | 0,00 | 235,40 | 235,40 | R\$ 23,14 | R\$ 18.586,05 | R\$ 5.447,16 | R\$ 5.447,16 | R\$ 13.138,89 |
| 1.13.1 | JANELAS | | | | | | | R\$ 243.815,64 | R\$ 17.399,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 243.815,64 |
| 1.13.1.1 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E OU PETITROL, SEM CÂMBIO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REF. C4513 SENIFRA | m² | 59,42 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 292,83 | R\$ 17.399,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.399,96 |

3533
Secretaria de Saúde
PROC. 239/22 Aceite



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/09/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairry Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|---------|---|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.131.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (REF: C-4830-SEINFRA) | m² | 6,85 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 874,94 | R\$ 5.993,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.993,34 |
| 1.131.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 | m² | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 630,15 | R\$ 6.427,53 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.427,53 |
| 1.131.4 | ESQUADRIA DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM BAQUETE, AF 01/2021, RS | m² | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 533,45 | R\$ 35.351,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.351,73 |
| 1.132 | PORTAS | | | | | | | | | | | |
| 1.132.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 | UN | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,87 | R\$ 35.428,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.428,97 |
| 1.132.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE ABRIR, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 9694-ORSE) | m² | 5,67 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 607,53 | R\$ 3.444,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.444,70 |
| 1.132.3 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 11611-ORSE) | m² | 7,56 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 607,53 | R\$ 4.592,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.592,93 |
| 1.132.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.º 18 ES QUADRA DE FERRO (REF. 9639-ORSE) | m² | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 339,92 | R\$ 734,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 734,23 |

Proc. 239/2023
Secretaria de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sartay Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|-----------|---|-----|-----------------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.13.2.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | UN | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 112,02 | R\$ 3.808,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.808,68 |
| 1.13.2.6 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | UN | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 111,67 | R\$ 3.796,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.796,78 |
| 1.13.2.7 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | m² | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 634,19 | R\$ 14.383,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.383,43 |
| 1.13.2.8 | PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,80X2,10M) (REF. C1975 - SENIFRA) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINADO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.936,42 | R\$ 1.936,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.936,42 |
| 1.13.2.9 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 09864-ORSEJ) | m² | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 728,85 | R\$ 12.244,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.244,85 |
| 1.13.2.11 | TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE CANTONEIRA ALUMÍNIO ABRAS IGUALS 1" E=3/16" - (REF. 3890 - ORSEJ) | m | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 173,95 | R\$ 1.252,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.252,44 |
| 1.13.3 | PORTÃO E GRADE | m | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 39,95 | R\$ 21.093,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.093,60 |
| | | | | | | | | | R\$ 73.915,89 | R\$ 73.915,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ 73.915,89 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 28/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sarley Stepany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.400-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.609.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|----------|--|----|-----------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|----------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.13.3.1 | PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040 CAERN) | Nº | 32,92 | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 901,39 | R\$ 29.673,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 29.673,76 |
| 1.13.3.2 | 73932/1 - SINAPIOS:2019) | m² | 66,27 | 66,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 656,00 | R\$ 43.473,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.473,12 |
| 1.13.3.3 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF. 1845 - ORSE) | m² | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 600,79 | R\$ 769,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ 769,01 |
| 1.14 | FORRO | m² | | | | | | | R\$ 34.940,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.940,61 |
| 1.14.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_09/2017_RS | m² | 805,64 | 805,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 43,37 | R\$ 34.940,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.940,61 |
| 1.15 | PINTURA | m² | | | | | | | R\$ 107.571,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 107.571,62 |
| 1.15.1 | PINTURA DE TETO E PAREDE | m² | | | | | | | R\$ 101.817,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 101.817,30 |
| 1.15.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2014 | m² | 805,64 | 805,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3,10 | R\$ 2.497,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.497,48 |
| 1.15.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2014 | m² | 805,64 | 805,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 21,71 | R\$ 17.490,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 17.490,44 |
| 1.15.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014 | m² | 805,64 | 805,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,29 | R\$ 11.512,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.512,60 |
| 1.15.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_09/2014 | m² | 2.268,10 | 2.268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2,80 | R\$ 6.350,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.350,68 |
| 1.15.1.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014 | m² | 2.268,10 | 2.268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15,66 | R\$ 35.518,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.518,45 |

5534
Secretaria de Saúde
Proc. 039/22
Boleta



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDERECO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDERECO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sartory Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva das Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CfEAn: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | | |
|----------|---|----|-----------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.15.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014 | m² | 2.268,10 | 2.268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,14 | R\$ 27.534,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.534,73 |
| 1.15.1.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_08/2021 | m² | 55,70 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,39 | R\$ 912,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 912,92 |
| 1.15.2.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF_01/2021 | m² | 215,88 | 215,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1,91 | R\$ 5.754,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.754,32 |
| 1.15.2.2 | ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS, AF_01/2021 | m² | 223,44 | 223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,98 | R\$ 412,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ 412,33 |
| 1.15.2.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍMICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 | m² | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 10,88 | R\$ 667,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ 667,16 |
| 1.15.2.4 | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE AÇABAMENTO (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS), AF_01/2020, PE | m² | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22,47 | R\$ 880,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ 880,82 |
| 1.16.1 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO (TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | M | 52,09 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 116,87 | R\$ 6.087,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.087,76 |
| | | | | | | | | | R\$ 35.472,44 | R\$ 35.472,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35.472,44 |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 880,82 |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 35.472,44 |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 6.087,76 |

3538
Secretaria de Saúde
PROC. 239/2024 Acoste



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sairany Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|-------|--|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.162 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UN | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 140,75 | R\$ 1.829,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.829,75 |
| 1.163 | TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (REF. C0969-SEINFRA) | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 233,25 | R\$ 933,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 933,00 |
| 1.164 | GRUZEIRA EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENIDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 302,96 | R\$ 302,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 302,96 |
| 1.165 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENIDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 639,39 | R\$ 2.557,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.557,56 |
| 1.166 | REGISTRO DE GAJETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 281,42 | R\$ 844,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 844,26 |
| 1.167 | HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=65MM (2 1/2") - REF. C1436-SEINFRA | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 860,71 | R\$ 860,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 860,71 |
| 1.168 | CONJUNTO MOTO-BOBINA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7,5CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR - (REF. 4081-ORSE) | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.179,68 | R\$ 9.179,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.179,68 |

3536
 Secretaria de Saúde
 PROC. 039/2024
 27/07/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO: 12/08/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Serjany Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|---------|--|-----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo |
| 1.16.10 | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTA AQUI", PINSTAL. INCENDIO ENDEREÇAVEL - REF: 11829-ORSE) | UN | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 188,55 | R\$ 377,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 377,10 |
| 1.16.11 | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERINI OU SIMILAR (REF: 11978-ORSE) | UND | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 130,88 | R\$ 2.482,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.482,92 |
| 1.16.12 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020, BE | UN | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 278,04 | R\$ 1.668,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.482,92 |
| 1.16.13 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUINCHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-10/2020 - (REF. 98785-SINAPI) | UND | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.922,56 | R\$ 5.845,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.668,24 |
| 1.16.14 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 02/2020 | UN | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 34,87 | R\$ 418,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.845,12 |
| 1.16.15 | INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)- REF. 12137-ORSE | UND | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40,62 | R\$ 243,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 418,44 |
| 1.16.16 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40"CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)- REF. 11853-ORSE | UND | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 62,58 | R\$ 750,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 243,72 |
| | | | | | | | | | | | | R\$ 750,96 |

TR 3534
Secretaria de Saúde
Proc. 039/20 Acost



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sirley Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 213.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|-------|--|----|-----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.171 | EXECUÇÃO DE MURO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA. R_11/2020 - (REF. 1010012 - CAERN) | M | 130,01 | 41,91 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | 88,10 | R\$ 1,92 | R\$ 78.174,89 | R\$ 5.004,56 | R\$ 64.402,14 | R\$ 13.772,75 |
| 1.172 | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23,37 | 0,00 | 23,37 | 0,00 | 23,37 | R\$ 93,88 | R\$ 2.193,98 | R\$ - | R\$ 2.193,98 | R\$ 169,15 | R\$ 80,47 |
| 1.173 | CONCRETO CÍCLIPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 39,49 | 12,36 | 27,13 | 0,00 | 27,13 | R\$ 722,57 | R\$ 28.534,29 | R\$ - | R\$ 18.603,32 | R\$ - | R\$ - |
| 1.174 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMANENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 14,28 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 14,28 | R\$ 38,55 | R\$ 550,49 | R\$ - | R\$ 550,49 | R\$ - | R\$ 8.930,97 |
| 1.175 | FEATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | R\$ 56,92 | R\$ 339,24 | R\$ - | R\$ 339,24 | R\$ - | R\$ - |
| 1.176 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN) | M³ | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | R\$ 630,72 | R\$ 3.279,74 | R\$ - | R\$ 3.279,74 | R\$ - | R\$ - |
| 1.177 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_06/2016 | m² | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 5,96 | R\$ 46,24 | R\$ 275,59 | R\$ - | R\$ 275,59 | R\$ - | R\$ - |
| 1.178 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 | m² | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | R\$ 4329,88 | R\$ 22.515,38 | R\$ - | R\$ 22.515,38 | R\$ - | R\$ - |

Secretaria de Saúde
 3538
 3538
 Proc. 239/22
 Aces



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sairry Stefany Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | |
|----------|---|----|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------|--------------|
| | | | Total | Saldo | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Liquidado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.17.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_122021 | m³ | 104,01 | 0,00 | 104,01 | 104,01 | R\$ 100,67 | R\$ 10.470,69 | R\$ - | R\$ 10.470,69 | R\$ - | R\$ 4.761,31 |
| 1.17.10 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 9637 - ORSEI) | m | 126,06 | 61,46 | 64,80 | 64,60 | R\$ 77,47 | R\$ 9.765,87 | R\$ 5.004,56 | R\$ 5.004,56 | R\$ - | R\$ 4.761,31 |
| 1.15.1.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | un | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.170,34 | R\$ 67.595,27 | R\$ - | R\$ 67.595,27 | R\$ - | R\$ 2.170,34 |
| 1.15.1.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 MÓ. (REF. 03167 - ORSEI) | M | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 548,71 | R\$ 34.568,73 | R\$ - | R\$ 34.568,73 | R\$ - | R\$ 7.624,89 |
| 1.15.1.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPACIADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,00M, FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_042019, PS. | M | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 121,03 | R\$ 7.624,89 | R\$ - | R\$ 7.624,89 | R\$ - | R\$ 7.624,89 |
| 1.15.1.4 | EM AÇO GALVANIZADO. AF_042019, PS. | M | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,04 | R\$ 1.691,20 | R\$ - | R\$ 1.691,20 | R\$ - | R\$ 1.691,20 |
| 1.15.2.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) | M | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26,62 | R\$ 851,84 | R\$ - | R\$ 851,84 | R\$ - | R\$ 851,84 |
| 1.15.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_112017 | M | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26,62 | R\$ 851,84 | R\$ - | R\$ 851,84 | R\$ - | R\$ 851,84 |

3039 Proc. 239/22 Aceto
Tribunal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO N.º: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS: 26/09/2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 29/02/2024
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/01/2024 A 29/02/2024

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Sarley Steffny Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
 CREA 211.650.440-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 211.603.231-8

| Item | Descrição | un | Quantitativos Físicos | | | | | Quantitativos Financeiros | | | | | |
|--|--|----|--|----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| | | | Total | Saldo | Medido Acumulado | Medido no Período | Acumulado Inc. Período | Valor Unitário Com BDI | Valor Licitado | Valor do Período | Valor Acumulado | Saldo | |
| 1.15.2.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA INC. 05/2019 - REF. 2220077-C/ERN | m² | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4,22 | R\$ 11.478,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.478,40 |
| 1.15.2.3 | ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2708-SEINFRA | M | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 983,96 | R\$ 9.209,87 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.209,87 |
| IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: TREZENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS. | | | TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 23,87): | | | | | R\$ 3.661.470,57 | R\$ 308.609,87 | R\$ 1.304.313,93 | R\$ - | R\$ 2.357.156,64 | |

3540
 Prefeitura de Saúde
 Proc. 039/22
 Assete