

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:58.831-000

CONTRATO Nº: 09/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA MEDIÇÃO: 28/05/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/09/2024 a 27/05/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA
 SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Dentilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Matr: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Matr: 507416-9 / CREA: 211503231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado		
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 28 MM, AF- 09/2020	M2	154,81	0,00	0,00	154,81	154,81	R\$ 200,22	R\$ 30.996,06	R\$ 30.996,06	R\$ 30.996,06	R\$ -	21.763,05
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF- 08/2022	KG	542,70	62,55	0,00	480,15	480,15	R\$ 20,12	R\$ 10.919,12	R\$ 9.680,62	R\$ 9.680,62	R\$ -	3.088,98
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF- 08/2022	KG	571,40	57,71	0,00	513,69	513,69	R\$ 18,93	R\$ 10.816,60	R\$ 9.724,15	R\$ 9.724,15	R\$ -	1.092,45
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF- 08/2022	KG	1497,60	178,74	0,00	1318,86	1318,86	R\$ 17,17	R\$ 25.713,79	R\$ 22.644,83	R\$ 22.644,83	R\$ -	3.088,98
1.3.2.2.7	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF- 08/2022	KG	384,10	42,98	0,00	341,12	341,12	R\$ 14,57	R\$ 5.596,34	R\$ 4.970,12	R\$ 4.970,12	R\$ -	626,22
1.3.2.3	LAJES PRÉ-MOLDADS							R\$ 46.146,90	R\$ 46.146,90	R\$ 46.146,90	R\$ -	-	
1.3.2.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BEMPOADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAP)+9+9) AF- 11/2020, COM FCK=30MPa (RF: 101983-SINAPI)	M2	188,04	0,00	0,00	188,04	188,04	R\$ 245,41	R\$ 46.146,90	R\$ 46.146,90	R\$ 46.146,90	R\$ -	-
1.5	PAREDES E PAINES							R\$ 24.962,26	R\$ 3.199,21	R\$ 3.199,21	R\$ -	21.763,05	
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF- 05/2020	M2	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 157,96	R\$ 21.546,94	R\$ -	R\$ -	21.546,94	
1.5.9	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF- 09/2016	M	489,00	17,14	0,00	471,86	471,86	R\$ 6,78	R\$ 3.203,35	R\$ 3.199,21	R\$ 3.199,21	R\$ -	116,21
1.6	COBERTURA							R\$ 39.283,35	R\$ 9.773,84	R\$ 9.773,84	R\$ -	29.509,51	
1.6.1	COBERTURA EM ACM							R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.484,10	
1.6.1.3	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedasil ou similar, aplicação em diluimento e colagem dos mais diversos materiais de construção	M2	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 96,81	R\$ 1.484,10	R\$ -	R\$ -	1.484,10	
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCEMENTO							R\$ 24.452,79	R\$ 9.773,84	R\$ 9.773,84	R\$ -	14.678,95	
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF- 07/2019	M2	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,97	R\$ 410,76	R\$ -	R\$ -	410,76	
1.6.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF- 07/2019	M2	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,41	R\$ 1.174,69	R\$ -	R\$ -	1.174,69	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETHÂNIA, MOSSORÓ/RN
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 09/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
 DATA DA MEDIÇÃO: 28/05/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/05/2024 a 27/05/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERENCIA
 SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
 SINFRA - 028 - Ceará
 ORSE - 10/2022 - Sergipe

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marcos Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Matr: 537438-1 / CREA: 061991458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Matr: 507416-9 / CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado		
1.6.2.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, TÊRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	778,83	445,66	0,00	332,67	332,67	R\$ 29,38	R\$ 22.867,34	R\$ 9.773,84	R\$ 9.773,84	R\$ 13.346,48	R\$ 13.093,50
1.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,66	R\$ 3.610,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.610,49
1.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	M	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 110,47	R\$ 4.186,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.186,81
1.6.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,14	R\$ 1.565,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.565,60
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 3.983,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.983,56
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO												
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,19	R\$ 100,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,71
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,61	R\$ 189,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,05
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO. DANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,53	R\$ 123,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,89
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	16,00	11,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 28,29	R\$ 404,64	R\$ 126,45	R\$ 126,45	R\$ -	R\$ 278,19
1.7.2.14	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,91	R\$ 390,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,74
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 2.074,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074,00
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	11,00	9,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 30,30	R\$ 333,30	R\$ 60,60	R\$ 60,60	R\$ -	R\$ 272,70

383
 PROC. 339/2023
 Assete

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORO/RN
 ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORO/RN, CEP:58.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.861.470,57
 DATA DA MEDIÇÃO: 28/05/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 08/05/2024 a 27/05/2024
 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERÊNCIA
 SINAPI - 1/02/2022 - Rio Grande do Norte
 SEMPRA - 023 - Ceará
 ORSE - 1/02/2022 - Sergipe

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marco Denilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Mat: 507416-9 / CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito do Período	Medito Inc. Período	Valor Unitário com IBI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
1.7.2.21	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,86	R\$ 187,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,34
1.7.2.22	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	UN	49,00	40,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	R\$ 16,00	R\$ 784,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 640,00
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 50MM. - (REF:03404-ORSE)	UN	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,12	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,40
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM. - (REF:03404-ORSE)	UN	191,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,23	R\$ 1.127,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,63
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. - (REF:03404-ORSE)	UN	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 360,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,88
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022	UN	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 56,25	R\$ 1.068,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,75
1.7.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA													
1.7.3.2	LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES													
1.7.3.2.37	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1 1/2"	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,30
1.7.3.2.38	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,46	R\$ 82,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,46
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA O 6/1, 0,1KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,34	R\$ 5.125,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.125,50
1.8.32	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,64	R\$ 139,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,92
1.8.33	LUMINARIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 18W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020(REF: 97392/SINAPI)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 97,99	R\$ 195,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,98
1.8.40	PLACA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 50,14	R\$ 902,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,52
1.8.45	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,37	R\$ 1.024,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,59
1.11	PISO													
1.11.1	PISO DA AREA INTERNA													
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPRESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57,90	R\$ 2.112,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,19

384 PROC 039/2020

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORÓ/RN, CEP:59.631-000

CONTRATO Nº: 06/2023
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.561.470,57
DATA DA MEDIÇÃO: 28/05/2023
DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2024
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 08/05/2024 a 27/05/2024
DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%

TABELA DE REFERENCIA
SINAPI - 10/2022 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 029 - Ceará
ORSE - 10/2022 - Sergipe

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marco Barbosa
Marco Denisson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1/CREA: 061981458-6

Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat: 5072416-9/CREA: 211503231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período		Valor Acumulado			
1.11.1.4	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022	M2	60,31	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 105,44	R\$ 6.359,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.359,09
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_09/2014	M2	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,13	R\$ 776,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,74
1.11.1.68	CONCRETO FCK = 30MPa, TÍPICO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	16,04	0,23	0,00	16,81	15,81	0,00	0,00	R\$ 523,91	R\$ 10.007,52	R\$ 9.884,02	R\$ 9.884,02	R\$ 9.884,02	R\$ 143,50
1.11.1.69	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	802,26	11,25	0,00	791,01	791,01	0,00	0,00	R\$ 4,20	R\$ 3.369,49	R\$ 3.322,24	R\$ 3.322,24	R\$ 3.322,24	R\$ 47,25
1.11.1.70	ARRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92. AF_09/2021	KG	1187,37	16,65	0,00	1170,72	1170,72	0,00	0,00	R\$ 23,06	R\$ 27.380,75	R\$ 26.999,80	R\$ 26.999,80	R\$ 26.999,80	R\$ 389,95
1.11.2	PISO DA ÁREA EXTERNA									R\$ 179.941,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.941,61
1.11.2.3	CONCRETO CICLÓFICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M2	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,57	R\$ 10.795,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.795,20
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R. 11/2020 (GEMEN - 1059022)	M2	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 630,72	R\$ 3.216,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,67
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	752,09	752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,71	R\$ 62.205,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.205,36
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, SIMPLS TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	208,54	208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 399,38	R\$ 83.286,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.286,71
1.11.2.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	213,07	213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 96,92	R\$ 20.437,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.437,67
1.12	REVESTIMENTO									R\$ 10.906,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.906,10
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82,51	R\$ 6.716,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.716,31
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_09/2014 (REF. 87273- SINAPI)	M2	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78,27	R\$ 4.189,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.189,79
1.13	ESCALADORA									R\$ 38.960,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.960,76
1.13.1	JANELAS									R\$ 20.351,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.351,30
										R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 24.150,32
										R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 5.540,86

385
Secretaria de Saúde
PROC. 239/2023
Assile

MOSSORÓ
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)		CONTRATO Nº: 06/2023	
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BELFÂNIA, MOSSORO/RN		VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57	
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DA MEDIÇÃO: 28/05/2023	
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORO/RN, CEP:58.631-000		DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2024	
		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/05/2024 a 27/05/2024	
		DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%	

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01

Marco
Marco Denisson Barbosa dos Santos
Diretor de Engenharia I
Mat: 537438-1 / CREA: 061981458-6

Jefferson
Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
Diretor de Engenharia II
Mat.: 507416-9 CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Fisicos					Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com EDI	Valor do Contrato	Valor do Período	Valor Acumulado			
1.13.1.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	237,86	64,76	0,00	173,10	173,10	0,00	0,00	R\$ 85,56	R\$ 20.351,30	R\$ 14.810,44	R\$ 14.810,44	R\$ 5.540,86
1.13.2	PORTAS	M2	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 634,19	R\$ 4.794,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.794,48
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.840,20	R\$ 11.360,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.360,80
1.13.2.13	Porta em madeira compensada (canelada), lisa, semi-boa, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, cl visor, tipo vai-vem, inclusive balantes e ferragens, exceto vidros	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 67,85	R\$ 1.832,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.832,22
1.13.2.14	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 621,96	R\$ 16.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.800,00
1.13.3	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERNV)	M²	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 901,39	R\$ 621,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,96
1.15	PINTURA									R\$ 10.419,85	R\$ 9.790,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.790,47
1.15.1	PINTURA DE TETO E PAREDE									R\$ 2,80	R\$ 895,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,66
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15,65	R\$ 5.010,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.010,42
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,14	R\$ 3.884,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.884,19
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 PE	M2	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,47	R\$ 629,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,38
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA									R\$ 31.195,99	R\$ 11.249,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.249,40
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 629,38	R\$ 17.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.610,00
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO									R\$ 140,75	R\$ 563,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,00
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRORCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,25	R\$ 699,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,75
1.16.3	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,25	R\$ 699,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,75
1.16.5	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,26

386
Proc 205/2023
Tribunal de Contas do Estado

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III) ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORO/RN CONTRATA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº390, BAIRRO: CENTRO, MOSSORO/RN, CEP:59.631-000	TABELA DE REFERÊNCIA CONTRATO Nº: 06/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57 DATA DA MEDIÇÃO: 28/05/2023 DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2024 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 08/05/2024 a 27/05/2024 DESCONTO GERAL DA LICITAÇÃO: 2,49%
--	--

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR 01


 Marcos Dentilson Barbosa dos Santos
 Diretor de Engenharia I
 Matr: 537438-1 / CREA: 0651981458-6


 Jefferson Alexandre de Mesquita Carlos
 Diretor de Engenharia II
 Matr: 507416-9 CREA: 211603231-8

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido do Período	Medido Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor do Contrato	Valor do Período		Valor Acumulado
1.172	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	M3	44,33	31,52	0,00	12,81	12,81	R\$ 93,88	R\$ 4.161,70	R\$ 1.202,60	R\$ 1.202,60	R\$ 2.959,10
1.173	CONCRETO CÍCLICO FCK = f5MPA, 30%, PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 02/2021	M3	11,28	11,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 722,57	R\$ 8.150,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.150,59
1.174	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	34,07	22,51	0,00	11,56	11,56	R\$ 38,55	R\$ 1.313,40	R\$ 445,64	R\$ 445,64	R\$ 867,76
1.175	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOLUETE. AF: 10/2017	M3	10,96	7,88	0,00	3,08	3,08	R\$ 56,92	R\$ 623,94	R\$ 175,31	R\$ 175,31	R\$ 448,53
1.176	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FURROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3), R: 11/2020 - (REF. 1050022 - CAERN)	M3	6,29	3,38	0,00	2,91	2,91	R\$ 630,72	R\$ 3.967,23	R\$ 1.835,40	R\$ 1.835,40	R\$ 2.131,83
1.179	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	M2	331,16	202,61	0,00	128,55	128,55	R\$ 100,67	R\$ 33.337,98	R\$ 12.941,13	R\$ 12.941,13	R\$ 20.396,75
1.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
1.18.9	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 18CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF: 11/2020	M	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 151,45	R\$ 1.552,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.552,36
1.18.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF: 06/2021	M	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,00	R\$ 763,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 763,20
1.18.11	SUPORTE MÃO FRANCESA EM RAO, ABAS (GALVS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,37	R\$ 2.409,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.409,02
1.18.12	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	M	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 59,73	R\$ 4.515,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,59
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI) DE 23,87%:									R\$ / 667.779,09	R\$ / 276.749,83	R\$ / 276.749,83	R\$ / 391.029,26

Importa a presente medição em: DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.


 388
 Secretário de Saúde
 Proc. 239/2024