



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Viníssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,16	0,83	0,01	0,84		R\$ 138.724,09	R\$ 1.387,24	R\$ 138.724,09	R\$ 1.387,24	R\$ 116.528,23	R\$ 22.195,86	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 206.504,92	-	R\$ 206.504,92	-	R\$ 206.500,23	R\$ 4,69	
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 42.792,38	-	R\$ 42.792,38	-	R\$ 42.792,38	R\$ -	
1.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		R\$ 390,54	-	R\$ 390,54	-	R\$ 4.686,48	R\$ -	
1.2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		R\$ 68,28	-	R\$ 68,28	-	R\$ 11.607,60	R\$ -	
1.2.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	M2	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40		R\$ 133,56	-	R\$ 133,56	-	R\$ 26.498,30	R\$ -	
1.2.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES								R\$ 31.836,96	-	R\$ 31.836,96	-	R\$ 31.836,96	R\$ -	
1.2.2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM REAPROVEITAMENTO. R. 11/2020. (REF. CAERN - 1200025)	M2	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		R\$ 14,23	-	R\$ 14,23	-	R\$ 256,14	R\$ -	
1.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCAREA - (REF. 4801 -ORSE)	M2	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00		R\$ 34,61	-	R\$ 34,61	-	R\$ 19.935,36	R\$ -	
1.2.2.3	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO. (REF. 21 -ORSE)	M	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00		R\$ 13,32	-	R\$ 13,32	-	R\$ 2.370,96	R\$ -	
1.2.2.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	M2	1224,00	0,00	1224,00	0,00	1224,00		R\$ 0,47	-	R\$ 0,47	-	R\$ 575,28	R\$ -	
1.2.2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M3	262,42	0,00	262,42	0,00	262,42		R\$ 33,15	-	R\$ 33,15	-	R\$ 8.699,22	R\$ -	
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 98.133,23	-	R\$ 98.133,23	-	R\$ 98.128,54	R\$ 4,69	
1.2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	121,76	0,05	121,71	0,00	121,71		R\$ 93,88	-	R\$ 93,88	-	R\$ 11.426,14	R\$ 4,69	
1.2.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92		R\$ 10,19	-	R\$ 10,19	-	R\$ 264,12	R\$ -	
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00		R\$ 123,60	-	R\$ 123,60	-	R\$ 80.092,80	R\$ -	

Secretaria de Saúde  
Proc. 239 / 2023



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

**Bruna Luana Bezerra da Silva**  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

**Carla Vanessa da Rocha**  
Diretor(a) de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	R\$ 56,92	R\$ 1.563,59	R\$ -	R\$ 1.563,59	R\$ -
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M3	144,25	0,00	144,25	0,00	144,25	R\$ 33,15	R\$ 4.781,89	R\$ -	R\$ 4.781,89	R\$ -
1.2.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	MÉS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.318,92	R\$ 7.913,52	R\$ -	R\$ 7.913,52	R\$ -
1.2.4.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,4M - REV 02_02/2022 - (REF. 4654-ORSE)	MÉS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 1.169,41	R\$ 14.032,92	R\$ -	R\$ 14.032,92	R\$ -
1.2.4.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3 X2,3M - (REF. 4656-ORSE)	MÉS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.029,94	R\$ 6.179,64	R\$ -	R\$ 6.179,64	R\$ -
1.2.4.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,0M X2,3M - (REF. 4657-ORSE)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.192,38	R\$ 2.192,38	R\$ -	R\$ 2.192,38	R\$ -
1.2.4.4	AREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF. 9416-ORSE)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.423,89	R\$ 3.423,89	R\$ -	R\$ 3.423,89	R\$ -
1.2.4.5	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO - (REF. C1622 - SEINFRA)											
1.3	ESTRUTURA											
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME											
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	74,39	0,00	74,39	0,00	74,39	R\$ 38,55	R\$ 2.867,73	R\$ -	R\$ 2.867,73	R\$ -
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	R\$ 176,77	R\$ 19.156,99	R\$ -	R\$ 19.156,99	R\$ -
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	456,00	16,20	439,80	0,00	439,80	R\$ 19,21	R\$ 8.759,76	R\$ -	R\$ 8.448,56	R\$ 311,20
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 622,22	R\$ 13.831,95	R\$ -	R\$ 13.831,95	R\$ -
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 317,62	R\$ 7.060,69	R\$ -	R\$ 7.060,69	R\$ -

Secretaria de Saúde  
Proc. 239 / 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yvynessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.3.1.6	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021	M3	169,34	29,53	0,00	139,81	139,81	R\$ 722,57	R\$ 122.360,00	R\$ -	R\$ 101.022,51	R\$ 21.337,49
1.3.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	33,87	2,74	0,00	31,13	31,13	R\$ 630,72	R\$ 21.362,49	R\$ -	R\$ 19.634,32	R\$ 1.728,17
1.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	389,00	0,00	0,00	389,00	389,00	R\$ 24,13	R\$ 9.386,57	R\$ -	R\$ 9.386,57	R\$ -
1.3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1201,00	240,66	0,00	960,34	960,34	R\$ 21,43	R\$ 25.737,43	R\$ -	R\$ 20.580,10	R\$ 5.157,33
1.3.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>											
1.3.2.1	<b>PILARES</b>											
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	527,94	0,20	0,00	527,74	527,74	R\$ 254,65	R\$ 134.439,92	R\$ -	R\$ 134.386,99	R\$ 50,93
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	26,91	0,00	0,00	26,91	26,91	R\$ 622,22	R\$ 16.743,94	R\$ -	R\$ 16.743,94	R\$ -
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	26,91	0,00	0,00	26,91	26,91	R\$ 317,62	R\$ 8.547,15	R\$ -	R\$ 8.547,15	R\$ -
1.3.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	854,00	0,30	0,00	853,70	853,70	R\$ 20,12	R\$ 17.182,48	R\$ -	R\$ 17.176,45	R\$ 6,03
1.3.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	84,00	7,32	0,00	76,68	76,68	R\$ 19,66	R\$ 1.651,44	R\$ -	R\$ 1.507,53	R\$ 143,91

Secretaria de Saúde  
Fls. 5019 PROC. 239 / 22



MOSSORÓ  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**


**Bruna Luana Bezerra da Silva**  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


**Cátia Vinícius da Rocha**  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido no Período	Valor do Período	Valor Acumulado
1.3.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2240,00	0,00	2240,00	2240,00	R\$ 17,17	R\$ 38.460,80	R\$ -	R\$ 38.460,80	R\$ -
1.3.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	916,00	83,23	832,77	832,77	R\$ 14,57	R\$ 13.346,12	R\$ -	R\$ 12.133,46	R\$ 1.212,66
1.3.2.2	<b>VIGAS</b>							<b>R\$ 206.184,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 205.770,46</b>	<b>R\$ 413,60</b>
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	672,73	1,38	671,35	671,35	R\$ 200,22	R\$ 134.694,00	R\$ -	R\$ 134.417,70	R\$ 276,30
1.3.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	65,90	0,00	65,90	65,90	R\$ 622,22	R\$ 41.004,30	R\$ -	R\$ 41.004,30	R\$ -
1.3.2.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	65,90	0,00	65,90	65,90	R\$ 317,62	R\$ 20.931,16	R\$ -	R\$ 20.931,16	R\$ -
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	112,00	1,66	110,34	110,34	R\$ 20,12	R\$ 2.253,44	R\$ -	R\$ 2.220,04	R\$ 33,40
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,00	1,05	25,95	25,95	R\$ 18,93	R\$ 511,11	R\$ -	R\$ 491,23	R\$ 19,88
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	342,00	3,96	338,04	338,04	R\$ 17,17	R\$ 5.872,14	R\$ -	R\$ 5.804,15	R\$ 67,99
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	63,00	1,10	61,90	61,90	R\$ 14,57	R\$ 917,91	R\$ -	R\$ 901,88	R\$ 16,03

Secretaria de Saúde  
 Fls. 5020 PROC. 239/22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

**17° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessoria Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros				Saldo						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado		Valor do Período	Valor Acumulado				
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(8+5) AF. 11/2020, COM FCK=30MPa (RF. 101963-SINAPI)	M2	665,36	0,00	665,36	0,00	0,00	665,36	R\$ 245,41	R\$ 163.286,00	R\$ -	R\$ 163.286,00	R\$ -	R\$ 177.685,35	R\$ 174.617,09	R\$ 3.069,26
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	735,00	192,72	572,28	0,00	0,00	572,28	R\$ 18,37	R\$ 13.501,95	R\$ -	R\$ 13.501,95	R\$ -	R\$ 13.501,95	R\$ 10.512,78	R\$ 2.989,17
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	20,00	1,86	18,14	0,00	0,00	18,14	R\$ 16,65	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ 302,03	R\$ 30,97
1.3.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	40,00	3,41	36,59	0,00	0,00	36,59	R\$ 14,11	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 564,40	R\$ 516,28	R\$ 48,12
1.3.3	ESTRUTURAS EXTRAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M3	10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	10,63	R\$ 4.329,88	R\$ 46.026,62	R\$ -	R\$ 46.026,62	R\$ -	R\$ 46.026,62	R\$ 46.026,62	R\$ -
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO															
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 06/2018	M2	1479,10	557,38	921,72	0,00	0,00	921,72	R\$ 46,24	R\$ 68.399,58	R\$ -	R\$ 68.399,58	R\$ -	R\$ 68.399,58	R\$ 42.620,34	R\$ 25.779,24
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM. AF. 06/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ 2.263,86
1.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF. 06/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ 1.389,14
1.5	PARDES E PAINÉIS															
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	2407,05	13,56	2393,49	0,00	0,00	2393,49	R\$ 78,58	R\$ 189.145,99	R\$ -	R\$ 189.145,99	R\$ -	R\$ 189.145,99	R\$ 215.288,61	R\$ 1.065,54

Secretaria de Saúde  
Fls. 2021 PRO 239 / 22





## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Viníssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido no Período	Valor do Período	Valor Acumulado
1.6.2.3	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R. 09/2021 - (REF. 1080086 - CAERN)	M	284,47	26,01	258,46	0,00	R\$ 36,39	R\$ 10.351,66	R\$ -	R\$ 9.405,36	R\$ 946,50
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)	M	278,60	0,50	278,10	0,00	R\$ 76,27	R\$ 21.248,82	R\$ -	R\$ 21.210,69	R\$ 38,13
1.6.2.5	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	M	1,80	1,80	0,00	0,00	R\$ 126,87	R\$ 228,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,37
1.6.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL				R\$ 259.017,23					R\$ 54.641,24	R\$ 204.375,99
1.6.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	66,00	0,00	66,00	0,00	R\$ 78,66	R\$ 5.191,56	R\$ -	R\$ 5.191,56	R\$ -
1.6.3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	93,00	0,00	93,00	0,00	R\$ 110,47	R\$ 10.273,71	R\$ -	R\$ 10.273,71	R\$ -
1.6.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	48,00	47,00	1,00	0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.772,96	R\$ -	R\$ 57,77	R\$ 2.715,19
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	59,00	14,00	45,00	0,00	R\$ 69,78	R\$ 4.117,02	R\$ -	R\$ 3.140,10	R\$ 976,92
1.6.3.5	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	90,00	88,00	2,00	0,00	R\$ 108,40	R\$ 9.756,00	R\$ -	R\$ 216,80	R\$ 9.539,20
1.6.3.6	LUVIA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	33,00	0,00	33,00	0,00	R\$ 39,14	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ 1.291,62	R\$ -
1.6.3.7	RALO HEMISFÉRICO EM PP, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE)	UNIDADE	49,00	49,00	0,00	0,00	R\$ 54,86	R\$ 2.688,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,14
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM. - (REF 03404 - ORSE)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	R\$ 6,94	R\$ 41,64	R\$ -	R\$ 41,64	R\$ -
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0605 - SEINFRA)	M2	168,00	86,36	81,64	0,00	R\$ 203,47	R\$ 34.182,96	R\$ -	R\$ 16.611,29	R\$ 17.571,67



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M2	286,00	236,63	30,37	0,00	30,37	R\$ 314,49	R\$ 83.664,34	R\$ -	R\$ 9.551,06	R\$ 74.103,28
1.6.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020.	M3	284,00	273,20	10,80	0,00	10,80	R\$ 343,05	R\$ 97.426,20	R\$ -	R\$ 3.704,94	R\$ 83.721,26
1.6.3.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,72	15,95	23,77	0,00	23,77	R\$ 191,87	R\$ 7.621,08	R\$ -	R\$ 4.580,75	R\$ 3.060,33
1.6.4	CALHA DE ALVENARIA								<b>R\$ 36.649,85</b>		<b>R\$ 24.938,76</b>	<b>R\$ 11.711,09</b>
1.6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021.	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 92,74	R\$ 6.528,90	R\$ -	R\$ 6.033,66	R\$ 495,24
1.6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022.	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 4,78	R\$ 336,51	R\$ -	R\$ 310,99	R\$ 25,52
1.6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 38,02	R\$ 2.576,61	R\$ -	R\$ 2.473,58	R\$ 203,03
1.6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	35,20	0,27	34,93	0,00	34,93	R\$ 37,16	R\$ 1.308,03	R\$ -	R\$ 1.288,00	R\$ 10,03
1.6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	108,40	7,98	101,42	0,00	101,42	R\$ 146,15	R\$ 15.988,81	R\$ -	R\$ 14.822,53	R\$ 1.166,28
1.6.4.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=5CM. AF_06/2018	M2	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 9.810,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.810,99

239,720



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros											
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo					
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																
1.7.1	ACESSÓRIOS																
1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	R\$ 544,73	R\$ 7.081,49	R\$ -	R\$ 7.081,49	R\$ -	R\$ 7.081,49	R\$ -	
1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	R\$ 1.170,60	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ 7.023,60	R\$ -	
1.7.1.3	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 05/2021 - (REF. 1070041-CAERN)	UN	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	R\$ 116,51	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ 2.213,69	R\$ -	
1.7.1.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	R\$ 45,52	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ 864,88	R\$ -	
1.7.1.5	CHUVEIRO PLÁSTICO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) REF. C0797-SEINFRA)	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	R\$ 22,90	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ 251,90	R\$ -	
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	R\$ 41,00	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ 451,00	R\$ -	
1.7.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	R\$ 76,97	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ 2.078,19	R\$ -	
1.7.1.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATE 500M M. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UN	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	R\$ 72,75	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ 1.382,25	R\$ -	
1.7.1.9	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO R. 05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	R\$ 86,05	R\$ 2.323,35	R\$ -	R\$ 2.323,35	R\$ -	R\$ 2.323,35	R\$ -	
1.7.1.10	BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0357-SEINFRA)	M2	23,00	0,00	21,73	1,27	0,00	23,00	0,00	R\$ 307,45	R\$ 7.071,35	R\$ 390,46	R\$ 7.071,35	R\$ 390,46	R\$ 7.071,35	R\$ 390,46	
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	R\$ 429,79	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ 6.017,06	R\$ -	

Secretaria de Saúde  
Fls 5025 Proc. 239 / 22



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretor(a) de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	287,55	R\$ 3.163,05	R\$ -	R\$ 3.163,05	R\$ -
1.7.1.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE; PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	3,00	7,00	0,00	7,00	162,60	R\$ 1.628,00	R\$ -	R\$ 1.138,20	R\$ 487,80
1.7.1.14	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2 X 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	71,49	R\$ 786,39	R\$ -	R\$ 786,39	R\$ -
1.7.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 88915-SINAPI)	UN	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	149,24	R\$ 3.581,76	R\$ -	R\$ 3.581,76	R\$ -
1.7.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	87,09	R\$ 435,45	R\$ -	R\$ 435,45	R\$ -
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4000-SEINFRA)	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	24,27	R\$ 97,08	R\$ -	R\$ 97,08	R\$ -
1.7.1.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	417,94	R\$ 4.597,34	R\$ -	R\$ 4.597,34	R\$ -
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	1,00	13,00	0,00	13,00	402,32	R\$ 5.632,48	R\$ -	R\$ 5.230,16	R\$ 402,32
1.7.1.20	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	134,34	R\$ 1.880,76	R\$ -	R\$ 1.880,76	R\$ -
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	2,00	5,00	0,00	5,00	1.310,68	R\$ 9.174,76	R\$ -	R\$ 6.563,40	R\$ 2.621,36
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	4,00	3,00	0,00	3,00	709,76	R\$ 4.968,32	R\$ -	R\$ 2.129,28	R\$ 2.839,04
1.7.1.23	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	5,00	7,00	0,00	7,00	378,83	R\$ 4.545,96	R\$ -	R\$ 2.651,81	R\$ 1.894,15
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - (REF. C4835 - SEINFRA)	M2	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	864,05	R\$ 11.375,95	R\$ -	R\$ 11.375,95	R\$ -

Secretaria de Saúde  
R\$ 5026,7300,239,722





**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)</b>	
CONTRATO Nº: 06/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025
DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS	

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

 **Bruna Luana Bezerra da Silva**  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 **Carla Vanessa da Rocha**  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.1.25	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 311,50	R\$ 623,00	R\$ -	R\$ 623,00	R\$ -
1.7.1.26	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF. 11981 - ORSE)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 660,61	R\$ 3.963,66	R\$ -	R\$ 3.963,66	R\$ -
1.7.2	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO</b>								<b>R\$ 36.667,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.683,02</b>	<b>R\$ 3.984,36</b>
1.7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,00	15,48	47,52	0,00	0,00	47,52	R\$ 22,26	R\$ 1.402,38	R\$ -	R\$ 1.057,80	R\$ 344,58
1.7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	221,00	20,94	200,06	0,00	0,00	200,06	R\$ 14,90	R\$ 3.292,90	R\$ -	R\$ 2.980,89	R\$ 312,01
1.7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	R\$ 25,12	R\$ 2.376,92	R\$ -	R\$ 2.376,92	R\$ -
1.7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	R\$ 43,23	R\$ 7.349,10	R\$ -	R\$ 7.349,10	R\$ -
1.7.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	R\$ 69,01	R\$ 759,11	R\$ -	R\$ 759,11	R\$ -
1.7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	R\$ 13,06	R\$ 783,60	R\$ -	R\$ 783,60	R\$ -
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	R\$ 11,19	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ 167,85	R\$ -

2023 PROC. 239/22  
 Secretaria de Saúde



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57


DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025


DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 24,12	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 168,84	R\$ -
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54	R\$ -	R\$ 470,54	R\$ -
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 9,53	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 444,00	R\$ -
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 25,29	R\$ 151,74	R\$ -	R\$ 151,74	R\$ -
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	11,00	1,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 33,53	R\$ 368,83	R\$ -	R\$ 335,30	R\$ 33,53
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 27,91	R\$ 111,64	R\$ -	R\$ 111,64	R\$ -
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -
1.7.2.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,31	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31

Secretaria de Saúde  
5029 239 1229



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanysssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,07
1.7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC C/ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50MM (4"X2") (REF.01636-ORSE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,66	R\$ 473,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,94
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 207,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,40
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	R\$ 30,30	R\$ 272,70	R\$ -	R\$ 272,70	R\$ -
1.7.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	R\$ 9,86	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ -
1.7.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	R\$ 16,00	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ 208,00	R\$ -
1.7.2.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	37,00	7,00	30,00	0,00	30,00	30,00	R\$ 39,14	R\$ 1.448,18	R\$ -	R\$ 1.174,20	R\$ 273,98
1.7.2.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,19	R\$ 52,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,38
1.7.2.25	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DN 50MM (REF. 01610-ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,74	R\$ 23,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,48
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM. - (REF. 03404-ORSE)	UN	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	R\$ 5,12	R\$ 880,64	R\$ -	R\$ 880,64	R\$ -

Fls. 5029 PROCO. 239 / 220

Secretaria de Saúde



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 75MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	34,00	27,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 6,23	R\$ 211,82	R\$ -	R\$ 43,61	R\$ 168,21
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO DN 100MM. - (REF.03404 - ORSE)	UN	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	R\$ 6,94	R\$ 520,50	R\$ -	R\$ 520,50	R\$ -
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 56,25	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
1.7.2.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 125,07	R\$ 500,28	R\$ -	R\$ 500,28	R\$ -
1.7.2.31	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 492,98	R\$ 5.422,78	R\$ -	R\$ 5.422,78	R\$ -
1.7.2.32	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 837,04	R\$ 837,04	R\$ -	R\$ 837,04	R\$ -
1.7.2.33	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	7,00	2,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 704,08	R\$ 4.928,56	R\$ -	R\$ 3.520,40	R\$ 1.408,16
1.7.2.34	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,31	R\$ 617,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 617,31
1.7.3	LISTA DE MATERIAIS - TUBO							R\$ 29.393,40	R\$ 29.393,40	R\$ -	R\$ 23.271,49	R\$ 6.121,91
1.7.3.1.1	TUBO, PVC, SOLDADAVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	R\$ 21,84	R\$ 1.703,52	R\$ -	R\$ 1.703,52	R\$ -
1.7.3.1.2	TUBO, PVC, SOLDADAVEL, DN 250MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	181,00	23,59	157,41	0,00	157,41	R\$ 25,17	R\$ 4.555,77	R\$ -	R\$ 3.962,01	R\$ 593,76



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

*Br* Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*Carla* Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	R\$ 35,67	R\$ 8.846,16	R\$ -	R\$ 8.846,16	R\$ -
1.7.3.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	77,00	22,75	54,25	0,00	54,25	R\$ 23,51	R\$ 1.810,27	R\$ -	R\$ 1.275,42	R\$ 534,85
1.7.3.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 37,89	R\$ 265,23	R\$ -	R\$ 265,23	R\$ -
1.7.3.2	<b>LISTA DE MATERIAIS - CONEXÕES</b>								<b>R\$ 11.555,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.219,15</b>	<b>R\$ 4.336,49</b>
1.7.3.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	16,00	5,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 7,47	R\$ 119,52	R\$ -	R\$ 82,17	R\$ 37,35
1.7.3.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	80,00	3,00	77,00	0,00	77,00	R\$ 9,72	R\$ 777,60	R\$ -	R\$ 748,44	R\$ 28,16
1.7.3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	R\$ 13,86	R\$ 790,02	R\$ -	R\$ 790,02	R\$ -
1.7.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,02	R\$ 42,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,04
1.7.3.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,39	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,56
1.7.3.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,47	R\$ 31,41	R\$ -	R\$ 31,41	R\$ -
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	60,00	1,00	59,00	0,00	59,00	R\$ 12,37	R\$ 742,20	R\$ -	R\$ 729,83	R\$ 12,37
1.7.3.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	R\$ 18,16	R\$ 381,36	R\$ -	R\$ 381,36	R\$ -
1.7.3.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,54	R\$ 911,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,12

Secretaria de Saúde  
Fla. 5031 PROC. 239 / 22



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

*Luana*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*Carla*  
Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	3,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 57,15	R\$ 628,65	R\$ -	R\$ 457,20	R\$ 171,45
1.7.3.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,88	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,76
1.7.3.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (REF. 89366 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,43	R\$ 17,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,43
1.7.3.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,74	R\$ 29,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,48
1.7.3.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	70,00	1,00	69,00	0,00	69,00	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00	R\$ -	R\$ 1.304,10	R\$ 18,90
1.7.3.2.15	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,74
1.7.3.2.16	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25X1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (REF.89427-SINAPI)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	R\$ 26,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,46
1.7.3.2.17	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,01	R\$ 406,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,29
1.7.3.2.18	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,59	R\$ 53,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,18
1.7.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,00	19,00	52,00	0,00	52,00	R\$ 6,87	R\$ 487,77	R\$ -	R\$ 357,24	R\$ 130,53

Fls. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

*Br*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*Carla*  
Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.2.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 23,88	R\$ 47,76	-	R\$ 47,76	R\$ -
1.7.3.2.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 33,58	R\$ 100,74	-	R\$ 100,74	R\$ -	
1.7.3.2.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,35	R\$ 1.151,70	-	-	R\$ -	R\$ 1.151,70
1.7.3.2.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 78,73	R\$ 236,19	-	-	R\$ 236,19	R\$ -
1.7.3.2.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,15	R\$ 236,35	-	-	R\$ -	R\$ 236,35
1.7.3.2.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,50	R\$ 211,50	-	-	R\$ -	R\$ 211,50
1.7.3.2.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,01	R\$ 90,03	-	-	R\$ -	R\$ 90,03
1.7.3.2.27	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 19,12	-	-	R\$ -	R\$ 19,12

Fls. 5033 PROC. 239 / 22



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

 **Bruna Luana Bezerra da Silva**  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 **Carla Vanessa da Rocha**  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 32,07	R\$ 416,91	R\$ -	R\$ 416,91	R\$ -
1.7.3.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	29,00	3,00	26,00	0,00	26,00	R\$ 38,59	R\$ 1.119,11	R\$ -	R\$ 1.003,34	R\$ 115,77
1.7.3.2.30	REGISTRO DE ESFERA, PVC, DE PASSEIO PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,81	R\$ 51,24	R\$ -	R\$ 51,24	R\$ -
1.7.3.2.31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 31,18	R\$ 31,18	R\$ -	R\$ 31,18	R\$ -
1.7.3.2.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 351,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,36
1.7.3.2.33	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 80,38	R\$ 241,14	R\$ -	R\$ 241,14	R\$ -
1.7.3.2.34	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 87,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,84
1.7.3.2.35	HIDROMETRO DN 20 (1/2), 3,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 139,44	R\$ 139,44	R\$ -	R\$ 139,44	R\$ -
1.7.3.2.36	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 34,72	R\$ 69,44	R\$ -	R\$ 69,44	R\$ -
1.7.3.3	LISTA DE MATERIAIS - CAIXAS E RESERVATÓRIOS							R\$ 656,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,81
1.7.3.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0805 - SEINFRA)	M2	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 203,47	R\$ 406,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,94
1.7.3.3.2	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M2	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,51
1.7.3.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	R\$ 343,05	R\$ 130,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,36
1.7.4	LISTA DE MATERIAIS - RESERVATÓRIO								R\$ 49.616,91	R\$ 1.314,16	R\$ 23.581,99	R\$ 26.034,92
1.7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 509,38	R\$ 509,38	R\$ -	R\$ 509,38	R\$ -

Fls. 5034 PROC. 239/22



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025


DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS


ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

  
**Bruna Luana Bezerra da Silva**  
 Assessora Técnica I  
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

  
**Carlá Vanhessa da Rocha**  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.4.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ -	R\$ 4.487,19	R\$ -
1.7.4.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 128,03	R\$ 128,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,03
1.7.4.4	BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RF_ 10324-ORSE)	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 657,08	R\$ 1.314,16	R\$ 1.314,16	R\$ 1.314,16	R\$ -
1.7.4.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	5,00	3,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 8.635,63	R\$ 43.178,15	R\$ -	R\$ 17.271,26	R\$ 25.906,89
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 176.054,19</b>	<b>R\$ 176.054,19</b>	<b>-R\$ 285,18</b>	<b>R\$ 166.052,98</b>	<b>R\$ 10.001,21</b>
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	6650,00	0,02	6648,98	0,00	6649,98	5,09	R\$ 33.848,50	R\$ -	R\$ 33.848,40	R\$ 0,10
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	450,00	275,50	174,50	0,00	174,50	11,01	R\$ 4.954,50	R\$ -	R\$ 1.921,25	R\$ 3.033,25
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	13,58	R\$ 4.141,90	R\$ -	R\$ 4.141,90	R\$ -
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	33,97	R\$ 5.605,05	R\$ -	R\$ 5.605,05	R\$ -
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	66,34	R\$ 10.251,00	R\$ -	R\$ 10.251,00	R\$ -
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	48,00	0,29	47,71	0,00	47,71	27,85	R\$ 1.336,80	R\$ -	R\$ 1.328,72	R\$ 8,08
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	23,50	R\$ 3.689,50	R\$ -	R\$ 3.689,50	R\$ -

Fls 5035 PROC. 239/22  
 Secretaria de Saúde



## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N.º 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

## 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	19,30	R\$ 849,20	R\$ -	R\$ 849,20	R\$ -
1.8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	122,00	0,08	121,92	0,00	121,92	17,40	R\$ 2.122,80	R\$ -	R\$ 2.121,41	R\$ 1,39
1.8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1470,00	0,62	1469,38	0,00	1469,38	12,52	R\$ 18.404,40	R\$ -	R\$ 18.396,64	R\$ 7,76
1.8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	11,15	R\$ 1.494,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,10
1.8.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	21,00	11,00	10,00	0,00	10,00	225,78	R\$ 4.741,38	R\$ -	R\$ 2.257,80	R\$ 2.483,58
1.8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	17,06	R\$ 4.230,88	R\$ -	R\$ 4.230,88	R\$ -
1.8.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	168,00	25,00	143,00	0,00	143,00	13,08	R\$ 2.197,44	R\$ -	R\$ 1.870,44	R\$ 327,00
1.8.15	ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,60
1.8.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,02	R\$ 44,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,04
1.8.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	29,88	R\$ 59,76	R\$ -	R\$ 59,76	R\$ -

Fla 5036 PROC. 239 729  
Secretaria de Saúde



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	12,03	R\$ 48,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,12
1.8.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC. 05/2017 - (REF. 2070306 - CAERN)	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	134,86	R\$ 539,44	R\$ -	R\$ 539,44	R\$ -
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,70
1.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	5,00	2,00	3,00	0,00	3,00	179,86	R\$ 899,30	R\$ -	R\$ 539,58	R\$ 359,72
1.8.22	NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	15,50	R\$ 527,00	R\$ -	R\$ 527,00	R\$ -
1.8.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	92,59	R\$ 370,36	R\$ -	R\$ 370,36	R\$ -
1.8.24	NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,85	R\$ 100,85	R\$ -	R\$ 100,85	R\$ -
1.8.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	111,50	R\$ 334,50	R\$ -	R\$ 334,50	R\$ -
1.8.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020.	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	485,43	R\$ 485,43	R\$ -	R\$ 485,43	R\$ -
1.8.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	50,00	17,00	33,00	0,00	33,00	30,43	R\$ 1.521,50	R\$ -	R\$ 1.004,19	R\$ 517,31
1.8.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	48,19	R\$ 144,57	R\$ -	R\$ 48,19	R\$ 96,38
1.8.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	65,92	R\$ 65,92	R\$ -	R\$ 65,92	R\$ -



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanyessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado						
1.8.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	1,00	30,00	30,00	54,14	R\$ 1.678,34	R\$ -	R\$ 1.624,20	R\$ 54,14
1.8.31	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	3,00	32,00	29,00	95,06	R\$ 3.041,92	R\$ 285,18	R\$ 2.756,74	R\$ 285,18
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	46,64	R\$ 419,76	R\$ -	R\$ 419,76	R\$ -
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 16W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020(REF. 97592-SINAPI)	UN	112,00	0,00	112,00	112,00	97,99	R\$ 10.974,88	R\$ -	R\$ 10.974,88	R\$ -
1.8.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (REF. 101510 - SINAPI)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	3.294,74	R\$ 3.294,74	R\$ -	R\$ 3.294,74	R\$ -
1.8.35	PLACA DEGA PLÁSTICA (4"x2"), R_05/2021 - (REF. 1060119 - CAERN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	4,94	R\$ 9,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,88
1.8.36	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	0,00	22,00	22,00	11,00	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ -
1.8.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	614,57	R\$ 3.687,42	R\$ -	R\$ 3.687,42	R\$ -
1.8.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	3,00	22,00	22,00	36,45	R\$ 911,25	R\$ -	R\$ 801,90	R\$ 109,35
1.8.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00	4,00	78,00	78,00	60,16	R\$ 4.933,12	R\$ -	R\$ 4.892,48	R\$ 240,64
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	50,14	R\$ 150,42	R\$ -	R\$ 150,42	R\$ -



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

*(Assinatura)*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*(Assinatura)*  
Carla Vanyssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.8.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,63	R\$ 640,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,89
1.8.42	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 03, POSTE CIRCULAR DE 9 M CONICO CONTINUO EM AÇO FRANGEADO, INC. 05/2020- (EXCLUSIVELY - LUMINARIA) REF. 2070406-CAERN)	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	3.751,13	R\$ 26.257,91	R\$ -	R\$ 26.257,91	R\$ -	R\$ -
1.8.43	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	28,11	R\$ 196,77	R\$ -	R\$ 196,77	R\$ -	R\$ -
1.8.44	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	779,35	R\$ 16.366,35	R\$ -	R\$ 16.366,35	R\$ -	R\$ -
1.9	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>												
1.9.1	<b>LOGICA</b>												
1.9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	901,10	R\$ 901,10	R\$ -	R\$ 901,10	R\$ -	R\$ -
1.9.1.2	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO (REF. 7868 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	275,45	R\$ 275,45	R\$ -	R\$ 275,45	R\$ -	R\$ -
1.9.1.3	RÉGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	226,79	R\$ 226,79	R\$ -	R\$ 226,79	R\$ -	R\$ -
1.9.1.4	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	9,91	R\$ 6.045,10	R\$ -	R\$ 6.045,10	R\$ -	R\$ -
1.9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	100,00	78,00	22,00	0,00	22,00	7,53	R\$ 753,00	R\$ -	R\$ 165,66	R\$ 587,34	R\$ -
1.9.1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM - (REF. 8362 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	28,78	R\$ 28,78	R\$ -	R\$ 28,78	R\$ -	R\$ -
1.9.2	<b>FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI</b>												
1.9.2.1	MODEM ROTEADOR ADSL 2+ - GKM1220, DA INTELBRAS OU SIMILAR - (REF. 12188 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	167,02	R\$ 167,02	R\$ 18.258,03	R\$ 18.258,03	R\$ -	R\$ 8.940,18
1.9.2.2	MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ -	R\$ -
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	10,00	4,00	0,00	6,00	6,00	2.088,21	R\$ 20.882,10	R\$ 12.529,26	R\$ 12.529,26	R\$ -	R\$ 8.352,84



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II

Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
1.9.2.4	NOBREAK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	3.465,91	R\$ 3.465,91	R\$ 3.465,91	R\$ 3.465,91	R\$ -	-
1.10	SISTEMA CFTV							R\$ 31.498,62	R\$ 7.742,22	R\$ 29.211,60	R\$ 2.287,02	2.287,02
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA							R\$ 14.374,32	-	R\$ 13.473,22	R\$ 901,10	901,10
1.10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UNIDADE	2,00	1,00	1,00	0,00	901,10	R\$ 1.802,20	R\$ 901,10	R\$ 901,10	R\$ 901,10	901,10
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	64,00	0,00	64,00	0,00	7,53	R\$ 481,92	R\$ 481,92	R\$ 481,92	R\$ 481,92	481,92
1.10.1.3	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	1220,00	0,00	1220,00	0,00	9,91	R\$ 12.090,20	R\$ 12.090,20	R\$ 12.090,20	R\$ 12.090,20	12.090,20
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV							R\$ 17.124,30	R\$ 7.742,22	R\$ 15.738,38	R\$ 1.385,92	1.385,92
1.10.2.1	CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 1080P - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	0,00	32,00	0,00	249,88	R\$ 7.996,16	R\$ 7.996,16	R\$ 7.996,16	R\$ 7.996,16	7.996,16
1.10.2.2	GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	2.811,92	R\$ 5.623,84	R\$ 5.623,84	R\$ 5.623,84	R\$ 5.623,84	5.623,84
1.10.2.3	CAIXA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	32,00	0,00	0,00	43,31	R\$ 1.385,92	R\$ 1.385,92	R\$ -	R\$ 1.385,92	1.385,92
1.10.2.4	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	1.059,19	R\$ 2.118,38	R\$ 2.118,38	R\$ 2.118,38	R\$ 2.118,38	2.118,38
1.11	PISO							R\$ 300.170,05	R\$ 4.095,59	R\$ 221.657,93	R\$ 78.512,12	78.512,12
1.11.1	PISO DA AREA INTERNA							R\$ 123.273,68	-	R\$ 121.664,43	R\$ 1.609,25	1.609,25
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	805,64	3,32	802,32	0,00	22,30	R\$ 17.965,77	R\$ 802,32	R\$ 17.891,74	R\$ 17.891,74	17.891,74
1.11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	805,64	3,38	802,26	0,00	34,25	R\$ 27.593,17	R\$ 802,26	R\$ 27.477,40	R\$ 27.477,40	27.477,40
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	1,41	0,00	1,41	0,00	57,90	R\$ 81,64	R\$ 1,41	R\$ 81,64	R\$ 81,64	81,64



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

*Br*  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*CV*  
Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	593,80	0,00	593,80	0,00	593,80	105,44	62.610,27	R\$	62.610,27	R\$	-
1.11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	112,42	20,64	91,78	0,00	91,78	49,85	5.604,14	R\$	4.575,23	R\$	1.028,91
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	M2	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65	71,13	2.322,39	R\$	2.322,39	R\$	-
1.11.1.7	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	65,05	3,58	61,47	0,00	61,47	109,09	7.096,30	R\$	6.705,76	R\$	390,54
1.11.2	<b>PISO DA ÁREA EXTERNA</b>								<b>176.896,37</b>	<b>R\$</b>	<b>4.095,59</b>	<b>R\$</b>	<b>76.902,87</b>
1.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 09/2021	M3	25,16	0,05	25,11	0,00	25,11	83,88	2.362,02	R\$	2.367,33	R\$	4,69
1.11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	272,06	42,72	229,34	0,00	229,34	51,33	13.964,84	R\$	11.772,03	R\$	2.192,81
1.11.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	8,94	0,00	8,94	0,00	8,94	722,57	6.387,52	R\$	6.387,52	R\$	-
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	14,73	0,00	14,73	0,00	14,73	630,72	9.290,51	R\$	9.290,51	R\$	-
1.11.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	123,60	23.567,71	R\$	23.567,71	R\$	-

Secretaria de Saúde  
FILA 5041 PROC. 239/22



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

*Bruna Luana Bezerra da Silva*  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*Carla Vanyssa da Rocha*  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053668-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
1.11.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	439,30	0,00	439,30	0,00	439,30	82,71	R\$ 36.334,50	R\$ -	R\$ 36.334,50	R\$ -
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	399,38	R\$ 850,68	R\$ -	R\$ 850,68	R\$ -
1.11.2.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (ORSE 07324)	M2	439,30	0,00	435,80	3,50	3,50	101,88	R\$ 44.755,88	R\$ 356,58	R\$ 356,58	R\$ 44.399,30
1.11.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	439,30	0,00	66,18	0,00	66,18	22,30	R\$ 9.796,39	R\$ -	R\$ 1.475,81	R\$ 8.320,58
1.11.2.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	439,30	0,00	66,18	0,00	66,18	57,90	R\$ 25.435,47	R\$ -	R\$ 3.831,82	R\$ 21.603,65
1.11.2.11	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	232,03	210,53	0,00	210,53	210,53	17,76	R\$ 4.120,85	R\$ -	R\$ 3.739,01	R\$ 381,84
1.12	REVESTIMENTO								R\$ 342.554,72	R\$ -	R\$ 277.048,37	R\$ 65.506,35
1.12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4814,11	0,00	4787,09	0,00	4787,09	5,21	R\$ 25.081,51	R\$ -	R\$ 24.940,74	R\$ 140,77
1.12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4813,61	0,00	4788,59	0,00	4788,59	38,02	R\$ 183.013,45	R\$ -	R\$ 181.986,15	R\$ 1.027,30

Secretaria de Saúde  
Fl. 5042 PROC 239 / 22





**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.1.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (REF. C4830-SEINFRA)	M2	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85	874,94	R\$ 5.993,34	R\$ -	R\$ 5.993,34	R\$ -
1.13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATELITE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	10,20	2,10	8,10	0,00	8,10	630,15	R\$ 6.427,53	R\$ -	R\$ 5.104,22	R\$ 1.323,31
1.13.1.4	ESQUADRIA DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	M2	66,27	0,00	66,27	0,00	66,27	533,45	R\$ 35.351,73	R\$ -	R\$ 35.351,73	R\$ -
<b>1.13.2</b>	<b>PORTAS</b>								<b>R\$ 104.727,19</b>	<b>R\$ 6.031,60</b>	<b>R\$ 95.594,08</b>	<b>R\$ 9.133,11</b>
1.13.2.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	1.142,87	R\$ 35.428,97	R\$ -	R\$ 35.428,97	R\$ -
1.13.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE ABRIR, COM BATELITE E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 8664-ORSE)	M2	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	607,53	R\$ 3.444,70	R\$ -	R\$ 3.444,70	R\$ -
1.13.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E=25MM, DE CORRER, COM BATELITE E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRGENS (REF. 11611-ORSE)	M2	7,56	0,00	7,56	0,00	7,56	607,53	R\$ 4.592,93	R\$ -	R\$ 4.592,93	R\$ -
1.13.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 9639-ORSE)	M2	2,16	0,00	0,00	<b>2,16</b>	2,16	339,92	R\$ 734,23	R\$ 734,23	R\$ -	R\$ -
1.13.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	1,00	33,00	0,00	33,00	112,02	R\$ 3.808,66	R\$ -	R\$ 3.696,66	R\$ 112,02
1.13.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	18,00	15,00	0,00	15,00	111,67	R\$ 3.796,78	R\$ -	R\$ 1.675,05	R\$ 2.121,73
1.13.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	22,68	0,00	22,68	0,00	22,68	634,19	R\$ 14.383,43	R\$ -	R\$ 14.383,43	R\$ -

Secretaria de Saúde  
SOM PROC. 23A / 22



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva

Assessora Técnica I

Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vagnessa da Rocha

Diretora de Engenharia II

Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,80X2,10M). (REF. C1975-SEINFRA)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ -	R\$ 1.936,42	R\$ -
1.13.2.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 1.005,08	R\$ 2.010,16	R\$ -	R\$ 2.010,16	R\$ -
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 08664-ORSE)	M2	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	R\$ 728,86	R\$ 12.244,85	R\$ -	R\$ 12.244,85	R\$ -
1.13.2.11	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS. (REF. 3533 - ORSE)	M	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	R\$ 173,95	R\$ 1.252,44	R\$ -	R\$ 1.252,44	R\$ -
1.13.2.12	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 1", E = 3/16" - (REF. 3830 - ORSE)	M	528,00	172,70	222,70	132,60	355,30	R\$ 39,95	R\$ 21.083,60	R\$ 5.297,37	R\$ 14.184,24	R\$ 6.895,36
1.13.3	<b>PORTÃO E GRADE</b>							<b>R\$ 73.915,89</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 73.146,88</b>	<b>769,01</b>
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	32,92	0,00	32,92	0,00	32,92	R\$ 901,39	R\$ 29.673,76	R\$ -	R\$ 29.673,76	R\$ -
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF. 73932/1 - SINAPI03-2019)	M²	66,27	0,00	66,27	0,00	66,27	R\$ 656,00	R\$ 43.473,12	R\$ -	R\$ 43.473,12	R\$ -
1.13.3.3	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF. 1845 - ORSE)	M2	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 600,79	R\$ 769,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,01
1.14	<b>FORRO</b>							<b>R\$ 34.940,81</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 33.939,63</b>	<b>1.000,98</b>
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 PS	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 43,37	R\$ 34.940,81	R\$ -	R\$ 33.939,63	R\$ 1.000,98

Secretaria de Saúde

Fls 5045 PROC. 239 172



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vinhessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros																
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo										
1.15	PINTURA																					
1.15.1	PINTURA DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014																					
1.15.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	782,56	0,00	R\$ 3,10	R\$ 2.487,48	R\$ 608,89	R\$ 102.759,93	R\$ 608,89	R\$ 102.759,93	R\$ 4.811,69						
1.15.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	782,56	0,00	R\$ 21,71	R\$ 17.490,44	R\$ 608,89	R\$ 100.610,54	R\$ 608,89	R\$ 100.610,54	R\$ 1.206,76						
1.15.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	782,56	0,00	R\$ 14,29	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.425,94	R\$ 71,54					
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M2	2268,10	0,07	2268,03	0,00	2268,03	2268,03	0,00	R\$ 2,80	R\$ 6.350,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.350,49	R\$ 0,19					
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2268,10	0,00	2268,10	0,00	2268,10	2268,10	0,00	R\$ 15,66	R\$ 35.518,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.518,45	R\$ -					
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2268,10	0,01	2268,09	0,00	2268,09	2268,09	0,00	R\$ 12,14	R\$ 27.534,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.534,61	R\$ 0,12					
1.15.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	55,70	18,55	0,00	37,15	0,00	37,15	37,15	R\$ 16,39	R\$ 912,92	R\$ 608,89	R\$ 608,89	R\$ 608,89	R\$ 608,89	R\$ 304,03						
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA																					
1.15.2.1	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	M2	215,88	183,08	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	R\$ 1,91	R\$ 412,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,64	R\$ 349,69					
1.15.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	223,44	180,64	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	R\$ 16,98	R\$ 3.794,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,94	R\$ 3.237,07					
1.15.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	61,32	1,67	59,65	0,00	59,65	59,65	0,00	R\$ 10,88	R\$ 667,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,99	R\$ 18,17					
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	39,20	0,00	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	R\$ 22,47	R\$ 880,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,82	R\$ -					

Secretaria de Saúde  
Flávia Proc. 239 / 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Luana*

Bruna Luana Bezerra da Silva

Assessora Técnica I

Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

*Carla*

Carla Vapriessa da Rocha

Diretora de Engenharia II

Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Quantitativos Físicos

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado						
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE INCENDIO E PANICO						R\$ 35.472,44	R\$ -	R\$ 30.399,28	R\$ 5.073,16	
1.16.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	52,09	16,89	35,20	0,00	R\$ 116,87	R\$ 6.087,76	R\$ -	R\$ 4.113,82	R\$ 1.973,94
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	R\$ 140,75	R\$ 1.829,75	R\$ -	R\$ 1.829,75	R\$ -
1.16.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1,00	3,00	0,00	R\$ 233,25	R\$ 933,00	R\$ -	R\$ 689,75	R\$ 233,25
1.16.4	CRUZETA, EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") (REF. C0969-SEINFRA)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 302,96	R\$ 302,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,96
1.16.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	R\$ -	R\$ 726,84	R\$ 363,42
1.16.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	3,00	1,00	0,00	R\$ 639,39	R\$ 2.557,56	R\$ -	R\$ 639,39	R\$ 1.918,17
1.16.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	R\$ 281,42	R\$ 844,26	R\$ -	R\$ 562,84	R\$ 281,42
1.16.8	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=65MM (2 1/2") - REF. C1486-SEINFRA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 860,71	R\$ 860,71	R\$ -	R\$ 860,71	R\$ -
1.16.9	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7,5CV, SCHNEIDER BC-21 OU SIMILAR - (REF. 4081-ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	R\$ -	R\$ 9.179,68	R\$ -
1.16.10	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTA AQUI", P/INSTAL. INCENDIO ENDEREÇÁVEL - REF. 11829-ORSE	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	R\$ 188,55	R\$ 377,10	R\$ -	R\$ 377,10	R\$ -

Secretaria de Estado  
Ta. Souza PROC. 235 72



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanfessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.16.11	DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. 11978-ORSE)	UNIDADE	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	R\$ 130,68	R\$ 2.482,92	R\$ -	R\$ 2.482,92	R\$ -
1.16.12	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102020 PE	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 278,04	R\$ 1.668,24	R\$ -	R\$ 1.668,24	R\$ -
1.16.13	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INDENDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESGUINCHO EM LATÃO 1 1/2" - FRONECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 102020 - (REF. 96765-SINAPI)	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 2.922,56	R\$ 5.845,12	R\$ -	R\$ 5.845,12	R\$ -
1.16.14	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 022020	UN	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 34,87	R\$ 418,44	R\$ -	R\$ 418,44	R\$ -
1.16.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 12137-ORSE	UNIDADE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 40,62	R\$ 243,72	R\$ -	R\$ 243,72	R\$ -
1.16.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X40"CM EM PVC "2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 11853-ORSE	UNIDADE	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 62,58	R\$ 750,96	R\$ -	R\$ 750,96	R\$ -
1.17	EXECUÇÃO DE MURO				0,00				R\$ 78.174,89	R\$ -	R\$ 77.110,45	R\$ 1.064,44
1.17.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA, R_11/2020 - (REF. 1010012 - CAERN)	M	130,01	0,00	130,01	0,00	130,01	R\$ 1,92	R\$ 249,62	R\$ -	R\$ 249,62	R\$ -
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37	R\$ 93,88	R\$ 2.193,98	R\$ -	R\$ 2.193,98	R\$ -
1.17.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF. 05/2021	M3	39,49	0,00	39,49	0,00	39,49	R\$ 722,57	R\$ 28.534,29	R\$ -	R\$ 28.534,29	R\$ -
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28	R\$ 38,55	R\$ 550,49	R\$ -	R\$ 550,49	R\$ -

Secretaria de Saúde  
Fls. 594, 89, 239, 172



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vignessa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado						
1.17.5	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	5,96	0,00	5,96	5,96	R\$ 56,92	R\$ 339,24	R\$ -	R\$ 339,24	R\$ -
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_ 11/2020 - (REF. 1030022 - CAERN)	M3	5,20	0,00	5,20	5,20	R\$ 630,72	R\$ 3.279,74	R\$ -	R\$ 3.279,74	R\$ -
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃO AF 06/2018 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M2	5,96	0,00	5,96	5,96	R\$ 46,24	R\$ 275,59	R\$ -	R\$ 275,59	R\$ -
1.17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF -12/2021	M3	5,20	0,00	5,20	5,20	R\$ 4.329,88	R\$ 22.515,38	R\$ -	R\$ 22.515,38	R\$ -
1.17.9	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 8637 - ORSE)	M	104,01	0,00	104,01	104,01	R\$ 100,67	R\$ 10.470,69	R\$ -	R\$ 10.470,69	R\$ -
1.17.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	126,06	0,00	112,32	112,32	R\$ 77,47	R\$ 9.765,87	R\$ -	R\$ 8.701,43	R\$ 1.064,44
1.18.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M0 - (REF. 03167 - ORSE)	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34	R\$ 67.595,27	R\$ 44.030,54	R\$ 23.564,73
1.18.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019. PS	M	63,00	0,00	31,87	31,87	R\$ 548,71	R\$ 34.568,73	R\$ -	R\$ 17.487,39	R\$ 17.081,34
1.18.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019. PS	M	63,00	0,00	31,87	31,87	R\$ 121,03	R\$ 7.624,89	R\$ -	R\$ 3.857,23	R\$ 3.767,66
1.18.4	ENCAIXE; TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	280,00	0,00	280,00	280,00	R\$ 6,04	R\$ 1.691,20	R\$ -	R\$ 1.691,20	R\$ -

Secretaria de Saúde  
12/05/2025



MOSSORO  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)**

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 12/05/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/04/2025 - 10/05/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanyssa da Rocha  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.18.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	R\$ 26,62	R\$ 851,84	R\$ -	R\$ 851,84	R\$ -
1.18.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA INC. 05/2019 - REF. 2220077-CAERN	M2	2720,00	0,00	2720,00	0,00	2720,00	R\$ 4,22	R\$ 11.478,40	R\$ -	R\$ 11.478,40	R\$ -
1.18.7	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - REF. C2788-SEINFRA	M	9,36	2,76	9,36	-2,76	6,60	R\$ 983,96	R\$ 9.209,87	-R\$ 2.715,73	R\$ 6.494,14	R\$ 2.715,73
<b>TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):</b>								<b>R\$ 3.661.470,57</b>	<b>R\$ 38.997,62</b>	<b>R\$ 3.085.160,92</b>	<b>R\$ 576.309,65</b>	

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: R\$ 38.997,62 (TRINTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

Secretaria de Saúde  
Fla. SSO PROC. 239/22