



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Yánessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.2.3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2016	M3	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	R\$ 123,60	R\$ 80.092,80	R\$ -	R\$ 80.092,80	R\$ -
1.2.3.4	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	R\$ 56,92	R\$ 1.563,59	R\$ -	R\$ 1.563,59	R\$ -
1.2.3.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72887-SINAPI)	M3	144,25	0,00	144,25	0,00	144,25	R\$ 33,15	R\$ 4.781,89	R\$ -	R\$ 4.781,89	R\$ -
1.2.4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 33.742,35	R\$ 33.742,35	R\$ -	R\$ 33.742,35	R\$ -
1.2.4.1	LOCAÇÃO DE CONTEINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00X2,4M - REV 02_02/2022 - (REF.4654-ORSE)	MES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.318,92	R\$ 7.913,52	R\$ -	R\$ 7.913,52	R\$ -
1.2.4.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3 X2,3M - (REF.4656-ORSE)	MES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 1.169,41	R\$ 14.032,92	R\$ -	R\$ 14.032,92	R\$ -
1.2.4.3	BANHEIRO - 6,0M X2,3M - (REF.4657-ORSE)	MES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 1.029,94	R\$ 6.179,64	R\$ -	R\$ 6.179,64	R\$ -
1.2.4.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. (REF.9416-ORSE)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.192,38	R\$ 2.192,38	R\$ -	R\$ 2.192,38	R\$ -
1.2.4.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO - (REF. C1622 - SEINFRA)	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.423,89	R\$ 3.423,89	R\$ -	R\$ 3.423,89	R\$ -
1.3	ESTRUTURA							R\$ 890.791,49	R\$ 890.791,49	R\$ -	R\$ 857.361,92	R\$ 33.429,57
1.3.1	SAPATAS E VIGAS BALDRAME							R\$ 230.623,61	R\$ 230.623,61	R\$ -	R\$ 201.989,43	R\$ 28.534,19
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	74,39	0,00	74,39	0,00	74,39	R\$ 38,55	R\$ 2.867,73	R\$ -	R\$ 2.867,73	R\$ -
1.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	107,16	0,00	107,16	0,00	107,16	R\$ 178,77	R\$ 19.156,99	R\$ -	R\$ 19.156,99	R\$ -
1.3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	456,00	16,20	439,80	0,00	439,80	R\$ 19,21	R\$ 8.759,76	R\$ -	R\$ 8.448,56	R\$ 311,20
1.3.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 622,22	R\$ 13.831,95	R\$ -	R\$ 13.831,95	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vannessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	22,23	0,00	22,23	0,00	22,23	R\$ 317,62	R\$ 7.060,69	R\$ -	R\$ 7.060,69	R\$ -
1.3.1.6	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	169,34	29,53	139,81	0,00	139,81	R\$ 722,57	R\$ 122.360,00	R\$ -	R\$ 101.022,51	R\$ 21.337,49
1.3.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FURROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 (CAERN - 1030022)	M3	33,87	2,74	31,13	0,00	31,13	R\$ 630,72	R\$ 21.362,49	R\$ -	R\$ 19.634,32	R\$ 1.728,17
1.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	R\$ 24,13	R\$ 9.386,57	R\$ -	R\$ 9.386,57	R\$ -
1.3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1201,00	240,66	960,34	0,00	960,34	R\$ 21,43	R\$ 25.737,43	R\$ -	R\$ 20.580,10	R\$ 5.157,33
1.3.2	SUPERESTRUTURA								R\$ 614.241,26	R\$ -	R\$ 609.345,87	R\$ 4.895,39
1.3.2.1	PILARES								R\$ 230.371,95	R\$ -	R\$ 228.968,32	R\$ 1.413,63
1.3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	M2	527,94	0,20	527,74	0,00	527,74	R\$ 254,65	R\$ 134.439,92	R\$ -	R\$ 134.386,99	R\$ 50,93
1.3.2.1.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	R\$ 622,22	R\$ 16.743,94	R\$ -	R\$ 16.743,94	R\$ -
1.3.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	26,91	0,00	26,91	0,00	26,91	R\$ 317,62	R\$ 8.547,15	R\$ -	R\$ 8.547,15	R\$ -
1.3.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	854,00	0,30	853,70	0,00	853,70	R\$ 20,12	R\$ 17.182,48	R\$ -	R\$ 17.176,45	R\$ 6,03
1.3.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	84,00	7,32	76,68	0,00	76,68	R\$ 19,66	R\$ 1.651,44	R\$ -	R\$ 1.507,53	R\$ 143,91



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vaníssa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2240,00	0,00	0,00	2240,00	R\$ 17,17	R\$ 38.460,80	-	R\$ 38.460,80	R\$ -
1.3.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	916,00	83,23	0,00	832,77	R\$ 14,57	R\$ 13.346,12	-	R\$ 12.133,46	R\$ 1.212,66
1.3.2.2	VIGAS							R\$ 206.184,06	-	R\$ 206.184,06	R\$ 413,60
1.3.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	672,73	1,38	0,00	671,35	R\$ 200,22	R\$ 134.694,00	-	R\$ 134.417,70	R\$ 276,30
1.3.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	65,90	0,00	0,00	65,90	R\$ 622,22	R\$ 41.004,30	-	R\$ 41.004,30	R\$ -
1.3.2.2.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	65,90	0,00	0,00	65,90	R\$ 317,62	R\$ 20.931,16	-	R\$ 20.931,16	R\$ -
1.3.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	112,00	1,86	0,00	110,34	R\$ 20,12	R\$ 2.253,44	-	R\$ 2.220,04	R\$ 33,40
1.3.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,00	1,05	0,00	25,95	R\$ 18,93	R\$ 511,11	-	R\$ 491,23	R\$ 19,88
1.3.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	342,00	3,96	0,00	338,04	R\$ 17,17	R\$ 5.872,14	-	R\$ 5.804,15	R\$ 67,99
1.3.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	63,00	1,10	0,00	61,90	R\$ 14,57	R\$ 917,91	-	R\$ 901,88	R\$ 16,03



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.3.2.3	LAJES PRE-MOLDADAS						R\$ 177.685,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.617,09	R\$ 3.068,26
1.3.2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL - BIAPOIADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(6+5) AF_11/2020, COM FCK=30MPa.(RE_101963-SINAPI)	M2	665,36	0,00	0,00	665,36	R\$ 245,41	R\$ 163.286,00	R\$ -	R\$ 163.286,00	R\$ -
1.3.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	735,00	162,72	0,00	572,28	R\$ 18,37	R\$ 13.501,95	R\$ -	R\$ 10.512,78	R\$ 2.989,17
1.3.2.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,00	1,86	0,00	18,14	R\$ 16,65	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ 302,03	R\$ 30,97
1.3.2.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,00	3,41	0,00	36,59	R\$ 14,11	R\$ 564,40	R\$ -	R\$ 516,28	R\$ 48,12
1.3.3	ESTRUTURAS EXTRAS						R\$ 46.026,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.026,62	R\$ -
1.3.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	10,63	0,00	0,00	10,63	R\$ 4.329,88	R\$ 46.026,62	R\$ -	R\$ 46.026,62	R\$ -
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 72.046,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.620,34	R\$ 29.426,24
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	1479,10	557,38	0,00	921,72	R\$ 46,24	R\$ 68.393,68	R\$ -	R\$ 42.620,34	R\$ 25.773,24
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	R\$ 146,15	R\$ 2.263,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,86
1.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=5CM. AF_06/2018	M2	15,49	15,49	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 1.389,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389,14
1.5	PAREDES E PAINÉIS						R\$ 232.868,65	R\$ 603,94	R\$ -	R\$ 215.288,61	R\$ 17.680,04
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2407,05	13,56	0,00	2393,49	R\$ 78,58	R\$ 189.145,99	R\$ -	R\$ 188.080,45	R\$ 1.065,54



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Viníssa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros				Saldo
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	R\$ 157,96	R\$ 7.721,08	R\$ -	R\$ 7.721,08	R\$ -
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	46,40	4,10	39,10	3,20	42,30	R\$ 59,42	R\$ 2.757,09	R\$ 190,14	R\$ 2.513,47	R\$ 243,62
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 76,43	R\$ 13.546,45	R\$ -	R\$ 5.430,35	R\$ 8.116,10
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	46,40	4,10	39,10	3,20	42,30	R\$ 58,22	R\$ 2.701,41	R\$ 186,30	R\$ 2.462,70	R\$ 238,71
1.5.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	177,24	106,19	71,05	0,00	71,05	R\$ 70,79	R\$ 12.546,82	R\$ -	R\$ 5.029,63	R\$ 7.517,19
1.5.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	75,60	9,10	61,30	5,20	66,50	R\$ 43,75	R\$ 3.307,50	R\$ 227,50	R\$ 2.908,38	R\$ 398,12
1.5.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	15,16	0,01	15,15	0,00	15,15	R\$ 75,35	R\$ 1.142,31	R\$ -	R\$ 1.141,55	R\$ 0,76
1.6	COBERTURA								R\$ 458.957,29	R\$ -	R\$ 241.657,21	R\$ 217.300,08
1.6.1	COBERTURA EM ACM								R\$ 58.031,17	R\$ -	R\$ 58.031,17	R\$ -
1.6.1.1	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE, MEDINDO 7,84X3,58X1,71 DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 53.839,55	R\$ 53.839,55	R\$ -	R\$ 53.839,55	R\$ -
1.6.1.2	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM VERDE MEDINDO 2,13MX0,96MX0,90M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 4.191,62	R\$ 4.191,62	R\$ -	R\$ 4.191,62	R\$ -
1.6.2	COBERTURA EM FIBROCIMENTO								R\$ 105.259,04	R\$ -	R\$ 104.045,04	R\$ 1.213,00
1.6.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	761,88	0,00	761,88	0,00	761,88	R\$ 24,97	R\$ 19.024,14	R\$ -	R\$ 19.024,14	R\$ -
1.6.2.2	FIBROCIMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	761,88	0,00	761,88	0,00	761,88	R\$ 71,41	R\$ 54.405,85	R\$ -	R\$ 54.405,85	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanjessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.2.3	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R. 06/2021 - (REF. 1080068 - CAERN).	M	284,47	26,01	258,46	0,00	258,46	R\$ 36,39	R\$ 10.351,86	R\$ -	R\$ 8.405,36	R\$ 946,50
1.6.2.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)	M	278,60	0,50	278,10	0,00	278,10	R\$ 76,27	R\$ 21.248,82	R\$ -	R\$ 21.210,69	R\$ 38,13
1.6.2.5	CUMEIIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENHO. AF. 07/2019	M	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 126,87	R\$ 228,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,37
1.6.3	INSTALAÇÃO PLUVIAL								R\$ 259.017,23	R\$ -	R\$ 54.641,24	R\$ 204.376,99
1.6.3.1	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	R\$ 78,66	R\$ 5.191,56	R\$ -	R\$ 5.191,56	R\$ -
1.6.3.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	R\$ 110,47	R\$ 10.273,71	R\$ -	R\$ 10.273,71	R\$ -
1.6.3.3	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	48,00	47,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 57,77	R\$ 2.772,96	R\$ -	R\$ 57,77	R\$ 2.715,19
1.6.3.4	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	59,00	14,00	45,00	0,00	45,00	R\$ 69,78	R\$ 4.117,02	R\$ -	R\$ 3.140,10	R\$ 976,92
1.6.3.5	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	90,00	88,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 108,40	R\$ 9.756,00	R\$ -	R\$ 216,80	R\$ 9.539,20
1.6.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 39,14	R\$ 1.291,62	R\$ -	R\$ 1.291,62	R\$ -
1.6.3.7	RALO HEMISFÉRICO EM FPP, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE)	UNIDADE	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,86	R\$ 2.688,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.688,14
1.6.3.8	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM - (REF 03404 - ORSE)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 6,94	R\$ 41,64	R\$ -	R\$ 41,64	R\$ -
1.6.3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0605 - SEINFRA)	M2	168,00	86,36	81,64	0,00	81,64	R\$ 203,47	R\$ 34.182,86	R\$ -	R\$ 16.611,29	R\$ 17.571,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Br Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Carla Vainessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.6.3.10	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2298 - SEINFRA)	M2	266,00	235,63	30,37	0,00	30,37	R\$ 314,49	R\$ 83.654,94	R\$ -	R\$ 9.551,06	R\$ 74.103,28
1.6.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	284,00	273,20	10,80	0,00	10,80	R\$ 343,05	R\$ 97.426,20	R\$ -	R\$ 3.704,94	R\$ 93.721,26
1.6.3.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,72	15,95	23,77	0,00	23,77	R\$ 191,87	R\$ 7.621,08	R\$ -	R\$ 4.560,75	R\$ 3.060,33
1.6.4	CALHA DE ALVENARIA							R\$ 36.649,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.938,76	R\$ 11.711,09
1.6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 92,74	R\$ 6.528,90	R\$ -	R\$ 6.033,66	R\$ 495,24
1.6.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 4,78	R\$ 336,51	R\$ -	R\$ 310,99	R\$ 25,52
1.6.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCIMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	70,40	5,34	65,06	0,00	65,06	R\$ 38,02	R\$ 2.676,61	R\$ -	R\$ 2.473,58	R\$ 203,03
1.6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	35,20	0,27	34,93	0,00	34,93	R\$ 37,16	R\$ 1.308,03	R\$ -	R\$ 1.298,00	R\$ 10,03
1.6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	108,40	7,98	101,42	0,00	101,42	R\$ 146,15	R\$ 15.988,81	R\$ -	R\$ 14.822,53	R\$ 1.166,28
1.6.4.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M2	108,40	109,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 89,68	R\$ 9.810,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.810,99



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanýssa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
1.7.1	ACESSÓRIOS														
1.7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 544,73	R\$ 7.081,49	R\$ -	R\$ 7.081,49	R\$ -	R\$ -
1.7.1.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (REF. 95472 - SINAPI)	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.170,60	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ 7.023,60	R\$ -	R\$ -
1.7.1.3	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 - (REF. 1070941-CAERN)	UN	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 116,51	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ 2.213,69	R\$ -	R\$ -
1.7.1.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 45,52	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ 864,88	R\$ -	R\$ -
1.7.1.5	CHUVEIRO PLÁSTICO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. C0797-SEINFRA)	UNIDADE	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,90	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ 251,90	R\$ -	R\$ -
1.7.1.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,00	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ 451,00	R\$ -	R\$ -
1.7.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,97	R\$ 2.078,19	R\$ 2.078,19	R\$ 2.078,19	R\$ -	R\$ -
1.7.1.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500M M. R. 05/2021. (REF. 1070214 - CAERN)	UN	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 72,75	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ 1.382,25	R\$ -	R\$ -
1.7.1.9	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 86,05	R\$ 2.323,35	R\$ 2.323,35	R\$ 2.323,35	R\$ -	R\$ -
1.7.1.10	BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0367-SEINFRA)	M2	23,00	1,27	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 307,45	R\$ 7.071,95	R\$ -	R\$ 6.680,89	R\$ 390,46	R\$ -
1.7.1.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 429,79	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ 6.017,06	R\$ -	R\$ -

Secretaria de Saúde
239 / 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carta Vanyessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					Saldo	
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado
1.7.1.12	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA; INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	287,55	R\$ 3.163,05	R\$ -	R\$ 3.163,05	R\$ -
1.7.1.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	0,00	7,00	0,00	7,00	162,60	R\$ 1.626,00	R\$ -	R\$ 1.138,20	R\$ 487,80
1.7.1.14	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/12 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	71,49	R\$ 786,39	R\$ -	R\$ 786,39	R\$ -
1.7.1.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 86915-SINAPI)	UN	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	149,24	R\$ 3.581,76	R\$ -	R\$ 3.581,76	R\$ -
1.7.1.16	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	87,09	R\$ 435,45	R\$ -	R\$ 435,45	R\$ -
1.7.1.17	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4000-SEINFRA)	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	24,27	R\$ 97,08	R\$ -	R\$ 97,08	R\$ -
1.7.1.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	417,94	R\$ 4.597,34	R\$ -	R\$ 4.597,34	R\$ -
1.7.1.19	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	0,00	13,00	0,00	13,00	402,32	R\$ 5.632,48	R\$ -	R\$ 5.230,16	R\$ 402,32
1.7.1.20	BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR - (REF. 13110 - ORSE)	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	134,34	R\$ 1.880,76	R\$ -	R\$ 1.880,76	R\$ -
1.7.1.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PGD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	2,00	3,00	2,00	5,00	1.310,68	R\$ 9.174,76	R\$ 2.621,36	R\$ 6.553,40	R\$ 2.621,36
1.7.1.22	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7,00	4,00	0,00	3,00	3,00	709,76	R\$ 4.968,32	R\$ 2.129,28	R\$ 2.129,28	R\$ 2.839,04
1.7.1.23	FOXADOR PARA PGD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	12,00	5,00	0,00	7,00	7,00	378,83	R\$ 4.545,96	R\$ 2.651,81	R\$ 2.651,81	R\$ 1.894,15



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 380, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado
1.7.1.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - (REF. C4835 - SEINFRA)	M2	13,32	0,00	0,00	13,32	R\$ 854,05	R\$ 11.375,95	R\$ 11.375,95	R\$ 11.375,95	R\$ -
1.7.1.25	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 311,50	R\$ 623,00	-	R\$ 623,00	R\$ -
1.7.1.26	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF. 11981 - ORSE)	UN	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 660,61	R\$ 3.963,66	-	R\$ 3.963,66	R\$ -
1.7.2	INSTALAÇÃO DE ESGOTO - SANITÁRIO							R\$ 36.667,38	-	R\$ 32.683,02	R\$ 3.984,36
1.7.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	63,00	15,48	47,52	47,52	R\$ 22,26	R\$ 1.402,38	-	R\$ 1.057,80	R\$ 344,58
1.7.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	221,00	20,94	200,06	200,06	R\$ 14,90	R\$ 3.292,90	-	R\$ 2.980,89	R\$ 312,01
1.7.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	91,00	0,00	91,00	91,00	R\$ 26,12	R\$ 2.376,92	-	R\$ 2.376,92	R\$ -
1.7.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	170,00	0,00	170,00	170,00	R\$ 43,23	R\$ 7.349,10	-	R\$ 7.349,10	R\$ -
1.7.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 69,01	R\$ 759,11	-	R\$ 759,11	R\$ -
1.7.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	60,00	R\$ 13,06	R\$ 783,60	-	R\$ 783,60	R\$ -

4900
239,722



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vyressa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 11,19	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ 167,85	R\$ -
1.7.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 24,12	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 168,84	R\$ -
1.7.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	R\$ 33,61	R\$ 470,54	R\$ -	R\$ 470,54	R\$ -
1.7.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 9,53	R\$ 219,19	R\$ -	R\$ 219,19	R\$ -
1.7.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 12,00	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 444,00	R\$ -
1.7.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 25,29	R\$ 151,74	R\$ -	R\$ 151,74	R\$ -
1.7.2.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	11,00	1,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 33,53	R\$ 368,83	R\$ -	R\$ 335,30	R\$ 33,53
1.7.2.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 27,91	R\$ 111,64	R\$ -	R\$ 111,64	R\$ -
1.7.2.15	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 41,00	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -

239 / 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57


DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Carla Vanessa da Rocha
 Diretor(a) de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.2.16	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53,31	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31
1.7.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,07
1.7.2.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC C/ARNEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50MM (4"X2") (REF.01636-ORSE)	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,66	R\$ 473,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,94
1.7.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103,70	R\$ 207,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,40
1.7.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 30,30	R\$ 272,70	R\$ -	R\$ 272,70	R\$ -
1.7.2.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 9,86	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ -
1.7.2.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 16,00	R\$ 208,00	R\$ -	R\$ 208,00	R\$ -
1.7.2.23	100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	37,00	7,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 39,14	R\$ 1.448,18	R\$ -	R\$ 1.174,20	R\$ 273,98



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanjessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado						
1.7.2.24	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 26,19	R\$ 52,38	-	R\$ -	R\$ 52,38
1.7.2.25	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DN 50MM (REF. 016/10-ORSE)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 11,74	R\$ 23,48	-	R\$ -	R\$ 23,48
1.7.2.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 50MM, - (REF. 03404-ORSE)	UN	172,00	0,00	172,00	172,00	R\$ 5,12	R\$ 880,64	-	R\$ 880,64	R\$ -
1.7.2.27	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 75MM, - (REF. 03404 - ORSE)	UN	34,00	27,00	7,00	7,00	R\$ 6,23	R\$ 211,82	-	R\$ 43,61	R\$ 168,21
1.7.2.28	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO DN 100MM, - (REF. 03404 - ORSE)	UN	75,00	0,00	75,00	75,00	R\$ 6,94	R\$ 520,50	-	R\$ 520,50	R\$ -
1.7.2.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	23,00	0,00	23,00	23,00	R\$ 56,25	R\$ 1.293,75	-	R\$ 1.293,75	R\$ -
1.7.2.30	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 125,07	R\$ 500,28	-	R\$ 500,28	R\$ -
1.7.2.31	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	11,00	0,00	11,00	11,00	R\$ 492,98	R\$ 5.422,78	-	R\$ 5.422,78	R\$ -
1.7.2.32	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 837,04	R\$ 837,04	-	R\$ 837,04	R\$ -
1.7.2.33	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	7,00	2,00	5,00	5,00	R\$ 704,08	R\$ 4.928,56	-	R\$ 3.520,40	R\$ 1.408,16
1.7.2.34	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 617,31	R\$ 617,31	-	R\$ -	R\$ 617,31



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vajmessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60,00	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	R\$ 12,37	R\$ 742,20	R\$ -	R\$ 729,83	R\$ 12,37
1.7.3.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	R\$ 18,16	R\$ 381,36	R\$ -	R\$ 381,36	R\$ -
1.7.3.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,54	R\$ 911,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 911,12
1.7.3.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	11,00	3,00	8,00	0,00	8,00	0,00	R\$ 57,15	R\$ 628,65	R\$ -	R\$ 457,20	R\$ 171,45
1.7.3.2.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 31,88	R\$ 63,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,76
1.7.3.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 - (REF. 66366 - SINAPI)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,43	R\$ 17,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,43
1.7.3.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,74	R\$ 29,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,48
1.7.3.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	70,00	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00	R\$ -	R\$ 1.304,10	R\$ 18,90
1.7.3.2.15	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 25,74	R\$ 25,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,74
1.7.3.2.16	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25X1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022. REF. 89427-SINAPI)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	R\$ 26,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,46



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Carla Vanhessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.17	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,01	R\$ 406,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,29
1.7.3.2.18	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,59	R\$ 53,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,18
1.7.3.2.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	71,00	18,00	0,00	0,00	52,00	R\$ 6,87	R\$ 487,77	R\$ -	R\$ 357,24	R\$ 130,53
1.7.3.2.20	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 23,88	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ 47,76	R\$ -
1.7.3.2.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 33,56	R\$ 100,74	R\$ -	R\$ 100,74	R\$ -
1.7.3.2.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,35	R\$ 1.151,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,70
1.7.3.2.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 78,73	R\$ 236,19	R\$ -	R\$ 236,19	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vampessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.7.3.2.24	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,15	R\$ 236,35	-	R\$ -	R\$ 236,35
1.7.3.2.25	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,50	R\$ 211,50	-	R\$ -	R\$ 211,50
1.7.3.2.26	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30,01	R\$ 90,03	-	R\$ -	R\$ 90,03
1.7.3.2.27	CAP PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,56	R\$ 19,12	-	R\$ -	R\$ 19,12
1.7.3.2.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	R\$ 32,07	R\$ 416,91	-	R\$ 416,91	R\$ -
1.7.3.2.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	29,00	3,00	26,00	0,00	26,00	26,00	R\$ 38,59	R\$ 1.119,11	-	R\$ 1.003,34	R\$ 115,77
1.7.3.2.30	REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 12,81	R\$ 51,24	-	R\$ 51,24	R\$ -
1.7.3.2.31	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 31,18	R\$ 31,18	-	R\$ 31,18	R\$ -
1.7.3.2.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 351,36	-	R\$ -	R\$ 351,36
1.7.3.2.33	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 80,38	R\$ 241,14	-	R\$ 241,14	R\$ -
1.7.3.2.34	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43,92	R\$ 87,84	-	R\$ -	R\$ 87,84
1.7.3.2.35	HIDROMETRO DN 20 (1/2), 3,0 WPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 139,44	R\$ 139,44	-	R\$ 139,44	R\$ -



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Carla Vanyessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.7.3.2.36	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 34,72	R\$ 69,44	R\$ -	R\$ 69,44	R\$ -
1.7.3.3.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM - (REF. C0605 - SEINFRA)	M2	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 203,47	R\$ 406,94	R\$ -	R\$ 406,94	R\$ 406,94
1.7.3.3.2	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - (REF. C2299 - SEINFRA)	M2	0,38	0,38	0,00	0,00	R\$ 314,49	R\$ 119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,51
1.7.3.3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	0,38	0,38	0,00	0,00	R\$ 343,05	R\$ 130,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,36
1.7.4	LISTA DE MATERIAIS - RESERVATORIO							R\$ 49.616,91	R\$ -	R\$ 22.267,83	R\$ 27.349,08
1.7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 509,38	R\$ 509,38	R\$ -	R\$ 509,38	R\$ -
1.7.4.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.487,19	R\$ 4.487,19	R\$ -	R\$ 4.487,19	R\$ -
1.7.4.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (Ø) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 128,03	R\$ 128,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,03
1.7.4.4	BOMBA SUBMERSA DE 300W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RF-10324-ORSE)	UNIDADE	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 657,08	R\$ 1.314,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,16
1.7.4.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	5,00	3,00	0,00	2,00	R\$ 8.635,63	R\$ 43.178,15	R\$ -	R\$ 17.271,26	R\$ 25.906,89
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 176.054,19	R\$ 3.294,74	R\$ 166.338,16	R\$ 9.716,03
1.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6650,00	0,02	0,00	6649,98	R\$ 5,09	R\$ 33.848,50	R\$ -	R\$ 33.848,40	R\$ 0,10
1.8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00	275,50	0,00	174,50	R\$ 11,01	R\$ 4.954,50	R\$ -	R\$ 1.921,25	R\$ 3.033,25
1.8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	305,00	0,00	0,00	305,00	R\$ 13,58	R\$ 4.141,90	R\$ -	R\$ 4.141,90	R\$ -




SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)	
CONTRATO Nº: 06/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO



 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0



 Carla Vaynessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2021	M	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	33,97	R\$ 5.605,05	R\$ -	R\$ 5.605,05	R\$ -
1.8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2021	M	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	68,34	R\$ 10.251,00	R\$ -	R\$ 10.251,00	R\$ -
1.8.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2021	M	48,00	0,29	47,71	0,00	47,71	27,85	R\$ 1.336,80	R\$ -	R\$ 1.328,72	R\$ 8,08
1.8.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	M	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	23,50	R\$ 3.689,50	R\$ -	R\$ 3.689,50	R\$ -
1.8.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	M	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	19,30	R\$ 849,20	R\$ -	R\$ 849,20	R\$ -
1.8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	M	122,00	0,08	121,92	0,00	121,92	17,40	R\$ 2.122,80	R\$ -	R\$ 2.121,41	R\$ 1,39
1.8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	M	1470,00	0,82	1469,38	0,00	1469,38	12,52	R\$ 18.404,40	R\$ -	R\$ 18.396,64	R\$ 7,76
1.8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	M	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	11,15	R\$ 1.494,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,10
1.8.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF -12/2020	UN	21,00	11,00	10,00	0,00	10,00	225,78	R\$ 4.741,36	R\$ -	R\$ 2.257,80	R\$ 2.483,56



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	17,06	R\$ 4.230,88	R\$ -	R\$ 4.230,88	R\$ -
1.8.14	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4"; PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	168,00	25,00	143,00	0,00	143,00	13,08	R\$ 2.197,44	R\$ -	R\$ 1.870,44	R\$ 327,00
1.8.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	19,30	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,60
1.8.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	22,02	R\$ 44,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,04
1.8.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	29,88	R\$ 59,76	R\$ -	R\$ 59,76	R\$ -
1.8.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	12,03	R\$ 48,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,12
1.8.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA - 275V. INC. 05/2017 - (REF. 2070308 - CAERN)	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	134,86	R\$ 539,44	R\$ -	R\$ 539,44	R\$ -
1.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,85	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,70
1.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	2,00	3,00	0,00	3,00	179,86	R\$ 899,30	R\$ -	R\$ 539,58	R\$ 359,72
1.8.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	15,50	R\$ 527,00	R\$ -	R\$ 527,00	R\$ -
1.8.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	92,59	R\$ 370,36	R\$ -	R\$ 370,36	R\$ -



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57


DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025


DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


Cailla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros				Saldo				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado		Valor do Período	Valor Acumulado		
1.8.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,85	R\$	100,85	R\$	100,85	R\$	-
1.8.25	NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	111,50	R\$	334,50	R\$	334,50	R\$	-
1.8.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	485,43	R\$	485,43	R\$	485,43	R\$	-
1.8.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	50,00	0,00	33,00	0,00	33,00	30,43	R\$	1.521,50	R\$	1.004,19	R\$	517,31
1.8.28	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	48,19	R\$	144,57	R\$	48,19	R\$	96,38
1.8.29	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	65,92	R\$	65,92	R\$	65,92	R\$	-
1.8.30	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	31,00	0,00	30,00	0,00	30,00	54,14	R\$	1.678,94	R\$	1.624,20	R\$	54,14
1.8.31	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	95,06	R\$	3.041,92	R\$	3.041,92	R\$	-
1.8.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	46,64	R\$	419,76	R\$	419,76	R\$	-
1.8.33	LUMINÁRIA TIPO PLAFON TUBULAR, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020(REF. 97592-SINAPI)	UN	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	97,99	R\$	10.974,88	R\$	10.974,88	R\$	-

4911 239 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, Nº 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Cárla Yvnessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.8.34	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 60A A 100A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO DE 8,00m. AF_07/2020 - (REF. 101510 - SINAPI)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.294,74	3.294,74	3.294,74	R\$ -
1.8.35	PLACA CEGA PLÁSTICA (4"x2"). R_05/2021 - (REF. 1060119 - CAERN)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	9,88	9,88	R\$ 9,88
1.8.36	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	11,00	242,00	242,00	R\$ -
1.8.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	614,57	3.687,42	3.687,42	R\$ -
1.8.38	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	3,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	36,45	911,25	801,90	R\$ 109,35
1.8.39	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	82,00	4,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	60,16	4.933,12	4.692,48	R\$ 240,64
1.8.40	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	50,14	150,42	150,42	R\$ -
1.8.41	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,63	640,89	640,89	R\$ 640,89
1.8.42	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PETALA COM 03. POSTE CIRCULAR DE 9 M CONICO CONTINUO EM AÇO FRANGEADO. INC. _05/2020- (EXCLUSIVE - LUMINARIA)-REF. 2070405-CAERN)	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	3.751,13	26.257,91	26.257,91	R\$ -
1.8.43	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	28,11	196,77	196,77	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, SIN, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanhessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.44	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	21,00	0,00	0,00	21,00	779,35	R\$ 16.366,35	R\$ -	R\$ 16.366,35	R\$ -
1.9	CABEAMENTO ESTRUTURADO										
1.9.1	LOGICA										
1.9.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	901,10	R\$ 901,10	R\$ 1.597,78	R\$ 7.642,88	R\$ 27.198,21
1.9.1.2	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO (REF. 7868 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	275,45	R\$ 275,45	R\$ 1.597,78	R\$ 7.642,88	R\$ 587,34
1.9.1.3	RÉGUA RACK PADRÃO 19 BIVOLT COM 12 TOMADAS 20A - (REF. 11417 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	226,79	R\$ 226,79	R\$ 275,45	R\$ 901,10	R\$ -
1.9.1.4	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	610,00	0,00	0,00	610,00	9,91	R\$ 6.045,10	R\$ -	R\$ 6.045,10	R\$ -
1.9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	100,00	0,00	22,00	22,00	7,53	R\$ 753,00	R\$ 165,66	R\$ 165,66	R\$ 567,34
1.9.1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM - (REF. 8362 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	1,00	28,78	R\$ 28,78	R\$ 28,78	R\$ 28,78	R\$ -
1.9.2	FORNECIMENTO DO SISTEMA DE WI-FI										
1.9.2.1	MODEM ROTEAADOR ADSL 2+ - GKW1220, DA INTELBRÁS OU SIMILAR - (REF. 12188 - ORSE)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	167,02	R\$ 167,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,02
1.9.2.2	MINI SERVIDOR CLOUD KEY OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	2.095,84	R\$ 2.095,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,84
1.9.2.3	ACCESS POINT AC DUAL-BAND OU EQUIVALENTE - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	10,00	0,00	0,00	0,00	2.088,21	R\$ 20.882,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.882,10
1.9.2.4	NORREACK 2200VA BIVOLT USB - (INCLUSIVE FRETE)	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	3.465,91	R\$ 3.465,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.465,91
1.10	SISTEMA CFTV										
1.10.1	SISTEMA DE CAMARA										
1.10.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - (REF. 8439 - ORSE)	UNIDADE	2,00	0,00	1,00	1,00	901,10	R\$ 1.802,20	R\$ 9.379,18	R\$ 21.465,38	R\$ 10.029,24
1.10.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5 - (REF. 11242 - ORSE)	UNIDADE	64,00	0,00	64,00	64,00	7,53	R\$ 481,92	R\$ 1.385,02	R\$ 13.473,22	R\$ 901,10



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanyessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.10.1.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	1220,00	0,00	0,00	1220,00	9,91	R\$ 12.090,20	R\$ -	R\$ 12.090,20	R\$ -
1.10.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE CFTV		32,00	0,00	32,00	32,00	249,88	R\$ 7.996,16	R\$ 7.996,16	R\$ 7.996,16	R\$ 9.128,14
1.10.2.1	CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTIMÍDIA 1080P (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	2.811,92	R\$ 5.623,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.623,84
1.10.2.2	GRAVADOR DE VÍDEO NVR 16 CANAIS 4K, NVD 3316 P - (INCLUSO HD 4 TB) OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	32,00	0,00	0,00	32,00	43,31	R\$ 1.385,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385,92
1.10.2.3	CAIXA ORGANIZADORA DE PLUGS E PASSAGEM DE CABO PARA CFTV. (INCLUSO FRETE)	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	2,00	1.059,19	R\$ 2.118,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,38
1.10.2.4	HD 4 TB - OU EQUIVALENTE - (INCLUSO FRETE)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	1.059,19	R\$ 2.118,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,38
1.11	PISO							R\$ 300.170,05	R\$ 5.307,63	R\$ 217.562,34	R\$ 82.607,71
1.11.1	PISO DA ÁREA INTERNA							R\$ 123.273,68	R\$ -	R\$ 121.664,43	R\$ 1.609,25
1.11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	805,64	3,32	0,00	802,32	22,30	R\$ 17.965,77	R\$ -	R\$ 17.891,74	R\$ 74,03
1.11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	805,64	3,38	0,00	802,26	34,25	R\$ 27.593,17	R\$ -	R\$ 27.477,40	R\$ 115,77
1.11.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	1,41	0,00	0,00	1,41	57,90	R\$ 81,64	R\$ -	R\$ 81,64	R\$ -
1.11.1.4	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMEROS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	593,80	0,00	0,00	593,80	105,44	R\$ 62.610,27	R\$ -	R\$ 62.610,27	R\$ -
1.11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	112,42	20,64	0,00	91,78	49,85	R\$ 5.604,14	R\$ -	R\$ 4.575,23	R\$ 1.028,91



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025


ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


Bruna Luana Bezerria da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0


Carla Vanpessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014.	M2	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	32,65	71,13	R\$ 2.322,39	R\$ -	R\$ 2.322,39	R\$ -
1.11.1.7	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	65,05	3,58	61,47	0,00	61,47	109,09	109,09	R\$ 7.086,30	R\$ -	R\$ 7.086,30	R\$ 390,54
1.11.2	PISO DA ÁREA EXTERNA									R\$ 176.896,37	R\$ 5.307,63	R\$ 95.897,91	R\$ 80.998,46
1.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	25,16	0,05	25,11	0,00	25,11	93,88	93,88	R\$ 2.362,02	R\$ -	R\$ 2.362,33	R\$ 4,69
1.11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X025 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	272,06	42,72	229,34	0,00	229,34	51,33	51,33	R\$ 13.964,84	R\$ -	R\$ 11.772,03	R\$ 2.192,81
1.11.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	722,57	722,57	R\$ 6.387,52	R\$ -	R\$ 6.387,52	R\$ -
1.11.2.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 (CAERN - 1030022).	M3	14,73	0,00	14,73	0,00	14,73	630,72	630,72	R\$ 9.290,51	R\$ -	R\$ 9.290,51	R\$ -
1.11.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 06/2016	M3	190,92	0,00	190,92	0,00	190,92	123,60	123,60	R\$ 23.597,71	R\$ -	R\$ 23.597,71	R\$ -
1.11.2.6	COM BLOCO RETANGULAR POR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	439,30	0,00	439,30	0,00	439,30	82,71	82,71	R\$ 36.334,50	R\$ -	R\$ 36.334,50	R\$ -
1.11.2.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	2,13	0,00	2,13	0,00	2,13	399,38	399,38	R\$ 850,68	R\$ -	R\$ 850,68	R\$ -

5915
239 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanyssa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014.	M2	735,55	735,55	0,00	0,00	0,00	82,51	R\$ 60.690,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.690,23
1.12.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO. (REF. 11175-ORSE)	M2	91,94	50,87	41,07	41,07	62,33	R\$ 5.730,62	R\$ 5.730,62	R\$ -	R\$ 2.559,89	R\$ 3.170,73
1.12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014. (REF. 87273-SINAPI)	M2	619,16	0,00	619,16	619,16	78,27	R\$ 48.461,65	R\$ 48.461,65	R\$ -	R\$ 48.461,65	R\$ -
1.12.8	CAPILÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. (REF. 1100129 - CAERN)	M	803,20	0,02	803,18	803,18	23,14	R\$ 18.586,05	R\$ 18.586,05	R\$ -	R\$ 18.585,59	R\$ 0,46
1.13	ESQUADRIA							R\$ 243.815,64	R\$ 243.815,64	R\$ 35.473,38	R\$ 226.568,61	R\$ 17.257,03
1.13.1	JANELAS							R\$ 65.172,56	R\$ 65.172,56	R\$ 1.690,07	R\$ 63.849,25	R\$ 1.323,31
1.13.1.1	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - REF. C4513 SEINFRA	M2	59,42	0,00	59,42	59,42	292,83	R\$ 17.399,96	R\$ 17.399,96	R\$ -	R\$ 17.399,96	R\$ -
1.13.1.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO (REF. C4830-SEINFRA)	M2	6,85	0,00	5,65	6,85	874,94	R\$ 5.993,34	R\$ 5.993,34	R\$ 1.049,93	R\$ 5.993,34	R\$ -
1.13.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	10,20	2,10	8,10	8,10	630,15	R\$ 6.427,53	R\$ 6.427,53	R\$ -	R\$ 5.104,22	R\$ 1.323,31
1.13.1.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	M2	66,27	0,00	65,07	66,27	533,45	R\$ 35.351,73	R\$ 35.351,73	R\$ 640,14	R\$ 35.351,73	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanjessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.1.3.2	PORTAS KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019														
1.1.3.2.1		UN	31,00	0,00	0,00	31,00		R\$ 1.142,87	R\$ 35.428,97	R\$ -	R\$ 35.428,97	R\$ -	R\$ 89.562,48	R\$ -	15.164,71
1.1.3.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE ABRIIR, COM BATES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRENS (REF. 8664-ORSE)	M2	5,67	0,00	0,00	5,67		R\$ 607,53	R\$ 3.444,70	R\$ -	R\$ 3.444,70	R\$ -	R\$ 3.444,70	R\$ -	-
1.1.3.2.3	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA NAVAL DE E:25MM, DE CORRER, COM BATES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRENS (REF. 11811-ORSE)	M2	7,56	0,00	0,00	7,56		R\$ 607,53	R\$ 4.592,93	R\$ -	R\$ 4.592,93	R\$ -	R\$ 4.592,93	R\$ -	-
1.1.3.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 9639-ORSE)	M2	2,16	2,16	0,00	0,00		R\$ 339,92	R\$ 734,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 734,23	-
1.1.3.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	1,00	0,00	33,00		R\$ 112,02	R\$ 3.808,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.696,66	R\$ 112,02	-
1.1.3.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	34,00	19,00	0,00	15,00		R\$ 111,67	R\$ 3.796,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.675,05	R\$ 2.121,73	-
1.1.3.2.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	22,68	0,00	6,48	16,20		R\$ 634,19	R\$ 14.383,43	R\$ 4.109,55	R\$ 14.383,43	R\$ -	R\$ 14.383,43	R\$ -	-
1.1.3.2.8	PORTA EXTERNA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALPTO OU EQUIVALENTE), E=3,50 DUAS FOLHAS (1,80X2,10M) (REF. C.1975-SEINFRA)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00		R\$ 1.936,42	R\$ 1.936,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.936,42	R\$ -	-
1.1.3.2.9	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	0,00	0,00	2,00		R\$ 1.005,08	R\$ 2.010,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,16	R\$ -	-



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57


DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025


DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 2.12.289.449-0


 Céria Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.13.2.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE FERRAGENS (REF. 08684-ORSE)	M2	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	R\$ 728,86	R\$ 12.244,85	R\$ -	R\$ 12.244,85	R\$ -
1.13.2.11	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U" INCLUSIVE ROLDANAS. (REF. 3533 - ORSE)	M	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	R\$ 173,95	R\$ 1.252,44	R\$ -	R\$ 1.252,44	R\$ -
1.13.2.12	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS (GUAIAS 1", E = 3/16" - (REF. 3830 - ORSE)	M	528,00	305,30	222,70	0,00	222,70	R\$ 39,95	R\$ 21.093,60	R\$ -	R\$ 8.896,87	R\$ 12.196,73
1.13.3	PORTÃO E GRADE							R\$ 73.915,89	R\$ 73.915,89	R\$ 29.673,76	R\$ 73.146,88	R\$ 769,01
1.13.3.1	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRA VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM R_11/2019 - (REF. 1090040-CAERN)	M²	32,92	0,00	0,00	32,92	32,92	R\$ 901,39	R\$ 29.673,76	R\$ -	R\$ 29.673,76	R\$ -
1.13.3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - (REF. 73932/1 - SINAPI03-2019)	M²	66,27	0,00	66,27	0,00	66,27	R\$ 656,00	R\$ 43.473,12	R\$ -	R\$ 43.473,12	R\$ -
1.13.3.3	ALCAPÃO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16" - (REF. 1845-ORSE)	M2	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	R\$ 600,79	R\$ 769,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,01
1.14	FORRO							R\$ 34.940,61	R\$ 34.940,61	R\$ -	R\$ 33.939,63	R\$ 1.000,98
1.14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 PS	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 49,37	R\$ 34.940,61	R\$ -	R\$ 33.939,63	R\$ 1.000,98
1.15	PINTURA							R\$ 107.571,62	R\$ 107.571,62	R\$ 24.707,03	R\$ 102.151,04	R\$ 5.420,58
1.15.1	PINTURA DE TETO E PAREDE							R\$ 101.817,30	R\$ 101.817,30	R\$ 22.557,64	R\$ 100.001,65	R\$ 1.815,65
1.15.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 3,10	R\$ 2.497,48	R\$ -	R\$ 2.425,94	R\$ 71,54
1.15.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 21,71	R\$ 17.490,44	R\$ -	R\$ 16.989,38	R\$ 501,06
1.15.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	805,64	23,08	782,56	0,00	782,56	R\$ 14,29	R\$ 11.512,60	R\$ -	R\$ 11.182,78	R\$ 329,82
1.15.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	M2	2268,10	0,07	2268,03	0,00	2268,03	R\$ 2,80	R\$ 6.350,68	R\$ -	R\$ 6.350,49	R\$ 0,19
1.15.1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2268,10	0,00	2134,99	133,11	2268,10	R\$ 15,66	R\$ 35.518,45	R\$ 2.084,51	R\$ 35.518,45	R\$ -
1.15.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2268,10	0,01	581,67	1686,42	2268,09	R\$ 12,14	R\$ 27.534,73	R\$ 20.473,13	R\$ 27.534,61	R\$ 0,12



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)	CONTRATO Nº: 06/2023
ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN	VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57
CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025
ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN	DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 **Bruna Luana Bezerra da Silva**
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 **Carla Vanfessa da Rocha**
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.15.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,39	R\$ 912,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,92
1.15.2	PINTURA DE ESQUADRIA											
1.15.2.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	215,88	183,08	0,00	32,80	32,80	R\$ 1,91	R\$ 412,33	R\$ 62,64	R\$ 2.149,39	R\$ 2.149,39
1.15.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	223,44	190,64	0,00	32,80	32,80	R\$ 16,98	R\$ 3.784,01	R\$ 556,94	R\$ 556,94	R\$ 3.237,07
1.15.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	61,32	1,67	0,00	59,65	59,65	R\$ 10,88	R\$ 667,16	R\$ 648,99	R\$ 648,99	R\$ 18,17
1.15.2.4	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	39,20	0,00	0,00	39,20	39,20	R\$ 22,47	R\$ 880,82	R\$ 880,82	R\$ 880,82	R\$ -
1.16	INSTALAÇÃO DE COMBATE INCENDIO E PANICO											
1.16.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	52,09	16,89	35,20	0,00	35,20	R\$ 116,87	R\$ 6.087,76	R\$ -	R\$ 4.113,82	R\$ 1.973,94
1.16.2	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 140,75	R\$ 1.829,75	R\$ -	R\$ 1.829,75	R\$ -
1.16.3	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	1,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 233,25	R\$ 933,00	R\$ -	R\$ 699,75	R\$ 233,25
1.16.4	CRUZETA EM FERRO GALVANIZADO D=65MM (2 1/2") (REF. C0989-SEINFRA)	UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 302,96	R\$ 302,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,96

4920
239
22



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO Nº: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

 Carla Vanessa da Rocha
 Diretora de Engenharia II
 Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
1.16.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 363,42	R\$ 1.090,26	R\$ -	R\$ 726,84	R\$ 363,42
1.16.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	3,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 639,39	R\$ 2.557,56	R\$ -	R\$ 639,39	R\$ 1.918,17
1.16.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 281,42	R\$ 844,26	R\$ -	R\$ 562,84	R\$ 281,42
1.16.8	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR D=65MM (2 1/2") - REF. C1456-SEINFRA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 860,71	R\$ 860,71	R\$ -	R\$ 860,71	R\$ -
1.16.9	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTA AQUI", P/INSTAL. INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - REF. 11829-ORSE	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 9.179,68	R\$ 9.179,68	R\$ -	R\$ 9.179,68	R\$ -
1.16.10	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VC-F, MARCA VERIN OU SIMILAR (REF. 11978-ORSE)	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 186,55	R\$ 377,10	R\$ -	R\$ 377,10	R\$ -
1.16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	R\$ 130,68	R\$ 2.482,92	R\$ -	R\$ 2.482,92	R\$ -
1.16.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORS 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" E ESQUINHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-10/2020 - (REF. 98765-SINAPI)	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 278,04	R\$ 1.668,24	R\$ -	R\$ 1.668,24	R\$ -
1.16.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 2.922,56	R\$ 5.845,12	R\$ -	R\$ 5.845,12	R\$ -
1.16.14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR.13434)-REF. 12137-ORSE	UNIDADE	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 34,87	R\$ 418,44	R\$ -	R\$ 418,44	R\$ -
1.16.15	INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20X20"CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PITOGRAMAS CONFORME NBR.13434)-REF. 12137-ORSE	UNIDADE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 40,62	R\$ 243,72	R\$ -	R\$ 243,72	R\$ -

492
 239
 22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS - AD III)

ENDEREÇO: RUA AMARO DUARTE, S/N, BAIRRO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERONIMO ROSADO, N° 390, BAIRRO CENTRO, MOSSORÓ/RN

CONTRATO N°: 06/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.661.470,57

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 28/04/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/03/2025 - 22/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

16° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Carla Vanessa da Rocha
Diretora de Engenharia II
Matrícula nº 053648-2 / CREA nº 212.064.723-2

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
1.16.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40 CM EM PVC 2"MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)-REF. 11853-ORSE	UNIDADE	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 62,58	R\$ 750,96	R\$ -	R\$ 750,96	R\$ -
1.17	EXECUÇÃO DE MURO					0,00	0,00	R\$ -	R\$ 78.174,89	R\$ -	R\$ 77.110,45	R\$ 1.064,44
1.17.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA, R_11/2020 - (REF. 1010012 - GAERN)	M	130,01	0,00	130,01	0,00	130,01	R\$ 1,92	R\$ 249,62	R\$ -	R\$ 249,62	R\$ -
1.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	23,37	0,00	23,37	0,00	23,37	R\$ 93,88	R\$ 2.193,98	R\$ -	R\$ 2.193,98	R\$ -
1.17.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	39,49	0,00	39,49	0,00	39,49	R\$ 722,57	R\$ 28.534,29	R\$ -	R\$ 28.534,29	R\$ -
1.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28	R\$ 38,55	R\$ 550,49	R\$ -	R\$ 550,49	R\$ -
1.17.5	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	R\$ 56,92	R\$ 339,24	R\$ -	R\$ 339,24	R\$ -
1.17.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6), R_11/2020 - (REF. 1030022 - GAERN)	M3	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	R\$ 630,72	R\$ 3.279,74	R\$ -	R\$ 3.279,74	R\$ -
1.17.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M2	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	R\$ 46,24	R\$ 275,59	R\$ -	R\$ 275,59	R\$ -
1.17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M3	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	R\$ 4.329,88	R\$ 22.515,38	R\$ -	R\$ 22.515,38	R\$ -
1.17.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	104,01	0,00	104,01	0,00	104,01	R\$ 100,67	R\$ 10.470,69	R\$ -	R\$ 10.470,69	R\$ -
1.17.10	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF. 8637 - ORSE)	M	126,06	13,74	112,32	0,00	112,32	R\$ 77,47	R\$ 9.765,87	R\$ -	R\$ 8.701,43	R\$ 1.064,44

