



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉTRICA COM PARALELEPÍPEDO CALÇÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO
ENDEREÇO: RUA MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO TRECHO: RUA FRANCISCA ALVES DA SILVA / RUA IRENILSON FERREIRA JR.
BAIRRO: ABOLIÇÃO, MOSSORÓ/RN.

TOMADA DE PREÇO Nº: 03/2023 - SEMIURB

1ª MEDIÇÃO

EMPRESA: VM. Construções e Serviços LTDA - CNPJ: 05.495.855/0001-54
ENDEREÇO: Rua Rita Silvana de Moura, 13, Nova Betânia - Mossoró/RN, CEP: 59635-100

DATA DA PROPOSTA: 18/07/2023
PERÍODO: 19/08/2024 à 18/09/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 17/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Josenildo Gomes da Fonseca
CREA - 211506345-0 / Mat.: 509230

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (27,21%) | VALOR TOTAL COM BDI (27,21%) | QUANTIDADES | | | FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | PREVISTO EM PLANILHA | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | SALDO | | | | | | | | | |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA MARIA CLARA DE OLIVEIRA | | | R\$ 333.286,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 29.209,17 | R\$ 29.209,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 29.209,17 | R\$ 29.209,17 | 1,00 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | R\$ 29.209,17 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 14.020,40 | R\$ 15.186,77 | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | R\$ 6.059,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 504,96 | R\$ 6.059,52 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ - | |
| 1.2.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (REF. SINAPI 74209/001) | M2 | 504,96 | R\$ 6.059,52 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ 6.059,52 | R\$ - | |
| 1.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | R\$ 13.213,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 9,86 | R\$ 9.679,55 | 981,70 | | 0,00 | 981,70 | R\$ 9.679,55 | R\$ 9.679,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.679,55 | |
| 1.3.2. | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS COM O USO DE MOTONIVELADORA (REF. SINAPI 79472 - OUTUBRO/2016) | M2 | 1,08 | R\$ 3.534,13 | 3.272,34 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.688,34 | R\$ 3.534,13 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.710,72 | R\$ 1.823,41 | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO | | | R\$ 229.358,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CALÇÁRIO, INCLUINDO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (H=15CM), REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, INCLUINDO TRANSPORTE - (REF. SINAPI 101168) | M2 | 67,85 | R\$ 222.028,26 | 3.272,34 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.688,34 | R\$ 222.028,26 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 107.474,40 | R\$ 114.553,86 | |
| 1.4.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO - (REF. SEINFRA 08822) | M2 | 2,24 | R\$ 7.330,04 | 3.272,34 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.688,34 | R\$ 7.330,04 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.548,16 | R\$ 3.781,88 | |
| 1.5. | MEIO-FIO | | | R\$ 53.685,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF 06/2016 | M | 45,88 | R\$ 48.697,02 | 1.061,40 | 510,00 | 510,00 | 551,40 | R\$ 48.697,02 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 23.398,80 | R\$ 25.298,22 | |
| 1.5.2. | ESCORRAMENTO DE MEIO-FIO COM MATERIAL LOCAL, COMPACTADO MANUALMENTE EM FAIXA DE 0,50 M (REF. SINAPI 83718 - MAIO/2016) | M | 4,70 | R\$ 4.988,58 | 1.061,40 | 510,00 | 510,00 | 551,40 | R\$ 4.988,58 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.397,00 | R\$ 2.591,58 | |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO | | | R\$ 1.759,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2) | UN | 130,26 | R\$ 260,52 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | R\$ 260,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 260,52 | |
| 1.6.2. | PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 1110035) | M2 | 942,93 | R\$ 1.499,25 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | R\$ 1.499,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.499,25 | |
| VALORES TOTAL SEM BDI | | | | R\$ 281.996,77 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 124.682,81 | R\$ 137.313,96 |
| VALOR DO BDI (27,21%) | | | | R\$ 71.289,27 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 33.928,19 | R\$ 37.363,08 |
| VALOR TOTAL FINAL | | | | R\$ 333.286,04 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 158.609,00 | R\$ 174.677,04 |
| CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TT
15/09/2024
Proc. 2023/00202