

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SENIFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 05/07/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2024 a 04/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sairny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo	
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,00	0,81	0,19	1,00	R\$ 33.666,17	R\$ 33.666,17	R\$ 6.396,57	R\$ 33.666,17	R\$ -
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	355,26	0,00	355,26		355,26	R\$ 121,10	R\$ 33.666,17	R\$ 6.396,57	R\$ 33.666,17	R\$ -
2.1	TAPUME COM CHAPA METÁLICA AF. 09/2018 (REF. 99459 - SINAPURIN)	m²	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 401,79	R\$ 2.410,74	R\$ -	R\$ 43.021,96	R\$ -
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02_01/2022 (REF. 51 - ORSE/SE)	m²	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.043,51	R\$ 6.281,06	R\$ -	R\$ 43.021,96	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF. 02/2016	m²	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 4.216,53	R\$ 25.309,08	R\$ -	R\$ 43.021,96	R\$ -
2.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	m²	3,75	0,00	3,75		3,75	R\$ 1.124,41	R\$ 4.216,53	R\$ -	R\$ 43.021,96	R\$ -
3.0	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	5,06	5,06	0,00		0,00	R\$ 337,63	R\$ 1.708,40	R\$ -	R\$ 1.708,40	R\$ -
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF. SENIFRA C1049)	m³	192,38	0,00	192,38		192,38	R\$ 12,96	R\$ 2.493,24	R\$ -	R\$ 2.493,24	R\$ -
3.2	REFRIGERAÇÃO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO (REF. SENIFRA C3373)	m³	478,57	0,00	478,57		478,57	R\$ 75,06	R\$ 35.921,46	R\$ -	R\$ 35.921,46	R\$ -
3.3	CAÇAMBA DA RETRO, 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGIL-O-ARENOSO, AF. 08/2023	m³	6,58	6,58	0,00		0,00	R\$ 9,52	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ 62,64	R\$ -
3.4	CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 02/2020	M3XKM	65,84	65,84	0,00		0,00	R\$ 1,01	R\$ 66,49	R\$ -	R\$ 66,49	R\$ -
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	65,84	65,84	0,00		0,00	R\$ 86,746,66	R\$ 5.715,19	R\$ -	R\$ 86,746,66	R\$ -
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 615,19	R\$ 615,19	R\$ 615,19	R\$ 615,19	R\$ -
4.1	MURETA DE ALVENARIA 1,80x1,00 - ALVENARIA ESTRUTURAL, REVESTIMENTO E PINTURA (REF. 4419 - ORSE/SE)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.624,96	R\$ 1.624,96	R\$ 1.624,96	R\$ 1.624,96	R\$ -
4.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020, PS	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ -
4.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ -
4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM FV.C. DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ -

710 81/2023
 Proc. 81/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 05/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Pelxoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	231,92	0,00	0,00	231,92	231,92	R\$	3,17	R\$	735,18	R\$	735,18	R\$	-
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	355,34	0,00	0,00	355,34	355,34	R\$	4,58	R\$	1.627,45	R\$	1.627,45	R\$	-
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	467,43	0,00	0,00	467,43	467,43	R\$	7,03	R\$	3.286,03	R\$	3.286,03	R\$	-
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	R\$	9,80	R\$	196,00	R\$	196,00	R\$	-
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	12,32	R\$	12,32	R\$	12,32	R\$	-
4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$	13,06	R\$	26,12	R\$	26,12	R\$	-
4.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DRS 300KA, CORRENTE MÁXIMA DE 30KA - 325V, INC. 05/2012 - (REF.: 2070308-CABERN)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	201,67	R\$	201,67	R\$	201,67	R\$	-
4.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56,20	0,00	56,20		56,20	R\$	33,86	R\$	1.902,93	R\$	-	R\$	1.902,93
4.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,01	0,00	170,01		170,01	R\$	21,79	R\$	3.704,51	R\$	-	R\$	3.704,51
4.14	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	121,80	0,00	121,80		121,80	R\$	16,37	R\$	1.993,86	R\$	-	R\$	1.993,86
4.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	10,90	R\$	21,80	R\$	-	R\$	21,80
4.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	14,27	R\$	28,54	R\$	-	R\$	28,54
4.17	CURVA 90 GRÁUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	4,00	0,00	4,00		4,00	R\$	22,87	R\$	91,48	R\$	-	R\$	91,48
4.18	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$	14,37	R\$	86,22	R\$	-	R\$	86,22
4.19	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	R\$	102,43	R\$	1.229,16	R\$	1.229,16	R\$	-

75 2742 Proc. 81 12023

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, SN, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE ASSURIN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MENÇÃO: 05/07/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2024 a 04/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Pelxoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	
4.20	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UND	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 54,92	R\$ 659,04	R\$ 659,04	R\$ 659,04	R\$ -
4.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILULOS CERÂMICOS MAÇIOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UND	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 173,65	R\$ 2.429,70	R\$ -	R\$ 2.429,70	R\$ -
4.22	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO RETO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINARIAS, SEMI LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019 - (REF.: 100922 - SINAPI)	UND	12,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 2.720,44	R\$ 32.645,28	R\$ -	R\$ 32.645,28	R\$ -
4.23	NUCLEIO GALV.2 PETALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020 - (REF.: 101697 - SINAPI)	UND	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 591,41	R\$ 3.549,46	R\$ -	R\$ 3.549,46	R\$ -
4.24	NUCLEIO GALV.4 PETALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020 - (REF.: 101697 - SINAPI)	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 666,13	R\$ 1.332,26	R\$ -	R\$ 1.332,26	R\$ -
4.25	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2020	UND	20,00	0,00	20,00	20,00	R\$ 159,72	R\$ 3.194,40	R\$ -	R\$ 3.194,40	R\$ -
4.26	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W, ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UND	20,00	0,00	0,00	20,00	R\$ 835,10	R\$ 16.702,00	R\$ 16.702,00	R\$ -	R\$ -
4.27	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT - (REF.: 12808 - ORSEI)	UND	16,00	0,00	0,00	16,00	R\$ 294,30	R\$ 4.708,80	R\$ 4.708,80	R\$ -	R\$ -
4.28	PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100º 220VAC, UMA SAÍDA A RELE SPOT 16A - 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERAO, CAIXA EM ABA, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMÓRIAS PARA PROGRAMAÇÃO. (REF.: 13102 - ORSEI)	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 261,11	R\$ 261,11	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
5.1	CHUMBRAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF. 6194ORSEI)	UND	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ -	R\$ 44,97	R\$ -
5.2	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 MPH, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UND	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 122,74	R\$ 122,74	R\$ -	R\$ 122,74	R\$ -
5.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	44,90	0,00	44,90	44,90	R\$ 23,85	R\$ 1.070,86	R\$ -	R\$ 1.070,86	R\$ -
5.4	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UND	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	R\$ -	R\$ 23,66	R\$ -
5.5	JOLEIRO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UND	8,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 9,38	R\$ 75,04	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ -
5.6	JOLEIRO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UND	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 13,12	R\$ 39,36	R\$ -	R\$ 39,36	R\$ -

19
 2-143Proc. 81/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE ASSURUN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 05/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sariny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UND	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$ 6,93	R\$ 13,86	R\$ -	R\$ 13,86	R\$ -
5.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAVAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UND	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ -	R\$ 6,51	R\$ -
5.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN, 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA-TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2016	UND	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 21,58	R\$ 21,58	R\$ -	R\$ 21,58	R\$ -
5.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UND	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ 20,42	R\$ -
5.11	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF: 08/2022	UND	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 20,83	R\$ 20,83	R\$ -	R\$ 20,83	R\$ -
5.12	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ALUMINUM DE 3/4" (REF. C2906 - SEINFRA)	UND	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 33,68	R\$ 101,04	R\$ -	R\$ 101,04	R\$ -
6.0	MEIO FIO E CANTIEIRO							R\$ 412.568,88	R\$ -	R\$ 39.897,36	R\$ 1.389,52	R\$ -
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF: 08/2016	M	4,83	0,00	4,83		4,83	R\$ 72,46	R\$ 335,48	R\$ -	R\$ 335,48	R\$ -
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF: 08/2016	M	319,83	0,00	319,83		319,83	R\$ 67,86	R\$ 21.703,66	R\$ -	R\$ 21.703,66	R\$ -
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 08/2016	M	273,66	0,00	273,66		273,66	R\$ 53,72	R\$ 14.701,01	R\$ -	R\$ 14.701,01	R\$ -
6.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 08/2016	M	47,52	0,00	47,52		47,52	R\$ 58,30	R\$ 2.770,41	R\$ -	R\$ 2.770,41	R\$ -
6.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	m³	2,04	0,00	2,04		2,04	R\$ 91,45	R\$ 186,55	R\$ -	R\$ 186,55	R\$ -
6.6	LADRILHO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	m²	5,84	0,00	5,84		5,84	R\$ 34,29	R\$ 200,25	R\$ -	R\$ 200,25	R\$ -
6.7	ALVENARIA DE TÍJULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-20 cm (REF. C0074 - SEINFRA)	m²	5,84	0,00	0,00		0,00	R\$ 128,23	R\$ 748,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,86

15
 2-3-24h Proc. 81/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, N° 161, NOVO HORIZONTE ASSURIN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 09/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/05/2024 a 04/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sairny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6,8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	3,99	3,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 88,84	R\$ 344,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,80
6,9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,33	R\$ 46,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,98
6,10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,81	R\$ 218,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,98
7,0	BANCOS											
7,1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,07	0,00	1,07	1,07	1,07	R\$ 91,45	R\$ 4136,29	R\$ 149,14	R\$ 4136,29	R\$ -
7,2	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	3,57	0,00	3,57	3,57	3,57	R\$ 34,29	R\$ 122,41	R\$ -	R\$ 122,41	R\$ -
7,3	PLAQUETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,26X0,30M) COM FUNDAÇÃO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20M) EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UND	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 73,16	R\$ 1024,24	R\$ -	R\$ 1024,24	R\$ -
7,4	TRAMPO PARA BANCO DA PRAÇA (0,50X0,08M) COM VIGA (0,14X0,12M) EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DO CONCRETO.	M	11,90	0,00	11,90	11,90	11,90	R\$ 159,94	R\$ 1.831,88	R\$ -	R\$ 1.831,88	R\$ -
7,5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,30	0,00	10,30	10,30	10,30	R\$ 8,33	R\$ 85,79	R\$ -	R\$ 85,79	R\$ -
7,6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	10,30	0,00	10,30	10,30	10,30	R\$ 38,81	R\$ 399,74	R\$ -	R\$ 399,74	R\$ -
7,7	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICADO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	R\$ 3,77	R\$ 38,83	R\$ 38,83	R\$ 38,83	R\$ -

T15. 2-745 Proc. 81 12023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE ASSURIN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SENFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 09/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sairmy Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat.: 50802-0 / CREA: 21165040-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medito Acumulado	Medito no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
7.9	PINTURA LÁTEX AGRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,30	0,00	0,00	10,30	10,30	R\$ 110,31	R\$ 203.657,84	R\$ 110,31	R\$ 187.253,57	R\$ 110,31	R\$ 16.404,27
8.0	CAMPO DE FUTEBOL												
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,56	0,00	14,56			R\$ 14,56	R\$ 91,45	R\$ 1.331,51	R\$ -	R\$ 1.331,51	R\$ -
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	48,53	0,00	48,53			R\$ 48,53	R\$ 34,29	R\$ 1.664,09	R\$ -	R\$ 1.664,09	R\$ -
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-30 em (REF: C3658 - SEINFRAÇE)	m²	129,41	0,00	129,41			R\$ 129,41	R\$ 187,55	R\$ 24.270,84	R\$ -	R\$ 24.270,84	R\$ -
8.4	COL CHÃO DE AREIA (REF: 3212 - ORSE/SE)	m³	225,54	0,00	225,54			R\$ 225,54	R\$ 144,39	R\$ 32.565,72	R\$ -	R\$ 32.565,72	R\$ -
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA AGRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLÍMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	177,94	0,00	177,94			R\$ 177,94	R\$ 8,33	R\$ 1.482,24	R\$ -	R\$ 1.482,24	R\$ -
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	177,94	0,00	177,94			R\$ 177,94	R\$ 38,81	R\$ 6.905,85	R\$ -	R\$ 6.905,85	R\$ -
8.7	FUNDO SELADOR AGRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	177,84	0,00	0,00	177,84	177,84	R\$ 177,84	R\$ 3,77	R\$ 670,45	R\$ 670,45	R\$ 670,45	R\$ -
8.8	PINTURA LÁTEX AGRÍLICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,94	0,00	0,00	177,94	177,94	R\$ 177,94	R\$ 8,56	R\$ 1.523,16	R\$ 1.523,16	R\$ 1.523,16	R\$ -
8.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADADA 3X3CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	566,16	0,00	566,16			R\$ 566,16	R\$ 176,47	R\$ 101.042,57	R\$ -	R\$ 101.042,57	R\$ -
8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	1132,32	0,00	1132,32			R\$ 1132,32	R\$ 10,57	R\$ 11.968,82	R\$ -	R\$ 11.968,82	R\$ -
8.11	TELA DE NYLON 6-3mm RETICULADA DE 3x3cm	m²	1503,6	1503,60	0,00			R\$ 1503,6	R\$ 10,91	R\$ 16.404,27	R\$ -	R\$ 16.404,27	R\$ -
8.12	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	par	1,00	0,00	1,00			R\$ 1,00	R\$ 3.828,52	R\$ -	R\$ 3.828,52	R\$ -	R\$ -
9.0	PISO												
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 9 CM AF_10/2022	m²	1712,49	0,00	1697,49	15,00	1712,49	R\$ 1712,49	R\$ 66,10	R\$ 113.195,58	R\$ 991,50	R\$ 113.195,58	R\$ -

T 15

2-246 Proc. 81 2023

81 2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE ASSURUN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 05/07/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Carlos Miguel Medeiros Peixoto
 Assessor Técnico II
 Mat.: 536385 / CREA/RN: 212221750-2

Sairny Stéfany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERIA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II (REF: 9758 - ORSE/SE)	M	27,81	0,00	27,81		27,81	R\$ 34,98	R\$ 970,01	R\$ -	R\$ 970,01	R\$ -
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRÁÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRILHO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	6,95	0,00	6,95		6,95	R\$ 42,00	R\$ 291,90	R\$ -	R\$ 291,90	R\$ -
10.0	PINTURA											
10.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	49,20	0,00	49,20		49,20	R\$ 10,26	R\$ 504,79	R\$ -	R\$ 504,79	R\$ -
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	49,20	0,00	49,20		49,20	R\$ 26,68	R\$ 1.312,65	R\$ -	R\$ 1.312,65	R\$ -
10.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	m²	49,20	0,00	49,20		49,20	R\$ 24,04	R\$ 1.182,76	R\$ -	R\$ 1.182,76	R\$ -
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	m²	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	R\$ 17,94	R\$ 129,16	R\$ 129,16	R\$ 129,16	R\$ 129,16
10.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI. E = 10 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	R\$ 6,58	R\$ 243,46	R\$ 243,46	R\$ 243,46	R\$ 243,46
11.0	EQUIPAMENTOS											
11.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÉP.O. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83
11.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÉP.O. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98
11.3	INSTALAÇÃO DE MULTITEXERCIADOR COM SEIS FUNÇÕES. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30
11.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE RENO INDIVIDUAL. EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04

2023-07-27 Pm 81/12023

