


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURÍ

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 660.672,28
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 08/05/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/04/2024 a 01/05/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO


 Francisco Flaviano de Andrade Pereira
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2118203586


 Spiny Stefany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
3.0	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
3.2	RETRABADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO (REF. SEINFRA C3373)	M	41,60	0,00	0,00	41,60	41,60	R\$ 12,96	R\$ 539,14	R\$ 539,14	R\$ 539,14	R\$ 539,14	R\$ 539,14	R\$ -
8.0	CAMPO DE FUTEBOL													
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRATADE ESP-30 gm (REF. C3553 - SEINFRA02)	M²	38,82	0,00	0,00	38,82	38,82	R\$ 187,55	R\$ 7.280,69	R\$ 7.280,69	R\$ 7.280,69	R\$ 7.280,69	R\$ 7.280,69	R\$ -
8.5	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M²	77,64	0,00	0,00	77,64	77,64	R\$ 8,33	R\$ 646,74	R\$ 646,74	R\$ 646,74	R\$ 646,74	R\$ 646,74	R\$ -
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	77,64	0,00	0,00	77,64	77,64	R\$ 38,81	R\$ 3.013,21	R\$ 3.013,21	R\$ 3.013,21	R\$ 3.013,21	R\$ 3.013,21	R\$ -
8.7	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	M²	77,64	77,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,77	R\$ 292,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,70	
8.8	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	77,64	77,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,56	R\$ 664,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 664,60	
8.14	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (REF. 11819 - ORSE)	M³	9,84	0,00	0,00	9,84	9,84	R\$ 600,15	R\$ 5.905,48	R\$ 5.905,48	R\$ 5.905,48	R\$ 5.905,48	R\$ 5.905,48	R\$ -
8.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (REF. 92781)	KG	370,76	0,00	0,00	370,76	370,76	R\$ 16,76	R\$ 6.213,94	R\$ 6.213,94	R\$ 6.213,94	R\$ 6.213,94	R\$ 6.213,94	R\$ -
8.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (REF. 92759)	KG	115,93	0,00	0,00	115,93	115,93	R\$ 18,02	R\$ 2.089,06	R\$ 2.089,06	R\$ 2.089,06	R\$ 2.089,06	R\$ 2.089,06	R\$ -
8.17	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 (REF. 92782)	KG	34,06	0,00	0,00	34,06	34,06	R\$ 15,12	R\$ 514,99	R\$ 514,99	R\$ 514,99	R\$ 514,99	R\$ 514,99	R\$ -
8.18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. 92431)	M²	96,83	0,00	0,00	96,83	96,83	R\$ 68,76	R\$ 6.658,03	R\$ 6.658,03	R\$ 6.658,03	R\$ 6.658,03	R\$ 6.658,03	R\$ -
8.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADROS DE ESPORTE M² (REF. 1900 - ORSE)	M²	1503,60	1503,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,69	R\$ 34.116,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.116,68	
8.20	ESTICADO PARA CABO DE AÇO 1/4" (REF. CA 01)	UND	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,22	R\$ 1.025,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.025,08	
8.21	CORDA NYLON 3/16" (REF. 687 - ORSE)	M	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,24	R\$ 572,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,88	
8.22	ARGOLA DE IÇAMENTO (REF. 3548 - ORSE)	UND	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,29	R\$ 508,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,06	
8.23	CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA DN 6MM (14") M (REF. 3564 - ORSE)	M	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,09	R\$ 4.762,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.762,64	

81/2023



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Flaviana Andrade
 Flaviana Andrade
 Diretor de Engenharia II
 CREA: 2118203586

Sarmy Nobre
 Sarmy/Stephany Silva Nobre
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos
 Mat: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
9.0	PISO													
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM EL COCO RETANGULAR, COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF - 10/2022	M²	103,06	0,00	0,00	103,06	103,06	R\$ 66,10	R\$ 6.812,27	R\$ 6.812,27	R\$ 6.812,27	R\$ 6.812,27	R\$ 6.812,27	R\$ -
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
12.4	PLANTIO DE GRAMA, ESMERALDA OU SÃO CARLOS, OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF - 05/2022	M²	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,83	R\$ 1.822,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822,63
12.6	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. INC_05/2020 (REF. CAERN - 2050003)	M²	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	R\$ 133,23	R\$ 479,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 479,63
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):								R\$ 83.918,45	R\$ 39.673,55	R\$ 39.673,55	R\$ 39.673,55	R\$ 44.244,90		

Importa a presente medição em: R\$ 39.673,55 (Trinta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

718.95
 Proc. 81/2023