

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREGO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ENDEREGO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIM

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28  
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/03/2024 a 12/04/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 16/04/2024

DECLARAO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

*José Gabriel de Farias Cavalcante*  
 José Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II  
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1

*Sariny Stefany Silva Nobre*  
 Sariny Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Obras Públicas  
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Leilado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,31	0,49	0,20	0,69	R\$ 33.666,18	R\$ 33.666,18	R\$ 6.733,23	R\$ 23.229,66	R\$ 10.436,62			
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	TAPUME COM CHAPA METÁLICA AF 05/2018 (REF. 98459 - SINAP/RN)	m²	355,26	0,00	355,26		355,26	R\$ 121,10	R\$ 43.021,98	R\$ -	R\$ 43.021,98	R\$ -			
2.2	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02, 01/2022 (REF. 51 - ORSE/SE)	m²	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 401,79	R\$ 2.410,74	R\$ -	R\$ 2.410,74	R\$ -			
2.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO BRATEL EIRAS, AF 02/2016	m²	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.043,51	R\$ 6.261,06	R\$ -	R\$ 6.261,06	R\$ -			
2.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF 02/2016	m²	3,75	0,00	3,75		3,75	R\$ 1.124,41	R\$ 4.216,53	R\$ -	R\$ 4.216,53	R\$ -			
3.0	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF. SEINFRA C1049)	m³	5,06	5,06	0,00		0,00	R\$ 337,93	R\$ 1.708,40	R\$ -	R\$ 38.414,70	R\$ 1.837,53			
3.2	RETRABADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO (REF. SEINFRA C3373)	M	192,38	0,00	192,38		192,38	R\$ 12,96	R\$ 2.493,24	R\$ -	R\$ 2.493,24	R\$ -			
3.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ÀTE 1,5 M, PROFUNDIDADE ÀTE 1,5 M, COM SOLO ARGIL. O. ARENOSO, AF 09/2023	m³	478,57	0,00	478,57		478,57	R\$ 75,06	R\$ 35.921,46	R\$ -	R\$ 35.921,46	R\$ -			
3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	m³	6,58	6,58	0,00		0,00	R\$ 9,52	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ 62,64	R\$ -			
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	65,84	65,84	0,00		0,00	R\$ 1,01	R\$ 66,49	R\$ -	R\$ 66,49	R\$ -			
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.1	MURETA DE ALVENARIA 1,80x1,00 - ALVENARIA, ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA (REF. 4419 - ORSE/SE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 615,19	R\$ 86.746,66	R\$ -	R\$ 86.746,66	R\$ -			
4.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF 07/2020, PS	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.624,96	R\$ 1.624,96	R\$ -	R\$ 1.624,96	R\$ -			
4.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ -	R\$ 3.795,20	R\$ -			
4.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 86,99	R\$ 86,99	R\$ -	R\$ 86,99	R\$ -			
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	231,92	231,92	0,00		0,00	R\$ 3,17	R\$ 736,18	R\$ -	R\$ 736,18	R\$ -			

2421 Proc: 82 20038

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREGO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN

LIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28  
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 15/04/2024  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/03/2024 a 12/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1  
 José Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II

Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6  
 Sariny Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	355,34	355,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,58	R\$ 1.627,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.627,45
4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	467,43	467,43	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,03	R\$ 3.286,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.286,03
4.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,80	R\$ 196,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,00
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,32	R\$ 12,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,32
4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,06	R\$ 26,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,12
4.11	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 90KA, CORRENTE MÁXIMA DE 90KA-275V, INC. 05/2017 - (REF.: 2070305 - CAERN)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 201,67	R\$ 201,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,67
4.12	ELETRDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	56,20	56,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,86	R\$ 1.902,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.902,93
4.13	ELETRDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,01	170,01	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,79	R\$ 3.704,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704,51
4.14	ELETRDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,37	R\$ 1.993,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.993,86
4.15	ELETRDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 21,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,80
4.16	ELETRDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,27	R\$ 28,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,54
4.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,87	R\$ 91,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,48
4.18	LUVA PARA ELETRDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,37	R\$ 86,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,22
4.19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,43	R\$ 1.229,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,16
4.20	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 54,92	R\$ 659,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 659,04

2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDERECO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA CORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SEINFRA  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 650.672,28  
 DATA DA PROPOSTA: 29/09/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 05/09/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 15/04/2024  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/03/2024 a 12/04/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

José Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II  
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1

Santany Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos  
 Mat.: 50802-0 / CREA: 2111650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS M300X150, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X3 M, AF 12/2020	UND	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 173,55	R\$ 2.429,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.429,70
4.22	POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO RETO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINARIAS, SEMI LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - (REF.: 100822 - SINAPI)	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.720,44	R\$ 32.645,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.645,28
4.23	NUCLEO GALV2 PETA LAS FIXAÇÃO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 591,41	R\$ 3.548,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.548,46
4.24	NUCLEO GALV4 PETA LAS FIXAÇÃO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 666,13	R\$ 1.332,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.332,26
4.25	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UND	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 159,72	R\$ 3.194,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.194,40
4.26	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UND	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 835,10	R\$ 16.702,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.702,00
4.27	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT - (REF.: 12808 - ORSE)	UND	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 294,30	R\$ 4.708,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.708,80
4.28	PROGRAMADOR HORARIO ALIMENTACAO DE 160º 240VAC, UMA SAIDA A RELE SPDT 16A - 250V, COM LED PARA IDENTIFICACAO DO STATUS, FUNCAO HORARIO DE VERRAO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA PROGRAMACAO. (REF.: 13102 - ORSE)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 261,11	R\$ 261,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,11
5.0	INSTALACOES HIDRAULICAS											
5.1	CHUVRAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTECCAO DE HIDROMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF.: 6184/ORSE)	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,97	R\$ 44,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,97
5.2	TUBO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	M	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,85	R\$ 1.070,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,86
5.4	TE, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,66
5.5	RAMAL DE AGUA, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-INSTALACAO. AF_09/2022	UND	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9,38	R\$ 75,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,04
5.6	JOELHO 90 GRÁUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	UND	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13,12	R\$ 39,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,36
5.7	LUVA, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,93	R\$ 13,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,86
5.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2022	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDERECO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 ENDERECO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Mat: 054842-1 / CREA/RN: 21.207/8758-1  
 José Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II  
 Sairany Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos  
 Mat: 50802-0 / CREA: 21.1650440-6

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,58	R\$ 21,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,58
5.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,42	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,42
5.11	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 80 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 09/2022	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,83	R\$ 20,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,83
5.12	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ABRIM DE 3/4" (REF. C2506 - SEINFRA)	UND	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,68	R\$ 101,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,04
6.0	MÉDIO FIO E CANTINEIRO							R\$ 41.266,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.897,36	R\$ 1.369,52
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 09/2016	M	4,63	0,00	4,63	4,63	R\$ 72,46	R\$ 335,48	R\$ -	R\$ 335,48	R\$ -	
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF 09/2016	M	319,83	0,00	319,83	319,83	R\$ 67,86	R\$ 21.703,66	R\$ -	R\$ 21.703,66	R\$ -	
6.3	CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 09/2016	M	273,66	0,00	273,66	273,66	R\$ 53,72	R\$ 14.701,01	R\$ -	R\$ 14.701,01	R\$ -	
6.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 09/2016	M	47,52	0,00	47,52	47,52	R\$ 58,30	R\$ 2.770,41	R\$ -	R\$ 2.770,41	R\$ -	
6.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m²	2,04	0,00	2,04	2,04	R\$ 91,45	R\$ 186,55	R\$ -	R\$ 186,55	R\$ -	
6.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	5,84	0,00	5,84	5,84	R\$ 34,29	R\$ 200,25	R\$ -	R\$ 200,25	R\$ -	
6.7	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm (CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=20 cm (REF: 0074 - SEINFRA))	m²	5,84	5,84	0,00	0,00	R\$ 128,23	R\$ 748,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,86	
6.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	3,89	3,89	0,00	0,00	R\$ 88,64	R\$ 344,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,80	
6.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VASOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	5,64	5,64	0,00	0,00	R\$ 8,33	R\$ 46,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,98	

2024 PRO: 84

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDERECO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ENDERECO: RUA PROFESSORA MARIA DA GORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURUN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

José Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II  
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1

Sahny Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos  
 Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
6.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	R\$ 38,81	R\$ 218,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,88	
7.0	BANCO													
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,07	0,00	1,07	1,07	1,07	R\$ 91,45	R\$ 4.136,29	R\$ 3.341,65	R\$ 3.987,15	R\$ 149,14		
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,57	0,00	3,57	3,57	R\$ 34,29	R\$ 122,41	R\$ -	R\$ 97,85	R\$ 97,85			
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,95	0,00	5,95	5,95	R\$ 71,47	R\$ 425,24	R\$ -	R\$ 122,41	R\$ 122,41			
7.4	PILARETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,28X0,30M) COM FUNDAÇÃO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UND	14,00	0,00	0,00	14,00	R\$ 73,16	R\$ 1.024,24	R\$ 1.024,24	R\$ 1.024,24	R\$ 1.024,24			
7.5	TAMPO PARA BANCO DA PRAÇA (0,50X0,09M COM VIGA (0,14X0,12M) EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M	11,90	0,00	0,00	11,90	R\$ 153,94	R\$ 1.831,88	R\$ 1.831,88	R\$ 1.831,88	R\$ 1.831,88			
7.6	CHABISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,30	0,00	0,00	10,30	R\$ 8,33	R\$ 85,79	R\$ 85,79	R\$ 85,79	R\$ 85,79			
7.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	10,30	0,00	0,00	10,30	R\$ 38,81	R\$ 399,74	R\$ 399,74	R\$ 399,74	R\$ 399,74			
7.8	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,77	R\$ 38,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,83			
7.9	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,71	R\$ 110,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,31			
8.0	CAMPO DE FUTEBOL													
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,56	0,00	14,56	14,56	R\$ 91,45	R\$ 1.331,51	R\$ 1.010,42	R\$ 169.262,82	R\$ 34.395,02			
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	48,53	0,00	48,53	48,53	R\$ 34,29	R\$ 1.664,09	R\$ -	R\$ 1.664,09	R\$ -			

2.425 Proc. 81

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMOMAR

ENDEREGO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 EMPRESA: NOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ENDEREGO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, N° 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1


Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6

Assessor Técnico II  
 José Gabriel de Farias Cavalcante

Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos  
 Sairany Stefany Silva Nobre

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo		
8.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=30 gm (REF: G36568 - SEINFRACE)	m²	129,41	0,00	129,41		129,41	R\$ 187,55	R\$ 24.270,84	-	R\$ 24.270,84	R\$ -	R\$ -	
8.4	COLCHAO DE AREA (REF: 3212 - ORSE/SE)	m²	225,54	0,00	225,54		225,54	R\$ 144,39	R\$ 32.565,72	-	R\$ 32.565,72	R\$ -	R\$ -	
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	m²	177,94	0,00	177,94		177,94	R\$ 8,33	R\$ 1.482,24	-	R\$ 1.482,24	R\$ -	R\$ -	
8.6	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM, AF 08/2022	m²	177,94	0,00	177,94		177,94	R\$ 38,81	R\$ 6.905,85	-	R\$ 6.905,85	R\$ -	R\$ -	
8.7	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	177,84	177,84	0,00		0,00	R\$ 3,77	R\$ 670,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,45	
8.8	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	177,94	177,94	0,00		0,00	R\$ 8,56	R\$ 1.523,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.523,16	
8.9	ALAMBRIADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF 09/2021	m²	566,16	0,00	0,00	566,16	566,16	R\$ 178,47	R\$ 101.042,57	R\$ 101.042,57	R\$ 101.042,57	R\$ -	R\$ -	
8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 PE	m²	1132,32	1132,32	0,00		0,00	R\$ 10,57	R\$ 11.968,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.968,62	
8.11	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	m²	1503,6	1503,60	0,00		0,00	R\$ 10,91	R\$ 16.404,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.404,27	
8.12	TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	par	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.828,52	R\$ 3.828,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.828,52	
9.0	PISO													
9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COB. NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF 10/2022	m²	1712,49	15,00	1444,98	262,51	1697,49	R\$ 66,10	R\$ 113.195,58	R\$ 16.690,91	R\$ 112.204,08	R\$ 112.204,08	R\$ 991,50	
9.2	PISO TÁTIL DIRIGIONAL E/OU ALÉFITA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II (REF: 9759 - ORSE/SE)	M	27,81	27,81	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 970,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,01	
9.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF 07/2021	m²	6,95	6,95	0,00		0,00	R\$ 42,00	R\$ 291,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,90	
10.0	PINTURA													
10.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF 01/2020	m²	49,20	49,20	0,00		0,00	R\$ 10,26	R\$ 504,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,79	
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 PE	m²	49,20	49,20	0,00		0,00	R\$ 26,68	R\$ 1.312,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.312,65	

Fls. 2426 Proc. 84.0085



**OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR**

ENDERECO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 EMPRESA: INOV EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ENDERECO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIM

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*Jose Gabriel*  
 Jose Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II  
 Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1

*Saryny*  
 Saryny Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos  
 Mat: 50802-0 / CREA: 211650440-6

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF: 01/2020 PE	m²	49,20	49,20	0,00		0,00	R\$ 24,04	R\$ 1.182,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.182,76
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF: 09/2021	m²	7,20	7,20	0,00		0,00	R\$ 17,94	R\$ 129,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,16
10.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAÇA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF: 09/2021	M	37,00	37,00	0,00		0,00	R\$ 6,58	R\$ 243,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,46
11.0	EQUIPAMENTOS							R\$ 37.214,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.214,12
11.1	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE GANHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF: 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.277,83	R\$ 5.277,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.277,83
11.2	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO, AF: 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 4.425,98	R\$ 4.425,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.425,98
11.3	INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIÓNADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF: 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.022,30	R\$ 7.022,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.022,30
11.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF: 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.844,04	R\$ 2.844,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.844,04
11.5	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF: 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 6.658,61	R\$ 6.658,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.658,61
11.6	TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO, AF: 10/2021	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.378,03	R\$ 2.378,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.378,03
11.7	ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3000 - SEINFRAÇE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.040,13	R\$ 1.040,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,13
11.8	ESCALDA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C2999 - SEINFRAÇE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 601,61	R\$ 601,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,61
11.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA	UND	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 606,49	R\$ 1.212,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212,98
11.10	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FGK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF: 09/2021	m²	4,18	4,18	0,00		0,00	R\$ 2.226,62	R\$ 2.226,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,62
11.11	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, (REF: C2997 - SEINFRAÇE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 833,30	R\$ 833,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,30

85 2027 2033

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PROMORAR

ENDEREGO: RUA SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA DELMIRA  
 EMPRESA: INOVE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA DORES, Nº 161, NOVO HORIZONTE, ASSURIN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Mat.: 054842-1 / CREA/RN: 212078758-1  
 José Gabriel de Farias Cavalcante  
 Assessor Técnico II

Mat.: 50802-0 / CREA: 211650440-6  
 Saryny Stefany Silva Nobre  
 Diretora Executiva de Obras de Prédios Públicos

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
11.13	GAIOLA LABRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. (REF: C9846 - SEINFRAÇE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 852,11	R\$ 852,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 852,11	
11.14	CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. (REF: C9843 - SEINFRAÇE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.055,04	R\$ 1.055,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.055,04	
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
12.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL. COM SUPORTE (POSTE), FOBERGLASS. REF. CLPD1085 OU SIMILAR. (REF.: 10536 - ORSE/SE)	UND	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 361,52	R\$ 2.530,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.530,64	
12.2	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2". COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO. (REF.: 12189 - ORSE/SE)	M	19,56	19,56	0,00		0,00	R\$ 373,41	R\$ 7.303,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.303,89	
12.3	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2". COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO. (REF.: 12189 - ORSE/SE)	UND	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.731,62	R\$ 1.731,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.731,62	
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	m²	464,81	464,81	0,00		0,00	R\$ 20,83	R\$ 9.681,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.681,99	
12.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC. 05/2019	M²	1712,49	1712,49	0,00		0,00	R\$ 4,20	R\$ 7.192,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.192,45	
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI):										R\$ 650.672,28	R\$ 127.808,36	R\$ 442.866,08	R\$ 207.768,20

Importa a presente medição em: R\$ 127.808,36 (Cento e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos)

13.2428 84 20285